



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No: MC-EST-FISM-1-16-2015-00

En la localidad La Negra, Corregidora; Qro., siendo las 13:00 hrs. del día 18 de Marzo de 2016, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada: "ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO DE ZONA DEPORTIVA, CALLE 21 DE MARZO (ENTRE 15 DE MAYO Y 5 DE MAYO), LA NEGRETA, CORREGIDORA; QRO." las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación:

Por la Secretaría de Desarrollo Urbano y obras Públicas: Arq. Miguel Ángel Bucio Reta, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Arq. Francisco Villegas Solís, Director de Ejecución de Obra, Ing. Félix Alejandro Cruz, Coordinador, Ing. Iván Sánchez Perales, Lic. Carlos Herreras Tello de Meneses, Secretario de Servicios Públicos Municipales, Un Representante del Órgano Interno de Control mientras que por la contratista: CONSTRUTOTAL SA DE CV el C. ALEJANDRO MARTE PRIETO RECHY como Representante Legal.

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación.

### I. Datos Generales del Contrato.

No. de Contrato:	MC-EST-FISM-1-16-2015-00
Fecha de Firma:	28 de Octubre de 2015.
Nombre de la Obra:	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO DE ZONA DEPORTIVA, CALLE 21 DE MARZO (ENTRE 15 DE MAYO Y 5 DE MAYO), LA NEGRETA, CORREGIDORA; QRO.
Monto Original del Contrato:	\$ 342,926.16
Plazo de Ejecución Contractual:	56 días
Fecha de Inicio Según Contrato:	3 de Noviembre de 2015
Fecha de Terminación Según Contrato:	28 de Diciembre de 2015

### II. Modificaciones.

Aumento o disminución de Monto:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Monto Aprobado de Convenio:	N/A
Inversión Ejercida Final:	\$ 305,146.84
Fecha de Inicio Real:	3 de Noviembre de 2015
Ampliación de Plazo:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Porcentaje de Ejecución Modificado:	N/A
Fecha de Terminación Final Aprobada:	N/A
Fecha de terminación Real:	18 de Febrero de 2016
Plazo de Ejecución Total:	08 días

### III. Garantías y Seguros: