



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No: MC-EST-FISM-1-13-2015-00

En la Comunidad de PITA, Corregidora; Qro., siendo las 09:00 hrs. del día 28 de Diciembre de 2015, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada: "URBANIZACION DE CALLES (PRIVADA JAZMIN), PITA, CORREGIDORA;QRO." las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación:

Por la Secretaría de Desarrollo Urbano y obras Públicas: Arq. Miguel Ángel Bucio Reta Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Arq. Francisco Villegas Solís, Director de Ejecución de Obra, Arq. Luis Manuel García González, Coordinador, Ing. José Manuel Hernández Avilés, Supervisor de Obra, un representante del Órgano Interno de Control, mientras que por la contratista: El Ing. Luis Armando Espíndola Terrazas como Administrador único.

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación.

### I. Datos Generales del Contrato.

No. de Contrato:	MC-EST-FISM-1-13-2015-00
Fecha de Firma:	04 de Noviembre de 2015.
Nombre de la Obra:	URBANIZACION DE CALLES (PRIVADA JAZMIN), PITA, CORREGIDORA;QRO.
Monto Original del Contrato:	\$ 349, 893. 19
Plazo de Ejecución Contractual:	68 días
Fecha de Inicio Según Contrato:	09 de Noviembre de 2015
Fecha de Terminación Según Contrato:	15 de Enero de 2016

### II. Modificaciones.

Aumento o disminución de Monto:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Monto Aprobado de Convenio:	N/A
Inversión Ejercida Final:	\$ 349, 893. 12
Fecha de Inicio Real:	09 de Noviembre de 2015
Ampliación de Plazo:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Porcentaje de Ejecución Modificado:	N/A
Fecha de Terminación Final Aprobada:	N/A
Fecha de terminación Real:	18 de Diciembre de 2015
Plazo de Ejecución Total:	39 días