



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No: MC-EST-FISM-1-7-2014-00

En la localidad Purísima de San Rafael, Corregidora, Qro., siendo las 16:00 hrs. del día 3 de Mayo de 2016, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada: "ELECTRIFICACIÓN DE CALLES, PUERTA DE SAN RAFAEL, CORREGIDORA, QUERÉTARO" las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación:

Por la Secretaría de Desarrollo Urbano y obras Públicas: Arq. Miguel Ángel Bucio Reta, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Arq. Francisco Villegas Solís, Director de Ejecución de Obra; Arq. Luis Manuel García González, Coordinador; mientras que por la contratista: BET S.A. S. DE R.L. DE C.V. el C. GERARDO ZARATE LUNA como Representante Legal.

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación.

I. Datos Generales del Contrato.

No. de Contrato:	MC-EST-FISM-1-7-2014-00
Fecha de Firma:	01 de Abril de 2015.
Nombre de la Obra:	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES, PUERTA DE SAN RAFAEL, CORREGIDORA, QUERÉTARO.
Monto Original del Contrato:	\$ 344,283.73
Plazo de Ejecución Contractual:	56 días
Fecha de Inicio Según Contrato:	8 de Abril de 2015
Fecha de Terminación Según Contrato:	2 de Junio de 2015

II. Modificaciones.

Aumento o disminución de Monto:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Monto Aprobado de Convenio:	N/A
Inversión Ejercida Final:	\$ 283,259.14
Fecha de Inicio Real:	8 de Abril de 2015
Ampliación de Plazo:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Porcentaje de Ejecución Modificado:	N/A
Fecha de Terminación Final Aprobada:	N/A
Fecha de terminación Real:	03 de Mayo de 2016
Plazo de Ejecución Total:	391 días