



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Y ENTREGA A LA UNIDAD OPERADORA

CONTRATO No: MC-EST-FISM-1-16-2014-00

En la localidad de ESPÍRITU SANTO CORREGIDORA, QRO., siendo las 09:00 hrs. del día 18 de Diciembre de 2015, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada: "ELECTRIFICACION DE CALLES, ESPÍRITU SANTO, CORREGIDORA, QRO." las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación:

Por la Secretaría de Desarrollo Urbano y obras Públicas: Arq. Miguel Ángel Bucio Reta, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Arq. Francisco Villegas Solís, Director de Ejecución de Obra; Arq. Luis Manuel García González, Coordinador; Ing. José Manuel Hernández Avilés, Supervisor de Obra, un representante del Órgano Interno de Control, mientras que por la contratista: ING EDUARDO DAVID GRANADOS MARQUEZ. El Ing. Eduardo David Granados Marquez como Representante Legal.

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación.

I. Datos Generales del Contrato.

| | |
|--------------------------------------|---|
| No. de Contrato: | MC-EST-GD-1-16-2014-00 |
| Fecha de Firma: | 10 de Marzo de 2015. |
| Nombre de la Obra: | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ESPÍRITU SANTO, CORREGIDORA, QRO. |
| Monto Original del Contrato: | \$ 247,206.58 |
| Plazo de Ejecución Contractual: | 70 días |
| Fecha de Inicio Según Contrato: | 17 de Marzo de 2015 |
| Fecha de Terminación Según Contrato: | 25 de Mayo de 2015 |

II. Modificaciones.

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Aumento o disminución de Monto: | N/A. |
| Según Convenio(s): | N/A. |
| Monto Aprobado de Convenio: | N/A. |
| Inversión Ejercida Final: | \$ 247,206.58 |
| Fecha de Inicio Real: | N/A. |
| Ampliación de Plazo: | N/A. |
| Según Convenio(s): | N/A. |
| Porcentaje de Ejecución Modificado: | N/A. |
| Fecha de Terminación Final Aprobada: | N/A. |
| Fecha de Terminación Real: | 20 de Marzo de 2015 |
| Plazo de Ejecución Total: | 12 días |