



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No: MC-EST-FISM-1-5-2015-00

En la localidad Charco Blanco, Corregidora; Qro., siendo las 11:00 hrs. del día 4 de Mayo de 2016, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada: "ELECTRIFICACIÓN DE CALLES (ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD Y CALLE JAMAICA), CHARCO BLANCO, CORREGIDORA; QRO." las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación:

Por la Secretaría de Desarrollo Urbano y obras Públicas: Arq. Miguel Ángel Bucio Reta, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Arq. Francisco Villegas Solís, Director de Ejecución de Obra, Ing. Félix Alejandro Cruz, Coordinador, Ing. Iván Sánchez Perales, Supervisor, mientras que por la contratista: S.T. ELECTROINSTALACIONES, S.A. DE C.V, el ING. SERGIO RAUL TOPETE URIBE Como Representante Legal.

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación.

### I. Datos Generales del Contrato.

No. de Contrato:	MC-EST-FISM-1-5-2015-00
Fecha de Firma:	30 de Octubre de 2015.
Nombre de la Obra:	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES (ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD Y CALLE JAMAICA), CHARCO BLANCO, CORREGIDORA; QRO.
Monto Original del Contrato:	\$ 584,043.57
Plazo de Ejecución Contractual:	49 días
Fecha de Inicio Según Contrato:	4 de Noviembre de 2015
Fecha de Terminación Según Contrato:	22 de Diciembre de 2015

### II. Modificaciones.

Aumento o disminución de Monto:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Monto Aprobado de Convenio:	N/A
Inversión Ejercida Final:	\$ 559,408.55
Fecha de Inicio Real:	4 de Noviembre de 2015
Ampliación de Plazo:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Porcentaje de Ejecución Modificado:	N/A
Fecha de Terminación Final Aprobada:	N/A
Fecha de terminación Real:	16 de Febrero de 2016
Plazo de Ejecución Total:	101 días