



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No: MC-EST-FISM-1-2-2016-00

En la Col. Ampliación Los Ángeles, Corregidora; Qro., siendo las 11:30 hrs. del día 02 de Diciembre de 2016, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada: "AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AMPLIACIÓN LOS ANGELES, CORREGIDORA QRO." las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación:

Por la Secretaría de Desarrollo Urbano y obras Públicas: Arq. Fernando Julio Cesar Orozco Vega, Arq. Francisco Villegas Solis, Director de Ejecución de Obra, Arq. Luis Manuel Garcia González, Coordinador, Ing. Alejandro Dorantes Campos, Supervisor de Obra, mientras que por la contratista: CONSTRUCCIONES ACERO S.A DE C.V, el Ing. Víctor Peña Martínez como Representante Legal.

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación.

### I. Datos Generales del Contrato.

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. de Contrato:                     | MC-EST-FISM-1-2-2016-00                                                                    |
| Fecha de Firma:                      | 20 de Septiembre de 2016.                                                                  |
| Nombre de la Obra:                   | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AMPLIACIÓN LOS ANGELES, CORREGIDORA QRO. |
| Monto Original del Contrato:         | \$ 980,330.22                                                                              |
| Plazo de Ejecución Contractual:      | 84 días                                                                                    |
| Fecha de Inicio Según Contrato:      | 25 de Septiembre de 2016                                                                   |
| Fecha de Terminación Según Contrato: | 17 de Diciembre de 2016                                                                    |

### II. Modificaciones.

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Aumento o disminución de Monto:      | N/A                      |
| Según Convenio(s):                   | N/A                      |
| Monto Aprobado de Convenio:          | N/A                      |
| Inversión Ejercida Final:            | \$ 980,330.22            |
| Fecha de Inicio Real:                | 25 de Septiembre de 2016 |
| Ampliación de Plazo:                 | N/A                      |
| Según Convenio(s):                   | N/A                      |
| Porcentaje de Ejecución Modificado:  | N/A                      |
| Fecha de Terminación Final Aprobada: | N/A                      |
| Fecha de terminación Real:           | 5 de Noviembre de 2016   |
| Plazo de Ejecución Total:            | 42 días                  |

### III. Garantías y Seguros:

#### Garantía de Cumplimiento y vicios ocultos:

| No. De Fianza | Institución que la Emitió | Importe Garantizado | Endoso por Incremento del Monto | Endoso por Ampliación de Plazo |
|---------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 2028531       | AFIANZADORA SOFIMEX S.A.  | \$196,066.04        | N/A                             | N/A                            |

### IV. Descripción Sintetizada de los Trabajos Ejecutados:

SE COLOCARON 340.90 ML DE LÍNEA SANITARIA DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO DE PVC SERIE 16.5, SE COLOCARON 10 POZOS DE VISITA CON TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, SE COLOCARON 32 DESCARGAS SANITARIAS DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO CON REGISTRO CADA UNA, LA LINEA ESTA CONECTADA AL DRENAJE EXISTENTE Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO.

### V. Relación de Estimaciones:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la **Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas**, son las que se relacionan a continuación:

| Estimación No.   | De Fecha   | Periodo que Comprende |            |    | Importe Estimado | Importe Acumulao |                     |
|------------------|------------|-----------------------|------------|----|------------------|------------------|---------------------|
| 1 (UNO)          | 25/09/2016 | del                   | 21/10/2016 | al | 22/10/2015       | \$ 865,621.80    | \$865,621.80        |
| 2(DOS FINIQUITO) | 07/11/2016 | del                   | 24/10/2016 | al | 05/11/2016       | \$ 114,708.42    | \$980,330.22        |
| <b>Total =</b>   |            |                       |            |    |                  |                  | <b>\$980,330.22</b> |

### VI. Verificación de Terminación de los Trabajos:

El Ing. **Alejandro Dorantes Campos**, Supervisor de Obra de acuerdo con el **Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos** sin número de fecha **2 de Diciembre de 2016**, personalmente verificaron que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día **5 de Noviembre de 2016** y en representación de la **Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas** los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que la **Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas** tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y la **Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas** acepta que recibió los planos correspondientes a la construcción final, así como certificados de garantía de calidad de los bienes instalados que se relacionan en el **Anexo No. 1** de la presente Acta.

### VII. Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier otra Responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, **queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos**, asentada en la presente acta, la fianza **No. 2028531**, expedida por **AFIANZADORA SOFIMEX S.A.** para responder de los Defectos, Vicios Ocultos, la Calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecución.



**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**




Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando la **Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

**VIII. Manifestación de las Partes.**


Por su parte el Representante Legal, el Ing. **Victor Peña Martínez** a nombre y representación de la Contratista **CONSTRUCCIONES ACERO S.A DE C.V.**, manifiesta que: **NO SOLICITA AJUSTE DE COSTOS, NI TIENE MÁS TRABAJOS QUE RECLAMAR.**

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las **12:30 hrs.** del día **02 de Diciembre de 2016**, en la **Col. Ampliación Los Ángeles, Corregidora; Qro.**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

**Por la Secretaría de Desarrollo Urbano y  
Obras Públicas**

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Fernando Julio Cesar Orozco Vega**  
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras  
Públicas

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Francisco Villegas Solis**  
Director de Ejecución de Obra

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Luis Manuel Garcia González**  
Coordinador

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Alejandro Dorantes Campos**  
Supervisor

**Por la Contratista**

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUCCIONES ACERO S.A DE C.V.**  
**Ing. Víctor Peña Martínez**  
Representante Legal

## ANEXO No. 1


Relación de Planos, Manuales, Instructivos y Certificados de Garantía de Calidad y Funcionamiento de los bienes instalados, derivados de la Realización de los trabajos.

| No. Consecutivo | Descripción (Planos, Manuales, Instructivos, Certificados, etc.) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 1               | PLANO DEFINITIVO CONFORME A OBRA, IMPRESO Y DIGITAL              |
| 2               | MANUAL DE MANTENIMIENTO                                          |

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las 12:30 hrs. del día 2 de Diciembre de 2016, en Col. Ampliación Los Ángeles, Corregidora; Qro., firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por la Secretaría de Desarrollo Urbano y  
Obras Públicas

  
Arq. Fernando Julio Cesar Orozco Vega  
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras  
Públicas

  
Arq. Francisco Villegas Solis  
Director de Ejecución de Obra

  
Arq. Luis Manuel Garcia González  
Coordinador

  
Ing. Alejandro Dorantes Campos  
Supervisor

Por la Contratista

  
CONSTRUCCIONES ACERO S.A DE C.V.  
Ing. Victor Peña Martínez  
Representante Legal