



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Y ENTREGA A LA UNIDAD OPERADORA

CONTRATO No: MC-EST-FISMDF-1-4-2017-00

En la localidad de El Jaral, Corregidora; Qro. Siendo las 12:00 hrs. del día 30 de octubre de 2017, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada: "AMPLIACION RED ELECTRICA EN EL JARAL; EL JARAL, CORREGIDORA, QRO." las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación:

Por la Secretaría de Desarrollo Urbano y obras Públicas: **Arq. Fernando Julio Cesar Orozco Vega, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Arq. Francisco Villegas Solis, Director de Ejecución de Obra, Arq. Luis Manuel García González, Coordinador, Ing. Iván Sánchez Perales, Supervisor.** Mientras que por la contratista: **IPESI ELECTRIFICACIONES S. DE R.L DE C.V. EI ING. JHIADY MAGDIEL CAMARGO MORENO** como Representante legal.

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación.

### I. Datos Generales del Contrato.

No. de Contrato:	MC-EST-FISMDF-1-4-2017-00
Fecha de Firma:	30 de junio de 2017.
Nombre de la Obra:	AMPLIACION RED ELECTRICA EN EL JARAL; EL JARAL, CORREGIDORA, QRO.
Monto Original del Contrato:	\$474,739.74
Plazo de Ejecución Contractual:	98 días
Fecha de Inicio Según Contrato:	7 de Julio de 2017
Fecha de Terminación Según Contrato:	12 de octubre de 2017

### II. Modificaciones.

Aumento o disminución de Monto:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Monto Aprobado de Convenio:	N/A
Inversión Ejercida Final:	\$419,499.32
Fecha de Inicio Real:	7 de Julio de 2017
Ampliación de Plazo:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Porcentaje de Ejecución Modificado:	N/A
Fecha de Terminación Final Aprobada:	N/A
Fecha de terminación Real:	27 de Octubre de 2017
Plazo de Ejecución Total:	113 días

### III. Garantías y Seguros:

**OPERADO  
FISM**

Corresponde al Ejercicio  
2017



Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando la **Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

**VIII. Manifestación de las Partes.**


Por su parte el Representante Legal, el **ING. JHIADY MAGDIEL CAMARGO MORENO** a nombre y representación de la Contratista **IPESI ELECTRIFICACIONES S. DE R.L DE C.V.**, manifiesta que: **NO SOLICITA AJUSTE DE COSTOS, NI TIENE MÁS TRABAJOS QUE RECLAMAR.**

**IX. Entrega a la Unidad Operadora.**

En cumplimiento con el artículo 69 y 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y estando presente la unidad operadora, mediante esta acta se dan por entregados los trabajos ejecutados en este contrato y se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como certificados de garantía de calidad de los bienes instalados que se relacionan en el **Anexo No. 1** de la presente Acta.

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las **12:20 hrs.** del día **30 de octubre de 2017**, en la localidad de El Jaral, **Corregidora; Qro.**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Fernando Julio Cesar Orozco Vega**

Secretario de  
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Francisco Villegas Solis**  
Director de ejecución de Obras

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Luis Manuel García González**  
Coordinador de Supervisión

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JHIADY MAGDIEL CAMARGO MORENO**  
**IPESI ELECTRIFICACIONES S. DE R.L DE C.V.**  
Representante Legal.

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Iván Sánchez Perales**  
Supervisor.

**OPERADO  
FISM**

Corresponde al Ejercicio

2017


## ANEXO No. 1


Relación de Planos, Manuales, Instructivos y Certificados de Garantía de Calidad y Funcionamiento de los bienes instalados, derivados de la Realización de los trabajos.


No. Consecutivo	Descripción (Planos, Manuales, Instructivos, Certificados, etc.)
1	PLANO DEFINITIVO CONFORME A OBRA, IMPRESO Y DIGITAL
2	MANUAL DE MANTENIMIENTO

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las **12:20 hrs.** del día **30 de octubre de 2017**, en la localidad de **El Jaral, Corregidora; Qro.**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas

  
Arq. **Fernando Julio Cesar Orozco Vega**  
Secretario de  
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
Arq. **Francisco Villegas Solis**  
Director de ejecución de Obras

  
Arq. **Luis Manuel García González**  
Coordinador de Supervisión

  
Ing. **Iván Sánchez Perales**  
Supervisor.

  
ING. **JHIADY MAGDIEL CAMARGO MORENO**  
IPESI ELECTRIFICACIONES S. DE R.L DE C.V.  
Representante Legal.

# OPERADO FISM

Corresponde al Ejercicio