



189



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Y ENTREGA A LA UNIDAD OPERADORA

CONTRATO No: MC-EST-FISMDF-1-5-2017-00

En la Colonia de Loa Ángeles, Corregidora, Qro., siendo las 09:30 horas del día 30 de Enero de 2018, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada **“Drenaje Pluvial en Colonia Los Ángeles, Los Ángeles, Corregidora; Qro.”** las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación:

Por la Secretaría de Desarrollo Urbano y obras Públicas, **Arq. Fernando Julio César Orozco Vega, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Arq. Francisco Villegas Solís, Director de Ejecución de Obra; Arq. Luis Manuel García González, Coordinador; Arq. Alfredo Salazar Cantú, Supervisor, un representante del Órgano Interno de Control y un representante de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales** mientras que por la Contratista el **C. Luis Ugalde Ríos** como Representante Legal.

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Públicas del Estado de Querétaro y las Condiciones Generales del Contrato, la **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** de los trabajos que se especifican a continuación.

### I. Datos Generales del Contrato.

No. de Contrato:	MC-EST-FISMDF-1-5-2017-00
Fecha de Firma:	25 de Septiembre de 2017
Nombre de la Obra:	Drenaje Pluvial en Colonia Los Ángeles, Los Ángeles, Corregidora, Qro.
Monto Original del Contrato:	\$1,441,193.48
Plazo de Ejecución Contractual:	70 días naturales
Fecha de Inicio Según Contrato:	30 de Septiembre de 2017
Fecha de Terminación Según Contrato:	08 de Diciembre de 2017

### II. Modificaciones.

Aumento o Disminución de Monto:	
Según Convenio(s):	MC-EST-FISMDF-1-5-2017-01
Monto Aprobado de Convenio:	\$58,806.52
Inversión Ejercida Final:	\$1,499,999.83
Fecha de Inicio Real:	02 de Octubre de 2017
Ampliación de Plazo:	
Según Convenio(s):	
Porcentaje de Ejecución Modificado:	
Fecha de Terminación Final Aprobada:	
Fecha de terminación Real:	08 de Diciembre de 2017
Plazo de Ejecución Total:	68 días naturales

**OPERADO**  
**FISM**  
**EJERCICIO**  
**2017**



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS  
PÚBLICAS.



III. Garantías y Seguros:

Garantía de Cumplimiento:

No. De Fianza	Institución que la Emitió	Importe Garantizado	Endoso por Incremento del Monto.	Endoso por Ampliación de Plazo
1302-02840-0	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$144,119.35	\$5,880.65	n/a

IV. Descripción Sintetizada de los Trabajos Ejecutados:

347.36 M3 EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B"; 419.64 M3 EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C" 189.96 M3 RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, EN ZANJAS, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA; 180.36 M TUBO PAD-S DE 36" (91 CM) DE DIÁMETRO ( POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD), JUNTA HERMÉTICA; 32.07 M2 MURO DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO ACABADO APARENTE; 15.70 M2 REJILLA VEHICULAR CON SOLERA EN EL SENTIDO TRANSVERSAL DE 3/8" X 4" A CADA 10 CM; 5.00 PZAS CAJA DE VISITA DE 1.60 X 1.60 MTS MEDIDAS EXTERIORES Y 1.85 DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2; 1.00 PZA TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" DE DIÁMETRO CEDULA 40, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 3.70 M.

V. Relación de Estimaciones:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo que Comprende				Importe Estimado	Importe Acumulao
1	04/11/2017	del	02/10/2017	al	03/11/2017	\$404,748.31	\$404,748.31
2	25/11/2017	del	04/11/2017	al	25/11/2017	\$241,578.84	\$646,327.15
3 Finiquito	08/12/2017	del	26/11/2017	al	08/12/2017	\$853,672.68	\$1,499,999.83
<b>Total =</b>						<b>\$1,499,999.83</b>	

VI. Verificación de Terminación de los Trabajos:

El Arq. Alfredo Salazar Cantú supervisor de obra, de acuerdo con el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos sin número de fecha 29 de Enero de 2018, personalmente verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 08 de Diciembre de 2017 y en representación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas acepta que recibió los planos correspondientes al proyecto final que se relacionan en el **Anexo No. 1** de la presente Acta.

VII. Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier otra Responsabilidad.

*Alfaro*

EJERCICIO  
*Alfaro*  
2017

**OPERADO**  
**FISM**



**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS  
PÚBLICAS.**



De conformidad con el Artículo 67, de la Ley de Obra Públicas del Estado de Querétaro, **queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos**, asentada en la presente acta, la fianza No. 1302-02840-0 expedida por AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V., para responder de los Defectos, Vicios Ocultos, la Calidad y de Cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecución.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

**VIII. Manifestación de las Partes.**

Por su parte el Representante Legal, Luis Ugalde Ríos, a nombre y representación de el mismo, manifiesta que: **no solicita ajuste de costos, ni tiene más trabajos que reclamar.**

**IX. Entrega a la Unidad Operadora.**

En cumplimiento con el artículo 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y estando presente la unidad operadora, mediante esta acta se dan por entregados los trabajos ejecutados en este contrato y se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como certificados de garantía de calidad de los bienes instalados que se relacionan en el **Anexo No. 1** de la presente Acta.

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las **10:00 hrs.** del día **30 de Enero de 2018**, en la Colonia **Los Ángeles, Corregidora; Qro.**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras  
Públicas

Arq. Fernando Julio César Orozco Vega  
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Francisco Villegas Solís  
Director de ejecución de Obras

**OPERADO  
FISM  
EJERCICIO  
2017**

TERMINADO OPERACIÓN

Por la Secretaría de Servicios  
Públicos Municipales




**ANEXO No. 1**


Relación de Planos, Manuales, Instructivos y Certificados de Garantía de Calidad y Funcionamiento de los bienes instalados, derivados de la Realización de los trabajos.

No. Consecutivo	Descripción (Planos, Manuales, Instructivos, Certificados, etc.)
1	PLANOS DEFINITIVOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (IMPRESOS Y DIGITAL)
2	MANUAL DE MANTENIMIENTO


Con lo anterior siendo las 10:00 horas del día 30 de Enero del 2018, en la Colonia de Los Ángeles, Corregidora; Qro., firmando al calce los que en ella intervinieron.

**Secretaría De Desarrollo Urbano Y  
Obras Públicas**

  
Arq. Fernando Julio César Orozco Vega  
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras  
Públicas

  
Arq. Francisco Villegas Solís  
Director de ejecución de Obras


  
Arq. Luis Manuel García González  
Coordinador

  
Arq. Alfredo Salazar Cantú  
Supervisor

  
Arq. Pablo Francisco Camacho Mata  
Por el órgano Interno de Control

  
Por la Secretaría de Servicios  
Públicos Municipales

**Contratista**

  
Luis Ugalde Ríos  
Representante Legal

**OPERADO  
FISM**

**EJERCICIO  
2017**

El presente anexo forma parte integral del Acta de Entrega- Recepción Física del contrato MC-EST-FISMDF-1-5-2017-00



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS  
PÚBLICAS.



Contratista

Arq. Luis Manuel García González  
Coordinador de Obra

Luis Ugalde Ríos  
Contratista

Arq. Alfredo Salazar Cantú  
Supervisor

**OPERADO**  
**FISM**

Arq. Pablo Francisco Camacho Mata  
Por el Órgano Interno de Control

**EJERCICIO**  
**2017**