

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS A LA UNIDAD OPERADORA

**CONTRATO No: MC-FED-PI-EPPC-8-1-2018-00**

En el Municipio de Corregidora, Qro., siendo las 11:00 hrs. del día 25 de Enero de 2019, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada: "PARQUE EXPANTEON MUNICIPAL, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.", las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación:

Por la Secretaría de Obras Públicas: **Arq. Juan Carlos García Sánchez, Secretario de Obras Públicas, Lic. Erika de los Ángeles Díaz Villalón Secretaria de Desarrollo Social, Arq. Sergio González Aguiar, Director de Ejecución de Obra, Arq. Luis Manuel García González, Coordinador, Arq. José Luis Hernández Moya, Supervisor de Obra,** un representante del Órgano Interno de Control.

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación.

### I. Datos Generales del Contrato.

No. de Contrato:	MC-FED-PI-EPPC-8-1-2018-00
Fecha de Firma:	07 de Agosto de 2018.
Nombre de la Obra:	PARQUE EXPANTEON MUNICIPAL, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO
Monto Original del Contrato:	\$ 5'982,762.33
Plazo de Ejecución Contractual:	84 días
Fecha de Inicio Según Contrato:	20 de Septiembre de 2018
Fecha de Terminación Según Contrato:	12 de Diciembre de 2018

### II. Modificaciones.

Aumento o disminución de Monto:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Monto Aprobado de Convenio:	N/A
Inversión Ejercida Final:	\$ 5'979,717.50
Fecha de Inicio Real:	20 de Septiembre de 2018
Ampliación de Plazo:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Porcentaje de Ejecución Modificado:	N/A
Fecha de Terminación Final Aprobada:	N/A
Fecha de terminación Real:	17 de Diciembre de 2018
Plazo de Ejecución Total:	89 días

**EJERCICIO**  
**2018**  
**OPERADO**  
**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA**  
**VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y**  
**PARTICIPACION COMUNITARIA**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que paga el ciudadano. Queda prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"

**LA OBRA FUE REALIZADA**  
**CON RECURSOS**  
**PÚBLICOS FEDERALES**

**III. Garantías y Seguros:**

**Garantía de Cumplimiento y vicios ocultos:**

No. De Fianza	Institución que la Emitió	Importe Garantizado	Endoso por Incremento del Monto	Endoso por Ampliación de Plazo
1093-03034-7	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.	\$598,276.23	N/A	N/A

**IV. Descripción Sintetizada de los Trabajos Ejecutados:**

SE REALIZARON TRABAJOS DE PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y ACARREOS, CARGAS Y ACARREOS, EXCAVACIONES Y ACARREOS, OFICINAS Y SANITARIOS, METAS SEDATU, TECHUMBRE Y PRECIOS FUERA DE CATALOGO COMO SE MUESTRA EN LA ACTA DE VERIFICACION DE LOSTRABAJOS.

**V. Relación de Estimaciones:**

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la **Secretaría de Obras Públicas**, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo que Comprende				Importe Estimado	Importe Acumulao
1 (UNO)	29/10/2018	del	20/09/2018	al	20/10/2018	\$ 1,588,603.15	\$1,588,603.15
2 (UNO)	27/11/2018	del	21/10/2018	al	20/11/2018	\$ 1,232,289.61	\$2,820,892.76
3 (UNO) FINIQUITO	17/12/2018	del	21/11/2018	al	17/12/2018	\$ 3,158,824.74	\$5,979,717.50
<b>Total =</b>						<b>\$5,979,717.50</b>	

**VI. Verificación de Terminación de los Trabajos:**

El **Arq. José Luis Hernández Moya, Supervisor de Obra** de acuerdo con el **Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos** sin número de fecha **17 de Diciembre de 2018**, personalmente verificaron que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día **17 de Diciembre de 2018** y en representación de la **Secretaría de Obras Públicas** los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que la **Secretaría de Obras Públicas** tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y la **Secretaría de Obras Públicas** acepta que recibió los planos correspondientes a la construcción final, así como certificados de garantía de calidad de los bienes instalados que se relacionan en el **Anexo No. 1** de la presente Acta.

**ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS  
PÚBLICOS FEDERALES**

**VII. Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier otra Responsabilidad.**

De conformidad con el Artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, **queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos**, asentada en la presente acta, la fianza **No. 1093-03034-7**, expedida por **ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.** para responder de los Defectos, Vicios Ocultos, la Calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecución.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando la **Secretaría de Obras Públicas** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

**"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"**

**VIII. Manifestación de las Partes.**

Por su parte el Representante Legal, el **ING. GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA**, a nombre y representación de la Contratista, manifiesta que: **NO SOLICITA AJUSTE DE COSTOS, NI TIENE MÁS TRABAJOS QUE RECLAMAR.**

Se hace también mención que las áreas de construcción como son: oficinas, bodegas, sanitarios, arco techo, así como de la capilla, se realiza la entrega por medio de la presente acta a la **Secretaría de Desarrollo Social** para su resguardo y mantenimiento, así mismo se hace la entrega de juegos de llaves de 6 juegos de llaves de oficinas y sanitarios, además de 1 juego de llaves de accesos existentes.

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las **11:30 hrs.** del día **25 de Enero de 2019**, en el **Municipio de Corregidora, Qro.**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

**Por la Secretaría de Obras Públicas**

**Unidad Operadora**



**Arq. Juan Carlos García Sánchez**  
Secretario de Obras Públicas



**Lic. Erika de los Ángeles Díaz Villalón**  
Secretaría de Desarrollo Social



**Arq. Sergio González Aguiar**  
Director de Ejecución de Obra



**Arq. Luis Manuel García González**  
Coordinador



**Por el Órgano Interno de Control**  
**ARQ. RUBEN GONZÁLEZ UGALDES**



**Arq. José Luis Hernández Moya**  
Supervisor

**EJERCICIO**  
**2018**

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso de los recursos para fines distintos a los establecidos en el programa.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga un uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"

**OPERADO**  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA  
VERTIENTE ESPACIOS PÚBLICOS Y  
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

**ESTA OBRA FUE REALIZADA**  
**CON RECURSOS**  
**PÚBLICOS FEDERALES**