

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No: MC-EST-FIS MDF-1-1-2019-00

En el Municipio de Corregidora, Qro., siendo las 11:00 hrs. del día 27 de Noviembre de 2019, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada: "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS ANGELES, LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO.", las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación:

Por la Secretaría de Obras Públicas: **Arq. Juan Carlos García Sánchez, Secretario de Obras Públicas, Arq. Sergio González Aguiar, Director de Ejecución de Obra, Arq. Luis Manuel García González, Coordinador, Arq. José Luis Hernández Moya, Supervisor de Obra**, mientras que, por la contratista GRUPO MR ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V. como Representante Legal el **ARQ. MIGUEL ARMANDO MEDINA LANUZA**.

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** de los trabajos que se especifican a continuación.

I. Datos Generales del Contrato.

No. de Contrato:	MC-EST-FIS MDF-1-1-2019-00
Fecha de Firma:	18 de Julio de 2019.
Nombre de la Obra:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS ANGELES, LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO.
Monto Original del Contrato:	\$ 589,965.82
Plazo de Ejecución Contractual:	63 días
Fecha de Inicio Según Contrato:	04 de Octubre de 2019
Fecha de Terminación Según Contrato:	05 de Diciembre de 2019

II. Modificaciones.

Aumento o disminución de Monto:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Monto Aprobado de Convenio:	N/A
Inversión Ejercida Final:	\$ 589,964.03
Fecha de Inicio Real:	04 de Octubre de 2019.
Ampliación de Plazo:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Porcentaje de Ejecución Modificado:	N/A
Fecha de Terminación Final Aprobada:	N/A
Fecha de terminación Real:	27 de Noviembre de 2019.
Plazo de Ejecución Total:	54 días

OPERADO
FISM

EJERCICIO
2019

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO Y NO A FAVOR DE NINGUNO PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARCIAL O DISTORSION DE LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES.

[Handwritten signature]
Acta de Entrega-Recepción de Obra con Recursos Estatales y Municipales

III. Garantías y Seguros:
Garantía de Cumplimiento y vicios ocultos:

No. De Fianza	Institución que la Emitió	Importe Garantizado	Endoso por Incremento del Monto	Endoso por Ampliación de Plazo
BKY-0011-0029873	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$58,996.59	N/A	N/A

IV. Descripción Sintetizada de los Trabajos Ejecutados:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACION PARA OBRAS DE PAVIMENTACION EN VIALIDADES, DESMANTELAMIENTO POR MEDIO MANUALES, DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INTERCONEXION A REJILLA PLUVIAL, DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO, RENIVELACION DE TEPETATE EXISTENTE, EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, FORJADO DE CUNETA DE EMPEDRADO, CINTILLO DE 0.15 X 0.15 M DE SECCION, EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA ACABADO APARENTE, CONCRETO PREMEZCLADO, MALLA ELECTROSOLDADA, CONTRAMARCO PARA REJILLA IRVING, REJILLA TIPO IRVING, REGISTRO EN BANQUETA RECTANGULAR, FORJADO DE CAJILLO PERIMETRAL, RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR, CUNETA DE CONCRETO, CORTE CON DISCO DE CARPETA ASFALTICA, LOSA DE 1.70 X 1.30 M DE 10 CMS DE ESPESOR, ESCALON DE CONCRETO.

V. Relación de Estimaciones:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la **Secretaría de Obras Públicas**, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo que Comprende				Importe Estimado	Importe Acumulao
		del		al			
1 (UNO)	04/11/2019	del	04/10/2019	al	28/10/2019	\$ 316,508.74	\$316,508.74
2 (UNO) FINIQUITO	27/11/2019	del	29/10/2019	al	26/11/2019	\$ 273,455.29	\$589,964.03
Total =						\$589,964.03	

VI. Verificación de Terminación de los Trabajos:

El Arq. José Luis Hernández Moya, Supervisor de Obra de acuerdo con el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos sin número de fecha 27 de Noviembre de 2019, personalmente verificaron que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 27 de Noviembre de 2019 y en representación de la Secretaría de Obras Públicas los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que la Secretaría de Obras Públicas tenga derecho de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y la Secretaría de Obras Públicas acepta que recibió los planos correspondientes a la construcción final, así como certificados de garantía de calidad de los bienes instalados que se relacionan en el Anexo No. 1 de la presente Acta.

VII. Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier otra Responsabilidad:

De conformidad con el Artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, **queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos**, asentada en la presente acta, la fianza No. **BKY-0011-0029873**, expedida por **BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.** para responder de los Defectos, Vicios Ocultos, la Calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecución.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando la **Secretaría de Obras Públicas** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

VIII. Manifestación de las Partes.

Por su parte el Representante Legal, el **ARQ. MIGUEL ARMANDO MEDINA LANUZA**, a nombre y representación de la Contratista, manifiesta que: **NO SOLICITA AJUSTE DE COSTOS, NI TIENE MÁS TRABAJOS QUE RECLAMAR.**

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las **11:30 hrs.** del día **27 de Noviembre de 2019**, en el **Municipio de Corregidora, Qro.**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Juan Carlos García Sánchez
Secretario de Obras Públicas

EJERCICIO
2019

OPERADO
FISM



Arq. Sergio González Aguiar
Director de Ejecución de Obra

Por la Contratista



Arq. Luis Manuel García González
Coordinador



Grupo MR Arquitectos S. de R.L. de C.V.
ARQ. MIGUEL ARMANDO MEDINA LANUZA
Representante Legal



Arq. José Luis Hernández Moya
Supervisor

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES.



CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ANEXO No. 1

Relación de Planos, Manuales, Instructivos y Certificados de Garantía de Calidad y Funcionamiento de los bienes instalados, derivados de la Realización de los trabajos.

No. Consecutivo	Descripción (Planos, Manuales, Instructivos, Certificados, etc.)
1	PLANO DEFINITIVO CONFORME A OBRA, IMPRESO Y DIGITAL
2	MANUAL DE MANTENIMIENTO

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las **11:30 hrs.** del día **27 de Noviembre de 2019**, en el Municipio de Corregidora; Qro., firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por la Secretaría de Obras Públicas

Arq. Juan Carlos García Sánchez
Secretario de Obras Públicas

OPERADO
FISM

Arq. Sergio González Aguiar
Director de Ejecución de Obra

Por la Contratista

Arq. Luis Manuel García González
Coordinador

Grupo MR Arquitectos S. de R.L. de C.V.
ARQ. MIGUEL ARMANDO MEDINA LANUZA
Representante Legal

Arq. José Luis Hernández Moya
Supervisor

EJERCICIO
2019

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.