

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No: MC-EST-FISMDF-1-4-2019-00

En la Colonia Venceremos, Corregidora, Qro., siendo las 10:00 hrs. del día 26 de noviembre de 2019, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada "AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA TRUCHUELO, VENCEREMOS, CORREGIDORA, QRO." las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación:

Por la Secretaría de Obras Públicas: Arq. Juan Carlos García Sánchez, Secretario de Obras Públicas, Arq. Sergio González Aguiar, Director de Ejecución de Obra Pública, Arq. Luis Manuel García González, Jefe de Departamento de Supervisión, Ing. Ismael Sanabria Juárez, Supervisor de Obra, mientras, por la contratista, HÉCTOR DÍAZ URBINA Siendo el ING. HÉCTOR DÍAZ URBINA como Representante Legal de la Contratista.

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación.

I. Datos Generales del Contrato.

| | |
|--------------------------------------|--|
| No. de Contrato: | MC-EST-FISMDF-1-4-2019-00 |
| Fecha de Firma: | 13 de agosto de 2019 |
| Nombre de la Obra: | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA TRUCHUELO, VENCEREMOS, CORREGIDORA, QRO. |
| Monto Original del Contrato: | \$ 3'685,517.76 |
| Plazo de Ejecución Contractual: | 91 días naturales |
| Fecha de Inicio Según Contrato: | 27 de agosto de 2019 |
| Fecha de Terminación Según Contrato: | 25 de noviembre de 2019 |

II. Modificaciones.

| | |
|---|-------------------------|
| Aumento o disminución de Monto: | N/A |
| Según Convenio(s): | N/A |
| Monto Aprobado de Convenio: | N/A |
| Inversión Ejercida Final: | \$3'681,181.89 |
| Fecha de Inicio según adjudicación de obra: | N/A |
| Ampliación de Plazo: | N/A |
| Según Convenio(s): | N/A |
| Porcentaje de Ejecución Modificado: | N/A |
| Fecha de Terminación Final Aprobada: | 25 de noviembre de 2019 |
| Fecha de terminación Real: | 25 de noviembre de 2019 |
| Plazo de Ejecución Total: | 91 días naturales |

III. Garantías y Seguros:

Garantía de Cumplimiento y vicios ocultos:

| No. De Fianza | Institución que la Emitió | Importe Garantizado | Endoso por Incremento del Monto. | Endoso por Ampliación de Plazo |
|---------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 3313-01731-8 | Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta | \$368,551.78 | N/A | N/A |
| 3313-01732-3 | Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta | \$368,551.78 | N/A | N/A |
| 3313-01730-7 | Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta | \$1,105,655.33 | N/A | N/A |

IV. Descripción Sintetizada de los Trabajos Ejecutados:

Red agua potable: Construcción de red de agua potable a base de tubería de conducción de 3" RD 26, y tomas domiciliarias.

Red de drenaje sanitario: Construcción de drenaje sanitario a base de tubería de 12" pvc serie 16.5, pozo de visita hasta 3.00m de profundidad, descarga sanitaria por casa.

V. Relación de Estimaciones:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la Secretaría de Obras Públicas, son las que se relacionan a continuación:

| Estimación No. | De Fecha | Periodo que Comprende | | | | Importe Estimado | Importe Acumulado |
|----------------------|------------|-----------------------|------------|----|------------|-----------------------|-------------------|
| 1 (UNO) | 25/09/2019 | del | 27/08/2019 | al | 24/09/2019 | \$ 453,636.47 | \$453,636.47 |
| 2 (DOS) | 10/10/2019 | del | 25/09/2019 | al | 09/10/2019 | \$ 1,466,425.72 | \$1,920,062.19 |
| 3 (TRES) | 11/11/2019 | del | 10/10/2019 | al | 08/11/2019 | \$ 928,663.47 | \$2,848,725.66 |
| 4 (CUATRO FINIQUITO) | 25/11/2019 | del | 11/11/2019 | al | 25/11/2019 | \$ 832,456.23 | \$3,681,181.89 |
| Total = | | | | | | \$3,681,181.89 | |

VI. Verificación de Terminación de los Trabajos:

El Ing. Ismael Sanabria Juárez, Supervisor de Obra, de acuerdo con el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos sin número de fecha 23 de agosto de 2019, personalmente verificaron que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 20 de agosto de 2019 y en representación de la Secretaría de Obras Públicas los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que la Secretaría de Obras Públicas tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y la Secretaría de Obras Públicas acepta que recibió los planos correspondientes a la construcción final, así como certificados de garantía de calidad de los bienes instalados que se relacionan en el Anexo No. 1 de la presente Acta.

VII. Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier otra Responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 67, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza No. 2002170 expedida por CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A para responder de los Defectos, Vicios Ocultos, la Calidad y de Cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecución.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando la Secretaría de Obras Públicas no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

VIII. Manifestación de las Partes.

Por su parte el ING. HÉCTOR DÍAZ URBINA, Representante legal de la Contratista, a nombre y representación de la Contratista HÉCTOR DÍAZ URBINA, manifiesta que: **NO SOLICITA AJUSTE DE COSTOS, NI TIENE MÁS TRABAJOS QUE RECLAMAR.**

IX. Entrega a la Unidad Operadora.


En cumplimiento con el artículo 68, 69 y 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y estando presente la unidad operadora, mediante esta acta se dan por entregados los trabajos ejecutados en este contrato y se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como certificados de garantía de calidad de los bienes instalados que se relacionan en el Anexo No. 1 de la presente Acta.



Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las 10:30 hrs. del día 26 de noviembre de 2019, en la Colonia Venceremos, Corregidora, Qro, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Secretaría de Obras Públicas

Por la Contratista



Arq. Juan Carlos García Sánchez
Secretario de Obras Públicas



Ing. Héctor Díaz Urbina
Representante Legal de la Contratista



Arq. Sergio González Aguiar
Director de ejecución de Obra Pública



Arq. Luis Manuel García González
Jefe de Departamento de Supervisión



Ing. Ismael Sanabria Juárez
Supervisor

ANEXO No. 1

Relación de Planos, Manuales, Instructivos y Certificados de Garantía de Calidad y Funcionamiento de los bienes instalados, derivados de la Realización de los trabajos.

| No. Consecutivo | Descripción (Planos, Manuales, Instructivos, Certificados, etc.) |
|-----------------|--|
| 1 | PLANOS DEFINITIVOS (AS BUILT) DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (IMPRESOS Y DIGITAL) |
| 2 | MANUAL DE MANTENIMIENTO |

Con lo anterior siendo las 11:00 horas del día 26 de noviembre de 2019, en la Col. Venceremos, Corregidora, Qro, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Secretaría de Obras Públicas

Por la Contratista



Arq. Juan Carlos García Sánchez
Secretario de Obras Públicas




Ing. Hector Díaz Urbina
Representante Legal de la Contratista



Arq. Sergio González Aguiar
Director de ejecución de Obra Pública



Arq. Luis Manuel García González
Jefe de Departamento de Supervisión



Ing. Ismael Sanabria Juárez
Supervisor

El presente anexo forma parte integral del Acta de Entrega- Recepción Física del contrato MC-EST-FIS MDF-1-4-2019-00