

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

CONTRATO No: MC-EST-FISMDF-1-2-2020-00

En la localidad de Pueblito Colonial, Corregidora, Qro., siendo las 13:00 hrs. del día 23 de noviembre de 2020, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CORREGIDORA LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO PUEBLITO COLONIAL, LOS ÁNGELES, CORREGIDORA, QRO. " Las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación: Por la Secretaría de Obras Públicas: Arq. Juan Carlos García Sánchez, Secretario de Obras Públicas, Arq. Sergio González Aguiar, Director de Ejecución de Obra Pública, Arq. Luis Manuel García González, Coordinador, Ing. Iván Sánchez Perales, Supervisor de Obra, mientras que por la contratista, ELÉCTRICA, CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL, SA DE CV Siendo el ING. LEONARDO HORTA RAMÍREZ como Representante de la Contratista.

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación.

I. Datos Generales del Contrato.

No. de Contrato:	MC-EST-FISMDF-1-2-2020-00
Fecha de Firma:	6 de octubre de 2020
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CORREGIDORA LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO PUEBLITO COLONIAL, LOS ÁNGELES, CORREGIDORA, QRO.
Monto Original del Contrato:	\$ 828,226.03 ✓
Plazo de Ejecución Contractual:	49 días naturales
Fecha de Inicio Según Contrato:	13 de octubre de 2020
Fecha de Terminación Según Contrato:	30 de noviembre de 2020

II. Modificaciones.

Aumento o disminución de Monto:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Monto Aprobado de Convenio:	N/A
Inversión Ejercida Final:	\$ 827,511.48 ✓
Fecha de Inicio Real:	13 de octubre de 2020
Ampliación de Plazo:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Porcentaje de Ejecución Modificado:	N/A
Fecha de Terminación Final Aprobada:	30 de noviembre de 2020
Fecha de terminación Real:	19 de noviembre de 2020 ✓
Plazo de Ejecución Total:	38 días naturales

III. .Garantías y Seguros:

Garantía de Cumplimiento y vicios ocultos:

No. De Fianza	Institución que la Emitió	Importe Garantizado	Endoso por Incremento del Monto.	Endoso por Ampliación de Plazo
2477629	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA DE CV	\$82,822.60	N/A	N/A

IV. Descripción Sintetizada de los Trabajos Ejecutados:

Se realizó la colocación de tubería de drenaje pluvial, pozos de visita brocales y cajas de cambio de dirección así como rejillas pluviales sobre Av. Pueblito Colonial y calle San Agustín.

V. Relación de Estimaciones:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la Secretaría de Obras Públicas, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo que Comprende				Importe Estimado	Importe Acumulado
		del		al			
1 (UNO)	30/10/2020	del	13/10/2020	al	29/10/2020	\$ 172,257.09	\$172,257.09
2 (DOS)FINIQUITO	20/11/2020	del	13/10/2020	al	19/11/2020	\$ 655,254.39	\$827,511.48
Total =							\$827,511.48

VI. Verificación de Terminación de los Trabajos:

El Ing. Iván Sánchez Perales, Supervisor de Obra, de acuerdo con el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos sin número de fecha 23 de noviembre de 2020, personalmente verificaron que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 19 de noviembre de 2020 y en representación de la Secretaría de Obras Públicas los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que la Secretaría de Obras Públicas tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y la Secretaría de Obras Públicas acepta que recibió los planos correspondientes a la construcción final, así como certificados de garantía de calidad de los bienes instalados que se relacionan en el Anexo No. 1 de la presente Acta.

VII. Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier otra Responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 67, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza No.2477629 expedida por SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A. DE C.V., para responder de los Defectos, Vicios Ocultos, la Calidad y de Cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecución.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando la Secretaría de Obras Públicas no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

VIII. Manifestación de las Partes.

Por su parte ING. LEONARDO HORTA RAMÍREZ, Representante de la Contratista, a nombre y representación de la Contratista ELÉCTRICA, CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL, SA DE CV, manifiesta que: **NO SOLICITA AJUSTE DE COSTOS, NI TIENE MÁS TRABAJOS QUE RECLAMAR.**

IX. Entrega a la Unidad Operadora.

En cumplimiento con el artículo 68, 69 y 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y estando presente la unidad operadora, mediante esta acta se dan por entregados los trabajos ejecutados en este contrato y se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como certificados de garantía de calidad de los bienes instalados que se relacionan en el Anexo No. 1 de la presente Acta.

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las 13:30hrs. Del día 23 de noviembre de 2020, en Pueblito Colonial, Corregidora, Qro, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Secretaría de Obras Públicas

Por la Contratista



Arq. Juan Carlos García Sánchez
Secretario de Obras Públicas



ELÉCTRICA, CONSTRUCTORA Y
URBANIZADORA CRAVEL, SA DE CV
ING. LEONARDO HORTA RAMÍREZ



Arq. Sergio González Aguiar
Director de ejecución de Obra Pública



Arq. Luis Manuel García González
Coordinador



Ing. Iván Sánchez Perales
Supervisor

ANEXO No. 1

Relación de Planos, Manuales, Instructivos y Certificados de Garantía de Calidad y Funcionamiento de los bienes instalados, derivados de la Realización de los trabajos.

No. Consecutivo	Descripción (Planos, Manuales, Instructivos, Certificados, etc.)
1	PLANOS DEFINITIVOS (AS BUILT) DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (IMPRESOS Y DIGITAL)
2	MANUAL DE MANTENIMIENTO

Con lo anterior siendo las 13:30 horas del día 23 de noviembre de 2020, en Pueblito Colonial, Corregidora, Qro, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Secretaría de Obras Públicas

Por la Contratista



Arq. Juan Carlos García Sánchez
Secretario de Obras Públicas



ELÉCTRICA, CONSTRUCTORA Y
URBANIZADORA CRAVEL, SA DE CV
ING. LEONARDO HORTA RAMÍREZ



Arq. Sergio González Aguiar
Director de ejecución de Obra Pública



Arq. Luis Manuel García González
Coordinador



Ing. Iván Sánchez Perales
Supervisor

El presente anexo forma parte integral del Acta de Entrega- Recepción Física del contrato MC-EST-FISMDF-1-2-2020-00

Acta de Entrega-Recepción de Obra con Recursos Estatales y/o Municipales.