

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

**CONTRATO No: MC-EST-FISMDF-1-3-2020-00**

En el **Municipio de Corregidora, Qro.**, siendo las **11:00 hrs.** del día **19 de Noviembre de 2020**, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CORREGIDORA, LOCALIDAD EL PUEBLITO ASENTAMIENTO JARDINES DE LA CORREGIDORA, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO."**, las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación:

Por la Secretaría de Obras Públicas: **Arq. Juan Carlos García Sánchez, Secretario de Obras Públicas, Arq. Sergio González Aguiar, Director de Ejecución de Obra, Arq. Luis Manuel García González, Coordinador, Arq. José Luis Hernández Moya, Supervisor de Obra**, mientras que, por la contratista, como Representante Legal el **JOSE PEREZ UGALDE**

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** de los trabajos que se especifican a continuación.

### I. Datos Generales del Contrato.

No. de Contrato:	MC-EST- FISMDF-1-3-2020-00
Fecha de Firma:	09 de Julio de 2020.
Nombre de la Obra:	<b>CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CORREGIDORA, LOCALIDAD EL PUEBLITO ASENTAMIENTO JARDINES DE LA CORREGIDORA, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.</b>
Monto Original del Contrato:	\$ 4'319,364.97 ✓
Plazo de Ejecución Contractual:	70 días
Fecha de Inicio Según Contrato:	15 de Septiembre de 2020
Fecha de Terminación Según Contrato:	23 de Noviembre de 2020

### II. Modificaciones.

Aumento o disminución de Monto:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Monto Aprobado de Convenio:	N/A
Inversión Ejercida Final:	\$ 4'319,117.29 ✓
Fecha de Inicio Real:	15 de Septiembre de 2020.
Ampliación de Plazo:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Porcentaje de Ejecución Modificado:	N/A
Fecha de Terminación Final Aprobada:	N/A
Fecha de terminación Real:	19 de Noviembre de 2020.
Plazo de Ejecución Total:	66 días

**III. Garantías y Seguros:**

**Garantía de Cumplimiento y vicios ocultos:**

No. De Fianza	Institución que la Emitió	Importe Garantizado	Endoso por Incremento del Monto	Endoso por Ampliación de Plazo
2468857	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	\$431,936.50	N/A	N/A

**IV. Descripción Sintetizada de los Trabajos Ejecutados:**

SE REALIZARON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION CON APARATO, EXCAVACIONES A MAQUINA EN MATERIAL TIPO B Y EXCAVACIONES POR MEDIOS MANUALES, CARGAS Y ACARREOS, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 3" Y 4" RD 26, ACOSTILLADOS DE TEPETATE, RELLENOS DE TEPETATE EN ZANJA, COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, SE REALIZARON CAJAS DE VALVULAS TIPO II Y V, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS COMPUERTA DE 3" Y 4", CON EXTREMIDADES DE CAMPANA Y ESPIGA, EMPAQUES, TORNILLOS HEXAGONAL, TEE DE FOFO, TEE DE 3" Y 4", REDUCCIONES DE 4" A 3", CODOS DE 3" Y 4", ADAPTADOR DE 4", SE INSTALARON DOS CARTELERAS DE IDENTIFICACION DE OBRA Y SE REALIZARON REPARACIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE EXISTENTES.

**V. Relación de Estimaciones:**

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la **Secretaría de Obras Públicas**, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo que Comprende				Importe Estimado	Importe Acumulado
1 (UNO)	09/10/2020	del	15/09/2020	al	08/10/2020	\$ 2,279,550.30	\$2,279,550.30
2 (DOS)	27/10/2020	del	08/10/2020	al	27/10/2020	\$ 1,690,303.22	\$3,969,853.52
3 (TRES) FINIQUITO	19/11/2020	del	27/10/2020	al	19/11/2020	\$ 349,263.77	\$4,319,117.29
<b>Total =</b>						<b>\$4,319,117.29</b>	

**VI. Verificación de Terminación de los Trabajos:**

El Arq. **José Luis Hernández Moya**, Supervisor de Obra de acuerdo con el **Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos** sin número de fecha **19 de Noviembre de 2020**, personalmente verificaron que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día **19 de Noviembre de 2020** y en representación de la **Secretaría de Obras Públicas** los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que la **Secretaría de Obras Públicas** tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y la **Secretaría de Obras Públicas** acepta que recibió los planos correspondientes a la construcción final, así como certificados de garantía de calidad de los bienes instalados que se relacionan en el **Anexo No. 1** de la presente Acta.

**VII. Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier otra Responsabilidad.**

De conformidad con el Artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, **queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos**, asentada en la presente acta, la fianza **No. 2468857**, expedida por **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** para responder de los Defectos, Vicios Ocultos, la Calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecución.


Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando la **Secretaría de Obras Públicas** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

**VIII. Manifestación de las Partes.**

Por su parte el Representante Legal, el **JOSE PEREZ UGALDE**, a nombre y representación de la Contratista, manifiesta que: **NO SOLICITA AJUSTE DE COSTOS, NI TIENE MÁS TRABAJOS QUE RECLAMAR.**

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las **11:30 hrs.** del día **19 de Noviembre de 2020**, en el **Municipio de Corregidora, Qro.**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

**Por la Secretaría de Obras Públicas**



---

**Arq. Juan Carlos García Sánchez**  
Secretario de Obras Públicas



---

**Arq. Sergio González Aguiar**  
Director de Ejecución de Obra



---

**Arq. Luis Manuel García González**  
Coordinador



---

**Arq. José Luis Hernández Moya**  
Supervisor

**Por la Contratista**



---

**JOSE PEREZ UGALDE**  
Representante Legal



**CORREGIDORA**  
AVANZA CONTIGO

**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**



**ANEXO No. 1**

Relación de Planos, Manuales, Instructivos y Certificados de Garantía de Calidad y Funcionamiento de los bienes instalados, derivados de la Realización de los trabajos.

No. Consecutivo	Descripción (Planos, Manuales, Instructivos, Certificados, etc.)
1	PLANO DEFINITIVO CONFORME A OBRA, IMPRESO Y DIGITAL
2	MANUAL DE MANTENIMIENTO

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las **11:30 hrs.** del día **19 de Noviembre de 2020**, en el Municipio de Corregidora; Qro., firmando al calce los que en ella intervinieron.

**Por la Secretaría de Obras Públicas**

**Arq. Juan Carlos García Sánchez**  
Secretario de Obras Públicas

**Arq. Sergio González Aguiar**  
Director de Ejecución de Obra

**Por la Contratista**

**JOSE PEREZ UGALDE**  
Representante Legal

**Arq. Luis Manuel Garcia González**  
Coordinador

**Arq. José Luis Hernández Moya**  
Supervisor