

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

**CONTRATO No: MC-EST-GEQ/OYA-23-10-2020-00**

En la Colonia El Milagrillo, Corregidora, Qro., siendo las 10:00 hrs. del día 23 de noviembre de 2020, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada "URBANIZACIÓN DE CALLE SANTA BÁRBARA EN LA COLONIA EL MILAGRITO, EL MILAGRITO, CORREGIDORA, QRO." las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación:

Por la Secretaría de Obras Públicas: Arq. Juan Carlos García Sánchez, Secretario de Obras Públicas, Arq. Sergio González Aguiar, Director de Ejecución de Obra Pública, Arq. Luis Manuel García González, Jefe de Departamento de Supervisión, Ing. Ismael Sanabria Juárez, Supervisor de Obra, mientras, por la contratista, J. Antolín García Zepeda siendo el J. Antolín García Zepeda Representante Legal de la Contratista.

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación.

**I. Datos Generales del Contrato.**

No. de Contrato:	MC-EST-GEQ/OYA-23-10-2020-00
Fecha de Firma:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Nombre de la Obra:	URBANIZACIÓN DE CALLE SANTA BÁRBARA EN LA COLONIA EL MILAGRITO, EL MILAGRITO, CORREGIDORA, QRO.
Monto Original del Contrato:	\$ 4,668,891.89
Plazo de Ejecución Contractual:	98 días naturales
Fecha de Inicio Según Contrato:	29 de septiembre de 2020
Fecha de Terminación Según Contrato:	04 de enero de 2021

**II. Modificaciones.**

Aumento o disminución de Monto:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Monto Aprobado de Convenio:	N/A
Inversión Ejercida Final:	\$4,668,836.94
Fecha de Inicio según adjudicación de obra:	N/A
Fecha de inicio de suspensión de obra:	N/A
Fecha de reinicio de obra:	N/A
Fecha de Terminación Final Aprobada:	N/A
Fecha de terminación Real:	20 de noviembre de 2020
Plazo de Ejecución Total:	53 días naturales

**OPERADO**  
RECURSO ESTADAL GEO  
OBRAS Y ACCIONES (OYA)

**EJERCICIO**  
2018

### III.. Garantías y Seguros:

Garantía de Cumplimiento y vicios ocultos:

No. De Fianza	Institución que la Emitió	Importe Garantizado	Endoso por Incremento del Monto.	Endoso por Ampliación de Plazo
4376-00215-8	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$466,889.19	N/A	N/A

### IV. Descripción Sintetizada de los Trabajos Ejecutados:

Urbanización de calle Santa Bárbara en la colonia El Milagrito, La Negreta. a base de empedrado ahogado en mortero, guarnición trapezoidal de concreto y banqueteta de concreto de 10cm de espesor.

### V. Relación de Estimaciones:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la Secretaría de Obras Públicas, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo que Comprende				Importe Estimado	Importe Acumulado
1 (UNO)	07/10/2020	del	29/09/2020	al	07/10/2020	\$ 679,820.01	\$679,820.01
2 (DOS)	17/10/2020	del	08/10/2020	al	17/10/2020	\$ 737,032.25	\$1,416,852.26
3 (TRES)	30/10/2020	del	17/10/2020	al	30/10/2020	\$ 1,187,363.15	\$2,604,215.41
4 (CUATRO)	13/11/2020	del	31/10/2020	al	13/11/2020	\$ 1,735,613.77	\$4,339,829.18
5 (CINCO FINIQUITO)	20/11/2020	del	14/11/2020	al	20/11/2020	\$ 329,007.76	\$4,668,836.94
<b>Total =</b>						<b>\$4,668,836.94</b>	

### VI. Verificación de Terminación de los Trabajos:

El Ing. Ismael Sanabria Juárez, Supervisor de Obra, de acuerdo con el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos sin número de fecha 23 de noviembre de 2020, personalmente verificaron que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 20 de noviembre de 2020 y en representación de la Secretaría de Obras Públicas los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que la Secretaría de Obras Públicas tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y la Secretaría de Obras Públicas acepta que recibió los planos correspondientes a la construcción final, así como certificados de garantía de calidad de los bienes instalados que se relacionan en el Anexo No. 1 de la presente Acta.

### VII. Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier otra Responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 67, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social y a los establecidos en el programa".

Acta de Entrega-Recepción de Obra con Recursos Estatales y Municipales.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

"Este programa es de carácter público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza No. 4376-00215-8 expedida por ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. para responder de los Defectos, Vicios Ocultos, la Calidad y de Cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecución.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando la Secretaría de Obras Públicas no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

**VIII. Manifestación de las Partes.**

Por su parte J. Antolín García Zepeda, Representante legal de la Contratista, a nombre y representación de la Contratista J. Antolín García Zepeda manifiesta que: **NO SOLICITA AJUSTE DE COSTOS, NI TIENE MÁS TRABAJOS QUE RECLAMAR.**

**IX. Entrega a la Unidad Operadora.**

En cumplimiento con el artículo 68, 69 y 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y estando presente la unidad operadora, mediante esta acta se dan por entregados los trabajos ejecutados en este contrato y se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como certificados de garantía de calidad de los bienes instalados que se relacionan en el Anexo No. 1 de la presente Acta.

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las 10:30 hrs. del día 23 de noviembre de 2020, en la Colonia El Milagrito, Corregidora, Qro, firmando al calce los que en ella intervinieron.

**OPERADO**  
RECURSO ESTADAL GER  
OBRAS Y ACCIONES (OYA)

**EJERCICIO**  
2018

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social y a los establecidos en el programa"

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

Secretaría de Obras Públicas

Por la Contratista



**Arq. Juan Carlos García Sánchez**  
Secretario de Obras Públicas



**J. Antolín García Zepeda**  
Representante Legal de la Contratista



**Arq. Sergio González Aguiar**  
Director de ejecución de Obra Pública

**OPERADO**  
RECURSO ESTADAL GEQ  
OBRAS Y ACCIONES (OYA)

**EJERCICIO**  
2018

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social y a los establecidos en el programa"



**Arq. Luis Manuel García González**  
Jefe de Departamento de Supervisión



**Ing. Ismael Sanabria Juárez**  
Supervisor de obra

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

## ANEXO No. 1

Relación de Planos, Manuales, Instructivos y Certificados de Garantía de Calidad y Funcionamiento de los bienes instalados, derivados de la Realización de los trabajos.

No. Consecutivo	Descripción (Planos, Manuales, Instructivos, Certificados, etc.)
1	PLANOS DEFINITIVOS (AS BUILT) DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (IMPRESOS Y DIGITAL)
2	MANUAL DE MANTENIMIENTO

Con lo anterior siendo las 11:00 horas del día 20 de octubre de 2020, en la Col. El Milagrito, Corregidora, Qro, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Secretaría de Obras Públicas

Por la Contratista



Arq. Juan Carlos García Sánchez  
Secretario de Obras Públicas



J. ANTOLÍN GARCÍA ZEPEDA  
Representante Legal de la Contratista




Arq. Sergio González Aguiar  
Director de ejecución de Obra Pública

**OPERADO**  
RECURSO ESTATAL GEO  
OBRAS Y ACCIONES (OYA)

**EJERCICIO**  
2018

Arq. Luis Manuel García González  
Jefe de Departamento de Supervisión



Ing. Ismael Sanabria Juárez  
Supervisor

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social y a los establecidos en el programa"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

El presente anexo forma parte integral del Acta de Entrega- Recepción Física del contrato MC-EST-GEQ/OYE -23-10-2020-00