



**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No: MC-EST-FISM-1-2-2023-00**

En la Col. Los Olvera, Corregidora, Qro. siendo las 14:00 hrs. del día 06 de diciembre de 2023, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada **“TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA LOS OLVERA, LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO.”** las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación: por la Secretaría de Obras Públicas Arq. Juan Carlos García Sánchez, Secretario de Obras Públicas, Arq. Sergio González Aguiar, Director de Ejecución de Obra Pública, Ing. Arq. Gerardo Ignacio Ruiz Cervantes, Coordinador y el Ing. Luis Alberto Huerta De Pro, Supervisor de Obra, por la contratista **ALBERTO OLVERA SAN JUAN** el Ing. Alberto Olvera Sanjuán como Representante Legal, así como un representante del órgano de control interno.

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS de la obra que se especifica a continuación.

I. Datos Generales del Contrato.

No. de Contrato:	MC-EST-FISM-1-2-2023-00
Fecha de Firma:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Nombre de la Obra:	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA LOS OLVERA, LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO.
Monto Original del Contrato:	\$ 6,505,073.35
Plazo de Ejecución Contractual:	70 DÍAS NATURALES
Fecha de Inicio Según Contrato:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Fecha de Terminación Según Contrato:	15 DE NOVIEMBRE DE 2023

II. Modificaciones.

Aumento o disminución de Monto:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Monto Aprobado de Convenio:	N/A
Inversión Ejercida Final:	\$ 6,504,824.79
Fecha de Inicio Real:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Ampliación de Plazo:	12 DÍAS NATURALES
Según Convenio(s):	MC-EST-FISM-1-2-2023-00-01
Porcentaje de Ejecución Modificado:	N/A
Fecha de Terminación Final Aprobada:	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de terminación Real:	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
Plazo de Ejecución Total:	82 DÍAS NATURALES

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción Física de los Trabajos de la obra **“TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA LOS OLVERA, LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO.”**



**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No: MC-EST-FISM-1-2-2023-00**

III. Garantías y Seguros:

Garantía de Cumplimiento y vicios ocultos:

No. De Fianza	Institución que la emitió	Importe Garantizado	Endoso por Incremento de monto	Endoso por Ampliación de Plazo
2354308-0000	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	\$ 650,507.34	N/A	N/A
2354310-0000	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	\$ 650,507.34	N/A	N/A

IV. Descripción Sintetizada de los Trabajos Ejecutados:

Se realizaron trabajos en la unidad deportiva en la siguiente área:

- 1) Construcción de cancha de básquet bol a base de piso de 15.00 cm de espesor, acabado pulido y pintura acrílica de alta resistencia.
- 2) Área de escenario a base piso de 15.00 cm de espesor, acabado pulido.
- 3) Área de juegos: módulo de juegos infantiles de 8,20 x 5,59 x 4,21 m/ juego infantil tipo moto de 0.90 x 0.30 x 0.88 m/ juego infantil tipo caballito de 0.75 x 0.39 x 0.66 m juego y pasto sintético de 35mm,
- 4) Área de andadores de piso de 10.00 cm concreto deslavado y dentellones de 15 x 30 cms .
- 5) Alumbrado general de la unidad deportiva con luminarias punta de poste y de piso.
- 6) Construcción de gradas metálicas de 49.00m x 2.35m.
- 7) Instalación de mobiliario: Banca de estructura metálica y madera, banca angkor de concreto, bote de desechos, aparca bicicletas y bebedero de pedestal
- 8) Malla sombra al 95% confeccionada en modulos.

V. Relación de Estimaciones:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo con lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la Secretaría de Obras Públicas, son las que se relacionan a continuación:

De Fecha	Periodo que comprende			Importe Estimado	Importa Acumulado	
07/10/2022	Del	07/09/2023	Al	06/10/2023	\$2,008,888.80	\$2,008,888.80
28/10/2023	Del	07/10/2023	Al	27/10/2023	\$1,485,396.68	\$ 3,494,285.48
28/11/2023	Del	28/10/2023	Al	27/11/2023	\$3,010,539.31	\$ 6,504,824.79
Total=						\$ 6,504,824.79

VI. Verificación de Terminación de los Trabajos:

El Ing. Luis Alberto Huerta De Pro, Supervisor de Obra, de acuerdo con el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos de fecha 30 de noviembre de 2023, verificó personalmente y en compañía de la Contratista que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 27 de noviembre de 2023 conforme a lo estipulado en el contrato y sus anexos.

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción Física de los Trabajos de la obra "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA LOS OLVERA, LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO."



**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No: MC-EST-FISM-1-2-2023-00**

VII. Notificación al Órgano Interno de Control:

De conformidad con lo estipulado en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se notificó al Órgano Interno de Control la celebración de este acto, mediante oficio No. ST/DEO/356/2023 de fecha 30 de noviembre de 2023.

VIII. Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier otra Responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza No. 2354310-0000 expedida por LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., para responder de los defectos, vicios ocultos, calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecución.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando la Secretaría de Obras Públicas no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

IX. Manifestación de las Partes.

1. Por su parte Alberto Olvera Sanjuán, a nombre y representación de la Contratista manifiesta que:
 - No solicita ajuste de costos, ni tiene más pagos pendientes que reclamar, motivo por el cual no se reserva acción o derecho alguno, ni tiene señalamientos al respecto.
 - Que hace entrega de los trabajos, así como también los planos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los bienes instalados y manuales e instructivos para su funcionamiento, conservación y mantenimiento que se relacionan en el Anexo No. 1 de la presente Acta.
2. El Ing. Luis Alberto Huerta De Pro por parte de la Secretaría de Obras Públicas por su parte declara que:
 - Recibe los trabajos en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que la Secretaría de Obras Públicas tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

X. Obligaciones del Contratista.

Así mismo, después del presente acto de Entrega-Recepción el Contratista tendrá la obligación de dar respuesta aún después del finiquito de la obra pública materia del CONTRATO No: MC-EST-FISM-1-2-2023-00, atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control competentes, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables; así como a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción Física de los Trabajos de la obra "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA LOS OLVERA, LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO."

Contrato No. MC-EST-FISM-1-2-2023-00



**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No: MC-EST-FISM-1-2-2023-00**

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las 14:30 hrs. del día 06 de Diciembre de 2023, En la Col. Los Olvera, Corregidora, Qro, firmando al alcance dentro de la HOJA DE FIRMAS anexa a la presente, los que en ella intervinieron.

HOJA DE FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN LA FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Por la Secretaría de Obras Públicas

Arq. Juan Carlos García Sánchez
Secretario de Obras Públicas

Arq. Sergio González Aguiar
Director de Ejecución de Obra Pública

Ing. Arq. Gerardo Ignacio Ruiz Cervantes
Coordinador

Ing. Luis Alberto Huerta De Pro
Supervisor de Obra

Por la Contratista

Alberto Olvera Sanjuán
Representante Legal

Por el Órgano Interno de Control

Auditor de obra

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción Física de los Trabajos de la obra "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA LOS OLVERA, LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO."

Contrato No. MC-EST-FISM-1-2-2023-00



**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No: MC-EST-FISM-1-2-2023-00**

ANEXO No. 1

Relación de Planos, Manuales, Instructivos y Certificados de Garantía de Calidad y Funcionamiento de los bienes instalados, derivados de la Realización de los trabajos.

No. Consecutivo	Descripción (Planos, Manuales, Instructivos, Certificados, etc.)
1	PLANOS DEFINITIVOS (AS BUILT) DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (IMPRESOS Y DIGITAL)
2	NORMAS APLICABLES
3	MANUAL DE MANTENIMIENTO
4	CERTIFICADOS DE CALIDAD

Con lo anterior siendo las 14:30 horas del día 06 de Diciembre de 2023, en la localidad de los Olvera, municipio de Corregidora, Qro, se hace entrega de lo arriba relacionado a la dependencia contratante para su resguardo y posterior entrega a la Unidad Operadora, firmando de conformidad al calce los que en el acta intervinieron.

**POR EL MUNICIPIO DE
CORREGIDORA**


ING. LUIS ALBERTO HUERTA DE PRO
Supervisor

POR LA CONTRATISTA


ALBERTO ALVERA SANJUAN
Representante

**Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción Física de los Trabajos de la obra
“TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA
COLONIA LOS OLVERA, LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO.”**

Contrato No. MC-EST-FISM-1-2-2023-00