



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO										INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida		Aprobadas	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término						
60229	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIMON CHARCO BLANCO	SIN CONTRATO	CHARCO BLANCO	0%			0%			\$ 1,581,120.00	\$ -				
60230	PAVIMENTACION CALLE SN NOMBRE (20 NOV) LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 1,086,679.80	\$ -				
60231	AMPLIACION RED ELECTRICA COLONIA AMPL LOS ANGELES	RAUL AGAPITO ARRIAGA RECENZIZ	AMPLIACIÓN LOS ANGELES	0%	07/07/2017	19/11/2017	0%	07/07/2017		\$ 582,000.00	\$ -				
60232	AMPLIACION RED ELECTRICA EL JARAL	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	EL JARAL	81%	07/07/2017	12/10/2017	78%	07/07/2017		\$ 485,000.00	\$ 377,419.08	TRANSFORMADOR 25 KVA		2	
60233	DRENAJE PLUVIAL COLONIA LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 1,500,000.00	\$ -			6	
60234	CASA DE SALUD EN SAN FRANCISCO	CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE	SAN FRANCISCO	0%	08/09/2017	30/11/2017	0%	08/09/2017		\$ 640,200.00	\$ -			7	
60235	RED ALUMBRADO PUBLICO EN PRADERAS DE GUADALUPE	SIN CONTRATO	PRADERAS DE GUADALUPE	0%			0%			\$ 300,000.00	\$ -			1	
60236	RED ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES	EDUARDO DAVID GRANADOS MARQUEZ	LOS ANGELES	70%	07/07/2017	04/10/2017	0%	07/07/2017		\$ 352,196.24	\$ -	PZA TRANSFORMADO 15 KVA		3	
60237	AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA EN CHARCO BLANCO	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	CHARCO BLANCO	0%	08/09/2017	16/11/2017	0%	08/09/2017		\$ 500,000.00	\$ -	CONCRETO 12-750 POSTES DE CONCRETO 9-400 MIS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO		3	1344.50
FISM 2017											TOTALES	\$ 7,027,196.04	\$ 377,419.08		

UIC. MA. E. YETSA BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO: AGOSTO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD: QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO												Total		Total		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Término		Total		Unidad de Medida	Aprobadas	
638001	FAFEE URBANIZACION DE VIALIDADES EN 20 DE ENERO	VARGAS JIMENEZ CUAUTEMOC	20 DE ENERO	67%	28/04/2017	24/11/2017	49%	28/04/2017			\$	4,642,568.52	\$	2,285,548.68	* M3 SUB-BASE DE TEPEATE * M DE GUARNICIÓN DE 150x20x30 DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO ARMADO * M2 DE EMPEDRADO DE 15 CM * M2 DE PASO PEATONAL DE 20 CM * M2 RENOVELACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON CONCRETO ASFALTICO * M2 DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO 5 CM * M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * PZA POSTE DE CONCRETO 12x750 * PZA LAMPARA AUTOBAHN SERIES AT80 LIGHTING 48W	117,536 1282.07 2318.50 4206.89 677.22 2538.61 4138.40 1149.85 4 4
638002	FAFEE MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y ALUMBRADO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI	EMILIANO ZAPATA	100%	28/04/2017	25/08/2017	85%	28/04/2017			\$	2,342,455.28	\$	1,985,268.97	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA 15 CM DE ESPESOR	2419.88
638003	FAFEE URBANIZACIÓN INTEGRAL VÍA PÚBLICA EN COLONIA LOMAS DE LA CRUZ	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	LOMAS DE LA CRUZ	100%	28/04/2017	25/08/2017	75%	28/04/2017			\$	2,702,728.34	\$	2,034,299.66	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA 15 CM DE ESPESOR	1953
638004	FAFEE INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES	ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL S.A. DE C.V.	AMPLIACION LOS ANGELES	100%	28/04/2017	25/08/2017	84%	28/04/2017			\$	1,447,926.94	\$	1,222,644.95	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA 15 CM DE ESPESOR	1235.00
638005	FAFEE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDAD EN CALLE HIDALGO	CRIBADOS Y TRITURADOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	54%	28/04/2017	24/10/2017	34%	28/04/2017			\$	12,755,280.02	\$	4,305,005.70	* M GUÍA FODOTACIL DE ARCILLA AMARILLA 30x30 CM * M2 BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5 CM ESPESOR * M2 PAVIMENTO CONCRETO ESTAMPADO 10 CM ESPESOR * M2 GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE	4080.00 6952.00 2616.00 2400.00
638006	FAFEE SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO, MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA CANDILES	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	CANDILES	87%	26/04/2017	22/12/2017	75%	26/06/2017			\$	10,064,030.08	\$	7,597,009.98	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	22986.55
638007	FAFEE MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA TEJEDA	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	COLONIA TEJEDA	78%	28/04/2017	24/10/2017	50%	28/04/2017			\$	12,169,488.02	\$	6,037,948.61	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ALFALTICO * M3 CONCRETO PREMECLADO	36897.95 499.90
638008	FAFEE URBANIZACION DE CALLE PRIVADA FRAY EULALIO HERNÁNDEZ RIVERA	ADAN MENDOZA ESTRADA	EL PUEBLITO	100%	21/04/2017	19/07/2017	89%	21/04/2017			\$	593,718.21	\$	526,615.95	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO 10 CM ESPESOR	285.2
638009	FAFEE ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V.	CANDILES	47%	28/04/2017	24/09/2017	20%	28/04/2017			\$	2,481,274.50	\$	494,103.08	* PZA TRANSFORMADOR DE 50 KVA * PZA LAMPARA AUTOBAHN SERIES AT80 LIGHTING 48W * PZA LUMINARIA SCORE 500W MARCA SUPRA * PZA POSTE CONICO CIRCULAR 4M * POST CONICO 1.5 M CON CANASTILLA	1 20 6 20 10
FAFEE 2017												TOTALES	\$ 49,199,670.01	\$ 26,488,445.58		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											Total		Total	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Fecha Término	Fecha Inicio	%	Fecha Término	Unidad de Medida	Aprobadas
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término						
615005	PAVIMENTO EN LA CALLE 11 DE FEBRERO DE INTERSECCION CON CTO 11 DE FEBRERO A LA CALLE SANTA MARIA GORETTI	JOSE PEREZ UGALDE	LOURDES	12%	14/08/2017	11/02/2017	0%	14/08/2017			14/08/2017	0%		* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACION * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPIÑA	3180.58 2120.39
615006	URBANIZACION SANTIAGO APOSTOL DE LA CALLE PABLO HACIA LA PRESA	PREFAQRO, SA DE CV	SAN FRANCISCO	11%	14/08/2017	10/09/2017	0%	14/08/2017			14/08/2017	0%		* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPIÑA DE 15 CM	663.13
615007	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO PORTES GIL DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR HASTA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA BARBARA	ADAN MENDOZA ESTRADA	SANTA BARBARA	39%	17/07/2017	19/11/2017	13%	17/07/2017			17/07/2017			* M2 BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPIÑA	685.08 704.60
615008	PAVIMENTACION Y BANQUETAS EN CALLE LOS OLIVOS DE AVENIDA CANDILES HACIA CALLE ZARAGOZA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EL ROBLE	4%	07/08/2017	10/12/2017	0%	07/08/2017			07/08/2017			* M3 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	81.60
615009	SOLUCION VIAL EN AVENIDA CANDILES	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	PORTICO	0%	11/09/2017	05/12/2017	0%	11/09/2017			11/09/2017			* M3 MURO DE MAMPUESTERIA * M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 300 KG/CM2 * KG DE ACERO DE REFUERZO * PZA DE TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 7 CM DE ESPESOR * M GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 14x20x40	1176.25 197.08 22726.28 4.00 670.70
615010	PAVIMENTACION DE AVENIDA CANDILES DE AVENIDA CAMINO REAL A CALLE RIO BRAVO	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CANDILES	18%	08/08/2017	05/12/2017	0%	08/08/2017			08/08/2017			* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM	26450.08
615011	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE	PREFAQRO, SA DE CV	PORTICO	39%	11/08/2017	07/09/2017	0%	11/08/2017			11/08/2017			* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPIÑA DE 15 CM	863.84
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017												TOTAL		TOTAL	
												\$ 20,234,430.80		\$ 212,478.56	

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN ARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO:	AGOSTO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
643001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO DE CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE 24 DE FEBRERO A 9 DE FEBRERO	SIN CONTRATO	21 DE MARZO	0%			0%			\$ 1,216,652.97	-				
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (SEGUNDA ETAPA)											TOTALES	\$ 1,216,652.97	\$ -		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO											INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO					FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra		Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			
630007		PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERÉTARO HACIA CALLE SIN NOMBRE, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERÉTARO HACIA CALLE REVOLUCION, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN A PRIVADA CLAVEL Y CALLE DALIA DE CALLE JAMIN A CALLE CAMELINAS	ALBERTO OLVERA SAN JUAN	LA NEGRETA	25%	08/08/2017	05/12/2017	0%	08/08/2017		\$ 7,840,003.60	\$ -	* M GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x40 CM * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5 CM * M DE TOPE VEHICULAR * PZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVA		
													318.70 382.44 309.50 13974.36 127.68 71.00		
630008		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, PORTERIAS Y GRADAS EN COBAQ 19 EN LA LOCALIDAD DE BRAVO	JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	BRAVO	34%	14/07/2017	16/11/2017	0%	14/07/2017		\$ 1,883,123.60	\$ -	* M2 CUBIERTA * PZA MODULO DE GRADAS CON TECHUMBRE DE 3.00 M x 4.20 x 3.50 M		
													535.06 4.00		
630009		CONTRUCCION DE PARQUE EN PASEO DE TEJEDA Y PASEO DE BELGRADO COLONIA RESIDENCIAL HACIEDNA DE TEJEDA	JUAN JESUS PATINO RODRIGUEZ	TEJEDA	15%	11/08/2017	02/11/2017	0%	11/08/2017		\$ 1,976,989.29	\$ -	* PISO DE PIEDRA LAJA * JUEGO MODELO 040DM69 DE 7.90 x 4.20 x 3.40 M		
													291.60 1.00		
630010		CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO "JOSE GUADALUPE VELAZQUEZ"	SIN CONTRATO		0%			0%	00/01/1900		\$ 5,439,500.00	\$ -			
TOTALES											\$ 17,139,616.49	\$ -			

FORTALECE 2017

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO FOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO														INVERSIÓN		METAS									
ENTIDAD:		FINANCIERO														INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA											
MUNICIPIO:		FÍSICO														INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA									
No. De Obra		Descripción		Contratista		Localidad		%		Fecha Inicio		Fecha Término		%		Fecha Inicio		Fecha Término		Total		Unidad de Medida		Aprobadas			
636005		PAVIMENTO DE PEDRO LASCURAIN DE HEROICO COLEGIO MILIAR HASTA FRANCISCO I. MADERO		ADAN MENDOZA ESTRADA		CORREGIDORA		20%		18/07/2017		14/11/2017		0%		18/07/2017				\$ 1,999,600.25		\$ -		* M GUARNICIÓN PECHO DE PALOMA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM		483.46 588.17	
636007		EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL ROMERAL		CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV		CORREGIDORA		4%		21/08/2017		30/11/2017		0%		21/08/2017				\$ 2,322,000.00		\$ -		* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM		2303.62	
636006		REHABILITACION DE PARQUE PRADERAS DE LOS ANGELES		ANA ANGELINA TRUJILLO GARCIA		CORREGIDORA		0%		21/08/2017		30/11/2017		0%		21/08/2017				\$ 3,000,000.00		\$ -		* P2A JUEGO INFANTIL MODELO FORO6 MARCA BUGET		1.00	
636011		TECHUMBRE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO		GRUPO IDC. SA DE CV		CORREGIDORA		9%		04/08/2017		01/12/2017		0%		04/08/2017				\$ 3,016,429.68		\$ -		* M2 CUBIERTA EN SISTEMA AUTOSOPORTANTE EN LAMINA DE ACERO		1165.71	
636010		PAVIMENTACION EN CALLE CANARIO, GUACAMAYA, CLARIN Y CALANDRIA		GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA		CORREGIDORA		6%		04/08/2017		01/12/2017		0%		04/08/2017				\$ 9,309,826.43		\$ -		* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA		8148.88	
636003		EMPEDRADO EN CALLES EUCAUPTO, ROBLE, CEDROS, MEZQUITE EN COLONIA VALLE ARBOLEDAS		JOSE PEREZ UGADE		CORREGIDORA		61%		04/08/2017		09/11/2017		27%		04/08/2017				\$ 9,867,911.80		\$ 2,700,609.64		* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA		10184.89	
636004		EMPEDRADO DE CALLES VALLE 6, VALLE 9, VALLE12, VALLE 13, VALLE 14, VALLE 15 EN COLONIA VALLE DE LOS PINOS		RUBEN ALANIZ CARRANZA		CORREGIDORA		22%		04/08/2017		01/12/2017		0%		04/08/2017				\$ 9,821,709.04		\$ -		* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA		8852.4	
636012		PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TAPONAS		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHCO SA DE CV		CORREGIDORA		0%		07/09/2017		21/12/2017		0%		07/09/2017				\$ 9,907,000.00		\$ -		* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR		14462.04	
636009		PAVIMENTACION DE CALLES NUEVE, DIEZ Y SIN NOMBRE EN EL JARAL		GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, SA DE CV		CORREGIDORA		45%		04/08/2017		01/12/2017		0%		04/08/2017				\$ 9,734,946.95		\$ -		* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA		7288.56	
636008		REVESTIMIENTO DE DREN DE LOS OLVERA DE CALLE SABINO A CALLE ARISTOTELES		OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ		CORREGIDORA		8%		04/08/2017		01/12/2017		0%		04/08/2017				\$ 9,825,969.14		\$ -		* M3 DE MURO DE MAMPUESTERIA DE PIEDRA BRAZA		2915.38	
TOTALES																		\$ 48,805,393.29		\$ 2,700,609.64							
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017																											

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO:	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
							FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas
							%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total		
AGOSTO	QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO	645001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO MISIÓN DE TILACO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HACIA CALLE PASEO MISIÓN DE BUCARELI		LOS OLVERA	0%			0%			\$ 5,000,000.00	\$		
			645002	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, BANQUETAS, DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO, ALUMBRADO Y AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ		LOS OLVERA	0%			0%			\$ 10,000,001.00	\$		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA)													TOTALES	\$ 15,000,001.00	\$	

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO:	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
			FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	INVERSIÓN	
			%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
642002	QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO	62%	28/06/2017	25/09/2017	22%	28/06/2017	28/06/2017	22%	28/06/2017			\$ 3,099,917.00	\$ 683,200.90	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	3736.00
642007		URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES DE COLONIA VISTAS DEL SOL	51%	03/07/2017	29/12/2017	8%	03/07/2017	03/07/2017	8%	03/07/2017			\$ 6,500,000.00	\$ 520,133.42	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA PEPEÑA DE 15 CM DE ESPESOR	3286.34
642008		URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIA JOSÉ MARÍA TRUCHUELO	96%	03/07/2017	29/11/2017	59%	03/07/2017	03/07/2017	59%	03/07/2017			\$ 5,000,000.00	\$ 2,967,748.23	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	5064.50
642003		MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA MISIÓN MARIANA	74%	28/06/2017	25/09/2017	35%	28/06/2017	28/06/2017	35%	28/06/2017			\$ 3,629,901.00	\$ 1,274,529.90	* M2 PAVIMENTO DE 10 CM DE ESPESOR	255.06
642004		MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA PIRÁMIDES	0%	28/06/2017	25/10/2017	0%	28/06/2017	28/06/2017	0%	28/06/2017			\$ 3,362,164.01	\$ -	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR	117.60
642006		URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES EN COLONIA PRIMERO DE MAYO	22%	03/07/2017	29/11/2017	10%	03/07/2017	03/07/2017	10%	03/07/2017			\$ 4,800,000.00	\$ 500,796.38	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA 15 CM DE ESPESOR	6045.30
642005		INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PRADERAS DE LOURDES	75%	03/07/2017	29/12/2017	35%	03/07/2017	03/07/2017	35%	03/07/2017			\$ 6,500,000.00	\$ 2,307,149.75	* M TUBO 315 MM DE PVC	2532.30
642010		REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA COLONIA MISIÓN SAN CARLOS	58%	28/06/2017	23/01/2018	17%	28/06/2017	28/06/2017	17%	28/06/2017			\$ 10,000,000.00	\$ 1,724,703.06	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR	32900.22
642009		ADECUACIÓN DE ACCESO VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CRUZ DE FUEGO	79%	28/06/2017	24/12/2017	0%	28/06/2017	28/06/2017	0%	28/06/2017			\$ 6,500,000.00	\$ -	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	1731.628
642001		BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE LOURDES	100%	04/07/2017	31/07/2017	100%	04/07/2017	04/07/2017	100%	04/07/2017			\$ 489,084.66	\$ 489,079.30	* MURO DE TABIQUE ROJO 7x14x28 CM * PZA REJA FLA DE 2 M DE ALTURA A ARSE DE PERIL TUBULAR CAL 18	92.82 15.00
GEQ PA 2017 SEGUNDO PAQUETE													\$ 49,881,066.67	\$ 10,467,340.94	TOTALES	

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

AND. JUAN ANTONIO SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO														
ENTIDAD:		QUERÉTARO														
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS		
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Total	Inversión Ejercida Acumulada	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
644001	REHABILITACIÓN URBANA INTEGRAL DE CALLE PROLONGACIÓN CUATREMOC. CORREGIDORA	ADEFO HURTADO GARCIA	EL PUEBLITO	0%	20/09/2017	18/12/2017	0%	20/09/2017				\$	2,754,635.30	\$ -	* M3 CONCRETO PREMEZCLADO	192.37
644002	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO AÑO DE ZARAGOZA, EN COLONIA PURISIMA SAN RAFAEL	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	PURISIMA DE SAN RAFAEL	0%	20/09/2017	18/11/2017	0%	20/09/2017				\$	1,500,000.00	\$ -	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO	641.68
644003	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CALLEJON DE LOS MENDOZA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CUELLAR	EL PUEBLITO	0%	22/09/2017	20/12/2017	0%	22/09/2017				\$	1,500,000.00	\$ -	* M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	701.78 973.69
644004	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES , EN LA COLONIA CANDILES	GUSTAVO VEGA ZUÑIGA	CANDILES	0%	22/09/2017	20/11/2017	0%	22/09/2017				\$	8,000,000.00	\$ -	* M3 MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA	588.05
644005	URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	BERNARDO QUINTANA	0%	22/09/2017	20/12/2017	0%	22/09/2017				\$	2,514,352.50	\$ -	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	2058.01
644006	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CARLOS FUENTES MACIAS, EN COLONIA AMANECEER BALVANERA, CORREGIDORA	SIN CONTRATO		0%			0%					\$	1,000,000.00	\$ -	* M2 DE MURO DE TANIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM	436.19
644007	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO, COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	COLONIA BERNARDO QUINTANA	0%	20/09/2017	18/12/2017	0%	20/09/2017				\$	1,277,404.13	\$ -	* M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR	620.74
644008	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y BARDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CANDILES	0%	22/09/2017	19/01/2018	0%	22/09/2017				\$	4,300,000.00	\$ -	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO	1374.88
644009	AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y VIALIDAD EN CAMINO A PURISIMA SAN RAFAEL, EN LA COMUNIDAD DE PURISMA SAN RAFAEL, CORREGIDORA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	PURISIMA DE SAN RAFAEL	0%	27/09/2017	14/01/2017	0%	27/09/2017				\$	9,568,115.15	\$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR * M3 DE MAMPOSTERIA EN MUROS * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M DE DEFENSA METALICA CALI. 12 DE 3 * M3 DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 * PZA TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO	968.00 2079.46 204.00 158.00 384.91 6.00



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		Unidad de Medida	
MUNICIPIO:		FÍSICO										INVERSIÓN APROBADA		Total	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Ejercida	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Aprobadas	Total
644010	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, COLONIA MISIÓN CANDILES, CORREGIDORA	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 2,800,000.00	\$ -	* M2 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO * M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO DE HUESO	430.92 394.82	
644011	URBANIZACIÓN DE CALLE PRIVADA REFORMA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	EL PUEBLITO	0%	25/09/2017	23/12/2017	0%	25/09/2017			\$ 1,344,624.12		* M3 DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO	75.56	
644012	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA VALLE DE SANTIAGO	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 2,940,891.80		* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	2925.71	
644013	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEDRO URTIAGA, EL PUEBLITO	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 3,500,000.00		* M2 FIRMA DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 * M2 CANTERA LAMINADA * M GUARNICIÓN DE CANTERA	1640 1640 685	
644014	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES (BANQUETAS, EMPEDRADO Y DRENAJE SANITARIO), EN LA COLONIA LA NEGRETA Y EL PUEBLITO)	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 2,000,000.00	\$ -	* M2 DE BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO	885.1	
GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE											\$ 45,000,023.00	\$ -			

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARC. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO: AGOSTO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
ENTIDAD: QUERÉTARO														
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS	
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Aprobadas
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESITTO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESITTO 2014	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	PZA EDIFICIO	1
4135	MANTEMINIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	DIRECTO 2016	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	0%	11/08/2017	11/11/2017	0%	11/08/2017		\$ 200,000.00			
4135	MANTEMINIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	PARTICIPACIONES 2017	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	41%	26/04/2017	02/05/2017	41%	26/04/2017		\$ 1,745,520.40	\$ 713,565.71	M2 DE MEZCLA ASFALTICA LITROS DE EMULSION M3 DE SELLO LIMPIO	633455126
4135	MANTEMINIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	PARTICIPACIONES 2017	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%	26/04/2017	02/05/2017	100%	26/04/2017		\$ 80,600.00	\$ 80,598.00		
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FSM 2014	GILDARDO PEÑA RAMIREZ	VILLA DORADA	0%	08/09/2017	30/11/2017	0%	08/09/2017		\$ 437,168.95	\$ -		
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FSM 2016	GILDARDO PEÑA RAMIREZ	VILLA DORADA	0%	08/09/2017	30/11/2017	0%	08/09/2017		\$ 170,956.72	\$ -		
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNC	DIRECTO 2015	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE PZA DE RENOVACION	589.82 9.40 62
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNC	DIRECTO 2016	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	81%	20/03/2017		\$ 250,320.00	\$ 202,730.32	M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE PZA DE RENOVACION	589.82 9.40 62
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNIE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2016	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	44%	23/05/2017	18/12/2017	23%	23/05/2017		\$ 18,992,657.32	\$ 4,292,531.62		
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNIE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2017	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	44%	23/05/2017	18/12/2017	23%	23/05/2017		\$ 16,007,342.68	\$ 3,617,820.48		
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (MUN)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	42%	02/05/2017	13/11/2017	8%	02/05/2017		\$ 5,667,000.00	\$ 438,847.74		
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (FED)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	42%	02/05/2017	13/11/2017	8%	02/05/2017		\$ 5,666,433.30	\$ 438,847.76		



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO


FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO														INVERSIÓN		METAS					
ENTIDAD:	QUERÉTARO														INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														FÍSICO		FINANCIERO		Total		Unidad de Medida	
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha término	%	Fecha Inicio	Fecha término	%	Fecha Inicio	Fecha término	Total	Total	Aprobadas						
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (EST)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RSTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	42%	02/05/2017	13/11/2017	8%	02/05/2017					\$ 5,668,133.40	\$ 438,979.42							
																TOTALES		\$ 130,673,808.05	\$ 61,500,118.84			
OBRAS VARIOS FONDOS																						

LIC. MA. E. YETSA BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO DIAZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



FECCHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

GASTO DIRECTO 2016

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
												Total	Total	Total	Aprobadas
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	CANDILES	22%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015				\$ 25,000,000.00	\$ 5,170,878.40	PZA ALBERCA	1
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	COMERCIALIZADORA YA SA DE CV	CANDILES	39%	27/06/2017	30/10/2017	39%	27/06/2017				\$ 9,884,436.24	\$ 3,828,928.33	PZA ALBERCA	1
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015				\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	PZA PUENTE	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014				\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014				\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	PZA EDIFICIO	1
EMPRESITTO 2014												\$ 69,459,587.46	\$ 27,753,742.32	TOTALES	

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ATQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO: AGOSTO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											Total		Total	
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha término	%	Fecha Inicio	Fecha término	Fecha término		Total		Unidad de Medida	Aprobadas
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016			\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014				\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	EDIFICIO	1
GASTO DIRECTO 2014											TOTALES	\$ 50,612,524.06	\$ 34,112,642.42		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

PRO. JUAN ANTONIO SOTO ARTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO: AGOSTO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Financiero		Total		Unidad de Medida	Aprobadas
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	0%	14/12/2015	12/03/2016	0%	14/12/2015				\$ 1,350,000.00	\$	PZA BIODIGESTOR PZA TINACO PZA MUERLES M2 PISO M2 MURO	2 10 216.27 125.61 32.00
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUE	DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV	CORREGIDORA	30%	30/06/2017	05/10/2017	0%	30/06/2017				\$ 400,000.00	\$	M2 LOSA PZA REGISTRO SAL SALIDA DE ALUMBRADO SAL SALIDA DE CONTACTO	184.91 12 51 59
61988	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA	ARMI ARQUITECTURA SA DE CV	LA NEGRETA	100%	31/07/2015	09/10/2015	100%	31/07/2015	01/08/2017			\$ 2,587,540.44	\$	PZA DE JUEGO PZA DE BOTE	1 3
GASTO DIRECTO 2015											TOTALES	\$ 4,337,540.44	\$		
												\$ 2,587,540.44	\$		

LIC. MA. E. VETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO:	AGOSTO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO																				
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO										FINANCIERO					INVERSIÓN		METAS			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO																INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas					
601153	TORRENTERA PLUVIAL EN AV CAMINO REAL	SIN CONTRATO		0%			0%			0%			\$ 348,950.00	\$	-							
601154	COLOCACION MALLA CICLONICA PARQUE LINEAL RIB D RIO	CESAR DURAN COLIN	EL PUEBLITO	100%	04/07/2017	31/07/2017	88%	04/07/2017					\$ 701,250.00	\$	614,465.93	M2 DE FOLLAJE TIPO ARRAYAN	576.50					
601155	LIMPIEZA Y CONFORMACION ESTACIONAMIENTO ALT CAM	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	EL PUEBLITO	100%	04/06/2017	25/07/2017	92%	04/07/2017					\$ 910,350.00	\$	836,972.25	M3 MEZCLA Y TENDIDO DE SUB-BASE DE BETATE	856.55					
601156	PORTERIAS PISO DE CONCRETO Y PINTURA CANCHA USOS M	SIN CONTRATO		0%			0%			0%			\$ 249,987.00	\$	-							
601157	MANTENIMIENTO VIAL PASEO CONSTITUYENTES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	0%	25/08/2017	21/09/2017	0%	25/08/2017					\$ 349,530.00	\$	-							
601158	LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTUARIOS	SIN CONTRATO		0%			0%			0%			\$ 735,000.00	\$	-							
601159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST	SIN CONTRATO		0%			0%			0%			\$ 1,200,000.00	\$	-							
601160	FORJADO VASO REGULADOR PARA INFRAESTRUCTURA PLUVIA	SIN CONTRATO		0%			0%			0%			\$ 2,700,000.00	\$	-							
601161	MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA MUN CORREGIDORA	MIGEUL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ	CORREGIDORA	80%	19/06/2017	16/10/1977	39%	19/06/2017					\$ 1,600,000.00	\$	628,040.42							
601162	REPARACION CONFORMACION ACCESO CENTRAL DE EMERGENC	RUBEN VERA GARCIA	LA NEGRETA	100%	09/06/2017	06/07/2017	100%	09/06/2017					\$ 520,000.00	\$	519,900.49							
601163	TRABAJOS MENORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	FRNACO FRNACO ARTURO	ELPUEBLITO	3%	18/08/2017	07-01-17	0%			0%			\$ 642,608.03	\$	-							
601164	ESTUDIOS D IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	CENTENO SILVA ANTONIO	CORREGIDORA	100%	07/03/2017	10/04/2017	100%	07/03/2017	30/06/2017				\$ 594,824.80	\$	594,824.80	VARIOS ESTUDIOS						
		GEOTECNIA	CORREGIDORA	100%	03/04/2017	07/05/2017	100%	03/04/2017	20/06/2017				\$ 499,855.60	\$	499,855.60	VARIOS ESTUDIOS						
		MIRIAM JIMENEZ GIL	CORREGIDORA	0%	25/08/2017	28/09/2017	0%	25/08/2017				\$ 449,490.51	\$									
		MIRIAM JIMENEZ GIL	CORREGIDORA	0%	25/08/2017	28/09/2017	0%	25/08/2017				\$ 349,472.89	\$									
601165	TRABAJOS COMP SISTEMA CONTRA INCENDIOS ED SEG PUBL	SIN CONTRATO		0%			0%			0%			\$ 450,000.00	\$	-							
601166	ADECUACION ESPACIO PARA OFICINAS DIR ASUNT CABILDO	SIN CONTRATO		0%			0%			0%			\$ 1,200,000.00	\$	-							
601169	TRABAJOS COMPL CDH LOS OLVERA SEGUNDA ETAPA	EUGENIO RICARDO STERLING BOURS	EL PUEBLITO	0%	25/08/2017	28/09/2017	1%	25/08/2017					\$ 309,691.97	\$	-							
601175	CUBIERTA CON ARCOTECHEO PARA CBTS 118	SIN CONTRATO		0%			0%			0%			\$ 1,650,000.00	\$	-							
601176	BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	SIN CONTRATO		0%			0%			0%			\$ 2,500,000.00	\$	-							
601177	TRABAJOS COMPLEMENTARIO CUBIERTA ARCOTECHEO COBAQ 3	SIN CONTRATO		0%			0%			0%			\$ 180,000.00	\$	-							
601178	SEGUNDA ETAPA DE ACCESO A CENTRAL DE EMERGENCIA	SIN CONTRATO		0%			0%			0%			\$ 150,000.00	\$	-							
601179	PARQUE EL BATAN SEGUNDA ETAPA	SIN CONTRATO		0%			0%			0%			\$ 3,000,000.00	\$	-							
601180	ARCOTECHEO EN PLAZA CIVICA DEL CECYTEQ	SIN CONTRATO		0%			0%			0%			\$ 2,700,000.00	\$	-							
601181	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SIN CONTRATO		0%			0%			0%			\$ 2,240,000.00	\$	-							
601182	SOLUCION PLUVIAL DE VALIDADES EN PIRAMIDES	SIN CONTRATO		0%			0%			0%			\$ 1,000,000.00	\$	-							

601184	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES LOMAS DEL CAMPESTRE I	SIN CONTRATO		0%			0%		\$	500,000.00	\$	-	
601185	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES LOMAS DL CAMPESTRE II	SIN CONTRATO		0%			0%		\$	500,000.00	\$	-	
601186	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE D LOS OLVERA I	SIN CONTRATO		0%			0%		\$	500,000.00	\$	-	
601187	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE LOS OLVERA II	SIN CONTRATO		0%			0%		\$	500,000.00	\$	-	
601188	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE LOS OLVERA III	SIN CONTRATO		0%			0%		\$	400,000.00	\$	-	
601189	MAC TRABAJOS URB Y OBRAS MENORES EMILIANO ZAPATA I	SIN CONTRATO		0%			0%		\$	500,000.00	\$	-	
601190	MAC TRABAJOS URB Y OBRAS MENORES EMILIANO ZAPATA II	SIN CONTRATO		0%			0%		\$	500,000.00	\$	-	
601191	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO I	SIN CONTRATO		0%			0%		\$	500,000.00	\$	-	
601192	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO II	SIN CONTRATO		0%			0%		\$	500,000.00	\$	-	
601193	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COLONIA REFORMA AGRARIA	SIN CONTRATO		0%			0%		\$	600,000.00	\$	-	
601194	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO I	SIN CONTRATO		0%			0%		\$	500,000.00	\$	-	
601195	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO II	SIN CONTRATO		0%			0%		\$	500,000.00	\$	-	
601196	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES COL FRANCISCO VILLA I	SIN CONTRATO		0%			0%		\$	500,000.00	\$	-	
601197	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COL FRANCISCO VILLA II	SIN CONTRATO		0%			0%		\$	500,000.00	\$	-	
601198	TRABAJOS DE OBRAS VIALES MUNICIPIO DE CORREO DORA	SIN CONTRATO		0%			0%		\$	500,000.00	\$	-	
RECURSO PROPIO 2017										TOTALES			\$ 35,883,817.00 / \$ 3,694,057.49

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".