



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO: DICIEMBRE		EMPRESITITO 2014									
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO					INVERSIÓN APROBADA				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	FINANCIERO			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
							%	Fecha Inicio	Fecha Término		
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SEGMENTO QUERÉTANO DE SERVICIOS SA DE CV	CANDILES	22%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015		\$ 5,170,878.40	* PZA ALBERCA 1
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	COMERCIALIZADORA YA SA DE CV	CANDILES	96%	27/06/2017	30/10/2017	87%	27/06/2017		\$ 8,633,454.94	* PZA ALBERCA 1
62302	PUEBLO EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$ 2,190,380.22	* PZA PUEBLO 1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014		\$ 4,575,151.22	* PZA EDIFICIO 1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERÉTANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 11,988,404.15	* PZA EDIFICIO 1
62310	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ -	
62311	TRABAJOS DE URBANIZACIÓN DE CALLE HIDALGO, EL PUEBLO	SIN CONTRATO	EL PUEBLO	0%			0%			\$ -	
TOTALES										\$ 72,459,587.46	\$ 32,558,268.93

EMPRESITITO 2014

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA,
SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO:		GASTO DIRECTO 2014									
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	1
		GASTO DIRECTO 2014					TOTALES				



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO: DICIEMBRE		GASTO DIRECTO 2015									
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad							INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	60%	14/12/2015	12/03/2016	25%	14/12/2015		\$ 1,350,000.00	\$ 335,090.48
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE	DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV	CORREGIDORA	30%	30/06/2017	05/10/2017	0%	30/06/2017		\$ 400,000.00	
GASTO DIRECTO 2015										TOTALES	
										\$ 1,750,000.00	\$ 335,090.48
										METAS	
										Unidad de Medida	Aprobadas
										* PZA BIODIGESTOR	2
										* PZA TINACO	10
										* PZA MUEBLES	216.27
										* M2 PISO	125.61
										* M2 MURO	24.08
										* M2 LOSA	184.91
										* PZA REGISTRO	12
										* SAL. SALIDA DE ALUMBRADO	51
										* SAL. SALIDA DE	59

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBAILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE JA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

APD. JUAN ANTONIO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PARA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

GASTO DIRECTO 2016

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO: DICIEMBRE		RECURSO PROPIO 2017													
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO													
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
MUNICIPIO:															
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
601153	TORRENTERA PLUVIAL EN AV CAMINO REAL	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	CUMBRES DEL ROBLE	49%	15/09/2017	09/11/2017	38%	15/09/2017		\$ 348,950.00	\$ 133,595.90	* M2 REJILLA VEHICULAR	12.72		
601156	PORTERIAS PISO DE CONCRETO Y PINTURA CANCHA USOS M	CONSTRUCCIONES RASI SA DE CV	CANDILES	100%	20/10/2017	16/11/2017	0%	20/10/2017		\$ 249,987.00	\$ -	* M2 DE PISO CONCRETO ARMADO 10 CM ESPESOR * M DE PINTURA EPOXICA DE 5CM DE ANCHO * LINEA DE PINTURA EPOXICA 8CM DE ANCHO * PZA DE PORTERIA DE BARRICA TABLERO	374.69		
601157	MANTENIMIENTO VIAL PASEO CONSTITUYENTES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	25/08/2017	21/09/2017	100%	25/08/2017	27/11/2017	\$ 340,668.02	\$ 340,668.02	* M3 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	35.39		
601158	LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTUARIOS	ARTURO FRANCO FRANCO	SANTUARIOS	65%	07/11/2017	05/04/2018	64%	07/11/2017		\$ 735,000.00	\$ 472,356.41	* TUBO PAT-S DE 15"	248.15		
601159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,200,000.00	\$ -				
601160	FORJADO VASO REGULADOR PARA INFRAESTRUCTURA PLUVIA	RUBEN ALANIZ CARRANZA	ROMERAL	91%	07/11/2017	08/01/2018	90%	07/11/2017		\$ 2,700,000.00	\$ 2,425,278.14	* M3 DE EXCAVACION MAQUINA A CIELO + M3-KM ACARREO DE MATERIAL DE	14295.09 79794.71		
601163	TRABAJOS MENORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	100%	18/08/2017	07/12/2017	100%	18/08/2017	21/11/2017	\$ 637,795.47	\$ 637,795.47	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA * M2 DE SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE LAMINA TIO	311.58 118.43		
601164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	CENTENO SILVA ANTONIO GEOTECNIA MIRIAM JIMENEZ GIL MIRIAM JIMENEZ GIL SIN CONTRATO	CORREGIDORA CORREGIDORA CORREGIDORA CORREGIDORA	100% 100% 100% 100%	07/03/2017 03/04/2017 25/08/2017 25/08/2017	10/04/2017 07/05/2017 28/09/2017 28/09/2017	100% 100% 100% 94%	07/03/2017 03/04/2017 25/08/2017 25/08/2017	30/04/2017 20/04/2017 22/12/2017 22/12/2017	\$ 594,824.80 \$ 499,855.60 \$ 449,490.51 \$ 349,472.89	\$ 594,824.80 \$ 499,855.60 \$ 449,490.51 \$ 328,118.37	VARIOS ESTUDIOS VARIOS ESTUDIOS VARIOS ESTUDIOS VARIOS ESTUDIOS			
601165	TRABAJOS COMP SISTEMA CONTRA INCENDIOS ED SEG PUBL	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 450,000.00	\$ -	VARIOS ESTUDIOS			
601166	ADECUACION ESPACIO PARA OFICINAS DIR ASUNT CABILDO	ALBERTO HERRERA REGALADO	EL PUEBLITO	100%	17/04/2017	25/06/2017	100%	17/04/2017	21/11/2017	\$ 681,859.47	\$ 681,859.47	* KG DE COLUMNA DE ACERO PERFIL IHS	4702.26		
601169	TRABAJOS COMPL CDH LOS OLVERA SEGUNDA ETAPA	EUGENIO RICARDO STERLING BOURS	EL PUEBLITO	100%	25/08/2017	28/09/2017	100%	25/08/2017	08/11/2017	\$ 298,858.71	\$ 298,858.71	* M2 PISO DE CONCRETO ESTALADO	355.80		
601175	CUBIERTA CON ARCOTECHO PARA CBIS 118	JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO	EL PUEBLITO	39%	10/11/2017	21/12/2017	0%	10/11/2017		\$ 1,650,000.00	\$ -				
601176	BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	DESARROLLO CORPORATIVOS SIGLO XXI SA DE CV	BRAVO	9%	17/11/2017	22/02/2018	0%	17/11/2017		\$ 2,500,000.00	\$ -				
601177	TRABAJOS COMPLEMENTARIO CUBIERTA ARCOTECHO COBAQ 3	GALMET, S.A. DE C.V		0%	29/12/2017	18/01/2018	0%	29/12/2017		\$ 180,000.00	\$ -				
601178	SEGUNDA ETAPA DE ACCESO A CENTRAL DE EMERGENCIA	CORPORATIVO V Y B DE QUERETARO SA DE CV	LA NEGRETA	100%	22/09/2017	26/10/2017	100%	22/09/2017	21/11/2017	\$ 145,549.54	\$ 145,549.54	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	426.27		
601179	PARQUE EL BATAN SEGUNDA ETAPA	GRUPO CONSTRUCTOR IMPERIUM SA DE CV	EL BATAN	0%	17/11/2017	16/03/2018	0%	17/11/2017		\$ 3,000,000.00	\$ -				
601180	ARCOTECHO EN PLAZA CIVICA DEL CECYTEQ	COFRU CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV	EL PUEBLITO	38%	17/11/2017	25/01/2018	0%	17/11/2017		\$ 2,700,000.00	\$ -				
601181	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,240,000.00	\$ -				



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RECURSO PROPIO 2017									
INVERSIÓN									
AVANCE FÍSICO FINANCIERO									
FINANCIERO									
INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA									
INVERSIÓN APROBADA									
METAS									
Unidad de Medida									
Aprobadas									
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término
601182	SOLUCION PLUVIAL DE VIALIDADES EN PIRAMIDES	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	PIRAMIDES	100%	14/11/2017	12/01/2018	0%	14/11/2017	
601184	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES LOMAS CAMPESTRE TIERR	SALVADOR URBIOLA NIEMBRO	LOMAS DEL CAMPESTRE, TIERRA Y LIBERTAD	9%	05/12/2017	12/02/2018	0%	05/12/2017	
601185	MAC TRABAJOS URB OBRAS MENORES TRAMO II LOURDES	MARCO CARLOS HUILAJE VELARDE	LOURDES	0%	22/12/2017	01/03/2018	0%	22/12/2017	
601186	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE D LOS OLVERA I	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S DE RL DE CV	SAN JOSE DE LOS OLVERA	81%	17/11/2017	25/01/2018	0%	17/11/2017	
601187	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE LOS OLVERA II	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	SAN JOSE DE LOS OLVERA	66%	17/11/2017	25/01/2018	0%	17/11/2017	
601188	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE LOS OLVERA III	VRIDIANA NAVA RODRIGUEZ	SAN JOSE DE LOS OLVERA	49%	17/11/2017	18/01/2018	0%	17/11/2017	
601189	MAC TRABAJOS URB Y OBRAS MENORES EMILIANO ZAPATA I	MA. JUANA LARA CABRERA	EMILIANO ZAPATA	10%	01/12/2017	25/01/2018	0%	01/12/2017	
601190	MAC TRABAJOS URB Y OBR MENORES EMILIANO ZAPATA II	CESAR DURAN COLIN	EMILIANO ZAPATA	0%	01/12/2017	11/01/2018	0%	01/12/2017	
601191	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO I	PEREZ UGALDE JOSE	EL PROGRESO	0%	29/12/2017	22/02/2018	0%	29/12/2017	
601192	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO II	SIN CONTRATO	EL PROGRESO	0%			0%		
601193	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COLONIA REFORMA AGRARIA	CONSTRUCCIONES GOSM SA DE CV	REFORMA AGRARIA	85%	01/12/2017	11/01/2018	0%	01/12/2017	



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO: DICIEMBRE		RECURSO PROPIO 2017									
ENTIDAD: QUERÉTARO											
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO											
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
		FÍSICO					FINANCIERO				



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO: DICIEMBRE		RECURSO PROPIO 2017									
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO					FINANCIERO				
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
										Total	Unidad de Medida
601210	RECONSTRUCCIÓN DE PLANTILLAS Y HOMBROS DEL DREN CIMENTARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. CORREGIDORA. GRO.	CONSTRUCTORA BRIDGE SA DE CV	CORREGIDORA	100%	13/10/2017	29/12/2017	100%	13/10/2017	29/12/2017	\$ 787,176.93	
RECURSO PROPIO 2017										\$ 46,844,434.41	\$ 17,194,265.14
TOTALES										\$ 46,844,434.41	\$ 17,194,265.14

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS AGUILERA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO: DICIEMBRE		FISM 2017									
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO									
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
60229	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIMON CHARCO BLANCO	GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CHARCO BLANCO	100%	03/10/2017	01/12/2017	100%	03/10/2017	27/12/2017	\$ 1,581,120.00	\$ 1,580,868.37
60230	PAVIMENTACION CALLE SN NOMBRE (20 NOV) LA NEGRETA	ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL SA DE CV	LA NEGRETA	100%	03/10/2017	01/12/2017	100%	03/10/2017	27/12/2017	\$ 1,086,679.80	\$ 1,086,201.19
60231	AMPLIACION RED ELECTRICA COLONIA AMPL LOS ANGELES	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	AMPLIACIÓN LOS ANGELES	100%	08/09/2017	16/11/2017	98%	08/09/2017	27/12/2017	\$ 582,000.00	\$ 568,983.39
60232	AMPLIACION RED ELECTRICA EL JARAL	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	EL JARAL	100%	07/07/2017	12/10/2017	86%	07/07/2017	16/11/2017	\$ 485,000.00	\$ 419,499.32
60233	DRENAJE PLUVIAL COLONIA LOS ANGELES	LUIS UGALDE RIOS	LOS ANGELES	100%	30/09/2017	08/12/2017	100%	30/09/2017	27/12/2017	\$ 1,500,000.00	\$ 1,499,999.83
60234	CASA DE SALUD EN SAN FRANCISCO	CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE	SAN FRANCISCO	100%	08/09/2017	30/11/2017	100%	08/09/2017	27/12/2017	\$ 640,200.00	\$ 639,148.50



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO:	FISM 2017										
ENTIDAD:	QUERÉTARO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
60235	RED ALUMBRADO PUBLICO EN PRADERAS DE GUADALUPE	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	PRADERAS DE GUADALUPE	100%	15/09/2017	09/11/2017	93%	15/09/2017	22/12/2017	\$ 300,000.00	\$ 280,246.50
60236	RED ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES	EDUARDO DAVID GRANADOS MARQUEZ	LOS ANGELES	100%	07/07/2017	04/10/2017	81%	07/07/2017	27/12/2017	\$ 352,196.24	\$ 283,897.97
60237	AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA EN CHARCO BLANCO	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	CHARCO BLANCO	100%	08/09/2017	16/11/2017	95%	08/09/2017	22/12/2017	\$ 500,000.00	\$ 474,418.33
TOTALES										\$ 7,027,196.04	\$ 6,833,263.40

LIC. MARIA EUGENIA RIVERO BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

APC. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO:	FAFEEF 2017										
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
638001	FAFEEF URBANIZACION DE VIALIDADES EN 20 DE ENERO	VARGAS JIMENEZ CUAUHTEMOC	20 DE ENERO	100%	28/04/2017	24/10/2017	100%	28/04/2017	27/11/2017	\$ 4,642,568.52	\$ 4,642,568.52
638002	FAFEEF MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y ALUMBRADO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI	EMILIANO ZAPATA	100%	28/04/2017	25/08/2017	100%	28/04/2017	21/09/2017	\$ 2,342,447.37	\$ 2,342,447.37
638003	FAFEEF URBANIZACIÓN INTEGRAL VÍA PÚBLICA EN COLONIA LOMAS DE LA CRUZ	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	LOMAS DE LA CRUZ	100%	28/04/2017	25/08/2017	100%	28/04/2017	21/09/2017	\$ 2,702,727.80	\$ 2,702,727.80
638004	FAFEEF INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN COLONIA AMPLIACIÓN LOS ANGELES	ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL, S.A. DE C.V.	AMPLIACION LOS ANGELES	100%	28/04/2017	25/08/2017	100%	28/04/2017	07/09/2017	\$ 1,447,926.94	\$ 1,447,926.94
638005	FAFEEF REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDAD EN CALLE HIDALGO	CRIBADOS Y TRITURADOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	90%	28/04/2017	24/10/2017	100%	28/04/2017	21/12/2017	\$ 12,755,275.42	\$ 12,755,275.42
638006	FAFEEF SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO, MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA CANDILES	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	CANDILES	100%	26/06/2017	22/12/2017	100%	26/06/2017	21/12/2017	\$ 9,799,166.32	\$ 9,799,166.32
638007	FAFEEF MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA TEJEDA	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	COLONIA TEJEDA	100%	28/04/2017	24/10/2017	100%	28/04/2017	28/11/2017	\$ 11,150,982.31	\$ 11,150,982.31
638008	FAFEEF URBANIZACION DE CALLE PRIVADA FRAY EULALIO HERNÁNDEZ RIVERA	ADAN MENDOZA ESTRADA	EL PUEBLITO	100%	21/04/2017	19/07/2017	100%	21/04/2017	28/08/2017	\$ 526,615.95	\$ 526,615.95



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO:		FAFEF 2017									
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO									
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO									
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
638009	FAFEF ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V.	CANDILES	100%	28/04/2017	24/09/2017	100%	28/04/2017	17/11/2017	\$ 2,481,044.56	\$ 2,481,044.56
FAFEF 2017										TOTALES	
										\$ 47,848,755.19	\$ 47,848,755.19

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTIGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO:	ENTIDAD:	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017										INVERSIÓN	
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											Total	Total
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término				
615005	PAVIMENTO EN LA CALLE 11 DE FEBRERO DE INTERSECCION CON CTO 11 DE FEBRERO A LA CALLE SANTA MARIA GORETTI	JOSE PEREZ UGALDE	LOURDES	100%	14/08/2017	11/12/2017	100%	14/08/2017	28/11/2017		\$	3,244,711.07	3,244,622.10
615006	URBANIZACION SANTIAGO APOSTOL DE LA CALLE PABLO HACIA LA PRESA	PREFAGRO, SA DE CV	SAN FRANCISCO	100%	14/08/2017	10/09/2017	100%	14/08/2017	31/10/2017		\$	688,303.59	688,303.59
615007	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO PORTES GIL DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR HASTA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA BARBARA	ADAN MENDOZA ESTRADA	SANTA BARBARA	100%	17/07/2017	19/11/2017	100%	17/07/2017	31/10/2017		\$	1,604,765.76	1,604,765.76
615008	PAVIMENTACION Y BANQUETAS EN CALLE LOS OLIVOS DE AVENIDA CANDILES HACIA CALLE ZARAGOZA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EL ROBLE	100%	07/08/2017	10/12/2017	100%	07/08/2017	30/10/2017		\$	968,447.46	968,447.46
615009	SOLUCION VIAL EN AVENIDA CANDILES	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	PORTICO	85%	11/09/2017	05/12/2017	47%	11/09/2017			\$	5,587,850.00	2,648,991.48
615010	PAVIMENTACION DE AVENIDA CANDILES DE AVENIDA CAMINO REAL A CALLE RIO BRAVO	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CANDILES	100%	08/08/2017	05/12/2017	100%	08/08/2017	17/11/2012		\$	6,888,188.16	6,888,188.16
615011	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE	PREFAGRO, SA DE CV	PORTICO	100%	11/08/2017	07/09/2017	100%	11/08/2017	31/10/2017		\$	713,598.55	713,598.55
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017											TOTALES	\$ 19,495,844.59	\$ 16,756,917.10

LC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADIILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO: DICIEMBRE		PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (SEGUNDA ETAPA)									
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO									
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%		Fecha Inicio		%	Fecha Término		INVERSIÓN APROBADA
643001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO DE CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE 24 DE FEBRERO A 9 DE FEBRERO	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	21 DE MARZO	95%	31/10/2017	24/12/2017	31/10/2017	88%			\$ 1,216,652.97
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (SEGUNDA ETAPA)											TOTALES
											\$ 1,216,652.97
											\$ 1,067,821.00

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



PERIODO: DICIEMBRE		FORTALECE 2017									
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
630007	PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERÉTARO HACIA CALLE SIN NOMBRE, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERÉTARO HACIA CALLE REVOLUCION, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN A PRIVADA CLAVEL Y CALLE DALIA DE CALLE JAZMIN A CALLE CAMELINAS	ALBERTO OLVERA SAN JUAN	LA NEGRETA	100%	08/08/2017	05/12/2017	100%	08/08/2017	11/12/2017	\$ 7,840,003.60	\$ 7,839,649.35
630008	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, PORTERIAS Y GRADAS EN COBAQ 19 EN LA LOCALIDAD DE BRAVO	JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	BRAVO	100%	14/07/2017	16/11/2017	93%	14/07/2017	04/12/2017	\$ 1,883,123.60	\$ 1,750,155.79
630009	CONTRUCCION DE PARQUE EN PASEO DE TEJEDA Y PASEO DE BELGRADO COLONIA RESIDENCIAL HACIEDNA DE TEJEDA	JUAN JESUS PATINO RODRIGUEZ	TEJEDA	100%	11/08/2017	02/11/2017	100%	11/08/2017	27/12/2017	\$ 1,976,989.29	\$ 1,974,054.23
630010	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO "JOSE GUADALUPE VELAZQUEZ"	SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN SA DE CV	EL PUEBLITO	70%	27/09/2017	30/12/2017	18%	27/09/2017		\$ 5,424,272.95	\$ 983,766.14
FORTALECE 2017										TOTALES \$ 17,124,389.44	\$ 12,547,625.51

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS ROBADIOLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO:	FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017											
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			
636003	EMPEDRADO EN CALLES EUCAUPTO, ROBLE, CEDROS, MEZQUITE EN COLONIA VALLE ARBOLEDAS	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	100%	04/08/2017	09/11/2017	100%	04/08/2017	27/12/2017	\$ 9,864,266.84	\$ 9,864,266.84	
636004	EMPEDRADO DE CALLES VALLE 6, VALLE 9, VALLE12, VALLE 13, VALLE 14, VALLE 15 EN COLONIA VALLE DE LOS PINOS	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	04/08/2017	01/12/2017	100%	04/08/2017	22/12/2017	\$ 9,821,709.04	\$ 9,821,709.04	
636005	PAVIMENTO DE PEDRO LASCURAIN DE HEROICO COLEGIO MILIAR HASTA FRANCISCO L. MADERO	ADAN MENDOZA ESTRADA	CORREGIDORA	100%	18/07/2017	14/11/2017	100%	18/07/2017	18/12/2017	\$ 1,998,319.21	\$ 1,998,319.20	
636006	REHABILITACION DE PARQUE PRADERAS DE LOS ANGELES	ANA ANGELINA TRUJILLO GARCIA	CORREGIDORA	100%	21/08/2017	30/11/2017	100%	21/08/2017	18/12/2017	\$ 2,987,265.21	\$ 2,987,265.21	
636007	EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL ROMERAL	CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV	CORREGIDORA	100%	21/08/2017	30/11/2017	100%	21/08/2017	22/12/2017	\$ 2,300,000.30	\$ 2,300,000.30	
636008	REVESTIMIENTO DE DREN DE LOS OLIVERA DE CALLE SABINO A CALLE ARISTOTELES	OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ	CORREGIDORA	100%	04/08/2017	01/12/2017	100%	04/08/2017	04/12/2017	\$ 9,825,969.14	\$ 9,825,969.14	
636009	PAVIMENTACION DE CALLES NUEVE, DIEZ Y SIN NOMBRE EN EL JARAL	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, SA DE CV	CORREGIDORA	100%	04/08/2017	01/12/2017	100%	04/08/2017	22/12/2017	\$ 9,734,946.95	\$ 9,734,946.95	
636010	PAVIMENTACION EN CALLE CANARIO, GUACAMAYA, CLARIN Y CALANDRIA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA	100%	04/08/2017	01/12/2017	100%	04/08/2017	20/12/2017	\$ 9,308,828.91	\$ 9,308,828.91	
636011	TECHUMBRE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO	GRUPO IDC, SA DE CV	CORREGIDORA	100%	04/08/2017	01/12/2017	100%	04/08/2017	22/12/2017	\$ 3,011,634.90	\$ 3,011,634.89	
636012	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TAPONAS	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHCO SA DE CV	CORREGIDORA	100%	07/09/2017	21/12/2017	100%	07/09/2017	20/12/2017	\$ 9,889,725.78	\$ 9,889,725.78	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017										TOTALES	\$ 68,742,666.26	\$ 68,742,666.26

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ABD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO:		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA)									
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:		FINANCIERO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			METAS	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Unidad de Medida	Aprobadas
645001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO MISIÓN DE TILACO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ HACIA CALLE PASEO MISIÓN DE BUCARELI	PAX ARQUITECTOS SA DE CV	LOS OLVERA	50%	25/10/2017	22/01/2018	36%	25/10/2017		* M DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA DE 60x15x30 CM * M2 DE BANQUETA 10 CM DE ESPESOR * M HUELLAS DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	2172.58 2245.70 4272.68
645002	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, BANQUETAS, DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO, ALUMBRADO Y AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV	LOS OLVERA	21%	25/10/2017	20/08/2018	13%	25/10/2017		* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISTA * M TUBO PAD-S EN DIAMETR DE 18" * M TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL	5149.90 2023.18 504.08 31.00 490.00 587.00 31.00
TOTALES							\$	14,913,527.32	\$	3,058,717.40	31.00

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA)

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO


FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO:	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO				GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE		INVERSIÓN	
							FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Total	Total
							%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		
	QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO												
644001				REHABILITACIÓN URBANA INTEGRAL DE CALLE PROLONGACIÓN CUATÉMOC, CORREGIDORA	ADELFO HURTADO GARCIA	EL PUEBLITO	92%	20/09/2017	18/12/2017	52%	20/09/2017		\$ 2,734,625.85	\$ 1,415,069.30
644002				BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO AÑO DE ZARAGOZA, EN COLONIA PURISIMA SAN RAFAEL	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	PURISIMA DE SAN RAFAEL	100%	20/09/2017	18/11/2017	100%	20/09/2017	04/12/2017	\$ 1,492,179.17	\$ 1,492,179.17
644003				REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CALLEJON DE LOS MENDOZA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CUELLAR	EL PUEBLITO	100%	22/09/2017	20/12/2017	100%	22/09/2017	27/12/2017	\$ 1,460,826.71	\$ 1,460,826.71
644004				CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES, EN LA COLONIA CANDILES	GUSTAVO VEGA ZUÑIGA	CANDILES	64%	22/09/2017	20/11/2017	20%	22/09/2017		\$ 7,968,751.69	\$ 1,579,404.17
644005				URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	BERNARDO QUINTANA	100%	22/09/2017	20/12/2017	100%	22/09/2017	04/12/2017	\$ 2,483,393.85	\$ 2,483,393.85
644006				BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CARLOS FUENTES MACIAS, EN COLONIA AMANECEER BALVANERA, CORREGIDORA	LUIS ALFONSO FERNANDEZ SIUROB	AMANECEER BALVANERA	100%	27/09/2017	24/10/2017	100%	27/09/2017	22/12/2017	\$ 997,182.70	\$ 997,181.81
644007				CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO, COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	COLONIA BERNARDO QUINTANA	100%	20/09/2017	18/12/2017	100%	20/09/2017	22/12/2017	\$ 1,258,373.98	\$ 1,258,373.98
644008				CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y BARDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CANDILES	79%	22/09/2017	19/01/2018	72%	22/09/2017		\$ 4,169,508.02	\$ 2,997,339.00
644009				AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y VIALIDAD EN CAMINO A PURISIMA SAN RAFAEL, EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA SAN RAFAEL, CORREGIDORA	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	PURISIMA DE SAN RAFAEL	52%	27/09/2017	24/01/2018	19%	27/09/2017		\$ 9,524,887.66	\$ 1,806,740.87



LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBARRILLO
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO: DICIEMBRE		OBRAS VARIOS FONDOS													
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO								INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESITIO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	PZA EDIFICIO	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESITIO 2014	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	PZA EDIFICIO	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	PZA EDIFICIO	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	PZA EDIFICIO	1	
4135	MANUTENIMIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	DIRECTO 2016	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	11/08/2017	11/11/2017	100%	11/08/2017	27/12/2017	\$ 195,448.40	\$ 195,448.40			
4135	MANUTENIMIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	PARTICIPACIONES 2017	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	26/04/2017	02/05/2017	100%	26/04/2017	27/12/2017	\$ 1,443,551.22	\$ 1,443,551.22	M2 DE MEZCLA ASFALTICA UTROS DE EMULSION M3 DE SELLO LUMBO	396 33455 126	
4135	MANUTENIMIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	PARTICIPACIONES 2017	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	26/04/2017	02/05/2017	100%	26/04/2017	27/12/2017	\$ 80,600.00	\$ 80,598.00			
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FSM 2014	GILDARDO PEÑA RAMIREZ	VILLA DORADA	100%	08/09/2017	30/11/2017	99%	08/09/2017		\$ 437,168.95	\$ 432,743.12	* M2 DE EMPEDRADO	570.8	
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FSM 2016	GILDARDO PEÑA RAMIREZ	VILLA DORADA	100%	08/09/2017	30/11/2017	100%	08/09/2017		\$ 170,956.72	\$ 170,597.63	* M2 DE EMPEDRADO	570.8	
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNIC	DIRECTO 2015	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	* M2 DE EMPEDRADO * M DE TOPE * PZA DE RENIVELACION	589.82 9.40 62	
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNIC	DIRECTO 2016	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017		\$ 213,450.95	\$ 213,450.95	M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE PZA DE RENIVELACION	589.82 9.40 62	
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2016	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	100%	23/05/2017	18/12/2017	97%	23/05/2017		\$ 18,992,657.32	\$ 18,372,144.60	* M2 AMPLIACION DE PUENTE CUERPO NORTE * M2 AMPLIACION DE PUENTE CUERPO SUR * M2 DE ADECUACIÓN DE ACCESOS	130 216 320	
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2017	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	100%	23/05/2017	18/12/2017	97%	23/05/2017		\$ 16,007,342.68	\$ 15,484,363.73	* M2 AMPLIACION DE PUENTE CUERPO NORTE * M2 AMPLIACION DE PUENTE CUERPO SUR * M2 DE ADECUACIÓN DE ACCESOS	130 216 320	



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

OBRAS VARIOS FONDOS														
PERIODO: DICIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
ENTIDAD: QUERÉTARO		FINANCIERO												
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		INVERSIÓN												
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			Total	Unidad de Medida
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (MUN)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	100%	02/05/2017	13/11/2017	100%	02/05/2017	27/11/2017	\$ 5,667,000.00	\$ 5,664,229.29	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (FED)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	100%	02/05/2017	13/11/2017	100%	02/05/2017	27/11/2017	\$ 4,853,187.97	\$ 4,853,187.97	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (EST)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	100%	02/05/2017	13/11/2017	100%	02/05/2017	27/11/2017	\$ 5,664,229.33	\$ 5,664,229.33	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (FED)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	99%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 350,000.00	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (EST)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	99%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 350,000.00	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (CLUB MIGRANTE)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	99%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 350,000.00	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	SIN CONTRATO	3 X 1 AL MIGRANTE (MUN)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	99%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 350,000.00	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00
601205	CONSTRUCCIÓN BORDO LAS PENITAS	PARTICIPACIONES 2016	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CHARCO BLANCO	75%	10/11/2017	14/12/2017	96%	10/11/2017		\$ 6,050,902.37	\$ 5,801,655.24	* M3 DE TERRAPLEN PARA CORTINA	12937.19
													* M3 DE CAMA DE GRASA TITRURADA	67.20
601205	CONSTRUCCIÓN BORDO LAS PENITAS	GASTO DIRECTO 2017	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CHARCO BLANCO	75%	10/11/2017	14/12/2017	96%	10/11/2017		\$ 1,469,097.63	\$ 1,408,582.96	* M3 DE PLANTILLA DE TERPEATE	30.32
													* M3 DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA	36.68
601205	CONSTRUCCIÓN BORDO LAS PENITAS	GASTO DIRECTO 2017	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CHARCO BLANCO	75%	10/11/2017	14/12/2017	96%	10/11/2017		\$ 1,469,097.63	\$ 1,408,582.96	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA	24.54
													* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA	12937.19
601205	CONSTRUCCIÓN BORDO LAS PENITAS	GASTO DIRECTO 2017	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CHARCO BLANCO	75%	10/11/2017	14/12/2017	96%	10/11/2017		\$ 1,469,097.63	\$ 1,408,582.96	* M3 DE TERRAPLEN PARA CORTINA	67.20
													* M3 DE CAMA DE GRASA TITRURADA	30.32
601205	CONSTRUCCIÓN BORDO LAS PENITAS	GASTO DIRECTO 2017	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CHARCO BLANCO	75%	10/11/2017	14/12/2017	96%	10/11/2017		\$ 1,469,097.63	\$ 1,408,582.96	* M3 DE PLANTILLA DE TERPEATE	36.68
													* M3 DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA	24.54
OBRAS VARIOS FONDOS												TOTALES	\$ 138,433,268.82	\$ 137,947,319.55

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZASARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

GEO PA 2017 SEGUNDO PAQUETE

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PERIODO:		GEQ 2018 (RECURSO ESTATAL)										
ENTIDAD:		QUERÉTARO										
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Total	Inversión Ejercida Acumulada
648001	MEJORAMIENTO SUPERFICIE RODAMIENT VILLAS DEL ROBLE	SIN CONTRATO		100%			0%			\$ 6,999,999.52	\$	-
648002	MEJORAMIENTO INFR VIAL Y PEATONAL CALLE MONTERREY	SIN CONTRATO		100%			0%			\$ 3,499,999.99	\$	-
648003	URBANIZACION DE CALLES COLONIA PRADERAS DE GUADUPE	SIN CONTRATO		100%			0%			\$ 3,500,000.00	\$	-
648004	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE SAN RAFAEL SAN MATEO	SIN CONTRATO		100%			0%			\$ 4,999,999.99	\$	-
648005	MEJORAMIENTO SUPRF RODAMIENTO COLONIA LOS OLIVOS	SIN CONTRATO		100%			0%			\$ 6,999,999.98	\$	-
648006	SOLUCION VIAL Y P ENTORQUE CALLE CAMINO A VANEGAS	SIN CONTRATO		100%			0%			\$ 4,999,999.78	\$	-
648007	CONEXION VEHICULAR ZONA INDUSTRIAL EL PUEBLITO	SIN CONTRATO		100%			0%			\$ 24,999,999.98	\$	-
GEQ 2018 (RECURSO ESTATAL)											TOTALES	\$ 55,999,999.24

LC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO FOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".