

FONDO:

**GASTO DIRECTO 2014** 

PERIODO:

**ENERO 2017** 

ENTIDAD:

QUERETARO

MUNICIPIO:

CORREGIDORA

FECHA: 31 DE ENERO 2017

	*					AVANCE FÍSIC	CO-FINA	NCIERO		INV	ERSIÓN		
	DESCRIF	CIÓN OBRA	<b>T</b>		FÍSICO			FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	м	ETAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
6102	VIVIENDA GASTO DIRECTO	DESARROLLO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	SAN JOSE DE LOS OLVERA	100%	30/05/2016	27/09/2016	100%	30/05/2016	07/12/2016	\$ 977,218.41	\$ 977,218.41		
6113	CD11 1010 DC	SIGA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	83%	03/07/2014		\$ 41,190,000.00	\$ 34,112,642.42	EDIFICIO	
601137	DUCTERIA INSTAI FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAGA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%	g.		0%	8		\$ 102,149.1			9
(	GASTO DIRECTO 2	014							TOTALES	\$ 42,269,367.52	\$ 35,089,860.83		

<sup>1</sup>Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

E.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

HARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR OROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS



FONDO:

FISM 2014

PERIODO:

ENERO 2017 QUERETARO

ENTIDAD: MUNICIPIO:

CORREGIDORA

FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSIC	CO-FINA	NCIERO		1	NVER	SIÓN		
	DESCRIPCIÓN OBRA  Obra Descripción Localidad Contratista				FÍSICO	)		FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	WE	ETAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total		Total	Unidad de Medida	Aprobadas
	URBANIZACION EN VILLA DORADA	VILLA DORADA	COFRU CONSTRUCCION Y SERVICIO DE INGENIERIA SA DE V	82%	25/11/2016	02/02/2017	23%	25/11/2016		\$ 676,021	.74	\$ 152,334.95	mediad	
	FISM 2014								TOTALES	\$ 676,021	74	\$ 152,334.95		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LA. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CESAR OROZGO VEGA SECREJARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

GA





FISM 2015

PERIODO:

**ENERO 2017** 

ENTIDAD: MUNICIPIO: QUERETARO CORREGIDORA FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSIC	CO-FINA	NCIERO		INVE	RSIÓN		
	DESCRIPCIÓ	N OBRA			FÍSICO			FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ME	TAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
Y(1,5,3)	URBANIZACION EN VILLA DORADA	COFRU CONSTRUCCION Y SERVICIO DE INGENIERIA SA DE V	VILLA DORADA	82%	25/11/2016	02/02/2017	100%	25/11/2016	30/12/2016	\$ 678,085.47	\$ 678,085.47		
	FISM 2015	•							TOTALES	\$ 678,085.47	\$ 678,085,47		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR PROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARROLIO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



FONDO:

FISM 2013

PERIODO: ENTIDAD:

ENERO 2017 QUERETARO

MUNICIPIO:

CORREGIDORA

FECHA: 31 DE ENERO 2017

					AVANCE FÍSIC	CO-FINA	NCIERO		INVE	RSIÓN		
	DESCRIPCIÓN OBRA  Obra Descripción Contratista Localidad			FÍSICO	<b>)</b>		FINANCIERO	<b>o</b>	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ME	ras
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	COFRU CONSTRUCCION Y SERVICIO DE INGENIERIA SA DE V	VILLA DORADA	25/11/2016	02/02/2017	15%	25/11/2016		\$ 75,113.01	\$ 11,119.30	2	
	FISM 2013							TOTALES	\$ 75,113.01	\$ 11,119.30		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR OROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS





FISM 2012

PERIODO: ENTIDAD:

ENERO 2017 QUERETARO

MUNICIPIO:

CORREGIDORA

FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSIC	CO-FINA	NCIERO		INVE	RSIÓN		
	DESCRIPCIÓ	ÓN OBRA			físico			FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ME	TAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
<b>というう</b> フ	URBANIZACION EN VILLA DORADA	COFRU CONSTRUCCION Y SERVICIO DE INGENIERIA SA DE V	VILLA DORADA	82%	25/11/2016	02/02/2017	100%	25/11/2016		\$ 78,922.64	\$ 78,922.64		
	FISM 2012								TOTALES	\$ 78,922.64	\$ 78,922.64		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR OROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO VOBRAS PUBLICAS





FISM 2016

PERIODO: ENTIDAD:

ENERO 2017 QUERETARO

MUNICIPIO:

CORREGIDORA

FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSIC	CO-FINA	NCIERO			INVE	RSIÓI	N		
	DESCRIPCIÓ	N OBRA			FÍSICO			FINANCIER	0	1 8	INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA CUMULADA	ME	ras
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		Total		Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60224	CALLES EN VILLA	AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	VILLA DORADA	100%	25/09/2016	03/12/2016	100%	25/09/2016	20/12/2016	\$	983,053.20	\$	981,993.85		
6(1)225	DRENAJE PRADERAS DE GUADALUPE	ALANIZ CARRANZA RUBEN	PRADERAS DE GUADALUPE	100%	25/09/2016	15/01/2017	100%	25/09/2016	29/12/2016	\$	4,570,499.95	\$	4,570,499.95		
	AMP DE RED DE DRENAJE SANITAR COL. AMP LOS ANGELES	CONSTRUCCIONES ACERO, S.A. DE C.V.	LOS ANGELES	100%	25/09/2016	27/12/2016	100%	25/09/2016	27/12/2016	\$	980,330.22	\$	980,330.22		
60227	A BOOK STATE OF THE STATE OF THE PARTY OF TH	COFRU CONSTRUCCION Y	VILLA DORADA	82%	25/11/2016	02/02/2017	0%	25/11/2016		\$	6,231.28	\$			
60222	INDIRECTOS	ESPINOSA DE LOS MONTEROS	CORREGIDORA	100%	01/12/2016	30/12/2016	100%	01/12/2016	30/12/2016	\$	60,000.00	\$	60,000.00		
	FISM 2016								TOTALES	s	6,600,114.65	s	6,592,824.02		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR OROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARROLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



FONDO:

FORTALECE 2016

PERIODO: ENTIDAD:

**ENERO 2017** 

MUNICIPIO:

QUERETARO CORREGIDORA FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSI	CO-FINA	NCIERO		INVE	RSIÓN		
	DESCRIPCIÓ	ON OBRA	=		FÍSICO			FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	WE	TAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
630001	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD Y URBANIZACION MISION SAN CARLOS	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	03/08/2016	100%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 3,587,704.74	\$ 3,587,704.74		
630002	AMPLIACION CARRIL DE ACCESO A COMUNIDAD ZONA SUR LOS OLVERA	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	31/08/2016	100%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 9,298,168.24	\$ 9,298,168.24		
630003	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACION SANTA BARBARA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHCO, S.A. DE	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	03/08/2016	100%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 5,922,136.24	\$ 5,922,136.24	· ·	
630004	MEJORAMIENTO DE CALLES CANDILES	CRIBADOS Y TRITURADOS QUERÉTARO-BAJIO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	100%	30/06/2016	10/08/2016	100%	30/06/2016	31/12/2016	\$ 2,829,799.67	\$ 2,829,799.67		
630005	MEJORAMIENTO DE ACCESO A LOS OLVERA	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	100%	04/07/2016	25/09/2016	100%	04/07/2016	31/12/2016	\$ 3,461,284.72	\$ 3,461,284.72		
	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL MISION MARIANA	CRUZ JAVIER FILOGONIO	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	31/08/2016	100%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 4,453,966.76	\$ 4,453,966.76		
	FORTALECE 2016 "Bajo protesta de de								TOTALES	\$ 29,553,060.37	\$ 29,553,060.37		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

I.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CETAR OROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS



FONDO:

FISE 2016

PERIODO:

ENERO 2017

ENTIDAD: MUNICIPIO: QUERETARO CORREGIDORA FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSIC	CO-FINA	NCIERO		INVE	RSIÓN		
	DESCRIPCI	IÓN OBRA			FÍSICO			FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	МЕ	TAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Iniclo	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
63301	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA,COM LA POZA	DIAZ MANZO ANTONIO	LA POZA	100%	25/08/2016	07/12/2016	76%	25/08/2016	23/12/2016	\$ 3,735,000.00	\$ 2,853,746.04		
63302	CONSTRUCCION 1RA ETAPA RED DRENAJE COL ARBOLEDAS S	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	ARBOLEDAS	100%	25/08/2016	07/12/2016	96%	25/08/2016	27/12/2016	\$ 2,171,920.40	\$ 2,095,775.17		
63303	INTRO RED D DRENAJE SANITARIO COL AMPL LOS ANGELES	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	LOS ANGELES	100%	07/10/2016	17/11/2016	93%	07/10/2016	23/12/2016	\$ 1,149,579.53	\$ 1,070,503.19		
	FISE 2016	1			LL				TOTALES	\$ 7,056,499.93	\$ 6,020,024.40		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR OROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



FONDO:

**DESARROLLO REGIONAL 2016** 

PERIODO:

**ENERO 2017** 

ENTIDAD:

QUERETARO

MUNICIPIO:

CORREGIDORA

FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSI	CO-FINA	NCIERO			INVE	RSIÓ	N		×
	DESCRIPCIÓ	N OBRA			físico			FINANCIERO	)		NVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	WE	TAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		Total		Total	Unidad de Medida	Aprobadas
615001	URBANIZACION VIALIDADES LUIS DONALDO COLOSIO	ALJI URBANIZACIONES SA DE CV	CORREGIDORA	95%	30/11/2016	21/02/2017	64%	30/11/2016		\$	2,353,035.99	\$	1,514,228.59		
615002			SAN JOSE DE LOS OLVERA	100%	30/11/2016	10/02/2017	49%	30/11/2016		\$	2,799,254.23	\$	1,382,680.27		
615003	MEJORAMIENTO DE CALLES RIO BALSAS LA CUEVA	DESARROLLOS CORPORATIVOS SIGLO XXI, S.A. DE C.V	LA CUEVA	100%	30/11/2016	10/02/2017	51%	30/11/2016		\$	978,842.37	\$	499,637.18		
	INTRO DRENAJE Y CONTR DE BANQUETAS AV JOSEFA ORTIZ	PEREZ UGALDE JOSE	CORREGIDORA	100%	30/11/2016	24/02/2017	89%	30/11/2016		\$	1,973,650.34	\$	1,761,921.60		
	DESARROLLO REGIONAL 20	16		-					TOTALES	S	8,104,782.93	S	5,158,467.64		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR ONOZCO VEGA SECREJARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



FONDO:

**PROGRAMAS REGIONALES 2016** 

PERIODO:

**ENERO 2017** 

ENTIDAD:

MUNICIPIO:

QUERETARO CORREGIDORA FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSIC	CO-FINA	NCIERO		INVE	RSIÓN		
	DESCRIPCIO	ÓN OBRA			FÍSICO			FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ME	TAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
621001	I A VINILIAI A CIOIA DE	CONSTRUCCION PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACION S.A. DE C.V.	COLINAS DEL SUR	48%	09/12/2016	17/02/2017	0%		b	\$ 3,929,773.24	\$ -		
621002	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES 5 DE MAYO, FCO I MAD	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	EMILIANO ZAPATA	18%	09/12/2016	17/02/2017	0%			\$ 5,631,909.07	\$ -		
	PROGRAMAS REGIONALES	2016							TOTALES	\$ 9,561,682.31	s .		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR OROZCO VEGA CRETARIO DE DESARROJAO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Gut



FONDO:

PRONAPRED 2016

PERIODO:

**ENERO 2017** 

ENTIDAD: MUNICIPIO: QUERETARO CORREGIDORA FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSIC	CO-FINA	NCIERO		INVE	RSIÓN		
	DESCRIPCIÓN	I OBRA			FÍSICO			FINANCIERO	)	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ME	TAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
619494	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN SANTA BARBARA (RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS)	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	CORREGIDORA	100%	07/09/2016	29/11/2016	93%	07/09/2016	01/12/2016	\$ 2,500,000.00	\$ 2,329,456.60		
	PRONAPRED 2016								TOTALES	\$ 2,500,000.00	S 2,329,456.60		

<sup>&</sup>quot;Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR ROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARRO/LO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



**HABITAT FEDERAL 2016** 

PERIODO: ENTIDAD:

ENERO 2017 QUERETARO

MUNICIPIO:

CORREGIDORA

FECHA: 31 DE ENERO 2017

	200000000000000000000000000000000000000					AVANCE FÍSI	CO-FINA	NCIERO		INVE	RSIÓN		
	DESCRIPCIÓ	N OBRA	10		FÍSICO	9		FINANCIER	0 -	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ME	TAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
606019	EMPEDRADO CLLE SNT MARIA D PUEBLITO, NEGRETA	PATIÑO RODRIGUEZ JUAN JESUS	LA NEGRETA	100%	18/10/2016	16/12/2016	100%	18/10/2016	30/12/2016	\$ 3,382,010.00	\$ 3,382,010.00		
606020	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CLLE SAN FCO	MALDONADO SANDOVAL ADOLFO	LA NEGRETA	100%	19/10/2016	17/12/2016	100%	19/10/2016	30/12/2016	\$ 1,849,126.00	\$ 1,849,126.00		
	HABITAT FEDERAL 2016  "Bajo protesta de deci		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						TOTALES	\$ 5,231,136.00	\$ 5,231,136.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

T.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

SECRETARIO DE DESARROLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

al



FONDO:

HABITAT MUNICIPAL 2016

PERIODO:

**ENERO 2017** 

ENTIDAD: MUNICIPIO: QUERETARO

CORREGIDORA

FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSI	CO-FINA	NCIERO			INVE	RSIÓN			
	DESCRIPCIÓ	N OBRA			FÍSICO			FINANCIERO	0	1.55	NVERSIÓN PROBADA	EJ	VERSIÓN IERCIDA UMULADA	ME	TAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		Total		Total	Unidad de Medida	Aprobadas
606019	EMPEDRADO CLLE SNT MARIA D PUEBLITO, NEGRETA	PATIÑO RODRIGUEZ JUAN JESUS	LA NEGRETA	100%	18/10/2016	16/12/2016	100%	18/10/2016	30/12/2016	\$	2,659,436.00	\$ 2	2,659,436.00		
606020	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CLLE SAN FCO	MALDONADO SANDOVAL ADOLFO	LA NEGRETA	100%	19/10/2016	17/12/2016	100%	19/10/2016	30/12/2016	\$	1,637,514.00	\$ 1	1,637,514.00		
	HABITAT MUNICIPAL 201							TOTALES	5 4	4,296,950.00	S 4	,296,950.00			

<sup>&</sup>quot;Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

I.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR OROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARROLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Lik



FONDO:

PREP MUNICIPAL 2016

PERIODO:

**ENERO 2017** 

ENTIDAD: MUNICIPIO:

QUERETARO CORREGIDORA FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSI	CO-FINA	NCIERO			INVE	RSIÓN	1	(F)	
*******************************	DESCRIPCIÓ	N OBRA			FÍSICO			FINANCIER	0		INVERSIÓN APROBADA	1	NVERSIÓN EJERCIDA CUMULADA	ME	IAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	% .	Fecha Inicio	Fecha Término		Total		Total	Unidad de Medida	Aprobadas
607003	PARQUE COLONIAL	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	LOS ANGELES	100%	03/10/2016	01/12/2016	100%	03/10/2016	29/12/2016	\$	1,032,287.74	\$	1,031,016.86		
607004	PARQUE VILLA CANO	GUMO CONSTRUCCIONE S DE QUERETARO	SAN JOSE DE LOS OLVERA	100%	03/10/2016	01/12/2016	98%	03/10/2016	30/12/2016	\$	1,024,793.91	\$	1,002,807.49		
607005	PARQUE CENTENAR DE LA CONST 1917	PUEBLA MEJIA SERGIO	COLINAS DEL SUR	90%	03/10/2016	01/12/2016	73%	03/10/2016		\$	1,811,501.74	\$	1,320,112.62		
	PREP MUNICIPAL 2016							TOTALES	S	3,868,583.39	c	3,353,936.97			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR ROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARROLLO PRBANO Y OBRAS PÚBLICAS



FONDO:

PREP FEDERAL 2016

PERIODO: ENTIDAD:

ENERO 2017 QUERETARO

MUNICIPIO:

CORREGIDORA

FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSIC	CO-FINA	NCIERO			INVE	RSIÓ	N		
	DESCRIPC	ÓN OBRA			FÍSICO			FINANCIER	0		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA CUMULADA	ME	TAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		Total		Total	Unidad de Medida	Aprobadas
607003	PARQUE COLONIAL	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	LOS ANGELES	100%	03/10/2016	01/12/2016	100%	03/10/2016	29/12/2016	\$	1,000,000.00	\$	998,768.88		
607004	PARQUE VILLA CANO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	SAN JOSE DE LOS OLVERA	100%	03/10/2016	01/12/2016	98%	03/10/2016	30/12/2016	\$	1,000,000.00	\$	978,545.54		
607005	PARQUE CENTENAR DE LA CONST 1917	PUEBLA MEJIA SERGIO	COLINAS DEL SUR	90%	03/10/2016	01/12/2016	73%	03/10/2016		\$	1,500,000.00	\$	1,093,109.05		i.
	PREP FEDERAL 2016							TOTALES	•	3,500,000.00	S	3,070,423.47			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

I.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR OROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



FONDO:

HABITAT INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA MUNICIPAL 2016

PERIODO:

**ENERO 2017** 

ENTIDAD:

QUERETARO

MUNICIPIO:

CORREGIDORA


FECHA: 31 DE ENERO 2017

			3	2		AVANCE FÍSICO	-FINAN	CIERO		INVE	RSIÓN		
	DESCRIPCIÓ	N OBRA			FÍSICO	1"		FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ME	TAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
634001		DESARROLLOS Y SUMINISTROS SA DE CV	CORREGIDORA	77%	19/11/2016	31/12/2016	77%	19/11/2016		\$ 2,039,734.50	\$ 1,572,559.20		
HABITAT IN	FRAESTRUCTURA BASICA Y C	OMPLEMENTARIA M	NUNICIPAL 2016						TOTALES	\$ 2,039,734.50	\$ 1,572,559.20		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR OROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS





HABITAT INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA FEDERAL 2016

PERIODO:

**ENERO 2017** 

ENTIDAD:

QUERETARO

MUNICIPIO:

CORREGIDORA

FECHA: 31 DE ENERO 2017

					,	AVANCE FÍSICO	-FINAN	CIERO		INVE	RSIÓN		
	DESCRIPCIÓ	N OBRA			FÍSICO			FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ME	TAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
634001	CONSTRC 1ER ETPA CDC CONSTIT 1917 EQUIP DE COSTURA		CORREGIDORA	77%	19/11/2016	31/12/2016	77%	19/11/2016		\$ 2,039,734.50	\$ 1,572,559.20		
HABITAT INF	RAESTRUCTURA BASICA Y CO FEDERAL 2016			0					TOTALES	\$ 2,039,734.50	\$ 1,572,559.20		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR OROZSO VEGA SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS





PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016

PERIODO:

**ENERO 2017** 

ENTIDAD:

QUERETARO

MUNICIPIO:

CORREGIDORA

FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSIC	CO-FINA	NCIERO		INVER	SIÓN
	DESCRIPCIO	ÓN OBRA	1		FÍSICO	n a		FINANCIERO	)	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
63101	3X1 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA LOURDES	INMOBILIARIA QUITOPA, SA DE CV	CORREGIDORA	100%	03/10/2016	01/12/2016	100%	03/10/2016	29/12/2016	\$ 1,550,000.00	\$ 1,549,274.89
	PROGRAMA 3X1 MIGRANTE	\$ 2016							TOTALES	\$ 1,550,000.00	\$ 1,549,274.89

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR OROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ORRAS PÚBLICAS



FONDO:

**EMPRESTITO** 

PERIODO:

**ENERO 2017** 

ENTIDAD:

QUERETARO

MUNICIPIO CORREGIDORA

FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSIC	O-FINA	NCIERO		INVE	RSIÓN		
	DESCRIPCIÓN	OBRA	<		FÍSICO			FINANCIER	10	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	MET	AS
No. De Obra	Descripción .	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	CANDILES	100%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015		\$ 25,000,000.00	\$ 5,170,878.40		,
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	18	
62304	AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN		SANTA BARBARA	100%	06/07/2015	15/08/2015	95%	06/07/2015	17/05/2016	\$ 10,000,000.00	\$ 9,548,989.37		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	83%	03/07/2014	30/12/2016	\$ 20,000,000.00	\$ 16,563,555.37		
62307		ESTATICA, S.A. DE C.V.	CANDILES	100%	22/08/2016	16/10/2016	100%	22/08/2016	31/12/2016	\$ 7,500,000.00	\$ 7,485,797.50		
62308	OD I FELD I DED IN III DE DE LE CONTROL DE L	DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERETARO SA DE CV	CANDILES	100%	22/08/2016	16/10/2016	99%	22/08/2016	29/12/2016	\$ 3,000,000.00	\$ 2,971,106.50		
62309	SEGURIDAD INST. CONTRA INCENDIO	GLOBAL INDUSTRIES SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	100%	10/10/2016	08/12/2016	96%	10/10/2016	31/12/2016	\$ 1,600,000.00	\$ 1,530,146.00		8
	EMPRÉSTITO	rotesta de decir vero							TOTALES				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR OROZO VEGA SECRETARIO DE DESARROLLO VRBANO Y OBRAS PÚBLICAS



FONDO:

**GEQ 2016** 

PERIODO:

**ENERO 2017** 

ENTIDAD: MUNICIPIO:

QUERETARO CORREGIDORA FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSIC	CO-FINA	NCIERO		INVE	RSIÓN		
	DESCRIPCIÓ	N OBRA			FÍSICO	-		FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	WE	TAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
61305	CONSTRUCCION ARCO TECHO PLAZA PUBLICA LA CUEVA	LA CUEVA	EL PUENTE CONSTRUCTORA Y EQUIPO SA DE CV	8%	10/01/2017	06/03/2017	0%	Ŧ		\$ 1,256,262.50	s -		
	REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO UND DEPORTIVA UAQ	CORREGIDORA	JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ	20%	10/01/2017	20/02/2017	0%			\$ 1,743,737.49	s -		
	GEQ 2016							TOTALES	\$ 2,999,999.99	s -			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

E.Á. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CESAR OROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS



**GASTO DIRECTO** 

FONDO: 20

2016

PERIODO: ENERO 2017

ENTIDAD:

QUERETARO

MUNICIPIO: CORREGIDORA

FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE F	SICO-FII	NANCIERO		INVE	RSIÓN		
	DESCRIPCIÓN OBRA				FÍSICO			FINANCIE	RO	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	WE	ETAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601101	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD (VARIAS)	SIGA SOLUCIONES	VARIAS	63%	04/07/2016	31/10/2016	0%			\$ 2,498,105.15	\$ .	Medida	
601114	CONSTRUCCION OFICINAS ANEXAS A PRESIDENCIA MUNICIP	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 600,000.00			
601110	IMPLMN ECOTECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMN	EDUARDO MARQUINA	CORREGIDORA	92%	04/07/2016	30/12/2016			-	\$ 3,997,525.33	\$ 2,791,441.14		
601112	ADECUACION DE ESPACIOS RED CARGA ELECTRICA VEHICUL	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CORREGIDORA	100%	04/07/2016	23/10/2016	-	04/07/2016		\$ 989,888.00	\$ 872,877.59		
601119	COLOCACION DE PUENTE PEATONAL LIBRMTO SUR PONIENTE	CONSTRUCTORA COLUMBUS	LOURDES	66%	29/08/2016	16/01/2017	-	04/01/2010			Carlo		<del> </del>
601111	MANTENIMIENTO EN VIALIDADES EN CORREGIDORA	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTO	CORREGIDORA	60%	22/08/2016	28/05/2017				\$ 2,997,962.57	\$ 1,950,152.83		
601122	SOLUCION PLUVIAL CALLE FELIPE SEVILLA CANDILES	DURAN COLIN CESAR	The state of the s	100%	22/08/2016	18/09/2016				\$ 5,383,903.66	\$ 1,322,593.31		
601124	REUB LINEA D MEDIA TENSION ESC JESUS ROMERO	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE L	CORREGIDORA	_		200000000000000000000000000000000000000				\$ 295,994.80	\$ 262,442.99		
601125	CONSTRUCCION ARCOTECHO COBAQ PLANTEL 3	MARIO ALBERTO RAMIREZ	LOS OLVERA	100%	14/10/2016	22/12/2016				\$ 500,000.00	\$ 480,348.19		
601129	BOLSA PARA ATENDER COTINGENCIAS DE INFRST PLUVIAL	CADOIA		79%	19/10/2016	13/12/2016				\$ 1,500,000.00	\$ 365,379.22		
601134	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS AREA ADJUNTA PRESID	ARTURO FRANCO SIN CONTRATO	CORREGIDORA	100%	01/11/2016	12/12/2016	97%	01/11/2016	12/12/2016	\$ 500,000.00	\$ 484,835.02		
				0%			0%			\$ 600,000.00			
	BARDA COLNDNT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 387,110.36			
601131	TRABAJOS DE VIALIDAD CAMINO A LAS FLORES	CONSTRUCTORA LLODI	EL PUEBLITO	100%	03/10/2016	11/12/2016	0%			\$ 6,000,000.00			
601139	TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II	SIN CONTRATO	LOS OLVERA	0%			0%			\$ 500,000.00			
601137	DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAG	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 47,850.89			
601136	URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO	GUMO CONSTRUCCIONES	CORREGIDORA	66%	23/12/2016	16/02/2017	0%			\$ 95,326.41			
601141	TRABAJOS ADICIONALES ESCUELA OCTAVIO PAZ EL PORTICO	GUMO CONSTRUCCIONES	CORREGIDORA	99%	15/12/2016	12/02/2017	0%			\$ 247,509.44			
601140	PUYON EN TEJEDA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 890,000.00			
601145	URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,074,465.86			
601144	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINAS DE CATASTRO	SIN CONTRATO	100000	0%			0%			\$ 420,000.00			
601146	MAC TRABAJOS DE URBANIZAZION Y OBRAS MENORES TRAMO I	MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGL	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 500,000.00			
601147	MAC TRABAJOS DE URBANIZAZION Y OBRAS MENORES TRAMO II	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 500,000.00			
601148	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES EL ROMERAL	SIN CONTRATO	EL ROMERAL	0%			0%			\$ 1,000,000.00			-
601149	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES COL VENCEREMOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 1,200,000.00			
601127	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 1RA ETAPA	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	LA NEGRETA	100%	12/10/2016	22/12/2016	97%	12/10/2016	30/12/2016		¢ 207.004.44		
601128	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 2DA ETAPA	DURAN COLIN CESAR	LA NEGRETA	100%	01/11/2016	09/01/2017	84%	01/11/2016	30/12/2016	\$ 400,000.00 \$ 61,300.00	\$ 387,981.14		
601138	MAC TRABAJOS URBANIZACION TRAMO I LOS OLVERA	ARTURO FRANCO	LOS OLVERA	100%	15/11/2016	26/12/2016	99%	15/11/2016	26/12/2016	\$ 500,000.00	\$ 51,222.50 \$ 496.928.31		
601142	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN AVENIDA GOBERNADORES	RUBEN ALANIZ CARRANZA		100%	21/10/2016	01/12/2016	98%	21/10/2016	01/12/2016	\$ 2,531,100.00	100,020.01		
601143	CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS PRIMARIA BICENTENARIO	JOSE CARMEN MORALES HERNANDEZ	PIRAMIDES	47%	06/12/2016	16/01/2017	21%	06/12/2016	01/12/2010	\$ 2,000,000.00	\$ 2,468,431.55 \$ 420,808.57		
601121	INTERVENCION URBANA INTEGRAL EN VIALIDADES VALLE DORADO	CIMA ELECTRICO SA DE CV	VALLE DORADO	100%	06/07/2016	27/09/2016	96%			\$ 484,907.25	\$ 467,593.22		
	GASTO DIRECTO 2016								TOTALES	\$ 31,025,642.47	\$ 8,530,070.29		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.A GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR OROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO YOBRAS PÚBLICAS



**GASTO DIRECTO** 

FONDO:

2015

PERIODO: ENTIDAD: ENERO 2017

MUNICIPIO:

QUERETARO CORREGIDORA FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSICO	)-FINANCI	ERO		INVER	RSIÓN	
3	DESCRIPCIÓN			FÍSICO			FINANCIEI	RO	INVERSIÓN APROBADA	E	NVERSIÓN EJERCIDA CUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total		Total
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 400,000.00	\$	
619988	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO	ARMI ARQUITECTURA	LA NEGRETA	88%	31/07/2015	09/10/2015	87%	31/07/2015		\$ 2,830,009.00	\$	2,451,529.34
619989	INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS	GRUPO EMPRESARIAL GMP	CORREGIDORA	79%	10/07/2015	03/09/2015	0%			\$ 383,701.16	\$	
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNC	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%		l a	\$ 600,000.00	\$	
601131	TRABAJOS DE VIALIDAD CAMINO A LAS FLORES	CONSTRUCTORA LLODI SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/10/2016	11/12/2016	0%			\$ 650,000.00	\$	72
601132	TORRENTERA PLUVIAL EN AVENIDA CUMBRES, DEL ROBLE	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	LAS CUMBRES	95%	20/12/2016	19/02/2017	0%		14	\$ 718,000.00	\$	
601133	NICHO PARA IMAGEN EN PARQUE RIBERA DEL RIO	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%			\$ 317,716.67	\$	841
601136	URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO	GUMO CONSTRUCCIONES	CORREGIDORA	66%	23/12/2016	16/02/2017	0%			\$ 1,053,994.21	\$	
601135	BARDA COLNDNT ZONA D BOMBAS AGUA CEA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 42,889.64	\$	12
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%			\$ 1,350,000.00	\$	:=:
601128	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA	DURAN COLIN CESAR	LA NEGRETA	100%	01/11/2016	09/01/2017	100%	01/11/2016	30/12/2016	\$ 338,700.00	\$	338,700.00
/-	GASTO DIRECTO 2015								TOTALES	\$ 8,685,010.68	\$	2,790,229.34

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR OROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARROLLO DEBANO Y OBRAS PÚBLICAS



FONDO:

FORTALECIMIENTO FINANCIERO

PERIODO:

**ENERO 2017** 

ENTIDAD: MUNICIPIO: QUERETARO

CORREGIDORA

FECHA: 31 DE ENERO 2017

						AVANCE FÍSIC	CO-FINA	NCIERO		INVE	RSIÓN		
	DESCRIPCIÓN	N OBRA	-		FÍSICO		41	FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ME	TAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
	EMPEDRADO EN VARIAS CALLES EN SAN RAFAEL		ING. OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ	8%	09/01/2017	08/06/2017	0%			\$ 2,999,999.95	\$ -		
434001	EMPEDRADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA (JOAQUIN HERRERA)	CORREGIDORA	KARMINA ROBLES ARELLANO	20%	09/01/2017	08/06/2017	0%	×		\$ 1,999,999.47	\$ -	*	
	FORTALECIMIENTO FINANCIE							TOTALES	\$ 4,999,999.42	s .			

<sup>&</sup>quot;Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. FERNANDO JULIO CÉSAR OROZCO VEGA SECRETARIO DE DESARROLJO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS