



PERIODO:	FEBRERO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	CANDILES	22%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015		\$ 25,000,000.00	\$	\$ 5,170,878.40		PZA ALBERCA	1	
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$ 10,000,000.00	\$	\$ 2,190,380.22		PZA PUENTE	1	
62304	AMPLIACION A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUMILPAN	CYME ASFALTOS SA DE CV	SANTA BARBARA	100%	06/07/2015	15/08/2015	95%	06/07/2015		\$ 10,000,000.00	\$	\$ 9,548,989.37		AMPLIACION	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014		\$ 4,575,151.22	\$	\$ 4,575,151.22		PZA EDIFICIO	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 20,000,000.00	\$	\$ 11,988,404.15		PZA EDIFICIO	1	
62307	EMPRESTITO REPAVIMENT AV. CANDILES PROL. ZARAG	ESTATICA SA DE VA	CANDILES	100%	22/08/2016	16/10/2016	100%	22/08/2016	31/12/2016	\$ 7,500,000.00	\$	\$ 7,485,797.50		M2 MORTERO M2 PAVIMENTO M2 PINTURA	28320 28320 2124	
62308	2DA ETAPA REPAVIMENT. BLVD AMERICAS AV CANDILES A	DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERETARO SA DE CV	CANDILES	100%	22/08/2016	16/10/2016	99%	22/08/2016	31/12/2016	\$ 3,000,000.00	\$	\$ 2,971,106.50		M2 PAVIMENTO	11550	
62309	OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO DE SEGURIDAD - INSTALACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	GLOBAL INDUSTRIES SOLUTIONS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	10/10/2016	08/12/2016	96%	10/10/2016	31/12/2016	\$ 1,600,000.00	\$	\$ 1,530,146.00		PZA TABLERO PZA SENSOR PZA GENERADOR PZA MODULO PZA PANELP PZA ALARMA PZA EXTINTOR	1 77 12 24 3 8 22	
EMPRESTITO 2014										TOTALES	\$ 81,675,151.22	\$	\$ 45,460,853.36			

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

AÑO JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJECUTA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											Total		Total	
No. De Obra	Description	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total		Total		Unidad de Medida	Aprobadas
61305	CONSTRUCCION ARCO TEGHO PLAZA PUBLICA LA CUEVA	EL PUENTE CONSTRUCTORAY EQUIPO SA DE CV	LA CUEVA	18%	10/01/2017	06/03/2017	0%			\$ 1,256,262.50		\$ -		M2 CUBIERTA	509.47
61304	REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO UND DEPORTIVA UAQ	JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ	EL PUEBLITO	25%	10/01/2017	20/02/2017	0%			\$ 1,743,737.49				M2 PASTO M PINTURA PZA POSTE PZA BANCA	8354.00 2072.64 2 4
GEQ 2016											TOTALES	\$ 2,999,999.99	\$ -		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2017

PERIODO:	FEBRERO													
ENTIDAD:	QUERETARO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO													
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
636002	EMPEDADO EN VARIAS CALLES EN SAN RAFAEL	OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ	LA CUEVA	35%	09/01/2017	08/06/2017	0%	09/01/2017		\$ 2,999,999.95	\$ -			
636001	EMPEDADO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA CUEVA	KARMINA ROBLES ARELLANO	CORREGIDORA	35%	09/01/2017	08/06/2017	0%	09/01/2017		\$ 1,999,999.47				
FORTALECIMIENTO FINANCIERO											TOTALES	\$ 4,999,999.42	\$ -	

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLAREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:	FEBRERO	AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO	FISICO										FINANCIERO		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
6102	VIVIENDA GASTO DIRECTO	DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	100%	30/05/2016	27/09/2016	97%	30/05/2016		\$ 977,218.41	\$ 977,218.41	M CONTRATABE M2 LOSA	229.67 312.40		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014		\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	EDIFICIO	1		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	EDIFICIO	1		
601137	DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTAGA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A GALLEGOS	(SIN CONTRATO)	CORREGIDORA	100%	16/02/2017	17/03/2017	0%	16/02/2017		\$ 102,149.11	\$ -	M TUBO	1860		
GASTO DIRECTO 2014										TOTALES	\$ 51,691,891.58	\$ 35,089,860.83			

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN MORALES
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO											INVERSION APROBADA		INVERSION EJECUTADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO											Total		Total	
No. De Obra	Description	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Término	Unidad de Medida		Aprobadas	
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	(SIN CONTRATO)	EL PUEBLITO	0%			0%					\$ 1,350,000.00		\$ -	
												PZA BIODIGESTOR		1	
												PZA TINACO		2	
												PZA MUEBLES		10	
												M2 PISO		216.27	
												M2 MURO		125.61	
												M2 LOSA		23.09	
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE	(SIN CONTRATO)	CORREGIDORA	0%			0%					\$ 400,000.00		\$ -	
												PZA REGISTRO		184.91	
												SAL SALIDA DE		12	
												ALUMBRADO		51	
												SAL SALIDA DE		59	
												CONTACTO			
619988	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA	ARMI ARQUITECTURA SA DE CV	LA NEGRETA	88%	31/07/2015	09/10/2015	87%	31/07/2015				\$ 2,830,009.00		\$ 2,451,529.34	
												PZA DE BOTE		1	
												PZA LUMINARIAS		3	
619989	INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS	GRUPO EMPRESARIAL SMP SA DE CV	CORREGIDORA	79%	10/07/2015	03/09/2015	0%	10/07/2015				\$ 383,701.16		\$ -	
												PZA TRANSFORMADOR		45	
												PZA POSTE		1	
												M2 DE EMPEDRADO		14	
60114	CONSTRUCCION OFICINAS Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL	(SIN CONTRATO)	CORREGIDORA	0%			0%					\$ 600,000.00		\$ -	
												M2 DE EMPEDRADO		589.82	
												M DE TOPE		9.40	
												PZA DE RENIVELACION		62	
601128	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 2DA ETAPA	DURAN COLIN CESAR	LA NEGRETA	100%	01/11/2016	09/01/2017	100%	01/11/2016	30/11/2016			\$ 338,700.00		\$ 338,700.00	
												M2 DE EMPEDRADO		589.82	
												M DE TOPE		9.40	
												PZA DE RENIVELACION		62	
601131	TRBAJOS DE VIALIDAD CAMINO A LAS FLORES	CONSTRUCTORA LLODI SA DE CV	LAS FLORES	100%	03/10/2016	11/12/2016	0%	03/10/2016				\$ 650,000.00		\$ -	
												M2 DE PAVIMENTO		2380	
601132	TORRENTERA PLUVIAL EN AVENIDA CUMBRES, DEL NOBLE	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	LAS CUMBRES	95%	20/12/2016	19/02/2017	88%	20/12/2016				\$ 718,000.00		\$ 633,191.58	
												M2 DE TUBO		300	
601133	NICHO PARA IMAGEN EN PARQUE RIBERA DEL RIO	(SIN CONTRATO)	EL PUEBLITO	0%			0%					\$ 317,716.67		\$ -	
												M2 REJILLA		14.30	
												M2 MURO		30	
601136	URBANIZACION DE CALES VALLE DE SANTIAGO	GUANO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	VALLE DE SANTIAGO	100%	23/12/2016	16/02/2017	100%	23/12/2016				\$ 1,053,994.21		\$ 1,053,994.21	
												M2 DE EMPEDRADO		387.80	
												M DE GUARNICION		1150.72	
												M2 DE GUARNICION		313.38	
601135	BARDA COUNDMT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL	(SIN CONTRATO)	EL PUEBLITO	0%			0%					\$ 42,889.64		\$ -	
												M2 DE PINTURA		838.94	
												M2 PINTURA		838.94	
TOTALES												\$ 8,685,010.68		\$ 4,476,415.13	

LC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQU. JUAN ANTONIO SOTO ORTIGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO: FEBRERO		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											Total		ACUMULADA	
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			Unidad de Medida	Aprobadas		
601101	REHABILITACION DE CASA DE SALUD (VARIAS)	SIGA SOLUCIONES	VARIAS	76%	04/07/2016	31/10/2016	0%			\$	2,498,105.15	M2 DE EMPEDRADO	707.73		
												M2 DE EMPEDRADO	408.21		
												M2 DE EMPEDRADO	1998.54		
601114	CONSTRUCCION OFICINAS ANEXAS A PRESIDENCIA MUNICIPIO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$	600,000.00	M2 DE PINTURA	270.20		
												M2 DE LOSA	509.25		
												M2 IMPERMEABILIZACION	458.25		
												M2 DE FIRME	241.25		
												M2 APLANADO	1159.62		
												M2 PINTURA	1211.65		
601110	IMPLANTAR TECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO	EDUARDO MARQUINA RODRIGUEZ	CORREGIDORA	100%	04/07/2016	30/12/2016	70%			\$	3,997,525.33	M2 DE TUBO	1		
												M2 DE PAVIMENTO	240.00		
												M2 DE BANQUETA	1715.00		
												M2 DE LUMINARIA	811.50		
601119	COLOCACION DE PUENTE PEATONAL LIBRANTO SUR PONIENTE	CONSTRUCTORA COLUMBUS	LOURDES	80%	29/08/2016	16/01/2017	65%			\$	2,997,962.57	M2 DE BANQUETA	5		
												M2 PISO	1282.80		
												M2 PZALAMPARA	19		
601111	MANTENIMIENTO EN VIALIDADES EN CORREGIDORA	AGACEL, AGREGADOS Y ASFALTOS	CORREGIDORA	86%	22/08/2016	28/05/2017	30%			\$	5,383,903.66	M2 DE PISO	1196.00		
												M2 DE GUARNICION	245.30		
												M2 DE BANQUETA	495.13		
601124	REUB LINEA D MEDIA TENSION ESC JESUS ROMERO	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE L DE	CORREGIDORA	100%	14/10/2016	22/12/2016	96%			\$	500,000.00	M2 DE PANELES	240		
												M2 DE PANELES			
601129	BOLSA PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE INFEST PLUVIAL	ARTURO FRANCO	CORREGIDORA	100%	01/11/2016	12/12/2016	97%			\$	500,000.00	M2 DE MODULO	6		
												M2 DE MODULO			
601134	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS AREA ADJUNTA PRESID	SIN CONTRATO		0%			0%			\$	600,000.00	M2 DE PUENTE	1		
												M2 DE PUENTE			
601135	BANDA COLINDANT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL	SIN CONTRATO		0%			0%			\$	387,110.36	M2 DE VIALIDAD	150.00		
												M2 DE MODULO	1		
601131	TRABAJO DE VIALIDAD CAMINO A LAS FLORES	CONSTRUCTORA LLODI	EL PUEBLITO	100%	03/10/2016	11/12/2016	0%			\$	6,000,000.00	M2 DE REHABILITACION			
												M2 DE REHABILITACION			
601139	TRABAJO DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II	SIN CONTRATO	LOS OLIVERA	0%			0%			\$	500,000.00	M2 DE PAVIMENTO	8099.97		
												M2 DE BACHEO	1700.00		
601137	DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAGA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$	47,850.89	M2 DE BANQUETA	22.50		
												M2 DE PAVIMENTO	320.00		
												M2 DE MURO	1.38		
												M2 DE RAMPA	30		
601136	URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO	GUINO CONSTRUCCIONES	CORREGIDORA	100%	23/12/2016	16/02/2017	77%			\$	95,326.41	M2 PISO	3305.94		
												M2 DE TORRE			
601141	TRABAJO ADICIONALES ESCUELA OCTAVIO PAZ EL PORTICO	GUINO CONSTRUCCIONES	CORREGIDORA	100%	15/12/2016	12/02/2017	99%			\$	247,509.44	M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	1		
												M2 DE TRANSFORMADO	1		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		
												M2 DE TRANSFORMADO	3		



PERIODO: FEBRERO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada Total	Inversión Ejercida Acumulada Total	Unidad de Medida		Aprobadas	
601140	PUYON EN TEJEDA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 890,000.00		M DE TUBO		32	
												M DE EMPEDRADO		86	
												M DE PZA DE BOCA		1	
												M DE BANQUETA		41.35	
												M DE EMPEDRADO		136.82	
601145	URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,074,465.86		M DE CABLE		663.23	
601148	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES EL ROMERAL	SIN CONTRATO	EL ROMERAL	0%			0%			\$ 1,000,000.00		M DE EMPEDRADO		589.82	
												M DE PZA DE		9.40	
												M DE RENOVACION		62	
601149	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES COL. VENCEREMOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 1,200,000.00		M DE LIMPIEZA		250	
												M DE PZA PROYECTO		1	
601127	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 1RA ETAPA	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	LA NEGRETA	100%	12/10/2016	22/12/2016	97%	12/10/2016	30/12/2016	\$ 400,000.00	387,981.14	M DE PLANADO		838.94	
												M DE PINTURA		838.94	
601128	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 2DA ETAPA	DURAN COLIN CESAR	LA NEGRETA	100%	01/11/2016	09/01/2017	84%	01/11/2016	30/12/2016	\$ 61,300.00	51,222.50	M DE MAMPONERIA		159.45	
												M DE MURO		75	
601138	MAC TRABAJOS URBANIZACION TRAMO I LOS OLIVERA	ARTURO FRANCO	LOS OLIVERA	100%	15/11/2016	26/12/2016	99%	15/11/2016	26/12/2016	\$ 500,000.00	496,928.31	M DE PAVIMENTO		2380	
												M DE AMADOR		300	
601142	CONSTRUCCION DE VALIDAD EN AVENIDA GOBERNADORES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	LOS OLIVERA	100%	21/10/2016	01/12/2016	98%	21/10/2016	01/12/2016	\$ 2,531,100.00	2,468,431.55	M DE EMPEDRADO		429.5	
601143	CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS PRIMARIA BICENTENARIO	JOSE CARMEN MORALES HERNANDEZ	PIRAMIDES	55%	06/12/2016	16/01/2017	35%	06/12/2016		\$ 2,000,000.00	707,422.49	M DE PUENTE		1544.24	
601121	INTERVENCION URBANA INTEGRAL EN VALIDADES VALLE DORADO	CIMA ELECTRIC SA DE CV	VALLE DORADO	100%	06/07/2016	27/09/2016	96%	06/07/2016		\$ 484,907.25	467,593.22	M DE TUBO		1860	
601136	URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO			0%			0%			\$ 95,326.41		M DE BANQUETA		387.80	
												M DE EMPEDRADO		1150.72	
												M DE GUARNICION		313.38	
601141	TRABAJO ADICIONALES ESCUELA OCTAVIO PAZ EL PORTICO			100%	15/12/2016	12/02/2017	99%	15/12/2016		\$ 247,509.44	244,767.69	M DE PISO		173.03	
601140	PUYON EN TEJEDA			0%			0%			\$ 890,000.00		M DE LIMPIEZA		173.03	
												M DE PZA POZO		1	
601142	CONSTRUCCION DE VALIDAD EN AVENIDA GOBERNADORES			100%	21/10/2016	21/12/2016	98%	21/10/2016		\$ 2,531,100.00	2,468,431.55	M DE PAVIMENTO		2261.52	
601145	URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE									\$ 2,074,465.86					
601144	TRABAJO COMPLEMENTARIOS DE OFICINAS DE CATASTRO									\$ 420,000.00					
601146	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO I		LOS ANGELES							\$ 500,000.00		M DE BANQUETA		530.43	
												M DE			
601147	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II		LOS ANGELES							\$ 500,000.00		M DE BANQUETA		528.18	
GASTO DIRECTO 2016										TOTALES	\$ 42,755,468.63	\$ 14,923,954.23			

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN PULAREAL
DIRECTORA DE RECURSOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQUILAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



GOBIERNO
ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2017

PERIODO: FEBRERO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		Unidad de Medida	Aprobadas
60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	COFRU CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV	VILLA DORADA	82%	25/11/2016	02/02/2017	100%	25/11/2016		\$ 78,922.64		\$ 78,922.64		M DE GUARNICION	155.24
										\$ 78,922.64		\$ 78,922.64		M DE BANQUETA	219.85
										\$ 78,922.64		\$ 78,922.64		M DE EMPEDRADO	1132.31
										\$ 78,922.64		\$ 78,922.64		M DE TOPE	56.59
FISM 2012											TOTALES	\$ 78,922.64	\$ 78,922.64		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN MILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											FÍSICO		FINANCIERO	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	COFRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV	VILLA DORADA	82%	25/11/2016	02/02/2017	15%			\$ 75,113.01		\$ 11,119.30		M DE GUARNICION M2 DE BANQUETA M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE	
FISM 2013										TOTALES		\$ 75,113.01		\$ 11,119.30	

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		FEBRERO																														
ENTIDAD:		QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN																		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJECUTA ACUMULADA		METAS																
No. De Obra		Descripción		Contratista		Localidad		%		Fecha Inicio		Fecha Término		%		Fecha Inicio		Fecha Término		Total		Total		Unidad de Medida		Aprobadas						
60227		URBANIZACION EN VILLA DORADA		CORRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV		VILLA DORADA		82%		25/11/2016		02/02/2017		23%						\$ 676,021.74		\$ 152,334.95		M DE GUARNICION		155.24						
																				\$				M2 DE BANQUETA		219.85						
																				\$				M2 DE EMPEDRADO		1132.31						
																				\$				M DE TOPE		56.55						
FISM 2014																					TOTALES		\$ 676,021.74		\$ 152,334.95							

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ABO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO: FEBRERO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	CORFRI CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA SA DE CV	VILLA DORADA	82%	25/11/2016	02/02/2017	100%	25/11/2016	30/12/2016	\$ 678,085.47	\$ 678,085.47	M DE GUARNICION	155.24		
												M DE BANQUETA	219.85		
												M DE EMPEDRADO	1132.31		
												M DE TOPE	56.59		
FISM 2015											TOTALES	\$ 678,085.47	\$ 678,085.47		

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQUILAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO: FEBRERO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60224	URBANIZACIÓN DE CALLES EN VILLA DORADA	AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	VILLA DORADA	100%	25/09/2016	03/12/2016	100%	25/09/2016	31/12/2016	\$ 983,053.20	\$	\$ 981,993.85		M DE TUBO	1827.99
60225	DRENAJE PRADERAS DE GUADALUPE	ALANIZ CARRANZA RUBEN	PRADERAS DE GUADALUPE	100%	25/09/2016	15/01/2017	100%	25/09/2016	31/12/2016	\$ 4,570,499.95	\$	\$ 4,570,499.95		PZA DE POZA	42
60226	AMP DE RED DE DRENAJE SANITAR COL. AMP LOS ANGELES	CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV	LOS ANGELES	100%	25/09/2016	27/12/2016	100%	25/09/2016	31/12/2016	\$ 980,330.22	\$	\$ 980,330.22		PZA DE POZA	135
60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	CORFU CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV	VILLA DORADA	82%	25/11/2016	02/02/2017	0%	25/11/2016	31/12/2016	\$ 6,231.28	\$	\$ -		M DE TUBO	352
60222	INDIRECTOS	ESPINOSA DE LOS MONTEROS	CORREGIDORA	0%			100%			\$ 60,000.00	\$	\$ 60,000.00		PZA DE POZA	10
FISM 2016										TOTALES		\$ 6,600,114.65	\$ 6,592,824.02		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO: FEBRERO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		Unidad de Medida	Aprobadas
				FÍSICO		FINANCIERO				Total		Total			
63301	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.COM LA POZA	DIÁZ MANSO ANTONIO	LA POZA	100%	25/08/2016	07/12/2016	76%	25/08/2016	31/12/2016	\$ 3,735,000.00	\$ 2,853,746.04			PZA. DE TORRE ESTRUCTURAL	30
														PZA. DE TRANSFORMADOR DE 15KVA	17
														PZA. DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA	3
														PZA. DE TORRE ESTRUCTURAL	24
														PZA. DE POSTE DE CONCRETO	14
														PZA. DE PORTE DE CONCRETO	36
63302	CONSTRUCCION 1RA ETAPA RED DRENAJE COL ARBOLEDAS S	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	ARBOLEDAS	100%	25/08/2016	07/12/2016	96%	25/08/2016	31/12/2016	\$ 2,171,920.40	\$ 2,095,775.17			M DE TUBO PZA DE POZO	844
														PZA DE DESCARGA	20
63303	INTRO RED D DRENAJE SANITARIO COL AMPL LOS ANGELES	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	LOS ANGELES	100%	07/10/2016	17/11/2016	93%	07/10/2016	31/12/2016	\$ 1,149,579.53	\$ 1,070,503.19			PZA DE POZO	414
														PZA DE DESCARGA	11
FISE 2016										TOTALES					
										\$ 7,056,499.93	\$ 6,020,024.40				

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO: FEBRERO		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida		Aprobadas	
615001	URBANIZACION VIALIDADES LUIS DONALDO COLOSI	ALI URBANIZACIONES SA DE CV	CORREGIDORA	100%	30/11/2016	21/02/2017	64%	30/11/2016		\$ 2,353,035.99	\$ 1,514,228.59	M3 MIEZCLA	1085.70	997.10	676.00
615002	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES SAN JOSE DE LOS OLIVERA	OLIVERA SAN JUAN ALBERTO	SAN JOSE LOS OLIVERA	100%	30/11/2016	10/02/2017	49%	30/11/2016		\$ 2,799,254.23	\$ 1,382,680.27	M2 BANQUETA	5877.07	11754.14	5877.07
615003	MEJORAMIENTO DE CALLES RIO BALSAS LA CUEVA	DESARROLLOS CORPORATIVOS SIGLO XXI SA DE CV	LA CUEVA	100%	30/11/2016	10/02/2017	97%	30/11/2016		\$ 978,842.37	\$ 952,566.58	M2 PAVIMENTO	71.18	1165.50	71.18
615004	INTRO DRENAJE Y CONTRA DE BANQUETAS AV JOSEFA ORTIZ	PEREZ UGALDE JOSE	CORREGIDORA	100%	30/11/2016	24/02/2017	89%	30/11/2016		\$ 1,973,650.34	\$ 1,761,921.60	M2 BANQUETA	440	400	400
DESARROLLO REGIONAL 2016										TOTALES	\$ 8,104,782.93	\$ 5,611,397.04			2205.24

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLAREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:	FEBRERO																										
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN																		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS												
No. De Obra	Descripción		Contratista		Localidad		%		Fecha Inicio		Fecha Término		%		Fecha Inicio		Fecha Término		Total		Total		Unidad de Medida		Aprobadas		
621001	PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO REAL		CONSTRUCCION, PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN SA DE CV		COLINAS DEL SUR		95%		09/12/2016		17/02/2017		0%		09/12/2016				\$ 3,929,773.24		-		M2 PAVIMENTO		12449.88		
621002	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES 5 DE MAYO, FCO I MAD		GONZALEX MARTELL ABRAHAM		EMILIANO ZAPATA		99%		09/12/2016		17/02/2017		0%		09/12/2016				\$ 5,631,909.07		-		M2 PAVIMENTO		14982.32		
PROGRAMAS REGIONALES 2016																		TOTALES		\$ 9,561,682.31		\$ -					

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN															
ENTIDAD:																											
MUNICIPIO:																											
		FÍSICO										FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS									
No. De Obra		Descripción		Contratista		Localidad		%		Fecha Inicio		Fecha Término		%		Fecha Inicio		Fecha Término		Total		Total		Unidad de Medida		Aprobadas	
619494		REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN SANTA BARBARA (RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS)		GARCIA RIOS JOSE ALONSO		CORREGIDORA		100%		07/09/2016		29/11/2016		93%		07/09/2016		01/12/2016		\$ 2,500,000.00		\$ 2,329,456.60		M3 CONCRETO		18.08	
																				\$ 2,500,000.00		\$ 2,329,456.60		M2 CUBIERTA		703.76	
																								M2 PINTURA		2123.50	
																				TOTALES		\$ 2,500,000.00		\$ 2,329,456.60			



PERIODO:	FEBRERO																									
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSION APROBADA		INVERSION ENERGIA ACUMULADA		METAS									
No. De Obra	Descripcion		Contratista		Localidad		%		Fecha Inicio		Fecha Término		%		Fecha Inicio		Fecha Término		Total		Total		Unidad de Medida		Aprobadas	
606019	EMPEDRADO C/LE S/NT MARIA DEL PUEBLITO, NEGRETA		PATINO RODRIGUEZ JUAN JESUS		LA NEGRETA		100%		18/10/2016		16/12/2016		100%		18/10/2016		31/12/2016		\$ 2,659,436.00		\$ 2,659,436.00		M2 EMPEDRADO		4994.90	
																							M GUARNICION		1092.74	
																							M2 BANQUETA		1529.84	
606020	MEDO2 EMPDRDO AHOGADO EN MORTERO CALLE SAN FRANCISCO		MALDONADO SANDOVAL ADOLFO		LA NEGRETA		100%		19/10/2016		17/12/2016		100%		19/10/2016		31/12/2016		\$ 1,637,514.00		\$ 1,637,514.00		M GUARNICION		847.28	
																							M2 BANQUETA		1186.19	
																							M2 EMPEDRADO		2541.84	
VERTIENTE HABITAT MUNICIPAL 2016																			TOTALES		\$ 4,296,950.00		\$ 4,296,950.00			

LIC. MA. E. YETSI BETRAN VILLAREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:	FEBRERO	AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO											INVERSION APROBADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO														
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
607003	PARQUE COLONIAL	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	LOS ANGELES	100%	03/10/2016	01/12/2016	100%	03/10/2016	29/12/2016	\$ 1,000,000.00	\$ 998,768.88	M2 POLICARBONATO	222.56		
										\$ 705.40		M2 PISO	705.40		
												M2 ADOCRETO	618.24		
												M2 ADOCRETO	656.90		
607004	PARQUE VILLA CANO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	SAN JOSE LOS OLIVERA	100%	03/10/2016	01/12/2016	98%	03/10/2016	30/12/2016	\$ 1,000,000.00	\$ 978,545.54	M2 PASTO	949.12		
												M2 BANCA	7		
												PZA JUEGO	1		
												M2 ADOCRETO	468.72		
												M GUARNICION	340		
												M2 BANQUETA	374		
												M BARANDAL	42.82		
607005	PARQUE CENTENAR DE LA CONST 1917	PUEBLA MEJIA SERGIO	COLINAS DEL SUR	90%	03/10/2016	01/12/2016	73%	03/10/2016		\$ 1,500,000.00	\$ 1,093,109.05	M3 TIERRA	2506.08		
												M2 PASTO	1167.63		
VERTIENTE PREP FEDERAL 2016										TOTALES	\$ 3,500,000.00	\$ 3,070,423.47			

LIC. MA. E. YETSI BERTHAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQU. JUAN ANTONIO SOJO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



PERIODO:	FEBRERO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
634001	CONSTRUC 1ER ETPA CDC CONSTT 1917 EQUIP DE COSTURA DE CV	DESARROLLOS Y SUMINISTROS SA	CORREGIDORA	85%	19/11/2016	31/12/2016	77%	19/11/2016	31/12/2016	\$	2,039,734.50	1,572,559.20	M2 MURO M2 LOSA M2 PISO M2 APILANADO M2 PINTURA	505.87 481.25 601.75 1492.99 1546.94		
HABITAT PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA MUNICIPAL 2016											TOTALES		2,039,734.50	1,572,559.20		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ABD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:	FEBRERO																
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
634001	CONSTRUC 1ER ETAPA CDC CONSTIT 1917 EQUIP DE COSTURA DE CV	DESARROLLOS Y SUMINISTROS SA	CORREGIDORA	85%	19/11/2016	31/12/2016	77%	19/11/2016	31/12/2016	\$ 2,039,734.50	1,572,559.20	M2 MURO M2 LOSA M2 PISO M2 APILANADO M2 PINTURA	505.87 481.25 601.75 1492.99 1546.94				
HABITAT PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA FEDERAL 2016										TOTALES	\$ 2,039,734.50	\$ 1,572,559.20					

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN MILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

AÑO JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:	FEBRERO													
ENTIDAD:	QUERÉTARO													
AVANCE FÍSICO FINANCIERO														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS		
										INVERSIÓN APROBADA	EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
607003	PARQUE COLONIAL	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	LOS ANGELES	100%	03/10/2016	01/12/2016	100%	03/10/2016	29/12/2016	\$ 1,032,287.74	\$ 1,031,016.86	KG ESTRUCTURA M2 POLICARBONATO M2 PASTO	2929.94 222.56 705.40	
										\$ 618.24	\$ 618.24	M2 PISO	618.24	
607004	PARQUE VILLA CANO	GUINO CONSTRUCCIONES DE QUERÉTARO SA DE CV	SAN JOSE LOS OLIVERA	100%	03/10/2016	01/12/2016	98%	03/10/2016	30/12/2016	\$ 1,024,793.91	\$ 1,002,807.49	M2 ADOCRETO M2 PASTO PAZ BANCA PAZ JUEGO	656.90 949.12 7 1	
607005	PARQUE CENTENAR DE LA CONST 1917	PUEBLA MEJIA SERGIO	COLINAS DEL SUR	90%	03/10/2016	01/12/2016	73%	03/10/2016		\$ 1,811,501.74	\$ 1,320,112.62	M2 ADOCRETO M GUARNICION M2 BANQUETA M BARANDAL M3 TIERRA M2 PASTO	468.72 340 374 42.82 2506.08 1167.63	
VERTIENTE PREP MUNICIPAL 2016										TOTALES	\$ 3,868,583.39	\$ 3,353,936.97		

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLAREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:	FEBRERO	AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO											INVERSION APROBADA		INVERSION EJECUTA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO	FISICO										FINANCIERO			
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
630001	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD Y URBANIZACION MISION SAN CARLOS	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	03/08/2016	100%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 3,587,704.74	\$ 3,587,704.74	M3 FRESCADO M2 RIEGO M2 PAVIMENTO M1 PINTURA	520.94 13028.14 13028.14 2682.00		
630002	AMPLIACION CARRIL DE ACCESO A COMUNIDAD ZONA SUR LOS OLVERA	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	31/08/2016	100%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 9,298,168.24	\$ 9,298,168.24	M2 PAVIMENTO M3 MURO	4906.46 1778.69		
630003	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACION SANTA BARBARA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHICO SA DE CV	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	03/08/2016	100%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 5,922,136.24	\$ 5,922,136.24	M2 DE BACHEO M2 DE SELLO M2 PAVIMENTO	2154.80 19630.00 18180.00		
630004	MEJORAMIENTO DE CALLES CANDILES	CRIBABOS Y TRITURADOS QUERETARO-BAJO SA DE CV	CORREGIDORA	100%	30/06/2016	10/08/2016	100%	30/06/2016	31/12/2016	\$ 2,829,799.67	\$ 2,829,799.67	M2 PISO M2 BANQUETA M DE TUBO DE 3" M DE TUBO DE 2"	1285.24 507.25 1086.96 1086.96		
630005	MEJORAMIENTO DE ACCESO A LOS OLVERA	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	100%	04/07/2016	25/09/2016	100%	04/07/2016	31/12/2016	\$ 3,461,284.72	\$ 3,461,284.72				
630006	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL MISION MARIANA	CRUZ JAVIER FILOGONIO	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	31/08/2016	100%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 4,453,966.76	\$ 4,453,966.76	TRABES MALLA PZA LUMINARIA PZA POSTE M2 PAVIMENTO	2 190.48 12 10 130.56		
FORTALECE 2016										TOTALES	\$ 29,553,060.37	\$ 29,553,060.37			

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:	FEBRENO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
MUNICIPIO:															
No. De Obra		Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
63101		3X1 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA LOURDES	INMOBILIARIA QUITOPA SA DE CV	CORREGIDORA	100%	03/10/2016	01/12/2016	100%	03/10/2016	31/12/2016	\$ 1,550,000.00	\$ 1,549,274.89	M3 MURO M2 FIRME M2 PISO M FORILADO M2 EMPEDRAADO M2 MURO	107.12 108.60 649.00 100.80 130.00 54.29	
PROGRAMA 3X1 AL MIGRANTE											TOTALES	\$ 1,550,000.00	\$ 1,549,274.89		

LIC. MA. E. YETIS BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".