



FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERIODO:		JULIO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO		FÍSICO						FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO																
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	CANDILES	22%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015		\$	25,000,000.00	\$	5,170,878.40				
62302	PUEBTE EN RIBERA DEL RIO	HORIUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$	10,000,000.00	\$	2,190,380.22				
62304	AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN	CYME ASFALTOS SA DE CV	SANTA BARBARA	100%	06/07/2015	15/08/2015	100%	06/07/2015		\$	9,548,989.37	\$	9,548,989.37				
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014		\$	4,575,151.22	\$	4,575,151.22				
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$	20,000,000.00	\$	11,988,404.15				
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	COMERCIALIZADORA YA SA DE CV	CANDILES	13%	25/05/2017	27/09/2017	0%	25/05/2017		\$	9,884,436.24	\$	-				
EMPRESITTO 2014										TOTALES		\$	79,008,576.83	\$	33,473,803.36		

~~LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS~~

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERIODO:	JULIO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS			
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			Total	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO															
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha término	%	Fecha Inicio	Fecha término	Fecha término	Total	Unidad de Medida				Aprobadas	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016		\$ 9,422,524.06	EDIFICIO				1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014			\$ 41,190,000.00	EDIFICIO	1				
GASTO DIRECTO 2014											TOTALES	\$ 50,612,524.06	\$ 34,112,642.42				

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERIODO:	JULIO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Total				
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	0%	14/12/2015	12/03/2016	0%	14/12/2015		\$	1,350,000.00	\$	PZA BIODIGESTOR	2		
													PZA TINAOCO	10		
													PZA MUEBLES	216.27		
													M2 PISO	125.61		
													M2 MURO	273.00		
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUE	DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV	CORREGIDORA	30%	30/06/2017	05/10/2017	0%	30/06/2017		\$	400,000.00	\$	PZA REGISTRO	184.91		
													ALUMBRADO	51		
													SAL SALIDA DE CONTACTO	59		
619988	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA	ARMI ARQUITECTURA SA DE CV	LA NEGRETA	100%	31/07/2015	09/10/2015	95%	31/07/2015		\$	2,587,540.44	\$	PZA DE JUEGO	1		
													PZA DE BOTE	3		
619989	INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS	GRUPO EMPRESARIAL GMP SA DE CV	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	03/09/2015	100%	10/07/2015		\$	150,076.42	\$	PZA LUMINARIAS	45		
													PZA TRANSFORMADOR	1		
													PZA POSTE	14		
601131	TRABAJOS DE VIALIDAD CAMINO A LAS FLORES	CONSTRUCTORA LLODI SA DE CV	LAS FLORES	100%	03/10/2016	11/12/2016	100%	03/10/2016		\$	650,000.00	\$	M2 DE PAVIMENTO	2380		
													M ANDADOR	300		
601132	TORRENTERA PLUVIAL EN AVENIDA CUMBRES DEL ROBLE	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	LAS CUMBRES	100%	20/12/2016	19/02/2017	100%	20/12/2016		\$	689,311.16	\$	M DE TURO	103		
													M2 REJILLA	14.30		
601133	NICHO PARA IMAGEN EN PARQUE RIBERA DEL RIO	GRUPO MR ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V.	EL PUEBLITO	100%	16/02/2017	29/03/2017	100%	16/02/2017		\$	311,282.94	\$	M3 MURO	30		
601135	BARDA COLINDNT ZONA DE BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL	ADELFO HURTADO GARCIA	EL PUEBLITO	100%	16/02/2017	17/03/2017	100%	16/02/2017		\$	38,237.84	\$	M2 DE APLANADO	838.94		
													M2 PINTURA	838.94		
GASTO DIRECTO 2015											TOTALES	\$	6,176,448.80	\$	4,290,437.70	



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERIODO:	JULIO														
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
AVANCE FÍSICO FINANCIERO															
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Aprobadas		
601101	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD (VARIAS)	SIGA SOLUCIONES	VARIAS	84%	04/07/2016	31/10/2016	64%	04/07/2016			\$	2,498,105.15	1,601,708.08	M2 DE BANQUETA	707.73
601110	IMPLANTAR ECOTECNOLOGÍAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO	EDUARDO MARQUINA RODRIGUEZ	CORREGIDORA	100%	04/07/2016	30/12/2016	98%	04/07/2016			\$	3,997,525.33	3,900,085.33	M2 DE EMPEDRADO	1998.54
601119	COLOCACION DE PUENTE PEATONAL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE	CONSTRUCTORA COLUMBUS	LOURDES	100%	29/08/2016	16/01/2017	100%	29/08/2016	13/06/2017		\$	2,997,962.57	2,997,962.57	M DE PUENTE	1
601111	MANTENIMIENTO EN VIALIDADES EN CORREGIDORA ASFALTOS	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS	CORREGIDORA	93%	22/08/2016	28/05/2017	84%	22/08/2016			\$	4,061,310.35	3,427,201.88	M2 DE BANQUETA	240.00
601124	REUB LINEA D MEDIA TENSION ESC JESUS ROMERO L DE CV	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE L DE CV	CORREGIDORA	100%	14/10/2016	22/12/2016	100%	14/10/2016	18/04/2017		\$	497,906.56	497,906.56	M2 DE PISO	1715.00
601125	CONSTRUCCION ARCOTECNO COBAQ PLANTEL 3	MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA	LOS OLIVERA	100%	19/10/2016	13/12/2016	100%	19/10/2016	18/04/2017		\$	1,475,531.15	1,475,531.15	M2 DE BANQUETA	811.50
601129	BOLSA PARA ATENDER COTINGENCIAS DE INFRAESTRUTURA PLUVIAL	ARTURO FRANCO	CORREGIDORA	100%	01/11/2016	12/12/2016	100%	01/11/2016	12/12/2016		\$	485,744.42	485,744.42	PZA PANELES	1282.80
601134	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS AREA ADJUNTA PRESIDENCIA	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%				\$	600,000.00	-	PZA DE MODULO	19
601135	BARDA COLINDANT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL	ADELFO HURTADO GARCIA	EL PUEBLITO	100%	16/02/2017	17/03/2017	100%	16/02/2017	11/05/2017		\$	387,110.36	387,110.36	PZA PUENTE	1176.00
601131	TRABAJOS DE VIALIDAD CAMINO A LAS FLORES	CONSTRUCTORA LLODI	EL PUEBLITO	100%	03/10/2016	11/12/2016	100%	03/10/2016	06/06/2017		\$	5,899,713.38	5,899,713.38	M DE VIALIDAD	150.00
601139	TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II	SALVADOR URBIO LA NIEMBRO	LOS OLIVERA	100%	06/02/2017	05/03/2017	98%	06/02/2017			\$	500,000.00	491,262.34	M2 DE PAVIMENTO	8099.97
601137	DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAG	ARTURO FRANCO	EL PUEBLITO	100%	16/02/2017	17/03/2017	100%	16/02/2017	24/04/2017		\$	44,248.38	44,248.38	M2 DE BANQUETA	1700.00
601136	URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO	GUMO CONSTRUCCIONES	CORREGIDORA	100%	23/12/2016	16/02/2017	100%	23/12/2016	14/03/2017		\$	86,377.53	86,377.53	M2 DE PISO	22.50
601141	TRABAJOS ADICIONALES ESCUELA OCTAVIO PAZ EL PORTICO	GUMO CONSTRUCCIONES	CORREGIDORA	100%	15/12/2016	12/02/2017	100%	15/12/2016	14/02/2017		\$	244,767.69	244,767.69	M2 DE BANQUETA	320.00
601140	PUYON EN TEJEDA	CRIBADOS Y TRITURADOS QUERETARO-BAJO	CORREGIDORA	100%	23/03/2017	31/05/2017	96%	23/03/2017			\$	2,600,000.00	2,491,761.20	M2 DE EMPEDRADO	1.38
601145	URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE	SIN CONTRATO		0%			0%				\$	2,074,465.86	-	M2 DE EMPEDRADO	136.80
601148	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES EL ROMERAL	ARTURO FRANCO FRANCO	EL ROMERAL	80%	01/06/2017	23/08/2017	72%	01/06/2017			\$	1,000,000.00	723,802.42	M DE EMPEDRADO	663.23
601149	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES COL VENCEREMOS	OBRA CIVILES E HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	26%	28/03/2017	19/06/2017	21%	28/03/2017			\$	1,200,000.00	254,825.22	M2 DE EMPEDRADO	589.82
601127	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES. LA NEGRETA IRA ETAPA	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLIVERA	LA NEGRETA	100%	12/10/2016	22/12/2016	100%	12/10/2016	30/12/2016		\$	387,981.14	387,981.14	M2 DE EMPEDRADO	9.40
601138	MAC TRABAJOS URBANIZACION TRAMO I LOS OLIVERA	ARTURO FRANCO FRANCO	LOS OLIVERA	100%	15/11/2016	26/12/2016	100%	15/11/2016	26/12/2016		\$	500,000.00	500,000.00	M2 DE EMPEDRADO	62
601142	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN AVENIDA GOBERNADORES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	21/10/2016	01/12/2016	100%	21/10/2016	01/12/2016		\$	2,477,704.91	2,477,704.91	M2 DE EMPEDRADO	230
601143	CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS PRIMARIA BICENTENARIO	JOSE CARMEN MORALES HERNANDEZ	PIRAMIDES	100%	06/12/2016	16/01/2017	100%	06/12/2016	07/07/2017		\$	1,792,661.44	1,792,661.44	KG PUENTE	838.94



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERIODO:	JULIO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
	FÍSICO				FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Aprobados
601121	INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL EN VIALIDADES VALLE DORADO	CIMA ELECTRICO SA DE CV	VALLE DORADO	100%	06/07/2016	27/09/2016	100%	06/07/2016	23/05/2017	\$ 477,301.35	477,301.35	M TUBO	1860
601144	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINAS DE CATASTRO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 420,000.00			
601146	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO I	MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ	LOS ANGELES	100%	06/02/2017	26/02/2017	100%	06/02/2017	16/05/2017	\$ 493,989.06	493,989.06	M2 DE BANQUETA	630.43
601147	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II	LAMINAS PERFILES Y MANUFACTURAS, S DE R.L. DE C.V.	LOS ANGELES	100%	06/02/2017	26/02/2017	100%	06/02/2017	13/06/2017	\$ 492,771.76	492,771.76	M2 DE BANQUETA	528.18
634001	CONSTRUCCIÓN DE LA 1ER. ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917	DESARROLLO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	LA NEGRETA	97%	19/11/2016	31/12/2016	78%	19/11/2016		\$ 934,349.83	726,285.20	M2 MURO M2 LOSA M2 PISO M2 APLANADO M2 BINTILUA	505.87 481.25 601.75 1492.99 1544.94
601151	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PLUVIAL ZONA NORTE	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	30/01/2017	29/04/2017	100%	30/01/2017	11/07/2017	\$ 6,450,961.16	6,450,961.16	M2 DESMONTES M3 DESLAVE M3 CONFORMACION M3 CARGA Y ACARREO	68905.58 26076.40 28191.42 29505.82
601152	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PLUVIAL ZONA SUR	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	23/03/2017	20/06/2017	100%	23/03/2017	11/07/2017	\$ 2,755,054.51	2,755,054.51	M2 DESMONTES M3 DESLAVE M3 CONFORMACION M3 CARGA Y ACARREO	62339.13 22006.08 15356.93 6649.15
601170	SOLUCION PLUVIAL PIRAMIDES MEDITERRANEO Y LAS TROJES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA	78%	19/04/2017	16/08/2017	37%			\$ 3,000,000.00	1,097,680.71	M3 FIRME DE CONCRETO ARMADO	1422.04
601171	DEMOLICIONES Y LIMPIEZA PREDIO CARRETERA 411 ESTATAL		CORREGIDORA	0%			0%			\$ 181,100.00			
GASTO DIRECTO 2016										TOTALES			
										\$ 51,014,443.89	\$ 42,662,399.75		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERIODO:	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS	
							FÍSICO			FINANCIERO	INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
							%	Fecha Inicio	Fecha Término		%	Fecha Inicio	Fecha Término			
4135				MANEJAMIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	36%	26/04/2017	02/05/2017	41%	26/04/2017			\$ 1,720,000.00	\$ 703,355.39	M2 DE MEZCLA ASFALTICA
4135				MANEJAMIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	26/04/2017	02/05/2017	100%	26/04/2017			\$ 80,600.00	\$ 80,598.00	LIROS DE EMULSION M3 DE SELLO LIMPIO
601153				TORRENTERA PLUVIAL EN AV CAMINO REAL	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 348,950.00	\$ -	
601154				COLOCACION MALLA CICLONICA PARQUE LINEAL RIB D RIO	CESAR DURAN COLIN	EL PUEBLITO	100%	04/07/2017	31/07/2017	0%	04/07/2017			\$ 701,250.00	\$ -	M2 DE FOLLAJE TIPO ARRAYAN
601155				LIMPIEZA Y CONFORMACION ESTACIONAMIENTO ALT CAM	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	EL PUEBLITO	100%	04/06/2017	25/07/2017	92%	04/07/2017			\$ 910,350.00	\$ 836,972.25	M3 MEZCLA Y TENDIDO DE SUB BASE DE PETATE
601156				PORTERIAS PISO DE CONCRETO Y PINTURA CANCHA USOS M	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 249,987.00	\$ -	
601157				MANEJAMIENTO VIAL PASEO CONSTITUYENTES	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 349,530.00	\$ -	
601158				LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTUARIOS	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 735,000.00	\$ -	
601159				TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 1,200,000.00	\$ -	
601160				FORJADO VASO REGULADOR PARA INFRAESTRUCTURA PLUVIA	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 2,700,000.00	\$ -	
601161				MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA MUN CORREGIDORA	MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ	CORREGIDORA	45%	19/06/2017	16/10/1977	0%	19/06/2017			\$ 1,600,000.00	\$ -	
601162				REPARACION CONFORMACION ACCESO CENTRAL DE EMERGENC	RUBEN CERA GARCIA	LA NEGRETA	100%	09/06/2017	06/07/2017	90%	09/06/2017			\$ 520,000.00	\$ 468,402.77	
601163				TRABAJOS MENORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	SIN CONTRATO					0%				\$ 642,408.03	\$ -	
601164				ESTUDIOS D IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	CENTENO SILVA ANTONIO	CORREGIDORA	100%	07/03/2017	10/04/2017	100%	07/03/2017			\$ 594,824.80	\$ 594,824.80	VARIOS ESTUDIOS
601165				TRABAJOS COMP SISTEMA CONTRA INGENDIOS EQ SEG PUBL	GEOTECNIA	CORREGIDORA	100%	03/04/2017	07/05/2017	100%	03/04/2017			\$ 499,855.60	\$ 499,855.60	VARIOS ESTUDIOS
601166				ADCUACION ESPACIO PARA OFICINAS DIR ASUNT CABILDO	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 1,951,749.60	\$ -	
601169				TRABAJOS COMPLETOS CDH LOS OLIVERA SEGUNDA ETAPA	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%				\$ 450,000.00	\$ -	
601169					SIN CONTRATO		0%			1%				\$ 1,200,000.00	\$ -	
601169					SIN CONTRATO		0%			1%				\$ 309,691.97	\$ -	
GASTO DIRECTO 2017											TOTALES		\$ 16,764,417.00 / \$ 3,384,008.81			

LIC. MA. E. VETSI BERNAL VILLARREAL
DIRECTORA DE EFECTOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERIODO:	JULIO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO														INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO																		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas		
60229	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIMON CHARCO BLANCO	SIN CONTRATO	CHARCO BLANCO	0%			0%							\$ 1,581,120.00	\$ -				
60230	PAVIMENTACION CALLE SN NOMBRE (20 NOV) LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%							\$ 1,086,679.80	\$ -				
60231	AMPLIACION RED ELECTRICA COLONIA AMPL LOS ANGELES	SIN CONTRATO	AMPLIACIÓN LOS ANGELES	0%			0%							\$ 582,000.00	\$ -				
60232	AMPLIACION RED ELECTRICA EL JARAL	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	EL JARAL	5%	07/07/2017	12/10/2017	0%		07/07/2017					\$ 485,000.00	\$ -	TRANSFORMADOR 25 KVA POSTES DE CONCRETO 12-750 POSTES DE CONCRETO 9-400 TORRE METALICA	2 6 7 1		
60233	DRENAJE PLUVIAL COLONIA LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%							\$ 1,500,000.00	\$ -				
60234	CASA DE SALUD EN SAN FRANCISCO	SIN CONTRATO	SAN FRANCISCO	0%			0%							\$ 640,200.00	\$ -				
60235	RED ALUMBRADO PUBLICO EN PRADERAS DE GUADALUPE	SIN CONTRATO	PRADERAS DE GUADALUPE	0%			0%							\$ 300,000.00	\$ -				
60236	RED ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES	EDUARDO DAVID GRANADOS MARQUEZ	LOS ANGELES	0%	07/07/2017	04/10/2017	0%		07/07/2017					\$ 352,196.24	\$ -	PZA TRANSFORMADO 15 KVA POSTES DE CONCRETO 12-750 POSTES DE CONCRETO 9-400 MTS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	1 3 3 1344.50		
60237	AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA EN CHARCO BLANCO	SIN CONTRATO	CHARCO BLANCO	0%			0%							\$ 500,000.00	\$ -				
FISM 2017														TOTALES		\$ 7,027,196.04	\$ -		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DELA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		
ENTIDAD:		QUERÉTARO												
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
61305	CONSTRUCCION ARCO TECHO PLAZA PUBLICA LA CUEVA	EL PUENTE CONSTRUCTORAY EQUIPO SA DE CV	LA CUEVA	100%	10/01/2017	06/03/2017	100%	10/01/2017	23/05/2017			Total	Total	Unidad de Medida
												\$ 965,736.69	\$ 965,736.69	M2 CUBIERTA
61304	REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO UND DEPORTIVA UAQ	JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ	EL PUEBLITO	100%	10/01/2017	20/02/2017	100%	10/01/2017	31/03/2017			\$ 1,684,932.85	\$ 1,684,932.85	M2 PASTO
												\$ 2,650,669.54	\$ 2,650,669.54	M PINTURA
														PZA POSTE
														PZA BANCA
GEQ 2016											TOTALES	\$ 2,650,669.54	\$ 2,650,669.54	
														Aprobadas
														509.47
														8351.00
														2072.64
														2
														4

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERÍODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO														INVERSIÓN		METAS									
ENTIDAD:		QUERÉTARO														INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		Unidad de Medida		Aprobadas					
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO														Total		Total									
No. De Obra		Descripción		Contratista		Localidad		%		Fecha Inicio		Fecha Término		%		Fecha Inicio		Fecha Término		Total		Total					
636002		EMPEDARDO EN VARIAS CALLES EN SAN RAFAEL		OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ		LA CUEVA		100%		09/01/2017		08/06/2017		100%		09/01/2017		12/05/2017		\$ 2,987,396.71		\$ 2,987,396.71		* M3 SUB-BASE DE TEPEPATE * M DE GUARNICIÓN DE PECHO PALOMA * M2 DE BANQUETA * M2 DE EMPEDADO * M2 DE PASO PEATONAL		1736 572 858 3100 200	
636001		EMPEDRADO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA CUEVA		KARMINA ROBLES ARELLANO		CORREGIDORA		100%		09/01/2017		08/06/2017		100%		09/01/2017		12/05/2017		\$ 1,995,117.59		\$ 1,995,117.59		EMPEDRADO MORTERO-CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:1:1		2993.60	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016														TOTALES		\$ 4,982,514.30		\$ 4,982,514.30									

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN JALLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

MR. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:												INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
MUNICIPIO:												INVERSIÓN APROBADA				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	FINANCIERO		Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
636005	PAVIMENTO DE PEDRO LASCURAIN DE HEROICO COLEGIO MILITAR HASTA FRANCISCO I. MADERO	ADAN MENDOZA ESTRADA	CORREGIDORA	0%	18/07/2017	14/11/2017	0%	18/07/2017				\$	2,022,000.00	\$	* M GUARNICIÓN PECHO DE PALOMA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM 433.46	
636007	EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL ROMERAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%					\$	2,322,000.00	\$	588.17	
636006	REHABILITACION DE PARQUE PRADERAS DE LOS ANGELES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%					\$	3,000,000.00	\$	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM * PIA JUEGO INFANTIL * MODELO FORB6 2305.62	
636011	TECHUMBRE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO	GRUPO IDC. SA DE CV	CORREGIDORA	0%	04/08/2017	01/12/2017	0%	04/08/2017				\$	3,033,000.00	\$	* M2 CUBIERTA EN SISTEMA AUTOSPORTANTE EN LAMINA DE ACERO * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA 1.00	
636010	PAVIMENTACION EN CALLE CANARIO, GUACAMAYA, CLARIN Y CALANDRIA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA	0%	04/08/2017	01/12/2017	0%	04/08/2017				\$	9,907,000.00	\$	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA 8148.88	
636003	EMPEDRADO EN CALLES EUCALIPTO, ROBLE, CEDROS, MEZQUITE EN COLONIA VALLE ARBOLEDAS	JOSE PEREZ UGADE	CORREGIDORA	0%	04/08/2017	09/11/2017	0%	04/08/2017				\$	9,907,000.00	\$	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA 10184.89	
636004	EMPEDRADO DE CALLES VALLE 6, VALLE 9, VALLE12, VALLE 13, VALLE 14, VALLE 15 EN COLONIA VALLE DE LOS PINOS	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	0%	04/08/2017	01/12/2017	0%	04/08/2017				\$	9,907,000.00	\$	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA 8832.4	
636012	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TAPONAS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%					\$	9,907,000.00	\$	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR 14442.04	
636009	PAVIMENTACION DE CALLES NUEVE, DIEZ Y SIN NOMBRE EN EL JARAL	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, SA DE CV	CORREGIDORA	0%	04/08/2017	01/12/2017	0%	04/08/2017				\$	9,907,000.00	\$	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA 7258.56	
636008	REVESTIMIENTO DE DREN DE LOS OLVERA DE CALLE SABINO A CALLE ARISTOTELES	OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ	CORREGIDORA	0%	04/08/2017	01/12/2017	0%	04/08/2017				\$	9,907,000.00	\$	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA 2915.38	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017												TOTALES	\$	69,819,000.00	\$	

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										Total		Total	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
638001	FAFEE URBANIZACION DE VIALIDADES EN 20 DE ENERO	VARGAS JIMENEZ CUAUHTÉMOC	20 DE ENERO	42%	28/04/2017	24/11/2017	21%	28/04/2017		\$ 4,642,568.52	\$ 986,214.32	* M3 SUB-BASE DE TERAPIE * M DE GUARNICIÓN DE 15x20x30 DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO ARMADO * M2 DE EMPEDRADO DE 15 CM * M2 DE PASO PEATONAL DE 20 CM * M2 RENOVELACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON CONCRETO ASFALTICO * M2 DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO 5 CM * M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * PZA POSTE DE CONCRETO 12/2/50 * PZA LAMPARA AUTOBAHN SERIES ATBO LIGHTING 48W	177,250 1282.07 2318.50 4206.89 677.22 2538.61 4138.40 1149.85 4 4		
638002	FAFEE MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y ALUMBRADO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI	EMILIANO ZAPATA	23%	28/04/2017	25/08/2017	16%	28/04/2017		\$ 2,342,455.28	\$ 376,173.18				
638003	FAFEE URBANIZACIÓN INTEGRAL VÍA PÚBLICA EN COLONIA LOMAS DE LA CRUZ	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	LOMAS DE LA CRUZ	78%	28/04/2017	25/08/2017	36%	28/04/2017		\$ 2,702,728.34	\$ 961,173.73	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA 15 CM ESPESOR	2419.88		
638004	FAFEE INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES	ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL, S.A. DE C.V.	AMPLIACION LOS ANGELES	95%	28/04/2017	25/08/2017	35%	28/04/2017		\$ 1,447,926.94	\$ 512,337.54	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA 15 CM DE ESPESOR	1953		
638005	FAFEE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDAD EN CALLE HIDALGO	CRIBADOS Y TRIURADOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	43%	28/04/2017	24/10/2017	20%	28/04/2017		\$ 12,755,280.02	\$ 2,537,687.07	* M GUÍA FODOLACTIL DE ARCILLA AMARILLA 30x30 CM * M2 BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5 CM ESPESOR * M2 PAVIMENTO CONCRETO ESTAMPADO 10 CM ESPESOR * M2 GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE	1235.00 4080.00 6952.00 2616.00 2400.00		
638006	FAFEE SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO, MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA CANDILES	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO SA DE CV	CANDILES	56%	26/06/2017	22/12/2017	0%	26/06/2017		\$ 10,064,030.08	\$ -	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	22986.55		
638007	FAFEE MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA TEJEDA	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	COLONIA TEJEDA	65%	28/04/2017	24/10/2017	37%	28/04/2017		\$ 12,169,688.02	\$ 4,448,685.99	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ALFALTICO * M3 CONCRETO PREMEZCLADO	36897.95 499.90		
638008	FAFEE URBANIZACION DE CALLE PRIVADA FRAY EULALIO HERNÁNDEZ RIVERA	ADAN MENDOZA ESTRADA	EL PUEBLITO	100%	21/04/2017	19/07/2017	60%	21/04/2017		\$ 593,718.21	\$ 356,038.67	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO 10 CM ESPESOR	285.2		
638009	FAFEE ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V.	CANDILES	32%	28/04/2017	24/09/2017	1%	28/04/2017		\$ 2,481,274.60	\$ 24,926.33	* PZA TRANSFORMADOR DE 50 KVA * PZA LAMPARA AUTOBAHN SERIES ATBO LIGHTING 48W * PZA LUMINARIA SOBRE 500W MARCA SUPRA * PZA POSTE CÓNICO CIRCULAR 6M * POST CONICO 15 M CON CANASTILLA	1 20 6 20 10		
FAFEE 2017										TOTALES	\$ 49,199,670.01	\$ 10,203,236.83			

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS Y GASTOS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERIODO: JULIO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobados
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término						
615005	PAVIMENTO EN LA CALLE 11 DE FEBRERO DE INTERSECCION CON CTO 11 DE FEBRERO A LA CALLE SANTA MARIA GORETTI	JOSE PEREZ UGALDE	LOURDES	0%	14/08/2017	11/02/2017	0%	14/08/2017				\$ 3,313,150.00	-	* M2 EMPEDRADO CON RECUPERACIÓN * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	3180.58 2120.39
615006	URBANIZACION SANTIAGO APOSTOL DE LA CALLE PABLO HACIA LA PRESA	PREFAGRO, SA DE CV	SAN FRANCISCO	0%	14/08/2017	10/09/2017	0%	14/08/2017				\$ 692,300.00	-	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA DE 15 CM	663.13
615007	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO PORTES GIL DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR HASTA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA BARBARA	ADAN MENDOZA ESTRADA	SANTA BARBARA	5%	17/07/2017	19/11/2017	0%	17/07/2017				\$ 1,631,850.00	-	* M2 BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	685.08 704.60
615008	PAVIMENTACION Y BANQUETAS EN CALLE LOS OLIVOS DE AVENIDA CANDILES HACIA CALLE ZARAGOZA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EL ROBLE	0%	07/08/2017	10/12/2017	0%	07/08/2017				\$ 989,000.00	-	* M3 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	81.60
615009	SOLUCION VIAL EN AVENIDA CANDILES	SIN CONTRATO	PORTICO	0%			0%	00/01/1900				\$ 5,587,850.00	-	* M3 MURO DE MAMPOSTERIA * M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 300 KG/CM2 * KG DE ACERO DE REFUERZO * PZA DE TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 7 CM DE ESPESOR * M GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 1420x40	1176.25 197.08 22726.28 4.00 670.70
615010	PAVIMENTACION DE AVENIDA CANDILES DE AVENIDA CAMINO REAL A CALLE RIO BRAVO	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CANDILES	0%	08/08/2017	05/12/2017	0%	08/08/2017				\$ 7,417,500.00	-	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM	26450.08
615011	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE	PREFAGRO, SA DE CV	PORTICO	0%	11/08/2017	07/09/2017	0%	11/08/2017				\$ 761,347.03	-	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA DE 15 CM	863.84
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017												\$ 20,392,997.03	\$		
TOTALES												\$	\$		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ABD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO													INVERSIÓN		METAS			
ENTIDAD:	FINANCIERO													INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
MUNICIPIO:	FÍSICO													Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término				Total	Total					
	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO DE CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE 24 DE FEBRERO A 9 DE FEBRERO	SIN CONTRATO	21 DE MARZO	0%			0%						\$ 1,216,652.97						
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (SEGUNDA ETAPA)															TOTALES	\$ 1,216,652.97	\$		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN GILARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											Total	Total
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Fecha Término	Aprobadas	Unidad de Medida	METAS
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término				
630007	PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERÉTARO HACIA CALLE SIN NOMBRE, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERÉTARO HACIA CALLE REVOLUCIÓN, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN A PRIVADA CLAVEL Y CALLE DALIA DE CALLE JAZMIN A CALLE CAMELINAS	ALBERTO OLVERA SAN JUAN	LA NEGRETA	0%	08/08/2017	05/12/2017	0%	08/08/2017			\$ 7,912,000.00		* M GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x40 CM * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M3 DE CONCRETO PRIMECLADO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5 CM * M DE TOPE VEICULAR * PZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVA 318.70
630008	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, PORTERIAS Y GRADAS EN COBAQ 19 EN LA LOCALIDAD DE BRAVO	JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	BRAVO	7%	14/07/2017	16/11/2017	0%	14/07/2017			\$ 1,978,000.00		* M2 CUBIERTA * PZA MODULO DE GRADAS CON TECHUMBRE DE 3.00 M x 4.20 x 3.50 M 535.06
630009	CONSTRUCCION DE PARQUE EN PASEO DE TEJEDA Y PASEO DE BELGRADO COLONIA RESIDENCIAL HACIEDNA DE TEJEDA	JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ	TEJEDA	0%	11/08/2017	02/11/2017	0%	11/08/2017			\$ 1,978,000.00		* PISO DE PIEDRA LAJA * JUEGO MODELO 040DM69 DE 7.90 x 4.20 x 3.40 M 291.40
630010	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO "JOSE GUADALUPE VELA ZUQUE"	SIN CONTRATO		0%			0%	00/01/1900			\$ 5,439,500.00		1.00
TOTALES											\$ 17,307,500.00	\$	
FORTALECE 2017													

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE SERVICIOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERÍODO:	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	Nó. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS	
							FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas
							%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
642002	QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO		URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA LOS REYES	BICE CONTRUCCION, SA DE CV	LOS REYES	15%	28/06/2017	25/09/2017	0%	28/06/2017		\$ 3,099,917.00	\$
642007				URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES DE COLONIA VISTAS DEL SOL	RUBEN ALANIZ CARRANZA	VISTAS DEL SOL	33%	03/07/2017	29/12/2017	0%	03/07/2017		\$ 6,500,000.00	\$
642008				URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIA JOSÉ MARIA TRUCHUELO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERÉTARO, SA DE CV	JOSE MARIA TRUCHUELO	45%	03/07/2017	29/11/2017	0%	03/07/2017		\$ 5,000,000.00	\$
642003				MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA MISIÓN MARIANA	EMPRESAS CONSTRUCTORA SA DE CV	MISION MARIANA	40%	28/06/2017	25/09/2017	0%	28/06/2017		\$ 3,629,901.00	\$
642004				MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA PIRÁMIDES	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	PIRAMIDES	0%	28/06/2017	25/10/2017	0%	28/06/2017		\$ 3,474,934.64	\$
642006				URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES EN COLONIA PRIMERO DE MAYO	SERGIO PUEBLA MEJIA	PRIMERO DE MAYO	7%	03/07/2017	29/11/2017	0%	03/07/2017		\$ 4,800,000.00	\$
642005				INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PRADERAS DE LOURDES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	PRADERAS DE LOURDES	30%	03/07/2017	29/12/2017	0%	03/07/2017		\$ 6,500,000.00	\$
642010				REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA COLONIA MISIÓN SAN CARLOS	ESTATICA SA DE CV	MISION SAN CARLOS	14%	28/06/2017	23/01/2018	0%	28/06/2017		\$ 10,000,000.00	\$
642009				ADECUACIÓN DE ACCESO VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CRUZ DE FUEGO	DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERÉTARO, SA DE CV	CANDILES	5%	28/06/2017	24/12/2017	0%	28/06/2017		\$ 6,500,000.00	\$
642001				BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE LOURDES	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLIVERA	LOURDES	90%	04/07/2017	31/07/2017	0%	04/07/2017		\$ 489,084.66	\$
GEG PA 2017 SEGUNDO PAQUETE											TOTALES	\$ 49,993,837.30	\$	

LIC. MA. E. YETSI BERRIOZABAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	JULIO											INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Total	Inversión Ejercida Acumulada	METAS		Unidad de Medida	Aprobadas
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término						
644001	REHABILITACIÓN URBANA INTEGRAL DE CALLE PROLONGACIÓN CUATÉMOC, CORREGIDORA			0%			0%			\$ 2,754,635.30	\$ -	* M3 CONCRETO PREMEZCLADO			192.37
644002	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO AÑO DE ZARAGOZA, EN COLONIA PURISIMA SAN RAFAEL			0%			0%			\$ 1,500,000.00	\$ -	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO			641.68
644003	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CALLEJON DE LOS MENDOZA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA			0%			0%			\$ 1,500,000.00	\$ -	* M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA			701.78 973.69
644004	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES, EN LA COLONIA CANDILES			0%			0%			\$ 8,000,000.00	\$ -	* M3 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA			588.05
644005	URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA			0%			0%			\$ 2,514,352.50	\$ -	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA			2038.01
644006	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CARLOS FUENTES MACIAS, EN COLONIA AMANEZER BALVANERA, CORREGIDORA			0%			0%			\$ 1,000,000.00	\$ -	* M2 DE MURO DE TANIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM			436.19
644007	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO, COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA			0%			0%			\$ 1,277,404.13	\$ -	* M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR			620.74
644008	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y BARDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES			0%			0%			\$ 4,300,000.00	\$ -	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO			1374.88
644009	AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y VIALIDAD EN CAMINO A PURISIMA SAN RAFAEL, EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA SA RAFAEL, CORREGIDORA			0%			0%			\$ 9,568,115.15	\$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR * M3 DE MAMPOSTERIA EN MUROS * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M DE DEFENSA METALICA CALI. 12 DE 3 * M3 DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 * PZA TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO			968.00 2079.46 204.00 158.00 384.91 6.00

644010	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, COLONIA MISIÓN CANDILES, CORREGIDORA					0%			0%			\$ 2,800,000.00	\$ -	* M2 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO * M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO DE HUESO	430.92 394.82		
644011	URBANIZACIÓN DE CALLE PRIVADA REFORMA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA					0%			0%			\$ 1,344,624.12		* M3 DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO	75.56		
644012	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA VALLE DE SANTIAGO					0%			0%			\$ 2,940,891.80		* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	2925.71		
644013	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEDRO URTIAGA, EL PUEBLITO					0%			0%			\$ 3,500,000.00		* M2 FIRMA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 * M2 CANTERA LAMINADA * M GUARNICIÓN DE CANTERA	1640 1640 685		
644014	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES (BANQUETAS, EMPEDRADO Y DRENAJE SANITARIOA), EN LA COLONIA LA NEGRETA Y EL PUEBLITO)					0%			0%			\$ 2,000,000.00	\$ -	* M2 DE BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO	885.1		
GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE														TOTALES	\$ 45,000,023.00	\$ -	

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		MEAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO										INVERSIÓN		MEAS	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN		MEAS	
No. de Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESITIO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	07/12/2016	\$ 4,375,151.22	\$ 4,375,151.22	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESITIO 2014	SEGMENTO QUERÉTANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	07/12/2016	\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SEGMENTO QUERÉTANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	07/12/2016	\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	PZA EDIFICIO	1
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FISM 2014	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 437,168.95	\$		
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FISM 2016	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 170,956.72	\$		
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNIC	DIRECTO 2015	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017	20/03/2017		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE PZA DE RENOVELACION	582.82 9.40 62
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNIC	DIRECTO 2016	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	99%	20/03/2017	30/04/2017	81%	20/03/2017	20/03/2017		\$ 250,320.00	\$ 202,730.32	M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE PZA DE RENOVELACION	582.82 9.40 62
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTV VEHICULAR RIO	DIRECTO 2016	RECOM CONSTRUCCION SA DE CV	CORREGIDORA	20%	23/05/2017	18/12/2017	0%	23/05/2017	23/05/2017		\$ 18,992,657.32	\$		
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTV VEHICULAR RIO	DIRECTO 2017	RECOM CONSTRUCCION SA DE CV	CORREGIDORA	20%	23/05/2017	18/12/2017	0%	23/05/2017	23/05/2017		\$ 16,007,342.68	\$		
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (MUN)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	28%	02/05/2017	13/11/2017	0%	02/05/2017	02/05/2017		\$ 5,667,000.00	\$		
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (FED)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	28%	02/05/2017	13/11/2017	0%	02/05/2017	02/05/2017		\$ 5,666,433.30	\$		
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (EST)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	28%	02/05/2017	13/11/2017	0%	02/05/2017	02/05/2017		\$ 5,668,133.40	\$		
OBRAS VARIOS FONDOS												TOTALES			
												\$ 128,647,687.65		\$ 51,478,928.11	

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE DA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZASPRO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus rubros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."