



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:												INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:												Total		Total		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	FÍSICO			FINANCIERO			Unidad de Medida	Aprobadas				
					Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término							
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	CANDILES	22%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015		\$	25,000,000.00	\$	5,170,878.40	PZA ALBERCA	1	
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$	10,000,000.00	\$	2,190,380.22	PZA PUENTE	1	
62304	AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN	CYME ASFALTOS SA DE CV	SANTA BARBARA	100%	06/07/2015	15/08/2015	100%	06/07/2015		\$	9,548,989.37	\$	9,548,989.37	AMPLIACION	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014		\$	4,575,151.22	\$	4,575,151.22	PZA EDIFICIO	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$	20,000,000.00	\$	11,988,404.15	PZA EDIFICIO	1	
62307	EMPRESITTO REPAVIMENT AV. CANDILES PROL ZARAG	ESTATICA SA DE VA	CANDILES	100%	22/08/2016	16/10/2016	100%	22/08/2016	31/12/2016	\$	7,485,797.50	\$	7,485,797.50	M2 RIEGO M2 MORTERO M2 PAVIMENTO M2 PINTURA	28320 2832 28320 2124	
62308	2DA ETAPA REPAVIMENT. BLVD AMERICAS AV CANDILES A	DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERETARO SA DE CV	CANDILES	100%	22/08/2016	16/10/2016	100%	22/08/2016	31/12/2016	\$	2,971,106.50	\$	2,971,106.50	M2 PAVIMENTO	11550	
62309	OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO DE SEGURIDAD- INSTALACIÓN EQUIPO CONTRA INCENDIO	GLOBAL INDUSTRIES SOLUTIONS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	10/10/2016	08/12/2016	100%	10/10/2016	31/12/2016	\$	1,530,146.00	\$	1,530,146.00	PZA TABLERO PZA SENSOR PZA GENERADOR PZA MODULO PZA PANEL PZA ALARMA PZA EXTINTOR	1 77 12 24 3 8 22	
EMPRESTITO 2014										TOTALES	\$	81,111,190.59	\$	45,460,853.36		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIM DURAN GAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO: JUNIO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN			METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											Total		Total		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016			\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	EDIFICIO	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014				\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	EDIFICIO	1	
GASTO DIRECTO 2014												TOTAL		TOTAL		
												\$ 50,612,524.06		\$ 34,112,642.42		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

CP. OMAR LUDIM DURAN OGAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO


FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO																
ENTIDAD:	FÍSICO										FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	0%	14/12/2015	12/03/2016	0%	14/12/2015		0%	14/12/2015		\$ 1,350,000.00	\$ -	PZA BIODIGESTOR PZA TINACO PZA MUEBLES M2 PISO M2 MURO	2 10 214.27 125.61 3,000	
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE	(SIN CONTRATO)	CORREGIDORA	0%			0%						\$ 400,000.00	\$ -	M2 LOSA PZA REGISTRO SAL SALIDA DE ALUMBRADO SAL SALIDA DE CONTACTO	184.91 12 51 59	
619988	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA	ARMI ARQUITECTURA SA DE CV	LA NEGRETA	100%	31/07/2015	09/10/2015	87%	31/07/2015			31/07/2015		\$ 2,830,009.00	\$ 2,451,529.34	PZA DE JUEGO PZA DE BOTE	1 3	
619989	INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS	GRUPO EMPRESARIAL GMP SA DE CV	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	03/09/2015	100%	10/07/2015			10/07/2015	17/03/2017	\$ 150,076.42	\$ 150,076.42	PZA LUMINARIAS PZA TRANSFORMADOR	45 1	
601114	CONSTRUCCION OFICINAS Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL	LUKASA CONSTRUCTORA	CORREGIDORA	81%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017			20/03/2017		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE PZA DE RENOVELACION	582.82 2.40 62	
601128	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 2DA ETAPA	DURAN COLIN CESAR	LA NEGRETA	100%	01/11/2016	09/01/2017	100%	01/11/2016			01/11/2016	30/11/2016	\$ 338,700.00	\$ 338,700.00	M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE	582.82 2.40	
601131	TRABAJOS DE VIALIDAD CAMINO A LAS FLORES	CONSTRUCTORA LLODI SA DE CV	LAS FLORES	100%	03/10/2016	11/12/2016	100%	03/10/2016			03/10/2016	06/06/2017	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	PZA DE RENOVELACION M ANDADOR	42 2380 300	
601132	TORRENTERA PLUVIAL EN AVENIDA CUMBRES, DEL ROBLE	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	LAS CUMBRES	100%	20/12/2016	19/02/2017	100%	20/12/2016			20/12/2016	14/03/2017	\$ 689,311.16	\$ 689,311.16	M DE TUBO M2 REJILLA	103 14.30	
601133	NICHO PARA IMAGEN EN PARQUE RIBERA DEL RIO	GRUPO MR ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V.	EL PUEBLITO	100%	16/02/2017	29/03/2017	100%	16/02/2017			16/02/2017	23/05/2017	\$ 311,282.94	\$ 311,282.94	M3 MURO	30	
601135	BARDA COLINDNT ZONA DE BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL	ADELFO HURTADO GARCIA	EL PUEBLITO	100%	16/02/2017	17/03/2017	100%	16/02/2017			16/02/2017	11/05/2017	\$ 38,237.84	\$ 38,237.84	M2 DE APLANADO M2 PINTURA	838.94 838.94	
GASTO DIRECTO 2015													TOTALES	\$ 7,357,617.36	\$ 5,229,137.70		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIM DURAN OGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO:	JUNIO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO											INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas						
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total					
601101	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD (VARIAS)	SIGA SOLUCIONES	VARIAS	84%	04/07/2016	31/10/2016	64%	04/07/2016		\$ 2,498,105.15	1,601,708.08	M2 DE BANQUETA M2 DE EMPEDRADO M2 DE EMPEDRADO	707.73 408.21 1998.34			
601114	CONSTRUCCION OFICINAS ANEXAS A PRESIDENCIA	LUKASA CONSTRUCTORA	CORREGIDORA	81%	20/03/2017	30/04/2017	57%	20/03/2017		\$ 250,320.00	143,167.72	M2 DE MURO M2 DE LOSA M2 IMPERMEABILIZACION M2 DE PIRAME M2 AFLANADO M2 PINTURA	270.20 509.25 458.25 241.25 1159.62 1211.65			
601110	IMPLANT ECOTECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO	EDUARDO MARQUINA RODRIGUEZ	CORREGIDORA	100%	04/07/2016	30/12/2016	94%	04/07/2016		\$ 3,997,525.33	3,771,209.68	PZA OFICIO	1			
601119	COLOCACION DE PUENTE PEATONAL LIBRITO SUR PONIENTE	CONSTRUCTORA COLUMBUS	LOURDES	92%	29/08/2016	16/01/2017	100%	29/08/2016		\$ 2,997,962.57	2,997,962.57	M DE TUBO M2 DE PAVIMENTO M2 DE BANQUETA PZA DE LUMINARIA	240.00 1713.00 811.50 5			
601111	MANTENIMIENTO EN VIALIDADES EN CORREGIDORA	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS	CORREGIDORA	93%	22/08/2016	28/05/2017	84%	22/08/2016		\$ 4,061,310.35	3,427,201.88	M2 PISO PZA LAMPARA	1282.80 19			
601122	SOLUCION PLUVIAL CALLE FELIPE SEVILLA CANDILES	DURAN COLIN CESAR		100%	22/08/2016	18/09/2016	0%	22/08/2016								
601124	REUB LINEA D MEDIA TENSION ESC JESUS ROMERO L DE CV	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE L DE CV	CORREGIDORA	100%	14/10/2016	22/12/2016	100%	14/10/2016	18/04/2017	\$ 497,906.56	497,906.56	M2 DE PISO M DE GUARNICION M2 DE BANQUETA	1196.00 245.30 493.13			
601125	CONSTRUCCION ARCOTECNO COBAG PLANTEL 3	MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA	LOS OLVERA	100%	19/10/2016	13/12/2016	100%	19/10/2016	18/04/2017	\$ 1,475,531.15	1,475,531.15					
601129	BOLSA PARA ATENDER COTINGENCIAS DE INFRAESTRUTURA PLUVIAL	ARTURO FRANCO	CORREGIDORA	100%	01/11/2016	12/12/2016	100%	01/11/2016	12/12/2016	\$ 485,744.42	485,744.42	PZA PANELES	240			
601134	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS AREA ADJUNTA PRESID	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 600,000.00	-	PZA DE MODULO	6			
601135	BARDA COLINDNT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL	ADELFO HURTADO GARCIA		100%	16/02/2017	17/03/2017	100%	16/02/2017	11/05/2017	\$ 387,110.36	387,110.36	PZA PUENTE	1			
601131	TRABAJOS DE VIALIDAD CAMINO A LAS FLORES	CONSTRUCTORA LLODI	EL PUEBLITO	100%	03/10/2016	11/12/2016	100%	03/10/2016	06/06/2017	\$ 5,899,713.38	5,899,713.38	M DE VIALIDAD PZA MODULO PZA REHABILITACION	150.00 1 1			
601139	TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II	SALVADOR URRIBOLA NIEMBRO	LOS OLVERA	100%	06/02/2017	05/03/2017	93%	06/02/2017		\$ 500,000.00	464,142.77	M2 PAVIMENTO M2 DE BACHO M2 DE BANQUETA	8099.97 1700.00 22.50			
601137	DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAG	ARTURO FRANCO		100%	16/02/2017	17/03/2017	100%	16/02/2017	24/04/2017	\$ 44,248.38	44,248.38	M2 DE PAVIMENTO M2 DE MURO M2 DE RAMPA	320.00 1.38 30			
601136	URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO	GUIMO CONSTRUCCIONES	CORREGIDORA	100%	23/12/2016	16/02/2017	100%	23/12/2016	14/03/2017	\$ 86,377.53	86,377.53	M2 PISO	3305.94			
601141	TRABAJOS ADICIONALES ESCUELA OCTAVIO PAZ EL PORTICO	GUIMO CONSTRUCCIONES	CORREGIDORA	100%	15/12/2016	12/02/2017	100%	15/12/2016	14/02/2017	\$ 244,767.69	244,767.69	PZA DE TORRE PZA TRANSFORMADOR 15KV PZA TRANSFORMADOR 50KV PZA DE POSTE PZA DE LUMINARIA	3 1 1 3 3			
601140	PUYON EN TEJEDA	CRIBADOS Y TRITURADOS QUERETARO-BAJIO	CORREGIDORA	0%	23/03/2017	31/05/2017	72%	23/03/2017		\$ 2,600,000.00	1,882,100.00	M2 DE EMPEDRADO PZA DE BOCA M2 DE BANQUETA M2 DE EMPEDRADO	37 86 1 41.36 134.82			
601145	URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,074,465.86	-	KG CABLE	663.23			
601148	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES EL ROMERAL	ARTURO FRANCO FRANCO	EL ROMERAL	0%			0%			\$ 1,000,000.00	-	M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE PZA DE RENOVACION	599.82 9.40 62			
601149	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES COL VENCEREMOS	OBRA CIVILES E HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	26%	28/03/2017	19/06/2017	21%	28/03/2017		\$ 1,200,000.00	254,825.22	M2 LIMPIEZA PZA PROYECTO	250 1			



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO:	JUNIO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobados		
601127	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA TRA ETAPA OLVERA	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	LA NEGRETA	100%	12/10/2016	22/12/2016	100%	12/10/2016	30/12/2016	\$ 387,981.14	\$ 387,981.14	M2 AFLANADO	838.94		
601138	MAC TRABAJOS URBANIZACION TRAMO I LOS OLVERA	ARTURO FRANCO FRANCO	LOS OLVERA	100%	15/11/2016	26/12/2016	100%	15/11/2016	26/12/2016	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	M2 PAVIMENTO M ANDADOR	2380		
601142	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN AVENIDA GOBERNADORES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	21/10/2016	01/12/2016	100%	21/10/2016	01/12/2016	\$ 2,477,704.91	\$ 2,477,704.91	M2 DE EMPEDRADO	429.5		
601143	CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS PRIMARIA BICENTENARIO	JOSE CARMEN MORALES HERNANDEZ	PIRAMIDES	84%	06/12/2016	16/01/2017	79%	06/12/2016		\$ 1,792,661.44	\$ 1,408,459.17	KG PUENTE	1544.24		
601121	INTERVENCION URBANA INTEGRAL EN VIALIDADES VALLE DORADO	CIMA ELECTRICO SA DE CV	VALLE DORADO	100%	06/07/2016	27/09/2016	100%	06/07/2016	23/05/2017	\$ 477,301.35	\$ 477,301.35	M TUBO	1840		
601144	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINAS DE CATASTRO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 420,000.00					
601146	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO I	MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ	LOS ANGELES	100%	06/02/2017	26/02/2017	100%	06/02/2017	16/05/2017	\$ 493,989.06	\$ 493,989.06	M2 DE BANQUETA	630.43		
601147	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II	LAMINAS PERFILES Y MANUFACTURAS, S DE R.L. DE C.V.	LOS ANGELES	100%	06/02/2017	26/02/2017	99%	06/02/2017		\$ 500,000.00	\$ 492,771.76	M2 DE BANQUETA	528.18		
634001	CONSTRUCCIÓN DE LA 1ER ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917	DESARROLLO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	LA NEGRETA	97%	19/11/2016	31/12/2016	78%	19/11/2016		\$ 934,349.83	\$ 726,285.20	M2 MURO M2 LOSA M2 PISO M2 AFLANADO M2 PINTURA	305.37 481.25 601.75 1492.59 1544.94		
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTE VEHICULAR RIO	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	1%	23/05/2017	18/12/2017	0%			\$ 18,992,657.32					
601151	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PLUVIAL ZONA NORTE	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	30/01/2017	29/04/2017	99%	30/01/2017		\$ 6,496,000.00	\$ 6,430,848.75	M2 DESMONTÉ M3 DESLAVE M3 CONFORMACION M3 CARGA Y ACARREO	68905.58 24074.40 28191.42 23595.82		
601152	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PLUVIAL ZONA SUR	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	95%	23/03/2017	20/06/2017	94%	23/03/2017		\$ 2,784,000.00	\$ 2,608,620.17	M2 DESMONTÉ M3 DESLAVE M3 CONFORMACION M3 CARGA Y ACARREO	62339.13 22006.08 15356.93 6649.15		
601170	SOLUCION PLUVIAL PIAMIDES MEDITERRANEO Y LAS TROJES		CORREGIDORA		19/04/2017	16/08/2017	0%			\$ 3,000,000.00					
601171	DEMOLICIONES Y LIMPIEZA PREDIO CARRETERA 411 ESTATAL		CORREGIDORA				0%			\$ 181,100.00					
GASTO DIRECTO 2016										\$ 70,338,833.78	\$ 39,667,878.99				
TOTALES										\$ 70,338,833.78	\$ 39,667,878.99				

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIM DURAN OGAAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Término	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
4135	MANTENIMIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA		26/04/2017	02/05/2017	36%	26/04/2017			\$ 1,720,000.00	\$	620,395.84		
4135	MANTENIMIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%							\$ 80,600.00	\$	80,598.00		
601153	TORRENTERA PLUVIAL EN AV CAMINO REAL	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 348,950.00	\$	-		
601154	COLOCACION MALLA CICLONICA PARQUE LINEAL RIB D RIO	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 701,250.00	\$	-		
601155	LIMPIEZA Y CONFORMACION ESTACIONAMIENTO ALT CAM	GARCIA RIOS JOSE ALONSO		73%							\$ 910,350.00	\$	663,376.37		
601156	PORTERIAS PISO DE CONCRETO Y PINTURA CANCHA USOS M	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 249,987.00	\$	-		
601157	MANTENIMIENTO VIAL PASEO COLONIALES	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 349,530.00	\$	-		
601158	LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTUARIOS	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 735,000.00	\$	-		
601159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 1,200,000.00	\$	-		
601160	FORJADO VASO REGULADOR PARA INFRAESTRUCTURA PLUVIA	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 2,700,000.00	\$	-		
601161	MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA MUN CORREGIDORA	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 1,600,000.00	\$	-		
601162	REPARACION CONFORMACION ACCESO CENTRAL DE EMERGENC	RUBEN CERA GARCIA	LA NEGRETA		09/06/2017	06/07/2017	0%	09/06/2017			\$ 520,000.00	\$	-		
601163	TRABAJOS MENORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 642,608.03	\$	-		
601164	ESTUDIOS D IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	CENTENO SILVA ANTONIO	CORREGIDORA	100%	07/03/2017	10/04/2017		07/03/2017	30/06/2017		\$ 594,824.80	\$	594,824.80	VARIOS ESTUDIOS	
601165	TRABAJOS COMP SISTEMA CONTRA INCENDIOS ED SEG PUBL	GEOTECNIA	CORREGIDORA	100%	03/04/2017	07/05/2017		03/04/2017	20/06/2017		\$ 499,855.60	\$	499,855.60	VARIOS ESTUDIOS	
601166	ADJUNT CABILDO ADECUACION ESPACIO PARA OFICINAS DIR	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 1,961,769.60	\$	-		
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTE VEHICULAR RIO	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 450,000.00	\$	-		
601169	TRABAJOS COMPL CDH LOS OLVERA SEGUNDA ETAPA	RECOM CONSTRUCCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	1%	23/05/2017	18/12/2017	0%	23/05/2017			\$ 16,007,342.68	\$	-		
		SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	1%	23/05/2017	18/12/2017	0%	23/05/2017			\$ 309,691.97	\$	-		
GASTO DIRECTO 2017											TOTALES	\$ 32,771,759.68	\$ 2,459,050.61		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIM DURAN OGAG
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO:	JUNIO											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
60228	TRABAJOS DE URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DE ORO		VILLA ORO							Total	Total	Unidad de Medida
										\$ 437,168.95	\$ -	Aprobadas
FISM 2014										\$ 437,168.95	\$ -	



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO:	JUNIO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA						
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
60228	TRABAJOS DE URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DE ORO		VILLA ORO							\$ 170,956.72	\$				
FISM 2016												TOTALES	\$ 170,956.72	\$	

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIM DURÁN OGAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO:	JUNIO										
ENTIDAD:	QUERÉTARO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
60229	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIMON CHARCO BLANCO	SIN CONTRATO					0%			\$ 1,581,120.00	\$ -
60230	PAVIMENTACION CALLE SN NOMBRE (20 NOV) LA NEGRETA	SIN CONTRATO					0%			\$ 1,086,679.80	\$ -
60231	AMPLIACION RED ELECTRICA COLONIA AMPL LOS ANGELES	SIN CONTRATO					0%			\$ 582,000.00	\$ -
60232	AMPLIACION RED ELECTRICA EL JARAL	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV		0%	07/07/2017	12/10/2017	0%	07/07/2017		\$ 485,000.00	\$ -
60233	DRENAJE PLUVIAL COLONIA LOS ANGELES	SIN CONTRATO					0%			\$ 1,500,000.00	\$ -
60234	CASA DE SALUD EN SAN FRANCISCO	SIN CONTRATO					0%			\$ 640,200.00	\$ -
60235	RED ALUMBRADO PUBLICO EN PRADERAS DE GUADALUPE	SIN CONTRATO					0%			\$ 300,000.00	\$ -
60236	RED ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES	ADUARDO DAVID GRANADOS MARQUEZ		0%	07/07/2017	04/10/2017	0%	07/07/2017		\$ 352,196.24	\$ -
60237	AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA EN CHARCO BLANCO	SIN CONTRATO					0%			\$ 500,000.00	\$ -
FSM 2017										TOTALES	\$ 7,027,196.04

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIM DURAN OGAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OBRA DE CA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO:	JUNIO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO														
ENTIDAD:	QUERÉTARO	INVERSIÓN														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
61305	CONSTRUCCION ARCO TECHO PLAZA PUBLICA LA CUEVA	EL PUENTE CONSTRUCTORY EQUIPO SA DE CV	LA CUEVA	90%	10/01/2017	06/03/2017	100%	10/01/2017		\$ 965,736.69	\$ 965,736.69	M2 CUBIERTA	509.47			
61304	REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO UND DEPORTIVA UAQ	JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ	EL PUEBLITO	100%	10/01/2017	20/02/2017	100%	10/01/2017	31/03/2017	\$ 1,684,932.85	\$ 1,684,932.85	M2 PASTO M PINTURA PZA POSTE PZA BANCA	8354.00 2072.64 2 4			
GEQ 2016											\$ 2,650,669.54	\$ 2,650,669.54				

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIN DURAN OGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO: JUNIO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
												Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
636002	EMPEDADO EN VARIAS CALLES EN SAN RAFAEL	OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ	LA CUEVA	100%	09/01/2017	08/06/2017	100%	09/01/2017				\$ 2,987,396.71	\$ 2,987,396.71		
636001	EMPEDADO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA CUEVA	KARMINA ROBLES ARELLANO	CORREGIDORA	100%	09/01/2017	08/06/2017	100%	09/01/2017				\$ 1,995,117.59	\$ 1,995,117.59		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016												TOTALES	\$ 4,982,514.30	\$ 4,982,514.30	


LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


C.P. OMAR LUDIM DURAN OGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO:	JUNIO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO												INVERSIÓN		METAS			
ENTIDAD:	QUERÉTARO													INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		Unidad de Medida	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO													INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		Unidad de Medida	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	FINANCIERO		Total	Total			Aprobadas			
638001	FAFEF URBANIZACION DE VIALIDADES EN 20 DE ENERO	VARGAS JIMENEZ CUAUHEMOC	20 DE ENERO	0%	28/04/2017	24/11/2017	3%	28/04/2017				\$ 4,642,568.52	\$ 131,971.25						
638002	FAFEF MEJORAMIENTO VIA PUBLICA ALUMBRADO EM ZAPATA	ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI	EMILIANO ZAPATA	0%			0%					\$ 2,342,455.28	\$ -						
638003	FAFEF URB INTEGRAL VIA PUBL COL LOMAS DE LA CRUZ	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	LOMAS DE LA CRUZ	0%			0%					\$ 2,702,728.34	\$ -						
638004	FAFEF INTRO INFRAESTRUCTURA BASC COL AMPL ANGELES	ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL, S.A. DE C.V.	AMPLIACION LOS ANGELES	0%			0%					\$ 1,447,926.94	\$ -						
638005	FAFEF REHAB BANQUETAS Y VIALIDAD CALLE HIDALGO	CRIBADOS Y TRITURADOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	0%			0%					\$ 12,755,280.02	\$ -						
638006	FAFEF SUST SUPERFICIE PAVIMENTO BANQ COL CANDILES	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	CANDILES	0%			0%					\$ 10,064,030.08	\$ -						
638007	FAFEF MEJORAMIENTO SUPERFIC RODAMIENTO COL TEJEDA	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	COLONIA TEJEDA	0%			0%					\$ 12,169,688.02	\$ -						
638008	FAFEF URBANIZACION CALLE PRIVADA FRAY EULALIO	ADAN MENDOZA ESTRADA	EL PUEBLITO	80%	21/04/2017	19/07/2017	0%	21/04/2017				\$ 593,718.21	\$ -						
638009	FAFEF ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V.	CANDILES				0%					\$ 2,481,274.60	\$ -						
		FAFEF 2017												TOTALES \$	49,199,670.01	\$ 131,971.25			

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


C.P. OMAR LUDIM DURAN OGAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABIL-PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.




ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO:	JUNIO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											Total		Total	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			Total		Unidad de Medida	Aprobadas
615005	PAVIMENTO EN LA CALLE 11 DE FEBRERO DE INTERSECCION CON CTO 11 DE FEBRERO A LA CALLE SANTA MARIA GORETTI		LOURDES									\$	3,313,150.00		
615006	URBANIZACION SANTIAGO APOSTOL DE LA CALLE PABLO HACIA LA PRESA		SAN FRANCISCO									\$	692,300.00		
615007	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO PORTES GIL DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR HASTA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA BARBARA		SANTA BARBARA									\$	1,631,850.00		
615008	PAVIMENTACION Y BANQUETAS EN CALLE LOS OLIVOS DE AVENIDA CANDILES HACIA CALLE ZARAGOZA		EL ROBLE									\$	989,000.00		
615009	SOLUCION VIAL EN AVENIDA CANDILES		PORTICO									\$	5,587,850.00		
615010	PAVIMENTACION DE AVENIDA CANDILES DE AVENIDA CAMINO REAL A CALLE RIO BRAVO		CANDILES									\$	7,417,500.00		
615011	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE		PORTICO									\$	761,347.03		
PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 2017												TOTALES			
												\$	20,392,997.03	\$	


LIC. MA. E. VETSI BELTRÁN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


C.P. OMAR LUDIM DURAN OGAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO:	JUNIO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	FINANCIERO		Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
630007	PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERETARO HACIA CALLE SIN NOMBRE, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERETARO HACIA CALLE REVOLUCION, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN A PRIVADA CLAVEL Y CALLE DALIA DE CALLE JAMIN A CALLE CAMELINAS											\$ 7,912,000.00	\$ -		
630008	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, PORTERIAS Y GRADAS EN COBAQ 19 EN LA LOCALIDAD DE BRAVO											\$ 1,978,000.00	\$ -		
630009	CONTRUCCION DE PARQUE EN PASEO DE TEJEDA Y PASEO DE BELGRADO COLONIA RESIDENCIAL HACIEDNA DE TEJEDA											\$ 1,978,000.00	\$ -		
630010	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO "JOSE GUADALUPE VELAZQUEZ"											\$ 5,439,500.00	\$ -		
FORTALECE 2017												\$ 17,307,500.00	\$ -		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIM DURAN OGAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO:	JUNIO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO													INVERSIÓN		METAS			
ENTIDAD:	QUERÉTARO														INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO																			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	FÍSICO			FINANCIERO			Total	Total			
636005	PAVIMENTO DE PEDRO LASCURAIN DE HEROICO COLEGIO MILITAR HASTA FRANCISCO I, MADERO		CORREGIDORA												\$	2,022,000.00	\$	-		
636007	EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL ROMERAL		CORREGIDORA												\$	2,322,000.00	\$	-		
636006	REHABILITACION DE PARQUE PRADERAS DE LOS ANGELES		CORREGIDORA												\$	3,000,000.00	\$	-		
636011	TECHUMBRE EN CANCHAS DE USO MULTIPLE S EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO		CORREGIDORA												\$	3,033,000.00	\$	-		
636010	PAVIMENTACION EN CALLE CANARIO, GUACAMAYA, CLARIN Y CALANDRIA		CORREGIDORA												\$	9,907,000.00	\$	-		
636003	EMPEDRADO EN CALLES EUCALIPTO, ROBLE, CEDROS, MEZQUITE EN COLONIA VALLE ARBOLEDAS		CORREGIDORA												\$	9,907,000.00	\$	-		
636004	EMPEDRADO DE CALLES VALLE 6, VALLE 9, VALLE12, VALLE 13, VALLE 14, VALLE 15 EN COLONIA VALLE DE LOS PINOS		CORREGIDORA												\$	9,907,000.00	\$	-		
636012	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TAPONAS		CORREGIDORA												\$	9,907,000.00	\$	-		
636009	PAVIMENTACION DE CALLES NUEVE, DIEZ Y SIN NOMBRE EN EL JARAL		CORREGIDORA												\$	9,907,000.00	\$	-		
636008	REVESTIMIENTO DE DREN DE LOS OLVERA DE CALLE SABINO A CALLE ARISTOTELES		CORREGIDORA												\$	9,907,000.00	\$	-		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017															TOTALES		\$	69,819,000.00	\$	-

LIC. MA. E. YETSI BETRÁN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIM DURAN OGAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO														INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO														INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO														Total		Total	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
642002	URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA LOS REYES												\$ 3,099,917.00	\$ -					
642007	URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES DE COLONIA VISTAS DEL SOL												\$ 6,500,000.00	\$ -					
642008	URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIA JOSÉ MARÍA TRUCHUELO												\$ 5,000,000.00	\$ -					
642003	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA MISIÓN MARIANA												\$ 3,629,901.00	\$ -					
642004	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA PIRÁMIDES												\$ 3,474,934.64	\$ -					
642006	URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES EN COLONIA PRIMERO DE MAYO												\$ 4,800,000.00						
642005	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PRADERAS DE LOURDES												\$ 6,500,000.00	\$ -					
642010	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA COLONIA MISIÓN SAN CARLOS												\$ 10,000,000.00	\$ -					
642009	ADECUACIÓN DE ACCESO VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CRUZ DE FUEGO												\$ 6,500,000.00	\$ -					
642001	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE LOURDES												\$ 495,247.36						
TOTALES														\$ 50,000,000.00	\$ -				
GEQ PA 2017																			

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIM DURAN OGAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO: JUNIO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO												Total		Total	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Unidad de Medida	Aprobadas				
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			Total		Total	
640001	ESTACION DE TRANSFERENCIA Y ACOPIO DE LLANTAS DESECHO	(SIN CONTRATO)	CORREGIDORA									\$	500,000.00	\$	-
FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE QUERÉTARO 2017											TOTALES	\$	500,000.00	\$	-

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIM DURÁN OGAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

PERIODO: JUNIO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO		FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO										INVERSIÓN APROBADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobada
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESITTO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	07/12/2016	\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESITTO 2014	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	07/12/2016	\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	07/12/2016	\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	PZA EDIFICIO	1
60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	FISM 2014	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 440,235.75	\$ -		
60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	FISM 2016	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 170,956.72	\$ -		
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNIC	DIRECTO 2015	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	81%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	M2 DE EMPEDRAMIENTO DE PZA DE RENOVACION	599.82 9.40 62
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNIC	DIRECTO 2016	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	81%	20/03/2017	30/04/2017	57%	20/03/2017			\$ 250,320.00	\$ 143,167.72	M2 DE EMPEDRAMIENTO DE PZA DE RENOVACION	599.82 9.40 62
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTA VEHICULAR RIO	DIRECTO 2016	RECOM CONSTRUCCION SA DE CV	CORREGIDORA	1%	23/05/2017	18/12/2017	0%	23/05/2017			\$ 18,992,657.32			
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTA VEHICULAR RIO	DIRECTO 2017	RECOM CONSTRUCCION SA DE CV	CORREGIDORA	1%	23/05/2017	18/12/2017	0%	23/05/2017			\$ 16,007,342.68			
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PREDER MAGICO 2017 (MUN)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	15%	02/05/2017	13/11/2017	0%	02/05/2017			\$ 8,667,000.00			
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PREDER MAGICO 2017 (FED)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	15%	02/05/2017	13/11/2017	0%	02/05/2017			\$ 5,666,433.30			
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PREDER MAGICO 2017 (EST)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	15%	02/05/2017	13/11/2017	0%	02/05/2017			\$ 5,668,133.00			
ORRAS VARIOS FONDOS												TOTALES	\$ 128,690,754.45	\$ 51,419,345.51	

LIC. MA. E. YETSI BERRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDWIG DURAN OGAG
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".