



PERIODO:	ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO															
		MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN		METAS				
%	Fecha Inicio						Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medidas	Aprobadas			
MARZO	QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO															
			URBANIZACION EN VILLA DORADA	COPRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA SA DE CV	VILLA DORADA	100%	25/11/2016	02/02/2017	23%	25/11/2016	23/09/2017	\$ 676,021.74	\$ 152,334.95	M DE GUARRICION	155.24		
														M2 DE BANQUETA	219.85		
														M2 DE EMPEDRADO	1132.31		
														M DE TOPE	56.59		
TOTALES												\$	\$				
												\$	\$	676,021.74	152,334.95		

FISM 2014

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLAREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MARZO DE 2017

PERIODO:	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS			
			No. De Obra	Descripción	Localidad	Contratista	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas		
							%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término					Total	Total
61305	CONSTRUCCION ARCO TECHO PLAZA PUBLICA LA CUEVA	LA CUEVA	EL PUENTE CONSTRUCTORAY EQUIPO SA DE CV	40%	10/01/2017	06/03/2017	0%	10/01/2017				\$	1,256,262.50	\$	-	M2 CUBIERTA	509.47	
61304	REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO UND DEPORTIVA UAQ	EL PUEBLITO	JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ	100%	10/01/2017	20/02/2017	97%	10/01/2017				\$	1,743,737.49	\$	1,684,932.85	M2 PASTO M PINTURA PZA POSTE PZA BANCA	8354.00 2072.64 2 4	
GEQ 2016												TOTALES	\$	2,999,999.99	\$	1,684,932.85		

J.C. MA. E. YETSI BELTRAN LLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

AÑO: JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MARZO DE 2017

PERIODO: ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS				
	MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas		
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término						
QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO																
	636002	EMPEDADO EN VARIAS CALLES EN SAN RAFAEL	OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ	LA CUEVA	60%	09/01/2017	08/06/2017	53%	09/01/2017	09/01/2017	\$	2,995,999.95	\$	1,588,999.90			
	636001	EMPEDADO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA CUEVA	KARMINA ROBLES ARELLANO	CORREGIDORA	70%	09/01/2017	08/06/2017	0%	09/01/2017		\$	1,995,999.47					
FORTALECIMIENTO FINANCIERO											TOTALES	\$	4,999,999.42	\$	1,588,999.90		


LIC. MA. E. YETSI BELTRAN GULLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


ARJUAN ANTONIO SOZO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO: ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO																		
	MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS					
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
MARZO QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO	621001	PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO REAL	CONSTRUCCIÓN, PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN SA DE CV	COLINAS DEL SUR	100%	09/12/2016	17/02/2017	100%	09/12/2016	30/03/2017	3,929,773.24	3,923,386.52	M2 PAVIMENTO	12449.88				
		621002	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE MAYO, FCO I MAD	GONZALEX MARTELL ABRAHAM	EMILLIANO ZAPATA	100%	09/12/2016	17/02/2017	100%	09/12/2016	30/03/2017	5,631,909.07	5,631,816.40	M2 PAVIMENTO	14982.32				
PROGRAMAS REGIONALES 2016												TOTALES	\$	\$	9,561,682.31	\$	9,555,202.92		


 LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


 ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO																		
	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS				
							%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
MARZO	QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO																	
615001		URBANIZACION VIALIDADES LUIS DONALDO COLOSIO	ALII URBANIZACIONES SA DE CV	CORREGIDORA	100%	30/11/2016	21/02/2017	98%	30/11/2016	14/03/2017	\$	2,353,035.99	\$	2,314,798.20	M3 BANQUETA	1085.70			
615002		MEJORAMIENTO DE VIALIDADES SAN JOSE DE LOS OLVERA	OLVERA SAN JUAN ALBERTO	SAN JOSE LOS OLVERA	100%	30/11/2016	10/02/2017	95%	30/11/2016	14/03/2017	\$	2,799,254.23	\$	2,664,662.46	M2 BANQUETA	997.10			
615003		MEJORAMIENTO DE CALLES RIO BALSAS LA CUEVA	DESARROLLOS CORPORATIVOS SIGLO XXI SA DE CV	LA CUEVA	100%	30/11/2016	10/02/2017	100%	30/11/2016	02/03/2017	\$	978,842.37	\$	978,840.58	M3 GUARNICION	676.00			
615004		INTRO DRENAJE Y CONTR DE BANQUETAS AV JOSEFA ORTIZ	PEREZ UGALDE JOSE	CORREGIDORA	100%	30/11/2016	24/02/2017	100%	30/11/2016	02/03/2017	\$	1,973,650.34	\$	1,972,503.02	M2 EMPEDRADO	2331.00			
DESARROLLO REGIONAL 2016													TOTALES	\$	8,104,782.93	\$	7,930,804.26		

LIC. MA. E. YETSI BETTRÁN VILLARREAL
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

LIC. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MARZO DE 2017

PERIODO: ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS			
	MUNICIPIO:	No. De Obra	Description	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas	
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término					Total
MARZO QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO															
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SEGMENTO QUERÉTANO DE SERVICIOS SA DE CV	CANDILES	22%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015			\$ 25,000,000.00	\$ 5,170,878.40	PZA ALBERCA	1		
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015			\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	PZA PUENTE	1		
62304	AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIJILPAN	CYME ASFALTOS SA DE CV	SANTA BARBARA	100%	06/07/2015	15/08/2015	95%	06/07/2015			\$ 10,000,000.00	\$ 9,548,989.37	AMPLIACION	1		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014			\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	PZA EDIFICIO	1		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERÉTANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014			\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	PZA EDIFICIO	1		
62307	EMPRESTITO REPAVIMENT AV. CANDILES PROL ZARAG	ESTATICA SA DE VA	CANDILES	100%	22/08/2016	16/10/2016	100%	22/08/2016	31/12/2016		\$ 7,500,000.00	\$ 7,485,797.50	M2 RIEGO M2 MORTERO M2 PAVIMENTO M2 PINTURA	28320 2832 28320 2124		
62308	2DA ETAPA REPAVIMENT. BLVD AMERICAS AV CANDILES A	DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERÉTARO SA DE CV	CANDILES	100%	22/08/2016	16/10/2016	99%	22/08/2016	31/12/2016		\$ 3,000,000.00	\$ 2,971,106.50	M2 PAVIMENTO	11550		
62309	OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO DE SEGURIDAD - INSTALACIÓN EQUIPO CONTRA INCENDIO	GLOBAL INDUSTRIES SOLUTIONS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	10/10/2016	08/12/2016	96%	10/10/2016	31/12/2016		\$ 1,600,000.00	\$ 1,530,146.00	PZA TABLERO PZA SENSOR PZA GENERADOR PZA MODULO PZA PANELP PZA ALARMA PZA EXTINTOR	1 77 12 24 3 8 22		
EMPRESTITO 2014											TOTALES	\$ 81,675,151.22	\$ 45,460,853.36			

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

LIC. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



PERIODO: ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS			
	FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		Unidad de Medida	
MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO															
	6102	VIVENDA GASTO DIRECTO	DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	100%	30/05/2016	27/09/2016	97%	30/05/2016		\$ 977,218.41	\$ 977,218.41	\$ 977,218.41	M CONTRATRABE	229.67	
	6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/11/2016	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	M2 LOSA EDIFICIO	312.40	
	6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	\$ 24,690,118.36	EDIFICIO	1	
	601137	DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAGA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A GALLEGOS	ARTURO FRANCO	CORREGIDORA	100%	16/02/2017	17/03/2017	100%	16/02/2017		\$ 102,149.11	\$ 102,149.11	\$ 102,149.11	M TUBO	1	
GASTO DIRECTO 2014											TOTALES	\$ 51,691,891.58	\$ 35,192,005.94			

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN TELARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



PERIODO: ENTIDAD:	MÁRZO: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS						
	MUNICIPIO:	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Aprobados	
											Total	Total			
60134	CORREGIDORA QUERÉTARO	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	0%	14/12/2015	12/03/2016	0%	14/12/2015		\$ 1,350,000.00	\$	PZA BIODIGESTOR	1	
60177		APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE	(SIN CONTRATO)	CORREGIDORA	0%						\$ 400,000.00	\$	PZA TINACO	2	
619888		CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA	ARMI ARQUITECTURA SA DE CV	LA NEGRETA	98%	31/07/2015	09/10/2015	87%	31/07/2015		\$ 2,850,009.00	\$ 2,451,529.34	PZA MUIRO	10	
619889		INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS	GRUPO EMPRESARIAL GMP SA DE CV	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	03/09/2015	35%	10/07/2015		\$ 383,701.16	\$ 150,076.42	M2 LOSA	23.09	
601114		CONSTRUCCION OFICINAS Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL	LUKASA CONSTRUCTORA	CORREGIDORA	0%	20/03/2017	30/04/2017	0%	20/03/2017		\$ 600,000.00	\$	PZA REGISTRO	184.91	
601128		MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA ZDA ETAPA	DURAN COLIN CESAR	LA NEGRETA	100%	01/11/2016	09/01/2017	100%	01/11/2016	30/11/2016	\$ 338,700.00	\$ 338,700.00	SAL SALIDA DE ALUMBRADO	12	
601131		TRABAJOS DE VIALIDAD CAMINO A LAS FLORES	CONSTRUCTORA LODI SA DE CV	LAS FLORES	100%	03/10/2016	11/12/2016	0%	03/10/2016		\$ 650,000.00	\$	SAL SALIDA DE CONTACTO	51	
601132		TORRENTERA PLUVIAL EN AVENIDA CUMBRES, DEL ROBLE	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	LAS CUMBRES	100%	20/12/2016	19/02/2017	96%	20/12/2016		\$ 718,000.00	\$ 689,311.16	PZA DE BOTE	3	
601133		NICHO PARA IMAGEN EN PARQUE RIBERA DEL RIO	GRUPO MR ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V.	EL PUEBLITO	100%	16/02/2017	29/03/2017	0%			\$ 317,716.67	\$	PZA DE LUJERO	1	
601136		URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO	GUIMO CONSTRUCCIONES DE QUERÉTARO SA DE CV	VALLE DE SANTIAGO	100%	23/12/2016	16/02/2017	100%	23/12/2016		\$ 1,053,994.21	\$ 1,053,994.21	PZA DE EMPEDRAO	14	
601135		BARDA COLINDANT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL	ADELEO HUERTADO GARCIA	EL PUEBLITO	100%	16/02/2017	17/03/2017	0%			\$ 42,889.54	\$	M DE TOPE	589.82	
GASTO DIRECTO 2015											TOTALES	\$ 8,685,010.68	\$ 4,683,611.13		

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN PARREAL
 DIRECTORA DE SERVICIOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARC. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.



PERIODO: ENTIDAD:	CORREGIDORA QUEREQUETO										METAS			
	MUNICIPIO: No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas	
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término				Total
601101	CORREGIDORA QUEREQUETO	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD (VARIAS)	SIGA SOLUCIONES	VARIAS	78%	04/07/2016	31/10/2016	0%	04/07/2016	04/07/2016	\$ 2,498,105.15		M2 DE BANQUETA M2 DE EMPEDRAO M2 DE EMPEDRAO	707.73 408.21 1998.54
601114	CORREGIDORA QUEREQUETO	CONSTRUCCION OFICINAS ANEXAS A PRESIDENCIA MUNICIP	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 600,000.00		M2 DE MURO M2 DE LOSA M2 IMPERMEABILIZA CION M2 DE FIRME M2 APLANADO M2 PINTURA	270.20 509.25 458.25 241.25 1159.62 1211.65
601110	CORREGIDORA QUEREQUETO	IMPLMN ECOTECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUN	EDUARDO MARQUINA RODRIGUEZ	CORREGIDORA	100%	04/07/2016	30/12/2016	94%	04/07/2016	04/07/2016	\$ 3,997,525.33	3,771,209.68	PZA EDIFICIO	1
601119	CORREGIDORA QUEREQUETO	COLOCACION DE PUENTE PEATONAL LIBRIMTO SUR PONIENTE	CONSTRUCTORA COLUMBUS	LOURDES	85%	29/08/2016	16/01/2017	81%	29/08/2016	29/08/2016	\$ 2,957,962.57	2,425,124.69	M DE TUBO M2 DE PAVIMENTO M2 DE BANQUETA PZA DE LUMINARIA	240.00 1715.00 811.50 5
601111	CORREGIDORA QUEREQUETO	MANTENIMIENTO EN VIALIDADES EN CORREGIDORA	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS	CORREGIDORA	88%	22/08/2016	28/05/2017	65%	22/08/2016	22/08/2016	\$ 5,383,903.66	3,505,218.95	M2 PISO PZA LÁMPARA	1282.80 19
601124	CORREGIDORA QUEREQUETO	REUB LINEA D MEDIA TENSION ESC JESUS ROMERO	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE L DE	CORREGIDORA	100%	14/10/2016	22/12/2016	91%	14/10/2016	14/10/2016	\$ 500,000.00	452,553.02	M2 DE PISO M DE GUARNICION M2 DE BANQUETA	1196.00 245.30 495.13
601129	CORREGIDORA QUEREQUETO	BOLSA PARA ATENDER COTINGENCIAS DE INFIRST PLUVIAL	ARTURO FRANCO	CORREGIDORA	100%	01/11/2016	12/12/2016	97%	01/11/2016	12/12/2016	\$ 500,000.00	485,744.42	PZA PANELES	240
601134	CORREGIDORA QUEREQUETO	LIMPEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS AREA ADJUNTA PRESID	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 600,000.00		PZA DE MODULO	6
601135	CORREGIDORA QUEREQUETO	BARDA COLINDNT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL	ADELFO HURTADO GARCIA		100%	16/02/2017	17/03/2017	82%	16/02/2017	16/02/2017	\$ 387,110.36	318,866.47	PZA PUENTE	1
601131	CORREGIDORA QUEREQUETO	TRABAJOS DE VIALIDAD CAMINO A LAS FLORES	CONSTRUCTORA LLODI	EL PUEBUTO	100%	03/10/2016	11/12/2016	0%	03/10/2016	03/10/2016	\$ 6,000,000.00		M DE VIALIDAD PZA MODULO PZA REHABILITACION	150.00 1 1
601139	CORREGIDORA QUEREQUETO	TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II	SALVADOR URBIOLA NIEMBRO	LOS OLIVERA	100%	06/02/2017	05/03/2017	0%	06/02/2017	06/02/2017	\$ 500,000.00		M2 PAVIMENTO M2 DE BACHEO	8099.97 1700.00
601137	CORREGIDORA QUEREQUETO	DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAG	ARTURO FRANCO		100%	16/02/2017	17/03/2017	86%	16/02/2017	16/02/2017	\$ 47,850.89	40,994.35	M2 DE BANQUETA M2 DE PAVIMENTO M3 DE MURO M2 DE RAMPA	22.50 320.00 1.38 30
601136	CORREGIDORA QUEREQUETO	URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO	GUMO CONSTRUCCIONES	CORREGIDORA	100%	23/12/2016	16/02/2017	91%	23/12/2016	23/12/2016	\$ 95,326.41	86,377.53	M2 PISO	3305.94
601141	CORREGIDORA QUEREQUETO	TRABAOS ADICIONALES ESCUELA OCTAVIO PAZ EL PORTICO	GUMO CONSTRUCCIONES	CORREGIDORA	100%	15/12/2016	12/02/2017	99%	15/12/2016	15/12/2016	\$ 247,509.44	244,767.69	PZA DE TORRE PZA TRANSFORMADO R.15KV PZA TRANSFORMADO R.50KV PZA DE POSTE PZA DE LUMINARIA	3 1 1 1 3

[Handwritten signature and initials]



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MARZO DE 2017

PERIODO:	MARZO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS				
	ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO	FINANCIERO	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aproradas					
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO		%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			
No. De Obra	Description	Localidad	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Aproradas	
601140	PUVON EN TEJEDA	CORREGIDORA	CRIBADOS Y TRIURADOS QUERETARO-BAJO	0%	23/03/2017	31/05/2017	0%	23/03/2017		\$ 890,000.00	M DE TUBO	32	
601145	URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE		SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 2,074,465.86	KG CABLE	665.23	
601148	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES EL ROMERAL	EL ROMERAL	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 1,000,000.00	M DE EMPEDRADO M DE TOPE PZA DE	589.82 9.40 62	
601149	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES COL VENEREMOS	CORREGIDORA	OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V.	0%	28/03/2017	19/06/2017	0%	28/03/2017		\$ 1,200,000.00	RENOVIACION	250	
601127	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 1RA ETAPA	LA NEGRETA	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	100%	12/10/2016	22/12/2016	97%	12/10/2016	30/12/2016	\$ 400,000.00	PZA PROYECTO	1	
601128	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 2DA ETAPA	LA NEGRETA	DURAN COLIN CESAR	100%	01/11/2016	09/01/2017	84%	01/11/2016	30/12/2016	\$ 61,300.00	M3 MANPOSTERIA	159.45	
601138	MAC TRABAJOS URBANIZACION TRAMO I LOS OLVERA	LOS OLVERA	ARTURO FRANCO	100%	15/11/2016	26/12/2016	99%	15/11/2016	26/12/2016	\$ 500,000.00	M2 PAVIMENTO M ANDADOR	2380 300	
601142	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN AVENIDA GOBERNADORES	CORREGIDORA	RUBEN ALANIZ CARRANZA	100%	21/10/2016	01/12/2016	98%	21/10/2016	01/12/2016	\$ 2,531,100.00	M2 DE EMPEDRADO	425.5	
601143	CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS PRIMARIA BICENTENARIO	PIRAMIDES	JOSE CARMEN MORALES HERNANDEZ	70%	06/12/2016	16/01/2017	51%	06/12/2016		\$ 2,000,000.00	KG PUENTE	1544.24	
601121	INTERVENCION URBANA INTEGRAL EN VALIDADES VALLE DORADO	VALLE DORADO	CIMA ELECTRICO SA DE CV	100%	06/07/2016	27/09/2016	96%	06/07/2016		\$ 484,907.25	M TUBO	1860	
601144	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINAS DE CATASTRO		SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 420,000.00			
601146	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO I	LOS ANGELES	MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ	100%	06/02/2017	26/02/2017	98%	06/02/2017		\$ 500,000.00	M2 DE BANQUETA	630.43	
601147	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II	LOS ANGELES	LAMINAS PERFILES Y MANUFACTURAS S DE R.L DE C.V.	100%	06/02/2017	26/02/2017	92%	06/02/2017		\$ 500,000.00	M2 DE BANQUETA	528.18	
607005	CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917 DE LA SEDATU, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COLINAS DEL SUR	SERGIO PUEBLA MEJIA	100%	03/10/2016	01/12/2016	32%	03/10/2016		\$ 775,750.13	M2 ADOCRETO M GUARNICION M2 BANQUETA M BARANDAL M3 TIERRA M2 PASTO	468.72 340 374 42.82 2506.08 1167.63	
634001	CONSTRUCCION DE 1ER. ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO-COMUNITARIO CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917	LA NEGRETA	DESARROLLO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	97%	19/11/2016	31/12/2016	0%	19/11/2016		\$ 934,349.83	M2 MURO M2 LOSA M2 PISO M2 ARIANADO M2 PINTURA	505.87 481.25 601.75 1492.98 1546.94	
									TOTALES	\$ 36,627,166.88	\$ 37,424,875.93		
									GASTO DIRECTO 2016				

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN GUILARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. IVAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MARZO DE 2017

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO																		
	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS				
							%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas			
MARZO	QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO	60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	COFRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA SA DE CV	VILLA DORADA	100%	25/11/2016	02/02/2017	100%	25/11/2016	23/03/2017	\$	78,922.64	\$	78,922.64	M DE GUARNICION	155.24	
													\$	78,922.64	\$	78,922.64	M2 DE BANQUETA	219.85	
																	M2 DE EMPEDRADO	1132.31	
																	M DE TOPE	56.59	
													TOTALES	\$	78,922.64	\$	78,922.64		

FISM 2012

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARC. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."




CORREGIDORA
CIUDADANA

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MARZO DE 2017

PERIODO: ENTIDAD: MUNICIPIO:	MARZO QUERÉTARO CORREGIDORA QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
		No. de Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA Total	Unidad de Medida	Aprobadas
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha inicio	Fecha Término				
60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	COFRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA SA DE CV	VILLA DORADA	100%	25/11/2016	02/02/2017	100%	25/11/2016	23/03/2017	\$ 678,085.47	\$ 678,085.47	M DE GUARNICION	155.24		
										\$ 678,085.47	\$ 678,085.47	M2 DE BANQUETA	219.85		
												M2 DE EMPEDRADO	1132.31		
												M DE TOPE	56.59		
FISM 2015										TOTALES	\$ 678,085.47	\$ 678,085.47			


LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VITI ARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MARZO DE 2017

PERIODO: ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS			
	MUNICIPIO:	Description	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA Total	METAS			
					%	Fecha inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			Unidad de Medida	Aprobadas		
MARZO QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO															
60224	URBANIZACION DE CALLES EN VILLA DORADA	AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	VILLA DORADA	100%	25/09/2016	03/12/2016	100%	25/09/2016	20/12/2016	\$ 983,053.20	\$ 981,993.85	M DE TUBO	1827.99			
60225	DRENAJE PRADERAS DE GUADALUPE	ALANIZ CARRANZA RUBEN	PRADERAS DE GUADALUPE	100%	25/09/2016	15/04/2017	100%	25/09/2016	29/12/2016	\$ 4,570,499.95	\$ 4,570,499.95	PZA DE POZA	42			
60226	AMP DE RED DE DRENAJE SANITAR COL. AMP LOS ANGELES	CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV	LOS ANGELES	100%	25/09/2016	27/12/2016	100%	25/09/2016	27/12/2016	\$ 980,330.22	\$ 980,330.22	PZA DE DESCARGA	135			
60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	COFRU CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIASA DE CV	VILLA DORADA	100%	25/11/2016	02/02/2017	100%	25/11/2016	23/03/2017	\$ 6,231.28	\$ 6,231.28	PZA DE POZA	10			
60222	INDIRECTOS		CORREGIDORA	100%			100%			\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	PZA DE DESCARGA	32			
FISMI 2016											TOTALES	\$ 6,600,114.65	\$ 6,599,055.30			

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ABEL JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"