



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MAYO DE 2017

PERIODO:		MAYO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO											
ENTIDAD:		QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO		%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad							Total	Total				
638001	FAFEF URBANIZACION DE VIALIDADES EN 20 DE ENERO	VARGAS JIMENEZ CUAUHEMOC	20 DE ENRO	12%	28/04/2017	24/10/2017				\$ 4,815,160.00	\$ -				
638002	FAFEF MEJORAMIENTO VIA PUBLICA ALUMBRADO EM ZAPATA	ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI	EMILIANO ZAPATA	15%	28/04/2017	25/08/2017				\$ 2,506,427.08	\$ -				
638003	FAFEF URB INTEGRAL VIA PUBL COL LOMAS DE LA CRUZ	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	LOMAS DE LA CRUZ	25%	28/04/2017	25/08/2017				\$ 2,921,672.28	\$ -				
638004	FAFEF INTRO INFRAESTRUCTURA BASC COL AMPL ANGELES	ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL, S.A. DE C.V.	AMPLIACION LOS ANGELES	30%	28/04/2017	25/08/2017				\$ 1,450,035.58	\$ -				
638005	FAFEF REHAB BANQUETAS Y VIALIDAD CALLE HIDALGO	CRIBADOS Y TRITURADOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	10%	28/04/2017	24/10/2017				\$ 12,887,271.98	\$ -				
638006	FAFEF SUST SUPERFICIE PAVIMENTO BANQ COL CANDILES		CANDILES	0%	28/04/2017	24/10/2017				\$ 10,064,030.08	\$ -				
638007	FAFEF MEJORAMIENTO SUPERFIC RODAMIENTO COL TEJEDA	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	COLONIA TEJEDA	18%	28/04/2017	24/10/2017				\$ 12,255,400.00	\$ -				
638008	FAFEF URBANIZACION CALLE PRIVADA FRAY EULALIO	ADAN MENDOZA ESTRADA	EL PUEBLITO	80%	21/04/2017	19/07/2017	0%			\$ 600,000.00	\$ -				
638009	FAFEF ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V.	CANDILES	13%	28/04/2017	24/09/2017				\$ 2,500,003.00	\$ -				
FAFEF										TOTALES	\$ 50,000,000.00	\$ -			

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



GOBIERNO
QUERÉTARO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MAYO DE 2017

PERIODO:	MAYO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO												
	No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS
%					Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas
601101	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD (VARIAS)	SIGA SOLUCIONES	VARIAS	84%	04/07/2016	31/10/2016	22%	04/07/2016		\$ 2,498,105.15	537,277.37	M2 DE BANQUETA M2 DE EMPEDRADO M2 DE EMPEDRADO	707.73 408.21 1998.54
601114	CONSTRUCCION OFICINAS ANEXAS A PRESIDENCIA MUNICIP	LUKASA CONSTRUCTORA	CORREGIDORA	81%	20/03/2017	30/04/2017	15%	20/03/2017		\$ 250,320.00	37,284.98	M2 DE MURO M2 DE LOSA M2 IMPERMEABILIZACION M2 DE FIRME M2 APLANADO	270.20 509.25 458.25 241.25 1159.62 1211.65
601110	IMPLMN ECOTECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMN	EDUARDO MARQUINA RODRIGUEZ	CORREGIDORA	100%	04/07/2016	30/12/2016	94%	04/07/2016		\$ 3,997,525.33	3,771,209.68	PZA EDIFICIO	1
601119	COLOCACION DE PUENTE PEATONAL LIBRMTO SUR PONIENTE	CONSTRUCTORA COLUMBUS	LOURDES	92%	29/08/2016	16/01/2017	94%	29/08/2016		\$ 2,997,962.57	2,805,200.30	M DE TUBO M2 DE PAVIMENTO M2 DE BANQUETA PZA DE LUMINARIA	240.00 1715.00 811.50 5
601111	MANTENIMIENTO EN VIALIDADES EN CORREGIDORA	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS	CORREGIDORA	93%	22/08/2016	28/05/2017	75%	22/08/2016		\$ 5,383,903.66	4,033,938.24	M2 PISO PZA LÁMPARA	1282.80 19
601124	REUB LINEA D MEDIA TENSION ESC JESUS ROMERO	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE L DE	CORREGIDORA	100%	14/10/2016	22/12/2016	100%	14/10/2016		\$ 497,906.56	497,906.56	M2 DE PISO M DE GUARNICION M2 DE BANQUETA	1196.00 245.30 495.13
601125	CONSTRUCCION ARCOTECHO COBAQ PLANTEL 3	MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA	LOS OLVERA	100%	19/10/2016	13/12/2016	100%	19/10/2016		\$ 1,475,531.15	1,475,531.15	M2 CUBIERTA	1127.54
601129	BOLSA PARA ATENDER COTINGENCIAS DE INFRST PLUVIAL	ARTURO FRANCO	CORREGIDORA	100%	01/11/2016	12/12/2016	100%	01/11/2016	12/12/2016	\$ 485,744.42	485,744.42	PZA PANELES	240
601134	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS AREA ADJUNTA PRESID	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 600,000.00		PZA DE MODULO	6
601135	BARDA COLNDNT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL	ADELFO HURTADO GARCIA	16/02/2017	100%	17/03/2017	17/03/2017	100%	16/02/2017	11/05/2017	\$ 387,110.36	387,110.36	PZA PUENTE	1
601131	TRABAJOS DE VIALIDAD CAMINO A LAS FLORES	CONSTRUCTORA LLODI	EL PUEBLITO	100%	03/10/2016	11/12/2016	95%	03/10/2016		\$ 6,000,000.00	5,705,478.56	M DE VIALIDAD PZA MODULO PZA REHABILITACION	150.00 1 1
601139	TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II	SALVADOR URBIOLA NIEMBRO	LOS OLVERA	100%	06/02/2017	05/03/2017	93%	06/02/2017		\$ 500,000.00	464,142.77	M2 PAVIMENTO M2 DE BACHEO	8099.97 1700.00
601137	DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAG	ARTURO FRANCO		100%	16/02/2017	17/03/2017	100%	16/02/2017	25/04/2017	\$ 44,248.38	44,248.38	M2 DE BANQUETA M2 DE PAVIMENTO	22.50 320.00 1.38 30
601136	URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO	GUMO CONSTRUCCIONES	CORREGIDORA	100%	23/12/2016	16/02/2017	100%	23/12/2016	14/03/2017	\$ 86,377.53	86,377.53	M2 PISO	3305.94
601141	TRABAJOS ADICIONALES ESCUELA OCTAVIO PAZ EL PORTICO	GUMO CONSTRUCCIONES	CORREGIDORA	100%	15/12/2016	12/02/2017	100%	15/12/2016	14/02/2017	\$ 244,767.69	244,767.69	PZA DE TORRE PZA TRANSFORMADOR 15KV PZA	3 1 1 3 3

PERIODO:	MAYO													
ENTIDAD:	QUERÉTARO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO													
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas	
601140	PUYON EN TEJEDA	CRIBADOS Y TRITURADOS QUERETARO-BAJIO	CORREGIDORA	0%	23/03/2017	31/05/2017	0%	23/03/2017			\$ 2,600,000.00	-	M DE TUBO M2 DE EMPEDRADO PZA DE BOCA M2 DE BANQUETA M2 DE EMPEDRADO	32 86 1 41.35 136.82
601145	URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 2,074,465.86	-	KG CABLE	663.23
601148	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES EL ROMERAL	ARTURO FRANCO FRANCO	EL ROMERAL	0%			0%				\$ 1,000,000.00	-	M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE PZA DE RENIVELACION	589.82 9.40 62
601149	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES COL VENCEREMOS	OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	26%	28/03/2017	19/06/2017	0%	28/03/2017			\$ 1,200,000.00	-	M2 LIMPIEZA PZA PROYECTO	250 1
601127	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 1RA ETAPA	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	LA NEGRETA	100%	12/10/2016	22/12/2016	100%	12/10/2016	30/12/2016		\$ 387,981.14	387,981.14	M2 APLANADO M2 PINTURA	838.94 838.94
601138	MAC TRABAJOS URBANIZACION TRAMO I LOS OLVERA	ARTURO FRANCO FRANCO	LOS OLVERA	100%	15/11/2016	26/12/2016	99%	15/11/2016	26/12/2016		\$ 500,000.00	496,928.31	M2 PAVIMENTO M ANDADOR	2380 300
601142	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN AVENIDA GOBERNADORES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	21/10/2016	01/12/2016	100%	21/10/2016	01/12/2016		\$ 2,477,704.91	2,477,704.91	M2 DE EMPEDRADO	429.5
601143	CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS PRIMARIA BICENTENARIO	JOSE CARMEN MORALES HERNANDEZ	PIRAMIDES	84%	06/12/2016	16/01/2017	79%	06/12/2016			\$ 1,792,661.44	1,408,459.17	KG PUENTE	1544.24
601121	INTERVENCION URBANA INTEGRAL EN VIALIDADES VALLE DORADO	CIMA ELECTRICO SA DE CV	VALLE DORADO	100%	06/07/2016	27/09/2016	98%	06/07/2016			\$ 484,907.25	477,301.35	M TUBO	1860
601144	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINAS DE CATASTRO	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 420,000.00	-		
601146	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO I	MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ	LOS ANGELES	100%	06/02/2017	26/02/2017	99%	06/02/2017			\$ 500,000.00	493,989.06	M2 DE BANQUETA	630.43
601147	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II	LAMINAS PERFILES Y MANUFACTURAS, S DE R.L. DE C.V.	LOS ANGELES	100%	06/02/2017	26/02/2017	92%	06/02/2017			\$ 500,000.00	460,022.19	M2 DE BANQUETA	528.18
634001	CONSTRUCCIÓN DE LA 1ER. ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917	DESARROLLO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	LA NEGRETA	97%	19/11/2016	31/12/2016	78%	19/11/2016			\$ 934,349.83	726,285.20	M2 MURO M2 LOSA M2 PISO M2 APLANADO M2 PINTURA	505.87 481.25 601.75 1492.99 1546.94
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTE VEHICULAR RIO	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	1%	23/05/2017	18/12/2017	0%				\$ 18,992,657.32	-		
601151	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PLUVIAL ZONA NORTE	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	30/01/2017	29/04/2017	99%	30/01/2017			\$ 6,496,000.00	6,430,848.75	M2 DESMONTE M3 DESASOLVE M3 CONFORMACIÓN M3 CARGA Y ACARREO	68905.58 26076.40 28191.42 29505.82
601152	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PLUVIAL ZONA SUR	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	95%	23/03/2017	20/06/2017	94%	23/03/2017			\$ 2,784,000.00	2,608,620.17	M2 DESMONTE M3 DESASOLVE M3 CONFORMACIÓN M3 CARGA Y ACARREO	62339.13 22006.08 15356.93 6649.15
601170	SOLUCIÓN PLUVIAL PIRAMIDES MEDITERRANEO Y LAS TROJES	GERARDO HERNANDEZ TIERRA BLANCA	CORREGIDORA	0%	19/04/2017	16/08/2007	0%				\$ 3,000,000.00	-		
601171	DEMOLICIONES Y LIMPIEZA PREDIO CARRETERA 411 ESTATAL		CORREGIDORA	0%			0%				\$ 181,100.00	-		
GASTO DIRECTO 2016														
TOTALES											\$ 71,775,330.55	\$ 36,544,358.24		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO												INVERSIÓN		METAS			
ENTIDAD:		CORREGIDORA QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS					
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas						
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	CANDILES	22%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015		\$ 25,000,000.00	\$ 5,170,878.40	PZA ALBERCA	1						
62302	PUEENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	PZA PUEENTE	1						
62304	AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN	CYMPE ASFALTOS SA DE CV	SANTA BARBARA	100%	06/07/2015	15/08/2015	100%	06/07/2015		\$ 9,548,989.37	\$ 9,548,989.37	AMPLIACION	1						
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014		\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	PZA EDIFICIO	1						
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	PZA EDIFICIO	1						
62307	EMPRESTITO REPAVIMENT AV. CANDILES PROL ZARAG	ESTATICA SA DE VA	CANDILES	100%	22/08/2016	16/10/2016	100%	22/08/2016	31/12/2016	\$ 7,500,000.00	\$ 7,485,797.50	M2 RIEGO M2 MORTERO M2 PAVIMENTO M2 PINTURA	28320 2832 28320 2124						
62308	2DA ETAPA REPAVIMENT. BLVD AMERICAS AV CANDILES A	DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERETARO SA DE CV	CANDILES	100%	22/08/2016	16/10/2016	99%	22/08/2016	31/12/2016	\$ 3,000,000.00	\$ 2,971,106.50	M2 PAVIMENTO	11550						
62309	OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO DE SEGURIDAD - INSTALACIÓN EQUIPO CONTRA INCENDIO	GLOBAL INDUSTRIES SOLUTIONS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	10/10/2016	08/12/2016	96%	10/10/2016	31/12/2016	\$ 1,600,000.00	\$ 1,530,146.00	PZA TABLERO PZA SENSOR PZA GENERADOR PZA MODULO PZA PANELP PZA ALARMA PZA EXTINTOR	1 77 12 24 3 8 22						
EMPRESTITO 2014										TOTALES	\$ 81,224,140.59	\$ 45,460,853.36							

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARC. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO											INVERSIÓN	
ENTIDAD:		CORREGIDORA QUERÉTARO											QUERÉTARO	
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	EDIFICIO	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	EDIFICIO	1	
GASTO DIRECTO 2014										TOTALES	\$ 50,612,524.06	\$ 34,112,642.42		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN DELARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:	MAYO														
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS			
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas		
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	0%	14/12/2015	12/03/2016	0%	14/12/2015			\$ 1,350,000.00	\$ -	PZA BIODIGESTOR PZA TINACO PZA MUEBLES M2 PISO M2 MURO M2 LOSA	1 2 10 216.27 125.61 23.09	
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE	(SIN CONTRATO)	CORREGIDORA	0%			0%				\$ 400,000.00	\$ -	M2 LOSA PZA REGISTRO SAL SALIDA DE ALUMBRADO SAL SALIDA DE CONTACTO	184.91 12 51 59	
619988	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA	ARMI ARQUITECTURA SA DE CV	LA NEGRETA	100%	31/07/2015	09/10/2015	87%	31/07/2015			\$ 2,830,009.00	\$ 2,451,529.34	PZA DE JUEGO PZA DE BOTE	1 3	
619989	INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS	GRUPO EMPRESARIAL GMP SA DE CV	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	03/09/2015	39%	10/07/2015			\$ 383,701.16	\$ 150,076.42	PZA LUMINARIAS PZA TRANSFORMADOR PZA POSTE	45 1 14	
601114	CONSTRUCCION OFICINAS Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL	LUKASA CONSTRUCTORA	CORREGIDORA	81%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE PZA DE RENIVELACION	589.82 9.40 62	
601128	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 2DA ETAPA	DURAN COLIN CESAR	LA NEGRETA	100%	01/11/2016	09/01/2017	100%	01/11/2016	30/11/2016		\$ 338,700.00	\$ 338,700.00	M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE PZA DE RENIVELACION	589.82 9.40 62	
601131	TRABAJOS DE VIALIDAD CAMINO A LAS FLORES	CONSTRUCTORA LLODI SA DE CV	LAS FLORES	100%	03/10/2016	11/12/2016	46%	03/10/2016			\$ 650,000.00	\$ 301,554.35	M2 DE PAVIMENTO M ANDADOR	2380 300	
601132	TORRENTERA PLUVIAL EN AVENIDA CUMBRES, DEL ROBLE	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	LAS CUMBRES	100%	20/12/2016	19/02/2017	100%	20/12/2016			\$ 689,311.16	\$ 689,311.16	M DE TUBO M2 REJILLA	103 14.30	
601133	NICHO PARA IMAGEN EN PARQUE RIBERA DEL RIO	GRUPO MR ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V.	EL PUEBLITO	100%	16/02/2017	29/03/2017	98%				\$ 317,716.67	\$ 311,282.94	M3 MURO	30	
601135	BARDA COLINDNT ZONA DE BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL	ADELFO HURTADO GARCIA	EL PUEBLITO	100%	16/02/2017	17/03/2017	89%				\$ 42,889.64	\$ 38,237.84	M2 DE APLANADO M2 PINTURA	838.94 838.94	
GASTO DIRECTO 2015											TOTALES	\$ 7,602,327.63	\$ 4,880,692.05		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN WILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO															
ENTIDAD:		FÍSICO						FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS				
MUNICIPIO:		%		Fecha Inicio		Fecha Término		%		Fecha Inicio		Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas	
MAYO		CORREGIDORA QUERÉTARO															
QUERÉTARO		CORREGIDORA QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripción	Contratista		Localidad									Total	Total			
60228	TRABAJOS DE URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DE ORO			VILLA ORO									\$ 440,235.75				
FISM 2014												TOTALES		\$ 440,235.75	\$ -		

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MAYO DE 2017

PERIODO:		MAYO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:		QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO								Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			
60228	TRABAJOS DE URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DE ORO		VILLA ORO							\$ 170,956.72	\$ -			
FISM 2016										TOTALES	\$ 170,956.72	\$ -		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:	MAYO													
ENTIDAD:	QUERÉTARO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60229	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIMON CHARCO BLANCO	SIN CONTRATO								\$ 1,581,120.00	\$ -			
60230	PAVIMENTACION CALLE SN NOMBRE (20 NOV) LA NEGRETA	SIN CONTRATO								\$ 1,086,679.80	\$ -			
60231	AMPLIACION RED ELECTRICA COLONIA AMPL LOS ANGELES	SIN CONTRATO								\$ 582,000.00	\$ -			
60232	AMPLIACION RED ELECTRICA EL JARAL	SIN CONTRATO								\$ 485,000.00	\$ -			
60233	DRENAJE PLUVIAL COLONIA LOS ANGELES	SIN CONTRATO								\$ 1,500,000.00	\$ -			
60234	CASA DE SALUD EN SANFRANCISCO	SIN CONTRATO								\$ 640,200.00	\$ -			
60235	RED ALUMBRADO PUBLICO EN PRADERAS DE GUADALUPE	SIN CONTRATO								\$ 300,000.00	\$ -			
60236	RED ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES	SIN CONTRATO								\$ 352,196.24	\$ -			
60237	AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA EN CHARCO BLANCO	SIN CONTRATO								\$ 500,000.00	\$ -			
FISM 2017										TOTALES	\$ 7,027,196.04	\$ -		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO													
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS			
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
61305	CONSTRUCCION ARCO TECHO PLAZA PUBLICA LA CUEVA	EL PUENTE CONSTRUCTORAY EQUIPO SA DE CV	LA CUEVA	90%	10/01/2017	06/03/2017	77%	10/01/2017		\$ 1,256,262.50	\$ 965,736.69	M2 CUBIERTA	509.47		
61304	REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO UND DEPORTIVA UAQ	JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ	EL PUEBLITO	100%	10/01/2017	20/02/2017	97%	10/01/2017	31/03/2017	\$ 1,743,737.49	\$ 1,684,932.85	M2 PASTO M PINTURA PZA POSTE PZA BANCA	8354.00 2072.64 2 4		
GEQ 2016										TOTALES		\$ 2,999,999.99	\$ 2,650,669.54		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ABQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO													
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
636002	EMPEDARDO EN VARIAS CALLES EN SAN RAFAEL	OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ	LA CUEVA	83%	09/01/2017	08/06/2017	100%	09/01/2017		\$ 2,999,999.95	\$ 2,987,396.71				
636001	EMPEDRADO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA CUEVA	KARMINA ROBLES ARELLANO	CORREGIDORA	90%	09/01/2017	08/06/2017	100%	09/01/2017		\$ 1,999,999.47	\$ 1,995,117.59				
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016										TOTALES		\$ 4,999,999.42	\$ 4,982,514.30		

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MAYO DE 2017

PERIODO:		MAYO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO		%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad											
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	CREARQ, CONSTRUCCIONES, RSTAUACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	15%	02/05/2017	13/11/2017	0%			\$ 5,668,133.40	\$ -			
PODER MAGICO (ESTATAL)										TOTALES	\$ 5,668,133.40	\$ -		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:	MAYO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad											
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	CREARQ, CONSTRUCCIONES, RSTAUORACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	15%	02/05/2017	13/11/2017	0%			\$ 5,666,433.30	\$ -			
PODER MAGICO (FEDERAL)										TOTALES	\$ 5,666,433.30	\$ -		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
ENTIDAD:		INVERSIÓN								METAS				
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	CREARQ, CONSTRUCCIONES, RSTAUACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	15%	02/05/2017	13/11/2017	0%			\$ 5,667,000.00	\$ -			
PODER MAGICO (MUNICIPAL)										TOTALES	\$ 5,667,000.00	\$ -		

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO: MAYO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
615005	PAVIMENTO EN LA CALLE 11 DE FEBRERO DE INTERSECCION CON CTO 11 DE FEBRERO A LA CALLE SANTA MARIA GORETTI		LOURDES							\$ 3,313,150.00					
615006	URBANIZACION SANTIAGO APOSTOL DE LA CALLE PABLO HACIA LA PRESA		SAN FRANCISCO							\$ 692,300.00					
615007	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMLIO PORTES GIL DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR HASTA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA BARBARA		SANTA BARBARA							\$ 1,631,850.00					
615008	PAVIMENTACION Y BANQUETAS EN CALLE LOS OLIVOS DE AVENIDA CANDILES HACIA CALLE ZARAGOZA		EL ROBLE							\$ 989,000.00					
615009	SOLUCION VIAL EN AVENIDA CANDILES		PORTICO							\$ 5,587,850.00					
615010	PAVIMENTACION DE AVENIDA CANDILES DE AVENIDA CAMINO REAL A CALLE RIO BRAVO		CANDILES							\$ 7,417,500.00					
615011	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE		PORTICO							\$ 761,347.03	-				
PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 2017										TOTALES	\$ 20,392,997.03	\$ -			

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ABD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO													
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			METAS		
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
642002	URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA LOS REYES									\$ 3,099,917.00	\$ -				
642007	URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES DE COLONIA VISTAS DEL SOL									\$ 6,500,000.00	\$ -				
642008	URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIA JOSÉ MARÍA TRUCHUELO									\$ 5,000,000.00	\$ -				
642003	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA MISIÓN MARIANA									\$ 3,629,901.00	\$ -				
642004	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA PIRÁMIDES									\$ 3,474,934.64	\$ -				
642006	URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES EN COLONIA PRIMERO DE MAYO									\$ 4,800,000.00	\$ -				
642005	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PRADERAS DE LOURDES									\$ 6,500,000.00	\$ -				
642010	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA COLONIA MISIÓN SAN CARLOS									\$ 10,000,000.00	\$ -				
642009	ADECUACIÓN DE ACCESO VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CRUZ DE FUEGO									\$ 6,500,000.00	\$ -				
642001	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE LOURDES									\$ 495,247.36	\$ -				
GEQ 2017										TOTALES		\$ 50,000,000.00	\$ -		

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
636005	PAVIMENTO DE PEDRO LASCURAIN DE HEROICO COLEGIO MILIAR HASTA FRANCISCO I. MADERO		CORREGIDORA							\$ 2,022,000.00	\$ -			
636007	EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL ROMERAL		CORREGIDORA							\$ 2,322,000.00	\$ -			
636006	REHABILITACION DE PARQUE PRADERAS DE LOS ANGELES		CORREGIDORA							\$ 3,000,000.00	\$ -			
636011	TECHUMBRE EN CANCHAS DE USO MULTIPLE S EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO		CORREGIDORA							\$ 3,033,000.00	\$ -			
636010	PAVIMENTACION EN CALLE CANARIO, GUACAMAYA, CLARIN Y CALANDRIA		CORREGIDORA							\$ 9,907,000.00	\$ -			
636003	EMPEDRADO EN CALLES EUCALIPTO, ROBLE, CEDROS, MEZQUITE EN COLONIA VALLE ARBOLEDAS		CORREGIDORA							\$ 9,907,000.00	\$ -			
636004	EMPEDRADO DE CALLES VALLE 6, VALLE 9, VALLE12, VALLE 13, VALLE 14, VALLE 15 EN COLONIA VALLE DE LOS PINOS		CORREGIDORA							\$ 9,907,000.00	\$ -			
636012	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TAPONAS		CORREGIDORA							\$ 9,907,000.00	\$ -			
636009	PAVIMENTACION DE CALLES NUEVE, DIEZ Y SIN NOMBRE EN EL JARAL		CORREGIDORA							\$ 9,907,000.00	\$ -			
636008	REVESTIMIENTO DE DREN DE LOS OLVERA DE CALLE SABINO A CALLE ARISTOTELES		CORREGIDORA							\$ 9,907,000.00	\$ -			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017										TOTALES	\$ 69,819,000.00	\$ -		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:	MAYO													
ENTIDAD:	QUERÉTARO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO													
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			
640001	ESTACION DE TRANSFERENCIA Y ACOPIO DE LLANTAS DESECHO		CORREGIDORA							\$ 500,000.00	\$ -			
FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE QUERÉTARO 2017										TOTALES	\$ 500,000.00	\$ -		

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PERIODO: MAYO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO															
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
601153	TORRENTERA PLUVIAL EN AV CAMINO REAL						0%			\$ 348,950.00					
601154	COLOCACION MALLA CICLONICA PARQUE LINEAL RIB D RIO						0%			\$ 701,250.00					
601155	LIMPIEZA Y CONFORMACION ESTACIONAMIENTO ALT CAM						0%			\$ 910,350.00					
601156	PORTERIAS PISO DE CONCRETO Y PINTURA CANCHA USOS M						0%			\$ 249,987.00					
601157	MANTENIMIENTO VIAL PASEO CONSTITUYENTES						0%			\$ 349,530.00					
601158	LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTUARIOS						0%			\$ 735,000.00					
601159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST						0%			\$ 1,200,000.00					
601160	FORJADO VASO REGULADOR PARA INFRAESTRUCTURA PLUVIA						0%			\$ 2,700,000.00					
601161	MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA MUN CORREGIDORA						0%			\$ 1,600,000.00					
601162	REPARACION CONFORMACION ACCESO CENTRAL DE EMERGENC	ING. RUBEN VERA GARCIA	LA NEGRETA		09/06/2017	06/07/2017	0%	09/06/2017		\$ 520,000.00					
601163	TRABAJOS MENORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA						0%			\$ 642,608.03					
601164	ESTUDIOS D IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	CENTENO AVILA ANTONIO	CORREGIDORA		07/03/2017	10/04/2017	64%	07/03/2017		\$ 594,824.80	\$ 379,069.95	VARIOS ESTUDIOS			
601164	ESTUDIOS D IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	GEOTECNIA INTEGRAL	CORREGIDORA		03/04/2017	07/05/2017	80%	03/04/2017		\$ 499,855.60	\$ 397,624.80	VARIOS ESTUDIOS			
601164	ESTUDIOS D IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE		CORREGIDORA				0%			\$ 1,951,769.60					
601165	TRABAJOS COMP SISTEMA CONTRA INCENDIOS ED SEG PUBL						0%			\$ 450,000.00					
601166	ADECUACION ESPACIO PARA OFICINAS DIR ASUNT CABILDO						0%			\$ 1,200,000.00					
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTE VEHICULAR RIO	RECOM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	1%	23/05/2017	18/12/2017	0%	23/05/2017		\$ 16,007,342.68					
601169	TRABAJOS COMPL CDH LOS OLVERA SEGUNDA ETAPA						0%			\$ 309,691.97					
4135	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO)	PROVEDORA ROGMAIL, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA		26/04/2017		36%	26/04/2017		\$ 1,720,000.40	\$ 620,395.84				
4135	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO)	PROVEDORA ROGMAIL, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA				100%			\$ 80,600.00	\$ 80,598.99				
TOTALES										\$ 32,771,760.08	\$ 1,477,689.58				

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN DE ARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MAYO DE 2017

PERIODO:	MAYO													
ENTIDAD:	QUERÉTARO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			
630007	PAVIMENTACION CALLE JAZMIN Y AZUCENAS									7,912,000.00				
630008	CONSTRUCCION TECHUMBRE PORTERIAS Y GRADAS COBAQ 19									1,978,000.00				
630009	CONSTRUCCION PARQUE PASE TEJEDA Y PASEO BELGRADO									1,978,000.00				
630010	CONSTRUCCION CDC JOSE GUADALUPE VELAZQUEZ									5,439,500.00				
FORTALECE 2017										TOTALES	\$ 17,307,500.00	\$ -		

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".