




PERIODO: NOVIEMBRE		EMPRESITTO 2014													
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN						
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	CANDILES	22%	22/04/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015		\$	25,000,000.00	\$	5,170,878.40	* PZA ALBERCA	1
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	COMERCIALIZADORA YA SA DE CV	CANDILES	85%	27/04/2017	30/10/2017	67%	27/06/2017		\$	9,884,436.24	\$	6,658,007.68	* PZA ALBERCA	1
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	40%	22/04/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$	10,000,000.00	\$	2,190,380.22	* PZA PUENTE	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014		\$	4,575,151.22	\$	4,575,151.22	* PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$	20,000,000.00	\$	11,988,404.15	* PZA EDIFICIO	1
62310	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$	1,000,000.00	\$	-		
62311	TRATAJOS DE URBANIZACION DE CALLE HIDALGO, EL PEUBITO	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%			\$	2,000,000.00	\$	-		
EMPRESITTO 2014										TOTALES	\$	72,459,587.46	\$	30,582,821.67	

LIC. MARIA EUGENIA RIVERA BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO CORTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE	GASTO DIRECTO 2014											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	* EDIFICIO	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 41,190,000.00	* EDIFICIO	1	
GASTO DIRECTO 2014										TOTALES	\$ 50,612,524.06	\$ 34,112,642.42	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO GOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO:		GASTO DIRECTO 2015														
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN									
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra		Descripción	Contratista	Localidad	%	FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
						Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
60134		BAÑOS TENTRO POPULAR EL PUEBLITO	ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	60%	14/12/2015	12/03/2016	0%	14/12/2015		\$ 1,350,000.00	\$ -	* PZA BIODIGESTOR * PZA TINACO * PZA MUERLES * M2 PISO * M2 MURO	2 10 216.27 123.61 332.08		
60177		APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUE	DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV	CORREGIDORA	30%	30/06/2017	05/10/2017	0%	30/06/2017		\$ 400,000.00	\$ -	* M2 LOSA * PZA REGISTRO * SAL SALIDA DE ALUMBRADO * SAL SALIDA DE	184.91 12 51 59		
GASTO DIRECTO 2015											TOTALES		\$ 1,750,000.00	\$ -		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVERA BOBADILO
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO: NOVIEMBRE		GASTO DIRECTO 2016									
ENTIDAD: QUETÁR		INVERSIÓN									
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUETÁR		AVANCE FÍSICO FINANCIERO									
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		
601101	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD [VARIAS]	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	VARIAS	100%	04/07/2016	31/10/2016	64%	04/07/2016		\$ 2,498,105.15	707.73 408.21 1998.54
601110	IMPLANT ECOTECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUM	EDUARDO MARQUINA RODRIGUEZ	CORREGIDORA	100%	04/07/2016	30/12/2016	100%	04/07/2016	14/11/2017	\$ 3,997,525.33	1
601140	PUYON EN TEJEDA	CRIBADOS Y TRITURADOS QUETÁR-BAJIO	CORREGIDORA	100%	23/03/2017	31/05/2017	97%	23/03/2017	21/09/2017	\$ 2,600,000.00	32 86 1
601145	URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,074,465.86	41.35 136.82
601149	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES COL VENCEREMOS	OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	100%	28/03/2017	19/06/2017	65%	28/03/2017		\$ 1,200,000.00	663.23
601144	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINAS DE CATASTRO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 420,000.00	230 1
694001	CONSTRUCCION DE LA 1ER ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917	S.A. DE C.V.	LA NEGRETA	100%	19/11/2016	31/12/2016	78%	19/11/2016		\$ 934,349.83	305.87 481.25 601.75
601170	SOLUCION PLUVIAL PIRAMIDES MEDITERRANEO Y LAS TROJES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA	97%	19/04/2017	16/08/2017	82%			\$ 3,000,000.00	1492.99 1544.94
601173	CERCADO PERIMETRAL DE CANCHA USOS MULTIPLES LOURDES	FRANCO FRANCO ARTURO	LOURDES	100%	15/09/2017	26/10/2017	92%	15/09/2017		\$ 203,000.00	127.48
601174	FORJADO DE GRADAS PRIMARIA JUSTO SIERRA CHARCO BLA	FRANCO FRANCO ARTURO	CHARCO BLANCO	100%	25/08/2017	10/10/2017	99%	25/08/2017	27/11/2017	\$ 160,900.00	65.8
601183	2DA ETAPA CENTRO D DESARROLLO HUMANO CHARCO BLANCO	GUMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CHARCO BLANCO	85%	22/09/2017	16/11/2017	41%	22/09/2017		\$ 670,000.00	45.94
601211	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA	LAMINAS, PERFILES Y MANUFACTURAS DE RL		0%	13/01/2000	29/11/2017	0%	13/01/2000		\$ 500,000.00	
601212	RECONSTRUCCION DE VIALIDAD PROLONGACION AMSTERDAN A AVENIDA SAN FRANCISCO GALILEO	PREFAGRO SA DE CV	AMSTERDAN	0%	13/01/2000	29/11/2017	0%	13/01/2000		\$ 500,000.00	
GASTO DIRECTO 2016										TOTALES	
										\$ 18,758,346.17	\$ 12,712,826.89

LIC. MARÍA EUGENIA RIVERA BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

MR. JUAN ANTONIO SOTO FORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO: NOVIEMBRE			RECURSO PROPIO 2017										
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601153	TORRENTERA PLUVIAL EN AV CAMINO REAL	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	CUMBRES DEL ROBLE	40%	15/09/2017	09/11/2017	0%	15/09/2017		\$ 348,950.00	\$ -	* M2 REJILLA VEHICULAR	12.72
601155	LIMPIEZA Y CONFORMACION ESTACIONAMIENTO ALT CAM	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	EL PUEBLITO	100%	04/06/2017	21/09/2017	100%	04/07/2017	21/09/2017	\$ 910,350.00	\$ 910,346.05	* M3 MEZCLAY TENDIDO DE SUB-BASE DE BETATE	856.55
601156	PORTERIAS PISO DE CONCRETO Y PINTURA CANCHA USOS M	CONSTRUCCIONES RASI SA DE CV	CANDILES	100%	20/10/2017	16/11/2017	0%	20/10/2017		\$ 249,987.00	\$ -	* M2 DE PISO CONCRETO ARMADO 10 CM ESPESOR * M DE PINTURA EPOXICA DE 5CM DE ANCHO * LINEA DE PINTURA EPOXICA 8CM DE ANCHO * PZA DE PORTERIA DE FUTBOL Y TABLERO PARA BASQUET	374.69 277.38 146.37 2
601157	MANTENIMIENTO VIAL PASEO CONSTITUYENTES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	25/08/2017	21/09/2017	97%	25/08/2017	27/11/2017	\$ 349,530.00	\$ 340,648.02	* M3 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	35.39
601158	LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTUARIOS	ARTURO FRANCO FRANCO	SANTUARIOS	0%	07/11/2017	05/04/2018	0%	07/11/2017		\$ 735,000.00	\$ -		
601159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,200,000.00	\$ -		
601160	FORJADO VASO REGULADOR PARA INFRAESTRUCTURA PLUVIA	RUBEN ALANIZ CARRANZA	ROMERAL	30%	07/11/2017	08/01/2018	0%	07/11/2017		\$ 2,700,000.00	\$ -		
601161	MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA MUN CORREGIDORA	MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ	CORREGIDORA	100%	19/06/2017	16/10/2017	100%	19/06/2017	08/11/2017	\$ 1,600,000.00	\$ 1,596,860.33	* M2 MURO DE BLOCK HUECO DE 15x20x40 CM. CON TENDIDO CON CEMENTO	492.14
601163	TRABAJOS MENORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	100%	18/08/2017	07/12/2017	99%	18/08/2017	21/11/2017	\$ 642,608.03	\$ 637,795.47	PIEDRA BOLA DE PEPIÑA * M2 DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINA TIO	311.58 118.43
601164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	CENTENO SILVA ANTONIO GEOECNIA	CORREGIDORA	100%	07/03/2017	10/04/2017	100%	07/03/2017	30/06/2017	\$ 594,824.80	\$ 594,824.80	VARIOS ESTUDIOS	
		MIRIAM JIMENEZ GIL	CORREGIDORA	100%	03/04/2017	07/05/2017	100%	03/04/2017	20/06/2017	\$ 499,855.60	\$ 499,855.60	VARIOS ESTUDIOS	
		MIRIAM JIMENEZ GIL	CORREGIDORA	100%	25/08/2017	28/09/2017	63%	25/08/2017		\$ 449,490.51	\$ 283,264.31	VARIOS ESTUDIOS	
		SIN CONTRATO	CORREGIDORA	100%	25/08/2017	28/09/2017	65%	25/08/2017		\$ 349,472.89	\$ 226,949.07	VARIOS ESTUDIOS	
601165	TRABAJOS COMP SISTEMA CONTRA INCENDIOS ED SEG PUBL	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 450,000.00	\$ -		
601166	ADECUACION ESPACIO PARA OFICINAS DIR ASUNT CABILDO	ALBERTO HERRERA REGALADO	EL PUEBLITO	100%	17/04/2017	25/06/2017	57%	17/04/2017	21/11/2017	\$ 1,200,000.00	\$ 681,859.47	* KG DE COLUMNA DE ACERO PERFIL HSS	4702.26
601169	TRABAJOS COMPL CDH LOS OLVERA SEGUNDA ETAPA	EUGENIO RICARDO STERLING BOURS	EL PUEBLITO	100%	25/08/2017	28/09/2017	97%	25/08/2017	08/11/2017	\$ 309,691.97	\$ 298,858.71	* M2 PISO DE CONCRETO ESTAMPADO	355.80
601175	CUBIERTA CON ARCOTECHO PARA CBIS 118	JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO	EL PUEBLITO	0%	10/11/2017	21/12/2017	0%	10/11/2017		\$ 1,650,000.00	\$ -		
601176	BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	DESARROLLO CORPORATIVOS ISGLO XXI SA DE CV	BRAVO	0%	17/11/2017	22/02/2018	0%	17/11/2017		\$ 2,500,000.00	\$ -		
601177	TRABAJOS COMPLEMENTARIO CUBIERTA ARCOTECHO COBAQ 3	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 180,000.00	\$ -		
601178	SEGUNDA ETAPA DE ACCESO A CENTRAL DE EMERGENCIA	CORPORATIVO V Y B DE QUERÉTARO SA DE CV	LA NEGRETA	100%	22/09/2017	26/10/2017	97%	22/09/2017	21/11/2017	\$ 150,000.00	\$ 145,549.54	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	426.27
601179	PARQUE EL BATAN SEGUNDA ETAPA	GRUPO CONSTRUCTOR IMPERIUM SA DE CV	EL BATAN	0%	17/11/2017	16/03/2018	0%	17/11/2017		\$ 3,000,000.00	\$ -		
601180	ARCOTECHO EN PLAZA CIVICA DEL CECYTEQ	COFRU CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV	EL PUEBLITO	0%	17/11/2017	25/01/2018	0%	17/11/2017		\$ 2,700,000.00	\$ -		
601181	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,240,000.00	\$ -		



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO: NOVIEMBRE		RECURSO PROPIO 2017											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN						
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601182	SOLUCION PLUVIAL DE VIALIDADES EN PIRAMIDES	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	PIRAMIDES	20%	14/11/2017	12/01/2018	0%	14/11/2017		\$ 1,000,000.00	\$ -		
601184	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES LOMAS CAMPESTRE TIERR	SALVADOR URBIOLA NIEMBRO	LOMAS DEL CAMPESTRE, TIERRA Y LIBERTAD	0%	05/12/2017	12/02/2018	0%	05/12/2017		\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	736.05 125.00 93.70
601185	MAC TRABAJOS URB OBRAS MENORES TRAMO II LOURDES	SIN CONTRATO	LOURDES	0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -	* M2 EMPEDRADO PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 8CM	501.86 163.88
601186	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE D LOS OLVERA I	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S DE RL DE CV	SAN JOSE DE LOS OLVERA	0%	17/11/2017	25/01/2018	0%	17/11/2017		\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	378.03 361.70
601187	MAC TRABAJOS URB OBR MENORE SAN JOSE LOS OLVERA II	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	SAN JOSE DE LOS OLVERA	0%	17/11/2017	25/01/2018	0%	17/11/2017		\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	522.00 335.55
601188	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE LOS OLVERA III	VERIDIANA NAVA RODRIGUEZ	SAN JOSE DE LOS OLVERA	15%	17/11/2017	18/01/2018	0%	17/11/2017		\$ 400,000.00	\$ -	* M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR	598.79
601189	MAC TRABAJOS URB Y OBRAS MENORES EMILIANO ZAPATA I	MA. JUANA LARA CABRERA	EMILIANO ZAPATA	0%	01/12/2017	25/01/2018	0%	01/12/2017		\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M DE DENTELON DE CONCRETO DE 15x30 CM	870.00 98.00
601190	MAC TRABAJOS URB Y OBRA MENORES EMILIANO ZAPATA II	CESAR DURAN COLIN	EMILIANO ZAPATA	0%	01/12/2017	11/01/2018	0%	01/12/2017		\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM * M DE GUARNICION DE CONCRETO	59.50 343.85 342.85
601191	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO I	SIN CONTRATO	EL PROGRESO	0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M3 DE MURO DE MAMPONERIA * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	96.00 6.25 6.38 719.25
601192	MAC TRABAJOS URB OB MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO II	SIN CONTRATO	EL PROGRESO	0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	123.00 12.50 710.50



CORREGIDORA SUBURBANA

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO: NOVIEMBRE		RECURSO PROPIO 2017											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN						
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	
601193	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COLONIA REFORMA AGRARIA	CONSTRUCCIONES GOSM SA DE CV	REFORMA AGRARIA	0%	01/12/2017	11/01/2018	0%	01/12/2017		\$ 600,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE BACHEO DE CONCRETO DE 5CM * M2 DE PASO PEATONAL DE CONCRETO 20 CM * BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM	645.40 28.00 59.80 282.00
601194	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO I	SIN CONTRATO	DESARROLLO HIDALGO	0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TERPETE * M2 BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM * M DE GUARNICIONTRAPEZOI DAL DE CONCRETO	767.98 370.15 328.70
601195	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO II	SIN CONTRATO	DESARROLLO HIDALGO	0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TERPETE * M2 BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM * M DE GUARNICIONTRAPEZOI DAL DE CONCRETO	1092.91 223.61 251.61
601196	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES TRAMO I LOURDES	TECNOCONSTRUCTORES ROCO S.A. DE C.V.	LOURDES	0%	01/12/2017	08/02/2018	0%	01/12/2017		\$ 500,000.00	\$ -	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA CON ESFESOR DE 8CM	415.81 288.00
601197	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COL FRANCISCO VILLA	SALVADOR URBIOLA NIEMBRO	FRANCISCO VILLA	0%	24/11/2017	01/02/2018	0%	24/11/2017		\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA * M3 DE MURO DE MAMPUESTERA DE PIEDRA * M TUBO POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD	828.49 335.05 14.00 4.00 481.80
601198	TRABAJOS DE OBRAS VIALES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -		
601202	RESCATE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO EL PUEBLITO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ -	\$ -		
601203	OBRAS DE CONTINGENCIAS POR CUESTIONES CLIMATOLÓGICAS	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,700,000.00	\$ -	* M2 PLANTILLA DE CONCRETOR C=150 KG/CM2 * M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M2 DE BACHEO A BASE MEZCLA EN FRIO	2064.00 109.45 2288.42
601204	REHABILITACION PARQUE MISION SAN JOSÉ, LA NEGRETA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,010,000.00	\$ -	* PZA JUEGO * PZA LAMPARA	1.00 5.00
601206	RECONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA Y HOMBROS DEL DREN LOS OLIVERA EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL BOSQUE, COLINAS DEL BOSQUE 1RA. SECCIÓN, CORREGIDORA, GRO.	SERGIO PUEBLA MEJIA	COLINAS DEL BOSQUE	0%	13/11/2017	29/12/2017	0%	13/11/2017		\$ 2,800,000.00	\$ -		



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO: NOVIEMBRE		RECURSO PROPIO 2017											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN						
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601207	RECONSTRUCCIÓN Y RECONFORMACIÓN DEL BORDO UBICADO ENTRE EL ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA Y EL FRACCIONAMIENTO BAHAMAS, VISTA HERMOSA Y BAHAMAS, CORREGIDORA, QRO.	WIESEN CONSTRUCCIONES SA DE CV	VISTA HERMOSA Y BAHAMAS	0%	13/10/2017	19/12/2017	0%	13/10/2017		\$ 2,300,000.00	\$ -		
601208	REPOSICION PAVIMENTO ENTRE VISTA HERMOSA Y BAHAMAS	GRUPO CONSTRUCTOR IMPERIUM SA DE CV	VISTA HERMOSA Y BAHAMAS	0%	13/01/2017	19/12/2017	0%	13/01/2017		\$ 400,000.00	\$ -		
601209	RECONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LOS OLIVERA	ESTEFANI ARRIAGA TORRIJOS	LOS OLIVERA	0%	13/10/2017	29/12/2017	0%	13/10/2017		\$ 1,500,000.00	\$ -		
601210	RECONSTRUCCIÓN DE PLANTILLAS Y HOMBROS DEL DREN CIMENTARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORREGIDORA, QRO.	CONSTRUCTORA BRIDGE SA DE CV	CORREGIDORA	0%	13/10/2017	29/12/2017	0%	13/10/2017		\$ 800,000.00	\$ -		
RECURSO PROPIO 2017										TOTALES		\$ 47,172,567.00 \$ 47,172,567.00 \$ 47,172,567.00	



CORREGIDORA GUADALUPE

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO: NOVIEMBRE		FISM 2017													
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO													
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
60229	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIMON CHARCO BLANCO	GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CHARCO BLANCO	87%	03/10/2017	01/12/2017	0%	03/10/2017		\$ 1,581,120.00	\$	* M TUBO 315 MM DE PVC ALCANTARILLADO	765.90		
60230	PAVIMENTACION CALLE SN NOMBRE (20 NOV) LA NEGRETA	ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL SA DE CV	LA NEGRETA	85%	03/10/2017	01/12/2017	0%	03/10/2017		\$ 1,086,679.80	\$	* M DE GUARNICION DE CONCRETO 15x20x30 CM ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M2 DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO MORTERO * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA DE REDUCCION DE VELOCIDAD Y PEATONES * PZA POSTE DE CONCRETO 12x750 * M DE LINEA DE BAJA TENSION * TORRE METALICA SENCILLA DE 12 M * M DE LINEA DE MEDIA TENSION * TRANSFORMADOS DE 15 KVA * TRANSFORMADOR DE 25 KVA * PZAS TRANSFORMADOR 25 KVA * POSTES DE CONCRETO 12x750 * POSTES DE CONCRETO 9x400 * TORRE METALICA DOBLE 12 MIS	298.15 520.76 1111.80 10.00 13.00 773.50 1.00 322.50 1.00 1.00 1.00 2 6 7 1		
60231	AMPLIACION RED ELECTRICA COLONIA AMPL LOS ANGELES	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	AMPLIACIÓN LOS ANGELES	100%	08/09/2017	16/11/2017	0%	08/09/2017		\$ 582,000.00	\$				
60232	AMPLIACION RED ELECTRICA EL JARAL	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	EL JARAL	100%	07/07/2017	12/10/2017	86%	07/07/2017		\$ 485,000.00	\$ 419,499.32				
60233	DRENAJE PLUVIAL COLONIA LOS ANGELES	LUIS UGALDE RIOS	LOS ANGELES	53%	30/09/2017	08/12/2017	27%	30/09/2017		\$ 1,500,000.00	\$ 404,748.31	* M DE TUBO PAD'S DE 36" DE DIAMETRO	195.43		
60234	CASA DE SALUD EN SAN FRANCISCO	CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE	SAN FRANCISCO	85%	08/09/2017	30/11/2017	30%	08/09/2017		\$ 640,200.00	\$ 194,323.29	* M2 AFLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA * M2 DE MURO DE BLOCK HUECO DE 12x20x40	332.55 165.08		
60235	RED ALUMBRADO PUBLICO EN PRADERAS DE GUADALUPE	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	PRADERAS DE GUADALUPE	100%	15/09/2017	09/11/2017	77%	15/09/2017		\$ 300,000.00	\$ 231,310.25	* PZA POSTE DE CONCRETO 12x750 * PZA TORRE METALICA SENCILLA DE 12M * PZA DE TORRE METALICA SENCILLA DE 9M * PZA DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA * M DE LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 949.00		
60236	RED ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES	EDUARDO DAVID GRANADOS MARQUEZ	LOS ANGELES	98%	07/07/2017	04/10/2017	70%	07/07/2017		\$ 352,196.24	\$ 245,258.47	* PZA TRANSFORMADO 15 KVA * POSTES DE CONCRETO 12x750 * POSTES DE CONCRETO 9x400 * MIS DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	1 3 3 1344.50		



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO: NOVIEMBRE		FISM 2017									
ENTIDAD: QUERÉTARO		FISM 2017									
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 2017									
		FISM 201									



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO: ENTIDAD:	MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	Controlista	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS	
						FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	%				
638001	FAFEE URBANIZACIÓN DE VIALIDADES EN 20 DE ENERO	VARGAS JIMENEZ CUAUHTEMOC	20 DE ENERO	100%	28/04/2017	24/10/2017	100%	28/04/2017	27/11/2017	\$ 4,642,568.52	\$ 4,642,568.52	* M3 SUB-BASE DE TERRETE * M4 DE GUARNICIÓN DE 15x20x30 DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO ARMADO * M2 DE EMPEDRADO DE 15 CM * M2 DE PASO PEATONAL DE 20 CM * M2 RENOVACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON CONCRETO ASFALTICO * M2 DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO 5 CM * M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * PZA POSTE DE CONCRETO 12/750 * PZA LAMPARA AUTOBAHÍ SERIES A180 LIGHTING 48W	1282.07 2318.50 4206.89 677.22 2538.61 4138.40 1149.85 4 4
638002	FAFEE MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y ALUMBRADO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI	EMILIANO ZAPATA	100%	28/04/2017	25/08/2017	100%	28/04/2017	21/09/2017	\$ 2,342,447.37	\$ 2,342,447.37	* M2 DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO 5 CM * M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * PZA POSTE DE CONCRETO 12/750 * PZA LAMPARA AUTOBAHÍ SERIES A180 LIGHTING 48W	4138.40 1149.85 4 4
638003	FAFEE URBANIZACIÓN INTEGRAL VÍA PÚBLICA EN COLONIA LOMAS DE LA CRUZ	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	LOMAS DE LA CRUZ	100%	28/04/2017	25/08/2017	100%	28/04/2017	21/09/2017	\$ 2,702,728.34	\$ 2,702,727.80	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA 15 CM ESPESOR	2419.88
638004	FAFEE INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN COLONIA AMPLIACIÓN LOS ANGELES	ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN LOS ANGELES	100%	28/04/2017	25/08/2017	100%	28/04/2017	07/09/2017	\$ 1,447,926.94	\$ 1,447,926.94	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA 15 CM DE ESPESOR	1953
638005	FAFEE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDAD EN CALLE HIDALGO	CRIBADOS Y TRITURADOS DEL BAJO, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	90%	28/04/2017	24/10/2017	55%	28/04/2017		\$ 12,755,280.02	\$ 7,025,836.91	* M GUÍA PODOIACIL DE ARCILLA AMARILLA 30x30 CM * M2 BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5 CM ESPESOR * M2 PAVIMENTO CONCRETO ESTAMPADO 10 CM ESPESOR * M2 GUARNICIÓN TRAFICOIDAL DE	1235.00 4080.00 6952.00 2616.00 2490.00
638006	FAFEE SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO, MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA CANDILES	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	CANDILES	100%	26/06/2017	22/12/2017	81%	26/06/2017		\$ 10,044,030.08	\$ 8,127,200.93	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	22986.55
638007	FAFEE MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA TEJEDA	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	COLONIA TEJEDA	100%	28/04/2017	24/10/2017	100%	28/04/2017	28/11/2017	\$ 11,150,982.31	\$ 11,150,982.31	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M3 CONCRETO PREMEZCLADO	36897.95 499.90
638008	FAFEE URBANIZACIÓN DE CALLE PRIVADA FRAY EULALIO HERNÁNDEZ RIVERA	ADAN MENDOZA ESTRADA	EL PUEBLITO	100%	21/04/2017	19/07/2017	100%	21/04/2017	28/08/2017	\$ 526,615.95	\$ 526,615.95	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO 10 CM ESPESOR	285.2
638009	FAFEE ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V.	CANDILES	100%	28/04/2017	24/09/2017	100%	28/04/2017	17/11/2017	\$ 2,481,044.56	\$ 2,481,044.56	* PZA TRANSFORMADOR DE 50 KVA * PZA LAMPARA AUTOBAHÍ SERIES A180 LIGHTING 48W * PZA LUMINARIA SCORE 500W MARCA SUPRA * PZA POSTE CONICO CIRCULAR 6M * POST CONICO 15 M CON CANASTILLA	1 20 6 20 10
FAFEE 2017										TOTALES	\$ 48,113,624.09	\$ 40,447,351.29	

ABD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

LIC. MARIA EUGENIA BIVAS BOBACILLA
DIRECTORA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO: NOVIEMBRE		PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN						
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	fecha inicio	Fecha término	%	Fecha inicio	Fecha término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
615005	PAVIMENTO EN LA CALLE 11 DE FEBRERO DE INTERSECCION CON CTO 11 DE FEBRERO A LA CALLE SANTA MARIA GORETTI	JOSE PEREZ UGALDE	LOURDES	100%	14/08/2017	11/12/2017	100%	14/08/2017		\$ 3,244,711.07		* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACIÓN * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPIÑA	3180.58 2120.39
615006	URBANIZACION SANTIAGO APOSTOL DE LA CALLE PABLO HACIA LA PRESA	PREFAGRO, SA DE CV	SAN FRANCISCO	100%	14/08/2017	10/09/2017	100%	14/08/2017		\$ 688,555.44		* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPIÑA DE 15 CM	663.13
615007	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO PORTES GIL DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR HASTA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA BARBARA	ADAN MENDOZA ESTRADA	SANTA BARBARA	100%	17/07/2017	19/11/2017	100%	17/07/2017		\$ 1,609,816.55		* M2 BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPIÑA	685.08 704.60
615008	PAVIMENTACION Y BANQUETAS EN CALLE LOS OLIVOS DE AVENIDA CANDILES HACIA CALLE ZARAGOZA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EL ROBLE	100%	07/08/2017	10/12/2017	100%	07/08/2017		\$ 969,742.62		* M3 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	81.60
615009	SOLUCION VIAL EN AVENIDA CANDILES	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	PORTICO	55%	11/09/2017	05/12/2017	0%	11/09/2017		\$ 5,587,850.00		M3 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 300 KG/CM2 * KG DE ACERO DE REFUERZO * PZA DE TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 7 CM DE ESPESOR * M GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 14x20x40 CM	1176.25 197.08 22726.28 4.00 670.70 79.50
615010	PAVIMENTACION DE AVENIDA CANDILES DE AVENIDA CAMINO REAL A CALLE RIO BRAVO	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CANDILES	100%	08/08/2017	05/12/2017	93%	08/08/2017		\$ 7,374,896.89		* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM	26450.08
615011	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE	PREFAGRO, SA DE CV	PORTICO	100%	11/08/2017	07/09/2017	94%	11/08/2017		\$ 758,858.23		* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPIÑA DE 15 CM	863.84
TOTALES										\$ 20,234,430.80	\$ 14,107,925.62		

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBAILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ALQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO: NOVIEMBRE		PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (SEGUNDA ETAPA)													
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO													
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		INVERSIÓN													
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			Unidad de Medida	Aprobadas		
643001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO DE CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE 24 DE FEBRERO A 9 DE FEBRERO	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	21 DE MARZO	47%	31/10/2017	24/12/2017	0%	31/10/2017	\$	1,216,652.97	-	* M2 DE EMPEDRAO	1400.03		
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (SEGUNDA ETAPA)											TOTALES	\$	1,216,652.97	\$	-

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

RO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO:		FORTALECE 2017									
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		METAS	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
630007	PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERÉTARO HACIA CALLE SIN NOMBRE, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERÉTARO HACIA CALLE REVOLUCION, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN A PRIVADA CLAVEL Y CALLE DALIA DE CALLE JAZMIN A CALLE CAMELINAS	ALBERTO OLVERA SAN JUAN	LA NEGRETA	100%	08/08/2017	05/12/2017	86%	\$ 7,840,003.60	\$ 6,716,924.91	* M2 GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x40 CM * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M3 DE CONCRETO PREMECLADO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5 CM * M DE TOPE VEHICULAR * PZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVA	318.70 382.44 309.50 1397.36 127.68 71.00
630008	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, PORTERIAS Y GRADAS EN COBAQ 19 EN LA LOCALIDAD DE BRAVO	JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	BRAVO	100%	14/07/2017	16/11/2017	71%	\$ 1,883,123.60	\$ 1,342,186.59	* M2 CUBIERTA * PZA MODULO DE GRADAS CON TECHUMBRE DE 3.00 M x 4.20 x 3.50 M	535.06 4.00
630009	CONSTRUCCION DE PARQUE EN PASEO DE TEJEDA Y PASEO DE BELGRADO COLONIA RESIDENCIAL HACIEDNA DE TEJEDA	JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ	TEJEDA	56%	11/08/2017	02/11/2017	31%	\$ 1,976,989.29	\$ 619,227.75	* PISO DE PIEDRA LAJA * JUEGO MODELO 040DM49 DE 7.90 x 4.20 x 3.40 M	291.60 1.00
630010	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO "JOSE GUADALUPE VELAZQUEZ"	SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN SA DE CV	EL PUEBLITO	37%	27/09/2017	30/12/2017	0%	\$ 5,439,500.00	\$ -	* M2 LOSA PARA TECHUMBRE BOMBEO	901 185
FORTALECE 2017								TOTALES	\$ 17,139,616.49	\$ 8,678,339.25	

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BORDILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

RO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Boic protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus nolos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO: ENTIDAD:	FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017												
	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN							
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
636003	EMPEDRADO EN CALLES EUCALIPTO, ROBLE, CEDROS, MEZQUITE EN COLONIA VALLE ARBOLEDAS	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	100%	04/08/2017	09/11/2017	95%	04/08/2017		\$ 9,864,266.84	\$ 9,416,275.64	Unidad de Medida * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	Aprobadas 10184.89
636004	EMPEDRADO DE CALLES VALLE 6, VALLE 9, VALLE12, VALLE 13, VALLE 14, VALLE 15 EN COLONIA VALLE DE LOS PINOS	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	98%	04/08/2017	01/12/2017	60%	04/08/2017		\$ 9,821,709.04	\$ 5,850,005.01	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	8852.4
636005	PAVIMENTO DE PEDRO LASCURAIN DE HEROICO COLEGIO MILIAR HASTA FRANCISCO I. MADERO	ADAN MENDOZA ESTRADA	CORREGIDORA	100%	18/07/2017	14/11/2017	47%	18/07/2017		\$ 1,999,600.25	\$ 930,285.28	* M GUARNICIÓN PECHO DE PALOMA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM.	433.46 598.17
636006	REHABILITACION DE PARQUE PRADERAS DE LOS ANGELES	ANA ANGELINA TRUJILLO GARCIA	CORREGIDORA	85%	21/08/2017	30/11/2017	42%	21/08/2017		\$ 2,987,265.21	\$ 1,269,183.28	* PZA JUEGO INFANTIL MODELO FORBO MARCA-BIGGY	1.00
636007	EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL ROMERAL	CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV	CORREGIDORA	100%	21/08/2017	30/11/2017	38%	21/08/2017		\$ 2,300,000.30	\$ 877,319.49	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM	2905.62
636008	REVESTIMIENTO DE DREN DE LOS OLIVERA DE CALLE SABINO A CALLE ARISTOTELES	OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ	CORREGIDORA	100%	04/08/2017	01/12/2017	84%	04/08/2017		\$ 9,825,969.14	\$ 8,272,930.63	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRATA	2915.38
636009	PAVIMENTACION DE CALLES NUEVE, DIEZ Y SIN NOMBRE EN EL JARAL	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, SA DE CV	CORREGIDORA	100%	04/08/2017	01/12/2017	69%	04/08/2017		\$ 9,734,946.95	\$ 6,750,322.13	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	7958.56
636010	PAVIMENTACION EN CALLE CANARIO, GUACAMAYA, CLARIN Y CALANDRIA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA	100%	04/08/2017	01/12/2017	81%	04/08/2017		\$ 9,309,826.43	\$ 7,547,100.37	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	8148.88
636011	TECHUMBRE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO	GRUPO IDC, SA DE CV	CORREGIDORA	100%	04/08/2017	01/12/2017	74%	04/08/2017		\$ 3,016,429.68	\$ 2,223,446.23	* M2 CUBIERTA EN SISTEMA AUTOSOPORTANTE EN LAMINA DE ACERO	1165.71
636012	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TAPONAS	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHCO SA DE CV	CORREGIDORA	47%	07/09/2017	21/12/2017	0%	07/09/2017		\$ 9,889,725.78	\$ -	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR	14462.04
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017										TOTALES	\$ 68,749,739.62	\$ 43,137,268.06	

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BORDILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO: NOVIEMBRE		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA)									
ENTIDAD: QUERÉTARO		INVERSIÓN									
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO									
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		
645001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO MISIÓN DE TILACO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HACIA CALLE PASEO MISIÓN DE BUCARELI	PAX ARQUITECTOS SA DE CV	LOS OLIVERA	12%	25/10/2017	22/01/2018	0%	25/10/2017		Total \$ 4,996,000.02	2172.58 * M DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA DE 40X15X30 CM * M2 DE BANQUETA 10 CM DE ESPESOR * M HUELLAS DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR
645002	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, BANQUETAS, DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO, ALUMBRADO Y AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV	LOS OLIVERA	7%	25/10/2017	20/08/2018	0%	25/10/2017		Total \$ 9,917,527.30	504.08 31.00 490.00 587.00 31.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA)										TOTALES \$ 14,913,527.32	31.00

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBATILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZA

DR. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO: NOVIEMBRE		GEQ PA 2017 SEGUNDO PAQUETE										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
642001	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE LOURDES	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	LOURDES	100%	04/07/2017	31/07/2017	100%	04/07/2017	28/08/2017	\$ 489,079.30	* MURO DE TABIQUE ROJO 7x14x28 CM * PZA REJA FLAJA DE 2 M DE ALTURA A ABSE DE PERFIL TUBULAR CAL 18	92.82 15.00
642002	URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA LOS REYES	BICE CONTRUCCION, SA DE CV	LOS REYES	100%	28/06/2017	25/09/2017	100%	28/06/2017	28/11/2017	\$ 3,087,738.10	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA PEPEÑA	3736.00
642003	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA MISIÓN MARIANA	EMPRESAS CONSTRUCTORA SA DE CV	MISION MARIANA	100%	28/06/2017	25/09/2017	100%	28/06/2017	26/10/2017	\$ 3,094,378.48	* M2 PAVIMENTO DE 10 CM DE ESPESOR	255.06
642004	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA PIRÁMIDES	JOSÉ ALONSO GARCIA RIOS	PIRAMIDES	100%	28/06/2017	25/10/2017	100%	28/06/2017	21/11/2017	\$ 3,362,162.94	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR	117.60
642005	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PRADERAS DE LOURDES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	PRADERAS DE LOURDES	100%	03/07/2017	29/12/2017	100%	03/07/2017		\$ 6,408,384.13	* M TUBO 315 MM DE PVC	2532.30
642006	URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES EN COLONIA PRIMERO DE MAYO	SERGIO PUEBLA MEJIA	PRIMERO DE MAYO	100%	03/07/2017	29/11/2017	69%	03/07/2017		\$ 4,700,312.85	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA 15 CM DE ESPESOR	6045.30
642007	URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES DE COLONIA VISTAS DEL SOL	RUBEN ALANIZ CARRANZA	VISTAS DEL SOL	93%	03/07/2017	29/12/2017	30%	03/07/2017		\$ 6,384,221.25	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA PEPEÑA DE 15 CM DE ESPESOR	3286.34
642008	URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIA JOSÉ MARIA TRUCHUELO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, SA DE CV	JOSE MARIA TRUCHUELO	100%	03/07/2017	29/11/2017	91%	03/07/2017		\$ 4,897,047.97	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	5064.50
642009	ADECUACIÓN DE ACCESO VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CRUZ DE FUEGO	DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERETARO, SA DE CV	CANDILES	100%	28/06/2017	24/12/2017	100%	28/06/2017	28/11/2017	\$ 6,485,639.35	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	17316.28
642010	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA COLONIA MISIÓN SAN CARLOS	ESTATICA SA DE CV	MISION SAN CARLOS	100%	28/06/2017	23/01/2018	98%	28/06/2017		\$ 9,887,669.24	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR	32900.22
GEQ PA 2017 SEGUNDO PAQUETE										TOTALES	\$ 48,796,633.61	\$ 42,268,632.11

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

APD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



PERIODO: NOVIEMBRE		GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE									
ENTIDAD: QUERÉTARO		INVERSIÓN									
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			Total		Total	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida
644001	REHABILITACIÓN URBANA INTEGRAL DE CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC, CORREGIDORA	ADELFO HURTADO GARCIA	EL PUEBLITO	55%	20/09/2017	18/12/2017	0%	20/09/2017		\$ 2,734,625.85	* M3 CONCRETO PREMEZCLADO
644002	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO AÑO DE ZARAGOZA, EN COLONIA PURISIMA SAN RAFAEL	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	PURISIMA DE SAN RAFAEL	100%	20/09/2017	18/11/2017	55%	20/09/2017		\$ 1,492,727.38	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO
644003	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CALLE JON DE LOS MENDOZA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CUELLAR	EL PUEBLITO	76%	22/09/2017	20/12/2017	0%	22/09/2017		\$ 1,469,719.35	* M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA
644004	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES , EN LA COLONIA CANDILES	GUSTAVO VEGA ZUÑIGA	CANDILES	28%	22/09/2017	20/11/2017	0%	22/09/2017		\$ 7,968,751.69	* M3 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA
644005	URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	BERNARDO QUINTANA	100%	22/09/2017	20/12/2017	59%	22/09/2017		\$ 2,483,420.59	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA
644006	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CARLOS FUENTES MACIAS, EN COLONIA AMANECER BALVANERA, CORREGIDORA	LUIS ALFONSO FERNANDEZ SIUROB	AMANECER BALVANERA	100%	27/09/2017	24/10/2017	0%	27/09/2017		\$ 997,182.70	* M2 DE MURO DE TANIQUE ROJO RECOCIDO 7x1 4x28 CM
644007	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO, COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	COLONIA BERNARDO QUINTANA	100%	20/09/2017	18/12/2017	30%	20/09/2017		\$ 1,272,120.87	* M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR
644008	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y BARDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CANDILES	65%	22/09/2017	19/01/2018	32%	22/09/2017		\$ 4,169,508.02	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO
644009	AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y VIALIDAD EN CAMINO A PURISIMA SAN RAFAEL, EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA SAN RAFAEL, CORREGIDORA	CUAUHTÉMOC VARGAS JIMENEZ	PURISIMA DE SAN RAFAEL	19%	27/09/2017	24/01/2018	0%	27/09/2017		\$ 9,524,887.66	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR * M3 DE MAMPOSTERIA EN MUROS * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M DE DEFENSA METALICA CALI 12 DE 3 * M3 DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 * PZA TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017


PERIODO: NOVIEMBRE		GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
										Total		Total		Unidad de Medida	Aprobadas
644010	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, COLONIA MISIÓN CANDILES, CORREGIDORA	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	MISION CANDILES	83%	25/09/2017	23/11/2017	0%	25/09/2017		\$ 2,719,350.32	\$			* M2 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO * M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO DE HUESO	430.92 394.82
644011	URBANIZACIÓN DE CALLE PRIVADA REFORMA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	EL PUEBLITO	100%	25/09/2017	23/12/2017	28%	25/09/2017		\$ 1,319,130.94	\$	374,705.24		* M3 DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO	75.56
644012	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA VALLE DE SANTIAGO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	VALLE DE SANTIAGO	100%	26/09/2017	24/12/2017	100%	26/09/2017		\$ 2,902,166.45	\$	2,899,466.82		* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	2925.71
644013	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEDRO URTIAGA, EL PUEBLITO	IPESI ELECTRIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	EL PUEBLITO	100%	26/09/2017	23/01/2018	0%	26/09/2017		\$ 3,441,579.18	\$			* M2 FIRMA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 * M2 CANTERA LAMINADA * M GUARNICIÓN DE CANTERA	1640 1640 685
644014	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES (BANQUETAS, EMPEDRADO Y DRENAJE SANITARIO), EN LA COLONIA LA NEGRETA Y EL PUEBLITO	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	100%	26/09/2017	04/12/2017	85%	26/09/2017		\$ 1,983,087.89	\$	1,687,147.92		* M2 DE BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO	885.1
644015	URB CIRCUITO AMPLIACION 20 ENERO COL ESPIRITU SANT	MARIO RUIZ ANAYA	ESPIRITU SANTO	15%	14/11/2017	12/01/2018	0%	14/11/2017		\$ 4,975,518.73	\$			* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	3891.99
GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE										TOTALES		\$ 49,453,777.62		\$ 8,979,951.77	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOLAÑOS
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



PERIODO: NOVIEMBRE		OBRAS VARIOS FONDOS														
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO														
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO						FINANCIERO		INVERSIÓN		INVERSIÓN		METAS		
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Aprobada	Total	Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Aprobadas
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESTITO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	PJA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESTITO 2014	SEGMENTO QUERÉTANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	\$ 11,988,404.15	PJA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	PJA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SEGMENTO QUERÉTANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 41,190,000.00	\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	\$ 24,690,118.36	PJA EDIFICIO	1
4135	MANTENIMIENTO Y VALADARES (BACHEO)	DIRECTO 2016	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	0%	11/08/2017	11/11/2017	0%	11/08/2017		\$ 200,000.00	\$ 187,799.36	\$ 187,799.36	\$ 187,799.36	M2 DE MIELLA ASFALTICA	9%
4135	MANTENIMIENTO Y VALADARES (BACHEO)	PARTICIPACIONES 2017	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	41%	26/04/2017	02/05/2017	72%	26/04/2017		\$ 1,745,520.40	\$ 1,261,615.62	\$ 1,261,615.62	\$ 1,261,615.62	URDOS DE ENLUSION	33455
4135	MANTENIMIENTO Y VALADARES (BACHEO)	PARTICIPACIONES 2017	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	26/04/2017	02/05/2017	100%	26/04/2017		\$ 80,600.00	\$ 80,600.00	\$ 80,600.00	\$ 80,600.00	M2 DE SELLO	126
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FSM 2014	GILDARDO PEÑA RAMIREZ	VILLA DORADA	100%	08/09/2017	30/11/2017	88%	08/09/2017		\$ 437,168.95	\$ 385,126.46	\$ 385,126.46	\$ 385,126.46	M2 DE EMPEDRAO	570.8
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FSM 2016	GILDARDO PEÑA RAMIREZ	VILLA DORADA	100%	08/09/2017	30/11/2017	89%	08/09/2017		\$ 170,566.72	\$ 151,826.01	\$ 151,826.01	\$ 151,826.01	M2 DE EMPEDRAO	570.8
601114	CONSTRUCCION OF Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNIC	DIRECTO 2015	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	M2 DE EMPEDRAO	589.82
601114	CONSTRUCCION OF Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNIC	DIRECTO 2016	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	81%	20/03/2017		\$ 250,320.00	\$ 202,750.32	\$ 202,750.32	\$ 202,750.32	M2 DE EMPEDRAO	9.40
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTIE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2016	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	97%	23/05/2017	18/12/2017	60%	23/05/2017		\$ 18,992,657.32	\$ 11,448,369.14	\$ 11,448,369.14	\$ 11,448,369.14	M2 DE AMPLIACION DE CUERPO NORTE	130
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTIE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2017	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	97%	23/05/2017	18/12/2017	60%	23/05/2017		\$ 16,007,342.68	\$ 9,648,885.08	\$ 9,648,885.08	\$ 9,648,885.08	M2 DE AMPLIACION DE CUERPO NORTE	216
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTIE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2017	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	97%	23/05/2017	18/12/2017	60%	23/05/2017		\$ 16,007,342.68	\$ 9,648,885.08	\$ 9,648,885.08	\$ 9,648,885.08	M2 DE AMPLIACION DE CUERPO NORTE	320



FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO: ENTIDAD:	NOVIEMBRE QUERÉTARO										OBROS VARIOS FONDOS									
											AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
	MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO									FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contabilidad	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida							
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (MUN)	CREAR CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	90%	02/05/2017	13/11/2017	25%	02/05/2017		\$ 5,667,000.00	\$ 1,434,316.65	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7						
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (FED)	CREAR CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	90%	02/05/2017	13/11/2017	25%	02/05/2017		\$ 5,666,433.30	\$ 1,434,316.65	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7						
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (EST)	CREAR CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	90%	02/05/2017	13/11/2017	25%	02/05/2017		\$ 5,668,133.40	\$ 1,434,746.99	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7						
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (FED)	LOURDES	30%	14/11/2017	31/12/2017	0%	14/11/2017		\$ 350,000.00		* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00						
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (EST)	LOURDES	30%	14/11/2017	31/12/2017	0%	14/11/2017		\$ 350,000.00		* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00						
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (CLUB MIGRANTE)	LOURDES	30%	14/11/2017	31/12/2017	0%	14/11/2017		\$ 350,000.00		* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00						
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	SIN CONTRATO	3 X 1 AL MIGRANTE (MUN)	LOURDES	3%	14/11/2017	31/12/2017	0%	14/11/2017		\$ 350,000.00		* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00						
601205	CONSTRUCCIÓN BORDO LAS PESILLAS	PARTICIPACIONES 2016	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CHARCO BLANCO	75%	10/11/2017	14/12/2017	69%	10/11/2017		\$ 6,050,907.37	\$ 4,155/38.94	*M3 DE TERRAPLEN PARA CORTINA *M3 DE CAMA DE GRAVA TIRBURADA *M3 DE PLANILLA DE TERPEATE *M3 DE PLANILLA DE MAPOSTERIA *M3 DE MURO DE MAPOSTERIA	12937.19 67.20 30.32 36.68 24.54						
601205	CONSTRUCCIÓN BORDO LAS PESILLAS	GASTO DIRECTO 2017	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CHARCO BLANCO	75%	10/11/2017	14/12/2017	69%	10/11/2017		\$ 1,459,097.63	\$ 1,008,971.21	*M3 DE TERRAPLEN PARA CORTINA *M3 DE CAMA DE GRAVA TIRBURADA *M3 DE PLANILLA DE TERPEATE *M3 DE PLANILLA DE MAPOSTERIA *M3 DE MURO DE MAPOSTERIA	12937.19 67.20 30.32 36.68 24.54						
TOTALES												\$ 137,573,808.05	\$ 84,111,238.24							


 LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS ROBADILLA
 DIRECTORA DE EJECUCIÓN DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.