



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

PERIODO:		EMPRESTITO 2014									
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	CANDILES	22%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015		\$ 25,000,000.00	\$ 5,170,878.40
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	COMERCIALIZADORA YA SA DE CV	CANDILES	72%	27/06/2017	30/10/2017	60%	27/06/2017		\$ 9,884,436.24	\$ 5,891,461.67
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014		\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15
TOTALES										\$ 69,459,587.46	\$ 23,816,275.66

EMPRESTITO 2014

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS




ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

PERIODO:		GASTO DIRECTO 2014													
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN							
MUNICIPIO:				FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	* EDIFICIO	1		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	* EDIFICIO	1		
GASTO DIRECTO 2014										TOTALES		\$ 50,612,524.06	\$ 34,112,642.42		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS ROBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ABD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO OBREGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor",



FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

PERIODO:	OCOTUBRE	GASTO DIRECTO 2016										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601101	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD (VARIAS)	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	VARIAS	100%	04/07/2016	31/10/2016	64%	04/07/2016		\$ 2,498,105.15	* M2 DE BANQUETA * M2 DE EMPEDRAO * M2 DE EMPEDRAO	707.73 408.21 1998.54
601110	IMPLMN ECOTECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMIN	EDUARDO MARQUINA RODRIGUEZ	CORREGIDORA	100%	04/07/2016	30/12/2016	98%	04/07/2016		\$ 3,997,525.33	* PZA EDIFICIO	1
601140	PUYON EN TEIEDA	CRIBADOS Y TRITURADOS QUERETARO-BAJIO	CORREGIDORA	100%	23/03/2017	31/05/2017	97%	23/03/2017	21/09/2017	\$ 2,600,000.00	* M DE TUBO * M2 DE EMPEDRAO * PZA DE BOCA * M2 DE BANQUETA * M2 DE EMPEDRAO	32 86 1 41.35 136.82
601145	URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,074,465.86	* KG CABLE	663.23
601148	(MAC) TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES EL ROMERAL	ARTURO FRANCO FRANCO	EL ROMERAL	100%	01/06/2017	23/08/2017	100%	01/06/2017	21/09/2017	\$ 956,266.37	* M2 DE EMPEDRAO * M DE TOPE * PZA DE RENIVELACION	589.82 9.40 62
601149	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES COL VENCEREMOS	OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS. S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	100%	28/03/2017	19/04/2017	65%	28/03/2017		\$ 1,200,000.00	* M2 LIMPIEZA * PZA PROYECTO	250 1
601144	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINAS DE CATASTRO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 420,000.00		
634001	CONSTRUCCIÓN DE LA 1ER. ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917	DESARROLLO Y SUMINISTROS. S.A. DE C.V.	LA NEGRETA	100%	19/11/2016	31/12/2016	78%	19/11/2016		\$ 934,349.83	* M2 MURO * M2 LOSA * M2 PISO * M2 AFLANADO * M2 BUNITEA	305.87 481.25 601.75 1492.99 1564.94
601170	SOLUCION FLUVIAL PIRAMIDES MEDITERRANEO Y LAS TROJES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA	97%	19/04/2017	16/08/2017	82%			\$ 3,000,000.00	* M3 FIRME DE CONCRETO ARMADO	1422.04
601171	DEMOLICIONES Y LIMPIEZA PREDIO CARRETERA 411 ESTATAL	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	CORREGIDORA	100%	18/08/2017	14/09/2017	100%	18/08/2017	07/09/2017	\$ 179,586.90		
601172	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO DE SEG PUBLICA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ -		
601173	CERCADO PERIMETRAL DE CANCHA USOS MULTIPLES LOURDES	FRANCO FRANCO ARTURO	LOURDES	0%	15/09/2017	26/10/2017	0%	15/09/2017		\$ 203,000.00		
601174	FORJADO DE GRADAS PRIMARIA JUSTO SIERRA CHARCO BLA	FRANCO FRANCO ARTURO	CHARCO BLANCO	95%	25/08/2017	10/10/2017	0%	25/08/2017		\$ 160,900.00		
601183	2DA ETAPA CENTRO D DESARROLLO HUMANO CHARCO BLANCO	GUIMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CHARCO BLANCO	40%	22/09/2017	16/11/2017	0%	22/09/2017		\$ 670,000.00		
GASTO DIRECTO 2016										\$ 18,394,199.44	\$ 13,107,217.18	7

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JOAN ANTONIO SOTO OJEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

PERIODO: OCTUBRE		RECURSO PROPIO 2017									
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		
601153	TORRENTERA PLUVIAL EN AV CAMINO REAL	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	CUMBRES DEL ROBLE	20%	15/09/2017	09/11/2017	0%	15/09/2017		\$ 348,500.00	\$ -
601154	COLOCACION MALLA CICLONICA PARQUE LINEAL RIB D RIO	CESAR DURAN COLIN	EL PUEBLITO	100%	04/07/2017	11/08/2017	100%	04/07/2017	11/08/2017	\$ 614,465.93	\$ 614,465.93
601155	LIMPIEZA Y CONFORMACION ESTACIONAMIENTO ALT CAM	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	EL PUEBLITO	100%	04/06/2017	21/09/2017	100%	04/07/2017	21/09/2017	\$ 910,350.00	\$ 910,350.00
601156	PORTERIAS PISO DE CONCRETO Y PINTURA CANCHA USOS M	CONSTRUCCIONES RASI SA DE CV	CANDILES	0%	20/10/2017	16/11/2017	0%	20/10/2017		\$ 249,987.00	\$ -
601157	MANTENIMIENTO VIAL PASEO CONSTITUYENTES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	25/08/2017	21/09/2017	0%	25/08/2017		\$ 349,530.00	\$ -
601158	LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTUARIOS	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 735,000.00	\$ -
601159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,200,000.00	\$ -
601160	FORJADO VASO REGULADOR PARA INFRAESTRUCTURA PLUVIA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,700,000.00	\$ -
601161	MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA MUN CORREGIDORA	MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ	CORREGIDORA	100%	19/06/2017	16/10/2017	84%	19/06/2017		\$ 1,600,000.00	\$ 1,347,241.32
601162	REPARACION CONFORMACION ACCESO CENTRAL DE EMERGENC	RUBEN VERA GARCIA	LA NEGRETA	100%	09/06/2017	25/08/2017	100%	09/06/2017	25/08/2017	\$ 519,900.49	\$ 519,900.49
601163	TRABAJOS MENORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	75%	18/08/2017	07/12/2017	99%			\$ 642,608.03	\$ 633,052.38
601164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	CENTENO SILVA ANTONIO GEOTECNIA	CORREGIDORA	100%	07/03/2017	10/04/2017	100%	07/03/2017	30/04/2017	\$ 594,824.80	\$ 594,824.80
601165	TRABAJOS COMP SISTEMA CONTRA INCENDIOS ED SEG PUBL	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 450,000.00	\$ -
601166	ADECUACION ESPACIO PARA OFICINAS DIR ASUNT CABILDO	ALBERTO HERRERA REGALADO	EL PUEBLITO	100%	17/04/2017	25/04/2017	0%			\$ 1,200,000.00	\$ -
601169	TRABAJOS COMPL CDH LOS OLIVERA SEGUNDA ETAPA	EUGENIO RICARDO STERLING BOURS	EL PUEBLITO	100%	25/08/2017	28/09/2017	0%	25/08/2017		\$ 309,691.97	\$ -
601175	CUBIERTA CON ARCO TECHO PARA CBIS 118	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,650,000.00	\$ -
601176	BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,500,000.00	\$ -
601177	TRABAJOS COMPLEMENTARIO CUBIERTA ARCO TECHO COBAQ 3	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 180,000.00	\$ -
601178	SEGUNDA ETAPA DE ACCESO A CENTRAL DE EMERGENCIA	CORPORATIVO V Y B DE QUERETARO SA DE CV	LA NEGRETA	100%	22/09/2017	26/10/2017	0%	22/09/2017		\$ 150,000.00	\$ -
601179	PARQUE EL BATAN SEGUNDA ETAPA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 3,000,000.00	\$ -



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO


FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

PERIODO:		RECURSO PROPIO 2017									
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO									
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Aprobadas
601180	ARCOTCHO EN PLAZA CIVICA DEL CECYTEQ	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,700,000.00	\$ -
601181	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,240,000.00	\$ -
601182	SOLUCION PLUVIAL DE VALIDADES EN PIRAMIDES	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,000,000.00	\$ -
601184	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES LOMAS CAMPESTRE TIERR	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -
601185	MAC TRABAJOS URB OBRAS MENORES TRAMO II LOURDES	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -
601186	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE D LOS OLIVERA I	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -
601187	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE LOS OLIVERA II	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -
601188	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE LOS OLIVERA III	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 400,000.00	\$ -
601189	MAC TRABAJOS URB Y OBRAS MENORES EMILIANO ZAPATA I	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -
601190	MAC TRABAJOS URB Y OBRAS MENORES EMILIANO ZAPATA II	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -
601191	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO I	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -
601192	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO II	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -
601193	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COLONIA REFORMA AGRARIA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 600,000.00	\$ -
601194	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO I	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -
601195	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO II	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -
601196	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES TRAMO I LOURDES	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -
601197	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COL FRANCISCO VILLA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -
601198	TRABAJOS DE OBRAS VIALES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -
601202	RESCATE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO EL PUEBLITO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 5,234,700.00	\$ -
601203	OBRAS DE CONTINGENCIAS POR CUESTIONES CLIMATOLÓGICAS	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,700,000.00	\$ -
601204	REHABILITACION PARQUE MISION SAN JOSE LA NEGRETA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,010,000.00	\$ -
RECURSO PROPIO 2017										TOTALES	\$ 45,741,433.42 \$ 5,209,441.43

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

PERIODO: OCTUBRE		FISM 2017												
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS				
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%			Fecha Inicio	Fecha Término	Unidad de Medida	Aprobadas	
60229	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIMON CHARCO BLANCO	GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CHARCO BLANCO	35%	03/10/2017	01/12/2017	0%	03/10/2017	\$ 1,581,120.00	\$ -	* M TUBO 315 MM DE PVC ALCANTARILLADO	745.90		
60230	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE (20 NOV) LA NEGRETA	ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL SA DE CV	LA NEGRETA	11%	03/10/2017	01/12/2017	0%	03/10/2017	\$ 1,086,679.80	\$ -	* M DE GUARNICION DE CONCRETO 15X20X30 CM ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M2 DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO ASENTADO Y JUNTEADO MORTERO * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA DE REDUCCION DE VELOCIDAD Y PEATONES	520.76 1111.80		
60231	AMPLIACION RED ELECTRICA COLONIA AMPL LOS ANGELES	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	AMPLIACIÓN LOS ANGELES	43%	08/09/2017	16/11/2017	0%	08/09/2017	\$ 582,000.00	\$ -	* PZA POSTE DE CONCRETO 12-750 * M DE LINEA DE BAJA TENSION * TORRE METALICA SENCILLA DE 12 M * M DE LINEA DE MEDIA TENSION * TRANSFORMADOS DE 15 KVA	13.00 773.50 1.00 322.50 1.00		
60232	AMPLIACION RED ELECTRICA EL JARAL	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	EL JARAL	98%	07/07/2017	12/10/2017	84%	07/07/2017	\$ 485,000.00	\$ 406,796.81	* TRANSFORMADOR DE 25 KVA * PZAS TRANSFORMADOR 25 KVA * POSTES DE CONCRETO 12-750 * POSTES DE CONCRETO 9-400 * TORRE METALICA DOBLE 12 MTS	2 6 7 1		
60233	DRENAJE PLUVIAL COLONIA LOS ANGELES	LUIS UGALDE RIOS	LOS ANGELES	28%	30/09/2017	08/12/2017	0%	30/09/2017	\$ 1,500,000.00	\$ -	* M DE TUBO PAD-S DE 36" DE DIAMETRO	195.43		
60234	CASA DE SALUD EN SAN FRANCISCO	CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE	SAN FRANCISCO	44%	08/09/2017	30/11/2017	0%	08/09/2017	\$ 640,200.00	\$ -	* M2 AFLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA * M2 DE MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40	332.55 145.08		
60235	RED ALUMBRADO PUBLICO EN PRADERAS DE GUADALUPE	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	PRADERAS DE GUADALUPE	99%	15/09/2017	09/11/2017	17%	15/09/2017	\$ 300,000.00	\$ 51,743.46	* PZA POSTE DE CONCRETO 12-750 * PZA TORRE METALICA SENCILLA DE 12M * PZA DE TORRE METALICA SENCILLA DE 9M * PZA DE TRNSFORMADOR DE 15 KVA * M DE LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO	1.00 1.00 1.00 1.00		



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

PERIODO:	ENTIDAD:	FISM 2017										
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN		METAS			
		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida		Aprobadas	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	
60236	RED ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES	EDUARDO DAVID GRANADOS MARQUEZ	LOS ANGELES	96%	07/07/2017	04/10/2017	70%	07/07/2017		\$ 352,196.24	\$ 245,258.47	* PZA TRANSFORMADO 15 KVA * POSTES DE CONCRETO 12-750 * POSTES DE CONCRETO 9' 400
60237	AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA EN CHARCO BLANCO	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	CHARCO BLANCO	58%	08/09/2017	16/11/2017	11%	08/09/2017		\$ 500,000.00	\$ 53,542.44	* MIS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO * PZA POSTE DE CONCRETO 12-750
FISM 2017							TOTALES					
							\$ 7,027,196.04	\$ 757,341.18				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

AVO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

PERIODO: ENTIDAD:	OCTUBRE														
	QUERÉTARO														
	AVANCE FÍSICO FINANCIERO														
MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS		
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
CORREGIDORA QUERÉTARO	638001	FAFEE URBANIZACION DE VIALIDADES EN 20 DE ENERO	VARGAS JIMENEZ CUAUHTEMOC	20 DE ENERO	100%	28/04/2017	24/10/2017	94%	28/04/2017		Total	Total	Unitad de Medida	Aprobadas	
											\$ 4,642,568.52	\$ 4,361,449.91	* M3 SUB-BASE DE TERAPEATE * M DE GUARNICIÓN DE 15x20x30 DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO ARMADO * M2 DE EMPEDRAO DE 15 CM * M2 DE PASO PEONAL DE 20 CM * M2 RENOVELACION SOBRE EMPEDRAO CON CONCRETO ASFALTICO * M2 DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO 5 CM * M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * PZA POSTE DE CONCRETO 12-750 * PZA LAMPARA AUTOBAHN SERIES ATR0 LIGHTING -48W	11753.36 1282.07 2318.50 4204.89 677.22 2538.61 4138.40 1149.85 4 4	
	638002	FAFEE MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y ALUMBRADO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI	EMILIANO ZAPATA	100%	28/04/2017	25/08/2017	100%	28/04/2017	21/09/2017	\$ 2,342,447.37	\$ 2,342,447.37	* M2 DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO 5 CM * M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * PZA POSTE DE CONCRETO 12-750 * PZA LAMPARA AUTOBAHN SERIES ATR0 LIGHTING -48W	4138.40 1149.85 4 4	
	638003	FAFEE URBANIZACIÓN INTEGRAL VÍA PÚBLICA EN COLONIA LOMAS DE LA CRUZ	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	LOMAS DE LA CRUZ	100%	28/04/2017	25/08/2017	100%	28/04/2017	21/09/2017	\$ 2,702,728.34	\$ 2,702,727.80	* M2 DE EMPEDRAO CON PIEDRA BOLA 15 CM DE ESPESOR	2419.88	
	638004	FAFEE INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES	ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL S.A. DE C.V.	AMPLIACION LOS ANGELES	100%	28/04/2017	25/08/2017	100%	28/04/2017	07/09/2017	\$ 1,447,926.94	\$ 1,447,926.94	* M2 EMPEDRAO CON PIEDRA BOLA 15 CM DE ESPESOR	1953	
	638005	FAFEE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDAD EN CALLE HIDALGO	CRIBADOS Y TRITURADOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	89%	28/04/2017	24/10/2017	46%	28/04/2017		\$ 12,755,280.02	\$ 5,925,967.68	* M GUÍA PODOFACIL DE ARCILLA AMARILLA 30x30 CM * M2 BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5 CM ESPESOR * M2 PAVIMENTO CONCRETO ESTAMPADO 10 CM ESPESOR * M2 GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE	1235.00 4080.00 6952.00 2616.00 2400.00	
	638006	FAFEE SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO, MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA CANDILES	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO SA DE CV	CANDILES	98%	26/06/2017	22/12/2017	81%	26/06/2017		\$ 10,064,030.08	\$ 8,127,200.93	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	22986.55	
	638007	FAFEE MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO Y BANQUETAS EN COLONIA TEJEDA	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	COLONIA TEJEDA	100%	28/04/2017	24/10/2017	80%	28/04/2017		\$ 12,169,688.02	\$ 9,684,518.41	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ALFALTICO * M3 CONCRETO PREMEZCLADO	36897.95 499.90	
	638008	FAFEE URBANIZACION DE CALLE PRIVADA FRAY EULALIO HERNÁNDEZ RIVERA	ADAN MENDOZA ESTRADA	EL PUEBLITO	100%	21/04/2017	19/07/2017	100%	21/04/2017	28/08/2017	\$ 526,615.95	\$ 526,615.95	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO 10 CM ESPESOR	285.2	
	638009	FAFEE ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V.	CANDILES	100%	28/04/2017	24/09/2017	82%	28/04/2017		\$ 2,481,274.60	\$ 2,032,248.34	* PZA TRANSFORMADOR DE 50 KVA * PZA LAMPARA AUTOBAHN SERIES ATR0 LIGHTING -48W * PZA LUMINARIA SCORE 500W MARCA SUPRA * P27 POSTE CONICO CIRCULAR 4M * P27 POST CONICO 15 M CON CANASTILLA	1 20 6 20 10	
FAFEE 2017										TOTAL		TOTAL			
										\$ 49,132,559.84		\$ 37,151,103.33			

LC. MARIA-EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

RO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

PERIODO: OCTUBRE		PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017									
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO					FINANCIERO				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada
615005	PAVIMENTO EN LA CALLE 11 DE FEBRERO DE INTERSECCION CON CTO 11 DE FEBRERO A LA CALLE SANTA MARIA GORETTI	JOSE PEREZ UGALDE	LOURDES	83%	14/08/2017	11/12/2017	35%	14/08/2017		\$ 3,244,711.07	1,132,950.93
615006	URBANIZACION SANTIAGO APOSTOL DE LA CALLE PABLO HACIA LA PRESA	PREFAQRO, SA DE CV	SAN FRANCISCO	100%	14/08/2017	10/09/2017	100%	14/08/2017		\$ 688,555.44	688,303.59
615007	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO PORTES GIL DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR HASTA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA BARBARA	ADAN MENDOZA ESTRADA	SANTA BARBARA	100%	17/07/2017	19/11/2017	100%	17/07/2017		\$ 1,609,816.55	1,604,765.76
615008	PAVIMENTACION Y BANQUETAS EN CALLE LOS OLIVOS DE AVENIDA CANDILES HACIA CALLE ZARAGOZA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EL ROBLE	100%	07/08/2017	10/12/2017	100%	07/08/2017		\$ 969,742.62	968,447.46
615009	SOLUCION VIAL EN AVENIDA CANDILES	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	PORTICO	20%	11/09/2017	05/12/2017	0%	11/09/2017		\$ 5,587,850.00	-
615010	PAVIMENTACION DE AVENIDA CANDILES DE AVENIDA CAMINO REAL A CALLE RIO BRAVO	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CANDILES	100%	08/08/2017	05/12/2017	43%	08/08/2017		\$ 7,374,896.89	3,159,423.34
615011	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE	PREFAQRO, SA DE CV	PORTICO	100%	11/08/2017	07/09/2017	94%	11/08/2017		\$ 758,858.23	713,598.35
TOTALES										\$ 20,234,430.80	\$ 8,267,493.43

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ABD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

PERIODO:		FORTALECE 2017											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN							
MUNICIPIO:		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
630007	PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERÉTARO HACIA CALLE SIN NOMBRE, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERÉTARO HACIA CALLE REVOLUCION, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN A PRIVADA CLAVEL Y CALLE DALIA DE CALLE JAZMIN A CALLE CAMELINAS	ALBERTO OLVERA SAN JUAN	LA NEGRETA	97%	08/08/2017	05/12/2017	34%	08/08/2017		\$ 7,840,003.60	\$ 2,639,765.45	* M GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x40 CM * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M3 DE CONCRETO PREMECLADO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5 CM * M DE TOPE VEHICULAR * PZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVA	318.70 382.44 309.50 13974.56 127.68 71.00
630008	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, PORTERIAS Y GRADAS EN COBAQ 19 EN LA LOCALIDAD DE BRAVO	JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	BRAVO	95%	14/07/2017	16/11/2017	71%	14/07/2017		\$ 1,883,123.60	\$ 1,342,186.59	* M2 CUBIERTA * PZA MODULO DE GRADAS CON TECHUMBRE DE 3.00 M x 4.20 x 3.50 M	535.06 4.00
630009	CONTRUCCION DE PARQUE EN PASEO DE TEJEDA Y PASEO DE BELGRADO COLONIA RESIDENCIAL HACIEDNA DE TEJEDA	JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ	TEJEDA	22%	11/08/2017	02/11/2017	7%	11/08/2017		\$ 1,976,989.29	\$ 133,832.85	* PISO DE PIEDRA LAJA * JUEGO MODELO 040DM69 DE 7.90 x 4.20 x 3.40 M	291.60 1.00
630010	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO "JOSE GUADALUPE VELAZQUEZ"	SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN SA DE CV	EL PUEBLITO	18%	27/09/2017	30/12/2017	0%	27/09/2017		\$ 5,439,500.00	\$ -	* M2 LOSA PARA TECHUMBRE * M3 CONCRETO PREMECLADO BOMBADO	501 185
TOTALS										\$ 17,139,616.49	\$ 4,115,784.89		

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

RO. JUAN ANTONIO SOTO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO


FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017											
PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
ENTIDAD:	QUERÉTARO						INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO						METAS				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Unidad de Medida	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Aprobadas
636003	EMPEDRADO EN CALLES EUCALIPTO, ROBLE, CEDROS, MEZQUITE EN COLONIA VALLE ARBOLEDAS	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	100%	04/08/2017	09/11/2017	95%	04/08/2017		\$ 9,867,911.80	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA 10184.89
636004	EMPEDRADO DE CALLES VALLE 6, VALLE 9, VALLE 12, VALLE 13, VALLE 14, VALLE 15 EN COLONIA VALLE DE LOS PINOS	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	70%	04/08/2017	01/12/2017	37%	04/08/2017		\$ 9,821,709.04	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA 8852.4
636005	PAVIMENTO DE PEDRO LASCURAIN DE HEROICO COLEGIO MILAR HASTA FRANCISCO I. MADERO	ADAN MENDOZA ESTRADA	CORREGIDORA	63%	18/07/2017	14/11/2017	24%	18/07/2017		\$ 1,999,600.25	* M2 GUARNICIÓN PECHO DE PALOMA 433.46
636006	REHABILITACION DE PARQUE PRADERAS DE LOS ANGELES	ANA ANGELINA TRUJILLO GARCIA	CORREGIDORA	51%	21/08/2017	30/11/2017	7%	21/08/2017		\$ 2,987,265.21	* M2 JUEGO INFANTIL 10 CM. 558.17
636007	EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL ROMERAL	CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV	CORREGIDORA	51%	21/08/2017	30/11/2017	11%	21/08/2017		\$ 2,300,000.30	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM 2305.62
636008	REVESTIMIENTO DE DREN DE LOS OLIVERA DE CALLE SABINO A CALLE ARISTOTELES	OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ	CORREGIDORA	87%	04/08/2017	01/12/2017	47%	04/08/2017		\$ 9,825,969.14	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRIZA 2915.38
636009	PAVIMENTACION DE CALLES NUEVE, DIEZ Y SIN NOMBRE EN EL JARAL	GUIMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, SA DE CV	CORREGIDORA	98%	04/08/2017	01/12/2017	69%	04/08/2017		\$ 9,734,946.95	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA 7258.56
636010	PAVIMENTACION EN CALLE CANARIO, GUACAMAYA, CLARIN Y CALANDRIA	GERARDO HERNANDEZ TERRABLANCA	CORREGIDORA	88%	04/08/2017	01/12/2017	41%	04/08/2017		\$ 9,309,826.43	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA 8148.88
636011	TECHUMBRE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO	GRUPO IDC, SA DE CV	CORREGIDORA	72%	04/08/2017	01/12/2017	12%	04/08/2017		\$ 3,016,429.68	* M2 CUBIERTA EN SISTEMA AUTOSOPORTANTE EN LAMINA DE ACERO 1165.71
636012	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TAPONAS	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHCO SA DE CV	CORREGIDORA	18%	07/09/2017	21/12/2017	0%	07/09/2017		\$ 9,889,725.78	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR 14462.04
TOTALES										\$ 68,753,384.58	\$ 29,570,991.35

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017


LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE CA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017


 LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


 ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Igual contesto de decir: verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

PERIODO: OCTUBRE		GEQ PA 2017 SEGUNDO PAQUETE												
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN							
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			Total	Unidad de Medida	Aprobadas
642001	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE LOURDES	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	LOURDES	100%	04/07/2017	31/07/2017	100%	04/07/2017	28/08/2017	\$ 489,079.30	\$ 489,079.30	Total	CON PIEDRA BOLA DE PERENA	92.82
642002	URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA LOS REYES	BICE CONTRUCCION, SA DE CV	LOS REYES	100%	28/06/2017	25/09/2017	96%	28/06/2017		\$	\$ 3,087,747.79	\$ 2,973,222.22	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PERENA	15.00
642003	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA MISIÓN MARIANA	EMPRESAS CONSTRUCTORA SA DE CV	MISION MARIANA	100%	28/06/2017	25/09/2017	92%	28/06/2017		\$	\$ 3,349,387.59	\$ 3,094,378.47	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR	255.06
642004	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA PIRÁMIDES	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	PIRAMIDES	100%	28/06/2017	25/10/2017	72%	28/06/2017		\$	\$ 3,362,164.01	\$ 2,415,220.51	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR	117.60
642005	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PRADERAS DE LOURDES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	PRADERAS DE LOURDES	100%	03/07/2017	29/12/2017	74%	03/07/2017		\$	\$ 6,408,384.13	\$ 4,725,689.13	* M TUBO 315 MM DE PVC	2532.30
642006	URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES EN COLONIA PRIMERO DE MAYO	SERGIO PUEBLA MEJIA	PRIMERO DE MAYO	86%	03/07/2017	29/11/2017	50%	03/07/2017		\$	\$ 4,700,312.85	\$ 2,340,871.16	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PERENA 15 CM DE ESPESOR	6045.30
642007	URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES DE COLONIA VISTAS DEL SOL	RUBEN ALANIZ CARRANZA	VISTAS DEL SOL	88%	03/07/2017	29/12/2017	18%	03/07/2017		\$	\$ 6,384,221.25	\$ 1,145,005.31	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PERENA DE 15 CM DE ESPESOR	3286.34
642008	URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIA JOSÉ MARIA TRUCHUELO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, SA DE CV	JOSE MARIA TRUCHUELO	100%	03/07/2017	29/11/2017	91%	03/07/2017		\$	\$ 4,902,256.01	\$ 4,466,067.28	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PERENA	5044.50
642009	ADECUACIÓN DE ACCESO VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CRUZ DE FUEGO	DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERETARO, SA DE CV	CANDILES	100%	28/06/2017	24/12/2017	70%	28/06/2017		\$	\$ 6,485,639.35	\$ 4,529,658.69	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	17316.28
642010	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA COLONIA MISIÓN SAN CARLOS	ESTATICA SA DE CV	MISION SAN CARLOS	100%	28/06/2017	23/01/2018	46%	28/06/2017		\$	\$ 9,887,669.24	\$ 4,537,937.39	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR	32900.22
GEQ PA 2017 SEGUNDO PAQUETE											TOTALES	\$ 49,056,861.52	\$ 30,717,129.46	

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

AYO. JUAN ANTONIO SOTO ARTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

PERIODO:	GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE												
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Aprobados
644001	REHABILITACIÓN URBANA INTEGRAL DE CALLE PROLONGACIÓN CUAUTÉMOC, CORREGIDORA	ADELFO HUERTADO GARCIA	EL PUEBLITO	34%	20/09/2017	18/12/2017	0%	20/09/2017		\$ 2,754,635.30	\$ -	* M3 CONCRETO PREMEZCLADO	192.37
644002	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO AÑO DE ZARAGOZA, EN COLONIA PURISIMA SAN RAFAEL	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	PURISIMA DE SAN RAFAEL	65%	20/09/2017	18/11/2017	36%	20/09/2017		\$ 1,492,727.38	\$ 544,307.59	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO	641.68
644003	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CALLEJON DE LOS MENDOZA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CUELLAR	EL PUEBLITO	20%	22/09/2017	20/12/2017	0%	22/09/2017		\$ 1,469,719.35	\$ -	* M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	701.78 973.69
644004	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES , EN LA COLONIA CANDILES	GUSTAVO VEGA ZUÑIGA	CANDILES	10%	22/09/2017	20/11/2017	0%	22/09/2017		\$ 7,968,751.69	\$ -	* M3 MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA	588.05
644005	URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	BERNARDO QUINTANA	80%	22/09/2017	20/12/2017	0%	22/09/2017		\$ 2,483,420.59	\$ -	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	2058.01
644006	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CARLOS FUENTES MACÍAS, EN COLONIA AMANECER BALVANERA, CORREGIDORA	LUIS ALFONSO FERNANDEZ SIUROB	AMANECER BALVANERA	61%	27/09/2017	24/10/2017	0%	27/09/2017		\$ 997,182.70	\$ -	* M2 DE MURO DE TANIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM	436.19
644007	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO, COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	COLONIA BERNARDO QUINTANA	30%	20/09/2017	18/12/2017	0%	20/09/2017		\$ 1,272,120.87	\$ -	* M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR	620.74
644008	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y BARDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CANDILES	39%	22/09/2017	19/01/2018	0%	22/09/2017		\$ 4,169,508.02	\$ -	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO	1374.88
644009	AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y VIALIDAD EN CAMINO A PURISIMA SAN RAFAEL, EN LA COMUNIDAD DE PURISMA SAN RAFAEL, CORREGIDORA	CUAUTÉMOC VARGAS JIMENEZ	PURISIMA DE SAN RAFAEL	7%	27/09/2017	24/01/2018	0%	27/09/2017		\$ 9,524,887.66	\$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR * M3 DE MAMPOSTERIA EN MUROS * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M DE DEFENSA METALICA CALLI 12 DE 3 * M3 DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 * PZA TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO	968.00 2079.46 204.00 158.00 1384.91 6.00



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

PERIODO:	ENTIDAD:	GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE									
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
		FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	
644010	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, COLONIA MISIÓN CANDILES, CORREGIDORA	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	MISION CANDILES	44%	25/09/2017	23/11/2017	0%	25/09/2017		\$ 2,719,350.32	* M2 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO * M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO DE HUESO
644011	URBANIZACIÓN DE CALLE PRIVADA REFORMA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLIVERA	EL PUEBLITO	29%	25/09/2017	23/12/2017	0%	25/09/2017		\$ 1,319,130.94	* M3 DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO
644012	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA VALLE DE SANTIAGO	GUIMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	VALLE DE SANTIAGO	100%	26/09/2017	24/12/2017	0%	26/09/2017		\$ 2,902,166.45	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA
644013	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEDRO URTIAGA, EL PUEBLITO	IPESI ELECTRIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	EL PUEBLITO	12%	26/09/2017	23/01/2018	0%	26/09/2017		\$ 3,441,579.18	* M2 FIRMA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 * M2 CANTERA LAMINADA * M GUARNICIÓN DE CANTERA
644014	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES (BANQUETAS, EMPEDRADO Y DRENAJE SANITARIO), EN LA COLONIA LA NEGRETA Y EL PUEBLITO	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	71%	26/09/2017	04/12/2017	0%	26/09/2017		\$ 1,983,087.89	* M2 DE BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO
644015	URB CIRCUITO AMPLIACION 20 ENERO COL. ESPIRITU SANT	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 4,999,977.00	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA
TOTALES										\$ 49,498,245.34	\$ 544,307.59

GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE

ARO/ JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



PERIODO: OCTUBRE		OBRAS VARIOS FONDOS												
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		INVERSIÓN												



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

PERIODO: OCTUBRE		OBRAS VARIOS FONDOS												
ENTIDAD: QUERÉTARO														
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO														
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN							
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (MUN)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	75%	02/05/2017	13/11/2017	17%	02/05/2017		\$ 5,667,000.00	\$ 938,354.32	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (FED)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	75%	02/05/2017	13/11/2017	17%	02/05/2017		\$ 5,666,433.30	\$ 938,354.34	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (EST)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	75%	02/05/2017	13/11/2017	17%	02/05/2017		\$ 5,668,133.40	\$ 938,635.87	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	SIN CONTRATO	3 X 1 AL MIGRANTE (FED)		0%			0%			\$ 350,000.00			
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	SIN CONTRATO	3 X 1 AL MIGRANTE (EST)		0%			0%			\$ 350,000.00			
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	SIN CONTRATO	3 X 1 AL MIGRANTE (CLUB MIGRANTE)		0%			0%			\$ 350,000.00			
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	SIN CONTRATO	3 X 1 AL MIGRANTE (MUN)		0%			0%			\$ 350,000.00			
601205	CONSTRUCCION BORDO LAS PENITAS	SIN CONTRATO	CHARCO BLANCO		0%			0%			\$ 6,050,902.37	-		
601205	CONSTRUCCION BORDO LAS PENITAS	SIN CONTRATO	CHARCO BLANCO		0%			0%			\$ 1,469,097.63	-		
OBRAS VARIOS FONDOS										TOTALES				
										\$ 139,593,808.05		\$ 76,443,847.04		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS ROBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".