



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PERIODO: SEPTIEMBRE		RECURSO PROPIO 2017												
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida		
												Total	Total	Aprobadas
601153	TORRENTERA PLUVIAL EN AV CAMINO REAL	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	CUMBRES DEL ROBLE	0%	15/09/2017	09/11/2017	0%	15/09/2017		\$ 348,950.00	\$ -			
601154	COLOCACION MALLA CICLONICA PARQUE LINEAL RIB D RIO	CESAR DURAN COLIN	EL PUEBLITO	100%	04/07/2017	11/08/2017	100%	04/07/2017	11/08/2017	\$ 614,465.93	\$ 614,465.93	M2 DE FOLLAJE TIPO ARRATAN	576.50	
601155	LIMPIEZA Y CONFORMACION ESTACIONAMIENTO ALT CAM	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	EL PUEBLITO	100%	04/06/2017	21/09/2017	100%	04/07/2017	21/09/2017	\$ 910,350.00	\$ 910,346.05	M3 MEZCLA Y TENDIDO DE SUB-BASE DE BETATE	856.55	
601156	PORTERIAS PISO DE CONCRETO Y PINTURA CANCHA USOS M	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 249,987.00	\$ -			
601157	MANTENIMIENTO VIAL PASEO CONSTITUYENTES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	0%	25/08/2017	21/09/2017	0%	25/08/2017		\$ 349,530.00	\$ -			
601158	LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTUARIOS	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 735,000.00	\$ -			
601159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,200,000.00	\$ -			
601160	FORJADO VASO REGULADOR PARA INFRAESTRUCTURA PLUVIA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,700,000.00	\$ -			
601161	MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA MUN CORREGIDORA	MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ	CORREGIDORA	100%	19/06/2017	16/10/2017	84%	19/06/2017		\$ 1,600,000.00	\$ 1,347,241.32			
601162	REPARACION CONFORMACION ACCESO CENTRAL DE EMERGENC	RUBEN VERA GARCIA	LA NEGRETA	100%	09/06/2017	25/08/2017	100%	09/06/2017	25/08/2017	\$ 519,900.49	\$ 519,900.49			
601163	TRABAJOS MENORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	70%	18/08/2017	07/12/2017	56%			\$ 642,608.03	\$ 358,009.67			
601164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	CENTENO SILVA ANTONIO	CORREGIDORA	100%	07/03/2017	10/04/2017	100%	07/03/2017	30/06/2017	\$ 594,824.80	\$ 594,824.80	VARIOS ESTUDIOS		
		GEOTECNIA	CORREGIDORA	100%	03/04/2017	07/05/2017	100%	03/04/2017	20/06/2017	\$ 499,855.60	\$ 499,855.60	VARIOS ESTUDIOS		
		MIRIAM JIMENEZ GIL	CORREGIDORA	0%	25/08/2017	28/09/2017	10%	25/08/2017		\$ 449,490.51	\$ 44,877.43			
		MIRIAM JIMENEZ GIL	CORREGIDORA	0%	25/08/2017	28/09/2017	13%	25/08/2017		\$ 349,472.89	\$ 44,877.43			
601165	TRABAJOS COMP SISTEMA CONTRA INCENDIOS ED SEG PUBL	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 450,000.00	\$ -			
601166	ADECUACION ESPACIO PARA OFICINAS DIR ASUNT CABILDO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,200,000.00	\$ -			
601169	TRABAJOS COMPL CDH LOS OLVERA SEGUNDA ETAPA	EUGENIO RICARDO STERLING BOURS	EL PUEBLITO	100%	25/08/2017	28/09/2017	1%	25/08/2017		\$ 309,691.97	\$ -			
601175	CUBIERTA CON ARCOTECHEO PARA CBTS 118	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,650,000.00	\$ -			
601176	BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,500,000.00	\$ -			
601177	TRABAJOS COMPLEMENTARIO CUBIERTA ARCOTECHEO COBAQ 3	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 180,000.00	\$ -			
601178	SEGUNDA ETAPA DE ACCESO A CENTRAL DE EMERGENCIA	CORPORATIVO V Y B SA DE CV		0%	22/09/2017	26/10/2017	0%	22/09/2017		\$ 150,000.00	\$ -			
601179	PARQUE EL BATAN SEGUNDA ETAPA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 3,000,000.00	\$ -			
601180	ARCOTECHEO EN PLAZA CIVICA DEL CECYTEQ	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,700,000.00	\$ -			
601181	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,240,000.00	\$ -			
601182	SOLUCION PLUVIAL DE VALIDADES EN PIRAMIDES	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,000,000.00	\$ -			



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PERIODO: SEPTIEMBRE		RECURSO PROPIO 2017										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Inversión		Unidad de Medida	Aprobadas
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			Total	Total		
601184	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES LOMAS CAMPESTRE TIERR	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$	500,000.00	\$		
601185	MAC TRABAJOS URB OBRAS MENORES TRAMO II LOURDES	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$	500,000.00	\$		
601186	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE D LOS OLIVERA I	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$	500,000.00	\$		
601187	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE LOS OLIVERA II	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$	500,000.00	\$		
601188	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE LOS OLIVERA III	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 400,000.00	\$	400,000.00	\$		
601189	MAC TRABAJOS URB Y OBRAS MENORES EMILIANO ZAPATA I	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$	500,000.00	\$		
601190	MAC TRABAJOS URB Y OBR MENORES EMILIANO ZAPATA II	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$	500,000.00	\$		
601191	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO I	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$	500,000.00	\$		
601192	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO II	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$	500,000.00	\$		
601193	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COLONIA REFORMA AGRARIA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 600,000.00	\$	600,000.00	\$		
601194	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO I	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$	500,000.00	\$		
601195	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO II	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$	500,000.00	\$		
601196	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES TRAMO I LOURDES	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$	500,000.00	\$		
601197	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COL FRANCISCO VILLA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$	500,000.00	\$		
601198	TRABAJOS DE OBRAS VIALES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 500,000.00	\$	500,000.00	\$		
601202	RESCATE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO EL PUEBLITO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 5,234,700.00					
601203	OBRA DE CONTINGENCIAS POR CUESTIONES CLIMATOLÓGICAS	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,700,000.00					
601204	REHABILITACION PARQUE MISIÓN SAN JOSÉ, LA NEGRETA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,010,000.00					
RECURSO PROPIO 2017											TOTALES	\$ 45,741,633.42	\$ 4,634,398.72		

LIC. MA. EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PERÍODO: ENTIDAD:	MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN			METAS	
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Aprobadas	
SEPTIEMBRE QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO															
601101	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD (VARIAS)	SIGA SOLUCIONES	VIAS			100%	04/07/2016	31/10/2016	64%	04/07/2016		\$ 2,498,105.15		M2 DE BANQUETA	707.73	
601110	IMPLANT. ECOTECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO	EDUARDO MARQUINA RODRIGUEZ	CORREGIDORA			100%	04/07/2016	30/12/2016	98%	04/07/2016		\$ 3,997,525.33		M2 DE EMPEDRADO	408.21	
601139	(MAC) TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II	SALVADOR URBIOLA NIEMBRO	LOS OLIVERA			100%	06/02/2017	21/07/2017	100%	06/02/2017		\$ 491,262.34		M2 DE EMPEDRADO	1998.54	
601140	PUVON EN TEJEDA	CRIBADOS Y TRITURADOS QUERETARO-BAJIO	CORREGIDORA			100%	23/03/2017	31/05/2017	97%	23/03/2017		\$ 2,600,000.00		M2 DE EMPEDRADO	1	
601145	URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE	SIN CONTRATO				0%			0%			\$ 2,074,465.86		M2 DE EMPEDRADO	86	
601148	(MAC) TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES EL ROMERAL	ARTURO FRANCO FRANCO	EL ROMERAL			100%	01/06/2017	23/08/2017	96%	01/06/2017		\$ 1,000,000.00		M2 DE EMPEDRADO	141.35	
601149	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES COL VENCEREMOS	OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	CORREGIDORA			100%	28/03/2017	19/04/2017	65%	28/03/2017		\$ 1,200,000.00		M2 DE EMPEDRADO	141.35	
601144	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINAS DE CATASTRO	SIN CONTRATO				0%			0%			\$ 420,000.00		M2 DE EMPEDRADO	62	
634001	CONSTRUCCION DE LA 1ER. ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917	DESARROLLO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	LA NEGRETA			99%	19/11/2016	31/12/2016	78%	19/11/2016		\$ 934,349.83		M2 DE EMPEDRADO	250	
601170	SOLUCION PLUVIAL PIRAMIDES MEDITERRANEO Y LAS TROJES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA			92%	19/04/2017	16/08/2017	82%			\$ 3,000,000.00		M2 DE EMPEDRADO	1	
601171	DEMOLICIONES Y LIMPIEZA PREDIO CARRETERA 411 ESTAFAL	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLIVERA	CORREGIDORA			100%	18/08/2017	14/09/2017	100%	18/08/2017		\$ 179,586.90		M2 DE EMPEDRADO	1	
601172	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO DE SEG PUBLICA	SIN CONTRATO				0%			0%			\$ 6,050,902.37		M2 DE EMPEDRADO	1	
601173	CERCADO PERIMETRAL DE CANCHA USOS MULTIPLES LOURDES	FRANCO FRANCO ARTURO	LOURDES			0%	15/09/2017	26/10/2017	0%	15/09/2017		\$ 203,000.00		M2 DE EMPEDRADO	1	
601174	FORJADO DE GRADAS PRIMARIA JUSTO SIERRA CHARCO BLA	FRANCO FRANCO ARTURO	CHARCO BLANCO			0%	25/08/2017	10/10/2017	0%	25/08/2017		\$ 160,900.00		M2 DE EMPEDRADO	1	
601183	2DA ETAPA CENTRO D DESARROLLO HUMANO CHARCO BLANCO	GUMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CHARCO BLANCO			0%	22/09/2017	16/11/2017	0%	22/09/2017		\$ 670,000.00		M2 DE EMPEDRADO	1	
GASTO DIRECTO 2016												\$ 25,480,077.78	\$ 13,618,979.52	TOTALES		


[Firma]

UC. MA. EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

[Firma]

ASO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LIC. MA. EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

LIC. MA. EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PERIODO: SEPTIEMBRE		GASTO DIRECTO 2014													
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN						
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra		Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
6113		EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	EDIFICIO	1	
6113		EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	EDIFICIO	1	
GASTO DIRECTO 2014												TOTALES	\$ 50,612,524.06	\$ 34,112,642.42	

LIC. MA. EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PERIODO: SEPTIEMBRE		GASTO DIRECTO 2015											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN						
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total		Aprobadas	
										Unidad de Medida			
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	0%	14/12/2015	12/03/2016	0%	14/12/2015		\$ 1,350,000.00	\$	PZA BIODIGESTOR PZA TINACO PZA MUEBLES M2 PISO M2 MURO 22.08	
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE	DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV	CORREGIDORA	30%	30/06/2017	05/10/2017	0%	30/06/2017		\$ 400,000.00	\$	M2 LOSA PZA REGISTRO SAL SALIDA DE ALUMBRADO 51	
GASTO DIRECTO 2015										TOTALES	\$ 1,750,000.00	\$	SAL SALIDA DE CONTACTO 59



OBRAS VARIOS FONDOS											
PERIODO: SEPTIEMBRE						AVANCE FÍSICO FINANCIERO					
ENTIDAD: QUERÉTARO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO						INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Unidad de Medida
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESITTO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	PZA EDIFICIO
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESITTO 2014	SEGMENTO QUERÉTARO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	PZA EDIFICIO
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	PZA EDIFICIO
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SEGMENTO QUERÉTARO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	PZA EDIFICIO
4135	MANEJAMIENTO Y VALIADADES (BACHEO)	DIRECTO 2016	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	0%	11/08/2017	11/11/2017	0%	11/08/2017		
4135	MANEJAMIENTO Y VALIADADES (BACHEO)	PARTICIPACIONES 2017	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	41%	26/04/2017	02/05/2017	41%	26/04/2017		M2 DE MECLA ASFALTICA
4135	MANEJAMIENTO Y VALIADADES (BACHEO)	PARTICIPACIONES 2017	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	26/04/2017	02/05/2017	100%	26/04/2017		LIQUOS DE EMULSION M3 DE SELLO LIMPIO
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FSM 2014	GILDAO PEÑA RAMIREZ	VILLA DORADA	13%	08/09/2017	30/11/2017	0%	08/09/2017		
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FSM 2016	GILDAO PEÑA RAMIREZ	VILLA DORADA	13%	08/09/2017	30/11/2017	0%	08/09/2017		
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNC	DIRECTO 2015	LUKASA CONSTRUCTORA S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017		M2 DE EMPEDRAO M DE TOPE PZA DE RENVELACION
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNC	DIRECTO 2016	LUKASA CONSTRUCTORA S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	81%	20/03/2017		M2 DE EMPEDRAO M DE TOPE PZA DE RENVELACION
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2016	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	65%	23/05/2017	18/12/2017	42%	23/05/2017		
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2017	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	65%	23/05/2017	18/12/2017	42%	23/05/2017		
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (MUN)	CREARG. CONSTRUCCIONES. RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	56%	02/05/2017	13/11/2017	8%	02/05/2017		
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (FED)	CREARG. CONSTRUCCIONES. RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	56%	02/05/2017	13/11/2017	8%	02/05/2017		
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (EST)	CREARG. CONSTRUCCIONES. RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	56%	02/05/2017	13/11/2017	8%	02/05/2017		



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PERIODO: SEPTIEMBRE		OBRAS VARIOS FONDOS									
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO					FINANCIERO				
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	3 X 1 AL MIGRANTE (FED)	SIN CONTRATO		0%		0%			\$ 350,000.00	Aprobadas
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	3 X 1 AL MIGRANTE (EST)	SIN CONTRATO		0%		0%			\$ 350,000.00	
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	3 X 1 AL MIGRANTE (CLUB MIGRANTE)	SIN CONTRATO		0%		0%			\$ 350,000.00	
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	3 X 1 AL MIGRANTE (MUN)	SIN CONTRATO		0%		0%			\$ 350,000.00	
OBRAS VARIOS FONDOS										TOTALES	
										\$ 132,073,806.05	\$ 68,428,728.51

LIC. MA. EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

LIC. JUAN ANTONIO SOTO ARTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PERIODO: SEPTIEMBRE		GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO											
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		INVERSIÓN											
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		Unidad de Medida	Aprobadas	
644010	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, COLONIA MISIÓN CANDILES, CORREGIDORA	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	MISION CANDILES	0%	25/09/2017	23/11/2017	0%	25/09/2017		\$ 2,719,350.32	\$ -	* M2 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO * M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO DE HUESO	430.92 394.82
644011	URBANIZACIÓN DE CALLE PRIVADA REFORMA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	EL PUEBLITO	0%	25/09/2017	23/12/2017	0%	25/09/2017		\$ 1,319,130.94		* M3 DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO	75.56
644012	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA VALLE DE SANTIAGO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	VALLE DE SANTIAGO	0%	26/09/2017	24/12/2017	0%	26/09/2017		\$ 2,902,166.45		* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	2925.71
644013	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEDRO URTIAGA, EL PUEBLITO	IPESI ELECTRIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	EL PUEBLITO	0%	26/09/2017	23/01/2018	0%	26/09/2017		\$ 3,441,579.18		* M2 FIRMA DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 * M2 CANTERA LAMINADA * M GUARNICIÓN DE CANTERA	1640 1640 685
644014	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES (BANQUETAS, EMPEDRADO Y DRENAJE SANITARIO), EN LA COLONIA LA NEGRETA Y EL PUEBLITO)	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	0%	26/09/2017	04/12/2017	0%	26/09/2017		\$ 1,983,087.89	\$ -	* M2 DE BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO	885.1
644015	URB CIRCUITO AMPLIACION 20 ENERO COL ESPIRITU SANT	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 4,999,977.00	\$ -		
GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE										TOTALES		\$ 49,501,062.64 \$	

LIC. MA. EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

PRO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017


PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017									
PERIODO:	SEPTIEMBRE								
ENTIDAD:	QUERÉTARO								
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN			
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término
METAS									
Unidad de Medida									
Aprobados									
615005	PAVIMENTO EN LA CALLE 11 DE FEBRERO DE INTERSECCION CON CTO 11 DE FEBRERO A LA CALLE SANTA MARIA GORETTI	JOSE PEREZ UGALDE	LOURDES	38%	14/08/2017	11/12/2017	0%	14/08/2017	
615006	URBANIZACION SANTIAGO APOSTOL DE LA CALLE PABLO HACIA LA PRESA	PREFAGRO, SA DE CV	SAN FRANCISCO	33%	14/08/2017	10/09/2017	18%	14/08/2017	
615007	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO PORTES GIL DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR HASTA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA BARBARA	ADAN MENDOZA ESTRADA	SANTA BARBARA	43%	17/07/2017	19/11/2017	31%	17/07/2017	
615008	PAVIMENTACION Y BANQUETAS EN CALLE LOS OLIVOS DE AVENIDA CANDILES HACIA CALLE ZARAGOZA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EL ROBLE	25%	07/08/2017	10/12/2017	0%	07/08/2017	
615009	SOLUCION VIAL EN AVENIDA CANDILES	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	PORTICO	0%	11/09/2017	05/12/2017	0%	11/09/2017	
615010	PAVIMENTACION DE AVENIDA CANDILES DE AVENIDA CAMINO REAL A CALLE RIO BRAVO	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CANDILES	70%	08/08/2017	05/12/2017	43%	08/08/2017	
615011	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE	PREFAGRO, SA DE CV	PORTICO	99%	11/08/2017	07/09/2017	68%	11/08/2017	
TOTALES							\$ 20,234,430.80	\$ 4,304,571.83	

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017

LIC. MA. EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

DR. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FAFEE 2017

LIC. MA. EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PERIODO: SEPTIEMBRE		FISM 2017													
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN								
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
60229	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIMON CHARCO BLANCO	GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	CHARCO BLANCO	0%	03/10/2017	01/12/2017	0%	03/10/2017		\$ 1,581,120.00	\$ -				
60230	PAVIMENTACION CALLE SN NOMBRE (20 NOV) LA NEGRETA	ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL SA DE CV	LA NEGRETA	0%	03/10/2017	01/12/2017	0%	03/10/2017		\$ 1,086,679.80	\$ -				
60231	AMPLIACION RED ELECTRICA COLONIA AMPL LOS ANGELES	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	AMPLIACIÓN LOS ANGELES	0%	08/09/2017	16/11/2017	0%	08/09/2017		\$ 582,000.00	\$ -				
60232	AMPLIACION RED ELECTRICA EL JARAL	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	EL JARAL	90%	07/07/2017	12/10/2017	78%	07/07/2017		\$ 485,000.00	\$ 377,419.08	TRANSFORMADOR 25 KVA POSTES DE CONCRETO 12-750 POSTES DE CONCRETO 9-400 TORRE METALICA	2 6 7 1		
60233	DRENAJE PLUVIAL COLONIA LOS ANGELES	LUIS UGALDE RIOS	LOS ANGELES	0%	30/09/2017	08/12/2017	0%	30/09/2017		\$ 1,500,000.00	\$ -				
60234	CASA DE SALUD EN SAN FRANCISCO	CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE	SAN FRANCISCO	0%	08/09/2017	30/11/2017	0%	08/09/2017		\$ 640,200.00	\$ -				
60235	RED ALUMBRADO PUBLICO EN PRADERAS DE GUADALUPE	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	PRADERAS DE GUADALUPE	0%	15/09/2017	09/11/2017	0%	15/09/2017		\$ 300,000.00	\$ -				
60236	RED ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES	EDUARDO DAVID GRANADOS MARQUEZ	LOS ANGELES	80%	07/07/2017	04/10/2017	48%	07/07/2017		\$ 352,196.24	\$ 1,68,494.80	PZA TRANSFORMADO 15 KVA POSTES DE CONCRETO 12-750 POSTES DE CONCRETO 9-400 MIS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	1 3 3 1344.50		
60237	AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA EN CHARCO BLANCO	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	CHARCO BLANCO	0%	08/09/2017	16/11/2017	0%	08/09/2017		\$ 500,000.00	\$ -				
FISM 2017										TOTALES		\$ 7,027,196.04	\$ 545,913.88		

LIC. MA. EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


ARC. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS




ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PERIODO: SEPTIEMBRE		GEQ PA 2017 SEGUNDO PAQUETE											
ENTIDAD: QUERÉTARO		INVERSIÓN											
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA											
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			Unidad de Medida	Aprobadas
642001	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE LOURDES	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLIVERA	LOURDES	100%	04/07/2017	31/07/2017	100%	04/07/2017	28/08/2017	\$ 489,079.30	\$ 489,079.30	* MURO DE TARIQUE ROJO 7x14x28 CM * PZA REJA FUA DE 2 M DE ALTURA A ABSE DE PERFIL TUBULAR CAL 18	92.82 15.00
642002	URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA LOS REYES	BICE CONTRUCCION, SA DE CV	LOS REYES	97%	28/06/2017	25/09/2017	68%	28/06/2017		\$ 3,099,917.00	\$ 2,099,789.65	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA PEPEÑA	3736.00
642003	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA MISIÓN MARIANA	EMPRESAS CONSTRUCTORA SA DE CV	MISION MARIANA	96%	28/06/2017	25/09/2017	46%	28/06/2017		\$ 3,629,901.00	\$ 1,654,527.19	* M2 PAVIMENTO DE 10 CM DE ESPESOR	255.06
642004	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA PIRÁMIDES	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	PIRAMIDES	91%	28/06/2017	25/10/2017	0%	28/06/2017		\$ 3,362,164.01	\$	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR	11760
642005	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PRADERAS DE LOURDES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	PRADERAS DE LOURDES	87%	03/07/2017	29/12/2017	44%	03/07/2017		\$ 6,500,000.00	\$ 2,878,946.46	* M TUBO 31.5 MM DE PVC	2532.30
642006	URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES EN COLONIA PRIMERO DE MAYO	SERGIO PUEBLA MEJIA	PRIMERO DE MAYO	54%	03/07/2017	29/11/2017	10%	03/07/2017		\$ 4,800,000.00	\$ 500,796.38	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA 1.5 CM DE ESPESOR	6045.30
642007	URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES DE COLONIA VISTAS DEL SOL	RUBEN ALANIZ CARRANZA	VISTAS DEL SOL	60%	03/07/2017	29/12/2017	8%	03/07/2017		\$ 6,500,000.00	\$ 520,133.42	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA PEPEÑA DE 1.5 CM DE ESPESOR	3286.34
642008	URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIA JOSÉ MARÍA TRUCHUELO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, SA DE CV	JOSE MARIA TRUCHUELO	98%	03/07/2017	29/11/2017	89%	03/07/2017		\$ 5,000,000.00	\$ 4,466,067.28	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	5064.50
642009	ADECUACIÓN DE ACCESO VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CRUZ DE FUEGO	DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERETARO, SA DE CV	CANDILES	90%	28/06/2017	24/12/2017	70%	28/06/2017		\$ 6,500,000.00	\$ 4,529,658.69	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	17316.28
642010	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA COLONIA MISIÓN SAN CARLOS	ESTATICA SA DE CV	MISION SAN CARLOS	73%	28/06/2017	23/01/2018	45%	28/06/2017		\$ 10,000,000.00	\$ 4,537,937.39	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR	32900.22
GEQ PA 2017 SEGUNDO PAQUETE										TOTALES		\$ 49,881,061.31	\$ 21,676,935.76



FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017


 LIC. MA. EUGENIA RIVAS BOBADILLA
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

LIC. MA. EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PERIODO: ENTIDAD:	FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017														
	INVERSIÓN														
	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						FINANCIERO								
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS					
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%			Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
636005	PAVIMENTO DE PEDRO LASCURAIN DE HEROICO COLEGIO MILIAR HASTA FRANCISCO I. MADERO	ADAN MENDOZA ESTRADA	CORREGIDORA	33%	18/07/2017	14/11/2017	13%	18/07/2017	\$	1,999,600.25	\$	254,098.15	* M GUARNICIÓN PECHO DE PALOMA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	433.46 558.17	
636007	EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL ROMERAL	CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV	CORREGIDORA	17%	21/08/2017	30/11/2017	0%	21/08/2017		\$	2,300,000.30	\$	-	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM	2305.62
636006	REHABILITACION DE PARQUE PRADERAS DE LOS ANGELES	ANA ANGELINA TRUJILLO GARCIA	CORREGIDORA	14%	21/09/2017	30/11/2017	0%	21/08/2017		\$	2,987,265.21	\$	-	* PZA JUEGO INFANTIL MODELO FOR6 MARCARUBCY	1.00
636011	TECHUMBRE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO	GRUPO IDC, SA DE CV	CORREGIDORA	25%	04/09/2017	01/12/2017	0%	04/08/2017			3,016,429.68	\$	-	* M2 CUBIERTA EN SISTEMA AUTOSOPORTANTE EN LAMINA DE ACERO	1165.71
636010	PAVIMENTACION EN CALLE CANARIO, GUACAMAYA, CLARIN Y CALANDRIA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA	28%	04/08/2017	01/12/2017	0%	04/08/2017			9,309,826.43	\$	-	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM	8148.88
636003	EMPEDRADO EN CALLES EUCALIPTO, ROBLE, CEDROS, MEZQUITE EN COLONIA VALLE ARBOLEDAS	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	95%	04/08/2017	09/11/2017	77%	04/08/2017			9,867,911.80	\$	7,623,641.01	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM	10184.89
636004	EMPEDRADO DE CALLES VALLE 6, VALLE 9, VALLE12, VALLE 13, VALLE 14, VALLE 15 EN COLONIA VALLE DE LOS PINOS	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	40%	04/08/2017	01/12/2017	0%	04/08/2017			9,821,709.04	\$	-	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM	8852.4
636012	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TAPONAS	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHCO SA DE CV	CORREGIDORA	0%	07/09/2017	21/12/2017	0%	07/09/2017			9,889,725.78	\$	-	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR	14462.04
636009	PAVIMENTACION DE CALLES NUEVE, DIEZ Y SIN NOMBRE EN EL JARAL	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, SA DE CV	CORREGIDORA	75%	04/08/2017	01/12/2017	25%	04/08/2017			9,734,946.95	\$	2,449,850.28	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM	7258.56
636008	REVESTIMIENTO DE DREN DE LOS OLIVERA DE CALLE SABINO A CALLE ARISTOTELES	OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ	CORREGIDORA	45%	04/08/2017	01/12/2017	0%	04/08/2017			9,825,969.14	\$	-	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA	2915.38
TOTALES										\$	68,753,384.58	\$	10,327,589.44		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017															

LIC. MA. EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

RO. JUAN ANTONIO SOLÍS ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PERIODO: SEPTIEMBRE		FORTALECE 2017									
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO					FINANCIERO				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	
										Total	Total
630007	PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERÉTARO HACIA CALLE SIN NOMBRE, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERÉTARO HACIA CALLE REVOLUCION, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN A PRIVADA CLAVEL Y CALLE DALIA DE CALLE JAZMIN A CALLE CAMELINAS	ALBERTO OLVERA SAN JUAN	LA NEGRETA	45%	08/08/2017	05/12/2017	0%	08/08/2017		\$ 7,840,003.60	\$
630008	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, PORTERIAS Y GRADAS EN COBAQ 19 EN LA LOCALIDAD DE BRAVO	JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	BRAVO	49%	14/07/2017	16/11/2017	23%	14/07/2017		\$ 1,883,123.60	\$ 430,134.33
630009	CONSTRUCCION DE PARQUE EN PASEO DE TEJEDA Y PASEO DE BELGRADO COLONIA RESIDENCIAL HACIEDNA DE TEJEDA	JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ	TEJEDA	16%	11/08/2017	02/11/2017	0%	11/08/2017		\$ 1,976,989.29	\$
630010	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO "JOSE GUADALUPE VELAZQUEZ"	SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN SA DE CV		0%	27/09/2017	30/12/2017	0%	27/09/2017		\$ 5,439,500.00	\$
TOTALES										\$ 17,139,616.49	\$ 430,134.33

FORTALECE 2017

LIC. MA. EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PERIODO: SEPTIEMBRE		EMPRESITO 2014											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	CANDILES	22%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015		\$ 25,000,000.00	\$ 5,170,878.40	PZA ALBERCA	1
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	COMERCIALIZADORA YA SA DE CV	CANDILES	39%	27/06/2017	30/10/2017	39%	27/06/2017		\$ 9,884,436.24	\$ 3,828,928.33	PZA ALBERCA	1
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	PZA PUENTE	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014		\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	PZA EDIFICIO	1
TOTALES										\$ 69,459,587.46	\$ 27,753,742.32		
EMPRESITO 2014													

EMPRESITO 2014

LIC. MA. EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.