

EMPRESTITO 2014									
PERIODO: ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO				INVERSIÓN APROBADA			
		FINANCIERO				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	CANDILES	22%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015	
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	COMERCIALIZADORA YA SA DE CV	CANDILES	100%	27/06/2017	30/10/2017	100%	27/06/2017	16/03/2018
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	
62310	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%		
62311	TRABAJOS DE URBANIZACIÓN DE CALLE HIDALGO, EL PUEBLITO	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%		
62312	OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO DE SEG PÚBLICA	PONCE DOMINGUEZ LUIS ALBERTO	EL PUEBLITO	30%	16/03/2018	13/07/2018	30%	13/07/2018	
EMPRESTITO 2014						TOTALES	\$	78,459,587.46	\$ 35,608,003.16

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

PERIODO:		GASTO DIRECTO 2014									
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	* EDIFICIO 1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 41,190,000.00	* EDIFICIO 1
TOTALES										\$ 50,612,524.06	\$ 34,112,642.42

GASTO DIRECTO 2014


LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

PERIODO: ABRIL		GASTO DIRECTO 2015									
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida
60134	BANOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	96%	14/12/2015	12/03/2016	93%	14/12/2015		\$ 1,350,000.00	* PZA BIODIGESTOR * PZA TINACO * PZA MUEBLES * M2 PISO * M2 MURO
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUE	DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV	CORREGIDORA	96%	30/06/2017	05/10/2017	37%	30/06/2017		\$ 400,000.00	* M2 LOSA * PZA REGISTRO * SAL SALIDA DE ALUMBRADO * SAL SALIDA DE
TOTALES										\$ 1,750,000.00	\$ 1,402,690.36

GASTO DIRECTO 2015

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

GASTO DIRECTO 2016

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

PERIODO:	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	Contratista	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						RECURSO PROPIO 2017			INVERSIÓN			METAS	
						FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas	Total	Total	Total	Total
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término								
601153	QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO		TORRENTERA PLUVIAL EN AV CAMINO REAL	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	100%	15/09/2017	09/11/2017	100%	15/09/2017		\$	\$	* M2 REJILLA VEHICULAR	12.72	314,269.32	314,269.32		
601156				PORTERIAS PISO DE CONCRETO Y PINTURA CANCHA USOS M	CONSTRUCCIONES RASI SA DE CV	100%	20/10/2017	16/11/2017	100%	20/10/2017	19/04/2018	\$	\$	* M2 DE PISO CONCRETO ARMADO 10 CM ESPESOR * M DE PINTURA EPOXICA DE 5CM DE ANCHO * LINEA DE PINTURA EPOXICA 8CM DE ANCHO * PZA DE PORTERIA DE FUTBOL Y TABLERO PARA BASQUET	277.38	248,811.17	248,811.17		
601158				LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTUARIOS	ARTURO FRANCO FRANCO	100%	07/11/2017	05/04/2018	96%	07/11/2017		\$	\$	* TUBO PAT-S DE 15"	248.15	735,000.00	705,259.79		
601159				TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST	SIN CONTRATO	0%			0%			\$	\$			1,200,000.00			
601160				FORJADO VASO REGULADOR PARA INFRAESTRUCTURA PLUVIA	RUBEN ALANIZ CARRANZA	100%	07/11/2017	08/01/2018	100%	07/11/2017	23/02/2018	\$	\$	* M3 DE EXCAVACION MAQUINA A CIELO M3-KM ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	1295.09	2,685,034.82	2,685,034.82		
601164				ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	CENTENO SILVA ANTONIO	100%	07/03/2017	10/04/2017	100%	07/03/2017	30/04/2017	\$	\$	VARIOS ESTUDIOS		594,824.80	594,824.80		
					GEOTECNIA INTEGRAL S.A.	100%	03/04/2017	07/05/2017	100%	03/04/2017	20/04/2017	\$	\$	VARIOS ESTUDIOS		499,855.60	499,855.60		
					MIRIAM JIMENEZ GIL	100%	25/08/2017	28/09/2017	100%	25/08/2017	22/12/2017	\$	\$	VARIOS ESTUDIOS		449,490.51	449,490.51		
					MIRIAM JIMENEZ GIL	100%	25/08/2017	28/09/2017	100%	25/08/2017	22/12/2017	\$	\$	VARIOS ESTUDIOS		349,472.89	349,472.89		
					CENTENO SILVA ANTONIO	100%	29/12/2017	22/02/2018	100%	29/12/2017	15/03/2018	\$	\$	VARIOS ESTUDIOS		613,921.93	613,921.93		
					GEOTECNIA INTEGRAL S.A.	100%	29/12/2017	22/02/2018	100%	29/12/2017	09/03/2018	\$	\$	VARIOS ESTUDIOS		509,921.15	509,921.15		
					SIN CONTRATO	0%			0%			\$	\$			50,317.64			
601165				TRABAJOS COMP SISTEMA CONTRA INCENDIOS ED SEG PUBL	GLOBAL INDUSTRIES SOLUTIONS, S.A.	0%	20/03/2018	30/04/2018	0%	20/03/2018		\$	\$			450,000.00			
601175				CUBIERTA CON ARCOTECHO PARA CBTS 118	JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO	100%	10/11/2017	21/12/2017	100%	10/11/2017	19/04/2018	\$	\$			1,649,589.02	1,649,589.02		
601176				BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	DESARROLLO CORPORATIVOS SIGLO XXI SA DE CV	92%	17/11/2017	22/02/2018	51%	17/11/2017		\$	\$			2,500,000.00	1,283,570.93		
601177				TRABAJOS COMPLEMENTARIO CUBIERTA ARCOTECHO COBAQ 3	GALMET, S.A. DE C.V	100%	29/12/2017	18/01/2018	99%	29/12/2017	25/04/2018	\$	\$			180,000.00	178,971.60		
601180				ARCOTECHO EN PLAZA CIVICA DEL CECYTEQ	COFRU CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV	100%	17/11/2017	25/01/2018	100%	17/11/2017	26/03/2018	\$	\$			2,698,282.53	2,698,282.53		
601181				CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	MARTIN DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL	8%	30/04/2018	27/08/2018	0%	30/04/2018		\$	\$			2,240,000.00			
601182				SOLUCION PLUVIAL DE VIALIDADES EN PIRAMIDES	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	99%	14/11/2017	12/01/2018	30%	14/11/2017		\$	\$			1,000,000.00	295,280.10		

PERIODO:	RECURSO PROPIO 2017										
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN		METAS			
MUNICIPIO:						INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		Unidad de Medida		Aprobadas
	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			
601184	100%	05/12/2017	12/02/2018	99%	05/12/2017	05/04/2018	\$ 500,000.00	\$ 494,728.83	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNETADO CON TEPEATE * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	736.05	
601185	100%	22/12/2017	01/03/2018	100%	22/12/2017	25/04/2018	\$ 500,000.00	\$ 497,687.53	* M2 EMPEDRADO PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 8CM	501.86	
601186	100%	17/11/2017	25/01/2018	100%	17/11/2017	15/03/2018	\$ 500,000.00	\$ 498,792.05	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	378.03	
601187	100%	17/11/2017	25/01/2018	100%	17/11/2017	15/03/2018	\$ 500,000.00	\$ 499,705.41	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	522.00	
601188	100%	17/11/2017	18/01/2018	100%	17/11/2017	20/03/2018	\$ 400,000.00	\$ 399,243.47	* M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNETADO CON MORTERO * M DE DENTELON DE CONCRETO DE 15x30 CM	598.79	
601189	100%	01/12/2017	25/01/2018	99%	01/12/2017	23/04/2018	\$ 500,000.00	\$ 495,069.25	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNETADO CON MORTERO * M DE DENTELON DE CONCRETO DE 15x30 CM	870.00	
601190	100%	01/12/2017	11/01/2018	99%	01/12/2017	05/04/2018	\$ 500,000.00	\$ 493,281.73	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNETADO CON MORTERO * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM * M DE GUARNICION DE CONCRETO	98.00	
601191	100%	29/12/2017	22/02/2018	100%	29/12/2017	05/04/2018	\$ 500,000.00	\$ 499,600.35	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNETADO CON MORTERO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNETADO CON TEPEATE * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	96.00 6.25 6.38 719.25	



PERIODO: ENTIDAD:	ABRIL QUERÉTARO	RECURSO PROPIO 2017											
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601192	MAC TRABAJOS URB OB MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO II	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPEATE * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	123.00 12.50 710.36	
601193	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COLONIA REFORMA AGRARIA	CONSTRUCCIONES GOSM SA DE CV	95%	01/12/2017	11/01/2018	82%	01/12/2017		\$ 600,000.00	\$ 494,201.46	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE BACHEO DE CONCRETO DE 5CM * M2 DE PASO PEATONAL DE CONCRETO 20 CM * BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM	645.40 28.00 59.80 282.00	
601194	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO I	LOD NOEL SALINAS HERNANDEZ	100%	29/12/2017	22/02/2018	99%	29/12/2017	05/04/2018	\$ 500,000.00	\$ 497,362.04	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPEATE * M2 BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM * M DE GUARNICIONTRAPEZOIDAL DE CONCRETO	767.98 370.15 328.70	
601195	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO II	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPEATE * M2 BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM * M DE GUARNICIONTRAPEZOIDAL DE CONCRETO	1092.91 223.61 251.61	
601196	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES TRAMO I LOURDES	TECNOCONSTRUCTORES ROCHO S.A. DE C.V.	100%	01/12/2017	08/02/2018	100%	01/12/2017	25/04/2018	\$ 500,000.00	\$ 498,738.69	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA CON ESPESOR DE 8CM	415.81 288.00	
601197	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COL FRANCISCO VILLA	SALVADOR URBIOLA NIEMBRO	100%	24/11/2017	01/02/2018	100%	24/11/2017	05/04/2018	\$ 500,000.00	\$ 497,871.59	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M3 DE MURO DE MAMPOLIN DE PIEDRA * M TUBO POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD	828.49 335.05 14.00 4.90	
601198	TRABAJOS DE OBRAS VIALES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	VARGAS JIMENEZ CUAUHTEMOC	100%	29/12/2017	22/02/2018	100%	29/12/2017	26/03/2018	\$ 489,150.96	\$ 489,150.96			

PERIODO:		RECURSO PROPIO 2017									
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:		Contratista		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra		Descripción	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Aprobadas
601201		PLAN DE PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE CAUSES, RÍOS Y ARROYOS / ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CONTRA INUNDACIONES Y PLAN DE RESPUESTA	100%	10/11/2018	24/12/2018	88%	13/12/2017		\$ 2,760,800.00	\$ 2,417,498.00	
601203		OBRAS DE CONTINGENCIAS POR CUESTIONES CLIMATOLÓGICAS	92%	06/04/2018	03/05/2018	0%	06/04/2018		\$ 2,700,000.00	\$ -	* M2 PLANTILLA DE CONCRTO F C=150 KG/CM2 * M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M2 DE BACHEO A BASE MEZCLA EN FRIO
601204		REHABILITACION PARQUE MISIÓN SAN JOSÉ, LA NEGRETA	100%	13/12/2017	11/04/2018	98%	13/12/2017		\$ 2,010,000.00	\$ 1,966,614.92	* PZA JUEGO *PZA LAMPARA
601224		ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIV	0%			0%			\$ 1,629,368.00		
601238		CONSTR BANQUETAS CALLE ANDAMAXEI COL SANTUARIOS RE	0%			0%			\$ 207,005.00		
601236		CONSTRUCCION DEL CDH JOSE GUADALUPE VELIQUEZ ST BA	100%	27/09/2017	30/12/2018	0%			\$ 462,470.87		
							TOTALES			\$ 50,896,762.04	\$ 23,816,102.44

RECURSO PROPIO 2018

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA)														
PERIODO: ENTIDAD:		INVERSIÓN												
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
MUNICIPIO:		FINANCIERO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
No. De Obra		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		Aprobadas		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ALCA. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



FECHA: 30 DE ABRIL DE 2018

PERIODO:	ABRIL	GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
644001	REHABILITACIÓN URBANA INTEGRAL DE CALLE PROLONGACIÓN CUAHTÉMOC, CORREGIDORA	ADELFO HURTIADO GARCÍA	EL PUEBLITO	100%	20/09/2017	18/12/2017	100%	20/09/2017	27/03/2018	\$ 2,734,625.85	* M3 CONCRETO PREMEZCLADO	192.37
644002	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO AÑO DE ZARAGOZA, EN COLONIA PURSIMA SAN RAFAEL	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	PURSIMA DE SAN RAFAEL	100%	20/09/2017	18/11/2017	100%	20/09/2017	04/12/2017	\$ 1,492,179.17	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO	641.68
644003	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CALLEJON DE LOS MENDOZA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CUELLAR	EL PUEBLITO	100%	22/09/2017	20/12/2017	100%	22/09/2017	27/12/2017	\$ 1,460,826.71	* M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	701.78 973.69
644004	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES . EN LA COLONIA CANDILES	GUSTAVO VEGA ZUÑIGA	CANDILES	100%	22/09/2017	20/11/2017	100%	22/09/2017	14/03/2018	\$ 7,968,751.69	* M3 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA	588.05
644005	URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	BERNARDO QUINTANA	100%	22/09/2017	20/12/2017	100%	22/09/2017	04/12/2017	\$ 2,483,393.85	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	2058.01
644006	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CARLOS FUENTES MACÍAS, EN COLONIA AMANECEER BALVANERA, CORREGIDORA	LUIS ALFONSO FERNANDEZ SIUROB	AMANECEER BALVANERA	100%	27/09/2017	24/10/2017	100%	27/09/2017	22/12/2017	\$ 997,181.81	* M2 DE MURO DE TANIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM	436.19
644007	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO, COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	COLONIA BERNARDO QUINTANA	100%	20/09/2017	18/12/2017	100%	20/09/2017	22/12/2017	\$ 1,258,373.98	* M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR	620.74
644008	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y BARDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CANDILES	100%	22/09/2017	19/01/2018	100%	22/09/2017	27/03/2018	\$ 4,169,508.02	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO	1374.88

PERIODO: ENTIDAD:	ABRIL QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE		INVERSIÓN		METAS	
		MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO	Descripción	Contratista	Localidad	%	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN AJERECIDA ACUMULADA	INVERSIÓN APROBADA	Unidad de Medida	Aprobadas			
							Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio					Fecha Término	Total	Total
644009		AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y VIALIDAD EN CAMINO A PURISIMA SAN RAFAEL, EN LA COMUNIDAD DE PURISMA SAN RAFAEL, CORREGIDORA	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	PURISIMA DE SAN RAFAEL	100%	27/09/2017	24/01/2018	100%	27/09/2017	27/03/2018	\$ 9,524,887.66	\$ 9,479,239.60	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR * M3 DE MAMPOSTERIA EN MUROS * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M DE DEFENSA METALICA CALI. 12 DE 3 * M3 DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 * PZA TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO	968.00 2079.46 204.00 158.00 384.91 6.00			
644010		CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, COLONIA MISIÓN CANDILES, CORREGIDORA	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	MISION CANDILES	100%	25/09/2017	23/11/2017	100%	25/09/2017	18/12/2017	\$ 2,719,030.55	\$ 2,719,030.55	* M2 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO * M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO DE HUESO	430.92 394.82			
644011		URBANIZACIÓN DE CALLE PRIVADA REFORMA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	EL PUEBLITO	100%	25/09/2017	23/12/2017	100%	25/09/2017	18/12/2017	\$ 1,318,675.23	\$ 1,318,675.22	* M3 DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO	75.56			
644012		MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA VALLE DE SANTIAGO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	VALLE DE SANTIAGO	100%	26/09/2017	24/12/2017	100%	26/09/2017	18/12/2017	\$ 2,902,166.45	\$ 2,902,166.45	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	2925.71			
644013		MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEDRO URTIAGA, EL PUEBLITO	IPESI ELECTRIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	EL PUEBLITO	100%	26/09/2017	23/01/2018	100%	26/09/2017	27/03/2018	\$ 3,441,579.18	\$ 3,432,603.75	* M2 FIRMA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 * M2 CANTERA LAMINADA * M GUARNICIÓN DE CANTERA	1640 1640 885			
644014		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES (BANQUETAS, EMPEDRADO Y DRENAJE SANITARIO), EN LA COLONIA LA NEGRETA Y EL PUEBLITO	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	100%	26/09/2017	04/12/2017	100%	26/09/2017	22/12/2017	\$ 1,982,423.81	\$ 1,982,423.81	* M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO	885.1			

PERIODO: ABRIL		GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE									
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Unidad de Medida	Aprobadas
644015	URB CIRCUITO AMPLIACION 20 ENERO COL ESPIRITU SANT	MARIO RUIZ ANAYA	ESPIRITU SANTO	100%	14/11/2017	12/01/2018	100%	14/11/2017	28/03/2018	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	3891.99
GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE								TOTALES	\$ 49,429,123.58	\$ 49,371,696.61	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2018

PERIODO: ABRIL		FAFEEF 2018									
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO									
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	INVERSIÓN									
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO				FINANCIERO			
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
638010	FAFEEF CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COLEG MILITAR	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 5,999,999.99	\$ -
FAFEEF 2018										TOTALES	\$ 5,999,999.99
											\$ -
										Unidad de Medida	10184.89
										Aprobadas	10184.89

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



OBRAS VARIOS FONDOS															
PERIODO: ABRIL		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN			
ENTIDAD: QUERÉTARO		FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESTITO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 4,575,151.22	PZA EDIFICIO	1		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESTITO 2014	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 20,000,000.00	PZA EDIFICIO	1		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	PZA EDIFICIO	1		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 41,190,000.00	PZA EDIFICIO	1		
4135	MANEJAMIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	DIRECTO 2016	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	11/08/2017	11/11/2017	100%	11/08/2017	27/12/2017	\$ 195,448.40	M2 DE MEZCLA ASFALTICA	396		
4135	MANEJAMIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	PARTICIPACIONES 2017	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	26/04/2017	02/05/2017	100%	26/04/2017	27/12/2017	\$ 1,443,551.22	LITROS DE EMULSION M3 DE SELLO LITRO	33455		
4135	MANEJAMIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	PARTICIPACIONES 2017	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	26/04/2017	02/05/2017	100%	26/04/2017	27/12/2017	\$ 80,600.00		126		
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FISM 2014	GILDARDO PEÑA RAMIREZ	VILLA DORADA	100%	08/09/2017	30/11/2017	100%	08/09/2017		\$ 432,743.12	* M2 DE EMPEDRADO	570.8		
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FISM 2016	GILDARDO PEÑA RAMIREZ	VILLA DORADA	100%	08/09/2017	30/11/2017	100%	08/09/2017		\$ 170,597.63	* M2 DE EMPEDRADO	570.8		
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNIC	DIRECTO 2015	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017		\$ 600,000.00	* M2 DE EMPEDRADO * M DE TOPE * PZA DE RENOVELACION	589.82 9.40 62		
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNIC	DIRECTO 2016	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017		\$ 213,450.95	M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE PZA DE RENOVELACION	589.82 9.40 62		
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2016	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	100%	23/05/2017	18/12/2017	97%	23/05/2017		\$ 18,992,657.32	* M2 AMPLIACION DE PUENTE CUERPO NORTE * M2 AMPLIACION DE PUENTE CUERPO SUR * M2 DE ADECUACION DE ACCESOS	130 216 320		
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2017	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	100%	23/05/2017	18/12/2017	97%	23/05/2017		\$ 16,007,342.68	* M2 AMPLIACION DE PUENTE CUERPO NORTE * M2 AMPLIACION DE PUENTE CUERPO SUR * M2 DE ADECUACION DE ACCESOS	130 216 320		



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2018

CORREGIDORA
CIUDADANA

PERIODO:		ABRIL		OBRAS VARIOS FONDOS									
ENTIDAD:		QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (MUN)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RSTAUORACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	100%	02/05/2017	13/11/2017	100%	02/05/2017	27/12/2017	\$ 5,664,229.29	\$ 5,664,229.29	* M2 DE CONSTRUCCION
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (FED)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RSTAUORACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	100%	02/05/2017	13/11/2017	100%	02/05/2017	27/12/2017	\$ 4,853,187.97	\$ 4,853,187.97	* M2 DE CONSTRUCCION
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (EST)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RSTAUORACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	100%	02/05/2017	13/11/2017	100%	02/05/2017	27/12/2017	\$ 5,664,229.33	\$ 5,664,229.33	* M2 DE CONSTRUCCION
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (FED)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	100%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 345,333.83	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (EST)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	100%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 345,333.83	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (CLUB MIGRANTE)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	100%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 345,333.83	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	SIN CONTRATO	3 X 1 AL MIGRANTE (MUN)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	100%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 345,333.83	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE
601205	CONSTRUCCIÓN BORDO LAS PEÑITAS	PARTICIPACIONES 2016	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CHARCO BLANCO	100%	10/11/2017	14/12/2017	98%	10/11/2017	01/03/2018	\$ 6,050,902.37	\$ 5,948,703.46	*M3 DE TERRAPLEN PARA CORTINA *M3 DE CAMA DE GRAVA TIRUPADA * M3 DE PLANTILLA DE TEPEATE * M3 DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA
601205	CONSTRUCCIÓN BORDO LAS PEÑITAS	GASTO DIRECTO 2017	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CHARCO BLANCO	100%	10/11/2017	14/12/2017	98%	10/11/2017	01/03/2018	\$ 1,449,097.63	\$ 1,444,284.78	*M3 DE TERRAPLEN PARA CORTINA *M3 DE CAMA DE GRAVA TIRUPADA * M3 DE PLANTILLA DE TEPEATE * M3 DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA
601237	URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO	PARTICIPACIONES 2016	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 719,085.96		



CORREGIDORA
CIUDADANA

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2018

PERIODO:		OBRAS VARIOS FONDOS									
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:		FINANCIERO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripcion	RECURSO	Contratista	Localidad	FÍSICO			Inversión Aprobada	Inversión Total	Unidad de Medida	METAS
					%	Fecha Inicio	Fecha Término				
601237	URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO	DIRECTO 2017	SIN CONTRATO		0%			\$ 156,550.99			Aprobadas
OBRAS VARIOS FONDOS					TOTALES			\$ 139,282,885.46	\$ 112,625,065.59		

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."