




PERIODO:		EMPRESITO 2014									
ENTIDAD:		EMPRESITO 2014									
MUNICIPIO:		EMPRESITO 2014									
CORREGIDORA QUERÉTARO		EMPRESITO 2014									
No. De Obra		EMPRESITO 2014									
62301		EMPRESITO 2014									
62301		EMPRESITO 2014									
62302		EMPRESITO 2014									
6113		EMPRESITO 2014									
6113		EMPRESITO 2014									
62310		EMPRESITO 2014									
62311		EMPRESITO 2014									
EL PUEBLITO		EMPRESITO 2014									
TOTALES		EMPRESITO 2014									

EMPRESITO 2014

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



FECHA: 31 DE ENERO DE 2018



LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		GASTO DIRECTO 2016											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN						
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO											
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601101	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD [VARIAS]	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	VARIAS	100%	04/07/2016	31/10/2016	100%	04/07/2016	18/12/2017	\$ 1,613,289.66		* M2 DE BANQUETA * M2 DE EMPEDRADO * M2 DE EMPEDRADO	707.73 408.21 1998.54
601140	PUYON EN TEJEDA	CRIBADOS Y TRITURADOS QUERÉTARO-BAJO	CORREGIDORA	100%	23/03/2017	31/05/2017	100%	23/03/2017	21/09/2017	\$ 2,513,221.20		* M DE TUBO * M2 DE EMPEDRADO * PZA DE BOCA * M2 DE BANQUETA * M2 DE EMPEDRADO	32 86 1 41.35 136.82
601145	URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE	VICAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRADERAS DE GUADALUPE	0%	29/12/2017	22/03/2018	30%	29/12/2017		\$ 2,074,465.86		* KG CABLE	663.23
601149	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES COL VENCEREMOS	OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	100%	28/03/2017	19/06/2017	100%	28/03/2017	22/12/2017	\$ 1,184,484.67		* M2 LIMPIEZA * PZA PROYECTO	250 1
601144	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINAS DE CATASTRO	FRNACO FRANCO ARTURO	CORREGIDORA	0%	29/12/2017	08/02/2018	0%			\$ 420,000.00			
634001	CONSTRUCCIÓN DE LA 1ER ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917	DESARROLLO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	LA NEGRETA	100%	19/11/2016	31/12/2016	100%	19/11/2016	20/12/2017	\$ 734,369.77		* M2 MURO * M2 LOSA * M2 PISO * M2 APLANADO * M2 ENTUBA	305.87 481.25 601.75 1492.99 1544.94
601170	SOLUCION PLUVIAL PIRAMIDES MEDITERRANEO Y LAS TROJES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA	100%	19/04/2017	16/08/2017	100%	19/04/2017	28/12/2017	\$ 2,999,169.28		* M TUBO PAD-S DE 24	127.48
601173	CERCADO PERIMETRAL DE CANCHA USOS MULTIPLES LOURDES	FRANCO FRANCO ARTURO	LOURDES	100%	15/09/2017	26/10/2017	92%	15/09/2017		\$ 203,000.00		* M REJACERO DE 2.50 MTS. DE ALTURADE 2.00 MTS DE ANCHO	65.8
601174	FORJADO DE GRADAS PRIMARIA JUSTO SIERRA CHARCO BLA	FRANCO FRANCO ARTURO	CHARCO BLANCO	100%	25/08/2017	10/10/2017	100%	25/08/2017	27/11/2017	\$ 158,711.33		* M3 ENRURO MAPOSTERIA DE PIEDRA BRAYA	45.94
601183	2DA ETAPA CENTRO D DESARROLLO HUMANO CHARCO BLANCO	GUMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CHARCO BLANCO	85%	22/09/2017	16/11/2017	59%	22/09/2017		\$ 670,000.00			
601211	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA	LAMINAS, PERFILES Y MANUFACTURAS S DE RL	CORREGIDORA	100%	13/10/2017	29/12/2017	100%	13/10/2017	27/12/2017	\$ 489,322.37			
601212	RECONSTRUCCION DE VIALIDAD PROLONGACION AMSTERDAN A AVENIDA SAN FRANCISCO GALILEO	PREFAQRO SA DE CV	AMSTERDAN	100%	13/10/2017	29/12/2017	100%	13/10/2017	29/12/2017	\$ 2,997,243.10			
601199	PLAN PROTECCION D MARGENES D CAUCES RIOS Y ARROYOS	ECO-INGENIERIA INTEGRAL Y SUSTENTABLE, S.A. DE C.V	CORREGIDORA	100%	11/11/2017	24/12/2012	93%	11/11/2017		\$ 3,074,000.00			
GASTO DIRECTO 2016										TOTALES	\$ 19,131,277.24	\$ 16,763,195.23	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		RECURSO PROPIO 2017									
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:		FINANCIERO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Contratista	FÍSICO			FINANCIERO			Total	Total	Aprobadas
			%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			
601153	TORRENTERA PLUVIAL EN AV CAMINO REAL	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	49%	15/09/2017	09/11/2017	57%	15/09/2017		\$ 348,950.00	\$ 197,859.08	12.72
601156	PORTERIAS PISO DE CONCRETO Y PINTURA CANCHA USOS M	CONSTRUCCIONES RASI SA DE CV	100%	20/10/2017	16/11/2017	0%	20/10/2017		\$ 249,987.00	\$ -	374.69
601157	MANTENIMIENTO VIAL PASEO CONSTITUYENTES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	100%	25/08/2017	21/09/2017	100%	25/08/2017	27/11/2017	\$ 340,668.02	\$ 340,668.02	35.39
601158	LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTIARIOS	ARTURO FRANCO FRANCO	65%	07/11/2017	05/04/2018	75%	07/11/2017		\$ 735,000.00	\$ 549,845.27	248.15
601159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 1,200,000.00	\$ -	
601160	FORJADO VASO REGULADOR PARA INFRAESTRUCTURA PLUVIA	RUBEN ALANIZ CARRANZA	91%	07/11/2017	08/01/2018	90%	07/11/2017		\$ 2,700,000.00	\$ 2,425,278.14	1295.09
601163	TRABAJOS MENORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	FRANCO FRANCO ARTURO	100%	18/08/2017	07/12/2017	100%	18/08/2017	21/11/2017	\$ 637,795.47	\$ 637,795.47	79794.71
601164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	CENTENO SILVA ANTONIO	100%	07/03/2017	10/04/2017	100%	07/03/2017	30/06/2017	\$ 594,824.80	\$ 594,824.80	311.58
601165	TRABAJOS COMP SISTEMA CONTRA INCENDIOS ED SEG PUBL	GEOTECNIA	100%	03/04/2017	07/05/2017	100%	03/04/2017	20/06/2017	\$ 499,855.60	\$ 499,855.60	118.43
601166	ADECUACION ESPACIO PARA OFICINAS DIR ASUNT CABILDO	MIRIAM JIMENEZ GIL	100%	25/08/2017	28/09/2017	100%	25/08/2017	22/12/2017	\$ 449,490.51	\$ 449,490.51	
601169	TRABAJOS COMPL CDH LOS OLIVERA SEGUNDA ETAPA	MIRIAM JIMENEZ GIL	100%	25/08/2017	28/09/2017	100%	25/08/2017	22/12/2017	\$ 349,472.89	\$ 349,472.89	
601175	CUBIERTA CON ARCOTECHEO PARA CBTS 118	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 1,174,160.72	\$ -	
601176	BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	SIN CONTRATO	100%	17/04/2017	25/06/2017	100%	17/04/2017	21/11/2017	\$ 681,859.47	\$ 681,859.47	4702.26
601177	TRABAJOS COMPLEMENTARIO CUBIERTA ARCOTECHEO COBAQ 3	EUGENIO RICARDO STERLING BOURS	100%	25/08/2017	28/09/2017	100%	25/08/2017	08/11/2017	\$ 298,858.71	\$ 298,858.71	355.80
601178	SEGUNDA ETAPA DE ACCESO A CENTRAL DE EMERGENCIA	JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO	39%	10/11/2017	21/12/2017	30%	10/11/2017		\$ 1,650,000.00	\$ 494,876.71	
		DESARROLLO CORPORATIVOS SIGLO XXI SA DE CV	9%	17/11/2017	22/02/2018	30%	17/11/2017		\$ 2,500,000.00	\$ 749,634.75	
		GALMEI, S.A. DE C.V	0%	29/12/2017	18/01/2018	0%	29/12/2017		\$ 180,000.00	\$ -	
		CORPORATIVO V Y B DE QUERETARO SA DE CV	100%	22/09/2017	26/10/2017	100%	22/09/2017	21/11/2017	\$ 145,549.54	\$ 145,549.54	496.27



PERIODO: ENERO		RECURSO PROPIO 2017											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN						
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601179	PARQUE EL BATAN SEGUNDA ETAPA	GRUPO CONSTRUCTOR IMPERIUM SA DE CV	0%	17/11/2017	16/03/2018	30%	17/11/2017		\$ 3,000,000.00	\$ 896,711.37			
601180	ARCOTECHO EN PLAZA CIVICA DEL CECYTEQ	COFRU CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIS SA DE CV	38%	17/11/2017	25/01/2018	30%	17/11/2017		\$ 2,700,000.00	\$ 809,484.76			
601181	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 2,240,000.00	\$ -			
601182	SOLUCION PLUVIAL DE VIALIDADES EN PIRAMIDES	CUAUHEMOC VARGAS JIMENEZ	100%	14/11/2017	12/01/2018	30%	14/11/2017		\$ 1,000,000.00	\$ 295,280.10			
601184	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES LOMAS CAMPESTRE TIERR	SALVADOR URBIOLA NIEMBRO	9%	05/12/2017	12/02/2018	30%	05/12/2017		\$ 500,000.00	\$ 148,587.50	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNETADO CON TEPETATE * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	736.05 125.00 93.70	
601185	MAC TRABAJOS URB OBRAS MENORES TRAMO II LOURDES	MARCO CARLOS HUILLAJE VELARDE	0%	22/12/2017	01/03/2018	0%	22/12/2017		\$ 500,000.00	\$ -	* M2 EMPEDRADO PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 8 CM	501.86 163.88	
601186	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE D LOS OLVERA I	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S DE RL DE CV	81%	17/11/2017	25/01/2018	78%	17/11/2017		\$ 500,000.00	\$ 391,373.07	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	378.03 361.70	
601187	MAC TRABAJOS URB OBR MENORE SAN JOSE LOS OLVERA II	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	66%	17/11/2017	25/01/2018	66%	17/11/2017		\$ 500,000.00	\$ 329,426.56	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	522.00 325.55	
601188	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE LOS OLVERA III	VIRIDIANA NAVA RODRIGUEZ	49%	17/11/2017	18/01/2018	30%	17/11/2017		\$ 400,000.00	\$ 119,774.24	* M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNETADO CON MORTERO * M DE DENTELLON DE CONCRETO DE 15x30 CM	598.79 870.00 98.00	
601189	MAC TRABAJOS URB Y OBRAS MENORES EMILIANO ZAPATA I	MA. JUANA LARA CABRERA	10%	01/12/2017	25/01/2018	30%	01/12/2017		\$ 500,000.00	\$ 148,699.88			
601190	MAC TRABAJOS URB Y OBRA MENORES EMILIANO ZAPATA II	CESAR DURAN COLIN	0%	01/12/2017	11/01/2018	0%	01/12/2017		\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNETADO CON MORTERO * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM * M DE GUARNICION DE CONCRETO	59.50 343.85 342.85	



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE ENERO DE 2018

PERIODO: ENERO		RECURSO PROPIO 2017									
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO					FINANCIERO				
No. De Obra	Descripción	Contratista	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
			%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	
601191	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO I	PEREZ UGALDE JOSE	0%	29/12/2017	22/02/2018	0%	29/12/2017		\$ 500,000.00	\$ -	96.00 * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M3 DE MURO DE MAMPUESTA * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM
601192	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO II	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -	123.00 * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM
601193	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COLONIA REFORMA AGRARIA	CONSTRUCCIONES GOSM SA DE CV	85%	01/12/2017	11/01/2018	73%	01/12/2017		\$ 600,000.00	\$ 435,107.65	645.40 * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE BACHEO DE CONCRETO DE 5CM * M2 DE PASO PENTONAL DE CONCRETO 20 CM * BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM
601194	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO I	LOD NOEL SALINAS HERNANDEZ	0%	29/12/2017	22/02/2018	0%	29/12/2017		\$ 500,000.00	\$ -	767.98 * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM * M DE GUARNICION TRAPEZOI DAL DE CONCRETO
601195	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO II	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -	370.15 * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM * M DE GUARNICION TRAPEZOI DAL DE CONCRETO
601196	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES TRAMO I LOURDES	TECNOCONSTRUCTORES ROCHO S.A. DE C.V.	38%	01/12/2017	08/02/2018	30%	01/12/2017		\$ 500,000.00	\$ 149,724.77	1092.91 * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM * M DE GUARNICION TRAPEZOI DAL DE CONCRETO
601197	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COL FRANCISCO VILLA	SALVADOR URBIOLA NIEMBRO	17%	24/11/2017	01/02/2018	30%	24/11/2017		\$ 500,000.00	\$ 149,375.03	223.61 * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA CON ESPESOR DE 8CM * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA




ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE ENERO DE 2018

PERIODO:		RECURSO PROPIO 2017									
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	
601198	TRABAJOS DE OBRAS VIALES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	VARGAS JIMENEZ CUAUHTEMOC	0%	29/12/2017	22/02/2018	0%			\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA * M TUBO POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD
601201	PLAN DE PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE CAUSES, RÍOS Y ARROYOS / ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CONTRA INUNDACIONES Y PLAN DE RESPUESTA	ECO-INGENIERIA INTEGRAL Y SUSTENTABLE, S.A. DE C.V	100%	10/11/2017	24/12/2017	88%	10/11/2017		\$ 2,760,800.00	\$ 2,417,498.00	
601203	OBRAS DE CONTINGENCIAS POR CUESTIONES CLIMATOLÓGICAS	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 2,700,000.00	\$ -	* M2 PLANTILLA DE CONCRTO F=C=1.50 KG/CM2 * M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M2 DE BACHEO A BASE MEZCLA
601204	REHABILITACION PARQUE MISIÓN SAN JOSÉ, LA NEGRETA	JOSE ALVARO UGALDE RIOS	0%	13/12/2017	11/04/2018	30%			\$ 2,010,000.00	\$ 602,898.88	* PZA JUEGO * PZA LAMPARA
601206	RECONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA Y HOMBROS DEL DREN LOS OLIVERA EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL BOSQUE, COLINAS DEL BOSQUE TRA. SECCIÓN, CORREGIDORA, QRO.	SERGIO PUEBLA MEJIA	100%	13/11/2017	29/12/2017	100%	13/11/2017		\$ 2,795,044.58	\$ 2,795,044.58	
601207	RECONSTRUCCIÓN Y RECONFORMACIÓN DEL BORDO UBICADO ENTRE EL ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA Y EL FRACCIONAMIENTO BAHAMAS, VISTA HERMOSA Y BAHAMAS, CORREGIDORA, QRO.	WESSEN CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	13/10/2017	19/12/2017	100%	13/10/2017		\$ 2,297,302.36	\$ 2,297,302.36	
601208	REPOSICION PAVIMENTO ENTRE VISTA HERMOSA Y BAHAMAS	GRUPO CONSTRUCTOR IMPERIUM SA DE CV	100%	13/01/2017	19/12/2017	100%	13/01/2017		\$ 398,769.85	\$ 398,769.85	
601209	RECONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LOS OLIVERA	ESTEFANI ARRIAGA TORRIJOS	100%	13/10/2017	29/12/2017	100%	13/10/2017		\$ 1,490,222.48	\$ 1,490,222.48	
601210	RECONSTRUCCIÓN DE PLANTILLAS Y HOMBROS DEL DREN CIMATARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORREGIDORA, QRO.	CONSTRUCTORA BRIDGE SA DE CV	100%	13/10/2017	29/12/2017	100%	13/10/2017		\$ 787,176.93	\$ 787,176.93	
RECURSO PROPIO 2017							TOTALES		\$ 46,865,788.93	\$ 23,078,326.97	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



FECHA: 31 DE ENERO DE 2018

PERIODO:		FISM 2017													
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO													
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS			
No. De Obra		Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Aprobadas	
60229	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIMON CHARCO BLANCO	GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CHARCO BLANCO	100%	03/10/2017	01/12/2017	100%	03/10/2017	27/12/2017	\$ 1,581,120.00	\$ 1,580,868.37	* M TUBO 315 MM DE PVC ALCANTARILLADO	765.90		
60230	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE (20 NOV) LA NEGRETA	ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL SA DE CV	LA NEGRETA	100%	03/10/2017	01/12/2017	100%	03/10/2017	27/12/2017	\$ 1,086,679.80	\$ 1,086,201.19	* M DE GUARNICION DE CONCRETO 15x20x30 CM ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M2 DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENIADO Y JUNTEADO MORTERO * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA DE REDUCTOR DE VELOCIDAD Y PEATONES * PZA POSTE DE CONCRETO 12-750 * M DE LINEA DE BAJA TENSION * TORRE METALICA SENCILLA DE 12 M * M DE LINEA DE MEDIA TENSION * TRANFORMADOS DE 15 KVA * PLAS TRANSFORMADOR DE 25 KVA * POSTES DE CONCRETO 12-750 * POSTES DE CONCRETO 9400 * TORRE METALICA DOBLE 12 MTS	2765.15 520.76 1111.80 10.00 13.00 773.50 1.00 322.50 1.00 1.00		
60231	AMPLIACION RED ELECTRICA COLONIA AMPLIACION LOS ANGELES	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	AMPLIACIÓN LOS ANGELES	100%	08/09/2017	16/11/2017	98%	08/09/2017	27/12/2017	\$ 582,000.00	\$ 568,983.39				
60232	AMPLIACION RED ELECTRICA EL JARAL	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	EL JARAL	100%	07/07/2017	12/10/2017	86%	07/07/2017	16/11/2017	\$ 485,000.00	\$ 419,499.32				
60233	DRENAJE PLUVIAL COLONIA LOS ANGELES	LUIS UGALDE RIOS	LOS ANGELES	100%	30/09/2017	08/12/2017	100%	30/09/2017	27/12/2017	\$ 1,500,000.00	\$ 1,499,999.83	* M DE TUBO PAD-S DE 36" DE DIAMETRO * M2 APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA * M2 DE MURO DE BLOCK HUECO DE 12x20x40	195.43 332.55 165.08		
60234	CASA DE SALUD EN SAN FRANCISCO	CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE	SAN FRANCISCO	100%	08/09/2017	30/11/2017	100%	08/09/2017	27/12/2017	\$ 640,200.00	\$ 639,148.50				
60235	RED ALUMBRADO PUBLICO EN PRADERAS DE GUADALUPE	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	PRADERAS DE GUADALUPE	100%	15/09/2017	09/11/2017	93%	15/09/2017	22/12/2017	\$ 300,000.00	\$ 280,246.50	* PZA POSTE DE CONCRETO 12-750 * PZA TORRE METALICA SENCILLA DE 12M * PZA DE TORRE METALICA SENCILLA DE 9M * PZA DE TRNSFORMADOR DE 15 KVA * M DE LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 949.00		



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE ENERO DE 2018

FISM 2017												
PERIODO:	ENERO											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
60236	RED ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES	EDUARDO DAVID GRANADOS MARQUEZ	LOS ANGELES	100%	07/07/2017	04/10/2017	81%	07/07/2017	27/12/2017	\$ 352,196.24	\$ 283,897.97	1 3 3
60237	AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA EN CHARCO BLANCO	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	CHARCO BLANCO	100%	08/09/2017	16/11/2017	95%	08/09/2017	22/12/2017	\$ 500,000.00	\$ 474,418.33	1344.50 10.00
TOTALES										\$ 7,027,196.04	\$ 6,833,263.40	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADIILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE ENERO DE 2018

PERIODO:		FAFEE 2017											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN						
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO											
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Unidad de Medida	Aprobadas
638001	FAFEE URBANIZACION DE VIALIDADES EN 20 DE ENERO	VARGAS JIMENEZ CUAUHEMOC	20 DE ENERO	100%	28/04/2017	24/10/2017	100%	28/04/2017	27/11/2017	\$ 4,642,568.52	\$ 4,642,568.52	* M3 SUB-BASE DE TEPEALTE 15x20x30 DE CONCRETO * M2 DE GUARNICIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO ARMADO * M2 DE EMPEDRADO DE 15 CM * M2 DE PASO PEATONAL DE 20 CM	1175.36 1282.07 2318.50 4206.89 677.22
638002	FAFEE MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y ALUMBRADO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI	EMILIANO ZAPATA	100%	28/04/2017	25/08/2017	100%	28/04/2017	21/09/2017	\$ 2,342,447.37	\$ 2,342,447.37	* M2 RENOVACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON CONCRETO ASFALTICO * M2 DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO 5 CM * M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * PZA POSTE DE CONCRETO 12-750 * PZA LAMPARA AUTOBAHN SERIES ATBO LIGHTING 48W	2538.61 4138.40 1149.85 4 4
638003	FAFEE URBANIZACIÓN INTEGRAL VÍA PÚBLICA EN COLONIA LOMAS DE LA CRUZ	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	LOMAS DE LA CRUZ	100%	28/04/2017	25/08/2017	100%	28/04/2017	21/09/2017	\$ 2,702,727.80	\$ 2,702,727.80	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA 15 CM ESPESOR	2419.88
638004	FAFEE INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN COLONIA AMPLIACIÓN LOS ANGELES	ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL S.A. DE C.V.	AMPLIACION LOS ANGELES	100%	28/04/2017	25/08/2017	100%	28/04/2017	07/09/2017	\$ 1,447,926.94	\$ 1,447,926.94	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA 15 CM DE ESPESOR	1953
638005	FAFEE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDAD EN CALLE HIDALGO	CRIBADOS Y TRITURADOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	100%	28/04/2017	24/10/2017	100%	28/04/2017	21/12/2017	\$ 12,755,275.42	\$ 12,755,275.42	* M GUÍA PODOCTIL DE ARCILLA AMARILLA 30x30 CM * M2 BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5 CM ESPESOR * M2 PAVIMENTO CONCRETO ESTAMPADO 10 CM ESPESOR * M2 GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 DE CONCRETO	1235.00 4080.00 6952.00 2616.00 2400.00
638006	FAFEE SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO, MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA CANDILES	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	CANDILES	100%	26/06/2017	22/12/2017	100%	26/06/2017	21/12/2017	\$ 9,799,166.32	\$ 9,799,166.32	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	22986.55
638007	FAFEE MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA TEJEDA	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	COLONIA TEJEDA	100%	28/04/2017	24/10/2017	100%	28/04/2017	28/11/2017	\$ 11,150,982.31	\$ 11,150,982.31	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ALFALTICO * M3 CONCRETO PREMECLADO	36897.95 499.90
638008	FAFEE URBANIZACION DE CALLE PRIVADA FRAY EULALIO HERNÁNDEZ RIVERA	ADAN MENDOZA ESTRADA	EL PUEBLITO	100%	21/04/2017	19/07/2017	100%	21/04/2017	28/08/2017	\$ 526,615.95	\$ 526,615.95	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO 10 CM ESPESOR	285.2



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE ENERO DE 2018

PERIODO:		FAFEF 2017									
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:		FÍSICO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
		FINANCIERO					METAS				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Aprobadas
638009	FAFEF ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V.	CANDILES	100%	28/04/2017	24/09/2017	100%	28/04/2017	17/11/2017	\$ 2,481,044.56	1
										\$ 2,481,044.56	20
										\$ 2,481,044.56	6
										\$ 2,481,044.56	20
										\$ 2,481,044.56	10
FAFEF 2017							TOTALES	\$ 47,848,755.19	\$ 47,848,755.19	\$ 47,848,755.19	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE ENERO DE 2018

PERIODO:		PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017														
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO														
		FÍSICO					FINANCIERO			INVERSIÓN						
MUNICIPIO:										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra		Descripción		Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	METAS			
													Unidad de Medida	Aprobadas		
615005	PAVIMENTO EN LA CALLE 11 DE FEBRERO DE INTERSECCION CON CTO 11 DE FEBRERO A LA CALLE SANTA MARIA GORETTI		JOSE PEREZ UGALDE	LOURDES	100%	14/08/2017	11/12/2017	100%	14/08/2017	28/11/2017	\$	3,244,711.07	3,244,622.10	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACIÓN * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	3180.58 2120.39	
615006	URBANIZACION SANTIAGO APOSTOL DE LA CALLE PABLO HACIA LA PRESA		PREFAQRO, SA DE CV	SAN FRANCISCO	100%	14/08/2017	10/09/2017	100%	14/08/2017	31/10/2017	\$	688,303.59	688,303.59	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM	663.13	
615007	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO PORTES GIL DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR HASTA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA BARBARA		ADAN MENDOZA ESTRADA	SANTA BARBARA	100%	17/07/2017	19/11/2017	100%	17/07/2017	31/10/2017	\$	1,604,765.76	1,604,765.76	* M2 BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	685.08 704.60	
615008	PAVIMENTACION Y BANQUETAS EN CALLE LOS OLIVOS DE AVENIDA CANDILES HACIA CALLE ZARAGOZA		ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EL ROBLE	100%	07/08/2017	10/12/2017	100%	07/08/2017	30/10/2017	\$	968,447.46	968,447.46	* M3 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	81.60	
615009	SOLUCION VIAL EN AVENIDA CANDILES		ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	PORTICO	85%	11/09/2017	05/12/2017	74%	11/09/2017		\$	5,587,850.00	4,141,387.77	* M3 MURO DE MAMPUESTERIA * M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 300 KG/CM2 * KG DE ACERO DE REFUERZO * PZA DE TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO7 CM DE ESPESOR * M GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 14x20x40	1176.25 197.08 22726.28 4.00 670.70	
615010	PAVIMENTACION DE AVENIDA CANDILES DE AVENIDA CAMINO REAL A CALLE RIO BRAVO		ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CANDILES	100%	08/08/2017	05/12/2017	100%	08/08/2017	17/11/2012	\$	6,888,188.16	6,888,188.16	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM	26450.08	
615011	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE		PREFAQRO, SA DE CV	PORTICO	100%	11/08/2017	07/09/2017	100%	11/08/2017	31/10/2017	\$	713,598.55	713,598.55	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM	863.84	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017												TOTALES	\$	19,695,864.59	\$	18,249,313.39

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE ENERO DE 2018

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (SEGUNDA ETAPA)									
PERIODO:	ENERO								
ENTIDAD:	QUERÉTARO								
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO								
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO		
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término
643001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO DE CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE 24 DE FEBRERO A 9 DE FEBRERO	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	21 DE MARZO	100%	31/10/2017	24/12/2017	100%	31/10/2017	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (SEGUNDA ETAPA)				TOTALES					
				\$			\$ 1,216,652.97		
							\$ 1,213,410.37		
								METAS	
								Unidad de Medida	Aprobadas
								M2 DE EMPEDRADO	1400.03

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		FORTALECE 2017												
ENTIDAD:		INVERSIÓN												
MUNICIPIO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
		FÍSICO				FINANCIERO			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
										INVERSIÓN APROBADA		Unidad de Medida		Aprobadas
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			
630007	PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERÉTARO HACIA CALLE SIN NOMBRE, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERÉTARO HACIA CALLE REVOLUCION, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN A PRIVADA CLAVEL Y CALLE DALIA DE CALLE JAMIN A CALLE CAMELINAS	ALBERTO OLVERA SAN JUAN	LA NEGRETA	100%	08/08/2017	05/12/2017	100%	08/08/2017	11/12/2017	\$ 7,840,003.60	\$ 7,839,649.35	* M GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 1.5x20x40 CM * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M3 DE CONCRETO Premeclado * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5 CM * M DE TOPE VEHICULAR * PZA DE SENALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVA	318.70 382.44 309.50 13974.36 127.68 71.00	
630008	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, PORTERIAS Y GRADAS EN COBAQ 19 EN LA LOCALIDAD DE BRAVO	JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	BRAVO	100%	14/07/2017	16/11/2017	93%	14/07/2017	04/12/2017	\$ 1,883,123.60	\$ 1,750,155.79	* M2 CUBIERTA * PZA MODULO DE GRADAS CON TECHUMBRE DE 3.00 M x 4.20 x 3.50 M	535.06 4.00	
630009	CONTRUCCION DE PARQUE EN PASEO DE TEJEDA Y PASEO DE BELGRADO COLONIA RESIDENCIAL HACIEDNA DE TEJEDA	JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ	TEJEDA	100%	11/08/2017	02/11/2017	100%	11/08/2017	27/12/2017	\$ 1,976,989.29	\$ 1,974,054.23	* PISO DE PIEDRA LAJA * JUEGO MODELO 040DM69 DE 7.90 x 4.20 x 3.40 M	291.60 1.00	
630010	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO "JOSE GUADALUPE VELAZQUEZ"	SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN SA DE CV	EL PUEBLITO	91%	27/09/2017	30/12/2017	91%	27/09/2017		\$ 5,424,272.95	\$ 4,961,802.08	* M2 LOSA PARA TECHUMBRE * M3 CONCRETO Premeclado BOMBEO	501 185	
FORTALECE 2017											TOTALES	\$ 17,124,389.44	\$ 16,525,661.45	



FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017																			
PERIODO: ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																	
		FÍSICO					FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS					
		%		Fecha Inicio		Fecha Término		%		Fecha Inicio		Fecha Término		Total		Unidad de Medida			
MUNICIPIO:		Localidad		Contratista										Total					
No. De Obra	Descripción																		
636003	EMPEDRADO EN CALLES EUCALIPTO, ROBLE, CEDROS, MEZQUITE EN COLONIA VALLE ARBOLEDAS	CORREGIDORA		JOSE PEREZ UGALDE		100%		04/08/2017		09/11/2017		100%		04/08/2017		27/12/2017 \$ 9,864,266.84 \$ 9,864,266.84		* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	10184.89
636004	EMPEDRADO DE CALLES VALLE 6, VALLE 9, VALLE12, VALLE 13, VALLE 14, VALLE 15 EN COLONIA VALLE DE LOS PINOS	CORREGIDORA		RUBEN ALANIZ CARRANZA		100%		04/08/2017		01/12/2017		100%		04/08/2017		22/12/2017 \$ 9,821,709.04 \$ 9,821,709.04		* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	8852.4
636005	PAVIMENTO DE PEDRO LASCURAIN DE HEROICO COLEGIO MILIAR HASTA FRANCISCO L. MADERO	CORREGIDORA		ADAN MENDOZA ESTRADA		100%		18/07/2017		14/11/2017		100%		18/07/2017		18/12/2017 \$ 1,998,319.21 \$ 1,998,319.20		* M GUARNICIÓN PECHO DE PALOMA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	433.46 558.17
636006	REHABILITACION DE PARQUE PRADERAS DE LOS ANGELES	CORREGIDORA		ANA ANGELINA TRUJILLO GARCIA		100%		21/08/2017		30/11/2017		100%		21/08/2017		18/12/2017 \$ 2,987,265.21 \$ 2,987,265.21		* PZA JUEGO INFANTIL MODELO FOR06 MARCA BILICY	1.00
636007	EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL ROMERAL	CORREGIDORA		CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV		100%		21/08/2017		30/11/2017		100%		21/08/2017		22/12/2017 \$ 2,300,000.30 \$ 2,300,000.30		* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM	2305.62
636008	REVESTIMIENTO DE DREN DE LOS OLVERA DE CALLE SABINO A CALLE ARISTOTELES	CORREGIDORA		OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ		100%		04/08/2017		01/12/2017		100%		04/08/2017		04/12/2017 \$ 9,825,969.14 \$ 9,825,969.14		* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA	2915.38
636009	PAVIMENTACION DE CALLES NUEVE, DIEZ Y SIN NOMBRE EN EL JARAL	CORREGIDORA		GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, SA DE CV		100%		04/08/2017		01/12/2017		100%		04/08/2017		22/12/2017 \$ 9,734,946.95 \$ 9,734,946.95		* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	7259.56
636010	PAVIMENTACION EN CALLE CANARIO, GUACAMAYA, CLARIN Y CALANDRIA	CORREGIDORA		GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA		100%		04/08/2017		01/12/2017		100%		04/08/2017		20/12/2017 \$ 9,308,828.91 \$ 9,308,828.91		* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	8148.88
636011	TECHUMBRE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO	CORREGIDORA		GRUPO IDC, SA DE CV		100%		04/08/2017		01/12/2017		100%		04/08/2017		22/12/2017 \$ 3,011,634.90 \$ 3,011,634.89		* M2 CUBIERTA EN SISTEMA AUTOSOPORTANTE EN LAMINA DE ACERO	1165.71
636012	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TAPONAS	CORREGIDORA		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHCO SA DE CV		100%		07/09/2017		21/12/2017		100%		07/09/2017		20/12/2017 \$ 9,889,725.78 \$ 9,889,725.78		* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR	14462.04
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017														TOTALES	\$ 48,742,666.28	\$ 68,742,666.26			

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE ENERO DE 2018

PERIODO:		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA)									
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:		FINANCIERO					EJERCIDA ACUMULADA				
		FÍSICO					APROBADA				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN		Unidad de Medida	METAS
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		
645001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO MISIÓN DE TILACO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ HACIA CALLE PASEO MISIÓN DE BUCARELI	PAX ARQUITECTOS SA DE CV	LOS OLVERA	50%	25/10/2017	22/01/2018	55%	25/10/2017		* M DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA DE 60x15x30 CM * M2 DE BANQUETA 10 CM DE ESPESOR * M HUELLAS DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	2172.58 2265.70 4272.68
645002	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, BANQUETAS, DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO, ALUMBRADO Y AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV	LOS OLVERA	21%	25/10/2017	20/08/2018	39%	25/10/2017		* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISITA * M TUBO PAD-S EN DIAMETER DE 18" * M TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL	5149.90 2023.18 504.08 31.00 490.00 587.00 31.00
TOTALES								\$ 14,913,527.32	\$ 6,615,160.39		31.00

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE ENERO DE 2018

PERIODO: ENERO		GEQ PA 2017 SEGUNDO PAQUETE													
ENTIDAD: QUERÉTARO		INVERSIÓN													
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO													
MUNICIPIO:		Descripción		Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			Unidad de Medida	Aprobadas
642001	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE LOURDES	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	LOURDES	100%	04/07/2017	31/07/2017	100%	04/07/2017	28/08/2017	\$ 489,079.30	\$ 489,079.30	\$ 489,079.30	* MURO DE TABIQUE ROJO 7x1.4x28 CM * PZA REJA FLUJA DE 2 M DE ALTURA A ARSE DE PERFIL TUBULAR CAL 18	92.82 15.00	
642002	URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA LOS REYES	BICE CONTRUCCION, SA DE CV	LOS REYES	100%	28/06/2017	25/09/2017	100%	28/06/2017	28/11/2017	\$ 3,087,738.10	\$ 3,087,738.10	\$ 3,087,738.10	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA PEPEÑA	3736.00	
642003	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA MISION MARIANA	EMPRESAS CONSTRUCTORA SA DE CV	MISION MARIANA	100%	28/06/2017	25/09/2017	100%	28/06/2017	26/10/2017	\$ 3,094,378.48	\$ 3,094,378.48	\$ 3,094,378.48	* M2 PAVIMENTO DE 10 CM DE ESPESOR	255.06	
642004	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA PIRAMIDES	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	PIRAMIDES	100%	28/06/2017	25/10/2017	100%	28/06/2017	21/11/2017	\$ 3,362,162.94	\$ 3,362,162.94	\$ 3,362,162.94	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR	11760	
642005	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PRADERAS DE LOURDES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	PRADERAS DE LOURDES	100%	03/07/2017	29/12/2017	100%	03/07/2017	22/12/2017	\$ 6,408,384.13	\$ 6,408,384.13	\$ 6,408,384.13	* M TUBO 315 MM DE PVC	2532.30	
642006	URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES EN COLONIA PRIMERO DE MAYO	SERGIO PUEBLA MEJIA	PRIMERO DE MAYO	100%	03/07/2017	29/11/2017	100%	03/07/2017	22/12/2017	\$ 4,699,847.92	\$ 4,699,847.92	\$ 4,699,847.92	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA 15 CM DE ESPESOR	6045.30	
642007	URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES DE COLONIA VISTAS DEL SOL	RUBEN ALANIZ CARRANZA	VISTAS DEL SOL	100%	03/07/2017	29/12/2017	100%	03/07/2017	22/12/2017	\$ 6,365,429.86	\$ 6,365,429.86	\$ 6,365,429.86	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA DE 15 CM DE ESPESOR	3286.34	
642008	URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIA JOSÉ MARÍA TRUCHUELO	GUMIO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, SA DE CV	JOSE MARIA TRUCHUELO	100%	03/07/2017	29/11/2017	100%	03/07/2017	18/12/2017	\$ 4,897,047.97	\$ 4,897,047.97	\$ 4,897,047.97	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	5064.50	
642009	ADECUACIÓN DE ACCESO VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CRUZ DE FUEGO	DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERETARO, SA DE CV	CANDILES	100%	28/06/2017	24/12/2017	100%	28/06/2017	28/11/2017	\$ 6,485,639.35	\$ 6,485,639.35	\$ 6,485,639.35	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	17316.28	
642010	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA COLONIA MISION SAN CARLOS	ESTATICA SA DE CV	MISION SAN CARLOS	100%	28/06/2017	23/01/2018	100%	28/06/2017	22/12/2017	\$ 9,790,274.34	\$ 9,790,274.34	\$ 9,790,274.34	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR	32900.22	
GEQ PA 2017 SEGUNDO PAQUETE										TOTALES	\$ 48,679,982.39	\$ 48,679,982.38			

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



PERIODO:		GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN						
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha término	%	Fecha Inicio	Fecha término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
644001	REHABILITACIÓN URBANA INTEGRAL DE CALLE PROLONGACIÓN CUAHTEMOC, CORREGIDORA	ADELFO HURTADO GARCIA	EL PUEBLITO	92%	20/09/2017	18/12/2017	66%	20/09/2017		\$ 2,734,625.85	\$ 1,810,936.27	* M3 CONCRETO PREMECLADO	192.37
644002	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO AÑO DE ZARAGOZA, EN COLONIA PURISIMA SAN RAFAEL	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	PURISIMA DE SAN RAFAEL	100%	20/09/2017	18/11/2017	100%	20/09/2017	04/12/2017	\$ 1,492,179.17	\$ 1,492,179.17	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO	641.68
644003	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CALLEJON DE LOS MENDOZA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CUELLAR	EL PUEBLITO	100%	22/09/2017	20/12/2017	100%	22/09/2017	27/12/2017	\$ 1,460,826.71	\$ 1,460,826.71	* M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	701.78 973.69
644004	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES , EN LA COLONIA CANDILES	GUSTAVO VEGA ZUÑIGA	CANDILES	64%	22/09/2017	20/11/2017	38%	22/09/2017		\$ 7,968,751.69	\$ 3,022,387.19	* M3 MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA	588.05
644005	URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	BERNARDO QUINTANA	100%	22/09/2017	20/12/2017	100%	22/09/2017	04/12/2017	\$ 2,483,393.85	\$ 2,483,393.85	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	2058.01
644006	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CARLOS FUENTES MACÍAS, EN COLONIA AMANECEER BALVANERA, CORREGIDORA	LUIS ALFONSO FERNANDEZ SIUROB	AMANECEER BALVANERA	100%	27/09/2017	24/10/2017	100%	27/09/2017	22/12/2017	\$ 997,182.70	\$ 997,181.81	* M2 DE MURO DE TANIQUE ROJO RECOCIDO 7x1 4x28 CM	436.19
644007	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTUIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO, COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	COLONIA BERNARDO QUINTANA	100%	20/09/2017	18/12/2017	100%	20/09/2017	22/12/2017	\$ 1,258,373.98	\$ 1,258,373.98	* M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR	620.74
644008	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y BARDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CANDILES	79%	22/09/2017	19/01/2018	80%	22/09/2017		\$ 4,169,508.02	\$ 3,348,989.71	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO	1374.88
644009	AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR Y VIALIDAD EN CAMINO A PURISIMA SAN RAFAEL, EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA SAN RAFAEL, CORREGIDORA	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	PURISIMA DE SAN RAFAEL	52%	27/09/2017	24/01/2018	43%	27/09/2017		\$ 9,524,887.66	\$ 4,122,184.90	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR * M3 DE MAMPOSTERIA EN MUROS * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M DE DEFENSA METALICA CALI. 12 DE 3 * M3 DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 * PZA TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO	968.00 2079.46 204.00 138.00 384.91 6.00



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE ENERO DE 2018

PERIODO:		GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
644010	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, COLONIA MISIÓN CANDILES, CORREGIDORA	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	MISION CANDILES	100%	25/09/2017	23/11/2017	100%	25/09/2017	18/12/2017	\$ 2,719,030.55	\$ 2,719,030.55	* M2 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO * M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO DE HUESO	430.92 394.82
644011	URBANIZACIÓN DE CALLE PRIVADA REFORMA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	EL PUEBLITO	100%	25/09/2017	23/12/2017	100%	25/09/2017	18/12/2017	\$ 1,318,675.23	\$ 1,318,675.22	* M3 DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO	75.56
644012	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA VALLE DE SANTIAGO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	VALLE DE SANTIAGO	100%	26/09/2017	24/12/2017	100%	26/09/2017	18/12/2017	\$ 2,902,166.45	\$ 2,902,166.45	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	2925.71
644013	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEDRO URTIAGA, EL PUEBLITO	IPESI ELECTRIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	EL PUEBLITO	100%	26/09/2017	23/01/2018	76%	26/09/2017		\$ 3,441,579.18	\$ 2,598,726.67	* M2 FIRMA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 * M2 CANTERA LAMINADA * M GUARNICIÓN DE CANTERA	1640 1640 685
644014	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES (BANQUETAS, EMPEDRADO Y DRENAJE SANITARIO), EN LA COLONIA LA NEGRETA Y EL PUEBLITO)	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	100%	26/09/2017	04/12/2017	100%	26/09/2017	22/12/2017	\$ 1,982,423.81	\$ 1,982,423.81	* M2 DE BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO	885.1
644015	UPB CIRCUITO AMPLIACION 20 ENERO COL ESPIRITU SANT	MARIO RUIZ ANAYA	ESPIRITU SANTO	75%	14/11/2017	12/01/2018	71%	14/11/2017		\$ 4,975,518.73	\$ 3,537,185.77	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	3891.99
GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE										TOTALES			
										\$ 49,429,123.58	\$ 35,054,662.06		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVASBOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



PERIODO:		FORTALECIMIENTO FINANCIERO GEQ 2018									
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		FÍSICO									



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE ENERO DE 2018


PERIODO:		FAFEE 2018									
ENTIDAD:											
MUNICIPIO:											
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO									
		INVERSIÓN									



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE ENERO DE 2018

PERIODO:		OBRAS VARIOS FONDOS											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO						CORREGIDORA QUERÉTARO					



FECHA: 31 DE ENERO DE 2018

PERIODO:		OBROS VARIOS FONDOS												
ENTIDAD:														
MUNICIPIO:														
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS		
												</		



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE ENERO DE 2018

OBRAS VARIOS FONDOS											
PERIODO:			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		
ENTIDAD:			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:											
CORREGIDORA QUERÉTARO											
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Unidad de Medida
601205	CONSTRUCCIÓN BORDO LAS PENITAS	GASTO DIRECTO 2017	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CHARCO BLANCO	96%	10/11/2017	14/12/2017	96%	10/11/2017		M3 DE TITURADA DE GRAVA
									\$ 1,469,097.63	\$ 1,408,582.96	M3 DE PLANTILLA DE TEPEPALE
											M3 DE PLANTILLA DE MANPOSTERIA
											M3 DE MURO
TOTALES									\$ 138,407,048.51	\$ 112,442,315.55	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".