

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018






ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (SEGUNDA ETAPA)									
PERIODO:	INVERSIÓN								
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	FINANCIERO					METAS			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobadas
643001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO DE CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE 24 DE FEBRERO A 9 DE FEBRERO	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	21 DE MARZO	100%	31/10/2017	24/12/2017	1,213,410.37 \$	1,213,410.37	1400.03
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (SEGUNDA ETAPA)					TOTALES				
					\$ 1,213,410.37 \$ 1,213,410.37				

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS ROBLEDO
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO: FEBRERO		RECURSO PROPIO 2017									
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO					METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
			%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		Unidad de Medida	Aprobadas
601201	PLAN DE PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE CAUDES, RÍOS Y ARROYOS / ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CONTRA INUNDACIONES Y PLAN DE RESPUESTA	ECO-INGENIERIA INTEGRAL Y SUSTENTABLE, S.A. DE C.V	100%			88%	13/12/2017		\$ 2,417,498.00		
601203	OBRAS DE CONTINGENCIAS POR CUESTIONES CLIMATOLÓGICAS	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 2,760,800.00		
601204	REHABILITACION PARQUE MISIÓN SAN JOSÉ, LA NEGRETA	JOSE ALVARO UGALDE RIOS	100%	13/12/2017	11/04/2018	30%			\$ 2,010,000.00		
RECURSO PROPIO 2017							TOTALES		\$ 34,992,541.52	\$ 15,949,421.00	

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARC. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO:		GASTO DIRECTO 2014													
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN								
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Aprobadas		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	• EDIFICIO	1		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	• EDIFICIO	1		
GASTO DIRECTO 2014															
TOTALES													\$ 50,612,524.06	\$ 34,112,642.42	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO: FEBRERO		GASTO DIRECTO 2015									
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	96%	14/12/2015	12/03/2016	93%	14/12/2015		\$ 1,350,000.00	\$ 1,254,802.57
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE	DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV	CORREGIDORA	95%	30/06/2017	05/10/2017	0%	30/06/2017		\$ 400,000.00	\$ -
GASTO DIRECTO 2015										TOTALES	\$ 1,750,000.00 \$ 1,254,802.57
										</	



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO


FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO: FEBRERO		GASTO DIRECTO 2016									
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
										Total	Total
601145	URBANIZACIÓN DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE	VICAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRADERAS DE GUADALUPE	25%	29/12/2017	22/03/2018	30%	29/12/2017		\$ 2,074,465.86	619,683.93
601144	TRABAJO COMPLEMENTARIO DE OFICINAS DE CATASTRO	FRANCO FRANCO ARTURO	CORREGIDORA	93%	29/12/2017	08/02/2018	0%	29/12/2017		\$ 420,000.00	
601173	CERCADO PERIMETRAL DE CANCHA USOS MULTIPLES LOURDES	FRANCO FRANCO ARTURO	LOURDES	100%	15/09/2017	26/10/2017	98%	15/09/2017	19/02/2018	\$ 203,000.00	199,093.21
601183	2DA ETAPA CENTRO D DESARROLLO HUMANO CHARCO BLANCO	GUMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CHARCO BLANCO	100%	22/09/2017	16/11/2017	59%	22/09/2017		\$ 670,000.00	394,787.20
601199	PLAN PROTECCION D MARGENES D CAUCES RIOS Y ARROYOS	ECO-INGENIERIA INTEGRAL Y SUSTENTABLE, S.A. DE C.V	CORREGIDORA	100%	11/11/2017	24/12/2012	93%	11/11/2017		\$ 3,074,000.00	2,871,498.80
GASTO DIRECTO 2016										TOTALES	\$ 6,441,465.86 \$ 4,085,063.14

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BORDABERRA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO: FEBRERO		RECURSO PROPIO 2017										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha término	%	Fecha Inicio	Fecha término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobados
601184	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES LOMAS CAMPESTRE TIERR	SALVADOR URBIOLA NIEMBRO	100%	05/12/2017	12/02/2018	30%	05/12/2017		\$ 500,000.00	\$ 148,587.50	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNETEADO CON TEPEATE * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	736.05 125.00 93.70
601185	MAC TRABAJOS URB OBRAS MENORES TRAMO III LOURDES	MARCO CARLOS HUILLAJE VELARDE	0%	22/12/2017	01/03/2018	0%	22/12/2017		\$ 500,000.00	\$	* M2 EMPEDRADO PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 8 CM	501.86 143.88
601186	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE DE LOS OLIVERA I	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S DE RL DE CV	96%	17/11/2017	25/01/2018	78%	17/11/2017		\$ 500,000.00	\$ 391,373.07	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	378.03 361.70
601187	MAC TRABAJOS URB OBR MENORE SAN JOSE LOS OLIVERA II	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	96%	17/11/2017	25/01/2018	66%	17/11/2017		\$ 500,000.00	\$ 329,426.56	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	522.00 325.55
601188	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE LOS OLIVERA III	VIRIDIANA NAVA RODRIGUEZ	100%	17/11/2017	18/01/2018	30%	17/11/2017		\$ 400,000.00	\$ 119,774.24	* M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR	598.79
601189	MAC TRABAJOS URB Y OBRAS MENORES EMILIANO ZAPATA I	MA. JUANA LARA CABRERA	100%	01/12/2017	25/01/2018	30%	01/12/2017		\$ 500,000.00	\$ 148,699.88	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNETEADO CON MORTERO * M DE DENTELLON DE CONCRETO DE 15x30 CM	870.00 98.00
601190	MAC TRABAJOS URB Y OBRA MENORES EMILIANO ZAPATA II	CESAR DURAN COLIN	0%	01/12/2017	11/01/2018	0%	01/12/2017		\$ 500,000.00	\$	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNETEADO CON MORTERO * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM * M DE GUARNICION DE CONCRETO	59.50 343.85 342.85
601191	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO I	PEREZ LUGALDE JOSE	100%	29/12/2017	22/02/2018	0%	29/12/2017		\$ 500,000.00	\$	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNETEADO CON MORTERO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNETEADO CON TEPEATE * M3 DE MURO DE MAMPONERIA * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM	96.00 6.25 6.38 719.25



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO:		RECURSO PROPIO 2017											
ENTIDAD:		INVERSIÓN											
MUNICIPIO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO											
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601192	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO II	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPEATE * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	123.00 12.50 710.36	
601193	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COLONIA REFORMA AGRARIA	CONSTRUCCIONES GOSM SA DE CV	89%	01/12/2017	11/01/2018	82%	01/12/2017		\$ 600,000.00	\$ 494,201.46	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE BACHEO DE CONCRETO DE 5CM * M2 DE PASO PEATONAL DE CONCRETO 20 CM * BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM	645.40 28.00 59.80 282.00	
601194	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO I	LOD NOEL SALINAS HERNANDEZ	65%	29/12/2017	22/02/2018	0%	29/12/2017		\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPEATE * M2 BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM * M DE GUARNICIONTRAPEZOI DAL DE CONCRETO	767.98 370.15 328.70	
601195	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO II	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPEATE * M2 BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM * M DE GUARNICIONTRAPEZOI DAL DE CONCRETO	1092.91 223.61 251.61	
601196	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES TRAMO I LOURDES	TECNOCONSTRUCTORES ROCCO S.A. DE C.V.	95%	01/12/2017	08/02/2018	30%	01/12/2017		\$ 500,000.00	\$ 149,724.77	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA CON ESPESOR DE 8CM	415.81 288.00	
601197	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COL FRANCISCO VILLA	SALVADOR URBIOLA NIEMBRO	98%	24/11/2017	01/02/2018	96%	24/11/2017		\$ 500,000.00	\$ 479,619.49	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	828.49	
601198	TRABAJOS DE OBRAS VIALES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	VARGAS JIMENEZ CUAUHTEMOC	100%	29/12/2017	22/02/2018	78%			\$ 500,000.00	\$ 387,801.03	* M2 DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA * M TUBO POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD	335.05 14.00 4.00 481.30	



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO:		FISM 2017									
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			METAS	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Unidad de Medida	Aprobadas
60229	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIMON CHARCO BLANCO	GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CHARCO BLANCO	100%	03/10/2017	01/12/2017	100%	03/10/2017	27/12/2017	* M TUBO 315 MM DE PVC ALCANTARILLADO	765.90
60230	PAVIMENTACION CALLE SN NOMBRE (20 NOV) LA NEGRETA	ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL SA DE CV	LA NEGRETA	100%	03/10/2017	01/12/2017	100%	03/10/2017	27/12/2017	* M DE GUARNICION DE CONCRETO 15x20x30 CM ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M2 DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO MORTERO * PZA DE SERAL * PREVENTIVA DE * REDUCTOR DE VELOCIDAD Y TIRATONES	298.15 520.76 1111.80
60231	AMPLIACION RED ELECTRICA COLONIA AMPL LOS ANGELES	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	AMPLIACIÓN LOS ANGELES	100%	08/09/2017	16/11/2017	100%	08/09/2017	27/12/2017	* PZA POSTE DE CONCRETO 12-750 * M DE LINEA DE BAJA TENSION * TORRE METALICA SENCILLA DE 12 M * M DE LINEA DE MEDIA TENSION * TRANSFORMADOS DE 15 KVA * TRANSFORMADOR DE 25 KVA * PZAS TRANSFORMADOR 25 KVA * POSTES DE CONCRETO 12-750 * POSTES DE CONCRETO 9400 * TORRE METALICA DOBLE 12 MTS	13.00 773.50 1.00 322.50 1.00 1.00 1.00
60232	AMPLIACION RED ELECTRICA EL JARAL	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	EL JARAL	100%	07/07/2017	12/10/2017	100%	07/07/2017	16/11/2017	* M DE TUBO PAD-S DE 36" DE DIAMETRO * M2 APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGUA CON MORTERO CEMENTO-ARENA * M2 DE MURO DE BLOCK HUECO DE 12x20x40	2 6 7 1
60233	DRENAJE PLUVIAL COLONIA LOS ANGELES	LUIS UGALDE RIOS	LOS ANGELES	100%	30/09/2017	08/12/2017	100%	30/09/2017	27/12/2017	* M DE TUBO PAD-S DE 36" DE DIAMETRO	195.43
60234	CASA DE SALUD EN SAN FRANCISCO	CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE	SAN FRANCISCO	100%	08/09/2017	30/11/2017	100%	08/09/2017	27/12/2017	* M2 APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGUA CON MORTERO CEMENTO-ARENA * M2 DE MURO DE BLOCK HUECO DE 12x20x40	332.55 165.08
60235	RED ALUMBRADO PUBLICO EN PRADERAS DE GUADALUPE	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	PRADERAS DE GUADALUPE	100%	15/09/2017	09/11/2017	100%	15/09/2017	22/12/2017	* PZA POSTE DE CONCRETO 12-750 * PZA TORRE METALICA SENCILLA DE 12M * PZA DE TORRE METALICA SENCILLA DE 9M * PZA DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA * M DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 999.00



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO:		FSM 2017											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO						INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
CORREGIDORA QUERÉTARO		FINANCIERO						METAS					
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60236	RED ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES	EDUARDO DAVID GRANADOS MARQUEZ	LOS ANGELES	100%	07/07/2017	04/10/2017	100%	07/07/2017	27/12/2017	\$ 283,897.97	\$ 283,897.97	* PZA TRANSFORMADO 15 KVA * POSTES DE CONCRETO 12-750 * POSTES DE CONCRETO 9' 400 * MIS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	1 3 3 1344.50
60237	AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA EN CHARCO BLANCO	IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV	CHARCO BLANCO	100%	08/09/2017	16/11/2017	100%	08/09/2017	22/12/2017	\$ 474,418.33	\$ 474,418.33	* PZA POSTE DE CONCRETO 12-750	10.00
		FSM 2017						TOTALES					
								\$ 6,833,263.40 \$ 6,833,263.40					

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

PRO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO: FEBRERO		PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017									
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
				%	Fecha Inicio	Fecha término	%	Fecha Inicio	Fecha término		
615005	PAVIMENTO EN LA CALLE 11 DE FEBRERO DE INTERSECCION CON CTO 11 DE FEBRERO A LA CALLE SANTA MARIA GORETTI	JOSE PEREZ UGALDE	LOURDES	100%	14/08/2017	11/12/2017	100%	14/08/2017	28/11/2017	\$ 3,244,622.10	* M2 EMPEDRADO CON RECUPERACIÓN * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA
615006	URBANIZACION SANTIAGO APOSTOL DE LA CALLE PABLO HACIA LA PRESA	PREFAQRO, SA DE CV	SAN FRANCISCO	100%	14/08/2017	10/09/2017	100%	14/08/2017	31/10/2017	\$ 688,303.59	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA DE 15 CM
615007	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO PORTES GIL DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR HASTA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA BARBARA	ADAN MENDOZA ESTRADA	SANTA BARBARA	100%	17/07/2017	19/11/2017	100%	17/07/2017	31/10/2017	\$ 1,604,765.76	* M2 BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA
615008	PAVIMENTACION Y BANQUETAS EN CALLE LOS OLIVOS DE AVENIDA CANDILES HACIA CALLE ZARAGOZA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EL ROBLE	100%	07/08/2017	10/12/2017	100%	07/08/2017	30/10/2017	\$ 968,447.46	* M3 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
615009	SOLUCION VIAL EN AVENIDA CANDILES	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	PORTICO	85%	11/09/2017	05/12/2017	74%	11/09/2017		\$ 5,587,850.00	* M3 MURO DE MAMPUESTERIA * M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 300 KG/CM2 * KG DE ACERO DE REFUERZO * PZA DE TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * CM DE ESPESOR * M GUARNICION DE CONCRETO DE 14x20x40
615010	PAVIMENTACION DE AVENIDA CANDILES DE AVENIDA CAMINO REAL A CALLE RIO BRAVO	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CANDILES	100%	08/08/2017	05/12/2017	100%	08/08/2017	17/11/2012	\$ 6,888,188.16	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM
615011	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE	PREFAQRO, SA DE CV	PORTICO	100%	11/08/2017	07/09/2017	100%	11/08/2017	31/10/2017	\$ 713,598.55	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA DE 15 CM
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017										TOTALES	
										\$ 19,695,844.59	\$ 18,249,313.59

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (SEGUNDA ETAPA)										
PERIODO:	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (SEGUNDA ETAPA)									
ENTIDAD:	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (SEGUNDA ETAPA)									
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN				
		FÍSICO				FINANCIERO				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha término	%	Fecha Inicio	Fecha término	METAS
643001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO DE CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE 24 DE FEBRERO A 9 DE FEBRERO	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	21 DE MARZO	100%	31/10/2017	24/12/2017	100%	31/10/2017		
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (SEGUNDA ETAPA)										
TOTALES										
1400.03										
* M2 DE EMPEDRADO										

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO:		FORTALECE 2017												
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN							
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
630007	PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERETARO HACIA CALLE SIN NOMBRE, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERETARO HACIA CALLE REVOLUCION, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN A PRIVADA CLAVEL Y CALLE DALIA DE CALLE JAMIN A CALLE CAMELINAS	ALBERTO OLVERA SAN JUAN	LA NEGRETA	100%	08/08/2017	05/12/2017	100%	08/08/2017	11/12/2017	\$ 7,839,649.35	\$ 7,839,649.35	* M GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x40 CM * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5 CM * M DE TOPE VEHICULAR * PZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVA	318.70 382.44 309.50 13974.36 127.68 71.00	
630008	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, PORTERIAS Y GRADAS EN COBAQ 19 EN LA LOCALIDAD DE BRAVO	JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	BRAVO	100%	14/07/2017	16/11/2017	100%	14/07/2017	04/12/2017	\$ 1,750,155.79	\$ 1,750,155.79	* M2 CUBIERTA * PZA MODULO DE GRADAS CON TECHUMBRE DE 3.00 M x 4.20 x 3.50 M	535.06 4.00	
630009	CONTRUCCION DE PARQUE EN PASEO DE TEJEDA Y PASEO DE BELGRADO COLONIA RESIDENCIAL HACIEDNA DE TEJEDA	JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ	TEJEDA	100%	11/08/2017	02/11/2017	100%	11/08/2017	27/12/2017	\$ 1,974,054.23	\$ 1,974,054.23	* PISO DE PIEDRA LAJA * JUEGO MODELO 040DIM69 DE 7.90 x 4.20 x 3.40 M	291.60 1.00	
630010	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO "JOSE GUADALUPE VELAZQUEZ"	SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN SA DE CV	EL PUEBLITO	97%	27/09/2017	30/12/2017	91%	27/09/2017		\$ 5,424,272.95	\$ 4,961,802.08	* M2 LOSA PARA TECHUMBRE * M3 CONCRETO PREMEZCLADO BOMBREADO	501 185	
TOTALS										\$ 16,988,132.32	\$ 16,525,661.45			

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA-PUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO:		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA)												
ENTIDAD:		INVERSIÓN												
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			Unidad de Medida	Aprobadas	
645001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO MISIÓN DE TILACO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HACIA CALLE PASEO MISIÓN DE BUCARELI	PAX ARQUITECTOS SA DE CV	LOS OLVERA	100%	25/10/2017	22/01/2018	100%	25/10/2017		\$ 4,996,000.02	\$ 4,995,999.82	Total	* M DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA DE 60x15x20 CM	2172.58
													* M2 DE BANQUETA 10 CM DE ESPESOR	2265.70
													* M HUELLAS DE EMPEDRAO CON PIEDRA BOLA	4272.68
													* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR	5149.90
													* M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR	2023.18
645002	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, BANQUETAS, DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO, ALUMBRADO Y AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV	LOS OLVERA	40%	25/10/2017	20/08/2018	39%	25/10/2017		\$ 9,917,527.30	\$ 3,865,949.06	Total	* M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR	504.08
													* PZA DE POZO DE VISITA	31.00
													* M TUBO PADS EN DIAMETR DE 18"	490.00
													* M TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO	587.00
													* PZA SERIALIZACION VERTICAL	31.00
TOTALES										\$ 14,913,527.32	\$ 8,861,948.88			

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO: FEBRERO		GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
644001	REHABILITACIÓN URBANA INTEGRAL DE CALLE PROLONGACIÓN CUAUTÉMOC, CORREGIDORA	ADELFO HURTADO GARCIA	EL PUEBLITO	100%	20/09/2017	18/12/2017	66%	20/09/2017		\$ 2,734,625.85	\$ 1,810,936.27	* M3 CONCRETO PREMEZCLADO	192.37
644002	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO AÑO DE ZARAGOZA, EN COLONIA PURISIMA SAN RAFAEL	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	PURISIMA DE SAN RAFAEL	100%	20/09/2017	18/11/2017	100%	20/09/2017	04/12/2017	\$ 1,492,179.17	\$ 1,492,179.17	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO	641.68
644003	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CALLEJON DE LOS MENDOZA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CUELLAR	EL PUEBLITO	100%	22/09/2017	20/12/2017	100%	22/09/2017	27/12/2017	\$ 1,460,826.71	\$ 1,460,826.71	* M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	701.78 973.69
644004	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES , EN LA COLONIA CANDILES	GUSTAVO VEGA ZUÑIGA	CANDILES	100%	22/09/2017	20/11/2017	38%	22/09/2017		\$ 7,968,751.69	\$ 3,022,387.19	* M3 MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA	588.05
644005	URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	BERNARDO QUINTANA	100%	22/09/2017	20/12/2017	100%	22/09/2017	04/12/2017	\$ 2,483,393.85	\$ 2,483,393.85	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	2058.01
644006	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CARLOS FUENTES MACÍAS, EN COLONIA AMANECEER BALVANERA, CORREGIDORA	LUIS ALFONSO FERNANDEZ SIUROS	AMANECEER BALVANERA	100%	27/09/2017	24/10/2017	100%	27/09/2017	22/12/2017	\$ 997,182.70	\$ 997,181.81	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x1.4x28 CM	436.19
644007	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO, COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	COLONIA BERNARDO QUINTANA	100%	20/09/2017	18/12/2017	100%	20/09/2017	22/12/2017	\$ 1,258,373.98	\$ 1,258,373.98	* M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR	620.74
644008	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y BARDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CANDILES	100%	22/09/2017	19/01/2018	80%	22/09/2017		\$ 4,169,508.02	\$ 3,348,989.71	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO	1374.88
644009	AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y VIALIDAD EN CAMINO A PURISIMA SAN RAFAEL, EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA SAN RAFAEL, CORREGIDORA	CUAUTÉMOC VARGAS JIMENEZ	PURISIMA DE SAN RAFAEL	100%	27/09/2017	24/01/2018	43%	27/09/2017		\$ 9,524,887.66	\$ 4,122,184.90	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR * M3 DE MAMPOSTERIA EN MUROS * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M DE DEFENSA METALICA CALL. 12 DE 3 * M3 DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 * PZA TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO	968.00 2079.46 204.00 158.00 384.9 6.09



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO:		GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE											
ENTIDAD:		INVERSIÓN											
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO											
MUNICIPIO:		FÍSICO						FINANCIERO			INVERSIÓN		
											INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
											METAS		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
644010	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, COLONIA MISIÓN CANDILES, CORREGIDORA	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	MISION CANDILES	100%	25/09/2017	23/11/2017	100%	25/09/2017	18/12/2017	\$ 2,719,030.55	\$ 2,719,030.55	* M2 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO * M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO DE HUESO	430.92 394.82
644011	URBANIZACIÓN DE CALLE PRIVADA REFORMA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA	JOSE ANTONIO ZUNIGA OLVERA	EL PUEBLITO	100%	25/09/2017	23/12/2017	100%	25/09/2017	18/12/2017	\$ 1,318,675.23	\$ 1,318,675.22	* M3 DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO	75.56
644012	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA VALLE DE SANTIAGO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	VALLE DE SANTIAGO	100%	26/09/2017	24/12/2017	100%	26/09/2017	18/12/2017	\$ 2,902,166.45	\$ 2,902,166.45	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	2925.71
644013	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEDRO URTIAGA, EL PUEBLITO	IPESI ELECTRIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	EL PUEBLITO	100%	26/09/2017	23/01/2018	76%	26/09/2017		\$ 3,441,579.18	\$ 2,598,726.67	* M2 FIRMA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 * M2 CANTERA LAMINADA * M GUARNICIÓN DE CANTERA	1640 1640 685
644014	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES (BANQUETAS, EMPEDRADO Y DRENAJE SANITARIO), EN LA COLONIA LA NEGRETA Y EL PUEBLITO)	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	100%	26/09/2017	04/12/2017	100%	26/09/2017	22/12/2017	\$ 1,982,423.81	\$ 1,982,423.81	* M2 DE BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO	885.1
644015	URB CIRCUITO AMPLIACION 20 ENERO COL ESPIRITU SANT	MARIO RUIZ ANAYA	ESPIRITU SANTO	100%	14/11/2017	12/01/2018	71%	14/11/2017		\$ 4,975,518.73	\$ 3,537,185.77	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	3891.99
GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE										TOTALES		\$ 49,429,123.58	\$ 35,054,662.06

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILO
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

FORTALECIMIENTO FINANCIERO GEQ 2018															
PERIODO: ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO													
MUNICIPIO:		CORREGIDORÁ QUERÉTARO													
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
648001	MEJORAMIENTO SUPERFICIE RODAMIENT VILLAS DEL ROBLE	SIN CONTRATO		0%			0%			\$	6,999,999.52	\$	-	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE REFENA	10184.89
648002	MEJORAMIENTO INFR VIAL Y PEATONAL CALLE MONTERREY	SIN CONTRATO		0%			0%			\$	3,499,999.99	\$	-	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE REFENA	8852.4
648003	URBANIZACION DE CALLES COLONIA PRADERAS DE GUADUPE	SIN CONTRATO		0%			0%			\$	3,500,000.00	\$	-	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE REFENA	433.46
648004	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE SAN RAFAEL SAN MATEO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$	4,999,999.99	\$	-	* M2 DE BANQUETA DE 10 CM	558.17
648005	MEJORAMIENTO SUPRF RODAMIENTO COLONIA LOS OLIVOS	SIN CONTRATO		0%			0%			\$	6,999,999.98	\$	-	* PLZ JUEGO INFANTIL MODELO FORO6 MARCA BUGY	1.00
648006	SOLUCION VIAL Y P ENTORINQUE CALLE CAMINO A VANEGAS	SIN CONTRATO		0%			0%			\$	4,999,999.78	\$	-	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM	2305.62
648007	CONEXION VEHICULAR ZONA INDUSTRIAL EL PUEBLITO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$	24,999,999.98	\$	-	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAN	2915.38
										\$	55,999,999.24	\$	-	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE REFENA	7298.56
TOTALES										\$	55,999,999.24	\$	-		

FORTALECIMIENTO FINANCIERO GEQ 2018

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.




ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO


FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO:		FAFEF 2018													
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO													
MUNICIPIO:		INVERSIÓN													
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			Unidad de Medida	Aprobadas		
638010	FAFEF CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COLEG MILITAR	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 5,999,999.99	\$	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PERENA	10184.89		
FAFEF 2018												TOTALES	\$ 5,999,999.99	\$	-


LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BORADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO:		OBRAS VARIOS FONDOS													
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO													
MUNICIPIO:		INVERSIÓN													
CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESITTO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	PZA EDIFICIO	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESITTO 2014	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	PZA EDIFICIO	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	PZA EDIFICIO	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	PZA EDIFICIO	1	
4135	MANEAMIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	DIRECTO 2016	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	11/08/2017	11/11/2017	100%	11/08/2017	27/12/2017	\$ 195,448.40	\$ 195,448.40			
4135	MANEAMIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	PARTICIPACIONES 2017	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	26/04/2017	02/05/2017	100%	26/04/2017	27/12/2017	\$ 1,443,551.22	\$ 1,443,551.22	M2 DE MEZCLA ASFALTICA UTROS DE EMULSION M3 DE SELLO LUMBO	39% 33455 126	
4135	MANEAMIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	PARTICIPACIONES 2017	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	26/04/2017	02/05/2017	100%	26/04/2017	27/12/2017	\$ 80,600.00	\$ 80,598.00			
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FSM 2014	GILDARDO PERA RAMIREZ	VILLA DORADA	100%	08/09/2017	30/11/2017	100%	08/09/2017		\$ 432,743.12	\$ 432,743.12	* M2 DE EMPEDRADO	570.8	
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FSM 2016	GILDARDO PERA RAMIREZ	VILLA DORADA	100%	08/09/2017	30/11/2017	100%	08/09/2017		\$ 170,597.63	\$ 170,597.63	* M2 DE EMPEDRADO	570.8	
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNIC	DIRECTO 2015	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	* M2 DE EMPEDRADO * M DE TOPE * PZA DE RENIVELACION	589.82 9.40 62	
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNIC	DIRECTO 2016	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017		\$ 213,450.95	\$ 213,450.95	M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE PZA DE RENIVELACION	589.82 9.40 62	
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2016	RECOM CONSTRUCCIONES SA DE CV	CORREGIDORA	100%	23/05/2017	18/12/2017	97%	23/05/2017		\$ 18,372,144.60	\$ 18,372,144.60	* M2 AMPLIACION DE PUENTE * M DE TOPE * M2 AMPLIACION DE PUENTE * M2 DE ADECUACION DE ACCESOS	130 216 520 130	
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2017	RECOM CONSTRUCCIONES SA DE CV	CORREGIDORA	100%	23/05/2017	18/12/2017	97%	23/05/2017		\$ 15,484,363.73	\$ 15,484,363.73	* M2 AMPLIACION DE PUENTE * M2 AMPLIACION DE PUENTE * M2 DE ADECUACION DE ACCESOS	216 216 520	
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (MUN)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	100%	02/05/2017	13/11/2017	100%	02/05/2017	27/12/2017	\$ 5,664,229.29	\$ 5,664,229.29	M2 DE CONSTRUCCION	1986.7	



FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO:		OBRAS VARIOS FONDOS												
ENTIDAD:														
MUNICIPIO:														
CORREGIDORA QUERÉTARO														
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN						
		FÍSICO						FINANCIERO						
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	METAS
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (FED)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RSTAUACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	100%	02/05/2017	13/11/2017	100%	02/05/2017	27/12/2017	\$ 4,853,187.97	\$ 4,853,187.97	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (EST)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RSTAUACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	100%	02/05/2017	13/11/2017	100%	02/05/2017	27/12/2017	\$ 5,664,229.33	\$ 5,664,229.33	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (FED)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	100%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 345,333.83	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (EST)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	100%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 345,333.83	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (CLUB MIGRANTE)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	100%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 345,333.83	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	SIN CONTRATO	3 X 1 AL MIGRANTE (MUN)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	100%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 345,333.83	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00
601205	CONSTRUCCIÓN BORDO LAS PEÑITAS	PARTICIPACIONES 2016	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CHARCO BLANCO	100%	10/11/2017	14/12/2017	98%	10/11/2017		\$ 6,050,902.37	\$ 5,948,703.46	* M3 DE TERRAPLEN PARA CORINA * M3 DE CAMA DE GRAVA TIRURADA * M3 DE PLANTILLA DE TEPEATE * M3 DE PLANTILLA DE MANPOSTERIA * M3 DE MURO DE MANPOSTERIA	12937.19 67.20 30.32 36.68 24.54
601205	CONSTRUCCIÓN BORDO LAS PEÑITAS	GASTO DIRECTO 2017	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CHARCO BLANCO	100%	10/11/2017	14/12/2017	98%	10/11/2017		\$ 1,469,097.63	\$ 1,444,284.78	* M3 DE TERRAPLEN PARA CORINA * M3 DE CAMA DE GRAVA TIRURADA * M3 DE PLANTILLA DE TEPEATE * M3 DE PLANTILLA DE MANPOSTERIA * M3 DE MURO DE MANPOSTERIA	12937.19 67.20 30.32 36.68 24.54
TOTALES											\$ 138,407,048.51	\$ 112,626,665.69		

EL LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO:		EMPRESTITO 2014															
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN									
MUNICIPIO:		FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	CANDILES	22%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015		\$ 25,000,000.00	\$ 5,170,878.40	\$ 5,170,878.40	\$ 5,170,878.40	* PZA ALBERCA	1		
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	COMERCIALIZADORA YA SA DE CV	CANDILES	96%	27/06/2017	30/10/2017	100%	27/06/2017		\$ 9,884,436.24	\$ 9,851,648.07	\$ 9,851,648.07	\$ 9,851,648.07	* PZA ALBERCA	1		
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	\$ 2,190,380.22	\$ 2,190,380.22	* PZA PUENTE	1		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014		\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	* PZA EDIFICIO	1		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	\$ 11,988,404.15	\$ 11,988,404.15	* PZA EDIFICIO	1		
62310	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -				
62311	TRABAJOS DE URBANIZACION DE CALLE HIDALGO, EL PUEBLITO	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -				
TOTALES										\$ 72,459,587.46	\$ 33,776,482.06	\$ 33,776,482.06	\$ 33,776,482.06				
EMPRESTITO 2014																	

EMPRESTITO 2014

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BORDILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO ROTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".