



PERIODO:		EMPRESTITO 2014											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	CANDILES	22%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015		\$ 25,000,000.00	\$ 5,170,878.40	* PZA ALBERCA	1
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	* PZA PUENTE	1
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%			\$ 9,809,619.78			
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014		\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	* PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	* PZA EDIFICIO	1
62310	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	LA NEGRETA	45%	09/07/2018	19/08/2018	30%	09/07/2018		\$ 1,000,000.00	\$ 295,017.80		
62311	TRABAJOS DE URBANIZACION DE CALLE HIDALGO, EL PUEBLITO	CANCELADA	EL PUEBLITO	0%			0%			\$ 2,000,000.00	\$ -		
62312	OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO DE SEG PUBLICA	PONCE DOMINGUEZ LUIS ALBERTO	EL PUEBLITO	100%	16/03/2018	13/07/2018	56%	13/07/2018		\$ 6,000,000.00	\$ 3,384,313.20		
<b>EMPRESTITO 2014</b>										<b>TOTALES</b>			
										\$ 78,384,771.00	\$ 27,604,144.99		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA  
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2018

PERIODO:		GASTO DIRECTO 2015													
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS			
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	99%	14/12/2015	12/03/2016	93%	14/12/2015		\$ 1,350,000.00	\$ 1,254,802.57	* PZA BIODIGESTOR * PZA TINACO * PZA MUEBLES * M2 PISO * M2 MURO	1 2 10 216.27 125.61 23.09		
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE	DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV	CORREGIDORA	100%	30/06/2017	05/10/2017	99%	30/06/2017	04/07/2018	\$ 400,000.00	\$ 396,988.36	* M2 LOSA * PZA REGISTRO * SAL SALIDA DE ALUMBRADO * SAL SALIDA DE	184.91 12 51 59		
GASTO DIRECTO 2015										TOTALES		\$ 1,750,000.00	\$ 1,651,790.93		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA  
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

DR. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



PERIODO:		GASTO DIRECTO 2016													
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
601145	URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE	VICAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRADERAS DE GUADALUPE	100%	29/12/2017	22/03/2018	100%	29/12/2017	14/06/2018	\$ 2,074,465.86	2,065,472.37	* KG CABLE	663.23		
601199	PLAN PROTECCION D MARGENES D CAUCES RIOS Y ARROYOS	ECO-INGENIERIA INTEGRAL Y SUSTENTABLE, S.A. DE C.V	CORREGIDORA	100%	11/11/2017	24/12/2012	100%	11/11/2017	09/07/2018	\$ 3,074,000.00	3,074,000.00				
601213	URBANIZACION DE CIRCUITO ARBOLEDAS	ZUÑIGA OLVERA JOSE ANTONIO	CHARCO BLANCO	100%	19/04/2018	06/06/2018	98%	19/04/2018	20/06/2018	\$ 500,000.00	489,628.12	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	1209.60		
601214	TRABAJOS DE OBRAS MENORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	60%	18/06/2018	12/08/2018	30%	18/06/2018		\$ 572,138.86	170,396.69	* M2 CUBIERTA EN SISTEMA AUTOTRANSPORTE * M2 PISO DE CONCRETO ARMADO 10 CM	583.53 826.88		
<b>GASTO DIRECTO 2016</b>										<b>TOTALES</b>		\$ 6,220,604.72	\$ 5,799,497.18		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILIA  
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO CUEVA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		RECURSO PROPIO 2017										
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 1,200,000.00	\$ -		
601164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 50,317.64	\$ -	VARIOS ESTUDIOS	
601165	TRABAJOS COMP SISTEMA CONTRA INCENDIOS ED SEG PUBL	GLOBAL INDUSTRIES SOLUTIONS, S.A.	100%	20/03/2018	30/04/2018	91%	20/03/2018	07/06/2018	\$ 450,000.00	\$ 411,500.43	* PZA AEROSOL 5700 GRAMOS * PZA CONVENCIONAL RELEASING PREALARM * SENSOR ANALOGICO MULTICRITERIO	2.00 1.00 21.00
601176	BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	DESARROLLO CORPORATIVOS SIGLO XXI SA DE CV	100%	17/11/2017	22/02/2018	67%	17/11/2017		\$ 2,500,000.00	\$ 1,670,136.03	* M2 DE MURO TABIQUE ROJO ACABDO APARENTE * M DE REJA FIJA DE ACERO * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR * PZA DE PORTERIA DE ACERO * PZA DE JUEGO INFANTILES	249.58 45.00 236.85 2.00 3.00
601181	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	MARTIN DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL	65%	30/04/2018	27/08/2018	30%	30/04/2018		\$ 2,240,000.00	\$ 671,865.92	* M2 DE MURO DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO LIGERO DE 15x20x40 CM * M2 DE APLANADO FINO EN MUROS	349.17 358.54
601182	SOLUCION PLUVIAL DE VIALIDADES EN PIRAMIDES	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	100%	14/11/2017	12/01/2018	58%	14/11/2017		\$ 1,000,000.00	\$ 580,676.60	* M TUBO PAD-S 24"	127.48
601192	MAC TRABAJOS URB OB MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO II	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	90%	18/06/2018	12/08/2018	30%	18/06/2018		\$ 500,000.00	\$ 148,286.76	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	123.00 12.50 710.36
601193	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COLONIA REFORMA AGRARIA	CONSTRUCCIONES GOSM SA DE CV	100%	01/12/2017	11/01/2018	100%	01/12/2017	31/07/2018	\$ 600,000.00	\$ 599,919.76	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE BACHEO DE CONCRETO DE 5CM * M2 DE PASO PEATONAL DE CONCRETO 20 CM * BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM	645.40 28.00 59.80 282.00

PERIODO:	JULIO		RECURSO PROPIO 2017											
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
601195	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO II	DIEZ MARINA ALTAMIRANO JESUS	89%	22/05/2018	16/07/2018	49%	22/05/2018		\$ 500,000.00	\$ 245,585.25	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM * M DE GUARNICIONTRAPEZOI DAL DE CONCRETO	1092.91 223.61 251.61		
601201	PLAN DE PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE CAUSES, RÍOS Y ARROYOS / ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CONTRA INUNDACIONES Y PLAN DE RESPUESTA	ECO-INGENIERIA INTEGRAL Y SUSTENTABLE, S.A. DE C.V	100%	10/11/2018	24/12/2018	100%	13/12/2017	09/07/2018	\$ 2,760,800.00	\$ 2,760,800.00				
601203	OBRAS DE CONTINGENCIAS POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS	EDUARDO HERBERT	100%	06/04/2018	03/05/2018	100%	06/04/2018	31/07/2018	\$ 2,650,900.30	\$ 2,650,848.84	* M2 PLANTILLA DE CONCRTOF' C=150 KG/CM2 * M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M2 DE BACHEO A BASE MEZCLA EN FRIO	2064.00 109.45 2268.42		
601204	REHABILITACION PARQUE MISIÓN SAN JOSÉ, LA NEGRETA	JOSE ALVARO UGALDE RIOS	100%	13/12/2017	11/04/2018	98%	13/12/2017	25/04/2018	\$ 2,009,662.93	\$ 1,966,614.92	* PZA JUEGO *PZA LAMPARA	1.00 5.00		
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIV	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 1,746,789.33	\$ -				
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIV	JAD Edificación y Restauración S. de R.L. de C.V.	90%	14/05/2018	01/07/2017	84%	14/05/2018		\$ 14,550,578.67	\$ 12,209,502.27				
601238	CONSTR BANQUETAS CALLE ANDAMAXEI COL SANTUARIOS RE	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	0%	06/08/2018	02/09/2018	0%	06/08/2018		\$ 207,005.00	\$ -				
601236	CONSTRUCCION DEL CDH JOSE GUADALUPE VELZQUEZ ST BA	SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN, S.A	100%	27/09/2017	30/12/2018	0%			\$ 462,470.87	\$ -	* M2 LOSA PARA TECHUMBRE * M3 CONCRETO PREMEZCLADO	501 185		
601239	MANTENIMIENTO DE DRENES EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA	RUBEN ALANIZ CARRANZA	0%	20/08/2018	18/10/2018	0%	20/08/2018		\$ 11,528,892.00	\$ -				
<b>RECURSO PROPIO 2017</b>									<b>TOTALES</b>		\$ 44,957,416.74	\$ 23,915,736.78		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA  
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA  
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS



CORREGIDORA  
CIUDADANA


ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2018


PERIODO:		RECURSO PROPIO 2018											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601219	URBANIZACION CALLE VALLE DE SOL DE VALLE ESCONDIDO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A.	VALLE DE SANTIAGO	100%	30/04/2018	28/06/2018	76%	30/04/2018		1,200,000.00	912,533.08	* KG CABLE	663.23
601218	TRABAJOS D PREPARACION TERRENO EN UNIDAD DEPORTIVA	ESTATICA. SA. DE C.V.	EL PUEBLITO	89%	30/04/2018	10/06/2018	30%	30/04/2018		3,500,000.00	1,052,028.06	* M DE GUARNICION * M2 DE BAQUETA * M2 DE AMPEDRADO CON PIEDRA BRISA	372.00 448.20 918.40
601217	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA	SIN CONTRATO		0%			0%			1,500,000.00	-	* M REJADERO DE 2.50 MTS. DE ALTURA DE 2.00 MTS DE ANCHO	65.8
601216	CONSTRUCCION ARCHIVO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CORREGIDORA	15%	02/07/2018	29/09/2018	10%	02/07/2018		3,000,000.00	295,169.95	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA * KG COLUMNA A BASE DE VIGA IPR * M CANALON DE 91 CM DE DESARROLLO * M2 DE CUBIERTA * PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE	76.72 2,572.80 63.64 567.99 567.99
601215	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EDIFICIO ASUNTOS CABILDO	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	CORREGIDORA	100%	18/04/2018	16/06/2018	78%	18/04/2018		2,500,000.00	1,957,766.72	* KG ESTRUCTURA METALICA DE ACERO * M2 DE LAMINA LOSAACERO * PZA FACHADA INTEGRAL * PZA LUMINARIA	218.80 1.00 42.00
601235	INF PLUV REVESTIMIENTO DREN LOS OLVERA ZONA ORIENT	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A.	LOS OLVERA	90%	04/06/2018	15/07/2018	30%	04/06/2018		7,000,000.00	2,086,913.28	* PZA DE GAVION TIPO COLCHON DE 4.60x3.00x0.30 M CON PIEDRA BRASA * PZA DE GAVION DE 3.00x0.80x0.80 M * M2 DE MEMBRANA GEOTEXTIL DE FIBRA DE POLIESTER * M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA EN MURO Y PLANTILLA * PZA DE CAJON DE CONCRETO ARMADO	170.00 831.00 5,752.00 119.34 5.00
601234	INF PLUV REHABILITACION BORDO LA SEMILLA	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	04/06/2018	29/07/2018	94%	04/06/2018		8,861,096.21	8,294,865.78	* CONFORMACION DE TERRAPLEN * M2 PISO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR	14,205.68 435.00
601233	INF PLUV REVESTIMIENTO DREN LA SEMILLA JUNTO GAVIA	JOSE PEREZ UGALDE	LA GAVIA	98%	04/06/2018	02/08/2018	92%	04/06/2018		5,991,755.19	5,536,182.53	* M2 PLANTILLAS Y TALUDES DE 15 CM DE ESPESOR	6,662.33
601232	INF PLUV SOLUCION PLUVIAL VILLAS CAMPESTRE	ZUÑIGA OLVERA JOSE ANTONIO	VILLAS CAMPESTRE	2%	04/06/2018	31/10/2018	30%	04/06/2018		2,000,000.00	596,837.01	* M TUBO PAD'S DE 24" DE DIAMETRO * M2 DE REJILLA IRVING TIPO 15.05	244.00 80.85
601231	INF PLUV CONSTRUCCION VASO REGULADOR SAN GABRIEL	VARGAS JIMENEZ CUAUTHEMOC	SAN GABRIEL	40%	04/06/2018	09/09/2018	30%	04/06/2018		3,000,000.00	896,394.99	* M3 DE ACERO DE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA * M3 CONCRETO PREMEZCLADO	3,296.00 387.20
601229	INF PLUV REHABILITACION PUENTE TAPONAS	MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO	TAPONAS	0%	06/08/2018	28/10/2018	0%	06/08/2018		750,000.00	-		
601228	INF PLUV TRABAJOS COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPORTIVA	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CUELLAR	PUEBLITO	0%	17/08/2018	22/09/2018	0%	17/08/2018		2,100,000.00	-		
601227	INF PLUV OBRAS COMPLEMENTARIAS C TILACO COL BOSQUE	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A.	COLINAS DEL BOSQUE	96%	01/05/2018	29/07/2018	30%	01/05/2018		800,000.00	238,772.05	* M2 DE BANQUETA A BASE DE ADOCRETO GRIS DE 6 CM DE ESPESOR * M DE GUARNICION TIPO FECHO DE PALOMA DE 60x15x10 CM	808.65 338.00
601226	INF PLUV OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CUAUTHEMOC	RUBEN ALANIZ CARRANZA	PUEBLITO	0%	16/07/2018	23/09/2018	0%	16/07/2018		800,000.00	-		



PERIODO:		RECURSO PROPIO 2018													
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
601241	REVESTIMIENTO TALUDES DREN EXISTENTES EN PIRAMIDES	SIN CONTRATO		0%			0%			5,000,000.00	-				
601240	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PUERTA REAL	SIN CONTRATO		0%			0%			1,120,000.00	-				
601243	MANTENIMIENTO OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA	SIN CONTRATO		0%			0%			1,600,000.00	-				
601242	COLOCACION MALLA PERIMETRAL CDC CENTENARIO DE LA CONSTITUCION	SIN CONTRATO		0%			0%			145,000.00	-				
<b>RECURSO PROPIO 2018</b>										<b>TOTALES</b>		<b>\$ 50,867,851.40</b>	<b>\$ 21,867,463.45</b>		



LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA  
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA  
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA)											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
645001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO MISIÓN DE TILACO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HACIA CALLE PASEO MISIÓN DE BUCARELI	PAX ARQUITECTOS SA DE CV	LOS OLVERA	100%	25/10/2017	22/01/2018	100%	25/10/2017	26/02/2018	\$ 4,996,000.02	\$ 4,995,999.82	* M DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA DE 60x15x30 CM * M2 DE BANQUETA 10 CM DE ESPESOR * M HUELLAS DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	2172.58 2265.70 4272.68
645002	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, BANQUETAS, DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO, ALUMBRADO Y AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV	LOS OLVERA	100%	25/10/2017	20/08/2018	99%	25/10/2017	27/03/2018	\$ 9,917,527.30	\$ 9,852,472.17	* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISITA * M TUBO PAD-S EN DIAMETR DE 18" * M TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL	5149.90 2023.18 504.08 31.00 490.00 587.00 31.00
<b>TOTALES</b>										<b>\$ 14,913,527.32</b>	<b>\$ 14,848,471.99</b>		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA  
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICAS






PERIODO:		GEQ PA 4TO. PAQUETE 2018													
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
648001	MEJORAMIENTO SUPERFICIE RODAMIENT VILLAS DEL ROBLE	ESTATICA, S.A. DE C.V.	EL ROBLE	0%	02/07/2018	23/09/2018	30%	02/07/2018		\$ 6,999,999.52	\$ 2,082,128.94	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	24,400.00		
648002	MEJORAMIENTO INFR VIAL Y PEATONAL CALLE MONTERREY	ESTATICA, S.A. DE C.V.	SAN JOSE DE LOS OLVERA	99%	15/03/2018	20/06/2018	87%	15/03/2018		\$ 3,499,999.99	\$ 3,039,514.03	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	7,037.37		
648003	URBANIZACION DE CALLES COLONIA PRADERAS DE GUADLUPE	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	15/03/2018	06/06/2018	99%	15/03/2018	03/07/2018	\$ 3,500,000.00	\$ 3,464,934.60	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL 15x20x30 * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	627.44 11747.93 2118.63		
648004	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE SAN RAFAEL SAN MATEO	ALJI URBANIZACIONES, S.A.	CORREGIDORA	100%	15/03/2018	23/05/2018	69%	15/03/2018		\$ 4,999,999.99	\$ 3,469,012.94	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	378.2 970.20 1940.4		
648005	MEJORAMIENTO SUPRF RODAMIENTO COLONIA LOS OLIVOS	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	100%	20/03/2018	11/06/2018	99%	20/03/2018	17/07/2018	\$ 6,999,999.98	\$ 6,919,533.80	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	24,400.00		
648006	SOLUCION VIAL Y P ENTRONQUE CALLE CAMINO A VANEGAS	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2018	25/06/2018	93%	20/03/2018		\$ 4,999,999.78	\$ 4,625,536.03	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL 15x20x30 * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	5485.64 1377.73 1189.18		
648007	CONEXION VEHICULAR ZONA INDUSTRIAL EL PUEBLITO	SOLUNTITEC, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	30%	26/05/2018	09/11/2018	40%	26/05/2018		\$ 24,999,999.98	\$ 10,114,755.24	* M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	1452.00 10,200.00		
<b>GEQ PA 4TO. PAQUETE 2018</b>										<b>TOTALES</b>		\$ 55,999,999.24	\$ 33,715,415.58		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA  
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA  
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



PERIODO: JULIO				FAFEF 2018										
ENTIDAD: QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
638010	FAFEF CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COLEG MILITAR	CANCELADA		0%			0%			\$ 5,999,999.99	\$ -	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	10184.89	
FAFEF 2018										TOTALES	\$ 5,999,999.99	\$ -		



LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS-BOBADILLA  
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



PERIODO: JULIO		FISM 2018													
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO									INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
60244	DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	ZUÑIGA SANCHEZ NICANDRO	CHARCO BLANCO	5%	16/07/2018	04/11/2018	0%	16/07/2018		\$ 800.000.00	\$ -	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	10184.89		
60243	CASA DE SALUD EN BRAVO	VIRIDIANA NAVA RODRIGUEZ	BRAVO	12%	16/07/2018	07/10/2018	0%	16/07/2018		\$ 750.000.00	\$ -	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	8852.4		
60242	CASA DE SALUD EN LOURDES	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S DE RL DE CV	LOURDES	11%	25/06/2018	16/09/2018	30%	25/06/2018		\$ 750.000.00	\$ 224.441.31	* M GUARNICIÓN PECHO DE PALOMA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	433.46 558.17		
60241	CASA DE SALUD EN EL CALICHAR	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 750.000.00	\$ -	* PZA JUEGO INFANTIL MODELO FOR06 MARCA RUCY	1.00		
60240	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CALLE MARISTAS, BERND	ADAN MENDOZA ESTRADA	BERNARDO QUINTANA	2%	09/07/2018	05/12/2018	30%	09/07/2018		\$ 3.246.652.80	\$ 966.924.44	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM	2305.62		
60239	BIBLIOTECA EN LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 2.621.566.08	\$ -	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRATA	2915.38		
<b>FISM 2018</b>										<b>TOTALES</b>		\$ 8,918,218.88	\$ 1,191,365.75		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA  
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE JULIO DE 2018

PERIODO: JULIO					OBRAS VARIOS FONDOS										
ENTIDAD: QUERÉTARO					AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESTITO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	PZA EDIFICIO	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESTITO 2014	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	PZA EDIFICIO	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	PZA EDIFICIO	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	PZA EDIFICIO	1	
601237	URBANIZACIÓN CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO	PARTICIPACIONES 2016	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 719,085.96				
601237	URBANIZACIÓN CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO	DIRECTO 2017	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 156,550.99				
OBRAS VARIOS FONDOS											TOTALES	\$ 76,063,312.23	\$ 50,676,197.79		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA  
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.