

PERIODO: JUNIO				EMPRESITITO 2014									
ENTIDAD: QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
												METAS	
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	CANDILES	22%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015		\$ 25,000,000.00	\$ 5,170,878.40	* PZA ALBERCA	1
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	COMERCIALIZADORA YA SA DE CV	CANDILES	100%	27/06/2017	30/10/2017	100%	27/06/2017	16/03/2018	\$ 9,884,436.24	\$ 9,884,436.24	* PZA ALBERCA	1
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	* PZA PUENTE	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014		\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	* PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	* PZA EDIFICIO	1
62310	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	LA NEGRETA	0%	09/07/2018	19/08/2018	0%	09/07/2018		\$ 1,000,000.00	\$ -		
62311	TRABAJOS DE URBANIZACION DE CALLE HIDALGO, EL PUEBLITO	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%			\$ 2,000,000.00	\$ -		
62312	OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO DE SEG PUBLICA	PONCE DOMINGUEZ LUIS ALBERTO	EL PUEBLITO	100%	16/03/2018	13/07/2018	56%	13/07/2018		\$ 6,000,000.00	\$ 3,384,313.20		
EMPRESITITO 2014										TOTALES			
										\$ 78,459,587.46	\$ 37,193,563.43		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2018

PERIODO:		GASTO DIRECTO 2015											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	99%	14/12/2015	12/03/2016	93%	14/12/2015		\$ 1,350,000.00	\$ 1,254,802.57	* PZA BIODIGESTOR * PZA TINACO * PZA MUEBLES * M2 PISO * M2 MURO	1 2 10 216.27 125.61 22.09
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE	DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV	CORREGIDORA	100%	30/06/2017	05/10/2017	77%	30/06/2017		\$ 400,000.00	\$ 307,284.07	* M2 LOSA * PZA REGISTRO * SAL SALIDA DE ALUMBRADO * SAL SALIDA DE	184.91 12 51 59
GASTO DIRECTO 2015										TOTALES	\$ 1,750,000.00	\$ 1,562,086.64	

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:	JUNIO			GASTO DIRECTO 2016									
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601145	URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE	VICAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRADERAS DE GUADALUPE	100%	29/12/2017	22/03/2018	100%	29/12/2017	14/06/2018	\$ 2,074,465.86	2,065,472.37	* KG CABLE	663.23
601144	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINAS DE CATASTRO	FRNACO FRANCO ARTURO	CORREGIDORA	100%	29/12/2017	08/02/2018	100%	29/12/2017	15/05/2018	412,212.99	412,212.99	* M2 PISO LAMINADO * M2 CANCEL FIJO ALUMINIO 3" * M TUBO POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 76MM	236.46 22.00 320.00
601199	PLAN PROTECCION D MARGENES D CAUCES RIOS Y ARROYOS	ECO-INGENIERIA INTEGRAL Y SUSTENTABLE, S.A. DE C.V	CORREGIDORA	100%	11/11/2017	24/12/2012	98%	11/11/2017		\$ 3,074,000.00	3,010,424.00		
601213	URBANIZACION DE CIRCUITO ARBOLEDAS	ZUÑIGA OLVERA JOSE ANTONIO	CHARCO BLANCO	100%	19/04/2018	06/06/2018	98%	19/04/2018	20/06/2018	\$ 500,000.00	489,628.12	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	1209.60
601214	TRABAJOS DE OBRAS MENORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	0%	18/06/2018	12/08/2018	0%	18/06/2018		\$ 572,138.86		* M2 CUBIERTA EN SISTEMA AUTOTRANSORTE * M2 PISO DE CONCRETO ARMADO 10 CM	583.53 826.88
GASTO DIRECTO 2016										TOTALES	\$ 6,632,817.71	\$ 5,977,737.48	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PERIODO:	JUNIO		RECURSO PROPIO 2017									
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601184	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES LOMAS CAMPESTRE TIERR	SALVADOR URBIOLA NIEMBRO	100%	05/12/2017	12/02/2018	100%	05/12/2017	05/04/2018	\$ 494,728.83	\$ 494,728.83	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	736.05 125.00 93.70
601185	MAC TRABAJOS URB OBRAS MENORES TRAMO II LOURDES	MARCO CARLOS HUILAJE VELARDE	100%	22/12/2017	01/03/2018	100%	22/12/2017	25/04/2018	\$ 497,687.53	\$ 497,687.53	* M2 EMPEDRADO PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 8 CM	501.86 163.88
601186	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE D LOS OLVERA I	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S DE RL DE CV	100%	17/11/2017	25/01/2018	100%	17/11/2017	15/03/2018	\$ 498,792.05	\$ 498,792.05	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	378.03 361.70
601187	MAC TRABAJOS URB OBR MENORE SAN JOSE LOS OLVERA II	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	100%	17/11/2017	25/01/2018	100%	17/11/2017	15/03/2018	\$ 499,705.41	\$ 499,705.41	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	522.00 325.55
601188	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE LOS OLVERA III	VIRIDIANA NAVA RODRIGUEZ	100%	17/11/2017	18/01/2018	100%	17/11/2017	20/03/2018	\$ 399,243.47	\$ 399,243.47	* M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR	598.79
601189	MAC TRABAJOS URB Y OBRAS MENORES EMILIANO ZAPATA I	MA. JUANA LARA CABRERA	100%	01/12/2017	25/01/2018	100%	01/12/2017	23/04/2018	\$ 495,069.25	\$ 495,069.25	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M DE DENTELLON DE CONCRETO DE 15x30 CM	870.00 98.00
601190	MAC TRABAJOS URB Y OBRA MENORES EMILIANO ZAPATA II	CESAR DURAN COLIN	100%	01/12/2017	11/01/2018	100%	01/12/2017	05/04/2018	\$ 493,281.73	\$ 493,281.73	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM * M DE GUARNICION DE CONCRETO	59.50 343.85 342.85
601191	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO I	PEREZ UGALDE JOSE	100%	29/12/2017	22/02/2018	100%	29/12/2017	05/04/2018	\$ 499,600.35	\$ 499,600.35	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	96.00 6.25 6.38 719.25

PERIODO: JUNIO			RECURSO PROPIO 2017									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601156	PORTERIAS PISO DE CONCRETO Y PINTURA CANCHA USOS M	CONSTRUCCIONES RASI SA DE CV	100%	20/10/2017	16/11/2017	100%	20/10/2017	19/04/2018	\$ 248,811.17	\$ 248,811.17	* M2 DE PISO CONCRETO ARMADO 10 CM ESPESOR	374.69
											* M DE PINTURA EPOXICA DE 5CM DE ANCHO	277.38
											* LINEA DE PINTURA EPOXICA 8CM DE ANCHO	146.37
											* PZA DE PORTERIA DE FUTBOL Y TABLERO PARA BASQUET	2
601158	LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTUARIOS	ARTURO FRANCO FRANCO	100%	07/11/2017	05/04/2018	100%	07/11/2017	16/04/2018	\$ 729,405.17	\$ 729,405.17	*TUBO PAT-S DE 15"	248.15
601159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 1,200,000.00	\$ -		
601164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	CENTENO SILVA ANTONIO	100%	07/03/2017	10/04/2017	100%	07/03/2017	30/06/2017	\$ 594,824.80	\$ 594,824.80	VARIOS ESTUDIOS	
		GEOTECNIA INTEGRAL, S.A.	100%	03/04/2017	07/05/2017	100%	03/04/2017	20/06/2017	\$ 499,855.60	\$ 499,855.60	VARIOS ESTUDIOS	
		MIRIAM JIMENEZ GIL	100%	25/08/2017	28/09/2017	100%	25/08/2017	22/12/2017	\$ 449,490.51	\$ 449,490.51	VARIOS ESTUDIOS	
		MIRIAM JIMENEZ GIL	100%	25/08/2017	28/09/2017	100%	25/08/2017	22/12/2017	\$ 349,472.89	\$ 349,472.89	VARIOS ESTUDIOS	
		CENTENO SILVA ANTONIO	100%	29/12/2017	22/02/2018	100%	29/12/2017	15/03/2018	\$ 613,921.93	\$ 613,921.93	VARIOS ESTUDIOS	
601164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	GEOTECNIA INTEGRAL, S.A.	100%	29/12/2017	22/02/2018	100%	29/12/2017	09/03/2018	\$ 509,921.15	\$ 509,921.15	VARIOS ESTUDIOS	
		SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 50,317.64	\$ -	VARIOS ESTUDIOS	
601165	TRABAJOS COMP SISTEMA CONTRA INCENDIOS ED SEG PUBL	GLOBAL INDUSTRIES SOLUTIONS, S.A.	100%	20/03/2018	30/04/2018	91%	20/03/2018		\$ 450,000.00	\$ 411,500.43	* PZA AEROSOL 5700 GRAMOS	2.00
											* PZA CONVENCIONAL RELEASING PREALARM	1.00
											* SENSOR ANALOGICO MULTICRITERIO	21.00
601176	BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	DESARROLLO CORPORATIVOS SIGLO XXI SA DE CV	98%	17/11/2017	22/02/2018	67%	17/11/2017		\$ 2,500,000.00	\$ 1,670,136.03	* M2 DE MURO TABIQUE ROJO ACABDO APARENTE	249.58
											* M DE REJA FIJA DE ACERO	45.00
											* M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR	236.85
											* PZA DE PORTERIA DE ACERO	2.00
											* PZA DE JUEGO INFANTILES	3.00
601177	TRABAJOS COMPLEMENTARIO CUBIERTA ARCOTECO COBAQ 3	GALMET, S.A. DE C.V	100%	29/12/2017	18/01/2018	100%	29/12/2017	25/04/2018	\$ 178,971.60	\$ 178,971.60	* PZA DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL	2.00
											* M2 DE CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18	168.00
601181	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	MARTIN DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL	56%	30/04/2018	27/08/2018	30%	30/04/2018		\$ 2,240,000.00	\$ 671,865.92	* M2 DE MURO DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO LIGERO DE 15x20x40 CM	349.17
											* M2 DE APLANADO FINO EN LAUBROS	358.54
601182	SOLUCION PLUVIAL DE VIALIDADES EN PIRAMIDES	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	100%	14/11/2017	12/01/2018	58%	14/11/2017		\$ 1,000,000.00	\$ 580,676.60	* M TUBO PAD-S 24"	127.48

PERIODO: JUNIO		RECURSO PROPIO 2017										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Contralista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601201	PLAN DE PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE CAUSES, RÍOS Y ARROYOS / ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CONTRA INUNDACIONES Y PLAN DE RESPUESTA	ECO-INGENIERIA INTEGRAL Y SUSTENTABLE, S.A. DE C.V	100%	10/11/2018	24/12/2018	95%	13/12/2017		\$ 2,760,800.00	\$ 2,612,328.00		
601203	OBRAS DE CONTINGENCIAS POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS	EDUARDO HERBERT	92%	06/04/2018	03/05/2018	94%	06/04/2018		\$ 2,700,000.00	\$ 2,548,300.95	* M2 PLANTILLA DE CONCRTO F' C=150 KG/CM2 * M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M2 DE BACHEO A BASE MEZCLA EN FRIO	2064.00 109.45 2268.42
601204	REHABILITACION PARQUE MISIÓN SAN JOSÉ, LA NEGRETA	JOSE ALVARO UGALDE RIOS	100%	13/12/2017	11/04/2018	98%	13/12/2017	25/04/2018	\$ 2,010,000.00	\$ 1,966,614.92	* PZA JUEGO * PZA LAMPARA	1.00 5.00
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIV	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 1,746,789.33	\$ -		
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIV	JAD Edificación y Restauración S. de R.L. de C.V.	80%	14/05/2018	01/07/2017	84%	14/05/2018		\$ 14,550,578.67	\$ 12,209,502.27		
601238	CONSTR BANQUETAS CALLE ANDAMAXEI COL SANTUARIOS RE	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 207,005.00	\$ -		
601236	CONSTRUCCION DEL CDH JOSE GUADALUPE VELZQUEZ ST BA	SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN, S.A	100%	27/09/2017	30/12/2018	0%			\$ 462,470.87	\$ -	* M2 LOSA PARA TECHUMBRE * M3 CONCRETO PREMEZCLADO BOMBREADO	501 185
RECURSO PROPIO 2017									TOTALES	\$ 43,513,868.23	\$ 33,419,984.16	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

PERIODO:	JUNIO			RECURSO PROPIO 2018									
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601219	URBANIZACION CALLE VALLE DE SOL DE VALLE ESCONDIDO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A.	VALLE DE SANTIAGO	100%	30/04/2018	28/06/2018	76%	30/04/2018		1,200,000.00	912,533.08	* KG CABLE	663.23
601218	TRABAJOS D PREPARACION TERRENO EN UNIDAD DEPORTIVA	ESTATICA, SA. DE C.V.	EL PUEBLITO	82%	30/04/2018	10/06/2018	30%	30/04/2018		3,500,000.00	1,046,515.87	* M DE GUARNICION * M2 DE BAQUETA * M2 DE AMPERADO CON PIEDRA BOILA	372.00 448.20 918.40
601217	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA	SIN CONTRATO		0%			0%			1,500,000.00	-	* M REJACERO DE 2.50 MTS. DE ALTURA DE 2.00 MTS DE ANCHO	65.8
601216	CONSTRUCCION ARCHIVO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CORREGIDORA	0%	02/07/2018	29/09/2018	0%	02/07/2018		3,000,000.00	-	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA * KG COLUMNA A BASE DE VIGA IPR * M CANALON DE 91 CM DE DESARROLLO * M2 DE CUBIERTA * PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE	76.72 2,572.80 63.64 567.99 567.99
601215	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EDIFICIO ASUNTOS CABILDO	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	CORREGIDORA	100%	18/04/2018	16/06/2018	78%	18/04/2018		2,500,000.00	1,957,766.72	* KG ESTRUCTURA METALICA DE ACERO * M2 DE LAMINA LOSAACERO * PZA FACHADA INTEGRAL * PZA LUMINARIA	218.80 1.00 42.00
601235	INF PLUV REVESTIMIENTO DREN LOS OLVERA ZONA ORIENT	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A.	LOS OLVERA	30%	04/06/2018	15/07/2018	30%	04/06/2018		7,000,000.00	2,086,913.28	* PZA DE GAVION TIPO COLCHON DE 4.60x3.00x0.30 M CON PIEDRA BRASA * PZA DE GAVION DE 3.00x0.80x0.80 M * M2 DE MEMBRANA GEOTEXTIL DE FIBRA DE POLIESTER * M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA EN MURO Y PLANTILLA * PZA DE CAJON DE CONCRETO ARMADO	170.00 831.00 5,752.00 119.34 5.00
601234	INF PLUV REHABILITACION BORDO LA SEMILLA	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	80%	04/06/2018	29/07/2018	30%	04/06/2018		9,000,000.00	2,658,328.86	* M3 DE CONFORMACION DE TERRAPLEN * M2 PISO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR	14,205.68 435.00
601233	INF PLUV REVESTIMIENTO DREN LA SEMILLA JUNTO GAVIA	JOSE PEREZ UGALDE	LA GAVIA	60%	04/06/2018	02/08/2018	30%	04/06/2018		6,000,000.00	1,797,526.56	* M2 PLANTILLAS Y TALUDES DE 15 CM DE ESPESOR	6,662.33
601232	INF PLUV SOLUCION PLUVIAL VILLAS CAMPESTRE	ZUÑIGA OLVERA JOSE ANTONIO	VILLAS CAMPESTRE	2%	04/06/2018	31/10/2018	30%	04/06/2018		2,000,000.00	596,837.01	* M TUBO PAD-S DE 24" DE DIAMETRO * M2 DE REJILLA IRVING TIPO 15-05	244.00 80.85
601231	INF PLUV CONSTRUCCION VASO REGULADOR SAN GABRIEL	VARGAS JIMENEZ CUAUTHEMOC	SAN GABRIEL	20%	04/06/2018	09/09/2018	30%	04/06/2018		3,000,000.00	896,394.99	* M3 DE ACERO DE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA * M3 CONCRETO PREMEZCLADO	3,296.00 387.20
601230	INF PLUV CONSTRUCCION 2DA ETAPA DREN PIRAMIDES-MED	CANCELADA		0%			0%			5,000,000.00			
601229	INF PLUV REHABILITACION PUENTE TAPONAS	SIN CONTRATO		0%			0%			750,000.00			
601228	INF PLUV TRABAJOS COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPORTIVA	SIN CONTRATO		0%			0%			2,100,000.00			
601227	INF PLUV OBRAS COMPLEMENTARIAS C TILACO COL BOSQUE	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A.	COLINAS DEL BOSQUE	80%	01/05/2018	29/07/2018	30%	01/05/2018		800,000.00	238,772.05	* M2 DE BANQUETA A BASE DE ADCRETO GRIS DE 6 CM DE ESPESOR * M DE GUARNICION TIPO PECHO DE PALOMA DE 60x15x10 CM	838.45 338.00
601226	INF PLUV OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CUAUTHEMOC	SIN CONTRATO		0%			0%			800,000.00			



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2018

PERIODO:	JUNIO			RECURSO PROPIO 2018									
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601226	INF PLUV OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CUAUHTEMOC	SIN CONTRATO		0%			0%			800,000.00			
RECURSO PROPIO 2018										TOTALES	\$ 48,150,000.00	\$ 12,191,588.42	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2018

PERIODO: JUNIO				GEQ PA 4TO. PAQUETE 2018									
ENTIDAD: QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
648001	MEJORAMIENTO SUPERFICIE RODAMIENT VILLAS DEL ROBLE	ESTATICA, S.A. DE C.V.	EL ROBLE	0%	02/07/2018	23/09/2018	0%	02/07/2018		\$ 6,999,999.52	\$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	24,400.00
648002	MEJORAMIENTO INFR VIAL Y PEATONAL CALLE MONTERREY	ESTATICA, S.A. DE C.V.	SAN JOSE DE LOS OLVERA	90%	15/03/2018	20/06/2018	87%	15/03/2018		\$ 3,499,999.99	\$ 3,039,514.03	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	7,037.37
648003	URBANIZACION DE CALLES COLONIA PRADERAS DE GUADLPE	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	15/03/2018	06/06/2018	99%	15/03/2018	29/06/2018	\$ 3,500,000.00	\$ 3,464,934.60	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL 15x20x30 * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	627.44 11747.93 2118.63
648004	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE SAN RAFAEL SAN MATEO	ALJI URBANIZACIONES, S.A.	CORREGIDORA	87%	15/03/2018	23/05/2018	62%	15/03/2018		\$ 4,999,999.99	\$ 3,098,427.76	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	378.2 970.20 1940.4
648005	MEJORAMIENTO SUPRF RODAMIENTO COLONIA LOS OLIVOS	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	100%	20/03/2018	11/06/2018	86%	20/03/2018		\$ 6,999,999.98	\$ 6,040,867.76	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	24,400.00
648006	SOLUCION VIAL Y P ENTRONQUE CALLE CAMINO A VANEGAS	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A.	CORREGIDORA	98%	20/03/2018	25/06/2018	53%	20/03/2018		\$ 4,999,999.78	\$ 2,631,389.18	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL 15x20x30 * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	5485.64 1377.73 1189.18
648007	CONEXION VEHICULAR ZONA INDUSTRIAL EL PUEBLITO	SOLUNTITEC, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	25%	26/05/2018	09/11/2018	40%	26/05/2018		\$ 24,999,999.98	\$ 10,114,755.24	* M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	1452.00 10,200.00
GEQ PA 4TO. PAQUETE 2018										TOTALES	\$ 55,999,999.24	\$ 28,389,888.57	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2018

PERIODO: JUNIO				FAFEF 2018									
ENTIDAD: QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
638010	FAFEF CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COLEG MILITAR	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 5,999,999.99	\$ -	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	10184.89
FAFEF 2018										TOTALES	\$ 5,999,999.99	\$ -	

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2018

PERIODO: JUNIO				FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA)									
ENTIDAD: QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
645001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO MISIÓN DE TILACO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HACIA CALLE PASEO MISIÓN DE BUCARELI	PAX ARQUITECTOS SA DE CV	LOS OLVERA	100%	25/10/2017	22/01/2018	100%	25/10/2017	26/02/2018	\$ 4,996,000.02	\$ 4,995,999.82	* M DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA DE 60x15x30 CM * M2 DE BANQUETA 10 CM DE ESPESOR * M HUELLAS DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	2172.58 2265.70 4272.68
645002	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, BANQUETAS, DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO, ALUMBRADO Y AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV	LOS OLVERA	100%	25/10/2017	20/08/2018	99%	25/10/2017	27/03/2018	\$ 9,917,527.30	\$ 9,852,472.17	* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISITA * M TUBO PAD-S EN DIAMETR DE 18" * M TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL	5149.90 2023.18 504.08 31.00 490.00 587.00 31.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA)										TOTALES	\$ 14,913,527.32	\$ 14,848,471.99	

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2018

PERIODO: JUNIO				FISM 2018									
ENTIDAD: QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60244	DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	SIN CONTRATO	CHARCO BLANCO	0%			0%			\$ 800,000.00	\$ -	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPFNA	10184.89
60243	CASA DE SALUD EN BRAVO	SIN CONTRATO	BRAVO	0%			0%			\$ 750,000.00	\$ -	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPFNA	8852.4
60242	CASA DE SALUD EN LOURDES	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI, S DE RL DE CV	LOURDES	0%	25/06/2018	16/09/2018	0%	25/06/2018		\$ 750,000.00	\$ -	* M GUARNICIÓN PECHO DE PALOMA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	433.46 558.17
60241	CASA DE SALUD EN EL CALICHAR	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 750,000.00	\$ -	* PZA JUEGO INFANTIL MODELO FOR06 MARCA RUGY	1.00
60240	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CALLE MARISTAS, BERND	ADAN MENDOZA ESTRADA	BERNARDO QUINTANA	0%	09/07/2018	05/12/2018	0%	09/07/2018		\$ 3,246,652.80	\$ -	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM	2305.62
60239	BIBLIOTECA EN LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 2,621,566.08	\$ -	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA	2915.38
FISM 2018										TOTALES	\$ 8,918,218.88	\$ -	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2018

PERIODO: JUNIO					OBRAS VARIOS FONDOS									
ENTIDAD: QUERÉTARO					AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESTITO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESTITO 2014	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	PZA EDIFICIO	1
4135	MANTEMINIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	DIRECTO 2016	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	11/08/2017	11/11/2017	100%	11/08/2017	27/12/2017	\$ 195,448.40	\$ 195,448.40		
4135	MANTEMINIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	PARTICIPACIONES 2017	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	26/04/2017	02/05/2017	100%	26/04/2017	27/12/2017	\$ 1,443,551.22	\$ 1,443,551.22	M2 DE MEZCLA ASFALTICA LITROS DE EMULSION M3 DE SELLO LUMBO	396 33455 126
4135	MANTEMINIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	PARTICIPACIONES 2017	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	26/04/2017	02/05/2017	100%	26/04/2017	27/12/2017	\$ 80,600.00	\$ 80,598.00		
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FISM 2014	GILDARDO PEÑA RAMIREZ	VILLA DORADA	100%	08/09/2017	30/11/2017	100%	08/09/2017	22/12/2017	\$ 432,743.12	\$ 432,743.12	* M2 DE EMPEDRADO	570.8
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FISM 2016	GILDARDO PEÑA RAMIREZ	VILLA DORADA	100%	08/09/2017	30/11/2017	100%	08/09/2017	22/12/2017	\$ 170,597.63	\$ 170,597.63	* M2 DE EMPEDRADO	570.8
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNC	DIRECTO 2015	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017	09/11/2017	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	* M2 DE EMPEDRADO * M DE TOPE * PZA DE RENIVELACION	589.82 9.40 62
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNC	DIRECTO 2016	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017	09/11/2017	\$ 213,450.95	\$ 213,450.95	M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE PZA DE RENIVELACION	589.82 9.40 62
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2016	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	100%	23/05/2017	18/12/2017	100%	23/05/2017	15/03/2018	\$ 18,421,783.90	\$ 18,421,783.90	* M2 AMPLIACION DE PUENTE CUERPO NORTE * M2 AMPLIACION DE PUENTE CUERPO SUR * M2 DE ADECUACION DE ACCESOS	130 216 320
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2017	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	100%	23/05/2017	18/12/2017	100%	23/05/2017	15/03/2018	\$ 15,526,197.26	\$ 15,526,197.26	* M2 AMPLIACION DE PUENTE CUERPO NORTE * M2 AMPLIACION DE PUENTE CUERPO SUR * M2 DE ADECUACION DE ACCESOS	130 216 320



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2018

PERIODO: JUNIO					OBRAS VARIOS FONDOS									
ENTIDAD: QUERÉTARO					AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (MUN)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RSTAUACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	100%	02/05/2017	13/11/2017	100%	02/05/2017	27/12/2017	\$ 5,664,229.29	\$ 5,664,229.29	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (FED)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RSTAUACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	100%	02/05/2017	13/11/2017	100%	02/05/2017	27/12/2017	\$ 4,853,187.97	\$ 4,853,187.97	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (EST)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RSTAUACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	100%	02/05/2017	13/11/2017	100%	02/05/2017	27/12/2017	\$ 5,664,229.33	\$ 5,664,229.33	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (FED)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	100%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 345,333.83	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (EST)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	100%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 345,333.83	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (CLUB MIGRANTE)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	100%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 345,333.83	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	SIN CONTRATO	3 X 1 AL MIGRANTE (MUN)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	100%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 345,333.83	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00
601205	CONSTRUCCIÓN BORDO LAS PEÑITAS	PARTICIPACIONES 2016	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CHARCO BLANCO	100%	10/11/2017	14/12/2017	100%	10/11/2017	01/03/2018	\$ 5,948,703.46	\$ 5,948,703.46	*M3 DE TERRAPLEN PARA CORTINA *M3 DE CAMA DE GRAVA TITRURADA * M3 DE PLANTILLA DE TEPETATE * M3 DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA	12937.19 67.20 30.32 36.68 24.54
601205	CONSTRUCCIÓN BORDO LAS PEÑITAS	GASTO DIRECTO 2017	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CHARCO BLANCO	100%	10/11/2017	14/12/2017	100%	10/11/2017	01/03/2018	\$ 1,444,284.78	\$ 1,444,284.78	*M3 DE TERRAPLEN PARA CORTINA *M3 DE CAMA DE GRAVA TITRURADA * M3 DE PLANTILLA DE TEPETATE * M3 DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA	12937.19 67.20 30.32 36.68 24.54
601237	URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO	PARTICIPACIONES 2016	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 719,085.96			

PERIODO: JUNIO			RECURSO PROPIO 2017									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601192	MAC TRABAJOS URB OB MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO II	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	30%	18/06/2018	12/08/2018	0%	18/06/2018		\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	123.00 12.50 710.36
601193	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COLONIA REFORMA AGRARIA	CONSTRUCCIONES GOSM SA DE CV	100%	01/12/2017	11/01/2018	94%	01/12/2017		\$ 600,000.00	\$ 563,190.34	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE BACHEO DE CONCRETO DE 5CM * M2 DE PASO PEATONAL DE CONCRETO 20 CM * BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM	645.40 28.00 59.80 282.00
601194	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO I	LOD NOEL SALINAS HERNANDEZ	100%	29/12/2017	22/02/2018	100%	29/12/2017	05/04/2018	\$ 497,362.04	\$ 497,362.04	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM * M DE GUARNICIONTRAPEZOI DAL DE CONCRETO	767.98 370.15 328.70
601195	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO II	DIEZ MARINA ALTAMIRANO	30%	22/05/2018	16/07/2018	30%	22/05/2018		\$ 500,000.00	\$ 149,961.98	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM * M DE GUARNICIONTRAPEZOI DAL DE CONCRETO	1092.91 223.61 251.61
601196	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES TRAMO I LOURDES	TECNOCONSTRUCTORES ROCO S.A. DE C.V.	100%	01/12/2017	08/02/2018	100%	01/12/2017	25/04/2018	\$ 498,738.69	\$ 498,738.69	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA CON ESPESOR DE 8CM	415.81 288.00
601197	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COL FRANCISCO VILLA	SALVADOR URBIOLA NIEMBRO	100%	24/11/2017	01/02/2018	100%	24/11/2017	05/04/2018	\$ 497,871.59	\$ 497,871.59	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	828.49
601198	TRABAJOS DE OBRAS VIALES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	VARGAS JIMENEZ CUAUHTEMOC	100%	29/12/2017	22/02/2018	100%	29/12/2017	26/03/2018	\$ 489,150.96	\$ 489,150.96	* M2 DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA * M TUBO POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD	335.05 14.00 4.00 48.40



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2018

PERIODO: JUNIO					OBRAS VARIOS FONDOS									
ENTIDAD: QUERÉTARO					AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601237	URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO	DIRECTO 2017	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 156,550.99			
OBRAS VARIOS FONDOS											TOTALES	\$ 138,103,654.86	\$ 112,716,538.42	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".