

PERIODO: MARZO				EMPRESTITO 2014									
ENTIDAD: QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	CANDILES	22%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015		\$ 25,000,000.00	\$ 5,170,878.40	* PZA ALBERCA	1
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	COMERCIALIZADORA YA SA DE CV	CANDILES	100%	27/06/2017	30/10/2017	100%	27/06/2017	16/03/2018	\$ 9,884,436.24	\$ 9,884,436.24	* PZA ALBERCA	1
62302	PUEENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	* PZA PUENTE	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014		\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	* PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	* PZA EDIFICIO	1
62310	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 1,000,000.00	\$ -		
62311	TRABAJOS DE URBANIZACION DE CALLE HIDALGO, EL PUEBLITO	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%			\$ 2,000,000.00	\$ -		
EMPRESTITO 2014				TOTALES						\$ 72,459,587.46	\$ 33,809,250.23		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

PERIODO: MARZO				GASTO DIRECTO 2014									
ENTIDAD: QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	* EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014		\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	* EDIFICIO	1
GASTO DIRECTO 2014										TOTALES	\$ 50,612,524.06	\$ 34,112,642.42	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MARZO DE 2018

PERIODO: MARZO				GASTO DIRECTO 2015									
ENTIDAD: QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	96%	14/12/2015	12/03/2016	93%	14/12/2015		\$ 1,350,000.00	\$ 1,254,802.57	* PZA BIODIGESTOR * PZA TINACO * PZA MUEBLES * M2 PISO * M2 MURO	1 2 10 216.27 125.61 22.00
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE	DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV	CORREGIDORA	95%	30/06/2017	05/10/2017	37%	30/06/2017		\$ 400,000.00	\$ 147,887.79	* M2 LOSA * PZA REGISTRO * SAL SALIDA DE ALUMBRADO * SAL SALIDA DE	184.91 12 51 59
GASTO DIRECTO 2015										TOTALES	\$ 1,750,000.00	\$ 1,402,690.36	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ABD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PERIODO: MARZO				GASTO DIRECTO 2016									
ENTIDAD: QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601145	URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE	VICAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRADERAS DE GUADALUPE	29%	29/12/2017	22/03/2018	50%	29/12/2017		\$ 2,074,465.86	1,031,141.08	* KG CABLE	663.23
601144	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINAS DE CATASTRO	FRNACO FRANCO ARTURO	CORREGIDORA	93%	29/12/2017	08/02/2018	58%	29/12/2017		\$ 420,000.00	241,774.19		
601173	CERCADO PERIMETRAL DE CANCHA USOS MULTIPLES LOURDES	FRANCO FRANCO ARTURO	LOURDES	100%	15/09/2017	26/10/2017	98%	15/09/2017	19/02/2018	\$ 203,000.00	199,093.21	* M REJACERO DE 2.50 MTS. DE ALTURA DE 2.00 MTS DE ANCHO	65.8
601183	2DA ETAPA CENTRO D DESARROLLO HUMANO CHARCO BLANCO	GUMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CHARCO BLANCO	100%	22/09/2017	16/11/2017	98%	22/09/2017	26/03/2018	\$ 670,000.00	655,843.86		
601199	PLAN PROTECCION D MARGENES D CAUCES RIOS Y ARROYOS	ECO-INGENIERIA INTEGRAL Y SUSTENTABLE, S.A. DE C.V	CORREGIDORA	100%	11/11/2017	24/12/2012	93%	11/11/2017		\$ 3,074,000.00	2,871,498.80		
GASTO DIRECTO 2016										TOTALES	\$ 6,441,465.86	\$ 4,999,351.14	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PERIODO: MARZO			RECURSO PROPIO 2017									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601153	TORRENTERA PLUVIAL EN AV CAMINO REAL	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	100%	15/09/2017	09/11/2017	90%	15/09/2017		\$ 348,950.00	\$ 314,269.32	* M2 REJILLA VEHICULAR	12.72
601156	PORTERIAS PISO DE CONCRETO Y PINTURA CANCHA USOS M	CONSTRUCCIONES RASI SA DE CV	100%	20/10/2017	16/11/2017	30%	20/10/2017		\$ 249,987.00	\$ 74,643.35	* M2 DE PISO CONCRETO ARMADO 10 CM ESPESOR * M DE PINTURA EPOXICA DE 5CM DE ANCHO * LINEA DE PINTURA EPOXICA 8CM DE ANCHO * PZA DE PORTERIA DE FUTBOL Y TABLERO PARA BASQUET	374.69 277.38 146.37 2
601158	LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTUARIOS	ARTURO FRANCO FRANCO	100%	07/11/2017	05/04/2018	96%	07/11/2017		\$ 735,000.00	\$ 705,259.79	*TUBO PAT-S DE 15"	248.15
601159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 1,200,000.00	\$ -		
601160	FORJADO VASO REGULADOR PARA INFRAESTRUCTURA PLUVIA	RUBEN ALANIZ CARRANZA	100%	07/11/2017	08/01/2018	99%	07/11/2017	23/02/2018	\$ 2,700,000.00	\$ 2,685,034.82	*M3 DE EXCAVACION MAQUINA A CIELO M3-KM ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	1295.09 79794.71
601164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	CENTENO SILVA ANTONIO	100%	07/03/2017	10/04/2017	100%	07/03/2017	30/06/2017	\$ 594,824.80	\$ 594,824.80	VARIOS ESTUDIOS	
		GEOTECNIA INTEGRAL, S.A.	100%	03/04/2017	07/05/2017	100%	03/04/2017	20/06/2017	\$ 499,855.60	\$ 499,855.60	VARIOS ESTUDIOS	
		MIRIAM JIMENEZ GIL	100%	25/08/2017	28/09/2017	100%	25/08/2017	22/12/2017	\$ 449,490.51	\$ 449,490.51	VARIOS ESTUDIOS	
		MIRIAM JIMENEZ GIL	100%	25/08/2017	28/09/2017	100%	25/08/2017	22/12/2017	\$ 349,472.89	\$ 349,472.89	VARIOS ESTUDIOS	
		CENTENO SILVA ANTONIO	100%	29/12/2017	22/02/2018	100%	29/12/2017	15/03/2018	\$ 613,921.93	\$ 613,921.93		
		GEOTECNIA INTEGRAL, S.A.	100%	29/12/2017	22/02/2018	100%	29/12/2017	09/03/2018	\$ 509,921.15	\$ 509,921.15	VARIOS ESTUDIOS	
		SIN CONTRATO							\$ 50,317.64			
601165	TRABAJOS COMP SISTEMA CONTRA INCENDIOS ED SEG PUBL	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 450,000.00	\$ -		
601175	CUBIERTA CON ARCOTECO PARA CBTIS 118	JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO	99%	10/11/2017	21/12/2017	86%	10/11/2017		\$ 1,650,000.00	\$ 1,427,136.33		
601176	BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	DESARROLLO CORPORATIVOS SIGLO XXI SA DE CV	68%	17/11/2017	22/02/2018	30%	17/11/2017		\$ 2,500,000.00	\$ 749,634.75		
601177	TRABAJOS COMPLEMENTARIO CUBIERTA ARCOTECO COBAQ 3	GALMET, S.A. DE C.V	100%	29/12/2017	18/01/2018	0%	29/12/2017		\$ 180,000.00	\$ -		
601179	PARQUE EL BATAN SEGUNDA ETAPA	GRUPO CONSTRUCTOR IMPERIUM SA DE CV	0%	17/11/2017	16/03/2018	30%	17/11/2017		\$ 3,000,000.00	\$ 896,711.37		
601180	ARCOTECO EN PLAZA CIVICA DEL CECYTEQ	COFRU CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIS SA DE CV	100%	17/11/2017	25/01/2018	100%	17/11/2017	26/03/2018	\$ 2,700,000.00	\$ 2,698,282.53		
601181	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 2,240,000.00	\$ -		
601182	SOLUCION PLUVIAL DE VIALIDADES EN PIRAMIDES	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	92%	14/11/2017	12/01/2018	30%	14/11/2017		\$ 1,000,000.00	\$ 295,280.10		

PERIODO: MARZO			RECURSO PROPIO 2017									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601184	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES LOMAS CAMPESTRE TIERR	SALVADOR URBIOLA NIEMBRO	100%	05/12/2017	12/02/2018	95%	05/12/2017		\$ 500,000.00	\$ 475,968.93	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	736.05 125.00 93.70
601185	MAC TRABAJOS URB OBRAS MENORES TRAMO II LOURDES	MARCO CARLOS HUILAJE VELARDE	0%	22/12/2017	01/03/2018	30%	22/12/2017		\$ 500,000.00	\$ 149,312.11	* M2 EMPEDRADO PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 8 CM	501.86 163.88
601186	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE D LOS OLVERA I	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S DE RL DE CV	100%	17/11/2017	25/01/2018	100%	17/11/2017	15/03/2018	\$ 500,000.00	\$ 498,792.05	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	378.03 361.70
601187	MAC TRABAJOS URB OBR MENORE SAN JOSE LOS OLVERA II	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	100%	17/11/2017	25/01/2018	100%	17/11/2017	15/03/2018	\$ 500,000.00	\$ 499,705.41	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	522.00 325.55
601188	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR SAN JOSE LOS OLVERA III	VIRIDIANA NAVA RODRIGUEZ	100%	17/11/2017	18/01/2018	100%	17/11/2017	20/03/2018	\$ 400,000.00	\$ 399,243.47	* M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR	598.79
601189	MAC TRABAJOS URB Y OBRAS MENORES EMILIANO ZAPATA I	MA. JUANA LARA CABRERA	100%	01/12/2017	25/01/2018	30%	01/12/2017		\$ 500,000.00	\$ 148,699.88	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M DE DENTELLON DE CONCRETO DE 15x30 CM	870.00 98.00
601190	MAC TRABAJOS URB Y OBRA MENORES EMILIANO ZAPATA II	CESAR DURAN COLIN	100%	01/12/2017	11/01/2018	82%	01/12/2017		\$ 500,000.00	\$ 410,162.03	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM * M DE GUARNICION DE CONCRETO	59.50 343.85 342.85
601191	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO I	PEREZ UGALDE JOSE	100%	29/12/2017	22/02/2018	0%	29/12/2017		\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	96.00 6.25 6.38 719.25

PERIODO: MARZO			RECURSO PROPIO 2017									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601192	MAC TRABAJOS URB OB MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO II	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	123.00 12.50 710.36
601193	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COLONIA REFORMA AGRARIA	CONSTRUCCIONES GOSM SA DE CV	89%	01/12/2017	11/01/2018	82%	01/12/2017		\$ 600,000.00	\$ 494,201.46	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE BACHEO DE CONCRETO DE 5CM * M2 DE PASO PEATONAL DE CONCRETO 20 CM * BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM	645.40 28.00 59.80 282.00
601194	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO I	LOD NOEL SALINAS HERNANDEZ	100%	29/12/2017	22/02/2018	44%	29/12/2017		\$ 500,000.00	\$ 218,276.25	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM * M DE GUARNICIONTRAPEZOI DAL DE CONCRETO	767.98 370.15 328.70
601195	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES DESARROLLO HIDALGO II	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM * M DE GUARNICIONTRAPEZOI DAL DE CONCRETO	1092.91 223.61 251.61
601196	MAC TRABAJOS URB OBR MENORES TRAMO I LOURDES	TECNOCONSTRUCTORES ROCO S.A. DE C.V.	100%	01/12/2017	08/02/2018	30%	01/12/2017		\$ 500,000.00	\$ 149,724.77	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE BANQUETA CON ESPESOR DE 8CM	415.81 288.00
601197	MAC TRABAJOS URB OBR MENOR COL FRANCISCO VILLA	SALVADOR URBIOLA NIEMBRO	100%	24/11/2017	01/02/2018	94%	24/11/2017		\$ 500,000.00	\$ 471,777.49	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	828.49
601198	TRABAJOS DE OBRAS VIALES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	VARGAS JIMENEZ CUAUHTEMOC	100%	29/12/2017	22/02/2018	98%			\$ 500,000.00	\$ 489,150.96	* M2 DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA * M TUBO POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD	335.05 14.00 4.00 481.80

PERIODO: MARZO			RECURSO PROPIO 2017									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601201	PLAN DE PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE CAUSES, RÍOS Y ARROYOS / ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CONTRA INUNDACIONES Y PLAN DE RESPUESTA	ECO-INGENIERIA INTEGRAL Y SUSTENTABLE, S.A. DE C.V	100%			88%	13/12/2017		\$ 2,760,800.00	\$ 2,417,498.00		
601203	OBRAS DE CONTINGENCIAS POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS	EDUARDO HERBERT	0%	06/04/2018	03/05/2018	0%			\$ 2,700,000.00	\$ -	* M2 PLANTILLA DE CONCRTO F' C=150 KG/CM2 * M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M2 DE BACHEO A BASE MEZCLA EN FRIO	2064.00 109.45 2268.42
601204	REHABILITACION PARQUE MISIÓN SAN JOSÉ, LA NEGRETA	JOSE ALVARO UGALDE RIOS	100%	13/12/2017	11/04/2018	30%			\$ 2,010,000.00	\$ 602,898.88	* PZA JUEGO * PZA LAMPARA	1.00 5.00
RECURSO PROPIO 2017									TOTALES	\$ 36,992,541.52	\$ 20,289,150.93	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

PERIODO:	MARZO			RECURSO PROPIO 2018							
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601219	URBANIZACION CALLE VALLE DE SOL DE VALLE ESCONDIDO	SIN CONTRATO		0%			0%			1,200,000.00	
601218	TRABAJOS D PREPARACION TERRENO EN UNIDAD DEPORTIVA	SIN CONTRATO		0%			0%			3,500,000.00	
601217	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA	SIN CONTRATO		0%			0%			1,500,000.00	
601216	CONSTRUCCION ARCHIVO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATO		0%			0%			3,000,000.00	
601215	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EDIFICIO ASUNTOS CABILDO	SIN CONTRATO		0%			0%			2,500,000.00	
601235	INF PLUV REVESTIMIENTO DREN LOS OLVERA ZONA ORIENT	SIN CONTRATO		0%			0%			7,000,000.00	
601234	INF PLUV REHABILITACION BORDO LA SEMILLA	SIN CONTRATO		0%			0%			9,000,000.00	
601233	INF PLUV REVESTIMIENTO DREN LA SEMILLA JUNTO GAVIA	SIN CONTRATO		0%			0%			6,000,000.00	
601232	INF PLUV SOLUCION PLUVIAL VILLAS CAMPESTRE	SIN CONTRATO		0%			0%			2,000,000.00	
601231	INF PLUV CONSTRUCCION VASO REGULADOR SAN GABRIEL	SIN CONTRATO		0%			0%			3,000,000.00	
601230	INF PLUV CONSTRUCCION 2DA ETAPA DREN PIRAMIDES-MED	SIN CONTRATO		0%			0%			5,000,000.00	
601229	INF PLUV REHABILITACION PUENTE TAPONAS	SIN CONTRATO		0%			0%			750,000.00	
601228	INF PLUV TRABAJOS COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPORTIVA	SIN CONTRATO		0%			0%			2,100,000.00	
601227	INF PLUV OBRAS COMPLEMENTARIAS C TILACO COL BOSQUE	SIN CONTRATO		0%			0%			800,000.00	
601226	INF PLUV OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CUAUHEMOC	SIN CONTRATO		0%			0%			800,000.00	
RECURSO PROPIO 2018										TOTALES	\$ 48,150,000.00 \$ -

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MARZO DE 2018

PERIODO: MARZO				FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA)										
ENTIDAD: QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
645001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO MISIÓN, DE TILACO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ HACIA CALLE PASEO MISIÓN DE BUCARELÍ	PAX ARQUITECTOS SA DE CV	LOS OLVERA	100%	25/10/2017	22/01/2018	100%	25/10/2017	26/02/2018	\$ 4,996,000.02	\$ 4,995,999.82	* M DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA DE 60x15x30 CM	2172.58	
												* M2 DE BANQUETA 10 CM DE ESPESOR	2265.70	
												* M HUELLAS DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	4272.68	
645002	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, BANQUETAS, DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO, ALUMBRADO Y AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV	LOS OLVERA	100%	25/10/2017	20/08/2018	99%	25/10/2017	27/03/2018	\$ 9,917,527.30	\$ 9,852,472.17	* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR	5149.90	
												* M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR	2023.18	
												* M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR	504.08	
												* PZA DE POZO DE VISITA	31.00	
												* M TUBO PAD-S EN DIAMETR DE 18"	490.00	
												* M TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO	587.00	
												* PZA SEÑALIZACION VERTICAL	31.00	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA)										TOTALES	\$ 14,913,527.32	\$ 14,848,471.99		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PERIODO: MARZO		GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
644001	REHABILITACIÓN URBANA INTEGRAL DE CALLE PROLONGACIÓN CUAHTÉMOC, CORREGIDORA	ADELFO HURTADO GARCIA	EL PUEBLITO	100%	20/09/2017	18/12/2017	100%	20/09/2017	27/03/2018	\$ 2,734,625.85	\$ 2,733,281.19	* M3 CONCRETO PREMEZCLADO	192.37
644002	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO AÑO DE ZARAGOZA, EN COLONIA PURISIMA SAN RAFAEL	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	PURISIMA DE SAN RAFAEL	100%	20/09/2017	18/11/2017	100%	20/09/2017	04/12/2017	\$ 1,492,179.17	\$ 1,492,179.17	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO	641.68
644003	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CALLEJON DE LOS MENDOZA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CUELLAR	EL PUEBLITO	100%	22/09/2017	20/12/2017	100%	22/09/2017	27/12/2017	\$ 1,460,826.71	\$ 1,460,826.71	* M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	701.78 973.69
644004	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES, EN LA COLONIA CANDILES	GUSTAVO VEGA ZUNIGA	CANDILES	100%	22/09/2017	20/11/2017	100%	22/09/2017	14/03/2018	\$ 7,968,751.69	\$ 7,967,302.03	* M3 MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA	588.05
644005	URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	BERNARDO QUINTANA	100%	22/09/2017	20/12/2017	100%	22/09/2017	04/12/2017	\$ 2,483,393.85	\$ 2,483,393.85	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	2058.01
644006	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CARLOS FUENTES MACIAS, EN COLONIA AMANECEER BALVANERA, CORREGIDORA	LUIS ALFONSO FERNANDEZ SIUROB	AMANECEER BALVANERA	100%	27/09/2017	24/10/2017	100%	27/09/2017	22/12/2017	\$ 997,182.70	\$ 997,181.81	* M2 DE MURO DE TANIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM	436.19
644007	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO, COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	COLONIA BERNARDO QUINTANA	100%	20/09/2017	18/12/2017	100%	20/09/2017	22/12/2017	\$ 1,258,373.98	\$ 1,258,373.98	* M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR	620.74
644008	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y BARDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CANDILES	100%	22/09/2017	19/01/2018	100%	22/09/2017	27/03/2018	\$ 4,169,508.02	\$ 4,169,499.76	* M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO	1374.88
644009	AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR Y VIALIDAD EN CAMINO A PURISIMA SAN RAFAEL, EN LA COMUNIDAD DE PURISMA SAN RAFAEL, CORREGIDORA	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	PURISIMA DE SAN RAFAEL	100%	27/09/2017	24/01/2018	100%	27/09/2017	27/03/2018	\$ 9,524,887.66	\$ 9,479,239.60	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR * M3 DE MAMPOSTERIA-EN MUROS * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M DE DEFENSA METALICA CALI. 12 DE 3 * M3 DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 * PZA TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO	968.00 2079.46 204.00 158.00 384.91 6.00

PERIODO: MARZO		GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
644010	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, COLONIA MISIÓN CANDILES, CORREGIDORA	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	MISION CANDILES	100%	25/09/2017	23/11/2017	100%	25/09/2017	18/12/2017	\$ 2,719,030.55	\$ 2,719,030.55	* M2 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO * M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO DE HUESO	430.92 394.82
644011	URBANIZACIÓN DE CALLE PRIVADA REFORMA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA	JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA	EL PUEBLITO	100%	25/09/2017	23/12/2017	100%	25/09/2017	18/12/2017	\$ 1,318,675.23	\$ 1,318,675.22	* M3 DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO	75.56
644012	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA VALLE DE SANTIAGO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	VALLE DE SANTIAGO	100%	26/09/2017	24/12/2017	100%	26/09/2017	18/12/2017	\$ 2,902,166.45	\$ 2,902,166.45	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	2925.71
644013	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEDRO URTIAGA, EL PUEBLITO	IPESI ELECTRIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	EL PUEBLITO	100%	26/09/2017	23/01/2018	100%	26/09/2017	27/03/2018	\$ 3,441,579.18	\$ 3,432,603.75	* M2 FIRMA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 * M2 CANTERA LAMINADA * M GUARNICIÓN DE CANTERA	1640 1640 685
644014	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES (BANQUETAS, EMPEDRADO Y DRENAJE SANITARIO), EN LA COLONIA LA NEGRETA Y EL PUEBLITO	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	100%	26/09/2017	04/12/2017	100%	26/09/2017	22/12/2017	\$ 1,982,423.81	\$ 1,982,423.81	* M2 DE BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO	885.1
644015	URB CIRCUITO AMPLIACION 20 ENERO COL ESPIRITU SANT	MARIO RUIZ ANAYA	ESPIRITU SANTO	100%	14/11/2017	12/01/2018	100%	14/11/2017	28/03/2018	\$ 4,975,518.73	\$ 4,975,518.73	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	3891.99
GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE										TOTALES	\$ 49,429,123.58	\$ 49,371,696.61	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MARZO DE 2018

PERIODO: MARZO				FAFEF 2018									
ENTIDAD: QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
638010	FAFEF CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COLEG MILITAR	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 5,999,999.99	\$ -	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA	10184.89
FAFEF 2018										TOTALES	\$ 5,999,999.99	\$ -	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PERIODO: MARZO				FISM 2018									
ENTIDAD: QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60239	BIBLIOTECA EN LA NEGRETA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 2,621,566.08	\$ -	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA	2915.38
60240	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CALLE MARISTAS, BERND	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 3,246,652.80	\$ -	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM	2305.62
60241	CASA DE SALUD EN EL CALICHAR	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 750,000.00	\$ -	* PZA JUEGO INFANTIL MODELO FOR06 MARCA BUGY	1.00
60242	CASA DE SALUD EN LOURDES	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 750,000.00	\$ -	* M GUARNICIÓN PECHO DE PALOMA	433.46
60243	CASA DE SALUD EN BRAVO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 750,000.00	\$ -	* M2 DE BANQUETA DE PIEDRA BOLA DE PEPENA	558.17
60244	DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 800,000.00	\$ -	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	8852.4
FISM 2018				TOTALES						\$ 8,918,218.88	\$ -		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

PERIODO: MARZO					OBRAS VARIOS FONDOS									
ENTIDAD: QUERÉTARO					AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESTITO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 4,575,151.22	\$ 4,575,151.22	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	EMPRESTITO 2014	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 20,000,000.00	\$ 11,988,404.15	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SIGA SOLUCIONES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	100%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 9,422,524.06	\$ 9,422,524.06	PZA EDIFICIO	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIO	DIRECTO 2014	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	60%	03/07/2014	07/12/2016	\$ 41,190,000.00	\$ 24,690,118.36	PZA EDIFICIO	1
4135	MANTEMINIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	DIRECTO 2016	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	11/08/2017	11/11/2017	100%	11/08/2017	27/12/2017	\$ 195,448.40	\$ 195,448.40		
4135	MANTEMINIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	PARTICIPACIONES 2017	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	26/04/2017	02/05/2017	100%	26/04/2017	27/12/2017	\$ 1,443,551.22	\$ 1,443,551.22	M2 DE MEZCLA ASFALTICA LITROS DE EMULSION M3 DE SELLO LUMINOSO	396 33455 126
4135	MANTEMINIENTO Y VIALIDADES (BACHEO)	PARTICIPACIONES 2017	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	CORREGIDORA	100%	26/04/2017	02/05/2017	100%	26/04/2017	27/12/2017	\$ 80,600.00	\$ 80,598.00		
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FISM 2014	GILDARDO PEÑA RAMIREZ	VILLA DORADA	100%	08/09/2017	30/11/2017	100%	08/09/2017		\$ 432,743.12	\$ 432,743.12	* M2 DE EMPEDRADO	570.8
60228	URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DORADA	FISM 2016	GILDARDO PEÑA RAMIREZ	VILLA DORADA	100%	08/09/2017	30/11/2017	100%	08/09/2017		\$ 170,597.63	\$ 170,597.63	* M2 DE EMPEDRADO	570.8
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNC	DIRECTO 2015	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	* M2 DE EMPEDRADO * M DE TOPE * PZA DE RENIVELACION	589.82 9.40 62
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNC	DIRECTO 2016	LUKASA CONSTRUCTORA, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2017	30/04/2017	100%	20/03/2017		\$ 213,450.95	\$ 213,450.95	M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE PZA DE RENIVELACION	589.82 9.40 62
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2016	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	100%	23/05/2017	18/12/2017	97%	23/05/2017		\$ 18,992,657.32	\$ 18,372,144.60	* M2 AMPLIACION DE PUENTE CUERPO NORTE * M2 AMPLIACION DE PUENTE CUERPO SUR * M2 DE ADECUACION DE ACCESOS	130 216 320
601167	REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PNTE VEHICULAR RIO	DIRECTO 2017	RECOM CONSTRUCCIONE SA DE CV	CORREGIDORA	100%	23/05/2017	18/12/2017	97%	23/05/2017		\$ 16,007,342.68	\$ 15,484,363.73	* M2 AMPLIACION DE PUENTE CUERPO NORTE * M2 AMPLIACION DE PUENTE CUERPO SUR * M2 DE ADECUACION DE ACCESOS	216 320

PERIODO: MARZO					OBRAS VARIOS FONDOS									
ENTIDAD: QUERÉTARO					AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (MUN)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RSTAUACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	100%	02/05/2017	13/11/2017	100%	02/05/2017	27/12/2017	\$ 5,664,229.29	\$ 5,664,229.29	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (FED)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RSTAUACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	100%	02/05/2017	13/11/2017	100%	02/05/2017	27/12/2017	\$ 4,853,187.97	\$ 4,853,187.97	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7
601168	(PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	PRODER MAGICO 2017 (EST)	CREARQ. CONSTRUCCIONES, RSTAUACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV	PUEBLITO	100%	02/05/2017	13/11/2017	100%	02/05/2017	27/12/2017	\$ 5,664,229.33	\$ 5,664,229.33	* M2 DE CONSTRUCCION	1986.7
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (FED)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	100%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 345,333.83	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (EST)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	100%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 345,333.83	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	3 X 1 AL MIGRANTE (CLUB MIGRANTE)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	100%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 345,333.83	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00
63102	3X1 MIGRANTE PLAZA CIVICA LOURDES SEGUNDA ETAPA	SIN CONTRATO	3 X 1 AL MIGRANTE (MUN)	LOURDES	100%	14/11/2017	31/12/2017	100%	14/11/2017	22/12/2017	\$ 345,333.83	\$ 345,333.83	* PZA LAMPARA TIPO PUNTA DE POSTE	16.00
601205	CONSTRUCCIÓN BORDO LAS PEÑITAS	PARTICIPACIONES 2016	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CHARCO BLANCO	100%	10/11/2017	14/12/2017	98%	10/11/2017	01/03/2018	\$ 6,050,902.37	\$ 5,948,703.46	*M3 DE TERRAPLEN PARA CORTINA *M3 DE CAMA DE GRAVA TITRURADA * M3 DE PLANTILLA DE TEPETATE *M3 DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA	12937.19 67.20 30.32 36.68 24.54
601205	CONSTRUCCIÓN BORDO LAS PEÑITAS	GASTO DIRECTO 2017	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CHARCO BLANCO	100%	10/11/2017	14/12/2017	98%	10/11/2017	01/03/2018	\$ 1,469,097.63	\$ 1,444,284.78	*M3 DE TERRAPLEN PARA CORTINA *M3 DE CAMA DE GRAVA TITRURADA * M3 DE PLANTILLA DE TEPETATE *M3 DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA	12937.19 67.20 30.32 36.68 24.54
OBRAS VARIOS FONDOS											TOTALES	\$ 138,407,048.51	\$ 112,625,065.59	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MARZO DE 2018

PERIODO: MARZO				PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017									
ENTIDAD: QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
615005	PAVIMENTO EN LA CALLE 11 DE FEBRERO DE INTERSECCION CON CTO 11 DE FEBRERO A LA CALLE SANTA MARIA GORETTI	JOSE PEREZ UGALDE	LOURDES	100%	14/08/2017	11/12/2017	100%	14/08/2017	28/11/2017	\$ 3,244,711.07	3,244,622.10	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACIÓN * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPNA	3180.58 2120.39
615006	URBANIZACION SANTIAGO APOSTOL DE LA CALLE PABLO HACIA LA PRESA	PREFAQRO, SA DE CV	SAN FRANCISCO	100%	14/08/2017	10/09/2017	100%	14/08/2017	31/10/2017	\$ 688,303.59	688,303.59	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM	663.13
615007	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMLIO PORTES GIL DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR HASTA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA BARBARA	ADAN MENDOZA ESTRADA	SANTA BARBARA	100%	17/07/2017	19/11/2017	100%	17/07/2017	31/10/2017	\$ 1,604,765.76	1,604,765.76	* M2 BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	685.08 704.60
615008	PAVIMENTACION Y BANQUETAS EN CALLE LOS OLIVOS DE AVENIDA CANDILES HACIA CALLE ZARAGOZA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EL ROBLE	100%	07/08/2017	10/12/2017	100%	07/08/2017	30/10/2017	\$ 968,447.46	968,447.46	* M3 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	81.60
615009	SOLUCION VIAL EN AVENIDA CANDILES	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	PORTICO	85%	11/09/2017	05/12/2017	100%	11/09/2017	31/01/2018	\$ 4,141,387.77	4,141,387.77	* M3 MURO DE MAMPOSTERIA * M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 300 KG/CM2 * KG DE ACERO DE REFUERZO * PZA DE TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 7 CM DE ESPESOR * M GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 14x20x40	1176.25 197.08 22726.28 4.00 670.70
615010	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CANDILES DE AVENIDA CAMINO REAL A CALLE RIO BRAVO	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CANDILES	100%	08/08/2017	05/12/2017	100%	08/08/2017	17/11/2012	\$ 6,888,188.16	6,888,188.16	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM	26450.08
615011	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE	PREFAQRO, SA DE CV	PORTICO	100%	11/08/2017	07/09/2017	100%	11/08/2017	31/10/2017	\$ 713,598.55	713,598.55	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM	863.84
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017										TOTALES	\$ 18,249,402.36	\$ 18,249,373.39	

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".