



PERIODO:	EMPRESTITO 2014																	
	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
			No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
AGOSTO	QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO																
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015					\$	10,000,000.00	\$	2,190,380.22	* PZA PUENTE	1
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%						\$	9,809,619.78	\$		* PZA PUENTE	1
62310	DREN PLUVIAL LA NEGREIA	HERNANDEZ TIERRABLANCA GERARDO	LA NEGREIA	100%	09/07/2018	19/08/2018	98%	09/07/2018					\$	1,000,000.00	\$	981,419.95	* M DE TURO DE PQUELLENO DE ALTA DENSIDAD DE 47" DE DIAMETRO * PZA DE POZO DE CONCRETO	30
62312	OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO DE SEG PUBLICA	PONCE DOMINGUEZ LUIS ALBERTO	EL PUEBLITO	60%	16/03/2018	13/07/2018	56%	13/07/2018					\$	6,000,000.00	\$	3,384,313.20	* M2 DE CONSTRUCCION	214.32
TOTALES													\$	26,809,619.78	\$	6,556,113.37		

EMPRESTITO 2014

[Signature]
 LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

[Signature]
 ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS
 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.



PERIODO: ENTIDAD:	GASTO DIRECTO 2015												
	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN							
	MUNICIPIO:		FINANCIERO		FÍSICO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	100%	14/12/2015	12/03/2016	100%	14/12/2015	23/08/2018	\$ 1,058,519.26	\$ 1,058,519.26	<ul style="list-style-type: none"> * PZA RIODIGESTOR * PZA TINACO * PZA MUJERES * M2 PISO * M2 MURO * M2 LOSA 	1 2 10 216.27 125.61 23.09
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE	DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV	CORREGIDORA	100%	30/06/2017	05/10/2017	100%	30/06/2017	04/07/2018	\$ 394,988.36	\$ 394,988.36	<ul style="list-style-type: none"> * M2 LOSA * PZA REGISTRO * SAL SALIDA DE ALUMBRADO * SAL SALIDA DE CONTACTO 	184.91 12 51 59
TOTALES										\$ 1,455,507.62	\$ 1,455,507.62		

[Handwritten signature]

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BORDABILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


[Handwritten signature]


APR. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



PERIODO: ENTIDAD:	GASTO DIRECTO 2016																
	MUNICIPIO:	DESCRIPCION	CONTRALISTA	LOCALIDAD	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
AGOSTO QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO	URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE	VICAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRADERAS DE GUADALUPE	100%	29/12/2017	22/03/2018	100%	29/12/2017	14/06/2018	\$	2,065,472.37	2,065,472.37	* KG CABLE	663.23		
601199	PLAN PROTECCION D MARGENES D CAUCES RIOS Y ARROYOS	ECO-INGENIERIA INTEGRAL Y SUSTENTABLE, S.A. DE C.V	CORREGIDORA	100%	11/11/2017	24/12/2012	100%	11/11/2017	09/07/2018	\$	3,062,400.00	3,062,400.00					
601213	URBANIZACION DE CIRCUITO ARBOLEDAS	ZUÑIGA OLVERA JOSE ANTONIO	CHARCO BLANCO	100%	19/04/2018	06/06/2018	100%	19/04/2018	20/06/2018	\$	489,628.12	489,628.12	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	1209.40			
601214	TRABAJOS DE OBRAS MENORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	FRANCO FRANCO ARTURO	CORREGIDORA	100%	18/06/2018	12/08/2018	93%	18/06/2018		\$	572,138.86	532,878.83	* M2 CUBIERTA EN SISTEMA AUTOTRANSPORTE * M2 FISO DE CONCRETO ARMADO 10 CM	583.53			
TOTALES											\$	6,189,639.35	\$	6,150,379.32			

GASTO DIRECTO 2016


 LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


 ARC. JUAN ANTONIO SOTOMAYOR VEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA
 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."




PERIODO:		RECURSO PROPIO 2017										
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO					FINANCIERO					
CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	METAS Aprobadas
601159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENENARIO D LA CONST ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	DESARROLLOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. SIN CONTRATO	0%	03/09/2018	11/11/2018	0%	03/09/2018		\$ 1,200,000.00	\$		
601164			0%			0%			\$ 50,317.64		VARIOS ESTUDIOS	
601165	TRABAJOS COMP SISTEMA CONTRA INCENDIOS ED SEG PUBL	GLOBAL INDUSTRIES SOLUTIONS, S.A.	100%	20/03/2018	30/04/2018	100%	20/03/2018	07/06/2018	\$ 411,500.43	\$ 411,500.43	* PZA AEROSOL 5700 GRAMOS * PZA CONVENCIONAL RELEASING PREALARIM * SENSOR ANALOGICO MULTICRITERIO	2.00 1.00 21.00
601176	BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	DESARROLLO CORPORATIVOS SIGLO XXI SA DE CV	100%	17/11/2017	22/02/2018	100%	17/11/2017	27/08/2018	\$ 2,498,782.54	\$ 2,498,331.98	* M2 DE MURO TABIQUE ROJO ACABADO APARENTE * M DE REJA FIJA DE ACERO * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR * PZA DE PORTERIA DE ACERO * PZA DE JUEGO INFANTILES	249.58 45.00 236.85 2.00 3.00
601181	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	MARTIN DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL	100%	30/04/2018	27/08/2018	87%	30/04/2018		\$ 2,240,000.00	\$ 1,937,831.41	* M2 DE MURO DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO LIGERO DE 15x20x40 CM * M2 DE APLANADO FINO EN MUROS	349.17 358.54
601182	SOLUCION PLUVIAL DE VIALIDADES EN PIRAMIDES	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	100%	14/11/2017	12/01/2018	92%	14/11/2017	16/08/2018	\$ 984,267.01	\$ 906,313.59	* M TUBO PAD-S 24"	127.48
601192	MAC TRABAJOS URB OB MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO II	GUMO CONSTRUCCIONES DE GUERETARO, S.A.	100%	18/06/2018	12/08/2018	99%	18/06/2018	24/08/2018	\$ 500,000.00	\$ 494,161.80	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	123.00 12.50 710.36




PERIODO: ENTIDAD:	RECURSO PROPIO 2017											
	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN						
	FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	MUNICIPIO:	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	METAS
601193	CORREGIDORA QUERÉTARO	CONSTRUCCIONES GOSM SA DE CV	100%	01/12/2017	11/01/2018	100%	01/12/2017	31/07/2018	\$ 599,919.76	\$ 599,919.76	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTADO CON MORTERO * M2 DE BACHEO DE CONCRETO DE 5CM * M2 DE PASO PEATONAL DE CONCRETO 20 CM * BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM	645.40 28.00 59.80 282.00
601195		DIEZ MARINA ALTAMIRANO	100%	22/05/2018	16/07/2018	100%	22/05/2018	08/08/2018	\$ 499,870.71	\$ 499,870.71	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTADO CON TEPEPATE * M2 BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM * M DE GUARNICIONIRAPEZOI DAL DE CONCRETO	1092.91 223.61 251.61
601201		ECO-INGENIERIA INTEGRAL Y SUSTENTABLE. S.A. DE C.V	100%	10/11/2018	24/12/2018	100%	13/12/2017	09/07/2018	\$ 2,749,200.00	\$ 2,749,200.00		
601203		EDUARDO HERBERT	100%	06/04/2018	03/05/2018	100%	06/04/2018	31/07/2018	\$ 2,650,848.84	\$ 2,650,848.84	* M2 PLANILLA DE CONCRTOF C=150 KG/CM2 * M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M2 DE BACHEO A BASE MEZCLA EN FRIO	2064.00 109.45 2268.42
601204		JOSE ALVARO UGALDE RIOS	100%	13/12/2017	11/04/2018	100%	13/12/2017	25/04/2018	\$ 1,966,614.92	\$ 1,966,614.92	* PZA JUEGO * PZA LAMPARA	1.00 5.00
601224		SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 280,831.54			
601224		CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES S.A. DE C.V	45%	27/08/2018	21/10/2018	27%	27/08/2018		\$ 800,000.00	\$ 214,475.40		
601224		CENTENO ANTONIO	100%	25/06/2018	05/08/2018	99%	25/06/2018	29/08/2018	\$ 706,439.80	\$ 698,865.98		
601224		JAD Edificación y Restauración S. de R.L. de C.V.	90%	16/05/2018	01/07/2018	99%	16/05/2018		\$ 14,550,578.67	\$ 14,336,514.68		
601238		HERNANDEZ TIERRABLANCA GERARDO	100%	06/08/2018	02/09/2018	96%	06/08/2018	23/08/2018	\$ 207,005.00	\$ 198,432.89		



PERIODO: ENTIDAD:	RECURSO PROPIO 2017												
	MUNICIPIO:	DESCRIPCION	CONTRATISTA	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN			
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra									Total	Total	Unidad de Medida	METAS	
601236	CORREGIDORA QUERÉTARO	CONSTRUCCION DEL CDH JOSE GUADALUPE VELZQUEZ ST BA	100%	27/09/2017	30/12/2018	0%	27/09/2017		\$ 462,470.87		501	TECHUMBRE PARA * M3 CONCRETO	
601239		MANTENIMIENTO DE DRENES EN EL MUNICIPIO DE CORREGI	0%	20/08/2018	28/10/2018	0%	20/08/2018		\$ 11,528,892.00		185	TECHUMBRE PARA * M3 CONCRETO	
601244		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES MUNICIPIO CORREGIDORA	0%			0%			\$ 930,000.00		501	TECHUMBRE PARA * M3 CONCRETO	
601245		CONSTRUCCION CÁRCAMO AMORTIGUAMIENTO C. JOSEFA ORT	0%			0%			\$ 1,500,000.00		31,997.00	PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR	
645002		PAVIMENTACION ASFALTICA BANQUETAS, DREN PLUVIAL	0%	25/10/2017	20/08/2018	0%	25/10/2017		\$ 65,055.13		51,49.90	* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M1 TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * M1 TUBO PVC DE 315 DIAMETR DE 18" * M1 TUBO PAD-S EN DIAMETR DE 18" * M1 TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL * PZA LUMINARIA LED 100W	
TOTALES										\$ 47,382,594.86	\$ 30,162,882.39		


 LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


 ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA PÚBLICA
 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



PERIODO: ENTIDAD:	RECURSO PROPIO 2018											
	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					FINANCIERO			INVERSIÓN			
	MUNICIPIO:	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	LOCALIDAD	%	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	%	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
601219	URBANIZACIÓN CALLE VALLE DE SOL DE VALLE ESCONDIDO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A.	VALLE DE SANTIAGO	100%	30/04/2018	28/06/2018	100%	30/04/2018	21/08/2018	Total 1,183,000.74	Total 1,183,000.42	Unidad de Medida * KG CABLE 665.23
601218	TRABAJOS D PREPARACION TERRENO EN UNIDAD DEPORTIVA	ESTATICA, SA. DE C.V.	EL PUEBLITO	100%	30/04/2018	10/06/2018	51%	30/04/2018		3,500,000.00	1,782,935.51	* M DE GUARNICIÓN * M2 DE BAQUETA * M2 DE AMPERADO CON PIEDRA POLA 372.00 448.20 918.40
601217	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	0%	24/08/2018	01/11/2018	0%	24/08/2018		1,500,000.00		* M REAJERO DE 2.50 MIS. DE ALTURA DE 2.00 MIS DE ANCHO 65.8
601216	CONSTRUCCION ARCHIVO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	EL PUEBLITO	55%	02/07/2018	29/07/2018	43%	02/07/2018		3,000,000.00	1,281,570.94	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA * KG COLUMNA A BASE DE VIGA IPR * M CANALON DE 91 CM DE DESARROLLO * M2 DE CUBIERTA * PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR 76.72 2,572.80 63.64 567.99 567.99
601215	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EDIFICIO ASUNTOS CABILDO	GARCIA RIOS, JOSE ALONSO	CORREGIDORA	100%	18/04/2018	16/06/2018	100%	18/04/2018	14/08/2018	2,500,000.00	2,499,995.77	* KG ESTRUCTURA METALICA DE ACERO * M2 DE LAMINA LOSACERO * PZA FACHADA INTEGRAL * PZA LUMINARIA 8906.19 218.80 1.00 42.00
601235	INF PLUV REVESTIMIENTO DREN LOS OLVERA ZONA ORIENT	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A.	LOS OLVERA	100%	04/06/2018	15/07/2018	100%	04/06/2018	23/08/2018	6,956,377.59	6,956,326.12	* PZA DE GAVION TIPO COLCHON DE 4.60x3.00x0.30 M CON PIEDRA BRASA * PZA DE GAVION DE 3.00x0.80x0.80 M * M2 DE MEMBRANA GEOTEXTIL DE FIBRA DE POLIESTER * M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA EN MURO Y PLANILLA * PZA DE CALON DE CONCRETO ARMADO 170.00 831.00 5,752.00 119.34 5.00
601234	INF PLUV REHABILITACION BORDO LA SEMILLA	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	04/06/2018	29/07/2018	100%	04/06/2018	31/08/2018	8,861,096.21	8,861,096.21	* M3 DE CONFORMACION DE TERRAPIEN * M2 PISO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR 14,205.68 430.00
601233	INF PLUV REVESTIMIENTO DREN LA SEMILLA JUNTO GAVIA	JOSE PEREZ UGALDE	LA GAVIA	100%	04/06/2018	02/08/2018	100%	04/06/2018	22/08/2018	5,991,755.19	5,991,736.54	* M2 PLANILLAS * M2 ESPESOR 662.33



PERIODO: ENTIDAD:	RECURSO PROPIO 2018													
	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN								
	MUNICIPIO:	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	METAS						
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601232	INF PLUV SOLUCION PLUVIAL VILLAS CAMPESTRE	ZUÑIGA OLVERA JOSE ANTONIO	VILLAS CAMPESTRE	65%	04/06/2018	31/10/2018	48%	04/06/2018		2,000,000.00	9,60,384.14	* M1 TUBO PADS DE 24" DE DIAMETRO * M2 DE REJILLA IRVING TIPO 15-05	244.00 80.85	
601231	INF PLUV CONSTRUCCION VASO REGULADOR SAN GABRIEL	VARGAS JIMENEZ CUAUTHUemoc	SAN GABRIEL	60%	04/06/2018	09/09/2018	90%	04/06/2018		3,000,000.00	2,699,143.09	* M3 DE ACERO DE REFUEGO CON MALLA ELECTROSOLDADA * M3 CONCRETO Premezclado	3,296.00 387.20	
601229	INF PLUV REHABILITACION PUENTE TAPONAS	MAYA GARDUÑO MIGUEL ANGEL	TAPONAS	50%	06/08/2018	28/10/2018	0%	06/08/2018		750,000.00				
601228	INF PLUV TRABAJOS COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPORTIVA	HERNANDEZ CUELLAR MIGUEL ANGEL	EL PUEBLITO	65%	17/08/2018	22/11/2018	60%	17/08/2018		2,100,000.00	1,268,243.05			
601227	INF PLUV OBRAS COMPLEMENTARIAS C TILACO COL BOSQUE	GUIMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A.	COLINAS DEL BOSQUE	100%	01/05/2018	29/07/2018	100%	01/05/2018	23/08/2018	795,906.82	795,905.62	* M2 DE BANQUETA A BASE DE ADOCRETO GRIS DE 6 CM DE ESPESOR * M DE GUARNICIÓN TIPO PECHO DE PALOMA DE 60x15x10 CM	808.65 338.00	
601226	INF PLUV OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CUAUTHUemoc	CARRANZA ALANIZ RUBEN	EL PUEBLITO	100%	16/06/2018	23/09/2018	0%	16/06/2018		800,000.00	\$			
601241	REVESTIMIENTO TALUDES EXISTENTES EN DREN PIRAMIDES	SIN CONTRATO		0%			0%			5,000,000.00	\$			
601240	CONSTRUCCION MÓDULOS SEGURIDAD CIUDADANA PUERTA REAL	SIN CONTRATO		0%			0%			1,120,000.00	\$			
601243	MANUTENIMIENTO OPERATIVO EN MUNICIPIO DE CORREGIDOR	SIN CONTRATO		0%			0%			1,600,000.00	\$			
601242	COLOCACION MALLA PERIMETRAL CDC CENTE CONSTITUCION	JOSE PERES UGALDE	MISION SAN JUAN	0%	27/08/2018	23/09/2018	0%	27/08/2018		145,000.00	\$			
62311	TRABAJOS DE URBANIZACION DE CALLE HIDALGO, EL PUEBLITO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$	2,000,000.00	\$		
RECURSO PROPIO 2018										TOTALES	\$ 52,803,136.55	\$ 34,280,337.41		

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ASST. JUAN ANTONIO SOTELO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



PERIODO: AGOSTO QUERÉTARO		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA)											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN						
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Metas Aprobadas
645001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO MISIÓN DE TILACO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HACIA CALLE PASEO MISIÓN DE BUCARELI	PAX ARQUITECTOS SA DE CV	LOS OLVERA	100%	25/10/2017	22/01/2018	100%	25/10/2017	26/02/2018	\$ 4,995,000.02	\$ 4,995,999.82	* M DE GUARNICION TIPO PECHO FALOMA DE 60x15x30 CM * M2 DE BANQUETA 10 CM DE ESPESOR * M HUELLAS DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA	2172.58 2265.70 4272.68
645002	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, BANQUETAS, DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO, ALUMBRADO Y AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV	LOS OLVERA	100%	25/10/2017	20/08/2018	99%	25/10/2017	27/03/2018	\$ 9,917,527.30	\$ 9,852,472.17	* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISITA * M TUBO PAD-S EN DIAMETRO DE 18" * M TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL * PZA LUMINARIA LED 100W	5149.90 2023.18 504.08 31.00 490.00 587.00 31.00 30.00
TOTALES										\$ 14,913,527.32	\$ 14,848,471.99		

[Handwritten signature]

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE RECURSOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

[Handwritten signature]
RO. JUAN ANTONIO SOLÍS ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO: ENTIDAD:	GEQ 2018															
	MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS		
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas	
AGOSTO QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO															
648001		MEJORAMIENTO SUPERFICIE RODAMIENT VILLAS DEL ROBLE	ESTATICA, S.A. DE C.V.	EL ROBLE	15%	02/07/2018	23/09/2018	35%	02/07/2018			\$ 6,999,999.52	\$ 2,471,782.18	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	24,400.00	
648002		MEJORAMIENTO INFR VIAL Y PEATONAL CALLE MONTERREY	ESTATICA, S.A. DE C.V.	SAN JOSE DE LOS OLVERA	100%	15/03/2018	20/06/2018	99%	15/03/2018	24/08/2018		\$ 3,499,999.99	\$ 3,480,150.74	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	7,037.37	
648003		URBANIZACION DE CALLES COLONIA PRADERAS DE GUADUPE	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	15/03/2018	06/06/2018	99%	15/03/2018	03/07/2018		\$ 3,500,000.00	\$ 3,464,934.60	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA DE 15 CM * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL 15x20x30 * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	627.44 11747.93 2118.63	
648004		MEJORAMIENTO SUPRE PAVIMENTO CALLE SAN RAFAEL SAN MATEO	ALJI URBANIZACIONES, S.A.	CORREGIDORA	100%	15/03/2018	23/05/2018	85%	15/03/2018	09/08/2018		\$ 4,999,999.99	\$ 4,263,993.00	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	378.2 970.20 1940.4	
648005		MEJORAMIENTO SUPRE RODAMIENTO COLONIA LOS OLIVOS	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	100%	20/03/2018	11/06/2018	99%	20/03/2018	17/07/2018		\$ 6,999,999.98	\$ 6,919,533.80	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	24,400.00	
648006		SOLUCION VIAL Y P ENTRONQUE CALLE CAMINO A VANEGAS	GUMO CONSTRUCCIONES, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2018	25/06/2018	93%	20/03/2018			\$ 4,999,999.78	\$ 4,625,536.03	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL 15x20x30 * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	5485.64 1377.73 1189.18	
648007		CONEXION VEHICULAR ZONA INDUSTRIAL EL PUEBLITO	SOLUNITTEC, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	42%	26/05/2018	09/11/2018	61%	26/05/2018			\$ 24,999,999.98	\$ 15,157,463.53	* M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	1452.00 10,200.00	
TOTALES											\$ 55,999,999.24	\$ 40,383,393.88				

[Handwritten signature]

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE CA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

[Handwritten signature]
JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de deceleridad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 AGOSTO DE 2018

PERIODO: ENTIDAD:	FISM 2018														
	MUNICIPIO: No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS		
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		Unidad de Medida	Aprobadas
AGOSTO QUERÉTARO											Total	Total			
60244	DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	ZUÑIGA SANCHEZ NICANDRO	CHARCO BLANCO	30%	06/07/2018	04/11/2018	51%	06/07/2018			\$ 800,000.00	\$ 406,250.35	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEÑERA	10184.89	
60243	CASA DE SALUD EN BRAVO	NAYA RODRIGUEZ VIRDIANA	BRAVO	20%	16/07/2018	07/10/2018	30%	16/07/2018			\$ 750,000.00	\$ 223,735.41	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEÑERA	8952.4	
60242	CASA DE SALUD EN LOURDES	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI, S.A.	LOURDES	45%	25/06/2018	26/09/2018	68%	25/06/2018			\$ 750,000.00	\$ 508,213.55	* M GUARNICIÓN PECHO DE PALOMA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	433.46 588.17	
60241	CASA DE SALUD EN EL CALICHAR	DURAN COLIN CESAR	EL CALICHAR	0%	06/08/2018	25/11/2018	30%	06/08/2018			\$ 750,000.00	\$ 223,670.19	* PIA JUEGO INFANTIL MARCA BUGY	1.00	
60240	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CALLE MARISTAS, BERND	MENDOZA ESTRADA ADAN	BERNARDO QUINTANA	45%	09/06/2018	05/12/2018	46%	09/06/2018			\$ 3,246,652.80	\$ 1,509,064.83	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM	2305.62	
60239	BIBLIOTECA EN LA NEGRETA	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 2,621,566.08	\$ -	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA	2915.38	
602145	ACCIONES SOCIALES FISM 2018			100%			100%				\$ 500,000.00	\$ 497,916.19	CALENTADORES SOLARES		
60246	INDIRECTOS FISM 2018	IGC DIGITAL, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	0%	08/08/2018	28/09/2018	0%				\$ 291,285.12	\$ -			
FISM 2018											TOTALES	\$ 9,709,504.00	\$ 3,368,850.52		

[Handwritten signature]

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. IVAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 AGOSTO DE 2018

PERIODO: ENTIDAD:	OBRAS VARIOS FONDOS															
	MUNICIPIO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					METAS				
		No. De Obra	Descripcion	RECURSO	Contralista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio		Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida
AGOSTO QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO															
601237	URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO	PARTICIPACIONES 2016	TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA	BRAVO	0%	27/08/2018	04/11/2018	0%	27/08/2018			\$ 719,085.96	\$ -			
601237	URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO	DIRECTO 2017	TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA	BRAVO	0%	27/08/2018	04/11/2018	0%	27/08/2018			\$ 156,550.99	\$ -			
607008	INFRAESTRUCTURA 2018, PARQUE DON JUAN LOMAS D BALV	DIRECTO 2017	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 1,380,200.67	\$ -			
607008	INFRAESTRUCTURA 2018, PARQUE DON JUAN LOMAS D BALV	PREP FEDERAL	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 1,000,000.00	\$ -			
607007	INFRAESTRUCTURA 2018 PARQUE SAN FRANCISCO AMP L.A.	DIRECTO 2017	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 1,001,694.10	\$ -			
607007	INFRAESTRUCTURA 2018 PARQUE SAN FRANCISCO AMP L.A.	PREP FEDERAL	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 1,000,000.00	\$ -			
607006	EXPANTEON MUNICIPAL	DIRECTO 2017	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 3,266,277.99	\$ -			
607006	INFRAESTRUCTURA 2018, PARQUE EXPANTEON MUNICIPAL	PREP FEDERAL	SIN CONTRATO		0%			0%				\$ 2,728,074.77	\$ -			
TOTALES												\$ 11,251,884.48	\$ -			

[Handwritten signature]

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

[Handwritten signature]

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".