



PERIODO: ENTIDAD:	EMPRESITO 2014												
	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO:	CORRECIORA QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Aprobadas
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	65%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	* PZA PUENTE	1
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%			\$ 9,809,619.78	\$ -	* PZA PUENTE	1
62310	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	LA NEGRETA	100%	09/07/2018	19/08/2018	100%	09/07/2018	31/08/2018	\$ 983,419.68	\$ 981,419.95	* M DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 42" DIAMETRO * PZA POZO CAJA DE CONCRETO	30.00 1.00
62312	OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO DE SEG PUBLICA	PONCE DOMINGUEZ LUIS ALBERTO	EL PUEBLITO	66%	16/03/2018	13/07/2018	60%	13/07/2018		\$ 6,000,000.00	\$ 4,434,063.99	* M2 DE CONSTRUCCION	214.32
TOTALES										\$ 26,793,039.46	\$ 7,605,864.16		

* NOTA.- En el presente avance se muestra el anticipo dentro del porcentaje del avance financiero y las cifras son en base al flujo de efectivo

[Signature]

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

[Signature]

APR. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS



PERIODO: ENTIDAD:	GASTO DIRECTO 2016													
	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN								
	FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA						
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	METAS	
601214	TRABAJOS DE OBRAS MENORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	100%	18/06/2018	12/08/2018	100%	18/06/2018	10/09/2018	\$ 567,886.37	\$ 567,886.37	* M2 CUBIERTA EN SISTEMA AUTOTRANSPORTE * M2 PISO DE CONCRETO ARMADO 10 CM	583.53 826.88	
GASTO DIRECTO 2016										TOTALES	\$ 567,886.37	\$ 567,886.37		

* NOTA: En el presente avance se muestra el anticipo dentro del porcentaje del avance financiero y las cifras son en base al flujo de efectivo

[Signature]

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

[Signature]

ALFO JUAN ANTONIO SOTO OBREGÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO: ENTIDAD:	RECURSO PROPIO 2017											
	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN						
	FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO									METAS		
No. De Obra	Descripcion	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST	DESARROLLOS Y SUMINISTROS SA DE CV	28%	03/09/2018	11/11/2018	0%	03/09/2018		\$ 1,200,000.00	\$ -	* M2 DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMANDO * PZA TRANSFORMADOR TRIFASICO	130.35 1.00
601164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 168,517.64	\$ -	VARIOS ESTUDIOS	
601181	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	MARTIN DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL	100%	30/04/2018	27/08/2018	100%	30/04/2018	07/09/2018	\$ 2,239,292.25	\$ 2,239,292.25	* M2 DE MURO DE BLOCK *MACIZO DE CONCRETO LIGERO DE 15x20x40 CM * M2 DE APLANADO FINO EN MUROS	349.17 388.54
601182	SOLUCION PLUVIAL DE VIALIDADES EN PIRAMIDES	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	100%	14/11/2017	12/01/2018	100%	14/11/2017	16/08/2018	\$ 906,313.59	\$ 906,313.59	*"M.TUBO PAD-3 24"	127.48
601192	MAC TRABAJOS URB OB MENOR COMUNIDAD EL PROGRESO II	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	100%	18/06/2018	12/08/2018	100%	18/06/2018	24/08/2018	\$ 494,161.80	\$ 494,161.80	* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CM	123.00 12.50 710.36
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIV	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 203,263.35	\$ -		
601224	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LAS OBRAS; PROPIUESTA PARA GESTIÓN DE RECURSOS. BANCO DE PROYECTOS Y GASTO EN EL EJERCICIO 2018	CENTENO SILVA ANTONIO	100%	25/06/2018	05/08/2018	100%	25/06/2018	29/08/2018	\$ 698,865.98	\$ 698,865.98	ESTUDIOS DE OBRA	3
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIV	JAD Edificación y Restauración S. de R.L. de C.V.	100%	14/05/2018	01/07/2017	100%	14/05/2018	18/09/2018	\$ 14,550,578.67	\$ 14,550,578.67	ESTUDIOS DE OBRA	1
601224	SENDERO DE ACCESO A ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO, EL PURBLITO, CORREGIDORA	CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV	55%	27/08/2018	21/10/2018	54%	27/08/2018		800,000.00	432,295.08	ESTUDIOS DE OBRA	1
601224	GESTION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTES LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	AVILA ESCOBEDO JUAN FRANCISCO	100%	15/06/2018	15/07/2018	100%	15/06/2018	13/08/2018	44,660.00	44,660.00	SERVICIO PROFESIONALES	1
601238	CONSTR BANQUETAS CALLE ANDAMAXEI COL SANTUARIOS RE	HERNANDEZ TERRABLANCA GERARDO	100%	06/08/2018	02/09/2018	100%	06/08/2018	23/08/2018	\$ 198,432.89	\$ 198,432.89	*M2 DE BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO	450
601236	CONSTRUCCION DEL CDH JOSE GUADALUPE VELZQUEZ ST 8A	SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN, S.A	100%	27/09/2017	30/12/2018	0%			\$ 462,470.87	\$ -	* M2 LOSA PARA TECHUMBRE * M3 CONCRETO PREMEZCLADO BOMBREADO	501 185



PERIODO: ENTIDAD:	RECURSO PROPIO 2017											
	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN						
	MUNICIPIO:	CONTRATISTA		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripcion	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601239	MANTENIMIENTO DE DRENES EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA	RUBEN ALIANIZ CARRANZA	45%	20/08/2018	18/10/2018	53%	20/08/2018		\$ 11,528,892.00	\$ 6,100,722.62	* M2 LOSA PARA TECHUMBRE * M3 CONCRETO PRIMEZCLADO BOMBREADO	501 185
601244	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN MUNICIPIO DE CORREGIDORA	HERBERT ALVAREZ EDUARDO	0%	17/09/2018	14/10/2018	30%	17/09/2018		\$ 930,000.00	\$ 277,522.26	* M2 DE BACHEO	2188.72
601245	CONSTRUCCION CARCAMO AMORTIGUAMIENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	SIN CONTRATO	0%			0%			\$ 1,500,000.00	\$	* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISTA * M TUBO PAD-S EN DIAMETR DE 18" * M TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL * PZA LUMINARIA LED 100W	5149.90 2023.18 504.08 31.00 490.00 587.00 31.00 30.00
645002	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, BANQUETAS, DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO, ALUMBRADO Y AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV	100%	25/10/2017	20/08/2018	100%	25/10/2017	10/09/2018	\$ 6,330.28	\$ 6,330.28	* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISTA * M TUBO PAD-S EN DIAMETR DE 18" * M TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL * PZA LUMINARIA LED 100W	5149.90 2023.18 504.08 31.00 490.00 587.00 31.00 30.00
TOTALES									\$ 35,931,779.32	\$ 25,949,175.92		

* NOTA.- En el presente avance se muestra el anticipo dentro del porcentaje del avance financiero y las cifras son en base al flujo de efectivo

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBAYELA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



PERIODO: ENTIDAD:	RECURSO PROPIO 2018											
	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					FINANCIERO			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
	FÍSICO		%			Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida
SEPTIEMBRE QUERÉTARO												
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción		Localidad	Contralista								
601219	URBANIZACION CALLE VALLE DE SOL DE VALLE ESCONDIDO		VALLE DE SANTIAGO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERÉTARO, S.A.	30/04/2018	28/06/2018	100%	30/04/2018	21/08/2018	1,183,000.42	KG CABLE	663.23
601218	TRABAJOS D PREPARACION TERRENO EN UNIDAD DEPORTIVA		EL PUEBLITO	ESTATICA, SA. DE C.V.	30/04/2018	10/06/2018	100%	30/04/2018	04/09/2018	3,487,870.96	* M DE GUARNICIÓN * M2 DE BAQUETA * M2 DE AMPERADO CON PIEDRA BOLA	372.00 448.20 918.40
601217	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA		EL PUEBLITO	FRANCO FRANCO ARTURO	24/08/2018	01/11/2018	30%	24/08/2018		1,492,897.74	* M REJACERO DE 2.50 MIS. DE ALTURADA 2.00 MIS DE ANCHO	65.8
601216	CONSTRUCCION ARCHIVO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		CORREGIDORA	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	02/07/2018	29/09/2018	92%	02/07/2018		2,930,378.30	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA * KG COLUMNA A BASE DE VIGA IPR * M CANALON DE 91 CM DE DESARROLLO * M2 DE CUBIERTA * PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR	76.72 2,572.80 63.64 567.99 567.99
601232	INF PLUV SOLUCION PLUVIAL VILLAS CAMPESTRE		VILLAS CAMPESTRE	ZUNIGA OLVERA JOSE ANTONIO	04/06/2018	31/11/2018	85%	04/06/2018		1,989,456.71	* M TUBO PAD-S DE 24"DE DIAMETRO * M2 DE REJILLA IRVING TIPO IS-05	244.00 80.85
601231	INF PLUV CONSTRUCCION VASO REGULADOR SAN GABRIEL		SAN GABRIEL	VARGAS JIMENEZ CUAUTHEMOC	04/06/2018	09/09/2018	90%	04/06/2018		2,987,983.29	* M3 DE ACERO DE REFUERZO CON MALLA ELECTRO SOLDADA * M3 CONCRETO PREMECLADO	3.2% 387.20
601229	INF PLUV REHABILITACION PUENTE TAPONAS		TAPONAS	MAYA GARDUÑO MIGUEL ANGEL	06/08/2018	28/10/2018	100%	06/08/2018	11/09/2018	750,000.00	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERI * M DE BANQUETA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR	164.57 30.00
601228	INF PLUV TRABAJOS COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO		EL PUEBLITO	HERNANDEZ CUELLAR MIGUEL ANGEL	17/08/2018	22/11/2018	60%	17/08/2018		2,100,000.00	* M DE CABLE DRS 600V DE ALUMINIO * PZA PUNTA SEI * M BORDILLO * M BORDILLO TRAFECOIDAL DE 10x20x40 CM * M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR	1201.50 1.00 362.80 667.95
601226	INF PLUV OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CUAUTHEMOC		EL PUEBLITO	RUBEN ALANIZ CARRANZA	16/07/2018	23/09/2018	100%	16/07/2018	04/09/2018	794,167.19	* M2 DE BANQUETA A BASE DE ADCRETO GRIS DE 4 CM DE ESPESOR * M DE GUARNICIÓN TIPO PECHO DE PALOMA DE 60x15x10 CM	808.65 338.00
601241	REVESTIMIENTO TALUDES EXISTENTES EN DREN PIRAMIDES		PIRAMIDES	ARTURO FRANCO FRANCO	02/10/2018	07/01/2019	0%	02/10/2018		5,000,000.00	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRANCA LIMPIA	1716.80



PERIODO: ENTIDAD: MUNICIPIO:	RECURSO PROPIO 2018										METAS Aprobadas	
	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN						
	No. De Obra	Descripción	Contralista	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO				Inversión Ejercida Acumulada
%					Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	
601240	CONSTRUCCION MODULOS DE SEGURIDAD PUERTA REAL	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	PUERTA REAL	0%	03/10/2018	31/12/2018	0%	03/10/2018			1,120,000.00	155.50 280.06 566.68 30.00
601243	MANTENIMIENTO OPERATIVO MUNICIPIO DE CORREGIDORA	AURIO DISERIO CONSTRUCCION SA DE CV	CORREGIDORA	0%	02/10/2018	24/12/2018	0%	02/10/2018			1,600,000.00	820.00 1256.15 405.91
601242	COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL CDC CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917	JOSE PEREZ UGALDE	MISION SAN JUAN	100%	27/08/2018	23/09/2018	100%	27/08/2018	07/09/2018	143,115.89	143,115.89	174.30
62311	TRABAJOS DE URBANIZACION EN CALLE HIDALGO	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	EL PUEBLITO	65%	15/08/2018	11/01/2018	51%	15/08/2018		2,000,000.00	1,019,207.90	453.00 8.00 48.00
601246	REHABILITACION BORDO EN COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	SIN CONTRATO	CHARCO BLANCO	0%			0%			15,834,928.00	15,834,928.00	43.20 603.15
TOTALES										\$ 43,413,798.50	\$ 16,194,396.86	

* NOTA: En el presente avance se muestra el anticipo dentro del porcentaje del avance financiero y los cifras son en base al flujo de efectivo

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

DR. JUAN ANTONIO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



PERIODO: SEPTIEMBRE		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA)											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN						
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
645002	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, BANQUETAS, DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO, ALUMBRADO Y AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV	LOS OLVERA	100%	25/10/2017	20/08/2018	100%	25/10/2017	27/03/2018	\$ 9,852,472.17	\$ 9,852,472.17	* M2 PAVIMENTO ASFÁLTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISTA * M TUBO PAD-S EN DIAMETR DE 18" * M TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL * PZA LUMINARIA LED 100W	5149.90 2023.18 504.08 31.00 490.00 587.00 31.00 30.00
TOTALES											\$ 9,852,472.17	\$ 9,852,472.17	

* NOTA.- En el presente avance se muestra el anticipo dentro del porcentaje del avance financiero y las cifras son en base al flujo de efectivo

[Signature]

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

[Signature]

ARO. JUAN ANTONIO SOTO OBREGON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PERIODO: ENTIDAD:	SEPTIEMBRE QUERÉTARO		GEQ PA 4TO. PAQUETE 2018										
	CORREGIDORA QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
	No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida
648001	MEJORAMIENTO SUPERFICIE RODAMIENT VILLAS DEL ROBLE	ESTATICA, S.A. DE C.V.	EL ROBLE	87%	02/07/2018	23/09/2018	42%	02/07/2018		\$ 6,999,999.52	\$ 2,964,292.32	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	24,400.00
648002	MEJORAMIENTO INFR VIAL Y PEATONAL CALLE MONTERREY	ESTATICA, S.A. DE C.V.	SAN JOSE DE LOS OLVERA	100%	15/03/2018	20/06/2018	100%	15/03/2018	24/08/2018	\$ 3,480,150.74	\$ 3,480,150.74	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	7,037.37
648003	URBANIZACION DE CALLES COLONIA PRADERAS DE GUADUPE	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	15/03/2018	06/06/2018	100%	15/03/2018	29/06/2018	\$ 3,464,934.60	\$ 3,464,934.60	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PERENA DE 15 CM * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL 15x20x30 * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	627.44 11747.93 2118.63
648004	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE SAN RAFAEL SAN MATEO	ALJI URBANIZACIONES, S.A.	CORREGIDORA	100%	15/03/2018	23/05/2018	100%	15/03/2018	07/08/2018	\$ 4,263,993.00	\$ 4,263,993.00	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	378.2 970.20 1940.4
648005	MEJORAMIENTO SUPRF RODAMIENTO COLONIA LOS OLIVOS	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	100%	20/03/2018	11/06/2018	100%	20/03/2018	17/07/2018	\$ 6,919,533.80	\$ 6,919,533.80	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	24,400.00
648006	SOLUCION VIAL Y P ENTRONQUE CALLE CAMINO A VANEGAS	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2018	25/06/2018	100%	20/03/2018	03/09/2018	\$ 4,911,964.99	\$ 4,911,964.99	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL 15x20x30 * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	5485.64 1377.73 1189.18
648007	CONEXION VEHICULAR ZONA INDUSTRIAL EL PUEBLITO	SOLUNITEC, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	58%	26/05/2018	09/11/2018	76%	26/05/2018		\$ 24,999,999.98	\$ 18,989,401.34	* M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	1452.00 10,200.00
TOTALES										\$ 55,040,576.63	\$ 44,994,470.79		

* NOTA.- En el presente avance se muestra el anticipo dentro del porcentaje del avance financiero y las cifras son en base al flujo de efectivo

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTELO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS
 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PERIODO: SEPTIEMBRE		FISM 2018															
ENTIDAD: GUERETARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO		FÍSICO		%		FECHA TÉRMINO		%		FECHA INICIO		FECHA TÉRMINO		Total		Unidad de Medida	
No. De Obra	Descripción	Localidad	Contratista	%	Fecha Inicio	%	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Aprobadas	Aprobadas	
60244	DRENAJE SANITARIO EN CALLE TABACHINES Y PRIVADA SAUCE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	CHARCO BLANCO	ZUÑIGA SANCHEZ NICANDRO	80%	16/07/2018	77%	04/11/2018	77%	16/07/2018	16/07/2018	\$	\$	\$	\$	615,850.08	10184.89	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA
60243	CASA DE SALUD EN BRAVO	BRAVO	VIRIDIANA NAVA RODRIGUEZ	68%	16/07/2018	53%	07/10/2018	53%	16/07/2018	16/07/2018	\$	\$	\$	\$	396,064.35	8852.4	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA
60242	CASA DE SALUD EN LOURDES	LOURDES	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI, S DE RL DE CV	82%	25/06/2018	79%	16/09/2018	79%	25/06/2018	25/06/2018	\$	\$	\$	\$	589,988.76	433.46	* M GUARNICIÓN PECHO DE PALOMA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM
60241	CASA DE SALUD EN EL CALICHAR	CALICHAR	CESAR DURAN COLIN	16%	06/08/2018	30%	25/11/2018	30%	06/08/2018	06/08/2018	\$	\$	\$	\$	223,670.19	1.00	* PZA JUEGO INFANTIL MODELO FOR06 MARCA BUGY
60240	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CALLE MARISTAS, BERND	BERNARDO QUINTANA	ADAN MENDOZA ESTRADA	70%	09/07/2018	46%	05/12/2018	46%	09/07/2018	09/07/2018	\$	\$	\$	\$	1,509,064.83	2305.62	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM
60239	BIBLIOTECA EN LA NEGRETA	LA NEGRETA	CREARQ CONSTRUCCIONES RESTAURACIONES ARQUITECTURA S DE RL DE CV	0%	02/10/2018	0%	10/12/2018	0%	02/10/2018	02/10/2018	\$	\$	\$	\$	2,621,566.08	2915.38	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA
60245	ACCIONES SOCIALES FISM 2018	CORREGIDORA	ORDUNA AGUIKAR JUANA	100%	26/07/2018	100%	21/08/2018	100%	26/07/2018	21/08/2018	\$	\$	\$	\$	497,916.19	89	CALENTADORES SOLARES
60246	INDIRECTOS FISM 2018	CORREGIDORA	IGC DIGITAL, S.A. DE C.V.	100%	08/08/2018	100%	28/09/2018	100%	08/08/2018	17/09/2018	\$	\$	\$	\$	291,285.12	1	ESTUDIOS FISM
TOTALES											\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FISM 2018											\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTALES											\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

* NOTA.- En el presente avance se muestra el anticipo dentro del porcentaje del avance financiero y las cifras son en base al flujo de efectivo

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

* Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PERIODO: SEPTIEMBRE QUERÉTARO		OBRAS VARIOS FONDOS												
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN							
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
No. De Obra	Descripción	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601237	URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO	PARTICIPACIONES 2016	TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA	BRAVO	55%	27/08/2018	04/11/2018	0%	27/08/2018		\$ 719,085.96	\$	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 10x20x30 CM	1027.50 147.63
601237	URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO	DIRECTO 2017	TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA	BRAVO	55%	27/08/2018	04/11/2018	0%	27/08/2018		\$ 156,550.99	\$		289.90
607008	PARQUE DON JUAN, LOMAS DE BALVANERA, CORREGIDORA, GRO.	PREP 2018	OLVERA SANJUAN ALBERTO	LOMAS DE BALVANERA	0%	20/09/2018	12/12/2018	29%	20/09/2018		\$ 1,000,000.00	\$	* M2 DE RELAJERO DE 2M DE ALTURA * M2 DE ADOSADO ROSA TIPO KIKUYO * PZA DE BOTE DE DESECHOS * PZA EN BANCA CON MADERA Y METAL	75.31 440.00 687.87 8.00 4.00
607008	PARQUE DON JUAN, LOMAS DE BALVANERA, CORREGIDORA, GRO.	DIRECTO 2017	OLVERA SANJUAN ALBERTO	LOMAS DE BALVANERA	0%	20/09/2018	12/12/2018	29%	20/09/2018		\$ 1,380,200.67	\$	394,199.83	
607007	PARQUE SAN FRANCISCO, LOS ANGELES, CORREGIDORA, GRO.	PREP 2018	OLVERA SANJUAN ALBERTO	LOS ANGELES	0%	18/09/2018	16/12/2018	30%	18/09/2018		\$ 1,000,000.00	\$	* PZA JUEGO INFANTIL MODELO FOREST * PZA DE BOTE DE DESECHOS * PZA EN BANCA CON MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL	8.00 8.00 1.00
607007	PARQUE SAN FRANCISCO, LOS ANGELES, CORREGIDORA, GRO.	DIRECTO 2017	OLVERA SANJUAN ALBERTO	LOS ANGELES	0%	18/09/2018	16/12/2018	30%	18/09/2018		\$ 1,001,694.10	\$	296,107.31	
607006	PARQUE EXPANTEON, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, GRO.	PREP 2018	HERNANDEZ TIERRABLANCA GERARDO	EL PUEBLITO	0%	20/09/2018	12/12/2018	30%	20/09/2018		\$ 2,728,074.77	\$	* M2 DE CUBIERTA DE ACERO EN ARCO * M2 DE PISO DE PIEDRA LAJA * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE PASTO KIKUYO	900.00 716.79 785.22 1376.10
607006	PARQUE EXPANTEON, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, GRO.	DIRECTO 2017	HERNANDEZ TIERRABLANCA GERARDO	EL PUEBLITO	0%	20/09/2018	12/12/2018	30%	20/09/2018		\$ 3,266,277.99	\$	978,002.16	



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PERIODO: SEPTIEMBRE		OBRAS VARIOS FONDOS												
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN							
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
No. De Obra	Descripcion	RECURSO	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
631003	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO	3x1 AL MIGRANTE (FEDERAL)	SIN CONTRATO	LOURDES	0%			0%			\$ 800,000.00	\$ -	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA * M2 DE PASTO SINTETICO DE 40MM DE ALTO * PZA DE PORTERIA DE ACERO CON PROTEC ACQUINADA * M2 DE ADOCRETO ROSA PARA ANDADOR * M2 REJACERO DE 2M DE ALTURA * PISO DE CONCRETO ARMADO 10 CM DE ESPESOR	363.85
631003	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO	3x1 AL MIGRANTE (ESTATAL)	SIN CONTRATO	LOURDES	0%			0%			\$ 800,000.00	\$ -		756.00
631003	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO	3x1 AL MIGRANTE (MUNICIPAL)	SIN CONTRATO	LOURDES	0%			0%			\$ 800,000.00	\$ -		2.00
631003	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO	3x1 AL MIGRANTE (CLUB DE MIGRANTES)	SIN CONTRATO	LOURDES	0%			0%			\$ 800,000.00	\$ -		303.78
											\$ 800,000.00	\$ -		104.00
											\$ 800,000.00	\$ -		576.61
TOTALES											\$ 14,451,884.48	\$ 3,066,342.02		

* NOTA.- En el presente avance se muestra el anticipo dentro del porcentaje del avance financiero y las cifras son en base al flujo de efectivo

[Signature]

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE CAJA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

[Signature]

ARC. JUAN ANTONIO SOLÍS PORTERÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".