



CORREGIDORA
CIUDADANA

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	ENERO													
ENTIDAD:	QUERÉTARO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO													
	AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
	FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total		Total			
25001	FISM 2012	JOAQUÍN HERRERA	100%	19/04/2013	31/12/2013	100%	19/04/2013	01/01/2013	484,359.00		484,359.00	M2	517.78	
25002	FISM 2012	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES DE LOMAS DE BALVANERA 2 A ETAPA	100%	10/04/2014	09/05/2014	100%	10/04/2014	09/05/2014	177,353.40		177,353.40	M2	205	
25003	FISM 2012	ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA 21 DE MARZO.	100%	15/03/2012	14/07/2012	100%	15/03/2012	14/07/2013	741,322.34		741,322.34	POSTE	6	
25004	FISM 2012	URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LA COL. PANORAMA	100%	30/04/2012	28/06/2012	100%	30/04/2012	28/06/2012	747,521.00		747,521.00	M2	2487.85	
25010	FISM 2012	URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN EL JARAL	100%	11/06/2012	17/08/2012	100%	11/06/2012	17/08/2012	513,591.00		513,591.00	M2	817.72	
25015	FISM 2012	URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LAS FLORES (ROSAS, ORQUIDEAS Y EJIDAL)	100%	30/04/2012	18/06/2012	100%	30/04/2012	18/06/2012	562,764.00		562,764.00	M2	476.15	
25016	FISM 2012	URBANIZACION DE VARIAS VALLES, VALLE DORADO (PARCELA 120)	100%	15/03/2012	15/02/2013	100%	15/03/2012	15/02/2013	620,514.00		620,514.00	ML	309.08 MIL DE TUBERIA	
25017	FISM 2012	URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN SAN JOSE DE LOS OLIVERA (QUERETARO, CHIAPAS, N)	100%	15/03/2012	15/02/2013	100%	15/03/2012	15/02/2013	761,588.00		761,588.00	M2	699	
25058	FISM 2012	AMPLIACION RED ELECTRICA 2A ETAPA EL RANCHITO (FISM 2012)	100%	31/05/2012	01/03/2013	100%	31/05/2012	01/03/2013	48,358.59		48,358.59	ML	146	
25111	FISM 2012	EMPEDRADO DE CALLES VALLE DORADO	100%	27/07/2013	31/12/2013	100%	27/07/2013	31/12/2013	279,300.58		279,300.58	M2	500	
25209	FISM 2012	DESARROLLO INSTITUCIONAL FISM 2012	100%	15/03/2012	31/12/2012	100%	15/03/2012	31/12/2012	97,218.00		97,218.00	PROGRAMA	1	
25210	FISM 2012	INDIRECTOS FISM 2012	100%	15/03/2012	31/12/2012	100%	15/03/2012	31/12/2012	137,821.00		137,821.00	PROGRAMA	1	
6205	FISM 2012	RED ELECTRICA LOMAS LA CRUZ	100%	27/08/2014	08/12/2014	100%	27/08/2014	09/01/2014	204,581.83		204,581.83	M2	100	
FISM 2012														

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RETA VILSUEL ANGELES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										
ENTIDAD:	FÍSICO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	FINANCIERO					INVERSIÓN EJERCIDA					
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	Fecha		%	Fecha		Unidad de Medida	Aprobadas	
				%	Fecha Inicio		Término	%			Fecha Inicio
26011	1.- BORDA PERIMETRAL ESCUELA MELCHOR OCAIMPO "PUERTA DE SAN RAFAEL"	FISM 2013	PUERTA DE SAN RAFAEL	100%	02/10/2013	26/11/2013	100%	02/10/2013	26/11/2013	ML	978
26012	2.- RED DE DRENAJE SANITARIO DESARROLLO HIDALGO	FISM 2013	DESARROLLO HIDALGO	100%	12/07/2013	08/08/2013	100%	12/07/2013	08/08/2013	ML	150
26013	3.- URBANIZACION CALLES BRAVO, JAZMIN Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TULIPAN DE CARTT. A CORONEO A COMUNIDAD	FISM 2013	BRAVO	100%	02/08/2013	30/10/2013	100%	02/08/2013	30/10/2013	M2	375
26014	4.- DRENAJE SAN FRANCISCO	FISM 2013	SAN FRANCISCO	100%	12/07/2013	18/09/2013	100%	12/07/2013	18/09/2013	ML	170
26015	5.- DRENAJE/ COLECTOR 2° ETAPA EN VALLE DORADO	FISM 2013	VALLE DORADO	100%	12/07/2013	28/08/2013	100%	12/07/2013	28/08/2013	ML	280
26019	9.- AGUA POTABLE EN ZONAS MARGINADAS	FISM 2013	CHARCO BLANCO	100%	12/07/2013	09/08/2013	100%	12/07/2013	09/08/2013	SISTEMA	160
26110	10.- INFRAESTRUCTURA BASICA: PISO FIRME, TECHOS (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	FISM 2013	MUNICIPIO	100%	01/05/2013	31/12/2013	100%	01/05/2013	31/12/2013	OBRA	1
26111	EMPEDRADO DE CALLES VALLE DORADO	FISM 2013	VALLE DORADO	100%	27/07/2013	31/12/2013	100%	27/07/2013	31/12/2013	M2	
26113	URBANIZACION DE COL. DESARROLLO HIDALGO	FISM 2013	DESARROLLO HIDALGO	100%	11/07/2014	02/10/2014	100%	11/07/2014	02/10/2014	OBRA	1
6205	RED ELECTRICA LOMAS LA CRUZ	FISM 2013	LOMAS LA CRUZ	100%	27/08/2014	09/12/2014	100%	27/08/2014	09/12/2014	OBRA	1
6217	ELECTRIFICACION DE CALLES, LOMAS DE CHARCO BLANCO	FISM 2013	MUNICIPIO	100%	06/08/2015	21/10/2015	100%	06/08/2015	21/10/2015	OBRA	1
FISM 2013											

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RETAMIEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO													
No. De Obra	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
60184	GD 2014	CORREGIDORA	0%						21,845.86	-				
60149	GD 2014		100%	14/07/2015	17/08/2015	100%	14/07/2015	17/08/2015	2,483,858.10	2,483,858.10	M2			
6101	GD 2014	SAN JOSE DE LOS OLVERA	100%	19/12/2014	18/03/2015	97%	19/12/2014	18/03/2015	1,941,767.48	1,880,135.53	M2			
6102	GD 2014	SAN JOSE DE LOS OLVERA	0%			0%			1,000,000.00	-				
6111	GD 2014		0%			100%			268,317.28	268,317.28	PROYECTO	1		
6112	GD 2014	PIRAMIDES	100%	21/10/2014	01/12/2014	100%	21/10/2014	01/12/2014	923,222.00	923,222.00	PROYECTO	1		
6113	GD 2014	EL PUEBLITO	50%	03/07/2014	30/07/2015	40%	03/07/2014	30/07/2015	41,190,000.00	16,612,842.56	EDIFICIO	1		
6114	GD 2014	LOS PINOS	100%	27/11/2014	18/02/2015	100%	27/11/2014	18/02/2015	688,529.61	688,529.61	ML			
6118	GD 2014		100%	13/03/2015	07/05/2015	100%	13/03/2015	07/05/2015	2,584,429.57	2,584,429.57	EDIFICIO	1		
6119	GD 2014		100%	30/03/2015	12/09/2015	100%	30/03/2015	12/09/2015	1,836,000.00	1,745,999.98	PROYECTO	1		
6120	GD 2014		N/A	30/03/2015	12/09/2015	59%	30/03/2015	12/09/2015	147,949.37	87,000.00	PROYECTO	1		
6122	GD 2014		100%	25/08/2014	18/09/2014	100%	25/08/2014	18/09/2014	960,317.39	960,317.39	M2			
6105	GD 2014	BRAYO	100%	25/08/2014	07/09/2014	100%	25/08/2014	07/09/2014	61,991.94	61,991.94	AULA	1		
6108	GD 2014	LOMAS DE BALVANERA	100%	19/08/2014	22/09/2014	100%	19/08/2014	22/09/2014	442,359.33	442,359.33	UNIDAD DEPORTIVA	1		
60196	GD 2014	CORREGIDORA	0%						50,328.28	-				
60184	GD 2014	CORREGIDORA	0%						328,154.14	-	BARDA	1		
DIRECTO 2014														

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RETA MORALES ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PERIODO:	ENERO														
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN						
		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
6204	INDIRECTOS	FISM 2014	CORREGIDORA	0%						160,000.00	9,466.71				
6205	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS	FISM 2014	LOMAS LA CRUZ	100%	18/06/2015	10/09/2015	100%	18/06/2015	10/09/2015	251,674.25	251,674.25	M2			
6206	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES CHARCO BLANCO	FISM 2014	CHARCO BLANCO	100%	18/06/2015	10/09/2015	100%	18/06/2015	10/09/2015	472,439.51	472,439.51	OBRA	1		
6207	ELECTRIFICACION DE CALLES EL JARAL	FISM 2014	EL JARAL	100%	23/03/2015	14/06/2015	100%	23/03/2015	14/06/2015	497,274.95	497,274.95	OBRA	1		
6208	ELECTRIFICACION DE CALLES PUERTA DE SAN RAFAEL	FISM 2014	PUERTA DE SAN RAFAEL	100%	08/04/2015	02/06/2015	48%	08/04/2015	02/06/2015	350,000.00	167,421.77	OBRA	1		
6209	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES PURÍSIMA	FISM 2014	LA PURISIMA	100%	08/04/2015	30/06/2015	43%	08/04/2015	30/06/2015	350,000.00	149,018.39	OBRA	1		
6210	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES VISTA HERMOSA	FISM 2014	VISTA HERMOSA	100%	08/04/2015	30/06/2015	69%	08/04/2015	30/06/2015	1,656,338.28	1,144,467.10	OBRA	1		
6211	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES LOMAS LA CRUZ	FISM 2014	LOMAS LA CRUZ	100%	20/04/2015	07/08/2015	100%	20/04/2015	07/08/2015	838,331.98	838,331.98	OBRA	1		
6212	URBANIZACIÓN DE CALLES VISTA HERMOSA	FISM 2014	VISTA HERMOSA	100%	06/03/2015	16/04/2015	100%	06/03/2015	16/04/2015	346,286.38	346,286.38	OBRA	1		
6215	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA JOAQUIN HERRERA	FISM 2014	JOAQUIN HERRERA	100%	13/02/2015	26/03/2015	100%	13/02/2015	26/03/2015	348,713.15	348,713.15	AULA	1		
6216	URBANIZACIÓN DE CALLE FLORIDA, VALLE DE SANTIAGO	FISM 2014	VALLE DE SANTIAGO	100%	06/02/2015	02/04/2015	100%	06/02/2015	02/04/2015	594,041.46	594,041.46	OBRA	1		
6218	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ESPÍRITU SANTO	FISM 2014	ESPÍRITU SANTO	100%	17/03/2015	25/05/2015	82%	17/03/2015	25/05/2015	300,000.00	247,206.58	OBRA	1		
FISM 2014															

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO REYES MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	ENERO											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA	
61701	CENTRO CULTURAL 1ERA ETAPA	F DE CULTURA 2014	LOMAS DE BALVANERA	100%	10/11/2014	31/12/2014	100%	10/11/2014	31/12/2014	2,997,400.98	2,997,400.98	1
61702	TEATRO POPULAR	F DE CULTURA 2014	EL PUEBLITO	100%	14/11/2014	31/12/2014	100%	14/11/2014	31/12/2014	1,119,764.51	1,119,764.51	1
FONDO DE CULTURA 2014												

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RIVERA ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA			
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Fecha Término	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término						
615260	PAVIMENTACION VARIAS CALLES	DERROLLO REGIONAL 2014	EMILIANO ZAPATA	100%	07/01/2014	31/03/2015	100%	07/01/2014	31/03/2015	2,550,077.07	2,550,077.07	2,550,077.07	2,550,077.07	M2	9454.14
615261	PAVIMENTACION VARIAS CALLES	DERROLLO REGIONAL 2014	LOS OLVERA	100%	07/01/2014	31/03/2015	79%	07/01/2014	31/03/2015	3,499,999.87	3,499,999.87	3,499,999.87	2,769,098.43	M2	8089.6
DESARROLLO REGIONAL 2014															

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RETAMONDEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	ENERO										
ENTIDAD:	QUERÉTARO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN					
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida
176001	CASA DE CULTURA LOS ANGELES	F DE CULTURA 2013	MUNICIPIO	100%	06/01/2014	15/04/2014	100%	06/01/2014	15/04/2014	2,984,814.86	EDIFICIO
176003	ILUMINACIÓN PARROQUIA	F DE CULTURA 2013	MUNICIPIO	100%	12/05/2014	09/08/2014	100%	12/05/2014	09/08/2014	996,989.40	OBRA
CONACULTA 2013											

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RETAN MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



CORREGIDORA
CIUDADANA

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO: ENTIDAD: MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	FONDO				FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS	
			Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Aprobadas
623001		CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN AULA EN PRIMARIA CUAUHTÉMOC, AULA AUDITORIO, 2A ETAPA (ARCO TECHO)	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	SAN RAFAEL	100%	24/11/2014	10/12/2014	100%	24/11/2014	10/12/2014	100%	24/11/2014	10/12/2014	289,785.20	289,785.20	289,785.20	AMPLIACION	1
623002		ILUMINACIÓN DE CAMINO A VENEGAS	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	EL PUEBLITO	100%	19/11/2014	10/12/2014	100%	19/11/2014	10/12/2014	100%	19/11/2014	10/12/2014	1,331,398.94	1,331,398.94	1,331,398.94	MIL	3200
623012		RUta DEL PEREGRINO 2DA ETAPA EL PUEBLITO	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	EL PUEBLITO	100%	17/12/2014	07/01/2015	100%	17/12/2014	07/01/2015	100%	17/12/2014	07/01/2015	9,601,617.21	9,601,617.21	9,601,617.21	PROYECTO	1
623013		ILUMINACIÓN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE DE AV. JOSE MARIA TRUCHUELO A CAMINO A CORONEO	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	LOS OLIVERA	100%	19/11/2014	16/12/2014	100%	19/11/2014	16/12/2014	100%	19/11/2014	16/12/2014	4,999,999.31	4,999,999.31	4,999,999.31	LUMINARIAS	75
623084		REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE EN MEDIO	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	SANTA BARBARA	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	1,341,883.98	1,341,883.98	1,341,883.98	CANCHA	1
623095		CONSTRUCCIÓN, VELARIAS EN JARDINES DE NIÑOS	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	CORREGIDORA	100%	17/12/2014	07/01/2015	100%	17/12/2014	07/01/2015	100%	17/12/2014	07/01/2015	1,090,146.43	1,090,146.43	1,090,146.43	M2	205
623902		PAVIMENTO DE CALLE LUIS ECHEVERRÍA EN SANTA BARBARA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	SANTA BARBARA	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	1,430,597.96	1,430,597.96	1,430,597.96	M2	3453
623903		PAVIMENTACIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN DE CALLE SANTA ANA HACIA PROL. JAMIN JARDINES DE LA NEGRETA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	JARDINES DE LA NEGRETA	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	2,000,260.33	2,000,260.33	2,000,260.33	M2	3335
623904		PAVIMENTACIÓN DE CALLE OSLO Y ROMA EN TEJEDA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	TEJEDA	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	1,900,058.19	1,900,058.19	1,900,058.19	M2	5678.1
623905		CANCHA DE FUT BOL (PASTO SINTÉTICO) EN UNIDAD DEPORTIVA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	2,493,525.81	2,493,525.81	2,493,525.81	CANCHA	1
623906		PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A PIRÁMIDES	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	PIRÁMIDES	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	3,288,285.49	3,288,285.49	3,288,285.49	PROYECTO	1
623907		ADOQUINADO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EL PUEBLITO	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	EL PUEBLITO	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	3,298,072.90	3,298,072.90	3,298,072.90	M2	260
623936		URBANIZACION DE CALLES DESARROLLO HIDALGO	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	DESARROLLO HIDALGO	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	1,332,097.02	1,332,097.02	1,332,097.02	M2	2056
623937		PAVIMENTACIÓN CALLE GARDENIAS ENTRE LA IGLESIA Y LA ESCUELA LA NEGRETA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	LA NEGRETA	100%	11/11/2014	03/12/2014	100%	11/11/2014	03/12/2014	100%	11/11/2014	03/12/2014	1,499,968.04	1,499,968.04	1,499,968.04	M2	3453
623938		CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN PLAZA LOS OLIVERA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	LOS OLIVERA	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	1,004,719.44	1,004,719.44	1,004,719.44	ARCO TECHO	1
623939		CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	EL PUEBLITO	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	1,134,144.93	1,134,144.93	1,134,144.93	ARCO TECHO	1
623945		PAVIMENTACIÓN DE ACCESO LOMAS DEL MIRADOR	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	LOMAS DEL MIRADOR	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	100%	18/11/2014	10/12/2014	1,042,417.62	1,042,417.62	1,042,417.62	M2	1645
623946		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT BOL Y PASTO SINTÉTICO	CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014	VALLE DIAMANTE	100%	11/12/2014	16/12/2014	100%	11/12/2014	16/12/2014	100%	11/12/2014	16/12/2014	3,053,337.22	3,053,337.22	3,053,337.22	CANCHA	1
CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014																		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



FECHA: 31 de enero 2016

CONTINGENCIAS ECONOMICAS I 2014

ARQ. BUCIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	ENERO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA			
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	EMPRESTITO 2014	CANDILES	20%	22/06/2015	15/08/2015	13%	22/06/2015	15/08/2015	25,000,000.00	3,268,845.39	ALBERCA	1		
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	EMPRESTITO 2014	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015	15/08/2015	10,000,000.00	2,190,380.22	PUENTE	1		
62304	AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN	EMPRESTITO 2014	SANTA BARBARA	92%	06/07/2015	15/08/2015	91%	06/07/2015	15/08/2015	10,000,000.00	9,120,716.81	AMPLIACION	1		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	EMPRESTITO 2014	EL PUEBLITO	66%	03/07/2014	30/07/2015	40%	03/07/2014	30/07/2015	20,000,000.00	8,066,444.55	EDIFICIO	1		
62306	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A CHARCO BLANCO	EMPRESTITO 2014	CHARCO BLANCO	100%	19/12/2014	18/03/2015	100%	19/12/2014	18/03/2015	6,994,303.48	6,994,303.48	PAVIMENTACION	1		
EMPRESTITO															

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO REYES MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



CORREGIDORA
CIUDADANA

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	ENERO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO									
ENTIDAD:	QUERÉTARO	INVERSIÓN									
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	INVERSIÓN APROBADA									
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN EJERCIDA		METAS	
				%	Fecha Inicio	%	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
61301	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLES COLONIA VISTA HERMOSA	GEQ 2014	VISTA HERMOSA	100%	30/07/2014	100%	18/11/2014	1,959,924.34	1,959,924.34	ML	1200
61302	CENTRO CULTURAL 1ERA ETAPA LOS OLVERA	GEQ 2014	LOS OLVERA	100%	15/01/2015	100%	24/04/2015	3,691,408.32	3,691,408.32	EDIFICIO	1
GEQ FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014											

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUICIO RETA VARGEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERÉTARO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO													
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	METAS
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Total		
60101	URBANIZACIÓN DE CALLES CARCO BLANCO	GD 2015	CHARCO BLANCO	100%	06/07/2015	17/08/2015	99%	06/07/2015	17/08/2015		600,000.00	595,252.76	M2	800
60102	EMPEDRADO DE CALLE ARBOLEDAS Y NOGALES	GD 2015	PRESA DE BRAVO	80%	06/07/2015	10/08/2015	99%	06/07/2015	10/08/2015		499,980.98	493,252.45	M2	600
60103	EMPEDRADO DE AV. DE LA LUZ Y SAN RAFAEL	GD 2015	SAN RAFAEL	100%	06/07/2015	16/08/2015	98%	06/07/2015	16/08/2015		450,000.00	440,716.11	M2	550
60104	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD	GD 2015	PURISIMA DE SAN RAFAEL	100%	17/08/2015	28/09/2015	100%	17/08/2015	28/09/2015		346,532.50	-	CLINICA	1
60105	EMPEDRADO DE CALLES, RIO SUCHIATE, RIO PANULCO Y RIO SANTA MARIA	GD 2015	LA CUEVA	100%	22/05/2015	30/07/2015	100%	22/05/2015	30/07/2015		575,080.82	575,080.82	M2	750
60106	EMPEDRADO DE CALLES BENITO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO	GD 2015	LA POZA	100%	15/06/2015	27/07/2015	100%	15/06/2015	27/07/2015		388,396.00	388,396.00	M2	480
60109	URBANIZACION DE CALLES RIO NILO Y RIO DE JANEIRO	GD 2015	ARROYO HONDO	100%	28/05/2015	22/07/2015	100%	28/05/2015	22/07/2015		451,710.65	451,710.19	M2	670
60110	URBANIZACION DE CALLES (NIVELACION DE CALLE SAN PABLO)	GD 2015	SAN FRANCISCO	100%	16/06/2015	24/08/2015	100%	16/06/2015	24/08/2015		498,155.09	498,155.09	M2	670
60112	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES: MARGARITAS, LAURELES, TULIPANES, AZUCENAS, JAZMIN Y CAMELINAS	GD 2015	EL ROMERAL	100%	28/05/2015	08/07/2015	100%	28/05/2015	08/07/2015		384,578.50	380,388.63	M2	490
60113	PUENTE ALCANTARILLA CALICHAR	GD 2015	ELCALICHAR	0%	-	-	0%	-	-		250,000.00	-	PUENTE	1
60114	RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LOS PINOS	GD 2015	LOS PINOS	100%	21/05/2015	20/09/2015	100%	21/05/2015	20/09/2015		1,323,036.75	1,323,036.75	ML	1800
60118	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES COLINAS DEL SUR	GD 2015	PARQUE COLINAS DEL SUR	80%	18/08/2015	12/10/2015	63%	18/08/2015	12/10/2015		396,392.90	251,557.53	ML	210
60119	PARQUE (ILUMINACIÓN, AREA VERDE Y ESCALERAS)	GD 2015	VALLE DORADO 2000	50%	28/08/2015	19/11/2015	50%	28/08/2015	19/11/2015		644,000.99	-	ML	210
60120	ADEME DE DREN COLINAS DEL BOSQUE	GD 2015	COLINAS DEL BOSQUE	100%	18/06/2015	16/07/2015	100%	18/06/2015	16/07/2015		99,135.70	66,243.32	PARQUE	1
60121	ADEME DE DREN LOS OLIVERA	GD 2015	LOS OLIVERA	100%	18/06/2015	16/07/2015	100%	18/06/2015	16/07/2015		292,836.75	292,836.75	ML	120
60122	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CHARCO BLANCO	GD 2015	CHARCO BLANCO	40%	18/09/2015	24/12/2015	40%	18/09/2015	24/12/2015		4,499,222.83	1,162,738.86	ML	400
60124	PAVIMENTACIÓN EN CALLE LOS ANGELES	GD 2015	LOS ANGELES	100%	05/06/2015	27/08/2015	100%	05/06/2015	27/08/2015		1,486,780.91	1,485,343.31	M2	6300
60125	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (MEZQUITE)	GD 2015	LOS OLIVERA	100%	05/06/2015	27/08/2015	100%	05/06/2015	27/08/2015		656,531.47	656,531.47	M2	8000
60126	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (5 DE MAYO) EMILIANO ZAPATA	GD 2015	EMILIANO ZAPATA	100%	23/07/2015	19/08/2015	56%	23/07/2015	19/08/2015		654,239.18	359,542.13	M2	1850
60127	BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	GD 2015	EMILIANO ZAPATA	80%	01/09/2015	29/09/2015	90%	01/09/2015	29/09/2015		250,000.00	225,037.40	M2	900
60128	BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. SAN RAFAEL	GD 2015	SAN RAFAEL	100%	15/06/2015	24/08/2015	100%	15/06/2015	24/08/2015		98,880.24	98,880.24	ML	75
60129	BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EMETERIO GONZALEZ Y JARDIN DE NIÑOS	GD 2015	LA NEGRETA	100%	15/06/2015	24/08/2015	100%	15/06/2015	24/08/2015		286,030.08	286,030.08	ML	30
60130	ESTUDIOS PERMISOS Y TRAMITES	GD 2015	CORREGIDORA	N/A	-	-	2%	-	-		1,958,360.40	41,180.00	ML	80
60131	PARQUE LOMAS DEL MIRADOR	GD 2015	LOMAS DEL MIRADOR	100%	06/07/2015	11/09/2015	100%	06/07/2015	11/09/2015		1,461,335.00	1,461,335.00	PARQUE	1
60132	CAFETERIA ESC. SEC. JUAN ALDAMA	GD 2015	LOS ANGELES	100%	06/07/2015	11/09/2015	100%	06/07/2015	11/09/2015		412,975.22	412,975.22	EDIFICIO	1
60133	CONSTRUCCIÓN ARCO TECHO 2DA ETAPA UNIDAD DEPORTIVA	GD 2015	EL PUEBLITO	100%	18/06/2015	26/08/2015	100%	18/06/2015	26/08/2015		447,025.95	447,025.95	ARCOTECNO	1
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	GD 2015	EL PUEBLITO	0%	-	-	0%	-	-		1,350,000.00	-	MODULO	1
60135	CONSTRUCCIÓN AULA EN MEDIOS EL JARAL	GD 2015	EL JARAL	100%	18/06/2015	29/07/2015	100%	18/06/2015	29/07/2015		440,484.98	440,484.98	AULA	1
60136	TERMINACION PARQUE EL PORTICO	GD 2015	EL PORTICO	100%	23/07/2015	12/08/2015	81%	23/07/2015	12/08/2015		249,142.63	200,844.93	PARQUE	1



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO														
ENTIDAD:	INVERSIÓN														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Aprobadas	Metas
60137	ALUMBRADO SAN JOSE DE LOS OLIVERAADO	GD 2015	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	0%			0%				220,000.00	-	LUMINARIAS	20	
60138	CERCADO PERIMETRAL ANTIGUO PANTEON.	GD 2015	EL PUEBLITO	100%	02/09/2015	29/09/2015	100%	02/09/2015	29/09/2015	99,455.13	99,455.13	99,176.74	ML	90	
60142	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUELA ESCUELA OCTAVIO PAZ	GD 2015	EL PUEBLITO	100%	07/08/2015	03/09/2015	100%	07/08/2015	03/09/2015	1,342,323.44	1,342,323.44	1,342,323.44	OBRA	1	
60143	TRABAJO COMPLEMENTARIOS AUDITORIO USOS MULTIPLES	GD 2015	EL PUEBLITO	100%	07/09/2015	26/09/2015	90%	07/09/2015	26/09/2015	694,845.89		627,779.35	OBRA	1	
60144	TRABAJO COMPLEMENTARIOS CENTRO CULTURA 1A ETAPA BALVANERA	GD 2015	BALBANERA	80%			90%			580,000.00		520,537.12	OBRA	1	
60145	TRABAJO COMPLEMENTARIOS DRENAJE GALLEGOS	GD 2015	GALLEGOS	100%	02/09/2015	24/11/2015	100%	02/09/2015	24/11/2015	238,758.45		238,758.45	OBRA	1	
60146	OBRA DE DESAGUE PLUVIAL EN CANCHA DE FUT BOL	GD 2015	EL PUEBLITO	100%	28/08/2015	01/09/2015	100%	28/08/2015	01/09/2015	188,043.98		188,043.98	OBRA	1	
60147	OBRA COMPLEMENTARIA VELARIAS EN JARDIN DE NIÑOS	GD 2015	EL PUEBLITO	100%	23/07/2015	05/08/2015	100%	23/07/2015	05/08/2015	101,548.21		101,548.21	OBRA	1	
60149	PAVIMENTACION CIRCUITO BALVANERA	GD 2015	BALBANERA	100%	14/07/2015	17/08/2015	100%	14/07/2015	17/08/2015	1,000,000.00		1,000,000.00	M2		
60150	PAVIMENTACION DE GLORIETA DE CIRCUITO BALVANERA	GD 2015	BALBANERA	100%	18/08/2015	07/09/2015	100%	18/08/2015	07/09/2015	494,183.76		494,183.76	M2		
60151	COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES VALLE OLIVOS	GD 2015	EL PUEBLITO	100%	02/09/2015	22/09/2015	100%	02/09/2015	22/09/2015	149,844.93		149,844.93	OBRA	1	
60152	MURO DE CONTENCIÓN CONTRETO CASA AFECTADA TEJEDA	GD 2015	TEJEDA	100%	14/07/2015	10/08/2015	100%	14/07/2015	10/08/2015	148,361.75		148,361.75	M2		
6114	DRENAJE LOS PINOS	GD 2015	LOS PINOS	100%	27/11/2014	18/02/2015	100%	27/11/2014	18/02/2015	970,154.94		970,154.94	OBRA	1	
60153	REPOSICIONVIGAS, PINTURA, MUEBLES EX HDA JOAQUIN HERRERA	GD 2015	JOAQUIN HERRERA	100%	04/09/2015	01/10/2015	0%			75,000.00		-			
60154	TERMINACIÓN ASFALTADO BLVD DE LAS AMERICAS	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			760,000.00		-			
60155	TRABAJO COMPLEMENTARIOS CDH LOS OLVERA	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			1,000,000.00		-			
60156	TRABAJO COMPLEMENTARIOS CDH LOMAS DE BALVANERA	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			880,000.00		-			
60157	TRABAJO COMPLEMENTARIOS CANCHAS DE ARRIBA STA BARBARA	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			119,138.84		-			
60158	TRASPLANTE DE ARBOLES EN CIRCUITO PIRAMIDES	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			17,675.50		-			
60159	TERRACERIAS PARQUE VILLA DORADA	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			53,284.00		-			
60160	SUMINISTROS DE MATERIALES RELLENO PARQUE RIBERA	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			377,502.29		-			
60161	TERMINACION BAÑOS VESTIDORES PLAZUELA STA BARBARA	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			270,000.00		-			
60162	TERMINACION BANDA PERIMETRAL CENTENARIO ZARAGOZA	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			250,000.00		-			
60163	CAMINO CHARCO BLANCO EL JARAL	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			700,000.00		-			
60164	REPAVIMENTACION DE RUTA EL PEREGRINO	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			5,750,000.00		-			
60168	PARQUE VILLA DORADA	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			800,000.00		-			
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			400,000.00		-			



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO		Total	Unidad de Medida	Aprobadas		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		Total	Unidad de Medida
				%	Fecha Inicio	%	Fecha Inicio								
6123	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO ESC PRIMARIA EL PROGRESO	GD 2015	CORREGIDORA	100%	07/09/2015	100%	28/09/2015	498,957.36				498,957.36			
6124	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO ESC PRIMARIA JOSE CLEMENTE	GD 2015	CORREGIDORA	100%		100%		742,426.56				742,426.56			
60191	ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		1,500,000.00				-			
60192	URBANIZACION DE CALLE PRIVADA HIDALGO	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		190,396.43				-			
60184	BARDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA HAB	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		350,000.00				-			
60188	BARDA EN CANCHA FUTBOL ILUMINACION PARQUE GARAMBUL	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		1,242,938.96				-			
60194	COLOCACION DE SENALAMIENTO HORIZONTAL VIALIDADES	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		1,576,469.53				-			
60195	PUENTE PEATONAL LIB SUR-PTE MISION MARIANA IRA ETAPA	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		1,887,774.00				-			
60193	COLOCACION DUCTERIA INSTAL ELECT CALLE JOSEFA ORTI	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		500,000.00				-			
60187	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA ARCO TECHO JOSE CLEMENTE	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		400,000.00				-			
60183	DESCARGAS SANITARIAS PARA UNIDAD MEDICA DEL IMSS	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		500,000.00				-			
607001	PARQUE CRUZ DE FUEGO, CRUZ DE FUEGO	GD 2015	CORREGIDORA	0%		97%		1,000,000.00				967,267.05			
60186	REHABILIT BARDA PERIMETRAL Y REJA EN CANCHA	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		216,549.08				-			
60185	REHABILIT. ZONA ESTACIONAMIENTO SEG PUBLICA	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		743,866.44				-			
60190	REHABILITACION DREN CIMATARIO	GD 2015	CORREGIDORA	0%		92%		400,000.00				367,905.00			
60189	REHABILITACION DREN LOS OLVERA COLINAS BOSQUE	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		250,000.00				-			
60181	TRABAJO COMP ARCOTECHO ESC PRIM JUSTO SIERRA	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		100,000.00				-			
60180	TRABAJO COMP AUDITORIO ESC PRIM O. PAZ EL PORTICO	GD 2015	CORREGIDORA	0%		96%		495,000.00				473,081.84			
60179	TRABAJO COMP AUDITORIO ESC. SEC. QUETZALCOATL	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		430,000.00				-			
60182	TRABAJO COMP EN TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		270,000.00				-			
60178	TRABAJO COMP. IMAGEN URBANA PLAZUELA STA BARBARA	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		315,000.00				-			
60110	URBANIZACION DE CALLES (NIVELACION DE CALLE SN PAB	GD 2015	CORREGIDORA	100%		100%		498,155.09				498,155.09			
627001	PDRTS 2015 PROJ EJEC P.I. REGEN IMAGEN URBANA	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		398,698.18				-			
607002	PREP 2015 PARQUE VIVO QUERETARO (EL BATAN)	GD 2015	CORREGIDORA	0%		100%		1,700,000.00				1,694,727.82			
60196	TRABAJO COMPLEM. OBRAS MENORES VIA PUBLICA	GD 2015	CORREGIDORA	0%		0%		319,671.72				-			
6120	BOLSA PARA SUPERVISION EXTERNA	GD 2015	2015	NA				55,893.69				-			

DIRECTO 2015

ARQ. BUCIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción		Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
											Total	Total	Unidad de Medida
60201	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO	ESCUELA JUSTO SIERRA	FISM 2015	CHARCO BLANCO	100%	14/09/2015	20/09/2015	100%			781,803.50	781,803.50	ARCOTECHO 1
60204	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO	ESCUELA RAFAEL RAMIREZ	FISM 2015	EL JARAL	71%	09/11/2015	04/01/2016	71%			500,000.00	355,177.22	ARCOTECHO 1
60205	ELECTRIFICACION DE CALLES ACCESO	PRINC CALLE JAMAICA	FISM 2015	CORREGIDORA	80%	04/11/2015	22/12/2015	68%			600,000.00	405,470.00	ML 315
60206	ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACION DE CALLE	CAMINO AL JARAL	FISM 2015	EL JARAL	30%	25/11/2015	19/01/2015	35%			1,200,000.00	414,415.15	ML 315
60207	ELECTRIFICACION DE CALLESACCESP	PRINCIPAL A SANTA MARIA	FISM 2015	SANTA BARABARA	100%	03/11/2015	28/12/2015	88%			400,000.00	351,154.83	ML 200
60208	ELECTRIFICACION DE CALLES DE 15 DE MAYO Y 5 DE MAYO		FISM 2015	CORREGIDORA	100%	03/11/2015	23/11/2015	75%			500,000.00	375,604.02	ML 220
60209	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ANDADOR	ACCESO IGLESIA	FISM 2015	CORREGIDORA	90%			67%			250,000.00	167,805.83	ML 110
60210	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES CIRCUITO 11 FEBRERO		FISM 2015	CORREGIDORA	90%	04/11/2015	29/12/2015	86%			350,000.00	300,049.65	ML 180
60211	ELECTRIFICACION DE CALLES VALLES DEL SOL		FISM 2015	LA NEGRETA	80%			77%			121,732.00	94,304.18	ML 80
60213	URBANIZACIÓN DE CALLES PITA		FISM 2015	PITA	70%	09/11/2015	15/01/2016	98%			358,540.00	349,893.12	M2 500
60214	INDIRECTOS		FISM 2015	MINICIPIO	0%			0%			60,000.00	-	LOTE 1
60215	CAFETERIA EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN ALDAMA		FISM 2015	LOS ANGELES	100%	07/09/2015	28/09/2015	100%			487,323.42	487,323.42	CAFETERIA 1
60216	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE ZONA DEPORTIVA 21 DE MARZO		FISM 2015	CORREGIDORA	60%	03/11/2015	28/12/2105	49%			350,000.00	170,834.42	M2 110
60217	ELECTRIFICACION DE CALLES (GRAL BERNARDO REYES)		FISM 2015	CORREGIDORA	90%	04/11/2015	26/01/2016	69%			400,000.00	275,859.08	ML 200
FISM 2015													



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	ENERO	AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FINANCIERO										Total		Unidad de Medida	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total				
61110	REHABILITACION DE CARCAMO PUEBLO NUEVO	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	50%	27/11/2015	30/12/2015	88%			999,000.00	881,035.29		117,964.71		
61111	REHABILITACION DE CARCAMO SAN MATEO	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	90%	05/08/2015	09/09/2015	88%	05/08/2015	09/09/2015	1,998,000.00	1,356,584.65		641,415.35		
61112	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL LA NEGRETA	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	60%	05/08/2015	15/09/2015	98%	05/08/2015	15/09/2015	2,997,000.00	2,938,379.73		58,620.27		
61113	REHABILITACION E ILUMINACION UNIDAD DEPORTIVA LA NEGRETA	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	0%			95%			499,500.00	474,309.99		25,190.01		
61114	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN CORREGIDORA QUERETARO	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	20%			0%			499,500.00	-		499,500.00		
61116	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE HIDALGO HACIA PASEO CONSTITUYENTES	FOPADEM 2015	EL PUEBLITO	90%	17/06/2015	17/08/2015	93%	17/06/2015	17/08/2015	9,990,000.00	9,293,329.30		696,670.70		
61117	PAVIMENTO ASFALTICO, CALLES PASEO DUBLIN	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	100%	02/07/2015	26/08/2015	91%	02/07/2015	26/08/2015	4,995,000.00	4,541,981.57		453,018.43		
61118	ALUMBRADO PROLONGACIÓN AV CONSTITUYENTES	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	100%	07/08/2015	08/10/2015	92%	07/08/2015	08/10/2015	999,000.00	916,858.18		82,141.82		
61119	PAVIMENTACION CIRCUITO ANTONIO PEREZ ALCOCER	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	100%	02/07/2015	26/08/2015	95%	02/07/2015	26/08/2015	3,296,700.00	3,135,596.00		161,104.00		
61120	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	100%	29/07/2015	22/09/2015	95%	29/07/2015	22/09/2015	2,997,000.00	2,839,843.91		157,156.09		
61121	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA, EN AV DEL RIO, DE ISIDRO HERNANDEZ A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO	FOPADEM 2015	EL PUEBLITO	100%	08/06/2015	08/08/2015	100%	08/06/2015	08/08/2015	9,990,000.00	9,977,048.76		12,951.24		
61122	PAVIMENTO ASFALTICO, CALLES JOSE UGALDE RODRIGUEZ, FRANCISCO ALCOCER POZO Y J. GUADALUPE VELAZQUEZ, DE CIRCUITO PEREZ ALCOCER OTE. A CIRCUITO PEREZ ALCOCER PTE.	FOPADEM 2015	CANDILES	100%	08/06/2015	08/08/2015	99%	08/06/2015	08/08/2015	9,990,000.00	9,848,099.55		141,900.45		
61123	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	100%	29/07/2015	08/09/2015	100%	29/07/2015	08/09/2015	1,998,000.00	1,988,778.59		9,221.41		
61124	EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOCRETO EN CALLEION DE LOS MENDOZA COL. EL PUEBLITO	FOPADEM 2015	EL PUEBLITO	100%	11/06/2015	19/08/2015	98%	11/06/2015	19/08/2015	2,497,500.00	2,441,894.79		55,605.21		
61125	EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO DE LA CALLE VALLE DORADO DE VALLE DE LAS FLORES A LAS TORRES, VALLE DE LAS FLORES DE VALLE DEL SOL A VALLE DORADO Y DE VALLE COSMOPOLITAN DE AVENIDA LAS FLORES A LAS TORRES	FOPADEM 2015	EL PUEBLITO	100%	11/06/2015	10/08/2015	95%	11/06/2015	10/08/2015	3,996,000.00	3,804,808.17		191,191.83		
61126	PAVIMENTACION ASFALTICO, CIRCUITO PROLONGACION JAZMIN	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	100%			85%			4,995,000.00	4,264,174.54		730,825.46		
FOPADEM 2015															

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZASARQ. BUCIO REYES MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO									
ENTIDAD:	FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	Fecha			Fecha			Unidad de Medida
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	
61606	2DA ETAPA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA DE CANDILES	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	93%	08/06/2015	08/08/2015	95%	08/06/2015	08/08/2015	IND DEPORTIVA
61607	UNIDAD DEPORTIVA CANDILES, PISTA DE PATINAR, TARTAN, CANCHA DE FRONTENIS Y TENIS COL. LOS CANDILES	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	100%	08/06/2015	08/08/2015	100%	08/06/2015	08/08/2015	IND DEPORTIVA
61608	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BRAVO	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	0%			0%			CANCHA
61609	PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE FUTBOL, 20 DE ENERO	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	100%	13/07/2015	24/08/2015	92%	13/07/2015	24/08/2015	CANCHA
61610	PARQUE LINEAL AMSTERDAM, CHABACANO	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	100%	10/08/2015	05/10/2015	97%	10/08/2015	05/10/2015	PARQUE
61611	MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO CICLOPISTA, ILUMINACIÓN Y GYM EN PASEO CONSTITUYENTES, EN COLONIAS PUEBLO NUEVO, CRUZ DE FUEGO, RINCONADA SAN JOAQUIN, HUERTAS DEL CARMEN	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	10%	27/11/2015	30/12/2015	0%			PARQUE
61612	REHABILITACIÓN DE PARQUE CANDILES	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	0%			30%			PARQUE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015										
								Total	Total	Aprobadas
								9,990,000.00	7,153,682.03	1
								1,498,500.00	1,075,013.18	1
								439,560.00	-	1
								2,977,020.00	2,742,953.42	1
								3,496,500.00	3,377,198.00	1
								2,297,700.00	-	1
								699,300.00	208,933.15	1

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARC. BUCO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	ENERO										
ENTIDAD:	QUERÉTARO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN		METAS	
				%	Fecha Inicio Término	%	Fecha Inicio Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA		
61705	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO LOS OLIVERA	FONDO DE CULTURA 2015	CORREGIDORA	100%	07/08/2015 15/10/2015	100%		1,098,900.00	1,095,907.08	Aprobadas EDIFICIO	1
61704	REMODELACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA CANDILES	FONDO DE CULTURA 2015	CORREGIDORA	85%	10/06/2015 10/09/2015	100%	10/06/2015 10/09/2015	1,998,000.00	1,919,551.18	EDIFICIO	1
FONDO DE CULTURA 2015											

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUQUE REY MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	ENERO											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
606005	IMAGEN INST CENTRO DESARROLLO URBANO	HABITAT 2015	LA NEGRETA	0%						22,003.00	-	Aprobadas
606006	ALUMBRADO PUBLICO CALLE I, ZARAGOZA 16 SEP.	HABITAT 2015	CORREGIDORA	100%			100%			366,210.00	364,851.14	
606007	ALUMBRADO DE LA CALLE NOCHE BUENA	HABITAT 2015	CORREGIDORA	0%			93%			183,635.00	170,965.12	
606008	EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO HUMANO	HABITAT 2015	CORREGIDORA	0%			90%			717,836.00	645,460.40	
606009	CONSTRUCCION TERCERA ETAPA CENTRO DE DESARROLLO HUMANO	HABITAT 2015	CORREGIDORA	0%						2,042,569.00	-	
606010	SISTEMA DE ILUMINACION PANELES SOLARES	HABITAT 2015	CORREGIDORA	0%						383,107.00	-	
606012	URBANIZACION CALLE JARDINES ORO LA NEGRETA	HABITAT 2015	LA NEGRETA	100%			88%			273,167.00	239,690.68	
606013	URBANIZACION CALLE JARDINES DEL PEDREGAL	HABITAT 2015		100%			100%			2,129,393.47	239,690.68	
606014	URBANIZACION CALLE JARDINES DE CORREGIDORA	HABITAT 2015		100%			99%			290,625.00	288,522.89	
606015	URBANIZACION CALLE 5 DE MAYO, LA NEGRETA	HABITAT 2015	LA NEGRETA	100%			100%			780,523.00	779,766.17	
606016	URBANIZACION CALLE 9 DE FEBRERO LA NEGRETA	HABITAT 2015	LA NEGRETA	100%			99%			916,888.00	911,264.00	
606017	CONSTRUCCION 1RA ETAPA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MISION SAN JUAN	HABITAT 2015	LA NEGRETA	0%			0%			4,079,469.00	-	
HABITAT 2015												

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RIVERA MIGUEL ANSEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO									
ENTIDAD:		FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida
619988	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA	PRONAPRED 2015	LA NEGRETA	100%	31/07/2015	09/10/2015	0%	31/07/2015	09/10/2015	3,000,000.00	M2
619989	INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS	PRONAPRED 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	03/09/2015	63%	10/07/2015	03/09/2015	1,200,000.00	LUMINARIAS
619990	MEJORAMIENTO DE CALLES Y AMPLIACION BANQUETAS	PRONAPRED 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	20/08/2015	80%	10/07/2015	20/08/2015	800,000.00	OBRA
619991	REHABILITACION DE ESPACIO RECREATIVO	PRONAPRED 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	20/08/2015	80%	10/07/2015	20/08/2015	1,499,999.94	OBRA
PRONAPRED 2015											1

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	ENERO										
ENTIDAD:	QUERÉTARO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										
No. De Obra	Descripción	Fondo	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS
			%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
623986	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARQUE LINEAL PROL ZARAGOZA AV. CANDILES	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	98%	10/08/2015	21/09/2015	73%			Total	Total	Unidad de Medida Aprobadas
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015									3,756,000.04	2,744,075.32	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RETAMIEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	ENERO										
ENTIDAD:	QUERÉTARO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO			FINANCIERO			INVERSIÓN	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
607001	PARQUE CRUZ DE FUEGO, CRUZ DE FUEGO	PREP 2015		0%			100%			967267.05	967267.05
607002	PREP 2015 PARQUE VIVO QUERÉTARO (EL BATÁN)	PREP 2015		0%			100%			1,700,000.00	1694727.82
PREP 2015											
										Total	Unidad de Medida Aprobadas

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUENO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO


FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	ENERO											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN		Unidad de Medida	Aprobadas	
				FÍSICO	FINANCIERO	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS				
627001	PDRTS 2015 PROV EJEC P.I REGEN IMAGEN URBANA	SECTUR 2015	CORREGIDORA	0%	Fecha Inicio	%	Fecha Inicio	Término	Total	0.00		
SECTUR 2015												

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUDIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



FECHA: 31 de enero 2016

PERIODO:	ENERO	AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO	FISICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		Unidad de Medida	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO	FONDO	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Aprobadas			
16022	2.- SOLUCIÓN PLUVIAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ.	GD 2013	EL PUEBLITO	100%	01/08/2013	10/09/2013	100%	01/05/2013	10/09/2013	340,921.88	340,921.88	ML			
16023	3.- ACCESO VISTA REAL.	GD 2013	VISTA REAL	100%	10/04/2014	09/05/2014	100%	10/04/2014	09/05/2014	248,650.87	248,650.87	M2			
16024	4.- AMPLIACIÓN PANTEÓN.	GD 2013	SANTA BARBARA	100%	06/06/2014	05/09/2014	100%	06/06/2014	05/09/2014	917,774.90	917,774.90	M2			
16025	5.- PAVIMENTACIÓN CALLE PASEO PARÍS, DE PASEO MOSCÚ A CALLE MOSCÚ	GD 2013	TEJEDA	100%	06/06/2014	24/07/2014	100%	06/06/2014	24/07/2014	797,614.48	797,614.48	M2			
16026	6.- COLONIA FILOSOFAL (JUEGOS INFANTILES, CANCHA USOS MÚLTIPLES, ALUMBRADO).	GD 2013	FILOSOFAL	100%	25/03/2014	20/05/2014	77%	25/03/2014	20/05/2014	980,559.85	980,559.85	MODULO	1		
16027	7.- DRENAJE GALLEGOS (PLUVIAL).	GD 2013	EL PUEBLITO	100%	06/08/2013	01/10/2013	100%	06/08/2013	01/10/2013	1,979,534.06	1,979,534.06	ML			
16028	8.- 4 CARRILES CAMINO A VANEGAS (TEJEDA-PUERTA REAL).	GD 2013	EL PUEBLITO	100%	10/12/2013	31/03/2014	100%	10/12/2013	31/03/2014	2,478,981.31	2,478,981.31	M2			
16029	9.- ENTRONQUE FILOSOFAL.	GD 2013	FILOSOFAL	100%	25/03/2014	20/05/2014	100%	25/03/2014	20/05/2014	1,069,548.28	1,069,548.28	M2			
16200	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	GD 2013	MUNICIPIO	100%	01/07/2013	31/12/2013	100%	01/07/2013	31/12/2013	1,020,800.00	1,020,800.00	ESTUDIO	1		
16211	11.- SANTA BARBARA-CANCHAS DE ARRIBA (GIMNASIO AL AIRE LIBRE, BAÑOS Y ALUMBRADO).	GD 2013	SANTA BARBARA	100%	03/08/2014	22/09/2014	100%	03/08/2014	22/09/2014	857,458.56	857,458.56	MODULO	1		
16212	12.- PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO ZONA FONTANAR A CARRETERA A HUIMILPAN.	GD 2013	VISTA REAL	100%	01/12/2013	12/02/2014	100%	01/12/2013	12/02/2014	1,169,360.15	1,169,360.15	M2			
16214	14.- UNIVERSIDAD EBC ALUMBRADO, GUARNICIÓN Y CICLOPISTA (PROL GALLEGOS) DEL GRAN CÚE.	GD 2013	EL PUEBLITO	100%	07/08/2014	05/10/2014	100%	07/08/2014	05/10/2014	783,087.42	783,087.42	ML			
16215	15.- HABILITACIÓN DE BAÑOS CABILDO Y OFICINA REGIDORES.	GD 2013	EL PUEBLITO	98%	15/04/2015	21/07/2015	58%	15/04/2015	21/07/2015	1,500,000.00	862,997.55	MODULO	1		
16217	17.- TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN EL SANTUARIO, EN EL PUEBLITO.	GD 2013	EL PUEBLITO	100%	18/06/2013	13/08/2013	100%	18/06/2013	13/08/2013	759,478.45	759,478.45	LUMINARIAS	116		
16218	18.- SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA PARA 2ª DANZA FIESTAS PATRONALES, EN EL PUEBLITO.	GD 2013	EL PUEBLITO	100%	01/05/2013	30/10/2013	100%	01/05/2013	30/10/2013	118,114.75	118,114.75	OBRA	1		
16219	19.- INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE, PAVIMENTO SOBRE EMPEDRAO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 20 DE ENERO.	GD 2013	COL. 20 DE ENERO	100%	17/05/2013	10/08/2013	100%	17/05/2013	10/08/2013	3,648,263.27	3,648,263.27	M2	4200		
16220	20.- URBANIZACIÓN DE PROL. ZARAGOZA, SAN JOSE DE LOS OLIVERA, DEL POCITO A AGUASCALIENTES.	GD 2013	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	100%	14/08/2013	11/11/2013	100%	14/08/2013	11/11/2013	5,082,820.43	5,082,820.43	M2	8500		
16221	21.- REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA AVENIDA CANDILES, DE CTC. PÉREZ ALCOCER A BLVD. DE LAS AMÉRICAS.	GD 2013	CANDILES	100%	14/08/2013	12/08/2013	100%	14/06/2013	12/08/2013	1,438,601.84	1,438,601.84	M2	3500		
16222	22.- REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA AVENIDA CHABACANO, DE PASEO DE BELGRADO A EL PÓRTICO.	GD 2013	TEJEDA	100%	17/08/2013	15/08/2013	100%	17/06/2013	15/08/2013	764,674.21	764,674.21	M2	2000		
16223	23.- REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA AV. CAMINO REAL. DE LIB. SUR- PONENTE A AV. CANDILES.	GD 2013	CANDILES	100%	17/06/2013	16/09/2013	100%	17/06/2013	16/09/2013	2,752,240.87	2,752,240.87	M2	8500		
16224	24.- PUENTE PEATONAL EN AV. CANDILES.	GD 2013	CANDILES	100%	20/06/2013	16/08/2013	100%	20/06/2013	16/08/2013	547,317.77	547,317.77	PUENTE	1		
16225	25.- URBANIZACIÓN DE CALLES EN VENCEREMOS ENTRE FEDERALISMO Y DEMOCRACIA (ZONA DEL TANQUE).	GD 2013	VECEREMOS	100%	11/08/2013	05/08/2013	100%	11/06/2013	05/08/2013	316,650.13	316,650.13	M2	440		
16226	26.- DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ESCUADRÓN 201" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES.	GD 2013	LOS ANGELES	100%	01/05/2013	31/12/2013	100%	01/05/2013	31/12/2013	729,701.61	729,701.61	AULA	2		
16227	27.- COMPRA DE CONTENEDORES.	GD 2013	MUNICIPIO	100%	01/05/2013	31/12/2013	100%	01/05/2013	31/12/2013	500,000.00	500,000.00	CONTENEDORES			
16230	ALUMBRADO ZONA DEL DREN DE VENCEREMOS	GD 2013	VENCEREMOS	100%	06/06/2014	15/08/2014	100%	06/06/2014	15/08/2014	648,973.53	648,973.53	POSTES			
16233	ALUMBRADO JARDINES DE LA NEGRETA	GD 2013	JARDINES DE LA NEGR	100%	19/11/2013	16/12/2013	100%	19/11/2013	16/12/2013	335,046.03	335,046.03	POSTES			
16234	URBANIZACION DE CALLE GUADIANA	GD 2013	LA NEGRETA	100%	04/07/2014	25/09/2014	100%	04/07/2014	25/09/2014	1,983,932.54	1,983,932.54	OBRA	1		
16235	OBRA DREN CONTIGENCIAS	GD 2013	MUNICIPIO	100%	27/07/2013	31/12/2013	100%	27/07/2013	31/12/2013	169,362.76	169,362.76	OBRA	1		
16236	URBANIZACION DE CALLES VALLE DORADO	GD 2013	EL PUEBLITO	100%	31/10/2013	31/12/2013	100%	31/10/2013	31/12/2013	815,228.95	815,228.95	OBRA	1		
16240	DREN EN ORQUIDEAS COL. LAS FLORES	GD 2013	LAS FLORES	100%	14/07/2014	05/09/2014	100%	14/07/2014	05/09/2014	224,066.40	224,066.40	OBRA	1		
16241	REENCARPETADO EN RIO AVUTLA A RIO CONCA	GD 2013	EL POCITO	100%	14/07/2014	12/08/2014	100%	14/07/2014	12/08/2014	302,716.27	302,716.27	M2			
16219	AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD INFANTIL	GD 2013	CORREGIDORA	95%	03/08/2015	31/08/2015	83%	03/08/2015	31/08/2015	983,276.17	983,276.17	MODULO	1		
60140	CANCHAS DE EN MEDIO OBRA COMPLEMENTARIA SANTA BARBARA	GD 2013	CORREGIDORA	100%	22/06/2015	03/08/2015	99%	22/06/2015	03/08/2015	446,587.33	446,587.33	CANCHA	1		
60141	CONSTRUCCION DE BANDA EN ESC PRIMARIA CENTERIO AÑO	GD 2013	CORREGIDORA	50%			0%			80,000.00	80,000.00	ML			
6104	GD 2014 COMPLEMENTO AULA DIDACTICA SEC JUAN ALDAMA	GD 2013	LOS ALDAMA	100%	24/10/2014	07/12/2014	0%	24/10/2014	07/12/2014	36,750.07	36,750.07	AULA	1		
6105	COMPLEMENTO DOS AULAS DIDACT SEC TEC JOSE GPE	GD 2013	BRAYO	100%	25/08/2014	07/09/2014	100%	25/08/2014	07/09/2014	61,991.94	61,991.94	AULA	1		
6106	COMPLEMENTO REHABILITACION CANCHAS DE ABAJO	GD 2013	SANTA BARBARA	100%	17/12/2015	20/01/2015	100%	17/12/2015	20/01/2015	252,628.63	252,628.63	CANCHA	1		
6107	COMPLEMENTO DE REHABILITACIÓN UNIVERSIDAD INFANTIL	GD 2013	EL PUEBLITO	100%	26/02/2015	22/04/2015	83%	26/02/2015	22/04/2015	243,364.07	243,364.07	MODULO	1		

6108	HERRERIA EN AREAS DEPORTIVAS	GD 2013	LOMAS DE BALVANER	100%	19/08/2014	22/09/2014	100%	19/08/2014	22/09/2014	442,359.33	442,359.33	MODULO	1
6109	BARDA PERIMETRAL PARQUE AMANECER BALVANERA	GD 2013	LOMAS DE BALVANER	53%	06/03/2015	25/06/2015	78%	06/03/2015	25/06/2015	959,989.62	749,904.21	ML	
6110	ALUMBRADO SUBTERRANEO Y BANQUETAS ZONA FONTANAR CA	GD 2013	FONTANAR	100%	15/12/2015	13/01/2015	100%	15/12/2015	13/01/2015	365,903.94	365,903.94	POSTES	
6111	BOLSA PARA ESTUDIOS PERMISOS PRUEBAS DE LAB Y PROY	GD 2013		100%			100%			75,864.00		PROYECTO	1
6112	BOLSA PARA CONCLUIR CIRCUITO PIRAMIDES	GD 2013	EL PUEBLITO	100%	21/10/2014	01/12/2014	100%	21/10/2014	01/12/2014	67,557.00	67,557.00	M2	
6115	CENTRO CULTURAL LOS ANGELES 2DA ETAPA LOS ANGELES	GD 2013	LOS ANGELES	100%	01/06/2015	26/07/2015	98%			352,155.21		EDIFICIO	
6116	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (MARGARITA) LAS FLORES	GD 2013	LAS FLORES	100%	14/12/2015	01/02/2015	100%	14/12/2015	01/02/2015	446,494.39	446,494.39	M2	
6117	PARQUE DEPORTIVO PIRAMIDES 2DA ETAPA, PIRAMIDES	GD 2013	EL PUEBLITO	100%	15/04/2015	26/05/2015	100%	15/04/2015	26/05/2015	1,033,643.06	1,021,607.34	PARQUE	1
6121	URBANIZACIÓN DE CALLES, VISTA HERMOSA	GD 2013	VISTA HERMOSA	100%	06/03/2015	16/04/2015	100%	06/03/2015	16/04/2015	335,212.21	333,296.64	OBRA	1
DIRECTO 2013													

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. BUJO RETAMUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".