



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de julio 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		Unidad de Medida	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO		%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%								
16026	6.- COLONIA FILOSOFAL (JUEGOS INFANTILES, CANCHA	GD 2013	FILOSOFAL	100%	25/03/2014	20/05/2014	100%	25/03/2014	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	\$ 1,082,607.74	\$ 1,082,607.74	MODULO	1
16215	15.- HABILITACIÓN DE BAÑOS CABILDO Y OFICINA	GD 2013	EL PUEBLITO	100%	15/04/2015	21/07/2015	100%	15/04/2015	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	\$ 1,210,849.38	\$ 1,210,849.38	MODULO	1
60139	AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD INFANTIL	GD 2013	CORREGIDORA	100%	03/08/2015	31/08/2015	100%	03/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	\$ 520,064.33	\$ 520,064.33	MODULO	1
6104	GD 2014 COMPLEMENTO AULA DIDACTICA SEC JUAN	GD 2013	LOS ALDAMA	100%	24/10/2014	07/12/2014	100%	24/10/2014	07/12/2014	07/12/2014	07/12/2014	\$ 136,796.07	\$ 136,796.07	AULA	1
6109	BARDA PERIMETRAL PARQUE AMANECEER BALVANERA	GD 2013	LONAS DE BALVANERA	100%	06/03/2015	25/06/2015	87%	06/03/2015	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	\$ 959,989.62	\$ 831,630.39	ML	
6118	CENTRO CULTURAL TEJEDA 2DA ETAPA	GD 2013	TEJEDA	100%	13/03/2015	07/05/2015	73%	13/03/2015	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	\$ 121,150.69	\$ 88,569.36		
60184	BARDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA	GD 2013	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	02/06/2016	95%	06/05/2016	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	\$ 21,845.86	\$ 20,794.30		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de julio 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA			
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término						
6102	VIVIENDA GASTO DIRECTO	GD 2014	SAN JOSE DE LOS RIOS	51%	30/05/2016	27/09/2016	0%	30/05/2016	27/09/2016	\$	1,000,000.00	\$	-	\$	1,000,000.00
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD 2014	EL PUEBLITO	84%	03/07/2014	30/07/2015	54%	03/07/2014	30/07/2015	\$	41,190,000.00	\$	22,122,586.60	\$	19,067,413.40
60184	BARDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON	GD 2014	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	02/08/2016	100%	06/05/2016	02/08/2016	\$	350,000.00	\$	348,948.58	\$	1,051.42
60196	TRABAJO COMPLEM. OBRAS MENORES VIA PUBLICA	GD 2014	CORREGIDORA	70%			76%			\$	66,470.18	\$	50,328.28	\$	16,141.90

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARC. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de julio 2016

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción		Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES		EMPRESITTO 2014	CANDILES	43%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015	15/08/2015	\$ 25,000,000.00	\$ 5,170,878.40	ALBERCA	1
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO		EMPRESITTO 2014	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015	15/08/2015	\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	PUENTE	1
62304	AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN		EMPRESITTO 2014	SANTA BARBARA	100%	06/07/2015	15/08/2015	95%	06/07/2015	15/08/2015	\$ 10,000,000.00	\$ 9,548,989.37	AMPLIACION	1
6113 E	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA		EMPRESITTO 2014	EL PUEBLITO	98%	03/07/2014	30/07/2015	54%	03/07/2014	30/07/2015	\$ 20,000,000.00	\$ 10,741,726.92	EDICIO	1
62307	EMPRESITTO REPAVIMENT AV. CANDILES		EMPRESITTO 2014					0%			\$ 7,500,000.00	\$ -		
62308	ZDA ETAPA REPAVIMENT. BLVD AMERICAS AV CANDILES A		EMPRESITTO 2014					0%			\$ 3,000,000.00	\$ -		
62309	OBRAS COMPLE. EDI SEGURIDAD INST. CONTRA INCENDIO		EMPRESITTO 2014					0%			\$ 1,600,000.00	\$ -		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de julio 2016

PERIODO:		JULIO		QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		FINANCIERO		INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:													
MUNICIPIO:													
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Aprobadas
60119	PARQUE (ILUMINACIÓN, ÁREA VERDE Y ESCALERAS)	GD 2015	VALLE DORADO 2000	100%	28/08/2015	19/11/2015	100%	28/08/2015	19/11/2015	\$ 644,000.99	\$ 377,792.80	ML	210
60122	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CHARCO BLANCO	GD 2015	CHARCO BLANCO	79%	18/09/2015	24/12/2015	85%	18/09/2015	24/12/2015	\$ 3,470,210.00	\$ 2,058,015.52	ML	400
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	GD 2015	EL PUEBLITO	0%	04/12/2015	12/03/2016	0%	04/12/2015	12/03/2016	\$ 1,350,000.00	\$ -	MODULO	1
60156	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDH LOMAS DE BALVANERA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	01/03/2016	11/04/2016	100%	01/03/2016	11/04/2016	\$ 880,000.00	\$ 731,519.71		
60177	APERTURA Y AFECTACIÓN DE CALLE AHUEHUETE	GD 2015	CORREGIDORA	0%	13/01/2016	08/03/2016	100%	13/01/2016	08/03/2016	\$ 1,500,000.00	\$ 1,103,763.71		
60191	ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS COLONIAS	GD 2015	CORREGIDORA	100%	15/01/2016	11/02/2016	49%	15/01/2016	11/02/2016	\$ 1,576,469.53	\$ 768,828.08		
60194	COLOCACIÓN DE SERALAMIENTO HORIZONTAL VALDADES	GD 2015	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	28/07/2016	0%	06/05/2016	28/07/2016	\$ 1,887,774.00	\$ 1,830,584.57		
60195	PUNTE PEATONAL LIB SUR-PTE MISION MARIANA JIRA ETAPA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	27/05/2016	21/07/2016	100%	27/05/2016	21/07/2016	\$ 370,000.00	\$ 313,906.05		
60196	TRABAJOS COMPLETA OBRAS MENORES VIA PUBLICA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	28/07/2016	100%	06/05/2016	28/07/2016	\$ 300,000.00	\$ 293,530.00		
60197	COLINDANCIA BARRA JARDINES DE LA ESPERANZA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	25/11/2015	30/12/2015	97%	25/11/2015	30/12/2015	\$ 1,000,000.00	\$ 967,267.05		
607001	PARQUE CRUZ DE FUEGO, CRUZ DE FUEGO	GD 2015	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	02/06/2016	100%	06/05/2016	02/06/2016	\$ 216,549.08	\$ 195,071.35		
60186	REHABILITACIÓN DREN LOS OLIVERA COLINAS BOSQUE	GD 2015	CORREGIDORA	96%	11/04/2016	05/06/2016	100%	11/04/2016	05/06/2016	\$ 250,000.00	\$ 190,144.31		
61988	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	31/07/2015	09/10/2015	42%	31/07/2015	09/10/2015	\$ 2,830,095.00	\$ 1,226,375.97		
61989	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS	GD 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	03/09/2015	80%	10/07/2015	03/09/2015	\$ 383,701.16	\$ -		
61990	MEJORAMIENTO DE CALLES Y AMPLIACIÓN BANQUETAS	GD 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	20/08/2015	100%	10/07/2015	20/08/2015	\$ 798,597.47	\$ 798,597.47		
61991	REHABILITACIÓN DE ESPACIO RECREATIVO	GD 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	20/08/2015	100%	10/07/2015	20/08/2015	\$ 1,456,152.69	\$ 1,456,152.69		
627001	PORTS 2015 PROY EJE P1 REGEN IMAGEN URBANA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	19/12/2015	30/12/2015	100%	19/12/2015	30/12/2015	\$ 398,698.18	\$ 398,698.18		
607002	PREP 2015 PARQUE VIVO QUERÉTARO (EL BATÁN)	GD 2015	CORREGIDORA	100%	19/12/2015	30/12/2015	100%	19/12/2015	30/12/2015	\$ 1,700,000.00	\$ 1,694,727.82		
606012 GD	URBANIZACIÓN CALLE JARDINES ORO LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	22/12/2015	31/12/2015	88%	22/12/2015	31/12/2015	\$ 182,111.33	\$ 159,793.79		
606013 GD	URBANIZACIÓN CALLE JARDINES DEL PEDREGAL	GD 2015	LA NEGRETA	100%	22/12/2015	31/12/2015	100%	22/12/2015	31/12/2015	\$ 1,420,117.00	\$ 1,419,595.65		
606014 GD	URBANIZACIÓN CALLE JARDINES DE CORREGIDORA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	22/12/2015	31/12/2015	88%	22/12/2015	31/12/2015	\$ 193,750.00	\$ 192,348.59		
606015 GD	URBANIZACIÓN CALLE 5 DE MAYO, LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	22/12/2015	31/12/2015	88%	22/12/2015	31/12/2015	\$ 520,348.40	\$ 519,844.51		
606016 GD	URBANIZACIÓN CALLE 9 DE FEBRERO LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	22/12/2015	31/12/2015	88%	22/12/2015	31/12/2015	\$ 607,510.00	\$ 607,510.00		
601117	OBRAS DE CONTINGENCIAS Y MANTENIMIENTO PLUVIAL	GD 2015	CORREGIDORA	100%	21/06/2016	29/08/2016	99%	21/06/2016	29/08/2016	\$ 3,500,000.00	\$ 3,069,182.84		
601113	MEJORAMIENTO DE VALIDADAD EN MARGEN DREN TEJEDA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	21/06/2016	29/08/2016	99%	21/06/2016	29/08/2016	\$ 750,000.00	\$ 411,121.60		
601114	CONSTRUCCIÓN OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNIC	GD 2015								\$ 600,000.00	\$ -		
601115	URBANIZACION VIAL EN LATERAL CARR ESTA 411	GD 2015								\$ 4,500,000.00	\$ -		
601116	PAVIMENTACIÓN BOULEVARD DE LAS AMÉRICAS	GD 2015								\$ 800,000.00	\$ -		
601117	OBRAS CONTINGENCIA Y MANTENI PLUVIAL EN EL MUNICIPI	GD 2015								\$ 3,500,000.00	\$ 3,069,182.84		
60122	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CHARCO BLANCO	GD 2015								\$ 600,000.00	\$ -		
60156	TRABAJOS COMPL CDH LOMAS BALVANERA	GD 2015								\$ 880,000.00	\$ 731,519.71		
60177	APERTURA Y AFECTACIÓN DE CALLE AHUEHUETE	GD 2015								\$ 400,000.00	\$ -		
63101	3X1 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA LOURDES	GD 2015								\$ 500,000.00	\$ -		
Gasto Directo 2015													

LA. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZASARQ. OROZCO MEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



FECHA: 31 de julio 2016

PERIODO:	JULIO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA		METAS	
No. De Obra	Descripcion	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
60204	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO ESCUELA RAFAEL RAMIREZ	FISM 2015	EL JARAL	100%	09/11/2015	04/01/2016	100%	09/11/2015	04/01/2016	\$ 497,999.54		1			
60205	ELECTRIFICACION DE CALLES ACCESO PRINC CALLE JAMAICA	FISM 2015	CORREGIDORA	100%	04/11/2015	22/12/2015	100%	04/11/2015	22/12/2015	\$ 559,408.55		315			
60206	ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACION DE CALLE CAMINO AL JARAL	FISM 2015	EL JARAL	100%	25/11/2015	19/01/2016	100%	25/11/2015	19/01/2016	\$ 1,104,659.19		315			
60207	ELECTRIFICACION DE CALLESACCES PRINCIPAL A SANTA MARIA	FISM 2015	SANTA BARABARA	100%	03/11/2015	28/12/2015	100%	03/11/2015	28/12/2015	\$ 353,890.70		200			
60208	ELECTRIFICACION DE CALLES DE 15 DE MAYO Y 5 DE MAYO	FISM 2015	CORREGIDORA	100%	03/11/2015	23/11/2015	100%	03/11/2015	23/11/2015	\$ 422,008.60		220			
60209	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ANDADOR ACCESO IGLESIA	FISM 2015	CORREGIDORA	100%	04/11/2015	22/12/2015	100%	04/11/2015	22/12/2015	\$ 227,383.82		110			
60210	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES CIRCUITO 11 FEBRERO	FISM 2015	CORREGIDORA	100%	04/11/2015	29/12/2015	100%	04/11/2015	29/12/2015	\$ 309,171.26		180			
60211	ELECTRIFICACION DE CALLES VALLES DEL SOL	FISM 2015	LA NEGRETA	100%	04/11/2015	22/12/2015	100%	04/11/2015	22/12/2015	\$ 114,122.30		80			
60213	URBANIZACIÓN DE CALLES PITA	FISM 2015	PITA	100%	09/11/2015	15/01/2016	100%	09/11/2015	15/01/2016	\$ 349,893.12		500			
60216	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE ZONA DEPORTIVA 21 DE MARZO	FISM 2015	CORREGIDORA	100%	03/11/2015	28/12/2105	100%	03/11/2015	28/12/2105	\$ 305,146.84		110			
60217	ELECTRIFICACION DE CALLES (GRAL. BERNARDO REYES)	FISM 2015	CORREGIDORA	100%	04/11/2015	26/01/2016	100%	04/11/2015	26/01/2016	\$ 349,856.97		200			
60223	MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-20010-2011-2013-2014-2015)	FISM 2015	CORREGIDORA	60%			60%			\$ 90,873.08					
	FISM 2015									\$ 4,684,413.97					
										\$ 37,950.34					
										\$ 4,631,491.23					

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de julio 2016

PERIODO:		JULIO									
ENTIDAD:		QUERÉTARO									
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO									
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
626001	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN HEROICO COLEGIO MILITAR E	FAIP 2015	CORREGIDORA	100%	16/03/2016	07/06/2016	98%	18/03/2016	07/06/2016	\$ 12,866,571.00	\$ 12,582,903.47
Total FAIP 2015										\$ 12,866,571.00	\$ 12,582,903.47
METAS										Aprobadas	
										Unidad de Medida	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de julio 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término						
627001 T	PDRTS 2015 PROY EIEC P.I. REGEN IMAGEN URBANA	CONVENIO DE TURISMO 2015	CORREGIDORA	100%	19/12/2015	30/12/2015	100%	18/12/2015	30/12/2015	\$ 1,594,792.70	\$	1,594,792.70			
CONVENIO DE TURISMO 2015												1,594,792.70	1,594,792.70		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de julio 2016

PERIODO:		JULIO									
ENTIDAD:		QUERÉTARO									
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO									
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
60221	URBANIZACION VILLA DORADA	FISM 2016	Villa Dorada	0%			0%			983,053.20	-
60225	DRENAJE PRADERAS DE GUADALUPE	FISM 2016	Praderas de Guadalupe	0%			0%			4,587,581.60	-
60226	AMP DE RED DE DRENAJE SANITAR COL. AMP LOS ANGELES	FISM 2016	Los Angeles	0%			0%			983,053.20	
60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	FISM 2016	Villa Dorada	0%			0%			6,231.28	
60222	INDIRECTOS	FISM 2016	CORREGIDORA	0%			0%			60,000.00	
Total FISM 2016										6,619,919.28	-

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de julio 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		FÍSICO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:		FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			Total		Total	Unidad de Medida
630001	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD Y URBANIZACIÓN MISION SAN CARLOS	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	81%	09/08/2016	03/08/2016		09/08/2016	31/12/2016			\$ 3,956,000.00	\$	-	
630002	AMPLIACION CARRIL DE ACCESO A COMUNIDAD ZONA SUR LOS OLIVERA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	40%	09/08/2016	31/08/2016		09/08/2016	31/12/2016			\$ 9,395,500.00	\$	-	
630003	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACION SANTA BARBARA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	94%	09/08/2016	03/08/2016		09/08/2016	31/12/2016			\$ 5,934,000.00	\$	-	
630004	MEJORAMIENTO DE CALLES CANDILES	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	19%	30/06/2016	10/08/2016		30/06/2016	31/12/2016			\$ 2,967,000.00	\$	-	
630005	MEJORAMIENTO DE ACCESO A LOS OLIVERA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	0%	04/07/2016	25/08/2016		04/07/2016	31/12/2016			\$ 3,461,500.00	\$	-	
630006	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL MISION MARIANA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	80%	09/08/2016	31/08/2016		09/08/2016	31/12/2016			\$ 4,945,000.00	\$	1,942,461.37	
FORTALECE 2016												30,659,000.00		1,942,461.37	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO MEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de julio 2016

PERIODO:	JULIO	AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO											INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO											INVERSIÓN APROBADA			
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
63201	CONVERSION D RED D DISTRIBUCION D ENERGIA ELECTRIC	GD 2016		0%						9,000,000.00	9,000,000.00				
601100	INTERVENCION RV URB INTEGRAL EN VIALIDADES, PURISIM SAN RAFAEL	GD 2016	SAN RAFAEL	74%	16/05/2016	07/08/2016	33%			2,000,000.00	668,000.28				
601101	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD (VARIAS)	GD 2016		15%	04/07/2016	31/10/2016	0%			2,500,000.00	-				
601102	REHABILITAC D OFICINAS DE ATNC A USUARIOS CATASTRO	GD 2016		53%	25/05/2016	21/09/2016	29%	25/05/2016	21/09/2016	2,500,000.00	725,667.78				
601105	ACCESOS A SECUNDARIA TECNICA JUAN ALDAMA LOS ANGEL	GD 2016		95%	06/05/2016	28/07/2016	0%			2,000,000.00	-				
601106	INTERV URBANA SEGUNDA ETAPA ESTAMPADO CAMINO AL CE	GD 2016		50%	12/05/2016	17/08/2016	42%	12/05/2016	17/08/2016	5,000,000.00	2,094,385.13				
601108	ACCESO SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES SNTA	GD 2016		0%			0%			3,000,000.00	-				
601110	IMPLMIN ECOTECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMN	GD 2016		6%	04/07/2016		0%			4,000,000.00	-				
601112	ADECUACION DE ESPACIOS RED CARGA ELECTRICA VEHICUL	GD 2016		6%	04/07/2016	23/10/2016	0%			1,000,000.00	-				
601119	PUENTE PEATONAL LIBRMTO SUR PONIENTE COM LOURDES						<			3,000,000.00					
60199	INTERV URB INTERGAL EN VIALIDAD, PUERTA SAN RAFAEL	GD 2016	SAN RAFAEL	47%	25/05/2016	22/08/2016	5%			3,500,000.00	167,006.10				
601111	MANTENIMIENTO EN VIALIDADES EN CORREGIDORA	GD 2016	CORREGIDORA	0%			0%			5,500,000.00	-				
601118	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD CALLE PEÑASCO, SNT BARBAR	GD 2016					0%			250,000.00					
601120	CONCRETO ESTAMPADO CALLE ANDAMAXEI COL SANTUARIOS	GD 2016								5,500,000.00					
601121	INT URB VIALIDADES VALLE DORADO 2000 ELEC, ILUMIN	GD 2016								500,000.00					
601122	SOLUCION PLUVIAL CALLE FELIPE SEVILLA CANDILES	GD 2016								300,000.00					
601124	REUB LINEA D MEDIA TENSION ESC JESUS ROMERO FLORES	GD 2016		0%			0%			1,500,000.00	-				
601125	CONSTRUCCION ARCOTECHEO COBAQ PLANTEL 3 LOS OLVERA	GD 2016		0%			0%			1,500,000.00	-				
DIRECTO 2016											52,550,000.00	12,655,059.29			

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".