



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO: JUNIO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO									
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida
6208	ELECTRIFICACION DE CALLES PUERTA DE SAN RAFAEL	FISM 2014	PUERTA DE SAN RAFAEL	100%	08/04/2015	02/06/2015	100%	08/04/2015	02/06/2015	\$ 283,259.14	OBRA
6209	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES PURISIMA	FISM 2014	LA PURISIMA	100%	08/04/2015	30/06/2015	100%	08/04/2015	30/06/2015	\$ 206,477.16	OBRA
6210	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES VISTA HERMOSA	FISM 2014	VISTA HERMOSA	100%	08/04/2015	30/06/2015	100%	08/04/2015	30/06/2015	\$ 1,514,419.74	OBRA
6218	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ESPÍRITU SANTO	FISM 2014	ESPÍRITU SANTO	100%	17/03/2015	25/05/2015	100%	17/03/2015	25/05/2015	\$ 247,206.58	OBRA
60223	MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-2010-2011- FISM 2014)	FISM 2014	VILLA DORADA	60%			100%			\$ 347,704.97	
										2,599,067.59	2,599,067.59

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUICIO REYAN DEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO:	JUNIO										
ENTIDAD:	QUERÉTARO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN					
						INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA		METAS	



ARQ. BUCIO PETA MIGUEL-ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO:	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS
							FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
							%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida
16026	6.- COLONIA FILOSOFAL (JUEGOS INFANTILES, CANCHA USOS MÚLTIPLES, ALUMBRADO).	GD 2013	FILOSOFAL	100%	25/03/2014	20/05/2014	85%	25/03/2014	20/05/2014		1,276,093.75	\$	1,082,607.74	MODULO	1
16215	15.- HABILITACIÓN DE BAÑOS CABILDO Y OFICINA REGIONALES.	GD 2013	EL PUEBLITO	100%	15/04/2015	21/07/2015	81%	15/04/2015	21/07/2015		1,500,000.00	\$	1,210,849.38	MODULO	1
60139	AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD INFANTIL	GD 2013	CORREGIDORA	100%	03/08/2015	31/08/2015	89%	03/08/2015	31/08/2015		583,276.17	\$	520,064.33	MODULO	1
6104	GD 2014 COMPLEMENTO AULA DIDACTICA SEC JUAN ALDAMA	GD 2013	LOS ALDAMA	100%	24/10/2014	07/12/2014	100%	24/10/2014	07/12/2014		136,796.07	\$	136,796.07	AULA	1
6109	BARDA PERIMETRAL PARQUE AMANECER BALVANERA	GD 2013	LOMAS DE BALVANERA	100%	06/03/2015	25/06/2015	87%	06/03/2015	25/06/2015		959,989.62	\$	831,630.39	ML	
6118	CENTRO CULTURAL TEJEDA 2DA ETAPA	GD 2013		100%	13/03/2015	07/05/2015	73%	13/03/2015	07/05/2015		121,150.69	\$	88,569.36		
60184	BARDA COLUMBIANCA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA HAB	GD 2013	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	02/06/2016	95%	06/05/2016	02/06/2016		21,845.86	\$	20,794.30		
DIRECTO 2013											\$	4,599,152.16	\$	3,891,511.57	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO REYNOLDO VILLALBA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO: JUNIO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN		INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO		APROBADA		EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO											
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida
6101	ANDADORES EN SAN JOSE DE LOS OLIVERA	GD 2014	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	100%	19/12/2014	19/03/2015	100%	19/12/2014	18/03/2015	\$ 1,880,135.53	M2
6102	VIVIENDA GASTO DIRECTO	GD 2014	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	18%	30/05/2016	27/09/2016	0%	30/05/2016	27/09/2016	\$ 1,000,000.00	-
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD 2014	EL PUEBLITO	84%	03/07/2014	30/07/2015	54%	03/07/2014	30/07/2015	\$ 22,122,586.60	EDIFICIO
6119	SUPERVISION EXTERNA PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD	GD 2014		100%	30/03/2015	12/09/2015	100%	30/03/2015	12/09/2015	\$ 1,745,999.98	PROYECTO
60184	BARDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA HAB	GD 2014	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	02/06/2016	100%	06/05/2016	02/06/2016	\$ 326,575.01	
60196	TRABAJO COMPLEM. OBRAS MENORES VIA PUBLICA	GD 2014	CORREGIDORA	50%			0%			\$ 66,470.18	
DIRECTO 2014								\$ 46,210,759.83	\$	26,075,297.12	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO BETZA MARQUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO:	JUNIO									
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSION				
MUNICIPIO:	FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total
630000	BOLSA COMUN FORTALEZA	FORTALEZA 2016	CORREGIDORA	0%						\$ - \$
630001	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD Y URBANIZACION MISION SAN CARLOS	FORTALEZA 2016	CORREGIDORA	0%						\$ 3,956,000.00 \$
630002	AMPLIACION CARRIL DE ACCESO A COMUNIDAD ZONA SUR LOS OLIVERA	FORTALEZA 2016	CORREGIDORA	0%						\$ 9,395,500.00 \$
630003	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACION SANTA BARBARA	FORTALEZA 2016	CORREGIDORA	0%						\$ 5,934,000.00 \$
630004	MEJORAMIENTO DE CALLES CANDILES	FORTALEZA 2016	CORREGIDORA	0%						\$ 2,987,000.00 \$
630005	MEJORAMIENTO DE ACCESO A LOS OLIVERA	FORTALEZA 2016	CORREGIDORA	0%						\$ 3,461,500.00 \$
630006	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL MISION MARIANA	FORTALEZA 2016	CORREGIDORA	0%						\$ 4,945,000.00 \$
FORTALECE 2016										30,659,000.00 1,942,461.37

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARC. BUCIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO:	JUNIO									
ENTIDAD:	QUERÉTARO									
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN				
		FÍSICO	FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción		Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término
626001	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN HEROICO COLEGIO MILITAR E		FAIP 2015	CORREGIDORA	75%	16/03/2016	07/06/2016	98%	16/03/2016	07/06/2016
									\$ 12,866,571.00	\$ 12,582,903.47
									12,866,571.00	12,582,903.47

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUCCO RITA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO: JUNIO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO									
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término
615261	PAVIMENTACION VARIAS CALLES	DERROLLO REGIONAL 2014	LOS OLIVERA	100%	07/01/2014	31/03/2015	100%	07/01/2014	31/03/2015
DESARROLLO REGIONAL 2014									



ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO: JUNIO		AVANCE FISICO FINANCIERO				INVERSION		METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO					INVERSION APROBADA			
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FISICO		FINANCIERO		Total	Unidad de Medida
				%	Fecha Inicio	%	Fecha Término		
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	EMPRESTITO 2014	CANDILES	43%	22/06/2015	21%	15/08/2015	\$ 25,000,000.00	ALBERCA
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	EMPRESTITO 2014	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	22%	15/08/2015	\$ 10,000,000.00	PUENTE
62304	AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN	EMPRESTITO 2014	SANTA BARBARA	100%	06/07/2015	98%	15/08/2015	\$ 10,000,000.00	AMPLIACION
6113 E	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	EMPRESTITO 2014	EL PUEBLITO	98%	03/07/2014	54%	30/07/2015	\$ 20,000,000.00	EDIFICIO
EMPRESTITO								65,000,000.00	27,651,974.91

DR. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUICIO PETA WENDY ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO:	JUNIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO:	JUNIO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	%	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
					Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total		
619989	INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS	GD 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	03/09/2015	0%	10/07/2015	03/09/2015	\$	383,701.16	\$	-
619990	MEJORAMIENTO DE CALLES Y AMPLIACION BANQUETAS	GD 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	20/08/2015	100%	10/07/2015	20/08/2015	\$	159,708.59	\$	159,708.58
619991	REHABILITACION DE ESPACIO RECREATIVO	GD 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	20/08/2015	100%	10/07/2015	20/08/2015	\$	253,685.70	\$	253,685.70
627001	PORTS 2015 PROY EEC P.I. REGEN IMAGEN URBANA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	19/12/2015	30/12/2015	100%	19/12/2015	30/12/2015	\$	398,698.18	\$	398,698.18
607002	PREP 2015 PARQUE VIVO QUERÉTARO (EL BATAN)	GD 2015	CORREGIDORA	100%	19/12/2015	31/12/2015	100%	19/12/2015	31/12/2015	\$	1,694,727.82	\$	1,694,727.82
606012 GD	URBANIZACION CALLE JARDINES ORO LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	22/12/2015	31/12/2015	88%	22/12/2015	31/12/2015	\$	182,111.33	\$	159,794.12
606013 GD	URBANIZACION CALLE JARDINES DEL PEDREGAL	GD 2015		100%			100%			\$	1,420,117.00	\$	1,419,595.65
606014 GD	URBANIZACION CALLE JARDINES DE CORREGIDORA	GD 2015		100%			99%			\$	193,750.00	\$	192,348.59
606015 GD	URBANIZACION CALLE 5 DE MAYO, LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%			100%			\$	520,348.40	\$	519,844.51
606016 GD	URBANIZACION CALLE 9 DE FEBRERO LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%			99%			\$	611,258.40	\$	607,510.00
601117	OBRAS DE CONTINGENCIAS Y MANTENIMIENTO PLUVIAL"	GD 2015	CORREGIDORA	10%	21/06/2016	29/08/2016				\$	3,500,000.00	\$	1,917,007.74
DIRECTO 2015												46,721,214.83	35,679,844.68

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. BUJO BEN. MAGUIR ANSEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO:	JUNIO										
ENTIDAD:	QUERÉTARO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS	
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida
61113	REHABILITACION E ILUMINACION UNIDAD DEPORTIVA LA NEGRETA	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	100%	11/12/2015	31/12/2015	100%	11/12/2015	31/12/2015	\$ 487,466.78	\$
61114	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN CORREGIDORA QUERÉTARO	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	100%	11/12/2015	31/12/2015	100%	11/12/2015	31/12/2015	\$ 438,494.37	\$
61110	REHABILITACION DE CARCAMO PUEBLO NUEVO	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	100%	27/11/2015	30/12/2015	100%	27/11/2015	30/12/2015	\$ 881,035.29	PIEZAS
										1,806,996.44	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUICIO RETA MUÑOZ CANSEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO:	JUNIO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FINANCIERO										Total		Total	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Unidad de Medida		Aprobadas			
61606	2DA ETAPA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA DE CANDILES.	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	100%	08/06/2015	08/08/2015	100%	08/06/2015	08/08/2015	IND DEPORTIVA		1			
61607	UNIDAD DEPORTIVA CANDILES, PISTA DE PATINAR, TARTAN, CANCHA DE FRONTENIS Y TENIS COL. LOS CANDILES	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	100%	08/06/2015	08/08/2015	100%	08/06/2015	08/08/2015	IND DEPORTIVA		1			
61611	MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO CICLOPISTA, ILUMINACIÓN Y GYM EN PASEO CONSTITUYENTES, EN COLONIAS PUEBLO NUEVO, CRUZ DE FUEGO, RINCONADA SAN JOAQUIN, HUERTAS DEL CARMEN	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	100%	27/11/2015	30/12/2015	80%	27/11/2015	30/12/2015	PARQUE		1			
61612	REHABILITACIÓN DE PARQUE CANDILES	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	100%	04/01/2016	20/01/2016	100%	04/01/2016	20/01/2016	PARQUE		1			
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015												13,894,089.25		13,457,906.49	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUJO RETAMOSO JUAN ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										
ENTIDAD:	FÍSICO					FINANCIERO					
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Unidad de Medida	
										Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada
606006 M	ALUMBRADO PUBLICO CALLE I. ZARAGOZA 16 SEP.	HABITAT 2015	CORREGIDORA	100%	25/11/2015	30/12/2015	100%	25/11/2015	30/12/2015	Total	Aprobadas
606007 M	ALUMBRADO DE LA CALLE NOCHE BUENA	HABITAT 2015	CORREGIDORA	100%	25/11/2015	30/12/2015	95%	25/11/2015	30/12/2015	14648400%	14594046%
606008 M	EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO HUMANO	HABITAT 2015	CORREGIDORA	100%	25/11/2015	30/12/2015	90%	25/11/2015	30/12/2015	7345400%	6838605%
606017 M	CONSTRUCCION IRA ETAPA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MISION SAN JUAN	HABITAT 2015	LA NEGRETA	0%	-	-	0%	-	-	31783600%	28556467%
HABITAT 2015 (MUNICIPAL)										163179000%	0%
										2,169,564.00	499,891.18



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de Junio 2016

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS
ENTIDAD:	FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:											Total	Total	Unidad de Medida
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Aprobadas
606006	ALUMBRADO PUBLICO CALLE I. ZARAGOZA 16 SEP.	HABITAT 2015	CORREGIDORA	100%	25/11/2015	30/12/2015	100%	25/11/2015	30/12/2015	\$ 219,725.00	\$	218,910.68	
606007	ALUMBRADO DE LA CALLE NOCHE BUENA	HABITAT 2015	CORREGIDORA	100%	25/11/2015	30/12/2015	93%	25/11/2015	30/12/2015	\$ 110,181.00	\$	102,579.07	
606008	EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO HUMANO	HABITAT 2015	CORREGIDORA	100%	25/11/2015	30/12/2015	90%	25/11/2015	30/12/2015	\$ 400,000.00	\$	359,895.73	
606012	URBANIZACION CALLE JARDINES ORO LA NEGRETA	HABITAT 2015	LA NEGRETA	100%	22/12/2015	31/12/2015	88%	22/12/2015	31/12/2015	\$ 273,167.00	\$	239,690.68	
606013	URBANIZACION CALLE JARDINES DEL PEDREGAL	HABITAT 2015		100%	19/12/2015	30/12/2015	100%	19/12/2015	30/12/2015	\$ 2,130,176.00	\$	2,129,393.47	
606014	URBANIZACION CALLE JARDINES DE CORREGIDORA	HABITAT 2015		100%	22/12/2015	31/12/2015	99%	22/12/2015	31/12/2015	\$ 290,625.00	\$	288,522.89	
606015	URBANIZACION CALLE 5 DE MAYO, LA NEGRETA	HABITAT 2015	LA NEGRETA	100%	19/12/2015	30/12/2015	100%	19/12/2015	30/12/2015	\$ 780,523.00	\$	779,766.17	
606016	URBANIZACION CALLE 9 DE FEBRERO LA NEGRETA	HABITAT 2015	LA NEGRETA	100%	19/12/2015	30/12/2015	99%	19/12/2015	30/12/2015	\$ 916,888.00	\$	911,264.00	
606017	CONSTRUCCION 1RA ETAPA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MISION SAN JUAN	HABITAT 2015	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 2,447,679.00	\$	-	
HABITAT 2015											7,568,955.00	5,030,022.69	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUENO REYES ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO: JUNIO		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD: QUERETARO		FISICO										INVERSION APROBADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO		FINANCIERO										Total		Total	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Inicio	Fecha Término	Total		Total	
619988 PR	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA	PRONAPRED 2015	LA NEGRETA	100%	31/07/2015	09/10/2015	0%	31/07/2015	09/10/2015			\$ 3,000,000.00	\$		M2
619989 PR	INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS	PRONAPRED 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	03/09/2015	63%	10/07/2015	03/09/2015			\$ 1,200,000.00	\$	759,155.97	LUMINARIAS
619990 PR	MEJORAMIENTO DE CALLES Y AMPLIACION BANQUETAS	PRONAPRED 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	20/08/2015	80%	10/07/2015	20/08/2015			\$ 800,000.00	\$	638,888.89	OBRA
619991 PR	REHABILITACION DE ESPACIO RECREATIVO	PRONAPRED 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	20/08/2015	80%	10/07/2015	20/08/2015			\$ 1,499,999.94	\$	1,202,466.99	OBRA
PRONAPRED 2015												6,499,999.94		2,600,511.85	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RIVERA DEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO:	JUNIO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO											
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
No. De Obra	623986	Fondo		Localidad		%		Fecha Inicio		Fecha Término		Unidad de Medida	
		CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015		LA NEGRETA		100%		10/08/2015		21/09/2015		Aprobadas	



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO													INVERSIÓN		METAS
ENTIDAD:	QUERÉTARO													INVERSIÓN		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO													INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Fecha		Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
				Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Total						
607001. P	PARQUE CRUZ DE FUEGO, CRUZ DE FUEGO	PREP 2015	CRUZ DE FUEGO	25/11/2015	30/12/2015	100%	97%	25/11/2015	30/12/2015		\$	1,000,000.00	\$	967,267.05		
607002. P	PREP 2015 PARQUE VIVO QUERETARO (EL BATAN)	PREP 2015	EL BATAN	19/12/2015	31/12/2015	100%	100%	19/12/2015	31/12/2015		\$	1,700,000.00	\$	1,694,727.82		
PREP 2015														2,700,000.00	2,661,994.87	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RITA MUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO:	JUNIO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN					
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
627001 T	PDRTS 2015 PROY EJE P.J REGEN IMAGEN URBANA	CONVENIO DE TURISMO 2015	CORREGIDORA	100%	19/12/2015	30/12/2015	100%	18/12/2015	30/12/2015	\$ 1,594,792.70	\$ 1,594,792.70						
CONVENIO DE TURISMO 2015														1,594,792.70	1,594,792.70		



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de junio 2016

PERIODO:	JUNIO									
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSION				
MUNICIPIO:	FÍSICO		FINANCIERO			INVERSION APROBADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	%	Fecha		%	Fecha		Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término	
63201	CONVERSION D RED D DISTRIBUCION D ENERGIA ELECTRIC	GD 2016	SAN RAFAEL	0%						9000000
601100	INTRV URB INTEGRAL EN VIALIDADES, PURSUNT SAN RAFAEL	GD 2016		0%						2000000
601101	REHABILITACION DE CASA DE SALUD (VARIAS)	GD 2016		0%						2500000
601102	REHABILITACION DE OFICINAS DE ATENC A USUARIOS CATASTRO	GD 2016		22%	25/05/2016	21/09/2016	29%	25/05/2016	21/09/2016	725667.78
601104	CONSTRUCCION OFICINAS ANEXAS A PRESIDENCIA MUNICIPIO	GD 2016		0%						6000000
601105	ACCESOS A SECUNDARIA TECNICA JUAN ALDAMA LOS ANGELES	GD 2016		0%						2000000
601106	INTERV URBANA SEGUNDA ETAPA ESTAMPADO CAMINO AL CE	GD 2016		29%	12/05/2016	17/08/2016	27%	12/05/2016	17/08/2016	5000000
601107	CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL 7 ESC SEC JUAN ALDAMA	GD 2016		0%						0
601108	ACCESO SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES SNTA	GD 2016		0%						3000000
601109	CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL 7 ESC JESUS ROMERO FLORES	GD 2016		0%						0
601110	IMPLANT ECOTECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO	GD 2016		0%						4000000
601112	ADECUACION DE ESPACIOS RED CARGA ELECTRICA VEHICULOS	GD 2016		0%						1000000
601200	BOLSA COMUN DIRECTO	GD 2016		0%						498137
601199	INTERV URB INTEGRAL EN VIALIDAD, PUERTA SAN RAFAEL	GD 2016	SAN RAFAEL	0%						3500000
601111	MANTENIMIENTO EN VIALIDADES EN CORREGIDORA	GD 2016	CORREGIDORA	0%						79662.97
601124	REUB LINEA D MEDIA TENSION ESC JESUS ROMERO FLORES	GD 2016		0%						5500000
601125	CONSTRUCCION ARCO TECHO CORBAQ PLANTEL 3 LOS OLIVERA	GD 2016		0%						1500000
DIRECTO 2016						49,498,137.00		11,132,249.37		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL NAVA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ALQ. BUCCONETA VARGAS
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".