



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de marzo de 2016

PERIODO:		FEBRERO									
ENTIDAD:		QUERÉTARO									
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO									
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
16026	6.- COLONIA FILOSOFAL (JUEGOS INFANTILES, CANCHA USOS MÚLTIPLES, ALUMBRADO).	GD 2013	FILOSOFAL	100%	25/03/2014	20/05/2014	77%	25/03/2014	20/05/2014	1,276,093.75	980,559.85
16215	15.- HABILITACIÓN DE BAÑOS CABILDO Y OFICINA REGIDORES.	GD 2013	EL PUEBLITO	100%	15/04/2015	21/07/2015	81%	15/04/2015	21/07/2015	1,500,000.00	1,210,849.38
60139	AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD INFANTIL	GD 2013	CORREGIDORA	95%	03/08/2015	31/08/2015	83%	03/08/2015	31/08/2015	583,276.17	484,445.19
6104	GD 2014 COMPLEMENTO AULA DIDÁCTICA SEC JUAN ALDAMA	GD 2013	LOS ALDAMA	100%	24/10/2014	07/12/2014	100%	24/10/2014	07/12/2014	138,000.00	137,403.59
6109	BANDA PERIMETRAL PARQUE AMANECER BALVANERA	GD 2013	LOMAS DE BALVANERA	60%	06/03/2015	25/06/2015	78%	06/03/2015	25/06/2015	959,989.62	749,904.21
DIRECTO 2013										4,457,859.54	3,563,162.22

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO REY MIQUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PERIODO:	FEBRERO											
ENTIDAD:	QUERETARO											
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO											
AVANCE FISICO FINANCIERO												

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA			
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
6101	ANDADORES EN SAN JOSE DE LOS OLIVERA	GD 2014	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	100%	19/12/2014	18/03/2015	97%	19/12/2014	18/03/2015	1,941,767.48	M2	1,880,135.53	1,880,135.53	M2	
6102	VIVIENDA GASTO DIRECTO	GD 2014	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	0%	-	-	0%	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD 2014	EL PUEBLITO	75%	03/07/2014	30/07/2015	51%	03/07/2014	30/07/2015	41,190,000.00	EDIFICIO	20,807,436.12	20,807,436.12	EDIFICIO	1
6119	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD	GD 2014		100%	30/03/2015	12/09/2015	95%	30/03/2015	12/09/2015	1,836,000.00	PROYECTO	1,745,999.98	1,745,999.98	PROYECTO	1
6120	BOLSA PARA SUPERVISIÓN EXTERNA	GD 2014		#N/A	30/03/2015	12/09/2015	97%	30/03/2015	12/09/2015	2,036,433.96	PROYECTO	1,975,484.59	1,975,484.59	PROYECTO	1
DIRECTO 2014											48,004,201.44	26,609,056.22			

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUQUE RETA MIGUEL ANGELO
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de marzo de 2016

PERIODO:	FEBRERO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			
6208			ELECTRIFICACION DE CALLES PUERTA DE SAN RAFAEL	FISM 2014	PUERTA DE SAN RAFAEL	100%	08/04/2015	02/06/2015	48%	08/04/2015	02/06/2015	350,000.00	167,421.77	OBRA	1	
6209			ELECTRIFICACIÓN DE CALLES PURÍSIMA	FISM 2014	LA PURÍSIMA	100%	08/04/2015	30/06/2015	43%	08/04/2015	30/06/2015	350,000.00	149,018.39	OBRA	1	
6210			ELECTRIFICACION DE CALLES VISTA HERMOSA	FISM 2014	VISTA HERMOSA	100%	08/04/2015	30/06/2015	75%	08/04/2015	30/06/2015	1,656,338.28	1,245,684.52	OBRA	1	
6211			ELECTRIFICACIÓN DE CALLES LOMAS LA CRUZ	FISM 2014	LOMAS LA CRUZ	100%	20/04/2015	07/08/2015	91%	20/04/2015	07/08/2015	916,329.34	838,331.98	OBRA	1	
6218			ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ESPÍRITU SANTO	FISM 2014	ESPÍRITU SANTO	100%	17/03/2015	25/05/2015	82%	17/03/2015	25/05/2015	300,000.00	247,206.58	OBRA	1	
FISM 2014													3,572,667.62	2,647,663.24		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de marzo de 2016

PERIODO:	FEBRERO										
ENTIDAD:	QUERÉTARO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
615261	PAVIMENTACION VARIAS CALLES	DERROLLO REGIONAL 2014	LOS OLIVERA	100%	07/01/2014	31/03/2015	79%	07/01/2014	31/03/2015	3,499,999.87	2,769,098.43
DESARROLLO REGIONAL 2014										3,499,999.87	2,769,098.43
										Total	Unidad de Medida
										2,769,098.43	M2
										8039.6	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de marzo de 2016

PERIODO:	FEBRERO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	EMPRESTITO 2014	CANDILES	39%	22/06/2015	15/08/2015	17%	22/06/2015	15/08/2015	25,000,000.00	4,367,387.32	ALBERCA	1	
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	EMPRESTITO 2014	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015	15/08/2015	10,000,000.00	2,190,380.22	PUENTE	1	
62304	AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN	EMPRESTITO 2014	SANTA BARBARA	100%	06/07/2015	15/08/2015	91%	06/07/2015	15/08/2015	10,000,000.00	9,120,716.81	AMPLIACION	1	
6113 E	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	EMPRESTITO 2014	EL PUEBLITO	75%	03/07/2014	30/07/2015	51%	03/07/2014	30/07/2015	20,000,000.00	10,103,149.37	EDIICIO	1	
EMPRESITTO										65,000,000.00		25,781,633.72		



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de marzo de 2016

PERIODO:	AVANCE FISICO FINANCIERO				INVERSION							
ENTIDAD:												
MUNICIPIO:	FISICO				FINANCIERO							
No. De Obra	FONDO		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60104	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD	GD 2015	PURISIMA DE SAN RAFAEL	100%	17/08/2015	28/09/2015	66%	17/08/2015	28/09/2015	346,532.50	CLINICA	1
60118	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES COLINAS DEL SUR	GD 2015	PARQUE COLINAS DEL SUR	85%	18/08/2015	12/10/2015	63%	18/08/2015	12/10/2015	396,392.90	ML	210
60119	PARQUE (ILUMINACIÓN, AREA VERDE Y ESCALERAS)	GD 2015	VALLE DORADO 2000	100%	28/08/2015	19/11/2015	0%	28/08/2015	19/11/2015	644,000.99	ML	210
60120	ADEME DE DREN COLINAS DEL BOSQUE	GD 2015	COLINAS DEL BOSQUE	100%	18/06/2015	16/07/2015	67%	18/06/2015	16/07/2015	99,135.70	PARQUE	1
60122	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CHARCO BLANCO	GD 2015	CHARCO BLANCO	59%	18/09/2015	24/12/2015	38%	18/09/2015	24/12/2015	4,499,222.83	ML	400
60126	PAVIMENTACION DE CALLES (5 DE MAYO) EMILIANO ZAPATA	GD 2015	EMILIANO ZAPATA	100%	23/07/2015	19/08/2015	100%	23/07/2015	19/08/2015	654,239.18	M2	1850
60127	BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	GD 2015	EMILIANO ZAPATA	100%	01/09/2015	29/09/2015	99%	01/09/2015	29/09/2015	250,000.00	M2	900
60130	ESTUDIOS PERMISOS Y TRAMITES	GD 2015	CORREGIDORA	0%	-	-	2%	-	-	1,958,360.40	ML	80
60132	CAFETERIA ESC. SEC. JUAN ALDAMA	GD 2015	LOS ANGELES	100%	06/07/2015	11/09/2015	50%	06/07/2015	11/09/2015	832,975.22	EDIFICIO	1
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	GD 2015	EL PUEBLITO	0%	14/12/2015	12/03/2016	0%	14/12/2015	12/03/2016	1,350,000.00	MODULO	1
60137	ALUMBRADO SAN JOSE DE LOS OLIVERAOS UNIDAD DEPORTIVA	GD 2015	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	0%	-	-	0%	-	-	220,000.00	LUMINARIAS	20
60143	TRABAJO COMPLEMENTARIOS AUDITORIO USOS MULTIPLES	GD 2015	EL PUEBLITO	100%	07/09/2015	26/09/2015	90%	07/09/2015	26/09/2015	694,845.89	OBRA	1
60144	TRABAJO COMPLEMENTARIOS CENTRO CULTURA 1A ETAPA BALVANERA	GD 2015	BALVANERA	90%	09/10/2015	05/11/2015	90%	09/10/2015	05/11/2015	580,000.00	OBRA	1
60155	TRABAJO COMPLEMENTARIOS CDH LOS OLIVERA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	01/03/2016	09/05/2016	0%	01/03/2016	09/05/2016	1,000,000.00	-	-
60156	TRABAJO COMPLEMENTARIOS CDH LOMAS DE BALVANERA	GD 2015	CORREGIDORA	0%	-	-	0%	-	-	880,000.00	-	-
60157	TRABAJO COMPLEMENTARIOS CANCHAS DE ARRIBA STA BARBARA	GD 2015	CORREGIDORA	50%	01/02/2016	14/02/2016	0%	01/02/2016	14/02/2016	119,138.84	-	-
60159	TERRACERIAS PARQUE VILLA DORADA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	01/02/2016	05/02/2016	0%	01/02/2016	05/02/2016	53,284.00	-	-
60160	SUMINISTROS DE MATERIALES RELLENO PARQUE RIBERA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	01/02/2016	04/02/2016	0%	01/02/2016	04/02/2016	377,502.29	-	-
60161	TERMINACION BAÑOS VESTIDORES PLAZUELA STA BARBARA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	01/02/2016	28/02/2016	0%	01/02/2016	28/02/2016	270,000.00	-	-
60162	TERMINACION BARDA PERIMETRAL CENTENARIO ZARAGOZA	GD 2015	CORREGIDORA	50%	23/12/2015	19/01/2016	0%	23/12/2015	19/01/2016	250,000.00	-	-
60164	REPAVIMENTACION DE RUTA EL PEREGRINO	GD 2015	CORREGIDORA	95%	30/12/2015	08/03/2016	71%	30/12/2015	08/03/2016	5,750,000.00	-	-
60168	PARQUE VILLA DORADA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	13/01/2016	08/03/2016	95%	13/01/2016	08/03/2016	800,000.00	-	-
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE ANHUEHETE	GD 2015	CORREGIDORA	0%	-	-	0%	-	-	400,000.00	-	-
60191	ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS	GD 2015	CORREGIDORA	80%	13/01/2016	08/03/2016	14%	13/01/2016	08/03/2016	1,500,000.00	215,026.71	-
60192	URBANIZACION DE CALLE PRIVADA HIDALGO	GD 2015	CORREGIDORA	95%	15/02/2016	13/03/2016	0%	15/02/2016	13/03/2016	190,393.43	-	-
60184	BARDA COUNDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA HAB	GD 2015	CORREGIDORA	0%	-	-	0%	-	-	350,000.00	-	-
60188	BARDA EN CANCHA FUTBOL ILUMINACION PARQUE GARAMBUL	GD 2015	CORREGIDORA	70%	13/01/2016	08/03/2016	69%	13/01/2016	08/03/2016	1,242,938.96	862,041.57	-
60194	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL VIALIDADES	GD 2015	CORREGIDORA	70%	15/01/2016	11/02/2016	0%	15/01/2016	11/02/2016	1,576,469.53	-	-
60195	PUNTE PEATONAL LIB SUR-PT. MISION MARIANA 1RA ETAPA	GD 2015	CORREGIDORA	0%	-	-	0%	-	-	1,887,774.00	-	-
60193	COLOCACION DUCTERIA INSTAL ELECT CALLE JOSEFA ORTI	GD 2015	CORREGIDORA	100%	01/02/2016	14/02/2016	0%	01/02/2016	14/02/2016	500,000.00	-	-
60187	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA ARCO TECHO JOSE CLEMENTE	GD 2015	CORREGIDORA	100%	15/01/2016	28/01/2016	88%	15/01/2016	28/01/2016	400,000.00	353,885.63	-
60183	DESCARGAS SANITARIAS PARA UNIDAD MEDICA DEL IMSS	GD 2015	CORREGIDORA	80%	01/02/2016	28/02/2016	0%	01/02/2016	28/02/2016	500,000.00	-	-
607001	PARQUE CRUZ DE FUEGO, CRUZ DE FUEGO	GD 2015	CORREGIDORA	100%	25/11/2015	30/12/2015	97%	25/11/2015	30/12/2015	1,000,000.00	967,267.05	-
60186	REHABILIT. BARDA PERIMETRAL Y REJA EN CANCHA	GD 2015	CORREGIDORA	0%	-	-	0%	-	-	216,549.08	-	-
60185	REHABILIT. ZONA ESTACIONAMIENTO SEG PUBLICA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	01/02/2016	28/02/2016	92%	01/02/2016	28/02/2016	743,866.44	682,282.77	-
60190	REHABILITACION DREN CIMATARIO	GD 2015	CORREGIDORA	100%	30/12/2015	19/01/2016	98%	30/12/2015	19/01/2016	400,000.00	391,946.43	-
60189	REHABILITACION DREN LOS OLIVERA COLINAS BOSQUE	GD 2015	CORREGIDORA	0%	-	-	0%	-	-	250,000.00	-	-
60181	TRABAJO COMPLEMENTARIOS ESC PRIM JUSTO SIERRA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	15/01/2016	28/01/2016	97%	15/01/2016	28/01/2016	100,000.00	96,694.67	-
60180	TRABAJO COM AUDITORIO ESC PRIM O. PAZ EL PORTICO	GD 2015	CORREGIDORA	100%	23/12/2015	19/01/2016	98%	23/12/2015	19/01/2016	495,000.00	484,355.84	-
60179	TRABAJO COM AUDITORIO ESC. SEC QUETZALCOATL	GD 2015	CORREGIDORA	100%	23/12/2015	19/01/2016	17%	23/12/2015	19/01/2016	430,000.00	74,183.66	-
60182	TRABAJO COM EN TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	GD 2015	CORREGIDORA	100%	-	-	0%	-	-	270,000.00	-	-
60178	TRABAJO COM. IMAGEN URBANA PLAZUELA STA BARBARA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	23/12/2015	19/01/2016	83%	23/12/2015	19/01/2016	315,000.00	262,096.05	-
627001	PORTS 2015 PROJ ELEC P.I. REGEN IMAGEN URBANA	GD 2015	CORREGIDORA	30%	19/12/2015	30/12/2015	0%	19/12/2015	30/12/2015	398,698.18	-	-
607002	PREP 2015 PARQUE VIVO QUERETARO (EL BATAN)	GD 2015	CORREGIDORA	100%	19/12/2015	31/12/2015	100%	19/12/2015	31/12/2015	1,700,000.00	1,694,727.82	-
606012 GD	URBANIZACION CALLE JARDINES ORO LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	22/12/2015	31/12/2015	88%	22/12/2015	31/12/2015	182,111.33	159,794.12	-

44



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de marzo de 2016

PERIODO:	FEBRERO									
ENTIDAD:	QUERÉTARO									
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO									
AVANCE FISICO FINANCIERO										
INVERSION										
METAS										

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUGIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de marzo de 2016

PERIODO:	FEBRERO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN				
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripción		Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
60204	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO ESCUELA RAFAEL RAMIREZ		FISM 2015	EL JARAL	100%	09/11/2015	04/01/2016	100%	09/11/2015	04/01/2016	500,000.00	497,999.54	ARCOTECHO	1		
60205	ELECTRIFICACION DE CALLES ACCESO PRINC CALLE JAMAICA		FISM 2015	CORREGIDORA	95%	04/11/2015	22/12/2015	68%	04/11/2015	22/12/2015	600,000.00	405,470.00	ML	315		
60206	ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACION DE CALLE CAMINO AL JARAL		FISM 2015	EL JARAL	100%	25/11/2015	19/01/2015	89%	25/11/2015	19/01/2015	1,200,000.00	1,063,546.15	ML	315		
60207	ELECTRIFICACION DE CALLESACESP PRINCIPAL A SANTA MARIA		FISM 2015	SANTA BARABARA	100%	03/11/2015	28/12/2015	88%	03/11/2015	28/12/2015	400,000.00	351,154.83	ML	200		
60208	ELECTRIFICACION DE CALLES DE 15 DE MAYO Y 5 DE MAYO		FISM 2015	CORREGIDORA	100%	03/11/2015	23/11/2015	84%	03/11/2015	23/11/2015	500,000.00	422,008.60	ML	220		
60209	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ANDADOR ACCESO IGLESIA		FISM 2015	CORREGIDORA	100%	04/11/2015	22/12/2015	67%	04/11/2015	22/12/2015	250,000.00	167,805.83	ML	110		
60210	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES CIRCUITO 11 FEBRERO		FISM 2015	CORREGIDORA	90%	04/11/2015	29/12/2015	88%	04/11/2015	29/12/2015	350,000.00	300,049.65	ML	180		
60211	ELECTRIFICACION DE CALLES VALLES DEL SOL		FISM 2015	LA NEGRETA	100%	04/11/2015	22/12/2015	77%	04/11/2015	22/12/2015	121,732.00	94,304.18	ML	80		
60213	URBANIZACIÓN DE CALLES PITA		FISM 2015	PITA	100%	09/11/2015	15/01/2016	98%	09/11/2015	15/01/2016	358,540.00	349,893.12	M2	500		
60216	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE ZONA DEPORTIVA 21 DE MARZO		FISM 2015	CORREGIDORA	100%	03/11/2015	28/12/2105	74%	03/11/2015	28/12/2105	350,000.00	258,736.49	M2	110		
60217	ELECTRIFICACION DE CALLES (GRAL. BERNARDO REYES)		FISM 2015	CORREGIDORA	100%	04/11/2015	26/01/2016	69%	04/11/2015	26/01/2016	400,000.00	275,859.08	ML	200		
60223	FISM MEJORAMIENTO CALLES VILLA DORADA		FISM 2015	VILLA DORADA	0%			0%			90,873.08	-	OBRA	1		
FISM 2015													5,121,145.08	4,186,827.47		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de marzo de 2016

PERIODO:	FEBRERO										
ENTIDAD:	QUERÉTARO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida
61113	REHABILITACION E ILUMINACION UNIDAD DEPORTIVA LA NEGRETA	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	100%	11/12/2015	31/12/2015	97%	11/12/2015	31/12/2015	487,466.78	474,309.99
61114	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN CORREGIDORA QUERETARO	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	99%	11/12/2015	31/12/2015	0%	11/12/2015	31/12/2015	438,494.37	-
61126	PAVIMENTACION ASFALTICO, CIRCUITO PROLONGACION JAZMIN	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	100%			100%			4,499,740.44	4,499,739.98
61110	REHABILITACION DE CARCAMO PUEBLO NUEVO	FOPADEM 2015	CORREGIDORA	100%	27/11/2015	30/12/2015	100%	27/11/2015	30/12/2015	881,036.12	881,035.29
FOPADEM 2015										6,306,737.71	5,855,085.26

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de marzo de 2016

PERIODO:	FEBRERO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO					FINANCIERO						
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO					FINANCIERO						
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Metas
61606	2DA ETAPA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA DE CANDILES	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	95%	08/06/2015	08/08/2015	75%	08/06/2015	08/08/2015	9,542,820.55	7,153,682.03	IND DEPORTIVA	1
61607	UNIDAD DEPORTIVA CANDILES, PISTA DE PATINAR, TARTAN, CANCHA DE FRONTENIS Y TENIS COL. LOS CANDILES	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	100%	08/06/2015	08/08/2015	100%	08/06/2015	08/08/2015	1,498,420.78	1,497,710.51	IND DEPORTIVA	1
61611	MEJORAMIENTO DE ESPACOP DEPORTIVO CICLOPISTA, ILUMINACIÓN Y GYM EN PASEO CONSTITUYENTES, EN COLONIAS PUEBLO NUEVO, CRUZ DE FUEGO, RINCONADA SAN JOAQUIN, HUERTAS DEL CARMEN	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	95%	27/11/2015	30/12/2015	80%					PARQUE	1
61612	REHABILITACIÓN DE PARQUE CANDILES	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	100%	04/01/2016	20/01/2016	100%			2,156,404.10	1,720,946.40	PARQUE	1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015													
										13,884,089.25	696,443.82	596,429.03	11,068,767.97

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUICIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de marzo de 2016

PERIODO:	AVANCE FISICO FINANCIERO									
ENTIDAD:	FISICO					FINANCIERO				
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO					CORREGIDORA QUERETARO				
No. De Obra	Descripcion		Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término
606006	ALUMBRADO PUBLICO CALLE I. ZARAGOZA 16 SEP.		HABITAT 2015	CORREGIDORA	100%	25/11/2015	30/12/2015	100%	25/11/2015	30/12/2015
606007	ALUMBRADO DE LA CALLE NOCHE BUENA		HABITAT 2015	CORREGIDORA	0%	25/11/2015	30/12/2015	93%	25/11/2015	30/12/2015
606008	EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO HUMANO		HABITAT 2015	CORREGIDORA	0%	25/11/2015	30/12/2015	90%	25/11/2015	30/12/2015
606012	URBANIZACION CALLE JARDINES ORO LA NEGRETA		HABITAT 2015	LA NEGRETA	100%	22/12/2015	31/12/2015	88%	22/12/2015	30/12/2015
606013	URBANIZACION CALLE JARDINES DEL PEDREGAL		HABITAT 2015		100%	19/12/2015	30/12/2015	100%	19/12/2015	30/12/2015
606014	URBANIZACION CALLE JARDINES DE CORREGIDORA		HABITAT 2015		100%	22/12/2015	31/12/2015	99%	22/12/2015	30/12/2015
606015	URBANIZACION CALLE 5 DE MAYO, LA NEGRETA		HABITAT 2015	LA NEGRETA	100%	19/12/2015	30/12/2015	100%	19/12/2015	30/12/2015
606016	URBANIZACION CALLE 9 DE FEBRERO LA NEGRETA		HABITAT 2015	LA NEGRETA	100%	19/12/2015	30/12/2015	99%	19/12/2015	30/12/2015
606017	CONSTRUCCION 1RA ETAPA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MISION SAN JUAN		HABITAT 2015	LA NEGRETA	0%	00/01/1900	00/01/1900	0%	00/01/1900	00/01/1900
HABITAT 2015										
										5,030,022.69
										7,568,965.00
										2,447,679.00
										218,910.68
										102,579.07
										359,895.73
										239,690.68
										2,129,393.47
										288,522.89
										779,766.17
										911,264.00
										2,447,679.00
										5,030,022.69

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO REYTA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										
ENTIDAD:		FÍSICO					FINANCIERO					
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
		Total					Total					
		Unidad de Medida					Aprobadas					
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
606006 M	ALUMBRADO PUBLICO CALLE I. ZARAGOZA 16 SEP.	HABITAT 2015	CORREGIDORA	100%	25/11/2015	30/12/2015	100%	25/11/2015	30/12/2015	146,484.00		145,940.46
606007 M	ALUMBRADO DE LA CALLE NOCHE BUENA	HABITAT 2015	CORREGIDORA	0%	25/11/2015	30/12/2015	93%	25/11/2015		73,454.00		68,386.05
606008 M	EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO HUMANO	HABITAT 2015	CORREGIDORA	0%	25/11/2015	30/12/2015	90%	25/11/2015		317,836.00		285,564.67
606017 M	CONSTRUCCION 1RA ETAPA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MISION SAN JUAN	HABITAT 2015	LA NEGRETA	0%	-	-	0%	-	-	1,631,790.00		-
HABITAT 2015 (MUNICIPAL)										2,169,564.00		499,891.18

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de marzo de 2016

PERIODO:	FEBRERO										
ENTIDAD:	QUERÉTARO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
619988 PR	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA	PRONAPRED 2015	LA NEGRETA	100%	31/07/2015	09/10/2015	0%	31/07/2015	09/10/2015	3,000,000.00	M2
619989 PR	INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS	PRONAPRED 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	03/09/2015	63%	10/07/2015	03/09/2015	1,200,000.00	LUMINARIAS
619990 PR	MEJORAMIENTO DE CALLES Y AMPLIACION BANQUETAS	PRONAPRED 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	20/08/2015	80%	10/07/2015	20/08/2015	800,000.00	OBRA
619991 PR	REHABILITACION DE ESPACIO RECREATIVO	PRONAPRED 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	20/08/2015	80%	10/07/2015	20/08/2015	1,499,999.94	OBRA
PRONAPRED 2015										6,499,999.94	2,600,511.85

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUICIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de marzo de 2016

PERIODO:	FEBRERO										
ENTIDAD:	QUERÉTARO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
623986	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARQUE LINEAL PROL ZARAGOZA AV. CANDILES	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	LA NEGRETA	100%	10/08/2015	21/09/2015	96%			3,756,000.04	3,624,398.03
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015										3,756,000.04	3,624,398.03

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUICIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de marzo de 2016

PERIODO:	FEBRERO										
ENTIDAD:	QUERÉTARO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de marzo de 2016

PERIODO:	FEBRERO										
ENTIDAD:	QUERÉTARO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
627001 T	PDRTS 2015 PROY EJEC P.I. REGEN IMAGEN URBANA	CONVENIO DE TURISMO 2015	CORREGIDORA	30%	19/12/2015	30/12/2015	0%	18/12/2015	30/12/2015	1,594,792.70	-
CONVENIO DE TURISMO 2015											1,594,792.70
										Total	Unidad de Medida
										1,594,792.70	Aprobadas

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUCIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de marzo de 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
ENTIDAD:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN				
MUNICIPIO:		Fondo		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra			Descripción								Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
		FISM 2016	URBANIZACION VILLA DORADA	CORREGIDORA	0%			0%			1,984,106.40	-		
		FISM 2016	DRENAJE PRADERAS DE GUADALUPE	CORREGIDORA	0%			0%			4,629,581.60	-		
		FISM 2016									6,613,688.00			