



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de septiembre de 2016

PERIODO:	SEPTIEMBRE	AVANCE FÍSICO FINANCIERO												INVERSIÓN		METAS
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		MODULO		
16215	15.- HABILITACIÓN DE BAÑOS CABILDO Y OFICINA REGIDORES.	GD 2013	EL PUEBLITO	100%	15/04/2015	21/07/2015	100%	15/04/2015	30/09/2016	\$	1,210,849.38	\$	1,210,849.38	1		
6109	BARDA PERIMETRAL PARQUE AMANECER BALVANERA	GD 2013	LOMAS DE BALVANERA	100%	06/03/2015	25/06/2015	100%	06/03/2015	30/09/2016	\$	831,630.39	\$	831,630.39	ML		
6118	CENTRO CULTURAL TEJEDA 2DA ETAPA	GD 2013	TEJEDA	100%	13/03/2015	07/05/2015	100%	13/03/2015	30/09/2016	\$	88,569.36	\$	88,569.36			
60184	BARDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA	GD 2013	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	02/06/2016	100%	06/05/2016	30/09/2016	\$	20,794.30	\$	20,794.30			
601135	ARDA COLINDNT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEA	GD 2013		0%			0%			\$	1,051.56	\$	-			

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de septiembre de 2016

PERIODO: SEPTIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA			
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	FINANCIERO		Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
6102	VIVIENDA GASTO DIRECTO	GD 2014	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	79%	30/05/2016	27/09/2016	53%	30/05/2016				\$ 1,000,000.00	\$ 530,717.03	-	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD 2014	EL PUEBLITO	98%	03/07/2014	30/07/2015	73%	03/07/2014				\$ 41,190,000.00	\$ 30,176,668.00	EDIFICIO	1
60184	BARDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA HAB	GD 2014	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	02/06/2016	100%	06/05/2016				\$ 347,369.31	\$ 347,369.31		
601135	BARDA COLINDANT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE	GD 2014					0%	30/09/2015				\$ 1,579.13	\$ -		
601137	DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAG	GD 2014						30/09/2015				\$ 102,149.11	\$ -		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de septiembre de 2016

PERIODO: SEPTIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO												Total		Total	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Término		Total		Unidad de Medida	Aprobadas
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA	EMPRESITTO 2014	CANDILES	43%	22/08/2015	15/08/2015	21%	22/08/2015	22/08/2015			\$ 25,000,000.00	\$ 5,170,878.40	ALBERCA	1
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	EMPRESITTO 2014	EL PUEBLITO	40%	22/08/2015	15/08/2015	22%	22/08/2015	22/08/2015			\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	PUENTE	1
62304	AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES	EMPRESITTO 2014	SANTA BARBARA	100%	06/07/2015	15/08/2015	95%	06/07/2015	06/07/2015			\$ 10,000,000.00	\$ 9,548,989.37	AMPLIACION	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	EMPRESITTO 2014	EL PUEBLITO	98%	03/07/2014	30/07/2015	73%	03/07/2014	03/07/2014			\$ 20,000,000.00	\$ 14,652,424.00	EDIFICIO	1
62307	EMPRESITTO REPAVIMENT AV. CANDILES	EMPRESITTO 2014	CANDILES	21%	22/08/2016	16/10/2016	0%	22/08/2016	22/08/2016			\$ 7,500,000.00	\$ -		
62308	ZDA ETAPA REPAVIMENT. BLVD AMERICAS AV CANDILES A	EMPRESITTO 2014	CANDILES	40%	22/08/2016	16/10/2016	0%	22/08/2016	22/08/2016			\$ 3,000,000.00	\$ -		
62309	OBRAS COMPLE. EDI SEGURIDAD INST. CONTRA INCENDIO	EMPRESITTO 2014		0%			0%					\$ 1,600,000.00	\$ -		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de septiembre de 2016

PERIODO:	SEPTIEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de septiembre de 2016

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO													
ENTIDAD:	QUERÉTARO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO													
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	%	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS	
					Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas	
601100	INTERVENCIÓN RV URB INTEGRAL EN VIALIDADES, PURISIM SAN	GD 2016	SAN RAFAEL	95%	16/05/2016	07/08/2016	47%	16/05/2016			Total		920,710.76	
601101	REHABILITACION DE CASA DE SALUD (VARIAS)	GD 2016	CORREGIDORA	19%	04/07/2016	31/10/2016	0%						0.00	
601102	REHABILITAC D OFICINAS DE ATNC A USUARIOS CATASTRO	GD 2016	CORREGIDORA	66%	25/05/2016	21/09/2016	52%	25/05/2016					1,278,278.45	
601105	ACCESOS A SECUNDARIA TECNICA JUAN ALDAMA LOS ANGEL	GD 2016	LOS ANGELES	100%	06/05/2016	28/07/2016	100%	06/05/2016	28/07/2016				1,958,724.92	
601106	INTERV URBANA SEGUNDA ETAPA ESTAMPADO CAMINO AL CE	GD 2016		74%	12/05/2016	17/08/2016	73%	12/05/2016					3,511,378.61	
601108	ACCESO SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES SNTA	GD 2016		0%			0%						0.00	
601110	IMPLMIN ECOTECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMIN	GD 2016		18%	04/07/2016	30/12/2016	1%						48,720.00	
601112	ADECUACION DE ESPACIOS RED CARGA ELECTRICA VEHICUL	GD 2016		40%	04/07/2016	23/10/2016	21%	04/07/2016					204,735.28	
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUINC			0%			0%							
601115	URBANIZACION VIALI EN LATERAL CARR ESTA 411			0%			0%							
601116	PAVIMENTACION BOULEVARD DE LAS AMERICAS			0%			0%							
601117	OBRAS CONTINGENCIA Y MANTENI PLUVIAL EN EL MUNICIP													
601119	PUNTE PEATONAL LIBRMTO SUR PONIENTE COM LOURDES	GD 2016	LOURDES	4%	29/08/2016	16/01/2017	0%							
601199	INTERV URB INTERGAL EN VIALIDAD, PUERTA SAN RAFAEL	GD 2016	SAN RAFAEL	93%	25/05/2016	22/08/2016	89%	25/05/2016						
601111	MANTENIMIENTO EN VIALIDADES EN CORREGIDORA	GD 2016	CORREGIDORA	5%	22/08/2016	28/05/2017	0%						0.00	
601118	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD CALLE PEÑASCO, SNT BARBAR	GD 2016	SANTA BARBARA	100%	28/07/2016	07/09/2016	100%	28/07/2016	07/09/2016					
601120	CONCRETO ESTAMPADO CALLE ANDAMAXEI COL SANTUARIOS	GD 2016	SANTUARIOS DEL PUEBLITO	70%	22/08/2016	13/11/2016	62%	22/08/2016						
601121	INT URB VIALIDADES VALLE DORADO 2000 ELEC, ILUMIN	GD 2016	VALLE DORADO	0%	06/07/2016	27/09/2016	0%						0.00	
601122	SOLUCION PLUVIAL CALLE FELIPE SEVILLA CANDILES	GD 2016	CANDILES	100%	22/08/2016	18/09/2016	0%						0.00	
601124	REUB LINEA D MEDIA TENSION ESC JESUS ROMERO FLORES	GD 2016	SANTA BARBARA	0%			0%						0.00	
601125	CONSTRUCCION ARCOTECNO COBAQ PLANTEL 3 LOS OLVERA	GD 2016	LOS OLVERA	0%			0%						0.00	
601129	BOLSA PARA ATENDER COTINGENCIAS DE INFSTR PLUVIAL	GD 2016	CORREGIDORA	0%			0%						0.00	
601127	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 1RA ETAPA	GD 2016	LA NEGRETA	0%			0%						0.00	
601128	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 2DA ETAPA	GD 2016	LA NEGRETA	SIN CONTRATO			0%							
601134	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS AREA ADJUNTA PRESID			0%			0%						0.00	
601135	BARDA COLINDNT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL			0%			0%						0.00	
601130	CONSTR MURO COLINDANCIA COMP EN REHAB DE RIO PUEBL			0%			0%						0.00	
601138	MAC TRABAJOS URBANIZACION TRAMO I LOS OLVERA			0%			0%						-	
601139	MAC TRABAJOS URBANIZACION TRAMO II LOS OLVERA			0%			0%						-	
63101	3X1 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA LOURDES			0%			0%						-	
</														

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZASARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO: SEPTIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO												INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		Unidad de Medida	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA		Aprobadas	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término						
60223	MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-20010-2011-2013-2014-2015)	FISM 2015	CORREGIDORA	100%	27/05/2016	21/07/2016	80%	27/05/2016	21/07/2016	\$ 90,873.08	\$ 69,928.59	\$ 4,684,413.97	\$ 4,663,469.48		
	FISM 2015														

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de septiembre de 2016

PERIODO: SEPTIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60224	URBANIZACION DE CALLES EN VILLA DORADA	FISM 2016	Villa Dorada	0%	25/09/2016	03/12/2016	0%					983,053.20	-		
60225	DRENAJE PRADERAS DE GUADALUPE	FISM 2016	Praderas de Guadalupe	0%	25/09/2016	15/01/2017	0%					4,587,581.60	-		
60226	AMP DE RED DE DRENAJE SANITAR COL. AMP LOS ANGELES	FISM 2016	Los Angeles	0%	25/09/2016	27/12/2016	0%					983,053.20			
60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	FISM 2016	Villa Dorada	0%			0%								
60222	INDIRECTOS	FISM 2016	CORREGIDORA	0%			0%					60,000.00			
Total FISM 2016												6,613,688.00	-		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARC. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de septiembre de 2016

PERIODO:	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
							FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Total	
							%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			Unidad de Medida	Aprobadas
SEPTIEMBRE	QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO														
630001				MEJORAMIENTO DE VIALIDAD Y URBANIZACIÓN MISION SAN CARLOS	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	03/08/2016	71%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 3,956,000.00	\$ 2,798,015.59		
630002				AMPLIACION CARRIL DE ACCESO A COMUNIDAD ZONA SUR LOS OLIVERA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	67%	09/06/2016	31/08/2016	0%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 9,395,500.00	\$ -		
630003				MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACION SANTA BARBARA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	03/08/2016	22%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 5,934,000.00	\$ 1,280,322.68		
630004				MEJORAMIENTO DE CALLES CANDILES	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	100%	30/06/2016	10/08/2016	23%	30/06/2016	31/12/2016	\$ 2,967,000.00	\$ 669,112.25		
630005				MEJORAMIENTO DE ACCESO A LOS OLIVERA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	25%	04/07/2016	25/09/2016	0%	04/07/2016	31/12/2016	\$ 3,461,500.00	\$ -		
630006				CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL MISION MARIANA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	97%	09/06/2016	31/08/2016	88%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 4,945,000.00	\$ 4,334,687.56		
FORTALECE 2016													\$ 30,659,000.00	\$ 9,082,138.08		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de septiembre de 2016

PERIODO: SEPTIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO														INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO																INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO																INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	FINANCIERO		Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
63301	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA,COM LA POZA	FISE 2016		18%	25/08/2016	07/12/2016	0%					\$ 3,735,000.00	0.00						
63302	CONSTRUCCION 1RA ETAPA RED DRENAJE COL ARBOLEDAS S	FISE 2016			25/08/2016	07/12/2016						\$ 2,171,920.40	0.00						
63303	INTRO RED D DRENAJE SANITARIO COL AMPL LOS ANGELES	FISE 2016										\$ 1,149,579.53	0.00						
FISE 2016															7,056,499.93	-			

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de septiembre de 2016

PERIODO: SEPTIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas	
615001	URBANIZACION VIALIDADES LUIS DONALDO COLOSIO	DES REGIONAL 2016		0%			0%			\$ 2,373,600.00		0.00			
615002	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES SAN JOSE DE LOS OLIVERA	DES REGIONAL 2016		0%			0%			\$ 2,967,000.00		0.00			
615003	MEJORAMIENTO DE CALLES RIO BALSAS LA CUEVA	DES REGIONAL 2016		0%			0%			\$ 989,000.00		0.00			
615004	INTRO DRENAJE Y CONTR DE BANQUETAS AV JOSEFA ORTIZ	DES REGIONAL 2016		0%			0%			\$ 1,978,000.00		0.00			
DESARROLLO REGIONAL 2016											8,307,600.00				

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de septiembre de 2016

PERIODO:	SEPTIEMBRE	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO									
No. De Obra	Descripcion	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
606019	ME001 EMPEDRADO CLLE SNT MARIA D PUEBLITO, NEGRETA	HABITAT 2016		0%			0%			\$ 3,382,010.00		0.00			
606020	ME002 EMPORDO AHOGADO EN MORTERO CLLE SAN FCO NGRT	HABITAT 2016		0%			0%			\$ 1,849,126.00		0.00			
VERTIENTE HABITAT 2016												5,231,136.00	-		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de septiembre de 2016

PERIODO:	SEPTIEMBRE														
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	FÍSICO				FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS	
					Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA		Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Aprobadas	
607003	PREP 2016 V. ESP. PUBLICOS PARQUE COLONIAL	PREP 2016		0%				0%			\$	1,000,000.00		0.00	
607004	PREP 2016 V. ESP. PUBLICOS 2016 PARQUE VILLA CANO	PREP 2016		0%				0%			\$	1,000,000.00		0.00	
607005	PREP 2016 V ESP PUBLICOS CENTENAR DE LA CONST 1917	PREP 2016		0%				0%			\$	1,500,000.00		0.00	
VERTIENTE PREP 2016													3,500,000.00		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERRANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 de septiembre de 2016

PERIODO:	SEPTIEMBRE																	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																	
	AVANCE FÍSICO FINANCIERO																	
	INVERSIÓN																	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total		Total		Unidad de Medida		Aprobadas		
619494	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA,COM LA POZA	PRONAPRED 2016		9%	07/09/2016	29/11/2016	0%				\$	2,500,000.00	0.00					
PRONAPRED																		
												2,500,000.00	0.00					

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".