



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO: NOVIEMBRE		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO															
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripcion	Fondo	Localidad	FISICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Unidad de Medida	Aprobadas				
61305	CONSTRUCCION ARCO TECHO PLAZA PUBLICA LA CUEVA	GEQ 2016 CAPITAL	LA CUEVA	0%			0%				\$ 1,256,262.50	\$ -			
61304	REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO UND DEPORTIVA UAQ	GEQ 2016 CAPITAL									\$ 1,743,737.49				
61303	BARDA DE ACCESO DE ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO	GEQ 2016 CAPITAL									\$ 1,500,000.00				
											\$ 4,499,999.99	\$ -			
GEQ 2016															

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		Unidad de Medida	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		Total	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Fecha Término	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término						
63101	3X1 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA LOURDES	3x1 al Migrante (aportación Estatal, Federal y Club de Migrantes..		90%	03/10/2016	01/12/2016	56%	03/10/2016			\$	\$	\$		
PROGRAMA 3X1 AL MIGRANTE												\$	\$		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ARQ. OROZCO VEGA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO: NOVIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN	
ENTIDAD: QUERÉTARO													
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO												INVERSIÓN	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			Unidad de Medida	Aprobadas
634001	CONSTRUC 1ER ETPA CDC CONSTIT 1917 EQUIP DE COSTURA	PROGRAMA INFRA. BASICA Y COMPLEMENTARIA		17%	19/11/2016	31/12/2016	0%			\$ 2,039,734.50		0.00	
634002	EQUIP CDC CENT CONSTIT 1917 SALON DE COMPUTO	PROGRAMA INFRA. BASICA Y COMPLEMENTARIA		0%			0%			\$ 358,918.00		0.00	
VERTIENTE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA MUNICIPAL 2016											2,398,652.50		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO: NOVIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Description	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	FINANCIERO		Total		Total	
634001	CONSTR 1ER ETPA CDC CONSTIT 1917 EQUIP DE COSTURA	PROGRAMA INFRA. BASICA Y COMPLEMENTARIA		17%	19/11/2016	31/12/2016	0%					\$	2,035,734.50		0.00
634002	EQUIP CDC CENT CONSTIT 1917 SALON DE COMPUTO	PROGRAMA INFRA. BASICA Y COMPLEMENTARIA		0%			0%					\$	358,918.00		0.00
VERTIENTE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA FEDERAL 2016												\$	2,398,652.50	\$	.

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO ROSA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO: NOVIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	FÍSICO			FINANCIERO			Unidad de Medida	Total	Total	Total	Aprobadas
					Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%					
607003	PARQUE COLONIAL	PREP 2016		90%	03/10/2016	01/12/2016	56%	03/10/2016	03/10/2016			\$ 1,032,287.74	\$ 579,418.38		
607004	PARQUE VILLA CANO	PREP 2016		80%	03/10/2016	01/12/2016	19%	03/10/2016	03/10/2016			\$ 1,024,793.91	\$ 196,012.10		
607005	PARQUE CENTENAR DE LA CONST 1917	PREP 2016		41%	03/10/2016	01/12/2016	15%	03/10/2016	03/10/2016			\$ 1,811,501.74	\$ 268,601.20		
VERTIENTE PREP MUNICIPAL 2016												\$ 3,868,583.39	\$ 1,044,031.68		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO:		NOVIEMBRE									
ENTIDAD:		QUERÉTARO									
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO									
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
607003	PARQUE COLONIAL	PREP 2016		90%	03/10/2016	01/12/2016	56%	03/10/2016		\$ 1,000,000.00	\$ 561,295.43
607004	PARQUE VILLA CANO	PREP 2016		80%	03/10/2016	01/12/2016	19%	03/10/2016		\$ 1,000,000.00	\$ 191,269.78
607005	PARQUE CENTENAR DE LA CONST 1917	PREP 2016		41%	03/10/2016	01/12/2016	15%	03/10/2016		\$ 1,500,000.00	\$ 222,413.14
VERTIENTE PREP FEDERAL 2016										\$ 3,500,000.00	\$ 974,978.35

L. A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO: NOVIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO												FÍSICO		FINANCIERO	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
606019	ME001 EMPEDRADO CLLE SNT MARIA D PUEBLITO, NEGRETA	HABITAT 2016		62%	18/10/2016	16/12/2016	25%	18/10/2016		\$ 2,659,436.00	\$	672,740.40			
606020	ME002 EMPDRDO AHOAGADO EN MORTERO CLLE SAN FCO NGRT	HABITAT 2016		78%	19/10/2016	17/12/2016	36%	19/10/2016		\$ 1,637,514.00	\$	593,891.65			
VERTIENTE HABITAT MUNICIPAL 2016												\$ 4,296,950.00	\$	1,266,632.05	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO: NOVIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO												Total		Total	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO		%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Término	Total	Total	Total	Aprobadas
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%								
606019	EMPEDRADO C/LE S/NT MARIA D PUEBLITO, NEGRETA	HABITAT 2016		62%	18/10/2016	16/12/2016	25%		18/10/2016			\$ 3,382,010.00	\$	855,525.30	
606020	EMPORDO AHOGADO EN MORTERO C/LE SAN FCO NGRT	HABITAT 2016		78%	19/10/2016	17/12/2016	36%		19/10/2016			\$ 1,849,126.00	\$	670,638.84	
VERTIENTE HABITAT FEDERAL 2016												\$ 5,231,136.00	\$	1,526,164.14	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ARQ. OROZCO VEGA BERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO: NOVIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO															
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Unidad de Medida	Aprobadas	Total	Total	Total	Total
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término						
619494	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN SANTA BARBARA (RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS)	PRONAPRED 2016		75%	07/09/2016	29/11/2016	10%	07/09/2016				\$ 2,500,000.00	\$ 244,166.01		
PRONAPRED 2016												\$ 2,500,000.00	\$ 244,166.01		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO:		NOVIEMBRE									
ENTIDAD:		QUERÉTARO									
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO									
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
621001	PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO REAL	PROGRAMAS REGIONALES 2016		0%	09/12/2016	17/02/2017	0%			Total \$ 4,137,506.36	Total 0.00
621002	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES 5 DE MAYO, FCO I MAD	PROGRAMAS REGIONALES 2016		0%	09/12/2016	17/02/2017	0%			Total \$ 5,862,493.64	Total 0.00
PROGRAMAS REGIONALES 2016										Total \$ 10,000,000.00	Total \$ -

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO														INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:															INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:																		
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO				Unidad de Medida	Total	Total	Aprobadas				
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término									
615001	URBANIZACION VIALIDADES LUIS DONALDO COLOSIO	DES REGIONAL 2016		0%	30/11/2016	21/02/2017	0%					\$ 2,373,600.00	0.00					
615002	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES SAN JOSE DE LOS OLVERA	DES REGIONAL 2016		0%	30/11/2016	10/02/2017	0%					\$ 2,967,000.00	0.00					
615003	MEJORAMIENTO DE CALLES RIO BALSAS LA CUEVA	DES REGIONAL 2016		0%	30/11/2016	10/02/2017	0%					\$ 989,000.00	0.00					
615004	INTRO DRENAJE Y CONTR DE BANQUETAS AV JOSEFA ORTIZ	DES REGIONAL 2016		0%	30/11/2016	24/02/2017	0%					\$ 1,978,000.00	0.00					
DESARROLLO REGIONAL 2016												\$ 8,307,600.00	\$	-				

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		FÍSICO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:		FINANCIERO										Total		Total	
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Término	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
630001	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD Y URBANIZACIÓN MISION SAN CARLOS	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	03/08/2016	100%	09/06/2016	31/12/2016			\$ 3,587,861.61	\$ 3,587,704.74		
630002	AMPLIACION CARRIL DE ACCESO A COMUNIDAD ZONA SUR LOS OLVERA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	98%	09/06/2016	31/08/2016	69%	09/06/2016	31/12/2016			\$ 9,298,168.24	\$ 6,392,397.17		
630003	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACION SANTA BARBARA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	03/08/2016	100%	09/06/2016	31/12/2016			\$ 5,922,670.72	\$ 5,922,136.24		
630004	MEJORAMIENTO DE CALLES CANDILES	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	100%	30/06/2016	10/08/2016	100%	30/06/2016	31/12/2016			\$ 2,967,000.00	\$ 2,965,591.09		
630005	MEJORAMIENTO DE ACCESO A LOS OLVERA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	95%	04/07/2016	25/09/2016	51%	04/07/2016	31/12/2016			\$ 3,461,284.72	\$ 1,751,820.97		
630006	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL MISION MARIANA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	31/08/2016	92%	09/06/2016	31/12/2016			\$ 4,687,282.40	\$ 4,334,687.56		
FORTALECE 2016												\$ 29,924,267.69	\$ 24,954,337.77		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO: NOVIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FINANCIERO										Total		Total	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Término	Fecha Término	Total		Total	
63301	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.COM LA POZA	FISE 2016		78%	25/08/2016	07/12/2016	16%	25/08/2016				\$	3,735,000.00	\$	596,144.87
63302	CONSTRUCCION IRA ETAPA RED DRENAJE COL ARBOLEDAS S	FISE 2016		100%	25/08/2016	07/12/2016	37%	25/08/2016				\$	2,171,920.40	\$	810,895.77
63303	INTRO RED D DRENAJE SANITARIO COL AMPL LOS ANGELES	FISE 2016		44%	07/10/2016	17/11/2016	0%	07/10/2016				\$	1,149,579.53	\$	-
FISE 2016												\$	7,056,499.93	\$	1,407,040.64

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA:
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR:
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO:	NOVIEMBRE	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA			
No. De Obra	Descripcion	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	FINANCIERO		Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60224	URBANIZACION DE CALLES EN VILLA DORADA	FISM 2016	Villa Dorada	100%	25/09/2016	03/12/2016	35%					\$ 983,053.20	\$ 341,883.80		
60225	DRENAJE PRADERAS DE GUADALUPE	FISM 2016	Praderas de Guadalupe	85%	25/09/2016	15/01/2017	47%					\$ 4,587,581.60	\$ 2,141,704.06		
60226	AMP DE RED DE DRENAJE SANITAR COL. AMP LOS ANGELES	FISM 2016	Los Angeles	100%	25/09/2016	27/12/2016	88%					\$ 983,053.20	\$ 865,621.80		
60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	FISM 2016	Villa Dorada	0%	25/11/2016	02/02/2017	0%					\$ 1,137,678.24	\$ -		
60222	INDIRECTOS	FISM 2016	CORREGIDORA	0%			0%					\$ 60,000.00	\$ -		
FISM 2016												\$ 7,751,366.24	\$ 3,349,209.66		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO: NOVIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											Total		Total	
No. De Obra	60223	Descripción MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-20010-2011- 2013-2014-2015)	Localidad CORREGIDORA	Fondo FISM 2015	FÍSICO			FINANCIERO			Unidad de Medida	Aprobadas		Aprobadas	
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		Total		Total	
					100%	27/05/2016	21/07/2016	60%	27/05/2016	21/07/2016		\$ 90,873.08	\$	\$ 69,928.59	
FISM 2015												\$ 90,873.08	\$	\$ 69,928.59	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO: NOVIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											METAS		
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		Unidad de Medida		Aprobadas
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	EMPRESTITO 2014	CANDILES	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	ALBERCA		1
				43%	22/08/2015	15/08/2015	21%	22/08/2015		\$ 25,000,000.00	\$ 5,170,878.40			
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	EMPRESTITO 2014	EL PUEBLITO		22/08/2015	15/08/2015	22%	22/08/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	PUENTE		1
62304	AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN	EMPRESTITO 2014	SANTA BARBARA		06/07/2015	15/08/2015	95%	06/07/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 9,548,989.37	AMPLIACION		1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	EMPRESTITO 2014	EL PUEBLITO		03/07/2014	30/07/2015	81%	03/07/2014		\$ 20,000,000.00	\$ 16,174,115.23	edificio		1
62307	EMPRESTITO REPAVIMENT AV. CANDILES PROL ZARAG	EMPRESTITO 2014	CANDILES		22/08/2016	16/10/2016	85%	22/08/2016		\$ 7,500,000.00	\$ 6,398,766.45			
62308	2DA ETAPA REPAVIMENT. BLVD AMERICAS AV CANDILES A	EMPRESTITO 2014	CANDILES		22/08/2016	16/10/2016	69%	22/08/2016		\$ 3,000,000.00	\$ 2,065,077.15			
62309	OBRAS COMPLE. EDI SEGURIDAD INST. CONTRA INCENDIO	EMPRESTITO 2014		0%			0%			\$ 1,600,000.00	\$ -			
EMPRESITTO 2014											\$ 77,100,000.00	\$ 41,548,206.82		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FISCO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO:	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS		
							%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Aprobadas	
NOVIEMBRE	QUERÉTARO	CORREGIDORA QUERÉTARO															
601100				INTERVENCIÓN IV URB INTEGRAL EN VALDADES, PURISIM SAN RAFAEL	GD 2016	SAN RAFAEL	99%	16/05/2016	07/08/2016	100%	16/05/2016		\$ 1,949,782.93	\$ 1,949,782.93			
601101				REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD (VARIAS)	GD 2016	CORREGIDORA	25%	04/07/2016	31/10/2016	0%			\$ 2,498,105.15	\$ -			
601102				REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE ATNCA USUARIOS CATASTRO	GD 2016	CORREGIDORA	100%	29/05/2016	21/09/2016	89%	29/05/2016		\$ 2,471,130.72	\$ 2,458,420.24			
601105				ACCESOS A SECUNDARIA TECNICA JUAN ALDAMA LOS ANGELES	GD 2016	LOS ANGELES	100%	08/05/2016	27/08/2016	100%	08/05/2016		\$ 1,958,724.92	\$ 1,958,724.92			
601106				INTERV URBANA SEGUNDA ETAPA ESTAMPADO CAMINO AL CE	GD 2016		100%	12/05/2016	16/08/2016	96%	12/05/2016		\$ 4,842,369.96	\$ 4,633,954.49			
601108				ACCESO SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES SNTA	GD 2016		60%	12/10/2016	20/12/2016	19%			\$ 3,000,000.00	\$ 569,166.50			
601110				IMPLANT ECTECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMIN	GD 2016		58%	04/07/2016	30/12/2016	13%			\$ 997,525.33	\$ 503,440.00			
601112				ADCELACION DE ESPACIOS RED CARGA ELECTRICA VEHICUL	GD 2016		80%	04/07/2016	23/10/2016	53%	04/07/2016		\$ 989,888.00	\$ 528,914.24			
601119				COLOCACION DE PUENTE PEATONAL LIBRITO SUR PONIENTE COM	GD 2016	LOURDES	48%	29/08/2016	16/01/2017	0%			\$ 2,997,962.57	\$ -			
601199				INTERV URB INTEGRAL EN VALDADES, PUERTA SAN RAFAEL	GD 2016	SAN RAFAEL	100%	25/05/2016	22/08/2016	100%	25/05/2016		\$ 3,471,010.56	\$ 3,471,010.56			
601111				MANTENIMIENTO EN VALDADES EN CORREGIDORA	GD 2016	CORREGIDORA	43%	22/08/2016	28/05/2017	25%			\$ 5,383,903.66	\$ 1,322,593.31			
601120				MEJORAMIENTO DE VALDADES CALLE PERASCO, SNT BARBAR	GD 2016	SANTA BARBARA	100%	28/07/2016	07/08/2016	100%	28/07/2016		\$ 243,803.14	\$ 243,803.14			
601121				CONCRETO ESTAMPADO CALLE ANDAMARIS COL SANTUARIOS	GD 2016	SANTUARIOS DEL PUEBLITO	100%	22/08/2016	13/11/2016	100%	22/08/2016		\$ 5,477,381.72	\$ 5,474,367.73			
601122				INT URB VALDADES VALLE DORADO 2000 ELEC. ILUMIN	GD 2016	VALLE DORADO	95%	08/07/2016	27/08/2016	49%			\$ 484,907.25	\$ 235,995.33			
601124				REUB LINEA D MEDIA TENSION ESC JESUS ROMERO FLORES	GD 2016	CANDILES	100%	22/08/2016	18/09/2016	89%			\$ 295,594.80	\$ 262,442.99			
601125				CONSTRUCCION ARCO TECHO COBARD PLANTEL 3 LOS OLIVERA	GD 2016	SANTA BARBARA	59%	14/10/2016	22/12/2016	50%			\$ 500,000.00	\$ 252,151.33			
601127				BOLSA PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE INHST PLUVIAL	GD 2016	LOS OLIVERA	35%	19/10/2016	13/12/2016	0%			\$ 1,500,000.00	\$ -			
601129				MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 1RA ETAPA	GD 2016	CORREGIDORA	62%		22/12/2016	48%			\$ 500,000.00	\$ 239,792.33			
601134				LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS AREA ADJUNTA PRESID	GD 2016	LA NEGRETA	100%	12/10/2016	22/12/2016	97%			\$ 400,000.00	\$ 387,981.14			
601135				BARDA COLMONT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL	GD 2016	LA NEGRETA	100%	01/11/2016	09/01/2017	84%			\$ 61,300.00	\$ 51,222.50			
601130				CONSTR MURO COLINDANCIA COMP EN REHAB DE RIO PUEBL	GD 2016		0%			0%			\$ 387,110.36	\$ -			
601131				TRABAOS DE VALDADES CAMINO A LAS FLORES	GD 2016		100%	08/11/2016	18/12/2016	98%			\$ 700,000.00	\$ 693,304.02			
601138				MAC TRABAJOS URBANIZACION TRAMO I LOS OLIVERA	GD 2016		0%			0%			\$ 6,000,000.00	\$ -			
601139				MAC TRABAJOS URBANIZACION TRAMO II LOS OLIVERA	GD 2016		98%			97%			\$ 500,000.00	\$ 485,046.37			
601137				DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTHAG	GD 2016		0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -			
601136				URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO	GD 2016		0%			0%			\$ 47,850.89	\$ -			
601141				TRABAOS ADICIONALES ESCUELA OCTAVIO PAZ EL PORTICO	GD 2016		0%	15/12/2016	12/02/2017	0%			\$ 95,326.41	\$ -			
601140				PUYON EN TEJEDA	GD 2016		0%			0%			\$ 247,509.44	\$ -			
601142				CONSTRUCCION DE VALDADES EN AVENIDA GOBERNADORES	GD 2016		92%			89%			\$ 890,000.00	\$ -			
601145				URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE	GD 2016								\$ 2,551,100.00	\$ 2,257,827.77			
601144				TRABAOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINAS DE CATASTRO	GD 2016								\$ 420,000.00	\$ -			
601143				CONSTRUCCION DE ALUAS Y BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA	GD 2016								\$ 2,000,000.00	\$ -			
601146				MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO I	GD 2016	LOS ANGELES							\$ 500,000.00	\$ -			
601147				MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II	GD 2016	LOS ANGELES							\$ 500,000.00	\$ -			
601148				MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES EL ROMERAL	GD 2016	EL ROMERAL							\$ 1,000,000.00	\$ -			
601149				MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES COL VENCEREMOS	GD 2016	VENCEREMOS							\$ 1,200,000.00	\$ -			
GASTO DIRECTO 2016														\$ 63,217,153.67	\$ 27,960,041.74		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. OROZCO LEGA. MANANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD:		FINANCIERO										INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO										INVERSION APROBADA		METAS	
		FÍSICO		FINANCIERO		FÍSICO		FINANCIERO		FÍSICO		INVERSION APROBADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60119	PARQUE (ILUMINACIÓN, ÁREA VERDE Y ESCALERAS)	GD 2015	VALLE DORADO 2000	100%	28/08/2015	19/11/2015	100%	28/08/2015	24/12/2015	\$ 548,596.77	MIL	\$ 548,596.77	MIL	210	
60122	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CHARCO BLANCO	GD 2015	CHARCO BLANCO	100%	18/09/2015	24/12/2015	100%	18/09/2015	24/12/2015	\$ 2,263,252.00	MIL	\$ 2,263,252.00	MIL	400	
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	GD 2015	EL PUEBLITO	0%	14/12/2015	12/03/2016	0%	14/12/2015	12/03/2016	\$ 1,350,000.00	MODULO	\$ -	MODULO	1	
60156	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDH LOMAS DE BALVANERA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	01/03/2016	11/04/2016	100%	01/03/2016	11/04/2016	\$ 828,801.71		\$ 828,801.71			
60177	APERTURA Y AFECTACIÓN DE CALLE AHUEHUETE	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 400,000.00		\$ -			
60191	ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS	GD 2015	CORREGIDORA	100%	13/01/2016	08/03/2016	100%	13/01/2016	08/03/2016	\$ 1,103,763.71		\$ 1,103,763.71			
60194	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL VALDADES	GD 2015	CORREGIDORA	100%	15/01/2016	11/02/2016	49%	15/01/2016	15/01/2016	\$ 1,576,469.53		\$ 768,828.08			
60195	PUENTE PEATONAL LIB SUR-PTM MISION MARIANA JRA ETAPA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	28/07/2016	100%	06/05/2016	28/07/2016	\$ 1,887,774.00		\$ 1,885,791.46			
60196	TRABAJOS COMPLETA, OBRAS MENORES VIA PUBLICA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	27/05/2016	21/07/2016	100%	27/05/2016	21/07/2016	\$ 297,714.25		\$ 297,714.25			
60197	COINCIDENCIA BANDA JARDINES DE LA ESPERANZA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	28/07/2016	100%	06/05/2016	28/07/2016	\$ 293,530.00		\$ 293,530.00			
607001	PARQUE CRUZ DE FUEGO, CRUZ DE FUEGO	GD 2015	CORREGIDORA	100%	25/11/2015	30/12/2015	100%	25/11/2015	30/12/2015	\$ 967,267.05		\$ 967,267.05			
60186	REHABILITACION PERIMETRAL Y REJA EN CANCHA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	02/06/2016	100%	06/05/2016	02/06/2016	\$ 208,941.85		\$ 208,941.85			
60189	REHABILITACION DREN LOS OLIVERA COLINAS BOSQUE	GD 2015	CORREGIDORA	98%	11/04/2016	05/06/2016	100%	11/04/2016	05/06/2016	\$ 211,135.92		\$ 211,135.92			
619988	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	65%	31/07/2015	09/10/2015	74%	31/07/2015	10/07/2015	\$ 383,701.16		\$ -			
619989	INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS	GD 2015	CORREGIDORA	75%	10/07/2015	31/12/2015	100%	10/07/2015	31/12/2015	\$ 1,694,727.82		\$ 1,694,727.82			
607002	PREP 2015 PARQUE VIVO QUERETARO (EL BATAN)	GD 2015	CORREGIDORA	100%	19/12/2015	31/12/2015	100%	19/12/2015	31/12/2015	\$ 159,793.79		\$ 159,793.79			
606012 GD	URBANIZACION CALLE JARDINES QRO LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	22/12/2015	31/12/2015	100%	22/12/2015	31/12/2015	\$ 1,418,552.95		\$ 1,418,552.95			
606013 GD	URBANIZACION CALLE JARDINES DEL PEDREGAL	GD 2015	JARDINES DEL PEDREGAL	100%	19/12/2015	30/12/2015	100%	19/12/2015	30/12/2015	\$ 192,348.59		\$ 192,348.59			
606014 GD	URBANIZACION CALLE JARDINES DE CORREGIDORA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	22/12/2015	31/12/2015	100%	22/12/2015	31/12/2015	\$ 519,844.51		\$ 519,844.51			
606015 GD	URBANIZACION CALLE 5 DE MAYO, LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	19/12/2015	30/12/2015	100%	19/12/2015	30/12/2015	\$ 607,510.00		\$ 607,510.00			
606016 GD	URBANIZACION CALLE 9 DE FEBRERO LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	19/12/2015	30/12/2015	100%	19/12/2015	30/12/2015	\$ 3,498,346.81		\$ 3,498,346.81			
601117	OBRAS DE CONTINGENCIAS Y MANTENIMIENTO PLUVIAL	GD 2015	CORREGIDORA	100%	21/06/2016	29/08/2016	100%	21/06/2016	29/08/2016	\$ 747,562.28		\$ 747,562.28			
601113	MEJORAMIENTO DE VALDAD EN MARGEN DREN TEJEDA	GD 2015	TEJEDA	100%	08/06/2016	16/08/2016	100%	08/06/2016	16/08/2016	\$ 600,000.00		\$ -			
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNIC	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 4,497,156.54		\$ 3,793,148.66			
601115	URBANIZACION VALU EN LATERAL CARR ESTE 411	GD 2015	CORREGIDORA	100%	12/06/2016	07/06/2016	84%	12/06/2016	07/06/2016	\$ 745,169.91		\$ 733,344.03			
601116	PAVIMENTACION BOULEVARD DE LAS AMERICAS	GD 2015	LAS AMERICAS	100%	08/06/2016	30/08/2016	98%	08/06/2016	30/08/2016	\$ 828,801.71		\$ 828,801.71			
60156	TRABAJOS COMPT. CDH LOMAS BALVANERA	GD 2015	LOMAS DE BALVANERA	100%	01/03/2016	11/04/2016	100%	01/03/2016	11/04/2016	\$ 136,796.07		\$ 136,796.07			
6104	GD 2014 COMPLEMENTO AULA DIDACTICA SEC JUAN ALDAMA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	01/11/2016	09/01/2017	97%	01/11/2016	30/11/2016	\$ 400,000.00		\$ 389,922.50			
601128	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES LA NEGRETA JDA ETAPA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	01/11/2016	09/01/2017	97%	01/11/2016	30/11/2016	\$ 650,000.00		\$ -			
601131	TRABAJOS DE VALDAD CAMINO A LAS FLORES	GD 2015	LAS FLORES	0%			0%			\$ 718,000.00		\$ -			
601132	TORRENTERA PLUVIAL EN AVENIDA CUMBRES, DEL ROBLE	GD 2015	LAS CUMBRES	0%			0%			\$ 317,716.67		\$ -			
601133	NICHO PARA IMAGEN EN PARQUE RIBERA DEL RIO	GD 2015	EL PUEBLITO	0%			0%			\$ 1,053,994.21		\$ -			
601136	URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO	GD 2015		0%			0%			\$ 42,889.64		\$ -			
601135	BANDA COLONIT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL	GD 2015		0%			0%			\$ 111,476.65		\$ 73,760.53			
601123	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VALDADES	GD 2015		100%			86%			\$ 34,096,819.64		\$ 26,270,210.80			

GASTO DIRECTO 2015

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. ORCZO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD:											INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO										Total		Total	
No. De Obra	Description	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total		Unidad de Medida		
6102	VIVIENDA GASTO DIRECTO	GD 2014	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	100%	30/05/2016	27/09/2016	97%	30/05/2016		\$	1,000,000.00	\$	783,578.46	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD 2014	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	81%	03/07/2014		\$	41,190,000.00	\$	33,310,590.43	
60184	BARDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA HAB	GD 2014	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	02/08/2016	100%	06/05/2016	02/08/2016	\$	347,369.31	\$	347,369.31	
601137	DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAG	GD 2014	CORREGIDORA	0%			0%			\$	102,149.11	\$	-	
GASTO DIRECTO 2014											\$	42,639,518.42	\$	34,441,538.20

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO MAYA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



GASTO DIRECTO 2013

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."