

PERIODO:	ENERO				AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION		METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO				FISICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO DE CV	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA	EL PUEBLITO	65%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	PZA PUENTE	1	
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO DE CV	AM QUERETARO SA DE CV	EL PUEBLITO	29%	10/12/2018	03/03/2019	0%	10/12/2018		\$ 9,809,619.78	\$ -	PZA PUENTE	1	
62312	OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO DE SES PUBLICA	PONCE DOMINGUEZ LUIS ALBERTO	EL PUEBLITO	100%	16/03/2018	13/07/2018	100%	13/07/2018	19/12/2018	\$ 5,856,044.93	\$ 5,856,044.93	M2 DE CONSTRUCCION	214.32	
EMPRESTITO 2014										TOTALES	\$ 25,665,664.71	\$ 8,046,425.15		

NOTA.- Correlación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

C. J. JAVIER BARAJAL BARAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PERIODO:	ENERO		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION		METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO		FISICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA V/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601254	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE VIALIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL EN CALLES COLONIA VENCEREMOS	OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS SA DECV	CORREGIDORA	0%	18/02/2019	12/05/2019	0%	18/02/2019		\$ 240,000.00	\$ -	m2 DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO + PZA TRANSFORMADOR TRIFASICO	130.35 100	
GASTO DIRECTO 2015										TOTALES	\$ 240,000.00	\$ -		

* NOTA: - Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

LIC. DANIEL ERRAJAL BARBAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE HESORERIA Y FINANZAS

PRO. JUAN ANTONIO GOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRAS PÚBLICAS DE INICIACION
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	ENERO			AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION		METAS		
ENTIDAD:	QUERETARO																	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO																	
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA	Total	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST	DESARROLLOS Y SUMINISTROS SA DE CV	MISION SAN JUAN	100%	03/09/2018	11/11/2018	99%	03/09/2018	31/12/2018				\$ 1,200,000.00		\$ 1,188,839.88		* M2 DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO * PZA TRANSFORMADOR TRIFASICO	150.35 100
60164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%						\$ 188,517.64		\$ -		VARIOS ESTUDIOS	
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIVOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%						\$ 288,345.36		\$ -			
601224	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LAS OBRAS: PROPUESTA PARA GESTION DE RECURSOS, BANCO DE PROYECTOS Y GASTO EN EL EJERCICIO 2018	CENTENO SILVA ANTONIO	CORREGIDORA	100%	25/06/2018	05/08/2018	100%	25/06/2018	29/08/2018				\$ 698,865.98		\$ 698,865.98		ESTUDIOS DE OBRA	3
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIV	JAD Edificación y Restauración S. de R.L. de C.V.	CORREGIDORA	100%	14/05/2018	01/07/2017	100%	14/05/2018	18/09/2018				\$ 14,550,578.67		\$ 14,550,578.67		ESTUDIOS DE OBRA	1
601224	SENDERO DE ACCESO A ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO, EL PUEBLITO, CORREGIDORA	CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	27/08/2018	21/10/2018	100%	27/08/2018	26/12/2018				\$ 714,917.99		\$ 714,917.99		ESTUDIOS DE OBRA	1
601224	GESTION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTES LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	AVILA ESCOBEDO JUAN FRANCISCO	CORREGIDORA	100%	15/06/2018	15/07/2018	100%	15/06/2018	13/08/2018				\$ 44,660.00		\$ 44,660.00		SERVICIO PROFESIONALES	1
601236	CONSTRUCCION DEL CDH JOSE GUADALUPE VELAZQUEZ ST BA	SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN, S.A	SANTA BARBARA	100%	27/09/2017	30/12/2018	100%	27/09/2017	21/12/2018				\$ 462,470.87		\$ 462,380.95		* M2 LOSA PARA TECHUMBRE * M3 CONCRETO PREMEZCLADO BOMBREADO	501 185
601239	MANTENIMIENTO DE DRENS EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA	RUBEN ALIANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	20/08/2018	18/10/2018	100%	20/08/2018	14/12/2018				\$ 11,528,892.00		\$ 11,512,514.40		* M2 LOSA PARA TECHUMBRE * M3 CONCRETO PREMEZCLADO BOMBREADO	501 185
601244	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN MUNICIPIO DE CORREGIDORA	HERBERT ALVAREZ EDUARDO	CORREGIDORA	100%	17/09/2018	14/10/2018	100%	17/09/2018	29/10/2018				\$ 924,934.17		\$ 924,934.17		* M2 DE BACHEO	2188.72
601245	CONSTRUCCION CARCANO AMORTIGUAMIENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	INMOBILIARIA DAFEMA SA DE CV	EL PUEBLITO	19%	15/01/2019	25/03/2019	0%	15/01/2019					\$ 1,500,000.00				* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISITA * TUBO PDS EN DIAMETRO DE 18" * M TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL * PZA LUMINARIA LED 100W	5148.90 2023.18 504.08 31.00 490.00 587.00 31.00 30.00
RECURSO PROPIO 2017													TOTALES	\$ 32,082,182.68	\$ 30,097,692.04			

* NOTA.- Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

C.P. DANIEL CARBAJAL BARBAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO BIEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO	ENTIDAD	OBJETIVO	DESCRIPCION	CONTRATISTA	LOCALIDAD	%	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	%	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	INVERSION ANTERIOR Y/O RECONSTRUCCION	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	ANOTACIONES
60207	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	FRANCISCO RAMON MARTINEZ	EL PUEBLO	90%	24/09/2018	01/01/2019	84%	24/09/2018	01/01/2019	\$ 1,500,000.00	\$ 1,298,417.48	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60216	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	JOSE ALONSO GARCIA ROS	CONTEGORDA	100%	02/01/2018	29/09/2018	100%	02/01/2018	19/12/2018	\$ 2,302,407.25	\$ 2,302,407.25	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60223	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	ZULMA OLIVERA JOSE ANTONIO	VILLAS CHARISTINE	100%	04/09/2018	31/05/2018	100%	04/09/2018	19/12/2018	\$ 1,853,384.44	\$ 1,853,384.44	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60228	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	VARELA JIMENEZ GUILLERMO	SAN GABRIEL	100%	04/09/2018	09/09/2018	100%	04/09/2018	17/12/2018	\$ 2,851,611.35	\$ 2,851,611.35	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60234	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	HERNANDEZ CUELLAR MIGUEL ANGEL	EL PUEBLO	100%	17/09/2018	22/11/2018	100%	17/09/2018	17/12/2018	\$ 2,086,371.01	\$ 2,086,371.01	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60240	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	ARTURO RAMON RAMON	PRADERAS	97%	02/10/2018	07/09/2019	83%	02/10/2018	01/01/2019	\$ 5,000,000.00	\$ 4,136,699.54	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60246	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	GERARDO HERNANDEZ HERRERA	PUERTA REAL	25%	03/10/2018	30/12/2018	22%	03/10/2018	01/01/2019	\$ 1,100,000.00	\$ 241,300.40	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60243	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	AUBIO DIEGO CONSTRUCCION SA DE CV	CONTEGORDA	97%	02/10/2018	24/12/2018	70%	02/10/2018	01/01/2019	\$ 1,600,000.00	\$ 1,124,931.75	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60251	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	GARCIA ROS JOSE ALONSO	EL PUEBLO	100%	15/08/2018	11/01/2019	100%	15/08/2018	19/12/2018	\$ 2,000,000.00	\$ 1,599,326.12	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60246	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	ALANZ CARRANZA RUBEN	CHARRCO BLANCO	55%	28/12/2018	07/01/2019	30%	28/12/2018	01/01/2019	\$ 15,814,898.00	\$ 6,094,566.58	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60247	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	JOSE ALONSO GARCIA ROS	BRAYO	100%	16/12/2018	03/01/2019	0%	16/12/2018	01/01/2019	\$ 2,600,000.00	\$ -	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60252	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	ABRAHAM GONZALEZ MARTIN	EMILIANO ZAPATA	24%	17/02/2018	24/02/2019	60%	17/02/2018	01/01/2019	\$ 2,560,382.71	\$ 1,765,609.19	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60250	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	ZULMA OLIVERA JOSE ANTONIO	LA POZA	70%	14/01/2019	10/01/2019	0%	14/01/2019	01/01/2019	\$ 700,000.00	\$ -	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60249	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	ALANZ CARRANZA RUBEN	EL PUEBLO	100%	19/02/2018	15/11/2018	100%	19/02/2018	19/12/2018	\$ 983,786.09	\$ 983,786.09	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60248	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	ESTERIL ABELARDO TORRES	EL PUEBLO	100%	10/02/2018	20/02/2019	100%	10/02/2018	19/12/2018	\$ 1,032,309.86	\$ 1,032,309.86	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60243	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	EL PUEBLO	CONTEGORDA	0%	01/01/2019	01/01/2019	0%	01/01/2019	01/01/2019	\$ 500,000.00	\$ -	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60235	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	CONTEGORDA	CONTEGORDA	0%	01/01/2019	01/01/2019	0%	01/01/2019	01/01/2019	\$ 1,500,000.00	\$ -	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60246	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	CONTEGORDA	CONTEGORDA	0%	01/01/2019	01/01/2019	0%	01/01/2019	01/01/2019	\$ 2,300,000.00	\$ -	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
60257	MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRA DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD	CONTEGORDA	CONTEGORDA	0%	01/01/2019	01/01/2019	0%	01/01/2019	01/01/2019	\$ 1,800,000.00	\$ -	M2 DE MANUTENCION DE LA VIALIDAD	MANUTENCION DE LA VIALIDAD
TOTAL												\$ 60,914,881.24	\$ 26,032,771.98		

C. R. RAMON GARCIA ROS
DIRECTOR DE OBRAS DE LA
SECRETARIA DE OBRAS Y FINANZAS

A. R. RAMON GARCIA ROS
DIRECTOR DE OBRAS DE LA
SECRETARIA DE OBRAS Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	ENERO																																																											
ENTIDAD:	QUERÉTARO																																																											
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO																				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO																				INVERSIÓN										METAS									
No. De Obra (NUP)	Descripción		Contratista	Localidad		%	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		Unidad de Medida		Aprobadas																																											
							Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total																																															
601255	SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN DREN LOS OLVERA		SIN CONTRATO	LOS OLVERA		0%			0%			\$ 3,000,000.00	\$ -																																															
601257	REHABILITACION AV. HIDALGO CALLE SALVADOR CAMINO A PIRAMIDES		SIN CONTRATO	PIRAMIDES		0%			0%			\$ 6,000,000.00	\$ -																																															
601258	AMPLIACION RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD PUENTE SAN RAFAEL		SIN CONTRATO	SAN RAFAEL		0%			0%			\$ 3,000,000.00	\$ -																																															
601259	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO Y OBRAS CIVIL EN PUERTA SAN RAFAEL		SIN CONTRATO	SAN RAFAEL		0%			0%			\$ 2,200,000.00	\$ -																																															
601260	OBRAS DE MANTEENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO RIVADO		SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 3,500,000.00	\$ -																																															
601261	ABAJOS EL PUEBLITO		SIN CONTRATO	EL PUEBLITO		0%			0%			\$ 8,000,000.00	\$ -																																															
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL		SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 800,000.00	\$ -																																															
	CONEXION Y ADECUACION DE ACCESO A CENTRAL DE TRANSFERENCIA DE OROBUS CON EL LIBRAMIENTO SUR-PONIENTE		SIN CONTRATO	COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA		0%			0%			\$ 8,300,000.00	\$ -																																															
RECURSO PROPIO 2019												TOTALES	\$ 34,800,000.00	\$ -																																														

* NOTA.- Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO COTO SÁTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:		QUERETARO		AVANCE FISICO-FINANCIERO								INVERSION		METAS	
ENTIDAD:		CORREGIDORA QUERETARO		FISICO				FINANCIERO				INVERSION			
MUNICIPIO:															
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Termina	%	Fecha Inicio	Fecha Termina	INVERSION APROBADA V/O REGULARIZADA	Total	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
648001	MEJORAMIENTO SUPERFICIE RODAMIENT VILLAS DEL ROBLE	ESTATICA, S.A. DE C.V.	EL ROBLE	100%	02/07/2018	23/09/2018	100%	02/07/2018	11/12/2018	\$ 6,940,000.41		\$ 6,940,000.41		* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	24400
648002	MEJORAMIENTO INFR VIAL Y PEATONAL CALLE MONTERREY	ESTATICA, S.A. DE C.V.	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	100%	15/03/2018	20/06/2018	100%	15/03/2018	24/08/2018	\$ 3,480,150.74		\$ 3,480,150.74		* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	7037.37
648003	URBANIZACION DE CALLES COLONIA PRADERAS DE GUADUPE	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	15/03/2018	06/06/2018	100%	15/03/2018	29/06/2018	\$ 3,464,934.60		\$ 3,464,934.60		* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PERENA DE 15 CM * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	627.44 117.47.93 218.63
648004	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE SAN RAFAEL SAN MATEO	ALJI URBANIZACIONES, S.A.	CORREGIDORA	100%	15/03/2018	23/05/2018	100%	15/03/2018	07/08/2018	\$ 4,263,993.00		\$ 4,263,993.00		* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	378.2 970.20 1940.4
648005	MEJORAMIENTO SUPRF RODAMIENTO COLONIA LOS OLIVOS	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	100%	20/03/2018	11/06/2018	100%	20/03/2018	17/07/2018	\$ 6,919,533.80		\$ 6,919,533.80		* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	24,400.00
648006	SOLUCION VIAL Y P ENTRONQUE CALLE CAMINO A YANEGAS	GIJMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2018	25/06/2018	100%	20/03/2018	03/09/2018	\$ 4,911,964.99		\$ 4,911,964.99		* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	5485.64 1377.73 1189.18
648007	CONEXION VEHICULAR ZONA INDUSTRIAL EL PUEBLITO	SOLUNITEC, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	100%	26/05/2018	09/11/2018	100%	26/05/2018	24/12/2018	\$ 24,796,916.87		\$ 24,796,916.87		* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * BOLA DE PERENA DE 10 CM DE ESPESOR	1452.00 10,200.00
GEO PA ATO. PAQUETE 2018										TOTALES	\$ 54,777,494.41	\$ 54,777,494.41			

* NOTA: Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

C.P. DOMINGO BARAJA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	ENERO				AVANCE FISICO-FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO																	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO				FISICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
60244	DRENAJE SANITARIO EN CALLE TABACHINES Y PRIVADA SAUCE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	ZUÑIGA SANCHEZ NICANDRO	CHARCO BLANCO	100%	16/07/2018	04/11/2018	100%	16/07/2018	23/11/2018	\$	797,759.02	\$	797,759.02	\$	797,759.02	BOLA DE PEREÑA	10184.89	
60243	CASA DE SALUD EN BRAVO	VIDRIANA NAVA RODRIGUEZ	BRAVO	100%	16/07/2018	07/10/2018	100%	16/07/2018	17/12/2018	\$	715,361.78	\$	715,361.78	\$	715,361.78	BOLA DE PEREÑA	8852.4	
60242	CASA DE SALUD EN LOURDES	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI, S DE RL DE CV	LOURDES	100%	25/06/2018	16/09/2018	100%	25/06/2018	08/11/2018	\$	748,117.79	\$	748,117.79	\$	748,117.79	BOLA DE PEREÑA	433.46	
60241	CASA DE SALUD EN EL CALICHAR	CEGAR DURAN COLIN	CALICHAR	100%	06/08/2018	25/11/2018	100%	06/08/2018	17/12/2018	\$	745,522.61	\$	745,522.61	\$	745,522.61	BOLA DE PEREÑA	558.17	
60240	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CALLE MARISTAS, BERND	ADAN MENDOZA ESTRADA	BERNARDO QUINTANA	100%	09/07/2018	05/12/2018	100%	09/07/2018	17/12/2018	\$	3,222,427.73	\$	3,222,427.73	\$	3,222,427.73	BOLA DE PEREÑA	1	
60239	BIBLIOTECA EN LA NEGRETA	CREAR CONSTRUCCIONES RESTAURACIONES ARQUITECTURA S DE RL DE CV	LA NEGRETA	100%	02/10/2018	10/12/2018	100%	02/10/2018	20/12/2018	\$	2,619,396.55	\$	2,619,396.55	\$	2,619,396.55	BOLA DE PEREÑA	2305.62	
60245	ACCIONES SOCIALES FISM 2018	OROUÑA AGUILAR JUANA	CORREGIDORA	100%	16/07/2018	26/07/2018	100%	16/07/2018	23/07/2018	\$	497,916.19	\$	497,916.19	\$	497,916.19	CALENTADORES SOLARES	89	
60246	INDIRECTOS FISM 2018	TGC DIGITAL, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	100%	08/08/2018	28/09/2018	100%	08/08/2018	17/09/2018	\$	291,285.12	\$	291,285.12	\$	291,285.12	ESTUDIOS FISM	1	
FISM 2018													TOTALES	\$	9,637,786.79	\$	9,637,786.79	

* NOTA.- Con relación a los avances presentados en meses anteriores, al presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQU. JUAN ANTONIO FOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	ENERO				AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO																	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO				FISICO										FINANCIERO		INVERSION	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Tipo de Recurso	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA	Total	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
601237	URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO	PARTICIPACIONES 2016	TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA	BRAVO	100%	27/08/2018	04/11/2018	100%	27/08/2018	14/12/2018	\$ 705,320.10	\$	\$ 705,320.10	\$	1027.50 BOL. DE 15 CM DE ESPESOR	1027.50		
601237	URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO	DIRECTO 2017	TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA	BRAVO	100%	27/08/2018	04/11/2018	100%	27/08/2018	14/12/2018	\$ 153,511.28	\$	\$ 153,511.28	\$	ESPESES CONCRETOS HIDRAULICO DE 100x20x20 CM	147.65		
607008	PARQUE DON JUAN LOMAS DE BALVANERA, CORREGIDORA, QRO.	PREP 2018	OLVERA SANJUAN ALBERTO	LOMAS DE BALVANERA	100%	20/09/2018	12/12/2018	100%	20/09/2018	31/12/2018	\$ 951,801.16	\$	\$ 951,801.16	\$	102 DE RELAJERO DE 24 DE ALTURA ACERCHITO ROSA	75.31		
607008	PARQUE DON JUAN LOMAS DE BALVANERA, CORREGIDORA, QRO.	DIRECTO 2017	OLVERA SANJUAN ALBERTO	LOMAS DE BALVANERA	100%	20/09/2018	12/12/2018	100%	20/09/2018	31/12/2018	\$ 1313,852.61	\$	\$ 1313,852.61	\$	102 DE PASTO 1100 KIKUYO	440.00		
607007	PARQUE SAN FRANCISCO, LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO.	PREP 2018	OLVERA SANJUAN ALBERTO	LOS ANGELES	100%	18/09/2018	16/12/2018	100%	18/09/2018	31/12/2018	\$ 951,131.88	\$	\$ 951,131.88	\$	PELA DE BOTE DE DESIECHOS	687.87		
607007	PARQUE SAN FRANCISCO, LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO.	DIRECTO 2017	OLVERA SANJUAN ALBERTO	LOS ANGELES	100%	18/09/2018	16/12/2018	100%	18/09/2018	31/12/2018	\$ 951,981.33	\$	\$ 951,981.33	\$	PELA EN BANCA CON MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL	8.00		
607006	PARQUE EXPANTEON, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	PREP 2018	HERNANDEZ TIERRABLANCA GERARDO	EL PUEBLITO	100%	20/09/2018	12/12/2018	100%	20/09/2018	31/12/2018	\$ 2,722,059.66	\$	\$ 2,722,059.66	\$	PELA DE BOTE DE DESIECHOS	8.00		
607006	PARQUE EXPANTEON, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	DIRECTO 2017	HERNANDEZ TIERRABLANCA GERARDO	EL PUEBLITO	100%	20/09/2018	12/12/2018	100%	20/09/2018	31/12/2018	\$ 951,981.33	\$	\$ 951,981.33	\$	PELA EN BANCA CON MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL	1.00		
607006	PARQUE EXPANTEON, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	DIRECTO 2017	HERNANDEZ TIERRABLANCA GERARDO	EL PUEBLITO	100%	20/09/2018	12/12/2018	100%	20/09/2018	31/12/2018	\$ 3,257,657.82	\$	\$ 3,257,657.82	\$	102 DE RELAJERO DE 24 DE ALTURA ACERCHITO ROSA	75.31		
63103	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO	3x1 AL MIGRANTE (FEDERAL)	J ANTOLIN GARCIA ZEPEDA	LOURDES	100%	15/11/2018	31/12/2018	100%	15/11/2018	31/12/2018	\$ 780,011.51	\$	\$ 780,011.51	\$	102 DE PASTO 1100 KIKUYO	363.65		
63103	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO	3x1 AL MIGRANTE (ESTATAL)	J ANTOLIN GARCIA ZEPEDA	LOURDES	100%	15/11/2018	31/12/2018	100%	15/11/2018	31/12/2018	\$ 780,011.51	\$	\$ 780,011.51	\$	PELA DE PASTO SINETICO DE 40MM DE ALTO	755.00		
63103	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO	3x1 AL MIGRANTE (MUNICIPAL)	J ANTOLIN GARCIA ZEPEDA	LOURDES	100%	15/11/2018	31/12/2018	100%	15/11/2018	31/12/2018	\$ 780,011.51	\$	\$ 780,011.51	\$	PELA DE PASTO SINETICO DE 40MM DE ALTO	2.00		
63103	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO	3x1 AL MIGRANTE (CLUB DE MIGRANTES)	J ANTOLIN GARCIA ZEPEDA	LOURDES	100%	15/11/2018	31/12/2018	100%	15/11/2018	31/12/2018	\$ 780,011.51	\$	\$ 780,011.51	\$	PELA DE PASTO SINETICO DE 40MM DE ALTO	303.78		
OTRAS VARIOS FONDOS																		
TOTALES											\$ 14,127,561.88	\$	\$ 14,127,561.88	\$				

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										METAS	
ENTIDAD:		CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA V/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	65%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	PZA PUENTE	1
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	AM QUERETARO SA DE CV	EL PUEBLITO	75%	10/12/2018	03/03/2019	17%	10/12/2018		\$ 9,809,619.78	\$ 1,680,510.19	PZA PUENTE	1
62312	OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO DE SEG. PÚBLICA	ALBERTO	EL PUEBLITO	100%	16/03/2018	13/07/2018	100%	13/07/2018	19/12/2018	\$ 5,856,044.93	\$ 5,856,044.93	* 12 DE CONSTRUCCION	24.32
EMPRÉSTITO 2014										TOTALES	\$ 25,665,664.71	\$ 9,726,935.34	

*NOTA.- Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

C.P. DANIEL CARRASQUIL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		CORREGIDORA QUERETARO										INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERETARO										INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas	
60354	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE VIALIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL EN CALLES COLONIA VENCEREMOS	OBRA CIVILES E HIDRAULICAS SA DECV	CORREGIDORA	0%	18/02/2019	12/05/2019	0%	18/02/2019		\$ 240,000.00	\$	M2 DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO PZA TRANSFORMADOR TRIFASICO		130.35	
GASTO DIRECTO 2015											TOTALES	\$ 240,000.00	\$	-	

* NOTA: Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

LIC. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA Y OBRAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	FEBRERO													
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA V/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra (MUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 168,517.64	\$ -	VARIOS ESTUDIOS		
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIVOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 288,345.36	\$ -		5149.50	
601245	CONSTRUCCION CARGANO AMORTIGUAMIENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	INMOBILIARIA DAFEMA SA DE CV	EL PUEBLITO	70%	15/01/2019	25/03/2019	0%	15/01/2019		\$ 1,500,000.00	\$ -	M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM M2 DE MANOQUETA DE CONCRETO 10 CM M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR PZA DE POZO DE VISITA M TUBO PAND-S EN DIAMETRO DE 1500 M TUBO PVC HIDRANTILCO 3" DE DIAMETRO PZA SEÑALIZACION VERTICAL PZA LUMINARIA LED 100W	2023.18 504.08 31.00 480.00 587.00 31.00 30.00	
RECURSO PROPIO 2017										TOTALES	\$ 1,956,863.00	\$ -		

PERIODO:	FEBRERO				AVANCE FISICO-FINANCIERO										INVERSION				METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO																			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO																			
No. De Obra (CUIF)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA	Total	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	Total	Unidad de Medida	Acabados					
60037	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUERTO	100%	24/08/2018	01/01/2019	84%	24/08/2018		\$ 1,500,000.00	\$	1,388,477.48		M2 DE PISO DE ALUMBRADO	64.8					
60041	REVESTIMIENTO YALDES EXISTENTES EN DRENAJES	ARTURO FRANCO FRANCO	PUERBOS	99%	02/10/2018	07/01/2019	83%	02/10/2018		\$ 5,000,000.00	\$	4,136,689.34		M2 DE PISO DE ALUMBRADO	191.8					
60040	CONSTRUCCION MODULOS DE SEGURIDAD PUERTA REAL	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	PUERTA REAL	25%	03/10/2018	31/12/2018	22%	03/10/2018		\$ 1,200,000.00	\$	241,200.40		M2 DE PISO DE ALUMBRADO	191.8					
60043	MANTENIMIENTO OPERATIVO MUNICIPIO DE CORREGIDORA	AURIO DIEGO CONSTRUCCION SA DE CV	CORREGIDORA	100%	02/10/2018	24/12/2018	70%	02/10/2018		\$ 1,600,000.00	\$	1,124,993.75		M2 DE PISO DE ALUMBRADO	495.51					
60046	REPARACION BORDO EN COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	ALANZ CASARINZA RUBEN	CHARCO BLANCO	95%	28/12/2018	07/03/2019	38%	28/12/2018		\$ 16,814,926.00	\$	6,094,556.58		M2 DE PISO DE ALUMBRADO	300.00					
60047	MEJORAMIENTO DE INFRA EDUCATIVA EN UTE BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	71%	10/12/2018	02/03/2019	68%	10/12/2018		\$ 2,598,686.54	\$	1,777,457.80		M2 DE PISO DE ALUMBRADO	82.96					
60052	OBRA DE NIÑO VIAL COL EMILIANO ZAPATA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EMILIANO ZAPATA	100%	17/12/2018	24/02/2019	72%	17/12/2018		\$ 2,882,852.71	\$	2,126,649.46		M2 DE PISO DE ALUMBRADO	73.94					
60050	MEJORA INFRA EDUC NITO PRIMARIA LIC BENITO	ZUNIGA OLIVERA JOSE ANTONIO	LA POZA	100%	14/01/2019	10/03/2019	81%	14/01/2019		\$ 700,000.00	\$	567,081.53		M2 DE PISO DE ALUMBRADO	25.07					
60048	TRABAJOS DE REPARACIONES ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. ETAPA	SIN CONTRATO	EL PUERTO	0%			0%			\$ 8,840,000.00	\$	-		M2 DE PISO DE ALUMBRADO	21.00					
60044	TRABAJOS DE ESCANADO EQUIVOCACION EN EL CA	EUGENIO RICARDO STELLINO BOURS	CORREGIDORA	70%	04/03/2019		0%	03/02/2019		\$ 900,000.00	\$	-		M2 DE PISO DE ALUMBRADO	22.00					
60055	CONSTRUCCION DE LA ETAPA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD EN CUERBES DEL NOBLE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 1,500,000.00	\$	-		M2 DE PISO DE ALUMBRADO	25.07					
60056	CONSTRUCCION DE LA ETAPA DEL EDIFICIO DE ARCHIVO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 2,300,000.00	\$	-		M2 DE PISO DE ALUMBRADO	25.07					
60057	OBRA DE CONSTRUCCION PARA ESCUELAS	SIN CONTRATO	CANILES	0%			0%			\$ 1,900,000.00	\$	-		M2 DE PISO DE ALUMBRADO	25.07					
RECURSO PROPIO 2018										TOTALES	\$ 46,836,467.25	\$ 17,353,358.34								

C. DANIEL CARBALLO BARRAZA
SECRETARÍA DE TERCERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:		FEBRERO		AVANCE FISICO-FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO													
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO													
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULADA Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA Total	Unidad de Medida		Aprobadas	
60255	SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN SECTORES OLIVERA Y CALLE SALVADOR CAMINO A PYRAMIDES	JOSE PEREZ UGALDE	LOS OLIVERA	0%	05/03/2019	10/06/2019	0%	05/03/2019		\$ 3,000,000.00	\$ -				
60257	AMPLIACION RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD PUENTE SAN RAFAEL	SIN CONTRATO	PYRAMIDES	0%			0%			\$ 6,000,000.00	\$ -				
60258	CONSTRUCCION DE ARCO DE PUENTE SAN RAFAEL	RUBEN ALANIZ CARRANZA	SAN RAFAEL	11%	05/03/2019	10/06/2019	0%	05/03/2019		\$ 3,000,000.00	\$ -				
60259	OBRA DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	SIN CONTRATO	SAN RAFAEL	0%			0%			\$ 2,200,000.00	\$ -				
60260	CONSTRUCCION DE CASA DE LOS ABUELOS EL PUEBLITO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 3,500,000.00	\$ -				
	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	CANCELADA	EL PUEBLITO	0%			0%			\$ -	\$ -				
60262	CONEXION Y ADECUACION DE ACCESO A CENTRAL DE TRANSFERENCIA DE OROBOS CON EL LIBRAMIENTO SUR-PONIENTE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 800,000.00	\$ -				
	TRABAJOS DE REPARACIONES MAYORES EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO 2DA ETAPA (reparacion de zona de pasto y arboles)	CANCELADA	COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA	0%			0%			\$ -	\$ -				
60269	TRABAJOS DE REPARACIONES MAYORES EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO 2DA ETAPA (reparacion de zona de pasto y arboles)	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 5,180,000.00	\$ -				
60270	TRABAJOS DE REPARACIONES MAYORES EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO 2DA ETAPA (reparacion de zona de pasto y arboles)	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 350,000.00	\$ -				
60268	TRABAJOS DE REPARACIONES MAYORES EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO 2DA ETAPA (reparacion de zona de pasto y arboles)	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 600,000.00	\$ -				
60271	OBRA DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUR	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 440,000.00	\$ -				
60272	TRABAJOS DE ILUMINACION Y COMPLEMENTARIOS EN EL PUENTE SOBRE LA RIBERA DEL RIO EL PUEBLITO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 650,000.00	\$ -				
60273	OBRA DE MITIGACION HIDRAULICA / PLUVIAL EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 250,000.00	\$ -				
60274	REPARACION DE CALLE AV. MARINO DORADO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,040,000.00	\$ -				
60275	REPARACION DE CALLE PASO DE JEFERSON	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 850,000.00	\$ -				
60276	REPARACION DE CALLE PASO DE MEXICO (ORIENTE)	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 850,000.00	\$ -				
60277	REPARACION DE CALLE AV. NARANJOS	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 850,000.00	\$ -				
60278	REPARACION DE CALLE CHABACANO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 850,000.00	\$ -				
60279	REPARACION DE CALLE YUKON	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 850,000.00	\$ -				
60280	REMODELACION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN CANDILES	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 850,000.00	\$ -				
60281	REMODELACION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN SANTA BARBARA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 385,000.00	\$ -				
60282	REMODELACION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA NEGRETA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 805,000.00	\$ -				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

* NOTA.- Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	MARZO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO				Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término					
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	65%	22/06/2015	15/08/2015	0%	22/06/2015			\$ -	\$ -	* PZA PUENTE	1
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	AM QUERETARO SA DE CV	EL PUEBLITO	98%	10/12/2018	03/03/2019	44%	10/12/2018			\$ 9,809,619.78	\$ 4,318,281.41	* PZA PUENTE	1
62313	REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADECUACION DE ACCESO A VIALIDAD LATERAL HACIA HACIENDA REAL TEJEDA	SIN CONTRATO	TEJEDA	0%			0%				\$ 7,720,000.00	\$ -		
62314	CONSTRUCCION DE COMENDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%				\$ 2,640,000.00	\$ -		
62315	CONSTRUCCION DE COMENDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO	SIN CONTRATO	PRESA DE BRAVO	0%			0%				\$ 2,640,000.00	\$ -		
EMPRÉSTITO 2014										TOTALES	\$ 22,809,619.78	\$ 4,318,281.41		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:	MARZO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601254	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MANTENIMIENTO VIAL EN CALLES COLONIA VENCEREMOS	OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS SA DECV	CORREGIDORA	51%	18/02/2019	12/05/2019	0%	18/02/2019		\$ 240,000.00	\$ -	* M2 DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMANDO * PZA TRANSFORMADOR TRIFASICO	130.35 1.00
GASTO DIRECTO 2015									TOTALES	\$ 240,000.00	\$ -		

C.P. DANIEL CARBAJAL-BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:	MARZO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO									INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO						
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 141,159.04	\$ -	VARIOS ESTUDIOS	
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIVOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 288,345.36	\$ -		
601245	CONSTRUCCION CARCAMO AMORTIGUAMIENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	INMOBILIARIA DAFEMA SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	15/01/2019	25/03/2019	44%	15/01/2019		\$ 1,500,000.00	\$ 663,210.23	* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISITA * M TUBO PAD-S EN DIAMETR DE 18" * M TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL * PZA LUMINARIA LED 100W	5149.90 2023.18 504.08 31.00 490.00 587.00 31.00 30.00
RECURSO PROPIO 2017									TOTALES	\$ 1,929,504.40	\$ 663,210.23		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	MARZO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO												
No. De Obra (MUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas
601217	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	100%	24/08/2018	01/11/2018	96%	24/08/2018		\$ 1,500,000.00	\$ 1,438,220.83	* M2 DE REAJERO DE 350 MTS. DE ALTURA DE 2.00 MTS. DE ANCHO	65.8
601241	REVESTIMIENTO TALUDES EXISTENTES EN OREN PIRAMIDES	ARTURO FRANCO FRANCO	PIRAMIDES	100%	02/10/2018	07/01/2019	83%	02/10/2018		\$ 5,000,000.00	\$ 4,136,969.54	* M2 DE MURO DE MAHONTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPYA	176.8
601240	CONSTRUCCION MODULOS DE SEGURIDAD PUERTA REAL	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	PUERTA REAL	53%	03/10/2018	31/12/2018	22%	03/10/2018		\$ 1,120,000.00	\$ 241,200.40	* M2 DE LOSA SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA * M2 BLOCK HAZCO DE CONCRETO LIGERO * M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE * M3 DE PISO DE CONCRETO FREMEZCLADO	158.50 280.00 566.68 30.00
601243	MANTENIMIENTO OPERATIVO MUNICIPIO DE CORREGIDORA	AURIO DISEÑO CONSTRUCCION SA DE CV	CORREGIDORA	100%	02/10/2018	24/12/2018	70%	02/10/2018		\$ 1,600,000.00	\$ 1,124,993.75	* M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO * M2 DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR	870.00 1256.35 405.91
601246	REHABILITACIÓN BORDO EN COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	ALANIZ CARRANZA RUBEN	CHARCO BLANCO	100%	28/12/2018	07/03/2019	89%	28/12/2018		\$ 15,834,928.00	\$ 14,104,508.46	* M3 DE TEPEPATE * M3 DE GRAVA TRITURADA DE 1/2" * M2 DE PISO DE 15CM DE ESPESOR DE CONCRETO 0" C250 KG * M2 DE MURO DE MAHONTERIA DE PIEDRA * M3 DE SUB-BASE DE TEPEPATE PARA CAMINO DE ACCESO	15,876.33 16.41 900.00 81.00 960.00
601247	MEJORAMIENTO DE INFRA EDUCATIVA EN UTC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	03/03/2019	91%	10/12/2018		\$ 2,598,686.54	\$ 2,371,988.02	* M2 DE LAMINA PINTRO-ALUN R-101 CAL 24 * M2 DE LAMINA TRANSLUCIDA 100% ACRILICA * M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR * PZA DE PORTERIA MULTIFUNCIONAL DE ESTRUCTURA DE ACERO	832.96 50.81 618.24 2.00
601252	OBRAS DE MTTO VIAL COL EMILIANO ZAPATA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EMILIANO ZAPATA	100%	17/12/2018	24/02/2019	93%	17/12/2018		\$ 2,962,852.71	\$ 2,756,421.66	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO HO HENOS DE 5CM * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR * PZA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVA Y RESTRICTIVA	7,394.15 558.00 22.00
601250	MEJORA INFRA EDUC MTTO PRIMARIA LIC BENITO	ZURIGA OLVERA JOSE ANTONIO	LA POZA	100%	14/01/2019	10/03/2019	81%	14/01/2019		\$ 700,000.00	\$ 567,081.53	* ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION PY2500 KG/CM2 * ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION PY4200 KG/CM2 * TIRANTE F" C250 KG/CM2 * BANQUETA 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO * LUMINARIAS LED 2432 WHATS * VENTANAS DE ALUMINIO * TIRACOR ROTOPULS 1100 LIT. * FILTRO ESTANDAR ROTOPULS	75.36 297.56 2 25.07 8 2 1 1
601263	TRABAJOS DE REPARACIONES ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, 1a. ETAPA	ARTURO FRANCO FRANCO	EL PUEBLITO	0%	05/02/2019	24/06/2019	0%	05/02/2019		\$ 8,820,000.00	\$ -	* KG DE PINTURA DE ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA * M2 CUBIERTA DE BASE DE PANEL MULTITECHO 50/50 50/50 DE ESPESOR * M2 DE PISO DE LOSETA PORCELANICO ANTIDERRAPANTE * PZA DE LUMINARIA LED CON PROTECCION IP65 * M2 DE PLAFON CIEGO A BASE DE TLABARROCA * PZA DE MUEBLE DE BAÑO (FREGADERO, LAVABO Y HUIJERO)	27005.68 1233.79 1229.86 20 204.68 31
601264	ESPACIO DE DESCANSO ECUMENICOEN EL C4	EUGENIO RICARDO STERLING BOURS	CORREGIDORA	98%	05/02/2019	04/03/2019	0%	05/02/2019		\$ 900,000.00	\$ -	* M2 DE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA * M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR * M2 DE ACERO EN PERFIL PTR 3x3" CAL 11 DE ESTRUCTURA * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA INTRIO ACANALADA CALIBRE 24	8.35 1246.64 1143.26 147.50
601265	CONSTRUCCION 2a. ETAPA MODULO DE SEGURIDAD EN CUMBRES DEL ROBLE	CREARO CONSTRUCCIONES SA DE CV	CUMBRES DEL ROBLE	0%	18/04/2019	22/08/2019	0%	19/04/2019		\$ 1,500,000.00	\$ -	* M2 DE CONSTRUCCION DEL MODULO DE SEGURIDAD	236.00
601266	CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DEL EDIFICIO DE ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO	EX BUILT SA DE CV	CORREGIDORA	0%	01/04/2019	12/07/2019	0%	01/04/2019		\$ 2,300,000.00	\$ -	* LAMINA TRANSLUCIDA * INSTALACIONES ELECTRICAS * EQUIPAMIENTO DE BAÑOS * MOBILIARIO	35 1 3 62
601267	OBRAS DE CONFORMACION PARA ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SIN CONTRATO	CANDILES	0%			0%			\$ 1,800,000.00	\$ -		
601271	OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUR	SIN CONTRATO	ZAPATA	0%			0%			\$ 440,000.00	\$ -		
601270	PAVIMENTACION EN CALLE BERNARDO REYES	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	BERNARDO QUINTANA	0%	18/04/2019	05/06/2019	0%	19/04/2019		\$ 350,000.00	\$ -	* M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y PUNTEADO CON MORTERO	75.03 359.80
601285	CANCHA DE FUTBOL Y REHABILITADO DE ZONA ALEDANA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 2,400,000.00	\$ -		
601286	CONSTRUCCION DE BASE PARA RECIBIR PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECITEO DE CANDILES	SIN CONTRATO	CANDILES	0%			0%			\$ 740,000.00	\$ -		
601287	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN SAN JOSE DE LOS OLIVERA, CANDILES Y UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 560,000.00	\$ -		
4135	OBRAS DE ASFALTADO DE BACHEO EN DIFERENTES FRENTES EN EL MUNICIPIO DE CORRESPIDORA. PROPUESTAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD.	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 5,500,000.00	\$ -		
RECURSO PROPIO 2018										TOTALES	\$ 56,626,467.25	\$ 26,741,384.19	

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:	MARZO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601255	SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN DREN LOS OLVERA	JOSE PEREZ UGALDE	LOS OLVERA	100%	05/03/2019	10/06/2019	0%	05/03/2019		\$ 3,000,000.00	\$ -	* MTS DE TUBO DE OVC DE 450 ML PARA ALCANTARILLADO * PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN * PZA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC * M3 DE PLANTILLA DE PIEDRA BRASA	309.41 8.00 10.00 428.67
601257	REHABILITACION AV. HIDALGO CALLE SALVADOR, CAMINO A PIRAMIDES	EUGENIO ALEJANDRO STERLING BOURS	PIRAMIDES	19%	26/03/2019	12/08/2019	0%	26/03/2019		\$ 6,000,000.00	\$ -	* M2 DE BANQUETA DE ADOQUIN DE PIEDRA * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR * M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA * PZA DE LUMINARIA DE 90 W * PZA DE TABLON DE MADERA DE PINO	671.26 5,048.16 153.20 6.00 130.00
601258	AMPLIACION RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD PUENTE SAN RAFAEL	RUBEN ALANIZ CARRANZA	SAN RAFAEL	54%	05/03/2019	10/06/2019	0%	05/03/2019		\$ 3,000,000.00	\$ -	* MT DE TUBO DE PVC DE 315MM DE DIAMETRO * PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN * PZA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC	1,209.80 34.00 48.00
601259	CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO Y OBRA CIVIL EN PUERTA SAN RAFAEL	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	SAN RAFAEL	5%	26/03/2019	01/07/2019	0%	26/03/2019		\$ 2,200,000.00	\$ -	* KG DE ACERO EN COLUMNAS IPR DE 16x7" * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE 24 * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA TRANSLUCIDA 100% ACRILICA * PZA DE JUEGO INFANTIL (PSAMANOS, COLUMPIO, SUBE Y BAJA, REBALADILLA) * PZA DE OSTE DE ACERO Y LUMINARIA LED DE 60W * M2 DE FIRME DE CONCRETO	1,286.40 618.80 55.39 6.00 8.00 72
601260	OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 3,500,000.00	\$ -		
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 608,816.92			
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	A+A INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	CORREGIDORA	100%	21/01/2019	17/02/2019	40%	21/01/2019		\$ 199,999.08	\$ 80,983.08	* DICTAMENES TECNICOS	2
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	VICTOR MANUEL	CORREGIDORA	100%	10/01/2019	21/03/2019	100%	10/01/2019		\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	* DICTAMEN TECNICO	1
601269	TRABAJOS DE REPARACIONES MAYORES EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO 2DA. ETAPA (reparación de zona de nado v equipos)	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 5,180,000.00	\$ -		
601268	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO DE NUCLEO ADMINISTRATIVO Y SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA POZA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 600,000.00	\$ -		
601272	TRABAJOS DE ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS EN EL PUENTE SOBRE LA RIBERA DEL RÍO EL PUEBLITO, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 650,000.00	\$ -		
601273	OBRA DE MITIGACIÓN HIDRAULICA / PLUVIAL EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS ÁNGELES.	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 250,000.00	\$ -		
601274	REPAVIMENTACIÓN CALLE AV. CAMINO DORADO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,040,000.00	\$ -		
601275	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO TEJEDA	FEYSA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S DE RL DE CV	TEJEDA	0%	19/04/2019	13/06/2019	0%	19/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM	2,485.00 8.00 2.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	MARZO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601276	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO MÉXICO (ORIENTE)	CUAHEMOC VERGAS JIMENEZ	CORREGIDORA	0%	16/04/2019	10/06/2019	0%	16/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO DE 6x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 6x61 CM	2,464.00 8.00 2.00
601277	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. NARANJOS	JORGE LUIS ORDAZ MORALES	DIAMANTE	0%	19/04/2019	13/06/2019	0%	19/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO DE 6x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 6x61 CM	2,400.00 8.00 4.00
601278	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CHABACANO	DAFEMA INMOBILIARIA SA DE CV	CORREGIDORA	0%	16/04/2019	10/06/2019	0%	16/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO DE 6x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 6x61 CM	2,464.00 8.00 2.00
601279	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE YUKON	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	LA NEGRETA	0%	16/04/2019	10/06/2019	0%	16/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -	* M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA CON TABLERO DE 6x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 6x61	314.48 869.44 3.00 1.00
601280	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN SANTA BARBARA	SIN CONTRATO	SANTA BARBARA	0%			0%			\$ 2,830,000.00	\$ -		
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA COMO (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, HIDROLOGICOS, DISEÑOS DE PAVIMENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, PROYECTOS EJECUTIVOS MUNICIPALES), DICTAMENES TÉCNICOS Y VALIDACIÓN NORMATIVA DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,500,000.00	\$ -		
RECURSO PROPIO 2019									TOTALES	\$ 34,919,016.00	\$ -		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	MARZO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60247	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 600,000.00	\$ -		
60248	URBANIZACION DE LA CALLE SAN MARTIN Y SANTA CECILIA EN LA COLONIA EL MILAGRITO, LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 1,650,000.00	\$ -		
60249	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 3,717,440.00	\$ -		
60250	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOSE MARIA TRUCHUELO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 3,700,000.00	\$ -		
60251	ACCIONES SOCIALES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 1,998,599.00	\$ -		
FISM 2019										TOTALES	\$ 11,666,039.00	\$ -	

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	ABRIL			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO									INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término				
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	AM QUERETARO SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	10/12/2018	03/03/2019	59%	10/12/2018		\$ 9,809,619.78	\$ 5,747,025.65	PZA PUENTE	1
62313	REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADECUACION DE ACCESO A VIALIDAD LATERAL HACIA HACIENDA REAL TEJEDA	SIN CONTRATO	TEJEDA	0%			0%			\$ 7,720,000.00	\$ -		
62314	CONSTRUCCION DE COMENDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 2,640,000.00	\$ -		
62315	CONSTRUCCION DE COMENDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO	SIN CONTRATO	PRESA DE BRAVO	0%			0%			\$ 2,640,000.00	\$ -		
EMPRÉSTITO 2014									TOTALES	\$ 22,809,619.78	\$ 5,747,025.65		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:	ABRIL			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601254	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MANTENIMIENTO VIAL EN CALLES COLONIA VENCEREMOS	OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS SA DECV	CORREGIDORA	51%	18/02/2019	12/05/2019	0%	18/02/2019		\$ 240,000.00	\$ -	* M2 DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMANDO * PZA TRANSFORMADOR TRIFASICO	130.35 1.00
GASTO DIRECTO 2015									TOTALES	\$ 240,000.00	\$ -		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:	ABRIL												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 141,159.04	\$ -	VARIOS ESTUDIOS	
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIVOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 288,345.36	\$ -		
601245	CONSTRUCCION CARCAMO AMORTIGUAMIENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	INMOBILIARIA DAFEMA SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	15/01/2019	25/03/2019	99%	15/01/2019		\$ 1,500,000.00	\$ 1,481,479.24	* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISITA * M TUBO PAD-S EN DIAMETR DE 18" * M TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL * PZA LUMINARIA LED 100W	5149.90 2023.18 504.08 31.00 490.00 587.00 31.00 30.00
RECURSO PROPIO 2017									TOTALES	\$ 1,929,504.40	\$ 1,481,479.24		

C.P. DANIEL BARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	ABRIL			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601217	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	100%	24/08/2018	01/11/2018	100%	24/08/2018	12/03/2019	\$ 1,438,220.83	\$ 1,438,220.83	* M2 DE BACHO DE 2.50 MTS. DE ALTURA DE 2.00 MTS DE ANCHO	65.8
601241	REVESTIMIENTO TALUDES EXISTENTES EN DREN PIRAMIDES	ARTURO FRANCO FRANCO	PIRAMIDES	100%	02/10/2018	07/01/2019	100%	02/10/2018	16/04/2019	\$ 4,706,986.53	\$ 4,706,986.53	* M3 DE MURO DE MAMOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPA	1716.8
601240	CONSTRUCCION MODULOS DE SEGURIDAD PUERTA REAL	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	PUERTA REAL	54%	03/10/2018	31/12/2018	54%	03/10/2018		\$ 1,120,000.00	\$ 607,839.54	* M2 DE LOSA SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA * M2 BLOCK HADZO DE CONCRETO LIGERO * M3 DE PINTURA VINILICA LAVABLE * M3 DE PICO DE CONCRETO PREHIZCLADO	155.50 280.06 30.00 566.88
601243	MANTENIMIENTO OPERATIVO MUNICIPIO DE CORREGIDORA	AURIO DISEÑO CONSTRUCCION SA DE CV	CORREGIDORA	100%	02/10/2018	24/12/2018	100%	02/10/2018	10/04/2019	\$ 1,580,656.03	\$ 1,580,656.03	* M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO * M2 DE EMPEDADO DE 15 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR	820.00 1250.15 405.91
601246	REHABILITACIÓN BORDO EN COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	ALANIZ CARRANZA RUBEN	CHARCO BLANCO	100%	28/12/2018	07/03/2019	100%	28/12/2018	22/04/2019	\$ 15,783,309.11	\$ 15,783,309.11	* M3 DE TEPEPATE * M3 DE GRAVA TRITURADA DE 1/2" * M2 DE PISO DE 15CM DE ESPESOR DE CONCRETO F' C250 KG * M3 DE MURO DE MAMOSTERÍA DE PIEDRA * M3 DE SUB-BASE DE TEPEPATE PARA CAMINO DE ACCESO	15,976.33 184.41 900.00 81.00 960.00
601247	MEJORAMIENTO DE INFRA EDUCATIVA EN UTC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	03/03/2019	100%	10/12/2018	27/03/2019	\$ 2,598,608.67	\$ 2,598,608.67	* M2 DE LAMINA PINTO-ALUM 9-100 CAL 24 * M2 DE LAMINA TRANSLUCIDA 100% ACRILICA * M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR * PZA DE PORTERIA MULTIFUNGIONAL DE ESTRUCTURA DE ACERO	829.26 50.81 619.24 2.00
601252	OBRAS DE MTO VIAL COL EMILIANO ZAPATA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EMILIANO ZAPATA	100%	17/12/2018	24/02/2019	93%	17/12/2018		\$ 2,962,852.71	\$ 2,756,421.66	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOS DE 5CM * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR * PZA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVA Y RESTRICTIVA	7,334.15 558.00 22.00
601250	MEJORA INFRA EDUC MTO PRIMARIA LIC BENITO	ZUÑIGA OLVERA JOSE ANTONIO	LA POZA	100%	14/01/2019	10/03/2019	100%	14/01/2019	24/04/2019	\$ 686,965.36	\$ 686,965.36	* ACERO DE REFUERZO EN ORIENTACION PY4200 KG/CM2 * ACERO DE REFUERZO EN ORIENTACION PY4200 KG/CM2 * TRABE F' C250 KG/CM2 * BANQUETA 11 CM DE ESPESOR DE CONCRETO * LUMINARIAS LED 2x32 WHATS * VESTIARIOS DE ALUMINIO * TRINCO ROTOPALAS 1300 LITS * FILTRO ESTANDAR ROTOPALAS	75.36 297.56 2 - 26.07 8 2 1
601263	TRABAJOS DE REPARACIONES ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, 1a. ETAPA	ARTURO FRANCO FRANCO	EL PUEBLITO	0%	05/02/2019	24/06/2019	0%	05/02/2019		\$ 8,820,000.00	\$ -	* M2 DE PINTURA DE ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA * M2 CUBIERTA DE BASE DE PANEL MULTITECHO 26/26 8012 DE ESPESOR * M2 DE PISO DE LOSETA PORCELANICO ANTIDERRAPANTE * PZA DE LUMINARIA LED CON PROTECCION IP65 * M2 DE PLAFON CIEGO A BASE DE TLABARROCA * PZA DE MUEBLE DE BAÑO (FREGADERO, LAVADO Y MATORIO)	27005.68 1233.79 1229.86 20 204.68 31
601264	ESPACIO DE DESCANSO ECUMENICO EN EL C4	EUSENIO RICARDO STERLING BOURS	CORREGIDORA	98%	05/02/2019	04/03/2019	0%	05/02/2019		\$ 900,000.00	\$ -	* M2 DE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA * M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 15CM DE ESPESOR * M2 DE ACERO EN PERIL PTR 3x3" CAL 11 DE ESTRUCTURA * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA INTRO ACANALADA CALIBRE 24	8.35 1248.64 1143.26 147.50
601265	CONSTRUCCION 2a. ETAPA MODULO DE SEGURIDAD EN CUMBRES DEL ROBLE	CREARO CONSTRUCCIONES SA DE CV	CUMBRES DEL ROBLE	0%	18/04/2019	22/08/2019	0%	19/04/2019		\$ 1,500,000.00	\$ -	* M2 DE CONSTRUCCION DEL MODULO DE SEGURIDAD	236.00
601266	CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DEL EDIFICIO DE ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO	EX BUILT SA DE CV	CORREGIDORA	0%	01/04/2019	12/07/2019	0%	01/04/2019		\$ 2,300,000.00	\$ -	* LAMINA TRANSLUCIDA * INSTALACIONES ELECTRICAS * EQUIPAMIENTO DE BAÑOS * MOBILIARIO	35 1 3 62
601267	OBRAS DE CONFORMACION PARA ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CANDILES	0%	17/05/2019	29/08/2019	0%	17/05/2019		\$ 1,800,000.00	\$ -		
601271	OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUR	SIN CONTRATO	ZAPATA	0%			0%			\$ 440,000.00	\$ -		
601270	PAVIMENTACION EN CALLE BERNARDO REYES	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	BERNARDO QUINTANA	0%	19/04/2019	05/06/2019	0%	19/04/2019		\$ 350,000.00	\$ -	* M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR * M2 DE EMPEDADO ASENTADO Y PUNTEADO CON MORTERO	78.03 359.80
601285	CANCHA DE FUTBOL Y REHABILITADO DE ZONA ALEDANA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 2,400,000.00	\$ -		
601286	CONSTRUCCION DE BASE PARA RECIBIR PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECITEO DE CANDILES	SIN CONTRATO	CANDILES	0%			0%			\$ 740,000.00	\$ -		
601287	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN SAN JOSE DE LOS OLIVERA, CANDILES Y UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 560,000.00	\$ -		
4135	OBRAS DE ASFALTADO DE BACHEO EN DIFERENTES FRENTES EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, PROPUESTAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 5,500,000.00	\$ -		
RECURSO PROPIO 2018										TOTALES	\$ 56,387,599.24	\$ 30,159,007.73	

C.P. DANIEL CARRAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PERIODO:	ABRIL			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601255	SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN DREN LOS OLVERA	JOSE PEREZ UGALDE	LOS OLVERA	100%	05/03/2019	10/06/2019	71%	05/03/2019		\$ 3,000,000.00	\$ 2,122,478.12	* MTS DE TUBO DE OVC DE 450 ML PARA ALCANTARILLADO * PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN * PZA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC * M3 DE PLANTILLA DE PIEDRA BRASA	309.41 8.00 10.00 428.67
601257	REHABILITACION AV. HIDALGO CALLE SALVADOR, CAMINO A PIRAMIDES	EUGENIO ALEJANDRO STERLING BOURS	PIRAMIDES	19%	26/03/2019	12/08/2019	0%	26/03/2019		\$ 6,000,000.00	\$ -	* M2 DE BANQUETA DE ADOQUIN DE PIEDRA * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR * M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA * PZA DE LUMINARIA DE 90 W * PZA DE TABLON DE MADERA DE PINO	671.26 5,048.16 153.20 6.00 130.00
601258	AMPLIACION RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD PUENTE SAN RAFAEL	RUBEN ALANIZ CARRANZA	SAN RAFAEL	54%	05/03/2019	10/06/2019	0%	05/03/2019		\$ 3,000,000.00	\$ -	* MT DE TUBO DE PVC DE 315MM DE DIAMETRO * PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN * PZA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC	1,209.80 34.00 48.00
601259	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO Y OBRA CIVIL EN PUERTA SAN RAFAEL	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	SAN RAFAEL	5%	26/03/2019	01/07/2019	0%	26/03/2019		\$ 2,200,000.00	\$ -	* KG DE ACERO EN COLUMNAS IPR DE 16x7" * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE 24 * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA TRANSLUCIDA 100% ACRILICA * PZA DE JUEGO INFANTIL (PSAMANOS, COLUMPIO, SUBE Y BAJA, REBALADILLA) * PZA DE OSTE DE ACERO Y LUMINARIA LED DE 60W * M2 DE FIRME DE CONCRETO	1,286.40 618.80 55.39 6.00 8.00 72
601260	OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 3,500,000.00	\$ -		
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 489,800.92	\$ -		
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	A+A INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	CORREGIDORA	100%	21/01/2019	17/02/2019	100%	21/01/2019		\$ 199,999.08	\$ 199,999.08	* DICTAMENES TECNICOS	2
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	VICTOR MANUEL	CORREGIDORA	100%	10/01/2019	21/03/2019	100%	10/01/2019		\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	* DICTAMEN TECNICO	1
601269	TRABAJOS DE REPARACIONES MAYORES EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO 2DA. ETAPA (reparación de zona de nado v eguños)	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 5,180,000.00	\$ -		
601268	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO DE NUCLEO ADMINISTRATIVO Y SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA POZA	J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA	LA POZA	0%	01/05/2019	11/06/2019	0%	01/05/2019		\$ 600,000.00	\$ -		
601272	TRABAJOS DE ILUMINACION Y COMPLEMENTARIOS EN EL PUENTE SOBRE LA RIBERA DEL RIO EL PUEBLITO, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	EL PUEBLITO	0%	07/05/2019	01/07/2019	0%	07/05/2019		\$ 650,000.00	\$ -		
601273	OBRA DE MITIGACIÓN HIDRAULICA / PLUVIAL EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES.	SERGIO PUEBLA MEJIA	LOS ANGELES	0%	20/05/2019	30/06/2019	0%	20/05/2019		\$ 250,000.00	\$ -		
601274	REPAVIMENTACIÓN CALLE AV. CAMINO DORADO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,040,000.00	\$ -		
601275	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO TEJEDA	FEYSA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S DE RL DE CV	TEJEDA	0%	19/04/2019	13/06/2019	0%	19/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM	2,485.00 8.00 1.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	ABRIL			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	
601276	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO MÉXICO (ORIENTE)	CUAHTEMOC VARGAS JIMENEZ	CORREGIDORA	0%	16/04/2019	10/06/2019	0%	16/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -			* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM 2,464.00 * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM 8.00 * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM 2.00
601277	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. NARANJOS	JORGE LUIS ORDAZ MORALES	DIAMANTE	0%	19/04/2019	13/06/2019	0%	19/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -			* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM 2,400.00 * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM 8.00 * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM 4.00
601278	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CHABACANO	DAFEMA INMOBILIARIA SA DE CV	CORREGIDORA	0%	16/04/2019	10/06/2019	0%	16/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -			* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM 2,464.00 * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM 8.00 * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM 2.00
601279	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE YUKON	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	LA NEGRETA	0%	16/04/2019	10/06/2019	0%	16/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -			* M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR 314.48 * M2 DE EMPEDRAO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO 869.44 * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA CON TABLERO DE 61x61 CM 3.00 * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 61x61 1.00
601280	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN SANTA BARBARA	SIN CONTRATO	SANTA BARBARA	0%			0%			\$ 2,830,000.00	\$ -			
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA COMO (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, HIDROLOGICOS, DISEÑOS DE PAVIMENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, PROYECTOS EJECUTIVOS MUNICIPALES), DICTAMENES TÉCNICOS Y VALIDACIÓN NORMATIVA DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,500,000.00	\$ -			
RECURSO PROPIO 2019										TOTALES	\$ 34,800,000.00	\$ -		

C.P. DANIEL BARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	ABRIL												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60247	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 600,000.00	\$ -		
60248	URBANIZACION DE LA CALLE SAN MARTIN Y SANTA CECILIA EN LA COLONIA EL MILAGRITO, LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 1,650,000.00	\$ -		
60249	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 3,717,440.00	\$ -		
60250	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOSE MARIA TRUCHUELO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 3,700,000.00	\$ -		
60251	ACCIONES SOCIALES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 1,998,599.00	\$ -		
FISM 2019										TOTALES	\$ 11,666,039.00	\$ -	

C.P. DANIEL CARBAJAL BARBAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	ABRIL												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
638012	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SIN CONTRATO	CANDILES	0%			0%			\$ 3,050,000.00	\$ -		
638013	SOLUCION PLUVIAL PARA LA COLONIA TEJEDA 1a ETAPA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 14,449,999.99	\$ -		
638011	REHABILITACION DE VIALIDAD DE ACCESO A COLONIA VALLE DIAMANTE	SIN CONTRATO	VALLE DIAMANTE	0%			0%			\$ 2,500,000.02	\$ -		
FAFEF 2019										TOTALES	\$ 20,000,000.01	\$ -	

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.