

PERIODO:	MAYO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62302	PUNTE EN RIBERA DEL RIO	AM QUERETARO SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	10/12/2018	03/03/2019	100%	10/12/2018	31/05/2019	\$ 6,748,943.94	\$ 6,748,943.94	PZA PUNTE	1
62313	REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADECUACION DE ACCESO A VIALIDAD LATERAL HACIA HACIENDA REAL TEJEDA	SIN CONTRATO	TEJEDA	0%			0%			\$ 7,720,000.00	\$ -		
62314	CONSTRUCCIONDE COMENDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV	LOS ANGELES	0%	25/04/2019	31/07/2019	0%	25/04/2019		\$ 2,640,000.00	\$ -	* M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 76 CM * M3 DE RELLENO DE TERRETALE DE BANCO * PZAS POZOS DE VISITA DE DIFERENTE MEDIDAS DE 4.5 M DE PROFUNDIDAD * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR	2,262.00 6,186.94 31.00 1,131.00
62315	CONSTRUCCIONDE COMENDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO	GRUPO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION YA SA DE CV	PRESA DE BRAVO	0%	25/04/2019	31/07/2019	0%	25/04/2019		\$ 2,640,000.00	\$ -	* M2 DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE EPESOR * M2 DE LOSA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA * PZA MUEBLE DE BAÑO * PIEZA DE LUMINARIA LED DE 40W * PZA DE CANCELERIA	180.06 144.09 12.00 26.00 16.00
EMPRÉSTITO 2014									TOTALES	\$ 19,748,943.94	\$ 6,748,943.94		

C. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
P.A. DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:	MAYO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUOP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601254	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE VIALIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL EN CALLES COLONIA VENCEREMOS	OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS SA DECV	CORREGIDORA	95%	18/02/2019	12/05/2019	40%	18/02/2019		\$ 240,000.00	\$ 96,747.47	M2 DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMANDO PZA TRANSFORMADOR TRIFASICO	130.35 1.00
GASTO DIRECTO 2015									TOTALES	\$ 240,000.00	\$ 96,747.47		

LIC DANIEL CAMBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

RA. ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:	MAYO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO									INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO						
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 141,159.04	\$ -	VARIOS ESTUDIOS	
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIVOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 288,345.36	\$ -		
601245	CONSTRUCCION CARCAMO AMORTIGUAMIENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	INMOBILIARIA DAFEMA SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	15/01/2019	25/03/2019	100%	15/01/2019	10/04/2019	\$ 1,481,479.24	\$ 1,481,479.24	* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISITA * M TUBO PAD-5 EN DIAMETRO DE 18" * M TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL * PZA LUMINARIA LED 100W	5149.90 2023.16 504.08 31.00 490.00 587.00 31.00 30.00
RECURSO PROPIO 2017										TOTALES	\$ 1,910,983.64	\$ 1,481,479.24	

C.P. DANIEL CARBAJAL BARBAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

UNIDAD	PAYO	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas		
No. De Obra (IMP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total		
601237	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL BARRIO UNIDAD DISPOSITIVA	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUERTO	100%	24/08/2018	07/03/2019	100%	24/08/2018	07/03/2019	\$ 1,438,220.83	\$ 1,438,220.83	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	65.8
601241	REVENIMIENTO TAPAJES EXISTENTES EN DIEN PRAMIDES	ARTURO FRANCO FRANCO	PRAMIDES	100%	02/05/2018	07/03/2019	100%	02/05/2018	05/04/2019	\$ 4,706,586.53	\$ 4,706,586.53	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	195.6
601245	CONSTRUCCIÓN MODULOS DE SEGURIDAD FUERTA REAL	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	FUERTA REAL	85%	03/10/2018	31/03/2019	68%	03/10/2018	22/05/2019	\$ 1,120,000.00	\$ 767,563.67	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	195.6
601245	MANTENIMIENTO OPERATIVO MUNICIPIO DE CORREGIDORA	AURIO DISEÑO CONSTRUCCION SA DE CV	CORREGIDORA	100%	02/10/2018	24/12/2018	100%	02/10/2018	04/04/2019	\$ 1,600,000.00	\$ 1,580,656.03	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	195.6
601246	REVENIMIENTO BORDO EN COMUNIDAD DE CHANCO BLANCO	ALANZ CARRANZA RUBEN	CHANCO BLANCO	100%	26/12/2018	07/03/2019	100%	26/12/2018	04/04/2019	\$ 15,783,306.01	\$ 15,783,306.01	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601247	MEJORAMIENTO DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601250	OBRAS DE MTO VIAL CDM EMILIANO ZAPATA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EMILIANO ZAPATA	100%	12/12/2018	24/03/2019	93%	12/12/2018		\$ 2,902,812.71	\$ 2,756,421.66	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	195.6
601253	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601255	OBRAS DE MTO VIAL CDM EMILIANO ZAPATA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EMILIANO ZAPATA	100%	12/12/2018	24/03/2019	93%	12/12/2018		\$ 2,902,812.71	\$ 2,756,421.66	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	195.6
601257	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601258	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601259	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601260	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601261	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601262	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601263	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601264	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601265	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601266	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601267	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601268	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601269	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601270	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601271	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601272	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601273	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601274	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601275	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601276	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601277	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601278	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601279	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601280	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601281	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601282	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601283	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601284	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601285	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601286	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601287	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601288	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601289	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601290	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601291	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601292	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601293	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601294	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601295	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601296	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601297	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601298	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601299	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601300	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601301	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601302	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601303	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601304	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601305	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601306	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371,988.02	M2 DE PISO DE 2 CM DE ALTURA DE 200 M2 DE ANCHO	650.00
601307	MEJORA DE INFRA EDUCATIVA EN UC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	08/03/2019	100%	10/12/2018	06/04/2019	\$ 2,371,988.02	\$ 2,371		

PERIODO:	MAYO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601255	SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN DREN LOS OLVERA	JOSE PEREZ UGALDE	LOS OLVERA	100%	05/03/2019	10/05/2019	99%	05/03/2019	14/05/2019	\$ 3,000,000.00	\$ 2,969,241.55	* 14 DE TUBO DE PVC DE 450 MM DE DIAMETRO PARA ALCANTARILLADO * PZA DE POZO DE VISITA * PZA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC DE 6" DIAMETRO * M3 DE PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA	309.41 8.00 10.00 428.67
601257	REHABILITACION AV. HIDALGO CALLE SALVADOR, CAMINO A PIRAMIDES	EUGENIO ALEJANDRO STERLING BOURS	PIRAMIDES	51%	26/03/2019	12/08/2019	14%	26/03/2019		\$ 6,000,000.00	\$ 817,574.73	* M2 DE BANQUETA DE ADQUIN * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR * M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA * PZA DE LUMINARIA DE 90W * PZA DE TABLON DE MADERA DE PINO 2.3M DE LONGITUD * PZA DE TABLON DE MADERA DE PINO 2.0M DE LONGITUD EN PERGOLADO	661.26 5048.16 153.20 6.60 130.00 126.00
601258	AMPLIACION RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD PUENTE SAN RAFAEL	RUBEN ALANIZ CARRANZA	SAN RAFAEL	91%	05/03/2019	10/06/2019	35%	05/03/2019		\$ 3,000,000.00	\$ 1,055,700.43	* M DE TUBO DE PVC DE 385 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISITA DE 1800 COMUN * PZA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC DE 6" DE DIAMETRO	1209.80 34.00 48.00
601259	CONSTRUCCION DE ARCOTECNO Y OBRA CIVIL EN PUERTA SAN RAFAEL	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	SAN RAFAEL	66%	26/03/2019	01/07/2019	19%	26/03/2019		\$ 2,200,000.00	\$ 414,843.67	* KG DE ACERO EN COLUMNAS * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA ENTRO * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA TRANSLUCIDA * PZA DE JUEGOS INFANTIL * PZA DE POSTE DE ACERO Y LUMINARIA LED DE 60W * M DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR	1286.40 61880 55.39 6.00 8.00 72.00
601260	OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 3,500,000.00	\$ -		
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			24%			\$ 800,000.00	\$ 191,183.08		
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	A+A INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	CORREGIDORA	100%	21/01/2019	17/02/2019	40%	21/01/2019		\$ 199,999.08	\$ 80,983.08	* DICTAMENES TECNICOS	2
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	VICTOR MANUEL	CORREGIDORA	100%	10/01/2019	21/03/2019	100%	10/01/2019		\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	* DICTAMEN TECNICO	1
601269	TRABAJOS DE REPARACIONES MAYORES EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO 2DA ETAPA (reparación de zona de riego y equipos)	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 5,180,000.00	\$ -		
601268	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO DE NUCLEO ADMINISTRATIVO Y SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA POZA	J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA	LA POZA	85%	01/05/2019	11/06/2019	0%	01/05/2019		\$ 600,000.00	\$ -		
601272	TRABAJOS DE ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS EN EL PUENTE SOBRE LA RIBERA DEL RÍO EL PUEBLITO, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONE DE QUERETAO SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	07/05/2019	01/07/2019	85%	07/05/2019		\$ 650,000.00	\$ 552,289.50	* PZA DE LUMINARIA COMPUESTA * M2 DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA * KG DE DIAFRAGMAS PARA PUENTES DE TUBERIA CLO 40 * M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR	4.00 558.84 12.08 396.90 41.00
601273	OBRA DE MITIGACIÓN HIDRAULICA / PLUVIAL EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	SERGIO PUEBLA MEJIA	LOS ANGELES	30%	20/05/2019	30/06/2019	0%	20/05/2019		\$ 250,000.00	\$ -		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

601274	REPAVIMENTACIÓN CALLE AV. CAMINO DORADO	PAVIMENTOS Y URBANIZACIÓN DE QUERETAO SA DE CV	CANDILES	0%	03/06/2019	28/07/2019	0%	03/06/2019		\$ 1,040,000.00	\$ -		
601275	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO TEJEDA	FEYSA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S DE RL DE CV	TEJEDA	85%	19/04/2019	13/06/2019	0%	19/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -		
601276	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO MEXICO (ORIENTE)	CUAHTEMOC VERGAS JIMENEZ	CORREGIDORA	95%	16/04/2019	10/06/2019	0%	16/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -		
601277	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. NARANJOS	JORGE LUIS ORDÁZ MORALES	DIAMANTE	93%	19/04/2019	13/06/2019	92%	19/04/2019		\$ 850,000.00	\$ 782,956.05	* M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR * PZA SEÑAL PREVENTIVA CON TABLERO DE 60x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA CON TABLERO DE 60x61 CM	2,400.00 8.00 4.00
601278	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CHABACANO	DAFEMA INMOBILIARIA SA DE CV	CORREGIDORA	75%	16/04/2019	10/06/2019	0%	16/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -		
601279	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE YUKON	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	LA NEGRETA	100%	16/04/2019	10/06/2019	98%	16/04/2019		\$ 850,000.00	\$ 831,441.31	* M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR * M2 DE EMPEDRAO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * PZA SEÑAL PREVENTIVA CON TABLERO DE 60x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA CON TABLERO DE 60x61 CM	314.48 869.44 3.00 100
601280	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN SANTA BARBARA	SIN CONTRATO	SANTA BARBARA	0%			0%			\$ 2,830,000.00	\$ -		
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA COMO (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, HIDROLOGICOS, DISEÑOS DE PAVIMENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, PROYECTOS EJECUTIVOS MUNICIPALES), DICTAMENES TÉCNICOS Y VALIDACIÓN NORMATIVA DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,500,000.00	\$ -		
RECURSO PROPIO 2019										TOTALES	\$ 35,110,199.08	\$ -	



C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE RECURSOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	MAYO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60247	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 600,000.00			
60248	URBANIZACION DE LA CALLE SAN MARTIN Y SANTA CECILIA EN LA COLONIA EL MILAGRITO, LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 1,650,000.00			
60249	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 3,717,440.00			
60250	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOSE MARIA TRUCHUELO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 3,700,000.00			
60251	ACCIONES SOCIALES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 1,999,999.96			
FISM 2019										TOTALES	\$ 11,667,439.96	\$ -	

C. DANIEL CARBAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

R. A. DR. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	MAYO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
638011	REHABILITACION VIALIDAD DE ACCESOS EN VALLE DIAMANTE	SIN CONTRATO	VALLE DIAMANTE	0%			0%			\$ 2,500,000.02	\$ -		
638012	OBRAS COMPLEMENTARIAS UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SIN CONTRATO	CANDILES	0%			0%			\$ 3,050,000.00	\$ -		
638013	SOLUCION PUVIAL TEJEDA 1a ETAPA	SIN CONTRATO	TEJEDA	0%			0%			\$ 14,449,999.99	\$ -		
FAFEF 2019										TOTALES	\$ 20,000,000.01	\$ -	

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	MAYO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
63305	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO.	SIN CONTRATO	AMPLIACION LOS ANGELES	0%			0%			\$ 1,250,256.24			
63304	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%			\$ 9,749,743.76			
FISE 2019									TOTALES	\$ 11,000,000.00	\$ -		

C. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

P.A. ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	JUNIO																																											
ENTIDAD:	QUERETARO										AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION										METAS													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO										FISICO					FINANCIERO					INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					Unidad de Medida					Aprobadas								
No. De Obra (NUP)	Descripcion			Contratista			Localidad			%		Fecha Inicio		Fecha Término		%		Fecha Inicio		Fecha Término		Total			Total																			
60164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE			SIN CONTRATO			CORREGIDORA			0%						0%						\$ 141159.04			\$			-					VARIOS ESTUDIOS											
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIVOS			SIN CONTRATO			CORREGIDORA			0%						0%						\$ 288345.36			\$			-																
RECURSO PROPIO 2017										TOTALES										\$ 429504.40					\$					-														

C.P. DANIEL CARBAL JAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO		JUNIO		AVANCE FISICO-FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD	OBJETIVO	OBJETIVO	CONTRATISTA	LOCALIDAD	%	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	%	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	TOTAL	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	TOTAL	Unidad de Medida	Avance	
NO. DE OBRAS (NUP)	DESCRIPCION																
600240	CONSTRUCCION MODULOS DE SEGURIDAD PUERTA REAL	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	PUERTA REAL	100%	03/10/2018	31/12/2018	100%	02/10/2018	22/09/2019		\$	1,077,566.47	\$	1,077,566.47	M2 DE LOMA DEPORTIVA Y BIODIVERSIDAD	280.00	
600243	MANTENIMIENTO OPERATIVO MUNICIPIO DE CORREGIDORA	ALVARO DIEZGO CONSTRUCCION SA DE CV	CORREGIDORA	100%	02/10/2018	24/12/2018	100%	02/10/2018	03/04/2019		\$	1,580,656.03	\$	1,580,656.03	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL	566.66	
600252	OBRAS DE VIAL VAL COL EMILIANO ZAPATA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EMILIANO ZAPATA	100%	17/12/2018	24/02/2019	100%	17/12/2018	07/03/2019		\$	2,956,735.06	\$	2,956,735.06	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL	1254.15	
600263	TRABAJOS DE REPARACIONES A BERRCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA ETAPA	ARTURO FRANCO FRANCO	EL PUERTO	90%	06/02/2019	24/06/2018	42%	06/02/2019			\$	8,820,000.00	\$	3,668,093.41	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL	2705.66	
600264	ESPALDO DE DESCANSO ECONOMICO EN EL CA	EUSEBIO RICARDO STERLING BOLAUS	CORREGIDORA	100%	06/02/2019	04/03/2019	59%	06/02/2019			\$	900,000.00	\$	529,085.86	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL	20.00	
600265	CONSTRUCCION 2A ETAPA MODULO DE SEGURIDAD EN CUMBRES DEL NOBLE	CREARO CONSTRUCCIONES SA DE CV	CUMBRES DEL NOBLE	40%	19/04/2019	22/08/2019	7%	19/04/2019			\$	1,500,000.00	\$	112,386.53	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL	31.00	
600266	CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DEL EDIFICIO DE ARCHIVO	EX BULT SA DE CV	CORREGIDORA	49%	01/04/2019	12/07/2019	13%	01/04/2019			\$	2,300,000.00	\$	301,381.65	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL	243.35	
600267	OBRAS DE CONFORMACION PARA ESCUELAS	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CANILES	45%	17/05/2019	29/08/2019	28%	17/05/2019			\$	1,800,000.00	\$	495,104.16	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL	1329.86	
600270	OBRAS DE MANTENIMIENTO EN ZAPATA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	ZAPATA	0%	15/07/2019	25/08/2019	0%	15/07/2019			\$	440,000.00	\$	-	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL	20.44	
600271	PAVIMENTACION EN CALLE BENAMADO REYES	GRUPO MAS ARQUITECTOS S DE RL DE CV	BENAMADO QUINTANA	100%	19/04/2019	05/06/2019	100%	19/04/2019	14/06/2019		\$	346,597.94	\$	346,597.94	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL	75.01	
600285	CANCHA DE FUTBOL Y REHABILITADO DE TONEL ALERMANA	MADELA AGUIRREZOS Y ASALTOY SA DE CV	LA VIEJETA	0%	26/06/2019	17/09/2019	0%	26/06/2019			\$	2,400,000.00	\$	-	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL	359.40	
600286	CONSTRUCCION DE BASE PARA RECESO PASTO SINIETICO	JOSE PEREZ USALDE	CANILES	0%	28/06/2019	22/08/2019	0%	28/06/2019			\$	740,000.00	\$	-	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL		
600287	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN SAN JOSE DE LOS OLIVERA CANILES Y UNIDAD DEPORTIVA EL PUERTO	OCTAVIO TOVAR RODRIGUEZ	CORREGIDORA	22%	07/06/2019	26/09/2019	0%	07/06/2019			\$	560,000.00	\$	-	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL		
600288	PAVIMENTACION DEL CARRANZO CALLE JOSEFA CRIZ	GRUPO MAS ARQUITECTOS S DE RL DE CV	EL PUERTO	0%	28/06/2019	05/09/2019	0%	28/06/2019			\$	717,359.35	\$	-	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL		
600289	OBRAS COMPLEMENTARIAS CONEXION FERTONAL UIC	ESTHER LARA ARANDA TOROLOS	COMUNIDAD DE BRAVO	0%	28/06/2019	01/08/2019	0%	28/06/2019			\$	350,000.00	\$	-	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL		
600294	PAVIMENTACION DE PASEO PARA EL INSTITUTO QUEJETAJO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%				\$	1,900,000.00	\$	-	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL		
600296	PAVIMENTACION DE PASEO PARA EL INSTITUTO QUEJETAJO	SIN CONTRATO	EL PUERTO	0%			0%				\$	2,680,000.00	\$	-	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL		
600297	OBRAS DE REPARACION DE PASEO EN DIFERENTES	SIN CONTRATO	EL PUERTO	0%			0%				\$	817,316.66	\$	-	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL		
4155	RECURSO PROPIO 2018	ESTATICA SA DE CV	CORREGIDORA	75%	05/06/2019	27/08/2019	0%	05/06/2019			\$	5,500,000.00	\$	-	M2 DE PUERTA VIAL Y VIAL		
TOTALES												\$	36,447,200.40	\$	11,062,598.51		

C. P. JUAN CARBALLO BARBA
DIRECTOR DE OBRAS DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASABD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PERIODO:		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
ENTIDAD:		CORREGIDORA QUERETARO											
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERETARO											
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN		INVERSIÓN		METAS	
(NUP)				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60247	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 600,000.00			
60248	AMPLIACION DE LA CALLE SAN MARTIN SANCILLA EN LA COLONIA EL MILAGRO LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 1,650,000.00			
60249	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 3,777,440.00			
60250	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOSE MARIA TRUCHIELO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 3,700,000.00			
60251	ACCIONES SOCIALES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 1,999,999.96			
FISM 2019										TOTALES	\$ 11,667,439.96	\$ -	

C.P. DANIEL GABAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:		JUNIO									
ENTIDAD:		QUERETARO									
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERETARO									
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSION		METAS	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSION APROBADA V/O REGULARIZADA Total	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA Total
61306	REHABILITACION VIALIDAD DE ACCESOS EN VALLE DIAMANTE	PAYMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	VALLE DIAMANTE	0%	28/06/2019	22/08/2019	0%	28/06/2019		\$ 2,500,000.02	\$ -
61307	OBRAS COMPLEMENTARIAS UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	ANTOLIN GARCIA ZEPEDA	CANDILES	0%	08/07/2019	17/10/2019	0%	08/07/2019		\$ 3,050,000.00	\$ -
61308	SOLUCION PUVIAL TEJEDA 1a ETAPA	CONSTRUCTORA ZIANIA SA DE CV	TEJEDA	0%	10/06/2019	13/10/2019	0%	10/06/2019		\$ 14,449,999.99	\$ -
ISN 2018-2 (ANTES FAFEF 2019)									TOTALES	\$ 20,000,000.01	\$ -

C.P. DANIEL GONZALEZ BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	JUNIO													
ENTIDAD:	QUERETARO		AVANCE FISICO-FINANCIERO								INVERSION		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO		FISICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA			
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
63305	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO.	RAMON MEDINA MORALES	AMPLIACION LOS ANGELES	0%	22/07/2019	29/09/2019	0%	22/07/2019		\$ 1,250,256.24				
63304	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JAPINES DE LA CORREGIDORA EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	CAMOMO SA DE CV	EL PUEBLITO	0%	22/07/2019	27/10/2019	0%	22/07/2019		\$ 9,749,743.76				
FISE 2019										TOTALES	\$ 11,000,000.00	\$ -		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


PERIODO:	JUNIO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO				FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total		Unidad de Medida	Aprobadas
601254	TRABAJO COMPLEMENTARIO DE VIALIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL EN CALLES COLONIA VENCEREMOS	OBRA CIVILES E HIDRAULICAS SA DECV	CORREGIDORA	100%	18/02/2019	12/05/2019	99%	18/02/2019		\$ 240,000.00	\$ 237,860.22		M2 DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO PZA TRANSFORMADOR TRIFASICO	130.35 100
GASTO DIRECTO 2015										TOTALES	\$ 240,000.00	\$ 237,860.22		

LIC. DANIEL GABAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:		JUNIO									
ENTIDAD:		QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							
MUNICIPIO:	No. De Obra (NUP)	CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN		METAS	
		Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Unidad de Medida
		URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION LOS ANGELES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			Aprobadas
ISN EMPRESA 2019										TOTALES	
										\$ 4,000,000.00	\$ -


C.P. DANIEL CARBAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	JUNIO										
ENTIDAD:	QUERETARO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO										
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSION	
				FISICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA V/O REGULARIZADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	
								Total		Total	

601274	REPAVIMENTACION CALLE AV. CAMINO DORADO	PAVIMENTOS Y URBANIZACION DE QUERETIAO SA DE CV	CANDILES	0%	03/06/2019	28/07/2019	0%	03/06/2019	\$	1,040,000.00	\$		
601275	REPAVIMENTACION DE CALLE PASO TEJEDA	FEYSA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S DE RL DE CV	TEJEDA	95%	19/04/2019	13/06/2019	85%	19/04/2019	\$	850,000.00	\$	720,058.09	
601276	REPAVIMENTACION DE CALLE PASO MEXICO (ORIENTE)	CUATREMOC VERGAS JIMENEZ	CORREGIDORA	100%	16/04/2019	10/06/2019	87%	16/04/2019	\$	850,000.00	\$	738,020.16	
601277	REPAVIMENTACION DE CALLE AV. NARANJOS	JORGE LUIS ORDAZ MORALES	DIAMANTE	100%	19/04/2019	13/06/2019	92%	19/04/2019	\$	850,000.00	\$	782,956.05	
601278	REPAVIMENTACION DE CALLE CHABACANO	DAFEMA INMOBILIARIA SA DE CV	CORREGIDORA	100%	16/04/2019	10/06/2019	100%	16/04/2019	\$	836,147.81	\$	836,147.81	
601279	REPAVIMENTACION DE CALLE YUKON	GUINO CONSTRUCCIONES DE QUERETARIO SA DE CV	LA NEGRETA	100%	16/04/2019	10/06/2019	100%	16/04/2019	\$	846,385.09	\$	846,385.09	
601280	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN SANTA BARBARA	SIN CONTRATO	SANTA BARBARA	0%			0%		\$	2,830,000.00	\$	-	
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA COMO (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, HIDROLOGICOS, DISEÑOS DE PAVIMENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, PROYECTOS DE EJECUTIVOS MUNICIPALES), DICTAMENES TÉCNICOS Y VALIDACIÓN NORMATIVA DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA PUBLICA	SIN CONTRATO		0%			0%		\$	546,558.03	\$	-	
RECURSO PROPIO 2019									TOTALES	\$	34,134,547.90	\$	-

C.P. DANIEL GONZALEZ BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE CA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	JULIO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO									INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término				
62313	REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADECUACION DE ACCESO A VIALIDAD LATERAL HACIA HACIENDA REAL TEJEDA	DIANA ESTEFANI FLORES FERNANDEZ	TEJEDA	30%	05/06/2019	27/08/2019	0%	05/06/2019		\$ 7,720,000.00	\$ -	* M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA * PZA DE CAJON PREFABRICADO DE CONCRETO	384.54 1'534.50 20.00
62314	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV	LOS ANGELES	58%	25/04/2019	31/07/2019	0%	25/04/2019		\$ 2,640,000.00	\$ -	* M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 76 CM * M3 DE RELLENO DE TEPETATE DE BANCO * PZAS POZOS DE VISITA DE DIFERENTE MEDIDAS DE 4.5 M DE PROFUNDIDAD * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR	2,262.00 6,196.94 31.00 1,131.00
62315	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO	GRUPO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION YA SA DE CV	PRESA DE BRAVO	1%	25/04/2019	31/07/2019	0%	25/04/2019		\$ 2,640,000.00	\$ -	* M2 DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE EPESOR * M2 DE LOSA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA * PZA MUEBLE DE BAÑO * PIEZA DE LUMINARIA LED DE 40W * PZA DE CANCELERIA	180.06 144.02 12.00 26.00 16.00
EMPRÉSTITO 2014									TOTALES	\$ 13,000,000.00	\$ -		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:	JULIO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripcíon	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601254	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE VIALIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL EN CALLES COLONIA VENCEREMOS	OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS SA DECV	CORREGIDORA	100%	18/02/2019	12/05/2019	99%	18/02/2019		\$ 240,000.00	\$ 237,860.22	* M2 DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMANDO * PZA TRANSFORMADOR TRIFASICO	130.35 1.00
GASTO DIRECTO 2015									TOTALES	\$ 240,000.00	\$ 237,860.22		



C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:	JULIO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO									INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601263	TRABAJOS DE REPARACIONES ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, 1a. ETAPA	ARTURO FRANCO FRANCO	EL PUEBLITO	100%	05/02/2019	24/06/2018	50%	05/02/2019		\$ 8,820,000.00	\$ 4,376,864.40	* KG DE PINTURA DE ESMALTE * M2 DE CUBIERTA A BASE DE PANEL MULTITECHO * M2 DE PISO DE LOSETA PORCELANICO ANTICHERAPANTE * PZA DE LUMINARIA LED CON PROTECCION IP65 * M2 DE PLAFON CIEGO A BASE DE TABLAROCA * PZA DE MUEBLE DE BAÑO	27,005.68 1,233.79 1,229.86 20.00 204.68 31.00
601264	ESPACIO DE DESCANSO ECUMENICO EN EL C4	EUGENIO RICARDO STERLING BOURS	CORREGIDORA	100%	05/02/2019	04/03/2019	59%	05/02/2019		\$ 900,000.00	\$ 529,083.86	* M2 DE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA * M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR * KG DE ACERO EN PRETIL P18 3x3" * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA PINTRO CAL 24	28.35 1,248.64 143.26 147.50
601265	CONSTRUCCION 2a ETAPA MODULO DE SEGURIDAD EN CUMBRES DEL ROBLE	CREARO CONSTRUCCIONES SA DE CV	CUMBRES DEL ROBLE	90%	19/04/2019	22/08/2019	27%	19/04/2019		\$ 1,500,000.00	\$ 403,456.00	* M2 DE CONSTRUCCION DEL MODULO DE SEGURIDAD	236.00
601266	CONSTRUCCION DE LA 2a ETAPA DEL EDIFICIO DE ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO	EX BUILT SA DE CV	CORREGIDORA	75%	01/04/2019	12/07/2019	25%	01/04/2019		\$ 2,300,000.00	\$ 578,936.20	* LAMINA TRANSLUCIDA * INSTALACIONES ELECTRICAS * EQUIPAMIENTO DE BAÑOS * MOBILIARIO	35.00 1.00 3.00 62.00
601267	OBRAS DE CONFORMACION PARA ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CANDILES	75%	17/05/2019	29/08/2019	47%	17/05/2019		\$ 1,800,000.00	\$ 845,595.93	* PZAS REFLECTOR DE BALASTRO PARA CANCHA DE FUTBOL CON CUERPO DE ALUMINO * M DE DRENAJE PLUVIAL CONFORMADO POR CUNETA DE CONCRETO Y REALLAS	24.00 200.00
601271	OBRAS DE MANTENIMIENTO EN ZAPATA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	ZAPATA	100%	15/07/2019	25/08/2019	0%	15/07/2019		\$ 440,000.00	\$ -		
601281	PUESTA EN MARCHA DEL CARMEN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUE	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	EL PUEBLITO	63%	28/06/2019	05/09/2019	0%	28/06/2019		\$ 717,538.25	\$ -		
601282	OBRAS COMPLEMENTARIAS CONEXIÓN PEATONAL UTC BRAVO	ESTHEFANI ARRIAGA TORRIJOS	COMUNIDAD DE BRAVO	100%	28/06/2019	01/08/2019	100%	28/06/2019		\$ 350,000.00	\$ 348,826.92	* M3 DE RELLENO DE GRAVA LIMPIA DE 3/4" EN OBRAS Y HESITAS * M DE JUNTA A BASE DE SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO * PZAS DE PORTERIAS MULTIFUNCIONALES * M2 DE PINTURA E BOTE LENTO RESISTENTE AL TRAFICO	16.54 507.20 2.00 450.02
601284	NIVELACION DE PREDIO PARA EL INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	0%	01/08/2019	18/09/2018	0%	01/08/2019		\$ 1,900,000.00	\$ -		
601288	PUENTE PEATONAL DE PLAZA CIUDADINA	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%			\$ 2,680,000.00	\$ -		
601249	ADECUACION DE PASO INFERIOR EN VILLA CORREGIDORA EL PUEBLITO	CANCELADA	EL PUEBLITO	0%			0%			\$ 81,723.65			
4135	OBRAS DE ASFALTADO DE BACHEO EN DIFERENTES FRENTERAS EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, PROYECTOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	ESTATICA SA DE CV	CORREGIDORA	95%	05/06/2019	27/08/2019	45%	05/06/2019		\$ 5,500,000.00	\$ 2,465,784.59	* M2 DE APLICACION DE RIEGO DE SELLO 3-A SOBRE CARPETA ASFALTICA	9,946.15
601281	OBRA DE MITIGACION PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO LOS PAJAROS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%						
601289	CONSTRUCCION DE PARGUE LINEAL CAMELLON EN PASEO AMSTERDAM	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%						
601290	MEJORA PLAZA ENTORQUE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUE CON CONSTITUYENTES	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%						
GASTO DIRECTO 2018										TOTALES	\$ 26,989,261.90	\$ 9,548,547.90	

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:	JULIO					AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
601285	CANCHA DE FÚTBOL Y REHABILITADO DE ZONA ALEDANA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA NEGRETA	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV	LA NEGRETA	21%	26/06/2019	17/09/2019	0%	26/06/2019		\$ 2,400,000.00	\$ -				
601286	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA RECIBIR PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECITEO DE CANDILES	JOSE PEREZ UGALDE	CANDILES	73%	28/06/2019	22/08/2019	0%	28/06/2019		\$ 740,000.00	\$ -				
601287	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN SAN JOSÉ DE LOS OLIVERA, CANDILES Y UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO	OCTAVIO TOVAR RODARTE	CORREGIDORA	42%	07/06/2019	26/09/2019	0%	07/06/2019		\$ 560,000.00	\$ -				
PARTICIPACIONES 2018									TOTALES	\$ 3,700,000.00	\$ -				

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:	JULIO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO									INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término				
601255	SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN DREN LOS OLVERA	JOSE PEREZ UGALDE	LOS OLVERA	100%	05/03/2019	10/06/2019	99%	05/03/2019	14/05/2019	\$ 3,000,000.00	\$ 2,969,241.55	* M DE TUBO DE PVC DE 450 MM DE DIAMETRO PARA ALCANTARILLADO * PZA DE POZO DE VISITA * PZA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC DE 6" DIAMETRO * M3 DE PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA	309.41 8.00 10.00 428.67
601257	REHABILITACION AV. HIDALGO CALLE SALVADOR, CAMINO A PIRAMIDES	EUGENIO ALEJANDRO STERLING BOURS	PIRAMIDES	79%	26/03/2019	12/08/2019	39%	26/03/2019		\$ 6,000,000.00	\$ 2,313,944.31	* M2 DE BANQUETA DE ADOQUIN * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 5CM DE ESPESOR * M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA * PZA DE LUMINARIA DE 90W * PZA DE TABLON DE MADERA DE PINO 2.3M DE LONGITUD * PZA DE TABLON DE MADERA DE PINO 2.01 DE LONGITUD EN PERGOLADO	661.26 5,048.16 153.20 6.00 130.00 126.00
601258	AMPLIACION RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD PUENTE SAN RAFAEL	RUBEN ALANIZ CARRANZA	SAN RAFAEL	100%	05/03/2019	10/06/2019	99%	05/03/2019		\$ 3,000,000.00	\$ 2,981,029.35	* M DE TUBO DE PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISITA DE TIPO COMUN * PZA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC DE 6" DE DIAMETRO	1,209.80 34.00 48.00
601259	CONSTRUCCION DE ARCOTECO Y OBRA CIVIL EN PUERTA SAN RAFAEL	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	SAN RAFAEL	100%	26/03/2019	01/07/2019	76%	26/03/2019		\$ 2,200,000.00	\$ 1,673,157.21	* KG DE ACERO EN COLUMNAS * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA PINTO * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA TRANSLUCIDA * PZA DE JUEGOS INFANTIL * PZA DE POSTE DE ACERO Y LUMINARIA LED DE 60W * M DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR	1,286.40 61880 55.39 6.00 8.00 72.00
601260	OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	VH INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	0%	12/07/2019	31/10/2019	0%	12/07/2019		\$ 3,500,000.00	\$ -		
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			61%			\$ 800,000.00	\$ 489,800.92		
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	A+A INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	CORREGIDORA	100%	21/01/2019	17/02/2019	40%	21/01/2019		\$ 199,999.08	\$ 80,983.08	* DICTAMENES TECNICOS	2
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	VICTOR MANUEL	CORREGIDORA	100%	10/01/2019	21/03/2019	100%	10/01/2019		\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	* DICTAMEN TECNICO	1
601269	TRABAJOS DE REPARACIONES MAYORES EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO 2DA. ETAPA (reparacion de zona de nado y equipos)	ARTURO FRANCO FRANCO	EL PUEBLITO	50%	01/07/2019	17/11/2019	0%	01/07/2019		\$ 5,180,000.00	\$ -		
601272	TRABAJOS DE ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS EN EL PUENTE SOBRE LA RIBERA DEL RÍO EL PUEBLITO, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONE DE QUERETAO SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	07/05/2019	01/07/2019	100%	07/05/2019	27/06/2019	\$ 650,000.00	\$ 649,931.62	* PZA DE LUMINARIA COMPUESTA * M2 DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA * KG DE DIAFRAGMAS PARA PUNTES DE TUBERIA CED 40 * M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR	4.00 558.84 12.08 396.90 41.00
601273	OBRA DE MITIGACIÓN HIDRAULICA / PLUVIAL EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES.	SERGIO PUEBLA MEJIA	LOS ANGELES	85%	20/05/2019	30/06/2019	0%	20/05/2019		\$ 250,000.00	\$ -		
601274	REPAVIMENTACIÓN CALLE AV. CAMINO DORADO	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONE DE QUERETAO SA DE CV	CANDILES	80%	03/06/2019	28/07/2019	0%	03/06/2019		\$ 1,040,000.00	\$ -		
601275	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO TEJEDA	FEYSA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S DE RL DE CV	TEJEDA	100%	19/04/2019	13/06/2019	85%	19/04/2019	19/06/2019	\$ 850,000.00	\$ 720,058.09		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PERIODO:	JULIO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601276	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO MÉXICO (ORIENTE)	CUAHEMOC VERGAS JIMENEZ	CORREGIDORA	100%	16/04/2019	10/06/2019	87%	16/04/2019		\$ 850,000.00	\$ 738,020.16		
601277	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. NARANJOS	JORGE LUIS ORDAZ MORALES	DIAMANTE	100%	19/04/2019	13/06/2019	92%	19/04/2019		\$ 850,000.00	\$ 782,956.05	* M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR * PZA SEÑAL PREVENTIVA CON TABLERO DE 61x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA CON TABLERO DE 61x61 CM	2,400.00 8.00 4.00
601280	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN SANTA BARBARA	SIN CONTRATO	SANTA BARBARA	0%			0%			\$ 2,830,000.00	\$ -		
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA COMO (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, HIDROLOGICOS, DISEÑOS DE PAVIMENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, PROYECTOS EJECUTIVOS MUNICIPALES), DICTAMENES TÉCNICOS Y VALIDACIÓN NORMATIVA DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA	SIN CONTRATO		50%			49%			\$ 1,929,504.40	\$ 953,441.97		
GASTO DIRECTO 2019									TOTALES	\$ 33,239,703.48	\$ -		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	JULIO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60247	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 600,000.00			
60248	URBANIZACION DE LA CALLE SAN MARTIN Y SANTA CECILIA EN LA COLONIA EL MILAGRITO, LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 1,650,000.00			
60249	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 3,717,440.00			
60250	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOSE MARIA TRUCHUELO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 3,700,000.00			
60251	ACCIONES SOCIALES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 1,999,999.96			
FISM 2019									TOTALES	\$ 11,667,439.96	\$ -		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	JULIO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
64901	REHABILITACION VIALIDAD DE ACCESOS EN VALLE DIAMANTE	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	VALLE DIAMANTE	50%	28/06/2019	22/08/2019	0%	28/06/2019		\$ 2,497,829.23	\$ -	* M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F' C=150 KG/CM2 * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5CM DE ESPESOR * PZAS DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9M, PARA ALUMBRADO DE ACCESO * PZAS DE LUMINARIA PARA VIALIDAD TIPO LED DOBLE PANEL DE 90W A 220V * PZA DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA	1,034.77 3,319.75 20.00 20.00 1.00
64902	OBRAS COMPLEMENTARIAS UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	ANTOLIN GARCIA ZEPEDA	CANDILES	27%	08/07/2019	17/10/2019	0%	08/07/2019		\$ 3,019,766.12	\$ -	* M2 DE RED DE NYLON, SOPORTADA POR BASES DE CONCRETO Y POSTES DE ACERO * M3 DE RELLENO DE TEPETATE BLANCO EN CEPAS Y MESETAS, COMPACTADO CON CAPA VIBRATORIA * MODULO DE SANITARIOS * M DE BARANDAL DE ACERO A BASE DE PASAMANOS DE PTR DE 2x2" CAL II	1,236.00 98.18 1.00 120.00
64903	SOLUCION PUVIAL TEJEDA 1a. ETAPA	CONSTRUCTORA ZIANIA SA DE CV	TEJEDA	26%	10/06/2019	13/10/2019	0%	10/06/2019		\$ 14,023,805.30	\$ -	* M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 76CM DE DIAMETRO * M3 DE RELLENO DE TEPETATE BLANCO, EN CEPAS SOBRE LOMO DE TUBERIA * PZAS DE POZO DE VISITA DE DIFERENTES MEDIDAS HASTA 4.50M DE PROFUNDIDAD * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR TENDIDO POR MEDIOS MANUALES	2,262.00 6,196.94 31.00 1,131.00
ISN 2018-2 (ANTES FAFEF 2019)										TOTALES	\$ 19,541,400.65	\$ -	

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:	JULIO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
63305	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO.	RAMON MEDINA MORALES	AMPLIACION LOS ANGELES	2%	22/07/2019	29/09/2019	0%	22/07/2019		\$ 1,238,323.82		* M DE TUBERÍA DE 315MM DE PVC ALCANTARILLADO 16.5 * M3 DE RELLENO DE TEPETATE SOBRE TUBERÍA, COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR * PZAS DE POZO DE VISITA DE 0.60M HASTA 1.20M DE DIAMETRO Y DE 1.50M HASTA 3.00M DE PROFUNDIDAD	438.87 220.53 11.00
63304	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	CAMOMO SA DE CV	EL PUEBLITO	15%	22/07/2019	27/10/2019	0%	22/07/2019		\$ 9,669,917.47		* M DE TUBERÍA DE 315MM DE PVC ALCANTARILLADO * M3 DE RELLENO DE TEPETATE SOBRE TUBERÍA, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA CON BAILARINA * PZAS DE POZO DE VISITA DE 0.60M HASTA 1.20M DE DIAMETRO Y DE 1.50M HASTA 3.00M DE PROFUNDIDAD	2,345.00 3,232.82 74.00
FISE 2019									TOTALES	\$ 10,908,241.29	\$ -		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:	JULIO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
65301	URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LOS ANGELES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 4,000,000.00			
ISN EMPRESA 2019									TOTALES	\$ 4,000,000.00	\$ -		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTATUS		EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FÍSICO			FINANCIERO			ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término			Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
62313	REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADECUACION DE ACCESO A VIALIDAD LATERAL HACIA HACIENDA REAL TEJEDA	DIANA ESTEFANI FLORES FERNANDEZ	TEJEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	39%	05/06/2019	27/08/2019	22%	05/06/2019		-	-	\$ 7,720,000.00	\$ 1,724,202.03	* M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR * M3 DE MURO DE HAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA * PZA DE CAJON PREFABRICADO DE CONCRETO	384.54 1'534.50 20.00		
62314	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV	LOS ANGELES	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	87%	25/04/2019	31/07/2019	26%	25/04/2019		-	-	\$ 2,640,000.00	\$ 686,908.71	* M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 76 CM * M3 DE RELLENO DE TEPETATE DE BANCO * PZAS POZOS DE VISITA DE DIFERENTE MEDIDAS DE 4.5 M DE PROFUNDIDAD * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR	2,262.00 6,196.94 31.00 1,131.00		
62315	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO	GRUPO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION YA SA DE CV	PRESA DE BRAVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	1%	25/04/2019	31/07/2019	0%	25/04/2019		-	-	\$ 2,640,000.00	\$ -	* M2 DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR * M2 DE LOSA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA * PZA MUEBLE DE BAÑO * PIEZA DE LUMINARIA LED DE 40W * PZA DE CANCELERIA	180.06 144.02 12.00 26.00 16.00		
EMPRÉSTITO 2014										TOTALES			\$ 13,000,000.00	\$ 2,411,110.74				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDM DURÁN OGAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN					AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																
MUNICIPIO:		CORREGIDORA					FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO				
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			Unidad de Medida	Aprobadas		
601285	CANCHA DE FUTBOL Y REHABILITADO DE ZONA ALEDAÑA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA NEGRETA	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV	LA NEGRETA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	59%	26/06/2019	17/09/2019	0%	26/06/2019		\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ 718,347.91	\$ -	* M2 DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO * M3 DE RELLENO DE TERETATE COMPACTADO * M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR	7,140.57		
																2,872.88		
																100.00		
601286	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA RECIBIR PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECITEG DE CANDILES	JOSE PEREZ UGALDE	CANDILES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	28/06/2019	22/08/2019	53%	28/06/2019		\$ 924,843.02	\$ 492,436.11	\$ 221,811.63	\$ 147,730.83	* M3 DE RELLENO DE TERETATE COMPACTADO * M2 DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO * PZA BASE DE CONCRETO FC=200KG/CM2 TRAPEZOIDAL * PZA DE POSTERIA BASE DE TUBO CED DE 8.50 M DE ALTURA	220.12		
																608.00		
																20.00		
																20.00		
601287	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN SAN JOSE DE LOS OLVERA, CANDILES Y UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO	OCTAVIO TOVAR RODARTE	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	67%	07/06/2019	26/09/2019	30%	07/06/2019		\$ 560,000.00	\$ 169,714.30	\$ 167,649.82	\$ 50,914.29	* M DE DENTELLON DE 15x50 CM * M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR EN SAN JOSE DE LOS OLVERA * M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR EN UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO * M DE PINTURA EPOXICA PARA LINEAS DE CANCHAS DE VOLEIBOL, BASQUETBOL * M DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR EN DEPORTIVO CANDILES * M DE PINTURA EPOXICA PARA LINEAS DE CANCHAS DE VOLEIBOL, BASQUETBOL	73.18		
																111.80		
																330.00		
																899.20		
																216.00		
																449.60		
PARTICIPACIONES 2018											TOTALES	\$ 3,884,843.02	\$ 662,150.41					

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIM DURÁN GAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATACION PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	SIN CONTRATO					AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			Unidad de Medida	Aprobadas	
601292	CONTINGENCIA PLUVIAL ZONA AFECTADA DREN CIMATARIO I	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			2,000,000.00	-	-	-			
FONDO MUNICIPAL DE CONTINGENCIA 2017											TOTALES	\$ 2,000,000.00	\$ -				

ESTATUS	FINALIZADAS				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO				
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
601245	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE AMORTIGUAMIENTO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	DAFEMA SA DE CV	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	100%	15/01/2019	25/03/2019	100%	15/01/2019	31/03/2019	1,481,479.24	1,481,479.24	444,894.19	444,894.19	* PZA DE AGUA CENTRIFUGA PARA AGUAS RESIDUALES * PZA DE VALVULA CHECK 6" * PZA DE VALVULA COMPUETA 6" * PZA DE REJILLA DE ACERO ELECTROFORJADO	2 2 2 1				
FONDO MUNICIPAL DE CONTINGENCIA 2017											TOTALES	\$ 1,481,479.24	\$ 1,481,479.24							

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BORDADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIM DURÁN OGAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN						METAS	
ENTIDAD	QUERETARO																	
MUNICIPIO	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO				
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			Unidad de Medida	Aprobadas		
601263	TRABAJOS DE REPARACIONES ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA 1a ETAPA	ARTURO FRANCO FRANCO	EL PUEBLITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	100%	05/02/2019	24/06/2018	93%	05/02/2019		\$ 8,527,068.02	\$ 7,970,352.78	\$ 4,263,534.01	\$ 4,263,534.01	* H2 DE PINTURA DE ESMALTE * H2 DE CUBIERTA A BASE DE PAVIMENTO * H2 DE H2 DE LUCHA PORCELÁNICO * H2 DE LUCHA PORCELÁNICO * H2 DE LUCHA PORCELÁNICO * H2 DE LUCHA PORCELÁNICO * H2 DE LUCHA PORCELÁNICO * H2 DE LUCHA PORCELÁNICO	27,005.60 1,234.79 1,234.79 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00		
601265	CONSTRUCCION 2a ETAPA MÓDULO DE SEGURIDAD EN CUMBRES DEL ROBLE	CREARO CONSTRUCCIONES SA DE CV	CUMBRES DEL ROBLE	INVITACIÓN RESTRINGIDA	90%	19/04/2019	22/08/2019	46%	19/04/2019		\$ 1,500,000.00	\$ 693,915.97	\$ 446,932.20	\$ 208,174.79	* H2 DE CONSTRUCCION DEL MÓDULO DE SEGURIDAD	236.00		
601266	CONSTRUCCION DE LA 2a ETAPA DEL EDIFICIO DE ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO	EX BUILT SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	83%	01/04/2019	12/07/2019	25%	01/04/2019		\$ 2,300,000.00	\$ 578,936.20	\$ 685,815.46	\$ 173,680.86	* LAMPARA TRANSLUCIDA * INSTALACIONES ELÉCTRICAS * EQUIPAMIENTO DE BAÑOS * MOBILIARIO	35.00 1.00 3.00 62.00		
601267	OBRAS DE CONFORMACION PARA ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CANDILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	82%	17/05/2019	29/08/2019	74%	17/05/2019		\$ 1,800,000.00	\$ 1,326,571.86	\$ 521,601.97	\$ 397,977.56	* H2 DE REFLECTOR DE BALASTRO PARA CANCHAS DE FUTBOL CON CUERPO DE ALUMINIO * H2 DE DISEÑO PLUVIAL CONFORME POR CUNETA DE CONCRETO Y REJILLAS	24.00 200.00		
601271	OBRAS DE MANTENIMIENTO EN ZAPATA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	ZAPATA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	15/07/2019	25/08/2019	0%	15/07/2019		\$ 440,000.00	\$ -	\$ 131,251.75	\$ -	* H2 DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO * H2 DE BACHEO CON CARRETA ASFALTICA	1,559.40 41.00		
601281	PUESTA EN MARCHA DEL CARCAMO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	EL PUEBLITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	82%	28/06/2019	05/09/2019	61%	28/06/2019		\$ 717,538.25	\$ 437,727.39	\$ -	\$ -	* H2 DE CONEXIÓN DE ALIMENTADOR A TABLEROS DE CONTROL DE MOTORES * COMP A BOMBAS Y ELECTROVALVULAS * H2 DE TRANSFORMADORA TRIFÁSICA * H2 DE PROTECCIÓN PARA CARCAMO * CON ANILLOS DE ACERO * H2 DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRANCA AJUNTADA CON MORTERO	1.00 1.00 1.00 1.00 36.00		
601284	NIVELACION DE FREDO PARA EL INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE	RUBEN ALANZ CARRANZA	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	01/08/2019	18/09/2019	72%	01/08/2019		\$ 1,900,000.00	\$ 1,365,375.75	\$ 1,495,727.82	\$ 1,495,727.82	* H2 DE TUBO POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD 1/2" DE DIÁMETRO * H2 DE CABLE DE COBRE THW CAL 35 * H2 DE CABLE DE CABLE DESNUDO CAL 35 * H2 DE EXCAVACIÓN A MANZANA EN MATERIAL TIPO B	150.00 260.00 130.00 8,966.32		
GASTO DIRECTO 2018											TOTALES	\$ 17,384,606.27	\$ 12,372,879.95					

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD	QUERÉTARO																			
MUNICIPIO	CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Termin.	%	Fecha Inicio	Fecha Termin.	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas		
601288	PUENTE PEATONAL DE PLAZA CIUDADINA	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO		0%			0%			\$ 2,680,000.00		\$ -		\$ -	\$ -				
601289	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL CAMELLON EN PASO ANTIESTRÉS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,650,000.00		\$ -		\$ -	\$ -				
601290	MEJORA PLAZA ENTORNO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CONSTITUYENTES	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO		0%			0%			\$ 1,700,000.00		\$ -		\$ -	\$ -				
601291	OBRAS DE REVISIÓN PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO LOS RAJADOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 300,000.00		\$ -		\$ -	\$ -				
GASTO DIRECTO 2018											TOTALES		\$ 6,330,000.00		\$ -					

ESTATUS	FINALIZADAS														INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas		
601282	OBRAS COMPLEMENTARIAS CONEXIÓN PEATONAL UTC BRAVO	ESTHEFANI ABRAGA TORRILLOS	COMUNIDAD DE BRAVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	28/06/2019	01/08/2019	100%	28/06/2019	31/07/2019	\$	350,000.00	\$	348,826.92	\$	104,648.29	\$	104,648.29	* H2 DE RELLENO DE GRAVA LIBRE DE 1/4" EN CERRAS Y MESETAS * H2 DE JUNTA A BASE DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO * H2 DE PORTERAS METALÚRGICAS * H2 DE PINTURA DE DORADO LENTO RESISTENTE AL TRAFICO	36.54 507.20 2.00 450.02
601264	ESPACIO DE DESCANSO ECUMENICO EN EL C4	EUGENIO RICARDO STERLING BOURS	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	05/02/2019	04/03/2019	98%	05/02/2019	18/08/2019	\$	900,000.00	\$	884,115.41	\$	-	\$	-	* H2 DE RELLENO DE GRAVA LIBRE DE 1/4" EN CERRAS Y MESETAS * H2 DE JUNTA A BASE DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO * H2 DE PORTERAS METALÚRGICAS * H2 DE PINTURA DE DORADO LENTO RESISTENTE AL TRAFICO	20.35 1,248.14 1,248.14 1,248.14
4185	OBRAS DE ASFALTADO DE BACHEO EN DIFERENTES PUNTES EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA PROPUESTAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	ESTATICA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	05/06/2019	27/08/2019	92%	05/06/2019	05/08/2019	\$	5,500,000.00	\$	5,069,144.90	\$	1,643,856.23	\$	1,643,856.23	* H2 DE APLICACIÓN DE PREGO DE SELLO A SOBRE CARRETA ASFALTICA	1,643.85
601240	ADECUACIÓN DE PASO INFERIOR EN VILLA CORREGIDORA EL PUEBLITO	CANCELADA	EL PUEBLITO		0%			0%			\$	81,723.65	\$	-	\$	-	\$	-		
GASTO DIRECTO 2018											TOTALES		\$ 6,831,723.65		\$	6,302,872.23				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZASC.P. OMAR LUDHIM DURÁN OGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											
MUNICIPIO:	CORREGIDORA										INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601257	REHABILITACION AV. HIDALGO CALLE SALVADOR, CAMINO A PIRAMIDES	EUGENIO ALEJANDRO STERLING BOURS	PIRAMIDES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	26/03/2019	12/08/2019	49%	26/03/2019		\$ 6,000,000.00	\$ 2,969,931.53	\$ 1,791,427.27	\$ 890,979.46	* M2 DE BANQUETA DE ADOQUIN * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 5CM DE ESPESOR * M3 DE MANPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA * PZA DE LUMINARIA DE 90W * PZA DE TABLON DE MADERA DE PINO 2.3M DE LONGITUD * PZA DE TABLON DE MADERA DE PINO 2.01 DE LONGITUD EN PERGOLADO	661.26 5,048.16 153.20 6.00 130.00 126.00
601259	CONSTRUCCION DE ARCOTECNO Y OBRA CIVIL EN PUERTA SAN RAFAEL	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	SAN RAFAEL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	26/03/2019	01/07/2019	76%	26/03/2019		\$ 2,200,000.00	\$ 1,673,157.21	\$ 658,203.46	\$ 658,203.46	* KG DE ACERO EN COLUMNAS * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA PINTO * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA TRANSLUCIDA * PZA DE JUEGOS INFANTIL * PZA DE POSTE DE ACERO Y LUMINARIA LED DE 60W * M DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR	1,286.40 618.80 55.39 6.00 8.00 72.00
601260	OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	VH INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	36%	12/07/2019	31/10/2019	0%	12/07/2019		\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 1,042,345.52	\$ -	* M2 DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE APLANADO SOBRE MUROS * M2 DE COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE * M2 DE PROTECCIONES METÁLICAS SOBRE PUERTAS Y VENTANAS	6,704.94 3,594.78 1,937.83 151.26
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		61%			61%			\$ 800,000.00	\$ 489,800.92			* DICTAMENES TECNICOS	1
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	A+A INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	21/01/2019	17/02/2019	40%	21/01/2019	24/04/2019	\$ 199,999.08	\$ 80,983.08	\$ -	\$ -	* DICTAMENES TECNICOS	2
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	VICTOR MANUEL	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	10/01/2019	21/03/2019	100%	10/01/2019	27/03/2019	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ -	\$ -	* DICTAMEN TECNICO	1
601269	TRABAJOS DE REPARACIONES MAYORES EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO 2DA. ETAPA (reparación de zona de nado y equipos)	ARTURO FRANCO FRANCO	EL PUEBLITO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	61%	01/07/2019	17/11/2019	29%	01/07/2019		\$ 5,180,000.00	\$ 1,527,799.83	\$ 1,546,477.16	\$ 458,339.95	* M2 DE MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO * PZA PANALES DE POLIURETANO PARA CALENTAMIENTO DE AGUA * PZA DE INYECTORES DE AGUA * PZA DE BANCOS DE SALIDA * PZA DE EQUIPO DE CALENTAMIENTO PARA ALBERCA * PZA DE LUMINARIA TIPO LED 60W	158.00 52.00 12.00 8.00 1.00 12.00
601273	OBRA DE MITIGACIÓN HIDRAULICA / PLUVIAL EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	SERGIO PUEBLA MEJIA	LOS ANGELES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	20/05/2019	30/06/2019	72%	20/05/2019		\$ 250,000.00	\$ 178,848.37	\$ 71,072.21	\$ 71,072.21	* M DE TUBO PEAD DE 15" DIAMETRO * PZA POZO DE VISITA * M2 DEREJILLA IRVING DE 3/8" LISA TRAFICO PESADO	82.70 3.00 3.00
601274	REPAVIMENTACIÓN CALLE AV. CAMINO DORADO	PAVIMENTOS Y URBANIZACION DE QUERETAO SA DE CV	CANDILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	03/06/2019	28/07/2019	78%	03/06/2019		\$ 1,040,000.00	\$ 814,518.59	\$ 309,000.10	\$ 309,000.10	* M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM * PZA DE SELA PREVENTIVA * PZA DE SERIAL RESTRICTIVA	2,915.00 12.00 3.00
GASTO DIRECTO 2019											TOTALES	\$ 19,280,199.08	\$ 7,845,239.53			

ESTATUS	SIN CONTRATO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											
MUNICIPIO:	CORREGIDORA										INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601280	CONSTRUCCIÓN DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN SANTA BARBARA	SIN CONTRATO	SANTA BARBARA		0%			0%			\$ 2,830,000.00	\$ -				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

601283	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA COMO (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, HIDROLOGICOS, DISEÑOS DE PAVIMENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, PROYECTOS EJECUTIVOS MUNICIPALES), DICTAMENES TÉCNICOS Y VALIDACIÓN NORMATIVA DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA	SIN CONTRATO			50%		49%				\$ 1,929,504.40	\$ 953,441.97			
GASTO DIRECTO 2019										TOTALES	\$ 4,759,504.40	\$ 953,441.97			

ESTATUS	FINALIZADAS				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601255	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN DREN LOS OLVERA	JOSE PEREZ UGALDE	LOS OLVERA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	05/03/2019	10/06/2019	99%	05/03/2019	14/05/2019	\$ 3,000,000.00	\$ 2,969,241.55	\$ 890,800.01	\$ 890,800.01	* M DE TUBO DE PVC DE 450 MM DE DIAMETRO PARA ALCANTARILLADO * PZA DE POZO DE VISITA * PZA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC DE 6" DIAMETRO * M3 DE PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA	309.41 8.00 10.00 428.67
601258	AMPLIACION RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD PUENTE SAN RAFAEL	RUBEN ALANIZ CARRANZA	SAN RAFAEL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	05/03/2019	10/06/2019	99%	05/03/2019	03/07/2019	\$ 3,000,000.00	\$ 2,981,029.35	\$ -	\$ -	* M DE TUBO DE PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISITA DE TIPO COMUN * PZA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC DE 6" DE DIAMETRO	1,209.80 34.00 48.00
601272	TRABAJOS DE ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS EN EL PUENTE SOBRE LA RIBERA DEL RÍO EL PUEBLITO, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONE DE QUERETAO SA DE CV	EL PUEBLITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	07/05/2019	01/07/2019	100%	07/05/2019	27/06/2019	\$ 650,000.00	\$ 649,931.62	\$ 194,998.55	\$ 194,998.55	* PZA DE LUMINARIA COMPUESTA * M2 DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA * KG DE DIAFRAGMAS PARA PUENTES DE TUBERIA CED 40 * M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR	4.00 559.84 12.08 396.90 41.00
601275	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO TEJEDA	FEYSA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S DE RL DE CV	TEJEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	19/04/2019	13/06/2019	99%	19/04/2019	19/06/2019	\$ 850,000.00	\$ 845,405.30	\$ -	\$ -	* M2 DE PAVIMENTO D CONCRETO ASFALTICO NO MENOR 5 CM * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO * PZA DE SEÑAL RESTRINGIVA EN TABLERO	2,485.00 8.00 2.00
601276	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO MEXICO (ORIENTE)	CUAHEMOC VARGAS JIMENEZ	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	16/04/2019	10/06/2019	98%	16/04/2019	23/07/2019	\$ 850,000.00	\$ 836,019.94	\$ -	\$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA CON TABLERO * PZA DE SEÑAL RESTRINGIVA CON TABLERO	2,464.00 8.00 2.00
601277	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. NARANJOS	JORGE LUIS ORDAZ MORALES	DIAMANTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	19/04/2019	13/06/2019	100%	19/04/2019	31/07/2019	\$ 850,000.00	\$ 845,865.84	\$ 253,759.75	\$ 253,759.75	* M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR * PZA SEÑAL PREVENTIVA CON TABLERO DE 61x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRINGIVA CON TABLERO DE 61x61 CM	2,400.00 8.00 4.00
GASTO DIRECTO 2019										TOTALES	\$ 9,200,000.00	\$ 9,127,493.60				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIM DURAN OGAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			Unidad de Medida	Aprobadas
64901	REHABILITACION VIALIDAD DE ACCESOS EN VALLE DIAMANTE	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	VALLE DIAMANTE	INVITACIÓN RESTRINGIDA	91%	28/06/2019	22/08/2019	76%	28/06/2019		\$ 2,497,829.23	\$ 1,892,883.94	\$ 749,348.76	\$ 749,348.76	* M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F' c=150 KG/CM2 * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5CM DE ESPESOR * PZAS DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9M PARA ALUMBRADO DE ACCESO * PZAS DE LUMINARIA PARA VIALIDAD TIPO LED DOBLE PANEL DE 90W A 220V * PZA DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA	1,034.77 3,319.75 20.00 20.00 1.00
64902	OBRAS COMPLEMENTARIAS UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	ANTOLIN GARCIA ZEPEDA	CANDILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	39%	08/07/2019	17/10/2019	7%	08/07/2019		\$ 3,019,766.12	\$ 197,870.80	\$ 905,929.83	\$ 59,361.24	* M2 DE RED DE NYLON, SOPORTADA POR BASES DE CONCRETO Y POSTES DE ACERO * M3 DE RELLENO DE TEPETATE BLANCO EN CEPAS Y MESETAS, COMPACTADO CON CAPA VIBRATORIA * MODULO DE SANITARIOS * M DE BARANDAL DE ACERO A BASE DE PASAMANOS DE PTR DE 2x2" CAL 11	1,236.00 98.18 1.00 120.00
64903	SOLUCION PUVIAL TEJEDA 1a ETAPA	CONSTRUCTORA ZIANIA SA DE CV	TEJEDA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	33%	10/06/2019	13/10/2019	0%	10/06/2019		\$ 14,023,805.30	\$ -	\$ -	\$ -	* M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 76CM DE DIAMETRO * M3 DE RELLENO DE TEPETATE BLANCO, EN CEPAS SOBRE LOMO DE TUBERIA * PZAS DE POZO DE VISITA DE DIFERENTES MEDIDAS HASTA 4.50M DE PROFUNDIDAD * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR TENDIDO POR MEDIOS MANUALES	2,262.00 6,196.94 31.00 1,131.00
ISN 2018-2 (ANTES FAFEF 2019)											TOTALES	\$ 19,541,400.65	\$ 2,090,754.74			

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BORDABILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIM DURÁN OGAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTATUS	EN EJECUCIÓN					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			Unidad de Medida	Aprobadas	
63304	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, GRO.	CAMOMO SA DE CV	EL PUEBLITO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	27%	22/07/2019	27/10/2019	14%	22/07/2019		\$ 9,669,917.47	\$ 1,328,740.71	\$ 2,900,975.24	\$ 398,622.21	* M DE TUBERÍA DE 315MM DE PVC ALCANTARILLADO * M3 DE RELLENO DE TEPEATE SOBRE TUBERÍA, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA CON BAILARINA * PZAS DE POZO DE VISITA DE 0.60M HASTA 1.20M DE DIAMETRO Y DE 1.50M HASTA 3.00M DE PROFUNDIDAD	2,345.00 3,232.82 74.00	
63305	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES, CORREGIDORA, GRO.	RAMON MEDINA MORALES	AMPLIACION LOS ANGELES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	26%	22/07/2019	29/09/2019	26%	22/07/2019		\$ 1,238,323.82	\$ 318,455.91	\$ 371,497.14	\$ 95,536.77	* M DE TUBERÍA DE 315MM DE PVC ALCANTARILLADO 16.5 * M3 DE RELLENO DE TEPEATE SOBRE TUBERÍA, COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR * PZAS DE POZO DE VISITA DE 0.60M HASTA 1.20M DE DIAMETRO Y DE 1.50M HASTA 3.00M DE PROFUNDIDAD	438.87 220.53 11.00	
FISE 2019											TOTALES	\$ 10,908,241.29	\$ 1,647,196.62				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOSADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIM DURAN OGAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN														
ENTIDAD:		QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											
MUNICIPIO:		CORREGIDORA														
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	FÍSICO		FINANCIERO		Fecha Término	Inversión Aprobada y/o Regularizada	Inversión Ejercida Acumulada	Anticipo Otorgado	Anticipo Amortizado	METAS	
						Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Inicio	Fecha Término						Unidad de Medida	Aprobadas
65301	URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LOS ANGELES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	0%	05/09/2019	27/11/2019	0%	05/09/2019		\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	* M3 DE SUB-BASE DE TEPETATE COMPACTADO * GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCION DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICA * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR	1,715.85 1,054.54 1,860.09 3,679.17
ISN EMPRESA 2019											TOTALES	\$ 4,000,000.00	\$ -			

LIC. MARIA EUGENIA ORTAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

C.P. OMAR LUDIM DURÁN OGÁZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS