

ESTATUS		EN EJECUCION				AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION				METAS			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FISICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPA OTRORGADO		ANTICIPA AMORTIZADO		Unidad de Medida	
No. De obra (ANUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicacion	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total					Aprobadas		
62313	REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADECUACION DE ACCESO A VIALIDAD LATERAL HACIA HACIENDA REAL TEJEDA	FLORES FERNANDEZ DIANA ESTEPHANIE	TEJEDA	ADJUDICACION DIRECTA POR EJERCION	72%	05/06/2019	27/08/2019	67%	05/06/2019		\$ 7,720,000.00	\$ 5,183,044.11					386.54		
62314	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	CONSTRICCIONES ACERO S.A. DE C.V.	LOS ANGELES	ADJUDICACION DIRECTA POR EJERCION	87%	25/04/2019	31/07/2019	43%	25/04/2019		\$ 2,640,000.00	\$ 1,123,968.49					1,534.50		
62315	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO	GRUPO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION YA, S.A. DE C.V.	PRESA DE BRAVO	ADJUDICACION DIRECTA POR EJERCION	23%	25/04/2019	31/07/2019	10%	25/04/2019		\$ 2,640,000.00	\$ 268,195.38					26.00		
EMPRÉSTITO 2014											TOTALES	\$ 13,000,000.00	\$ 6,575,207.98						


 LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA FINANZAS


 ARO. JUAN ANTONIO SOTO OSTEA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 DE OBRAS PUBLICAS DE LA
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


ENTIDAD		MUNICIPIO		CONCRETO		LOCALIDAD		TIPO DE ACTIVIDAD		FISICO		FINANCIERO		INVERSION AEROGADA V/O REGULARIZADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		ARTICULO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		HECHOS													
Clave	Descripción	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Inicio	Fecha Término	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave												
601263	TRABAJOS DE SERVICIOS DE ALBERGIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBUTO	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	100%	05/02/2019	24/06/2019	99%	05/02/2019	\$ 3,527,082.02	\$ 8,448,238.05	\$ 4,263,514.01	\$ 4,333,514.01											NO DE PAGO DE GASTO DE CAPITAL EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111.											
601266	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DEL EDIFICIO DE ALBERGIA DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMOS	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBUTO	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	100%	01/04/2019	12/07/2019	85%	01/04/2019	\$ 2,300,000.00	\$ 1,488,980.11	\$ 635,815.46	\$ 446,604.03											TRABAJOS DE SERVICIOS DE ALBERGIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111.											
601267	OBRA DE CONSTRUCCION PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBUTO	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	100%	17/05/2019	29/08/2019	74%	17/05/2019	\$ 1,800,000.00	\$ 1,326,571.86	\$ 521,601.97	\$ 397,971.56											TRABAJOS DE SERVICIOS DE ALBERGIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111.											
601268	OBRA DE CONSTRUCCION PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBUTO	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	100%	28/06/2019	05/09/2019	61%	28/06/2019	\$ 717,528.25	\$ 437,721.11	\$ 147,721.11	\$ 147,721.11											TRABAJOS DE SERVICIOS DE ALBERGIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111.											
601269	OBRA DE CONSTRUCCION PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBUTO	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	100%	27/09/2019	09/12/2019	0%		\$ 2,680,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00											TRABAJOS DE SERVICIOS DE ALBERGIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111.											
601270	OBRA DE CONSTRUCCION PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBUTO	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	100%	01/08/2019	09/10/2019	0%		\$ 1,650,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00											TRABAJOS DE SERVICIOS DE ALBERGIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111. POR DEPOSITO EN EL FONDO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA N.º 1711111.											
GASTO DIRECTO 2018														TOTALES	\$ 18,474,626.27	\$ 12,762,899.72																			

LIC. MARIA EUGENIA SILVA FLORES
DIRECTORA DE OPERACIONES DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ABRAHAM ANTONIO ESTEBAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ESTATUS		EJECUCION		AVANCE FISICO-FINANCIERO		INVERSION				METAS										
MUNICIPIO	CONREGIDORA	FISICO	FINANCIERO	INVERSION APROBADA V/O DEPTA. APROBADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de medida	Acobros											
No. De Odra	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipos de Adjudicacion	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Unidad de medida	Acobros	
60357	REPARACION AL INDUJO CALLE SALVADOR CAMINO A PIRAMIDES	STERLING BOURS EUGENIO RICARDO	PIRAMIDES	INVITACION RESTRINGIDA	100%	26/03/2019	12/09/2019	65%	26/03/2019											
60360	OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	VINIFRAESTRUCTURAL SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	45%	12/07/2019	31/01/2019	0%	12/07/2019											
60369	TRABAJOS DE REPARACIONES EN LA CARRETERA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO 20M. ETAPA (rebasacion de zona de mano y equipos)	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	98%	01/07/2019	17/11/2019	52%	01/07/2019											
60373	OBRA DE MITIGACION HIDRAULICA PLUVIAL EN EL COMUNIDAD DE LOS ANGELES	PIEBELA MEDIA SERVIDO	LOS ANGELES	ADJUDICACION DIRECTA	100%	20/05/2019	30/06/2019	77%	20/05/2019											
60394	SOLUCION PUVAL TEJEDA LA ETAPA	CONSTRUCTORA ZAMIA SA DE CV	TEJEDA	INVITACION RESTRINGIDA	60%	10/06/2019	13/10/2019	26%	10/06/2019											
				TOTALES				\$ 29,010,000.00	\$ 10,797,400.29											
ESTATUS		QUERETANO		AVANCE FISICO-FINANCIERO		INVERSION				METAS										
MUNICIPIO	CONREGIDORA	FISICO	FINANCIERO	INVERSION APROBADA V/O DEPTA. APROBADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de medida	Acobros											
No. De Odra	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipos de Adjudicacion	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Unidad de medida	Acobros	
60382	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%												
60382	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	AAA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	27/01/2019	17/02/2019	100%	27/01/2019											
60362	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	BARCENAS OTERO VICTOR MANUEL	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	10/01/2019	27/03/2019	100%	10/01/2019											
60383	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TEC DE OBRA	ESQUIVEL CAJAZ USUES	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	01/05/2019	30/09/2019	100%	01/05/2019											
60383	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TEC DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			0%												
				TOTALES				\$ 3,278,344.00	\$ 471,500.00											



 LIC. MARLA BUSTILLO NUÑEZ RODRIGUEZ
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE TERCERERA Y FINANZAS



 ARO. GUANAYAN ANTONIO SOTO OSTOYA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE TERCERERA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTATUS	ENTIDAD	EN EJECUCION	AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSION				METAS				
			FISICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA Y/O RESERVAZADA		INVERSION EJECUTA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO			ANTICIPO AMORTIZADO			
MUNICIPIO	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60248	URBANIZACION DE LA CALLE SAN MARTIN Y SANTA CECILIA EN LA COLONIA EL MILAGRITO LA NEGRETA	GUANO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	LA NEGRETA	ADJUDICACION DIRECTA	75%	27/08/2019	26/11/2019	66%	27/08/2019		\$ 1,650,000.00	\$ 1,095,303.11	\$ 489,948.97	\$ 328,590.93		m ²	829.30
60249	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES	OLVERA SANJUAN ALBERTO	LOS ANGELES	INVITACION RESTRINGIDA	33%	27/08/2019	04/11/2019	0%	27/08/2019		\$ 3,717,440.00	\$ -	\$ 1,092,703.37	\$ -		m ³	1,064.58
60250	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOSE MARIA TRUCHIELO	DAZ URBINA HECTOR	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	18%	27/08/2019	26/11/2019	0%	27/08/2019		\$ 3,700,000.00	\$ -	\$ 1,105,655.33	\$ -		m ³	1,560.00
60247	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS ANGELES	GRUPO MR ARQUITECTOS & DE RL DE CV	LOS ANGELES	ADJUDICACION DIRECTA	0%	04/10/2019	05/12/2019	0%			\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		m ³	64.21
TOTALES											\$ 9,667,440.00	\$ 1,095,303.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,010

ESTATUS	ENTIDAD	EN EJECUCION	AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSION				METAS				
			FISICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSION EJECUTA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO			ANTICIPO AMORTIZADO			
MUNICIPIO	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60251	ACCIONES SOCIALES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,100,000.02	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTALES											\$ 2,100,000.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

[Handwritten Signature]

DIC HABIB EUGENIA RIVAS BOBALLEA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

[Handwritten Signature]

ARIZULIAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE PUBLICA STRACION
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ESTATUS	EN EJECUCION				AVANCE FISICO-FINANCIERO				INVERSION				METAS										
	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	No. De Odra (MILL)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipos de Adquisicion	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Fecha Inicio		Fecha Termin	INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas			
63304	QUEBETARO	CORREGIDORA		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE LA COLONIA EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO	CAMONHO, S A DE CV	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	62%	22/07/2019	27/10/2019	48%	22/07/2019		\$ 9,669,917.47	\$ 4,414,574.83	\$ 2,900,975.24	\$ 1,324,372.44	M DE TUBERIA DE 315MM DE PVC	2345.00				
63305				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO	MEDINA MORALES RAMON	AMPLIACION LOS ANGELES	INVITACION RESTRINGIDA	96%	22/07/2019	29/09/2019	28%	22/07/2019		\$ 1,238,223.82	\$ 389,485.91	\$ 371,497.14	\$ 95,536.77	M DE TUBERIA DE 315MM DE PVC	439.97				
													TOTALES	\$ 10,908,241.29	\$ 4,733,020.74								

[Handwritten Signature]

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS ROSADO
DIRECTORA DE EJECUCION DE OBRAS
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

[Handwritten Signature]

AQO. RAFAEL ANTONIO GONZALEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ESTATUS	ENTIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	CONTRATISTA	LOCALIDAD	TIPO DE ADJUDICACION	FISICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA V/O RELEVANZADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AUTORIZADO		METAS	
							%	Fecha Terminada	%	Fecha Inicio	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de medida	Aprobadas		
	QUERETARO	CORREGIDORA																		
		64901	REHABILITACION VIALIDAD DE ACCESOS EN VALLE DIAMANTE	PAYMENTOS Y PAGOS DE QUERETARO SA DE CV.	VALLE DIAMANTE	INVITACION RESTRINGIDA	100%	28/06/2019	22/08/2019	78%	28/06/2019	\$ 2,497,829.23	\$ 1,892,883.94	\$ 749,348.76	\$ 749,348.76				1014.77	
		64902	OBRAS COMPLEMENTARIAS UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	GARCIA ZEBEDA J ANTOLIN	CANDILES	INVITACION RESTRINGIDA	88%	08/07/2019	17/09/2019	7%	08/07/2019	\$ 3,019,766.12	\$ 197,870.80	\$ 905,929.83	\$ 561,887.918				1326.00	
												TOTALES	\$ 5,517,595.35	\$ 2,090,754.74					1400.00	

Nota: El Fondo ISN 2018-2, tuvo una adecuación presupuestal por parte de la Dirección de Gasto Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; por lo cual, las obras contratadas se verán reflejadas dentro del Fondo ISN EMPRESA, y en el presente se informa lo ejercido hasta el corte de información


 LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


 ARG. JUAN ANTONIO SOTO GOMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 DE OBRAS PUBLICAS DE LA
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ESTATUS		EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		CORREGIDORA		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de medida	Aprobadas		
MUNICIPIO:		Comentista	Localidad	%	Fecha Inicio	%	Fecha Inicio	Total	Total						
No. de Obra (MOP)	Description				Término		Término								
65301	URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA APUNTAJÓN LOS ANGELES	ALANIZ CARANZA RUBEN	CORREGIDORA	26%	09/09/2019	0%	09/09/2019	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 1,179,311.94	\$ -	3,820.17			
64901	REHABILITACION VIALIDAD DE ACCESOS EN VALLE DIAMANTE	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA. DE CV.	VALLE DIAMANTE	91%	28/06/2019	0%	28/06/2019	\$ 601,379.46	\$ -	\$ -	\$ -	104.77			
64902	OBRAS COMPLEMENTARIAS UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	GARCIA ZEPEDA J ANTOULIN	CANDILES	85%	08/07/2019	59%	08/07/2019	\$ 2,821,895.30	\$ 1,675,089.14	\$ -	\$ -	3,397.75			
TOTALES								\$ 7,423,274.76	\$ 1,675,089.14			1,000.00			

Nota: El presente avance, refleja las obras que terminarán de ejercerse con recursos procedentes de ISN EMPRESA, dichos nups son: 64901 y 64902 respectivamente, los cuales tuvieron una adecuación presupuestal por parte de la Dirección de Gasto Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS SOLÍS
DIRECTORA DE EJERCICIOS DE
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ABO. JUAN ANTONIO SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


FINALIZADAS			AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSION				METAS						
ESTATUS	ENTIDAD	QUERETARO	FISICO		FINANCIERO		INVERSION ANTERIOR V/O REGULARIZADA	INVERSION ACUMULADA	ANTIGRO OTORGADO	ANTIGRO AMORTIZADO	Unidad de medida	Aproches							
MUNICIPIO:	No DE OBRAS (N/O)	Destinacion	Construccion	Localidad	Tipo de Adjudicacion	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Totall	Totall	OTORGADO	AMORTIZADO				
	602022	TRABAJOS DE LUMINACION Y CONDUCCION DE CABLE EN PUENTE SOBRE LA RIBERA DEL RIO EL PUEBLITO, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ	PAYMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	ADJUDICACION DIRECTA	100%	07/05/2019	01/07/2019	100%	07/05/2019	27/06/2019	\$ 650 000 00	\$ 649 931 62	\$ 194 998 55	\$ 194 998 55	4.00 558.84 17.08 398.90 4100			
	602025	REPAVIMENTACION DE CALLE PASEO TEJEDA	ETESA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S DE RL DE CV	TEJEDA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	19/04/2019	13/06/2019	99%	19/04/2019	19/06/2019	\$ 850 000 00	\$ 845 405 30	\$ -	\$ -	2485.00 800 200			
	602026	REPAVIMENTACION DE CALLE PASEO MEXICO (ORIENTE)	VARGAS JIMENEZ CUAUHTEHOC	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	16/04/2019	10/06/2019	98%	16/04/2019	23/07/2019	\$ 850 000 00	\$ 836 019 94	\$ -	\$ -	2485.00 800 200			
	602027	REPAVIMENTACION DE CALLE AV NABAJUOS	ORDAZ MORALES JORGE LUIS	DIAMANTE	ADJUDICACION DIRECTA	100%	19/04/2019	13/06/2019	100%	19/04/2019	31/07/2019	\$ 850 000 00	\$ 845 865 84	\$ 253 759 75	\$ 253 759 75	2485.00 800 400			
	602039	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO Y OBRA CIVIL EN PUERTA SAN RAFAEL	HERNANDEZ TERRABLANCA GERARDO	SAN RAFAEL	INVITACION RESTRINGIDA	100%	26/03/2019	01/07/2019	100%	26/03/2019	27/08/2019	\$ 2 200 000 00	\$ 2 194 009 20	\$ 658 203 46	\$ 658 203 46	7200			
	602024	REPAVIMENTACION CALLE AV CAMINO DORADO	PAYMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO S.A. DE C.V.	CANDILES	INVITACION RESTRINGIDA	100%	03/06/2019	28/07/2019	91%	03/06/2019	18/09/2019	\$ 1 040 000 00	\$ 945 915 70	\$ 309 000 10	\$ 309 000 10	2316.00 1200 3100			
	602030	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN SANTA BARBARA	CANCELADA	SANTA BARBARA		0%			0%			\$ 2 830 000 00	\$ -	\$ -	\$ -				
GASTO DIRECTO 2019												TOTALES	\$ 15 270 000 00	\$ 12 267 417 50					


DIC. MARIA EUGENIA RIVAS ROSALUCA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO OSTALIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


ESTATUS	ENTIDAD	EJECUCION		AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION				METAS				
		QUERETARO	CORREGIDORA	FISICO		FINANCIERO		Y/O REGULARIZADA		ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida	Aprobadas		
No. Of. Obra (ANP)	MUNICIPIO	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicacion	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Totál	Totál					
62313		REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADECUACION DE ACCESO A VIALIDAD LATERAL HACIA HACIENDA REAL TEJEDA	FLORES FERNANDEZ DIANA ESTEPHANIE	TEJEDA	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	72%	05/06/2019	27/08/2019	67%	05/06/2019		\$ 7,720,000.00	\$ 5,183,044.11			* M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR DE BORDO 8245 * P24 DE CALÇON * PREFABRICADO DE CONCRETO	384.54 1'534.50 20.00	
62314		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	CONSTRUCCIONES ACERO, S.A. DE C.V.	LOS ANGELES	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	87%	25/04/2019	31/07/2019	48%	25/04/2019		\$ 2,640,000.00	1,257,889.60			* M2 DE MURDO DE CONCRETO * ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR * M2 DE LOSA A BASE DE VIGIETA Y BOQUILLO * P245 POCOS DE VISTA DE 11 CM DE ANCHO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR	2,242.00 6,196.94 3100 13100	
62315		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO	GRUPO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION VA, S.A. DE C.V.	PRESA DE BRAVO	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	70%	25/04/2019	31/07/2019	27%	25/04/2019		\$ 2,640,000.00	700,315.59			* M2 DE MURDO DE CONCRETO * ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR * M2 DE LOSA A BASE DE VIGIETA Y BOQUILLO * P245 POCOS DE VISTA DE 11 CM DE ANCHO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR	820.06 144.02 1100 2600 16.00	
EMPRESTITO 2014												TOTALES	\$ 13,000,000.00	\$ 7,141,049.30				



 LIC. MARIANA EUGENIA RIVAS SORIANO
 DIRECTORA GENERAL DE FONDOS
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


 ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTIZA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 DE OBRAS PUBLICAS DE LA
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCION		AVANCE FISICO-FINANCIERO		INVERSION		METAS									
ENTIDAD	OBJETIVO	CONSEJERIA	COMUNIDAD	TIPO DE ADMINISTRACION	%	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	%	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	INVERSION APROBADA V/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas	
60388	CANCHA DE FUTBOL Y REHABILITACION DE ZONA AEREA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA NEGRETA	CONSEJERIA	LA NEGRETA	INICIACION RESTRICTIVA	8%	26/06/2019	17/09/2019	6%	26/06/2019		\$ 2,400,000.00	\$ 1,475,091.09	\$ 78,347.91	\$ 42,527.31	7.145 ST	7.145 ST	
60387	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN SAN TOYAS ROJANTE OCTAVIO DEPORTIVA EL DEBUTO	CONSEJERIA	CONSEJERIA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	07/06/2019	16/09/2019	83%	07/06/2019		\$ 580,000.00	\$ 352,003.94	\$ 167,498.87	\$ 105,601.98	2200	2200	
TOTALES											\$ 2,980,000.00	\$ 1,827,095.03					448.60

ESTATUS		EN EJECUCION		AVANCE FISICO-FINANCIERO		INVERSION		METAS									
ENTIDAD	OBJETIVO	CONSEJERIA	COMUNIDAD	TIPO DE ADMINISTRACION	%	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	%	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	INVERSION APROBADA V/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas	
60383	TRABAJOS EN C OQUADUPE VICTORIA ST BARBARA GONZALEZ MARTELL ABAHAKI	CONSEJERIA	ST BARBARA	INVITACION RESTRICTIVA		31/01/2019	25/10/2019				\$ 2,283,647.79				1.140 ST	1.140 ST	
TOTALES											\$ 2,283,647.79	\$ -					1.140 ST


 LIC. MARÍA EUGENIA RUIZ GAMABALLA
 DIRECTORA DE EJECUCION DE OBRAS DE LA
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS


 AYO JUAN ANTONIO SOTO CORTÉS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTATUS	EN EJECUCION	AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION				METAS	
		FISICO			FINANCIERO			INVERSION APROBADA V/O REGULARIZADA		INVERSION EJECUTADA ACUMULADA			Unidad de Medida
ENTIDAD:	OBJETIVO:	Fecha Inicio		Fecha Término		%	Total	Total	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Aprobadas		
MUNICIPIO:	CONTRATISTA	Localidad	Tipos de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total					
601292	CONTINGENCIA PLUVIAL ZONA AFECTADA DBEN CIMA TARIARI	ALANIZ CARRANZA RUBEN	ADJUDICACION DIRECTA	100%	28/07/2019	05/09/2019	35%	23/10/2019	2,000,000.00	699,200.16	1,482	351	
FONDO MUNICIPAL DE DESASTRES NATURALES 2017									TOTALES	\$ 2,000,000.00	\$ 699,200.16		

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS ESCOBARILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACION
DE OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCION				AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSION				METAS									
	NUMERO	DESCRIPCION	CONTRATISTA	LOCALIDAD	TIPO DE ADJUDICACION	%	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	%	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	INVERSION ANTECIPADA (V) RESERVADA	INVERSION EJECUTA ASIGNADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO ASIGNADO	Unidad de medida	Aprobada							
40205	CONSTRUCCION 2A ETAPA MODULO DE SEGURIDAD EN CAMBRES DEL ROBLE	GRUPO CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA S DE RL DE CV	CAMBRES DEL ROBLE	INVITACION RESTRICTADA	100%	19/04/2019	22/08/2019	64%	19/04/2019			\$ 1,500,000.00	\$ 1,366,648.49	\$ 446,932.20	\$ 446,932.20	% DE COMPLETACION DEL MODULO DE SEGURIDAD	26.000							
40206	CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DEL EDIFICIO DE ARCHIVO DEL AVANCE	ESTABLECIMIENTO S.A. DE CV	COLEGADORA	INVITACION RESTRICTADA	100%	01/04/2019	12/07/2019	78%	01/04/2019			\$ 2,200,000.00	\$ 1,802,327.19	\$ 652,912.46	\$ 652,912.46	UNIDAD DE MEDIDA DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION	23.000							
40208	PROYECTO REGIONAL DE PLAZA CIUDADANA	FLORES FERNANDEZ DIANA ESTEFANIE	EL PARAJITO	INVITACION RESTRICTADA	1%	27/09/2019	02/12/2019	0%				\$ 2,680,000.00	\$ -	\$ 796,008.55	\$ -	% DE AVANCE DEL DISEÑO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION	23.000							
40209	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL CAPELLON EN PASO AMBOSIAN	Y CONSTRUCCIONES OILES	COLEGADORA	ADJUDICACION DIRECTA	95%	01/08/2019	09/10/2019	0%				\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	% DE AVANCE DEL DISEÑO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION	10.000							
40201	OBRA DE MITIGACION AMBIENTAL EN FRACCIONAMIENTO LOS PALANOS	MARTINEZ VASQUEZ JOHATHAN	COLEGADORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	10/01/2019	02/11/2019	0%				\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	% DE AVANCE DEL DISEÑO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION	10.000							
GASTO DIRECTO 2018												TOTALES	\$ 8,400,000.00	\$ 3,609,985.60										

LC MARIA EUGENIA BIVAS BOLAÑOS
 DIRECTORA DE PROYECTOS DE LA
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

ALCA LUANA ANTONIO SOTO ORTIZ
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTATUS	EN EJECUCION	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSION																		
		OBEREADO		CORREGIDORA		CONTRATISTA		LOCALIDAD		TIPO DE ADJUDICACION		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		METAS						
MUNICIPIO	No. De Obra (NºP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas								
60757		REHABILITACION AV HIDALGO CALLE SALVADOR CAMINO A PRAMIDES	STERLING BOLUIS EUGENIO RICARDO	PRAMIDES	INVITACION RESTRINGIDA	100%	26/03/2019	12/08/2019	83%	26/03/2019					\$ 6,000,000.00	4,970,557.21	\$ 1,791,427.27	\$ 1,791,427.27	\$ -	\$ -	NO DE EJECUCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	64.26	5,947.76							
60750		OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	VILVERESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	60%	12/07/2019	31/10/2019	22%	12/07/2019					\$ 3,500,000.00	786,886.23	\$ 1,042,345.52	\$ 236,085.86	\$ -	\$ -	NO DE EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	134.74	1,937.13							
60759		TRABAJOS DE REPARACIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO 2DA ETAPA (reparacion de zona de mado y equipos)	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	93%	07/07/2019	17/11/2019	69%	07/07/2019					\$ 518,000.00	3,592,200.81	\$ 1,546,477.18	\$ 1,163,519.10	\$ -	\$ -	NO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO 2DA ETAPA (reparacion de zona de mado y equipos)	154.00	52.00							
60754		SOLUCION PUVIAL TEJEDA 1a ETAPA	CONSTRUCTORA ZAMIA SA DE CV	TEJEDA	INVITACION RESTRINGIDA	80%	10/06/2019	13/10/2019	43%	10/06/2019					\$ 14,023,805.30	6,007,575.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NO DE EJECUCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	2,342.50	4,909.94							
TOTALES																\$ 28,703,805.30	15,357,219.95													

ESTATUS	ENTRADO	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSION																	
		CORREGIDORA		CONTRATISTA		LOCALIDAD		TIPO DE ADJUDICACION		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		METAS							
MUNICIPIO	No. De Obra (NºP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas								
60752		DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			0%						\$ 489,900.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DICTAMENES TECNICOS	2							
60752		DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	A-A INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	21/01/2019	17/02/2019	100%	21/01/2019	24/04/2019				\$ 199,999.08	199,999.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DICTAMENES TECNICOS	2							
60752		DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	BASCANAS OTENO VICTOR MANUEL	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	10/07/2019	27/03/2019	100%	10/07/2019	27/03/2019				\$ 110,200.00	110,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DICTAMEN TECNICOS	1							
60753		ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TEC DE OBRA	ESQUIVEL CRUZ ULISES	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	01/05/2019	30/09/2019	267%	01/05/2019	04/09/2019				\$ 111,360.00	297,459.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DICTAMEN TECNICOS	1							
60753		ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TEC DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			0%						\$ 1,818,154.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DICTAMEN TECNICOS	1							
TOTALES																\$ 2,729,514.40	607,658.61												


LC. MARIA EUGENIA RIVERO ORTEGA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTATUS	ENTIDAD	EN EJECUCION	AVANCE FISICO-FINANCIERO										INVERSION				METAS												
			CORREGIDORA		LOCALIDAD		TIPO DE ADJUDICACION		FISICO		FINANCIERO		INVERSION ARROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida								
MUNICIPIO	No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicacion	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas									
60248		URBANIZACION DE LA CALLE SAN MARTIN Y SANTA CECILIA EN LA COLONIA EL MILAGRITO, LA NEGRETA	GRUPO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	LA NEGRETA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	27/08/2019	25/11/2019	67%	27/08/2019		1,632,829.55	\$	1,095,303.11	\$	489,548.87	\$	328,590.93	M ² DE TERRENO DE 100M DE ANCHURA Y 50M DE PROFUNDIDAD CON SERENA BOLSAS EMPACADO CON SERENA Y DE GOLANCONES	1,960.96									
60249		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES	OLVERA SANJUAN ALBERTO	LOS ANGELES	INVITACION RESTRINGIDA	80%	27/08/2019	04/11/2019	0%	27/08/2019		3,642,344.56	\$	1,092,703.37	\$		\$		M ² DE TERRENO DE 35.5M DE PVC AL CANTARRILLO DE 12.817	1,180.00									
60250		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOSE MARIA TRUCHIELO	DAZ URBINA HECTOR	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	60%	27/08/2019	25/11/2019	12%	27/08/2019		3,685,617.76	\$	453,636.47	\$	1,105,655.33	\$	136,090.94	M ² DE TERRENO DE 100M DE ANCHURA Y 50M DE PROFUNDIDAD CON SERENA BOLSAS EMPACADO CON SERENA Y DE GOLANCONES	1,024.39									
60247		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS ANGELES	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	LOS ANGELES	ADJUDICACION DIRECTA	35%	04/10/2019	05/12/2019	0%			589,972.86	\$	176,989.75	\$		\$		M ² DE TERRENO DE 15.2M X 15.2M	64.21									
FSM 2019												TOTALES	\$ 9,550,764.73	\$ 1,548,939.58															

ESTATUS	ENTIDAD	EN EJECUCION	AVANCE FISICO-FINANCIERO										INVERSION				METAS												
			CORREGIDORA		LOCALIDAD		TIPO DE ADJUDICACION		FISICO		FINANCIERO		INVERSION ARROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida								
MUNICIPIO	No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicacion	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas									
60251		ACCIONES SOCIALES	COMERCIALIZADO LOS ALTOS	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	0%	30/09/2019	30/11/2019	0%			2,099,999.03	\$		\$		\$		CUENTADORES SOLARES	300									
FSM 2019												TOTALES	\$ 2,099,999.03	\$															



LIC MARIA EUGENIA RIVAS BARRICILLA
DIRECTORA DE EQUIPOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS




ARG JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ESTATUS		EN EJECUCION		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSION		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		METAS	
MUNICIPIO	No. De Obra (MPO)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicacion	%	Fecha Inicio	Fecha Termino	%	Fecha Inicio	Fecha Termino	INVERSION APROBADA V/O REGULARIZADA Total	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA Total	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas				
	63304	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA EL PUEBUTO, CORREGIDORA, OMO	CAMOMO S.A. DE C.V.	EL PUEBUTO	INVITACION RESTRINGIDA	100%	22/07/2019	27/10/2019	92%	22/07/2019		\$ 9,669,917.47	8,888,317.66	\$ 2,900,975.24	\$ 2,900,975.24	* M DE TUBERIA DE 150MM DE PVC ALICANTABILLADOS M DE REBLENDO DE PERFORACION DE 150MM DE DIAMETRO CON PLACA VIBRATORIA CON BALLENA M DE MANTENIMIENTO DE VENTA DE 060M HASTA 100M DE DIAMETRO Y DE 150M HASTA 100M DE PROFUNDIDAD	2345.00	1323.82	74.00		
FISE 2019												TOTALS	\$ 9,669,917.47	\$ 8,888,317.66							

LIC. MARIA ROSA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ABO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS	ENTIDAD	EN EJECUCION	AVANCE FISICO-FINANCIERO										INVERSION				METAS		
			FISICO					FINANCIERO					INVERSION APROBADA Y/O RESERVADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO ACUMULADO	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. de Obra (NIUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicacion	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	Total	Total	Total	Total	Total	Total			
65301	URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION LOS ANGELES	ALANZ CABRANZA RUBEN	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	70%	05/09/2019	27/11/2019	0%	05/09/2019		\$ 4,000,000.00	\$ 1,118,446.56	\$ 1,179,311.94	\$ 335,533.97			M ² DE SUB-BASE DE TERCERA CLASE COMPACTADO	1,75.85	
64902	OBRAS COMPLEMENTARIAS UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	GARCIA ZEPEDA J ANTOLIN	CANDILES	INVITACION RESTRINGIDA	100%	09/07/2019	17/10/2019	59%	09/07/2019		\$ 2,921,985.50	\$ 1,675,089.14	\$ -	\$ -			M ² DE SUB-BASE DE TERCERA CLASE COMPACTADO	1,236.00	
ISN EMPRESA 2019											TOTALES	\$ 6,923,985.50	\$ 2,793,535.70						

Nota: El presente avance, refleja las obras que terminaran de ejercerse con recursos procedentes del ISN EMPRESA, dichos nups son: 64901 y 64902 respectivamente, los cuales tuvieron una adecuacion presupuestal por parte de la Direccion de Gasto Social del Poder Ejecutivo del Estado de Queretaro

LIC. MARIA EUGENIA RIVERA BOGAVILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTATUS		FINALIZADAS				AVANCE FISICO-FINANCIERO				INVERSION				METAS				
MANEJO	RECIBIDO	CONGRESO	COMUNIDAD	LOCALIDAD	Tipo de Adjudicacion	N	Fecha Inicio	Fecha Termina	%	Fecha Inicio	Fecha Termina	INVERSION ASIGNADA V/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Apoyados	
		60786		CANDELES	ADJUDICACION DIRECTA	100%	29/06/2019	22/09/2019	100%	29/06/2019	01/10/2019	\$ 924,843.02	\$ 924,843.02	\$ 221,811.63	\$ 147,730.63	M ² DE REFINO DE TERCERATE	2000	
		60793		EL PUEBLITO	ADJUDICACION DIRECTA POR EJECUCION	100%	09/02/2019	24/06/2019	100%	09/02/2019	24/10/2019	\$ 8,527,046.02	\$ 8,527,046.59	\$ 4,263,534.01	\$ 4,263,534.01	M ² DE REFINO DE TERCERATE	14,200	
		60207		CANDELES	INVITACION RESTRINGIDA	100%	17/05/2019	29/09/2019	97%	17/05/2019	03/10/2019	\$ 1,800,000.00	\$ 1,738,404.91	\$ 521,601.97	\$ 521,601.97	M ² DE REFINO DE TERCERATE	2000	
		60789		EL PUEBLITO	ADJUDICACION DIRECTA	100%	28/06/2019	05/09/2019	97%	28/06/2019	07/10/2019	\$ 717,539.25	\$ 697,650.59	\$ -	\$ -	M ² DE REFINO DE TERCERATE	100	
		60733		LOS ANGELES	ADJUDICACION DIRECTA	100%	20/05/2019	30/06/2019	96%	20/05/2019	10/10/2019	\$ 309,238.84	\$ 296,054.70	\$ 71,072.21	\$ 71,072.21	M ² DE REFINO DE TERCERATE	400	
		63305		LOS ANGELES	AMPLIACION RESTRINGIDA	100%	22/07/2019	29/09/2019	99%	22/07/2019	24/10/2019	\$ 1,298,232.82	\$ 1,250,419.53	\$ 371,497.14	\$ 371,497.14	M ² DE REFINO DE TERCERATE	2000	
		64401		VALLE DIAMANTE	INVITACION RESTRINGIDA	91%	29/06/2019	22/09/2019	100%	29/06/2019	03/10/2019	\$ 2,484,263.40	\$ 2,484,263.40	\$ 749,348.76	\$ 749,348.76	M ² DE REFINO DE TERCERATE	2000	
TOTALES												\$ 16,011,263.35	\$ 15,907,212.49					

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS RODRIGUEZ
DIRECTORA DE OBRAS DE LA
SECRETARIA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD

DR. JUAN CARLOS CASTRO ORTEGA
DIRECTOR DE OBRAS DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2019
FONDO: EMPRÉSTITO 2014



ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
	ENTIDAD	MUNICIPIO	No. De Obra (NUP)	CORREGIDORA	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
								%	Fecha Inicio	Fecha Término	%					Fecha Inicio	Fecha Término
62313				FLORES FERNANDEZ DIANA ESTEPHANIE	TEJEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	79%	05/06/2019	27/08/2019	67%	05/06/2019	\$ 7,720,000.00	\$ 5,183,044.11			M. DE BANOQUETA DE 10 CM DE ESPESOR M. DE MURO DE MAMPOSTERIA DE 20 CM DE ESPESOR M. DE PAVIMENTO PREFABRICADO DE CONCRETO	384.54 1,534.50 20.00
62314				CONSTRUCCIONES ACERO, S.A. DE C.V.	LOS ANGELES	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	88%	25/04/2019	31/07/2019	65%	25/04/2019	\$ 2,640,000.00	\$ 1,717,342.79			M. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 70 CM DE DIAMETRO M. DE BANCILLO DE TERRETE PZAS POZOS DE VISITA DE 1.50 M DE DIAMETRO M. DE PAVIMENTO DE 4.5 M DE ANCHO M. DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR	2,297.00 6,199.94 3.00 1,131.00
62315				GRUPO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION YA, S.A. DE C.V.	PRESA DE BRAVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	72%	25/04/2019	31/07/2019	43%	25/04/2019	\$ 2,640,000.00	\$ 1,131,397.42			M. DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR M. DE LOSA BASE DE 15 CM DE ESPESOR PZA MUEBLE DE BAÑO PZA DE LUMINARIA LED DE 15 CM DE CANCELERIA	180.76 144.02 12.00 28.00 16.00
TOTALES												\$ 13,000,000.00	\$ 8,031,784.32				

EMPRÉSTITO 2014

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS ROBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE RECURSOS HUMANOS DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCION				FONDO MUNICIPAL DE DESASTRES NATURALES 2017												
	ENTIDAD:		CORREGIDORA		AVANCE FISICO FINANCIERO					INVERSION					METAS		
	No. De Obra (NUOP)	Description	Localidad	Contratista	FISCO		FINANCIERO			INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas		
607292	CONTINGENCIA PLUVIAL ZONA AFECTADA DREN CIMATARIO I	CORREGIDORA	ALANIZ CARRANZA RUBEN		100%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total					
						26/07/2019	05/09/2019	71%	23/10/2019		2,000,000.00	1,417,926.89					
TOTALES											\$	2,000,000.00	\$	1,417,926.89			


LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BORELLA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
 FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2019
 FONDO: PARTICIPACIONES 2018




ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN			METAS			
	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	No. de Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICUO OTORGADO	ANTICUO ANUDRIZADO	
								%	Fecha Inicio	Fecha Término	%						Fecha Inicio
60285	QUERÉTARO	CORREGIDORA	CANCHA DE FUTBOL Y REHABILITADO DE ZONA ALEDAÑA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA NEGRETA	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	LA NEGRETA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	8%	26/06/2019	17/09/2019	6%	26/06/2019	\$ 2,400,000.00	\$ 1,075,091.09	\$ 718,347.91	\$ 442,527.33	M2 DE RIEGO DE CONCRETO CON EMULSION CON PAVIMENTO RAPIDO M2 DE RELLENO DE TERRESTRE M2 DE PISO DE CONCRETO M2 CM DE ESPESOR DE 10 CM	7,140.57 2,972.88 10,000.00
60287	QUERÉTARO	CORREGIDORA	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN SAN JOSE DE LOS OLIVERA, CANDILES Y UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO	TOVAR ROARTE OCTAVIO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	07/06/2019	26/09/2019	96%	07/06/2019	\$ 560,000.00	\$ 535,545.52	\$ 167,649.92	\$ 167,649.92	M2 DE DENTELLON M2 DE PISO DE CONCRETO M2 DE PISO DE ESPESOR EN SAN JOSE DE LOS OLIVERA M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM ARMADO DE 10 CM UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO LINEAS PARA EPOXI PARA LINEAS DE VOLEIBOL BASQUETEBOL M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR EN ESPESOR EN CANCHILES M2 DE PINTURA PARA LINEAS DE CANCHAS DE BASQUETEBOL	73.98 111.80 330.00 899.20 216.00 429.60
60293	QUERÉTARO	CORREGIDORA	TRABAJO EN C GUADALUPE VICTORIA ST. BARBARA	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	ST BARBARA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	23%	31/07/2019	25/12/2019			\$ 2,283,647.79	\$ 656,888.73	\$	\$	M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM DE MENOR A 7 CM DE ESPESOR DE 15 CM CON EMULSION CON PAVIMENTO RAPIDO M2 DE RIEGO DE CONCRETO CON EMULSION CON PAVIMENTO RAPIDO	8,425.00 8,425.00 8,425.00
TOTALES												\$ 5,243,647.79	\$ 2,000,536.61	\$			

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBAILLA
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SANCHEZ ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS						
	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS			
								%	Fecha Inicio	Fecha Término	%					Fecha Inicio	Fecha Término	Unidad de Medida	Aprobadas
	QUERÉTARO	CORREGIDORA																	
60248		GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERÉTARO SA DE CV	URBANIZACION DE LA CALLE SAN MARTIN Y SANTA CECILIA EN LA COLONIA EL MILAGRITO, LA NEGRETA		LA NEGRETA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	27/08/2019	25/11/2019	98%	27/08/2019	1,632,829.55 \$	1,606,546.59 \$	489,848.87 \$	489,848.87 \$	M2 DE BANQUETA DE BICH DE ESPESOR EMPESADO CON PIEDRA BOLA DE CUARACIONES	1,060.56		
60249		OLVERA SANJUAN ALBERTO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES		LOS ANGELES	INVITACION RESTRINGIDA	100%	27/08/2019	04/11/2019	23%	27/08/2019	3,642,344.56 \$	839,537.26 \$	1,092,703.37 \$	251,861.18 \$	M2 DE REJILLA Y TERETA DE ALCANTARILLO	1,180.00		
60250		DIAZ URBINA HECTOR MARIA TRUCHUELO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOSE MARIA TRUCHUELO		CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	90%	27/08/2019	25/11/2019	77%	27/08/2019	3,685,617.76 \$	2,848,725.66 \$	1,105,655.33 \$	1,105,655.33 \$	M3 DE RELLENO DE TERETA DE ALCANTARILLO	1,074.39		
60247		GRUPO MR. ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V.	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS ANGELES		LOS ANGELES	ADJUDICACION DIRECTA	90%	04/10/2019	05/12/2019	54%	15/10/2019	589,972.86 \$	316,509.74 \$	176,989.75 \$	94,952.62 \$	M2 DE BANQUETA DE BICH DE ESPESOR EMPESADO CON PIEDRA BOLA DE CUARACIONES	64.21		
TOTALES												9,550,764.73 \$	5,813,382.25 \$						

FISM 2019




LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS




ABD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCION				AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSION				METAS						
	ENTIDAD	MUNICIPIO	No. De Oera (mln)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSION ASIGNADA V/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTIGUO OTORGADO	ANTIGUO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas		
	QUERÉTARO	CORREGIDORA																			
			60293	TRABAJOS EN C GUADALUPE VICTORIA ST BARBARA GONZALEZ MARTEL ABRAHAM		ST BARBARA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	31/01/2019	28/12/2019	87%	12/11/2019		\$ 2,189,629.10	\$ 1,908,358.63	\$ 655,889.73	\$ 655,889.73	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR Y 7 CM DE MENOR A 7 CM DE SUPERFICIE DE LIGAS CON EMULSION DE RADIO CATIONICO DE COMPENIMIENTO	6,425.00		
				PARTICIPACIONES 2018																	
														TOTALES	\$ 2,189,629.10	\$ 1,908,358.63					




 LIC. NATALIA EUZEN
 DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS




 ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTATUS		EN EJECUCION				AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSION				NETAS		
ENTIDAD	QUERETARO	CORREGIDORA		COMPRAS		FISICO		FINANCIERO		INVERSION ARGOSIA (V) RESERVADA		INVERSION EJECUCION ARGOSIA		ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO ANOTADO	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Comentarios	Localidad	Tipo de Adquisicion	%	Fecha Inicio	Fecha Termina	%	Fecha Inicio	Fecha Termina	Total	Total						
60288	PUENTE PEATONAL DE PLAZA CIUDADIA	FLORES FERNANDEZ DIANA ESTEBANIE	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRICTIVA	54%	27/09/2019	06/12/2019	53%	25/10/2019		\$ 2,653,395.15	\$ 1,413,439.04	\$ 796,018.55	\$ 424,031.72			* ACERCA DE SERVICIO EN COMENTACION BASE DE PRECIOS DE ACERO EN MDS * ESTRUCTURA METALICA A.S. Y A.502 A MDS DE 50 Y 100 TONELADAS DE PESO	21842 214206
TOTALES											\$ 2,653,395.15	\$ 1,413,439.04						


 LIC. MARIA ELENA RIVAS ROSALES
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


 ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTATUS	EN EJECUCION				AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSION				METAS				
	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	No. De Obra (MOP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicacion	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversion Aprobada y Regularizada Total		Inversion Ejecutada Acumulada Total	Antigipo Otorgado	Antigipo Amortizado	Unidad de Medida
		QUEJETARO			CORREGIDORA				FISICO										
			65405	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN LA COL. SAN JOSE DE LOS OLIVERA	ONDAZ NORALES JORGE LUIS	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	0%	24/12/2019	06/04/2020	0%			\$ 4,986,371.41	\$ -			780.00 M2	- DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO
			65404	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ENTRE LAS COL. VALLE DE LOS PINOS Y VALLE DE SANTIAGO	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%	20/12/2019	12/03/2020	0%			\$ 1,498,718.70	\$ -			436.81 M3 39.00 M2 10.00 PZA 8.00 PZA	- TERCERA BOLA DE FERRETE DE BANCO DE ESPALSOR 30 CM - CILINDRO PREFABRICADO DE CONCRETO - POSTE METALICO RECTO CIRCULAR DE 400 M DE ALTURA Y LUMINARIA EN VENTA DE POSTE TIPO LED DE 50 W
			65403	OBRAS DE EMBELEADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. ARBOLEDAS DEL SUR	CAHOHO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	0%	24/12/2019	16/03/2020	0%			\$ 4,850,070.53	\$ -			2,641.28 M 4,939.66 M2 1,028.78 1,028.22 M	- SUB-BASE DE FERRETE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CASAS - DE EMBELEADO CON HEERRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR - DE GUARNICION ESCUDO VIG/CH2 - DE GUARNICION TRABEADIAL DE 50X50 CM DE SECCION CONCRETO - BANQUETAS
			65402	OBRAS DE EMBELEADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA	FONSECA ZAMORANO ISABEL	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	0%	24/12/2019	17/02/2020	0%			\$ 1,998,967.95	\$ -			1,454.40 792.64 447.76	- TERCERA BOLA DE FERRETE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CASAS - SUB-BASE DE FERRETE BANCO COMPACTADO - BANQUETAS DE CONCRETO
			65401	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN COL. PIRAMIDES	ABASTECIMIENTO DISEÑO, DESARROLLO Y CREACION SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%	20/12/2019	12/03/2020	0%			\$ 1,497,789.31	\$ -			592.52 M2 232.29 M2 5.00 PZA	- TERCERA BOLA DE FERRETE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CASAS DE 20 CM - PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR - BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO - POSTE METALICO RECTO CIRCULAR DE 400 M DE ALTURA Y LUMINARIA TIPO LED DE 50 W
			65406	ESTACIONES MOVILES PARA TRANVIA CORREGIDORA	RANGEL RAMIREZ CARLOS GABRIEL	CORREGIDORA ISN 2019	ADQUISICION DE BIENES	0%	09/12/2019	31/03/2020	0%			\$ 1,392,000.00	\$ -			1.00 PZA	- ESTACIONES TRANVIA MOVILES
														\$ 16,123,971.90	\$ -				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILO
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTATUS	ENTIDAD	No. de obra (CVD)	Descripción	OBRAS FINANCIADAS		Localidad	Tipo de Adjudicación	%	FISCO		FINANCIERO		INVERSION		ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de medida	Aprobadas
				Contratista	Contrato				Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSION APROBADA (1) (2) (3) (4) (5) (6)	INVERSION EJECUTADA ACOMULCADA				
EMPESTITO	6314	CONSTRUCCION DE COMANDAMIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	CONSTRUCCIONES ACERO, S.A DE CV.	LOS ANGELES	ADJUDICACION DIRECTA POR EJECUCION	100%	25/04/2019	31/07/2019	25/04/2019	08/12/2019	2.630.495,28	2.630.495,28	718.347,91	718.347,91	13300	7.241,00	6.796,34	5100
PARTICIPACIONES	60285	CANCHA DE FUTBOL Y REHABILITACION DE ZONA ALDEANA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA NEGRETA	AGACEL, AGREGADOS Y ASFALTOS S.A. DE CV	LA NEGRETA	INVITACION RESTRICTADA	100%	26/09/2019	17/09/2019	26/06/2019	10/12/2019	2.390.229,84	2.390.229,84	718.347,91	718.347,91	10000	7.483,7	2.012,86	11190
PARTICIPACIONES	60285	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN SAN JOSE DE LOS RIOS, CAMPESINOS Y UNIDAD DEPORTIVA EL VESUVIO	TOVAR RODRIGUEZ OCTAVIO	CORREGIORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	07/06/2019	26/09/2019	07/06/2019	09/12/2019	558.831,81	558.831,81	167.549,82	167.549,82	11190	6.700	6.700	49140
FONDO CONTINGENCIAS	60282	CONTINGENCIA PLUVIAL ZONA ALDEANA DENTRO DE SAN JOSE DE LOS RIOS	ALANIZ CARRANZA RUBEN	CORREGIORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	26/07/2019	09/09/2019	23/10/2019	09/12/2019	1.989.521,10	1.989.521,10	446.932,20	446.932,20	236	1492	1492	301
DIRECTO 2018	60285	CONTRUCCION 2A ETAPA MODULO DE SEGURIDAD EN CUMBRES DEL ROBLE	CREARO CONSTRUCCIONES RESTAURACIONES & ARQUITECTURA S DE RL DE CV	CUMBRES DEL ROBLE	INVITACION RESTRICTADA	100%	19/04/2019	22/09/2019	19/04/2019	04/12/2019	1.489.008,02	1.489.008,02	446.932,20	446.932,20	685.815,46	685.815,46	1100	6.700
DIRECTO 2018	60286	CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA AYO Y AJUNTAMIENTO	EXHILUMEXICO S.A. DE CV.	CORREGIORA	INVITACION RESTRICTADA	100%	01/04/2019	12/07/2019	01/04/2019	04/12/2019	2.228.223,51	2.228.223,51	685.815,46	685.815,46	1100	6.700	6.700	49140
DIRECTO 2018	60289	COSTRUCION DE PARQUE LINEAL CAMELON EN PASO AYO Y AJUNTAMIENTO	JY CONSTRUCCIONES CIVILES	CORREGIORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	01/08/2019	09/10/2019	06/12/2019	10/12/2019	1.632.667,25	1.632.667,25	446.932,20	446.932,20	1100	6.700	6.700	49140
DIRECTO 2018	60291	ORBA DE MITIGACION PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO LOS PALMARES	MARTINEZ VAZQUEZ JOHANNAN	CORREGIORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	11/02/2019	07/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	288.646,30	288.646,30	1.791.427,27	1.791.427,27	100	100	100	100
DIRECTO 2019	60371	REHABILITACION Y AJUNTAMIENTO EN PASO CAMELON EN PASO AYO Y AJUNTAMIENTO	STERLING BOURS EUGENIO RICARDO	PALMARES	INVITACION RESTRICTADA	100%	26/02/2019	12/09/2019	26/02/2019	05/12/2019	5.809.536,49	5.809.536,49	1.791.427,27	1.791.427,27	100	100	100	100
DIRECTO 2019	60366	TRABAJOS DE REPARACIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLO 2DA ETAPA (Reservacion de zona de pasto y estacion)	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLO	INVITACION RESTRICTADA	100%	01/07/2019	17/11/2019	01/07/2019	10/12/2019	5.877.280,79	5.877.280,79	1.546.477,16	1.546.477,16	100	100	100	100

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTATUS	EMPLEADO	Nº DE OBRAS	DESCRIPCION	CONTRATISTA	LOCALIDAD	TIPO DE ADSCRIPCION	FISICO		FINANCIERO		INVERSION		ANTIGUO		UNIDAD DE MEDIDA	ANOTACIONES	
							%	FECHA FINICION	%	FECHA TERMINO	TOTAL	CONTRATADA	CONTRATADO	ADSCRIBIDO			
FINALIZADAS	QUEBRADOS																
MANEJO																	
RECURSO																	
FISM 19		60248	URBANIZACION DE LA CALLE SAN MARTIN Y SANTA GEULIA EN LA COLONIA EL MILAGRO LA NEGRITA	GIRO CONSTRUCCIONES DE QUEBRADO SA DE CV	LA NEGRITA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	27/09/2019	100%	27/09/2019	1,867,893.29	1,867,893.29	489,848.67	489,848.67	M ² DE TERRENO A TERMINAR DE SOBRIE	1042.50	
FISM 19		60249	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN WARMASION LOS ANGELES	OLVERA SANJUAN ALBERTO	LOS ANGELES	INVIACION RESTRINGIDA	100%	27/09/2019	100%	27/09/2019	3,642,239.36	3,642,239.36	1,092,703.37	1,092,703.37	M ³ DE TERRENO DE 30 CM DE PVC	1181.00	
FISM 19		60250	AMPLIACION DE RED DE AGUA SANITARIO Y RED DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA JOSE MARIA TRUJILLO	DIAZ URBINA HECTOR	CORREGIDORA	INVIACION RESTRINGIDA	100%	27/09/2019	100%	27/09/2019	3,681,981.89	3,681,981.89	1,105,655.33	1,105,655.33	M ³ DE TERRENO A TERMINAR DE SOBRIE	1074.50	
FISM 19		60247	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS ANGELES	GRUP MG ARQUITECTOS S DE RL DE CV	LOS ANGELES	ADJUDICACION DIRECTA	100%	04/10/2019	100%	16/10/2019	589,964.03	589,964.03	176,989.75	176,989.75	M ³ DE TERRENO A TERMINAR DE SOBRIE	14.21	
FISM 19		63304	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA	CANOMO S A DE CV	EL PUEBLO	INVIACION RESTRINGIDA	100%	22/07/2019	100%	22/07/2019	9,669,651.46	9,669,651.46	2,900,975.24	2,900,975.24	M ³ DE TERRENO A TERMINAR DE SOBRIE	2,346.00	
ISN EMPRESA		64301	URBANIZACION DE CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION LOS ANGELES	ALANZ CARRANZA RUBEN	CORREGIDORA	INVIACION RESTRINGIDA	100%	06/09/2019	100%	06/09/2019	3,029,927.75	3,029,927.75	1,179,311.94	1,179,311.94	M ³ DE TERRENO A TERMINAR DE SOBRIE	1054.54	
ISN EMPRESA		64302	OBRAS COMPLEMENTARIAS UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	GARCIA ZEBEDA J ANTONI	CANDILES	INVIACION RESTRINGIDA	100%	08/07/2019	100%	08/07/2019	2,999,064.76	2,999,064.76	905,929.83	905,929.83	M ³ DE TERRENO A TERMINAR DE SOBRIE	100	
TOTALES											51284,302.83	51284,302.83					

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS ROBADILLA
 DIRECTORA DE ESTUDIOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.