

ESTATUS ENTIDAD	MUNICIPIO	SIN CONTRATO CLIENTE	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS			
			CORREGIDORA	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN ASIGNADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EFECTIVAMENTE ACUMULADA		ANTICIPO ANOTIZADO		Unidad de Medida	Aplicables		
				DISTRICCIÓN	Coordinación	Localidad	Tipo de asignación	%	Fecha Inicio		Fecha Término	Total	Total					
62316			CONSTRUCCIÓN AUDITORIO MULTI USOS EN TITAY CANILES ETAPA I	SIN CONTRATO	CANILES	0%			0%	06/03/2020		\$	1 797 834.45					
62317			MEJORAMIENTO DE PASEOS EN TITAY DESARROLLO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%	01/04/2020		\$	1 079 112.25					
												TOTALES	\$	4 376 946.70	\$			

En las Obras Sin Contrato la Fuente de Ingreso Financiero es considerado con la fecha en que se les otorgo el recurso presupuestal La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento Directo 2020D

ARG. JUAN ANTONIO ESTE GREGA
CALLE CHINA PAULCA DE LA
RESECT. MIA V. OBISPOS SANTO

ESTADO:		PROYECTO DE OBRA PÚBLICA																	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																	
No De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN				METAS				
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO					
60762	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%	12/11/2019		\$	367,927.00	\$		\$			Unidad de Medida	Adscripciones
60183	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TEC DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%	12/11/2019		\$	265,388.11	\$		\$				
					GASTO DIRECTO 2019					TOTALES				\$	633,309.11	\$			

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOCARILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE MAYO 2020
FONDO: PARTICIPACIONES 2019 D.

ESTATUS		EN EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS					
ENTIDAD:		QUERETARO		CORREGIDORA		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		METAS	
No. De Obra (NUP)		Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida			
60120100		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CARRETERA 413 TRAMO DE LA CARRETERA 413 A LA ESCUELA SECUNDARIA	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	EL JARAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	51%	04/05/2020	12/07/2020	41%	24/04/2020		\$ 2,400,000.00		\$ 992,659.41	\$ 713,900.09	\$ 297,797.82				* M2 DE CUBIERTA DE AUTOPORTANTE (ARCOTECHO)		585.60	
																				* M2 DE ARCOTECHO		194.99	
60120101		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CARRETERA 413 TRAMO DE LA CARRETERA 413 A LA ESCUELA SECUNDARIA	CONSTRUCCION INDIVIVI SA DE CV	BRAVO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	99%	20/04/2020	28/06/2020	92%	20/04/2020		\$ 3,000,000.00		2,765,423.78	\$ 896,972.53	\$ 896,972.53				* M2 DE GUARNICION TRAFICO		2,251.00	
																				* M2 DE RELENO DE TERPATE DE BANCO COMO ALCANZAR		913.58	
																				* M2 DE GUARNICION TRAFICO		3,654.35	
60120104		OBRAS CONEXIÓN DE LAS COLONIAS VALLE PINOS Y SANTIAGO	GUIMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	VALLE PINOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	92%	24/04/2020	02/07/2020	78%	22/04/2020		\$ 1,817,124.55		1,414,144.91	\$ 545,137.37	\$ 545,137.37				* M2 DE GUARNICION TRAFICO		397.40	
																				* M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO		588.69	
																				* M2 DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR		1,955.10	
60120105		REHABILITACION VALIDAD HACIENDA LA VENTA, HACIENDA TEJEDA	FRANCO FRANCO ARTURO	TEJEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25%	24/04/2020	02/07/2020	0%	22/04/2020		\$ 1,500,005.48			\$ 450,001.64	\$				* M2 DE GUARNICION TRAFICO		120.00	
																				* M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO		180.00	
																				* M2 DE CONCRETO HIDRAULICO		358.47	
																				* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO		412.63	
																				* M2 DE MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA			
60120107		REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CEDROS, LOS OLIVERA	DAFERNA INMOBILIARIA DE QUERETARO SA DE CV	LOS OLIVERA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	95%	14/05/2020	22/07/2020	90%	14/05/2020		\$ 3,500,000.00		3,160,737.56	\$	\$				* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO		5,851.40	
																				* M2 DE ESPESOR PROMEDIO		1,680.20	
																				* M2 DE TRAFICO REFLEJANTE		210.03	
																				* M2 DE APLICACIÓN DE REFLEJANTE			
																				* M2 DE GUARNICIONES DE 15x15 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO			

PARTICIPACIONES 2019 D.

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE MAYO 2020
FONDO: PARTICIPACIONES 2019 D.

SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO	Contratista	Localidad	Tipo de Anticipación	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción			%	Fecha Inicio	%	Fecha Término	Total		Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601209	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CAM CORREGIDORA	EL PUEBLITO		0%		0%	26/01/2020	\$ 4,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
601206	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CDH SAN JOSE DE LOS OLIVERA	SAN JOSE DE LOS OLIVERA		0%		0%	30/03/2020	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
601208	ADECUACION DE CUBIERTA DE CAFETERIA DE ZONA ARQUEOLOGICA	EL PUEBLITO		0%		0%	27/03/2020	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
6237	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	CORREGIDORA		0%		0%	29/05/2020	\$ 1,133,349.00	\$ -	\$ -	\$ -		
601209	CIMENTACIÓN PARA GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA			0%		0%	18/05/2020	\$ 4,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
6012011	MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA SANTA BARBARA			0%		0%		\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
6012012	CONSTRUCCION DE CRUCES Y RETORNOS EN ZONA DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL			0%		0%		\$ 1,180,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
6012013	CONSTRUCCION DE CARRIL DE VUELTA DERECHA EN EL PUNTO DE LAS CALLES FRAY SEBASTIAN DE VILLALBA Y CAMINO A VANEGAS			0%		0%		\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
6012014	MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. SANTA BARBARA			0%		0%		\$ 2,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
6012015	REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA			0%		0%		\$ 3,180,800.00	\$ -	\$ -	\$ -		
6012016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL PARQUE DE TEJEDA			0%		0%		\$ 2,850,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
6012017	OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD EL JARAL			0%		0%		\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL								\$ 22,394,449.00	\$ -	\$ -	\$ -		

*En las Obras Sin Contrato la Fecha de inicio Financiero es coincidente con la fecha en que se le asoró el recurso presupuestal

LIC. MARIA EUGENIA VILLAS BOBADILLA
DIRECTORA DE SOBRESOLIDA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y PRESUPUESTO

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE MAYO 2020
FONDO: GASTO DIRECTO 2020

ESTATUS	SIN CONTRATO		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS		
	ENTIDAD	QUERÉTARO	CORREGIDORA	Contratista		Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO				FINANCIERO		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Actividad
				Descripción	Orsa			%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total		
62316	MUNICIPIO		CORREGIDORA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%				0%	06/01/2020		\$	15 202 165.55		\$		
62317			CORREGIDORA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%				0%	01/04/2020		\$	787 538.75		\$		
GASTO DIRECTO 2020 D.														TOTALES		\$	15,989 704.30	\$	

ESTATUS		PROYECTOS EN OBRA PÚBLICA				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD	MUNICIPIO	QUERÉTARO				FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida	Actividad
FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	LOCALIDAD	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Anticipos	Total	Anticipos	Total	Total	Total			
60283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y TÉCNICOS	GEOTECNIA INTEGRAL S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	02/03/2020	29/03/2020	100%	14/04/2020	27/04/2020	\$ 608,635.76	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	* DICTAMEN TECNICO		
60283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y TÉCNICOS	CENTENO SILVA ANTONIO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	02/03/2020	29/03/2020	100%	14/04/2020	27/04/2020	\$ 555,178.90	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	* DICTAMEN TECNICO		
60283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y TÉCNICOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%					02/01/2020		\$ 614,906.46	\$	\$	\$	\$	\$	\$	* DICTAMEN TECNICO		
GASTO DIRECTO 2020														TOTALES		\$ 1,778,721.12		\$ 1,83,844.66			


En la Obra Sin Contrato la Fecha de Inicio Financiero es considerado con la fecha en que se les asigne el recurso presupuestal
La Obra 62316 y 62317 es 89% PARTITA con la fuente de financiamiento EPRESTITO

L.C. MARCELO GARCÍA RIVERO
DIRECTOR DE OBRAS DE LA
SECRETARÍA DE TURISMO Y PROMOCIÓN

JUAN ANTONIO GARCÍA RIVERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS DE LA
SECRETARÍA DE TURISMO Y PROMOCIÓN

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE MAYO 2020
FONDO: ISN EJERCICIO 2020

ESTATUS		EN EJECUCIÓN														
ENTIDAD:	QUERETARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO														
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN				METAS				
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
											Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobada en
65501	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA	CANOMO SA DE CV	ZAPATA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	45%	04/05/2020	09/08/2020	6%	04/05/2020		\$ 17,000,000.00	\$ 1,075,608.76	\$ 5,054,945.71	\$ 322,682.63	- M2 DE ACCESO Y OFICINAS - M2 DE ARCO TECHO - M2 DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - M2 DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER - M DE BARRA PERIMETRAL - MODULO DE BAÑOS	964.50 100 687.82 5,400.00 182.00 100
ISN EJERCICIO 2020											TOTALES	\$ 17,000,000.00	\$ 1,075,608.76			


 LUC MARIA EUGENIA PÉREZ BORRILLI
 DIRECTORA DE PROCESOS DE LA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS


 ARQ. JUAN ANTONIO AGUIRRE ORTEGA
 DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
 DE OBRA PÚBLICA DE LA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE MAYO 2020
FONDO: FAFEF 2020

ESTATUS	EN EJECUCIÓN									
	QUERÉTARO					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				
	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	CORREGIDORA:	Localidad	Contratista	Tipos de Adjudicación	FÍSICO		FINANCIERO	
No. de Obra (NUP)							%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Término
538006			ARADADOR DE PUERTA DE PIEDRA A FRACC. PRIMERES				36%	11/05/2020	16/07/2020	11/05/2020
538007			URBANIZACIÓN EN LA COLONIA LOHAS LA CRUZ				15%	11/05/2020	02/08/2020	11/05/2020
538008			MEJORAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DEP. CANDILES				30%	11/05/2020	13/09/2020	11/05/2020
FAFEF 2020										
TOTAL:										

ASIS. JUAN ANTONIO GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARIA EUGENIA RIVERA GARCÍA
DIRECTORA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DEP. CANDILES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO FINANCIERO										METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO														
MUNICIPIO:		CORREGIDORA														
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
62315	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO	GRUPO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION YA, S.A. DE C.V.	PRESA DE BRAVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	100%	25/04/2019	31/07/2019	84%	25/04/2019		\$ 2,599,128.83	2,174,585.10			* M2 DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR * M2 DE LOSA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA * PZA MUEBLE DE BAÑO * PIEZA DE LUMINARIA LED DE 40W * PZA DE CANCELERIA	180.05 144.02 12.00 26.00 16.00
EMPRÉSTITO 2014											TOALES	\$ 2,599,128.83	\$ 2,174,585.10			

ESTATUS		SIN CONTRATO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO										METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO														
MUNICIPIO:		CORREGIDORA														
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
62316	CONS. AUDITORIO MULT. DEPORTIVA CANDILES ETAPA I	SIN CONTRATO	CANDILES		0%			0%			\$ 3,797,834.45					
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,079,112.25					
EMPRÉSTITO 2014											TOALES	\$ 4,876,946.70	\$			

*I a Obra Sin Contrato NUP 62316 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 06/03/2020

*I a Obra Sin Contrato NUP 62317 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 01/04/2020

*I a Obra 62316 y 62317 es BIPARITIA con la fuente de financiamiento Directo 2020D

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO			FÍSICO						FINANCIERO				INVERSIÓN EJERCIDA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																		
No. De Obra (NUP)		Descripción	Contratista	Localidad	O	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
601260		OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	VH INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	92%	12/07/2019	31/10/2019	88%	12/07/2019		\$ 3,474,485.06	3,047,195.83	\$ 1,042,345.52	\$ 1,042,345.52	* M2 DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE APLANADO SOBRE MUROS * M2 DE COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE * M2 DE PROTECCIONES METÁLICAS SOBRE PUERTAS Y VENTANAS	6,704.94 3,594.78 1,937.83 151.26			
601298		CONSTRUCCION ANDADOR PERIMETRAL ZONA ARQUEOLOGICA EL PUEBLITO	CONSTRUCTORA TRAIL WEST S.A DE C.V.	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	10%	31/01/2020	14/01/2021	7%	20/02/2020		\$ 4,350,453.94	320,351.40	\$ 1,305,136.18	\$ 96,105.42	* ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SITIO * DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO * EJECUCIÓN DE CONCRETOS DE OBRA	1 1 1			
GASTO DIRECTO 2019											TOTALES		\$ 7,824,939.00	\$ 3,367,547.23						

ESTATUS		PROYECTOS EN OBRA PUBLICA																						
ENTIDAD:		QUERÉTARO						AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS						
MUNICIPIO:		CORREGIDORA						FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO							
No. De Obra (NUP)	Descripción		Contratista		Localidad		Tipo de Adjudicación		%	Fecha Inicio		Fecha Término		%	Fecha Inicio		Fecha Término		Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL		SIN CONTRATO		CORREGIDORA				0%					0%					\$ 133,529.26	\$ -	\$ -	\$ -	* DICTAMENES TECNICOS	
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TÉC. DE OBRA		SIN CONTRATO		CORREGIDORA				0%					0%					\$ 265,388.11	\$ -	\$ -	\$ -	* DICTAMEN TECNICO	
GASTO DIRECTO 2019														TOTALES		\$ 398,917.37	\$ -							

*La Obra con NUP 601298 fue de terminación de contrato anticipada por lo cual se procedera al reintegro del saldo pendiente por amortizar del anticipo

*La Obra Sin Contrato NUP 601262 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 12/11/2019

*La Obra Sin Contrato NUP 601283 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 12/11/2019

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS ROBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO OBREGON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
	QUERÉTARO																			
	CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida	Aprobadas
60120100	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COMUNIDAD EL JARAL CORREGIDORA	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	EL JARAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	95%	04/05/2020	12/07/2020	69%	24/04/2020		\$ 2,379,666.97		1,641,526.31		\$ 713,900.09		\$ 492,457.89		* M2 DE CUBIERTA DE AUTOPORTANTE (ARCO TECHO) * M2 DE AREA COMUNAL	585.60 194.89
60120104	OBRAS CONEXIÓN DE LAS COL. VALLE PINOS Y SANTIAGO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	VALLE PINOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	99%	24/04/2020	02/07/2020	94%	22/04/2020		\$ 1,817,124.55		1,712,597.01		\$ 545,137.37		\$ 545,137.37		* M2 DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO * M2 DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR	397.40 588.89 1,955.10
60120105	REHA. VIALIDAD HACIENDA LA VENTA, HACIENDA TEJEDA	FRANCO FRANCO ARTURO	TEJEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30%	24/04/2020	02/07/2020	0%	22/04/2020		\$ 1,500,005.48		-		\$ 450,001.64		\$ -		* M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 8 CM DE ESPESOR * M2 DE MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA	120.00 180.00 358.47 412.63
60120107	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CEDROS, LOS OLVERA CORERG	DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERETARO SA DE CV	LOS OLVERA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	97%	14/05/2020	22/07/2020	93%	14/05/2020		\$ 3,415,667.73		3,160,737.56		\$ -		\$ -		* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO * M2 DE PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE COLOR AMARILLO CON APLICACIÓN DE REFLEJANTE * M2 DE GUARNICIONES DE 15x15 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO	5,851.40 1,680.20 210.03
60120106	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CDH SAN JOSÉ DE LOS OLIVER	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ	SAN JOSE DE LOS OLVERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	55%	16/06/2020	10/08/2020	0%	15/06/2020		\$ 798,354.10		-		239,506.23		\$ -		* M DE REJA DE SEGURIDAD * M2 DE MANAPARA LINEA STANDARD SUPERIOR * M2 DE PINTURA VINILICA VINIMEZ LAVABLE * M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR * M2 DE RAMPADE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC150/K0.02 * PZA LUMINARIA MON PANEL/40/40/5 DORUS - TECNO LITE	46.01 39.34 1,329.02 139.79 24.68 56.00
60120108	ADEC. CUBIERTA DE CAFETERIA DE ZONA ARQUEOLOGICA	JV CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	EL PUEBLITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	22/06/2020	19/07/2020	0%	22/06/2020		\$ 600,000.00		-		\$ -		\$ -		* M2 DE CUBIERTA DE POLICARBATO CELULAR DE 6MM DE ESPESOR EN COLOR NEGRO * PZA DE PERIL DE ALUMINO NEGRO DE 9.72 M DE LONGITUD * PZA DE PERIL DE ALUMINO NEGRO ADONIZADO DE 2.28 M DE LONGITUD * PZA ANGULO DE ALUMINO NATURAL Y HASTA 10 CM DE LONGITUD * M DE SOLERA DE 3 "/4" DE ALUMINO NEGRO ADONIZADO	
PARTICIPACIONES 2019 D.											TOTALES		\$ 10,510,818.83		\$ 6,514,860.88					

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
	QUERÉTARO																			
	CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida	Aprobadas
601299	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CAM CORREGIDORA	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO		0%			0%			\$ 4,600,000.00		-		\$ -		\$ -			
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,133,349.00		-		\$ -		\$ -			
60120117	OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DEL JARAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 169,096.00		-		\$ -		\$ -			
60120109	CIMENTACIÓN PARA GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 4,300,000.00		-		\$ -		\$ -			
PARTICIPACIONES 2019 D.											TOTALES		\$ 10,202,445.00		\$ -					

* La Obra 60120117 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento FEIEF 2019
* La Obra NUP 60120108 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 22/06/2020
* La Obra Sin Contrato NUP 601299 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 28/01/2020
* La Obra Sin Contrato NUP 62317 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/05/2020
* La Obra Sin Contrato NUP 60120117 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
* La Obra Sin Contrato NUP 60120109 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/06/2020

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BORRILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO OBREGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		SIN CONTRATO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas				
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total						
60120111	MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 750,000.00	-	\$ -	\$ -						
60120112	CONSTRUCCION DE CRUCES Y RETORNOS EN ZONA DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 1,180,000.00	-	\$ -	\$ -						
60120113	CONSTRUCCION DE CARRIL DE VUELTA DERECHA EN EL ENTRONQUE DE LAS CALLES FRAY SEBASTIAN GALLEGOS Y CAMINO A VANEGAS	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 750,000.00	-	\$ -	\$ -						
60120114	MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. SANTA BARBARA	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 2,700,000.00	-	\$ -	\$ -						
60120115	REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 3,180,800.00	-	\$ -	\$ -						
60120116	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL PARQUE DE TEJEDA	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 2,850,000.00	-	\$ -	\$ -						
60120117	OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD EL JARAL	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 280,904.00	-	\$ -	\$ -						
PARTICIPACIONES 2019 D.										TOTALES	\$ 11,691,704.00	\$ -								

- La Obra 60120117 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento PARTICIPACIONES 2019 D.
- La Obra Sin Contrato NUP 60120111 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
- La Obra Sin Contrato NUP 60120112 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
- La Obra Sin Contrato NUP 60120113 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
- La Obra Sin Contrato NUP 60120114 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BORADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		SIN CONTRATO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO														
MUNICIPIO:		CORREGIDORA														
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	FÍSICO		FINANCIERO		Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
						Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Total	Total	Total		
62316	CONS. AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%						\$ 15,202,165.55	-	\$ -	\$ -		
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%						\$ 787,538.75	-	\$ -	\$ -		
GASTO DIRECTO 2020 D.										TOTALES	\$ 15,989,704.30	\$ -				

ESTATUS		PROYECTOS EN OBRA PUBLICA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO														
MUNICIPIO:		CORREGIDORA														
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	FÍSICO		FINANCIERO		Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
						Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Total	Total	Total		
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%						\$ 614,906.46	-	\$ -	\$ -	DICTAMEN TECNICO	
GASTO DIRECTO 2020										TOTALES	\$ 614,906.46	\$ -				

- * La Obra Sin Contrato: NUP 62316 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 06/03/2020
- * La Obra Sin Contrato: NUP 62317 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 01/04/2020
- * La Obra Sin Contrato: NUP 601283 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 02/01/2020
- * La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento EMPRESTITO

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTATUS	EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA Total	ANTICIPO OTORGADO Total	ANTICIPO AMORTIZADO Total	Unidad de Medida	Aprobadas
65601	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DPORTIVA EMILIANO ZAPATA	CAMOMO SA DE CV	ZAPATA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	49%	04/05/2020	09/08/2020	6%	04/05/2020		\$ 16,849,819.05	\$ 1,075,608.76	\$ 5,054,945.71	\$ 322,682.63	*M2 DE ACCESO Y ORILLAS *PZA DE ARCOTECNO *M2 DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES *M2 DE CANCHA DE FUTBOL, SOCCER *M DE BANDA PERMETRAL *MODULO DE BAÑOS	964.50 100 157.82 \$ 400.00 182.00 100
ISN EJERCICIO 2020										TOTALES	\$ 16,849,819.05	\$ 1,075,608.76				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
538008	ANDADOR DE PUERTA DE PIEDRA A FRACC. PIRAMIDES	CAMOMO SA DE CV	PIRAMIDES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	71%	11/05/2020	16/07/2020	20%	11/05/2020		\$ 4,948,716.12	\$ 973,309.05	\$ 1,484,614.83	\$ 291,992.72	* PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM DE ESPESOR * BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO	1150.00 1013.25
538007	URBANIZACIÓN EN LA COLONIA LOMAS LA CRUZ	BICE CONSTRUCCION SA DE CV	LOMAS LA CRUZ	INVITACIÓN RESTRINGIDA	49%	11/05/2020	02/08/2020	0%	11/05/2020		\$ 6,959,820.19	\$	\$ 2,087,946.05	\$	* M3 DE SUB-BASE DE TERPETATE DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU P V 3 M * M DE GUARNICION TRIANGULAR DE 15x20x30 CM DE SECCION DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICA * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO	3516.07 1253.26 1325.03 5904.34
538006	MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS UNIDAD DEP. CANDILES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CANDILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	51%	11/05/2020	13/09/2020	0%	11/05/2020		\$ 12,109,862.15	\$	\$ 3,632,958.64	\$	* MODULO DE PISTA DE PATINAJE * MODULOS DE ARCO TECHO * M2 DE RED DE NYLON * M2 DE MALLA CICLONICA * M2 DE ANDADORES * PZAS DE ILUMINACION DE ESPACIOS * MODULO DE GRADAS * MODULO DE ADMINISTRACION * MODULO DE ESTACIONAMIENTO	100 200 1376.00 243.15 100 300 100 100
FAFEF 2020											TOTALES	\$ 24,018,398.46	\$ 973,309.05			

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BORADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120118	TRABAJOS DE OBRA EMERGENTE PARA REHABILITACION DE VIALIDAD HACIENDA LA VENTA EN HACIENDA REAL TEJEDA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,500,000.00	-	\$ -	\$ -		
FORTAMUN 2020											TOTALES	\$ 1,500,000.00	\$ -			

*La Obra Sin Contrato NUP 60120118 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 30/03/2020

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	FINALIZADA					AVANCE FISICO-FINANCIERO											INVERSION				METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO					FISICO						FINANCIERO					INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																					
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas					
60120101	PARTICIPACION ES 2019 D	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD BRAVO DEL TRAMO DE LA CARRETERA 413 A LA ESCUELA SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN INDIVIVI SA DE CV	BRAVO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	20/04/2020	28/06/2020	100%	20/04/2020	09/06/2020	2 989 611.22	2 989 611.22	\$ 896 972.53	\$ 896 972.53	* M DE GUARNICION TRAPEZODIAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M3 DE RELLENO DE TEPETATE DE BANCO COMO ALCANZAR NIVELES * BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO	2 251.00 913.58 1 654.35					
601283	DIRECTO 2020 D	ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS	GEOTECNIA INTEGRAL S.A DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	02/03/2020	29/03/2020	100%	14/04/2020	27/04/2020	\$ 608 635.76	608 635.76	\$ -	\$ -	* DICTAMEN TECNICO						
601283	DIRECTO 2020 D	ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS	CENTENO SILVA ANTONIO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	02/03/2020	29/03/2020	100%	14/04/2020	27/04/2020	\$ 555 178.90	555 178.90	\$ -	\$ -	* DICTAMEN TECNICO						
TOTALES												\$ 4 153 425.88	\$ 4 153 425.88									

LIC MARIA EUGENIA BOBADILLA
DIRECTORA DE RECURSOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ABO JUAN ANTONIO SOTO MONTAÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN														
ENTIDAD:		QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO											
MUNICIPIO:		CORREGIDORA									INVERSIÓN				METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62315	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO	GRUPO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION YA, S.A. DE C.V.	PRESA DE BRAVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	100%	25/04/2019	31/07/2019	84%	25/04/2019		\$ 2,599,128.83	2,174,585.10			* M2 DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR * M2 DE LOSA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA * PZA MUEBLI DE BANO * PIEZA DE LUMINARIA LED DE 40W * PZA DE CANCELERIA	180.06 144.02 12.00 28.00 16.00
62316	CONS. AUDITORIO MULTI DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1	ERSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV	CANDILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1%	31/07/2010	03/12/2020	0%	31/07/2010		\$ 3,859,923.45				* PROYECTO ARQUITECTONICO * PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL	1.00 1.00 5,227.95
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	03/08/2020	08/11/2020	0%	03/08/2020		\$ 1,079,112.25				* M DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO DE 18" DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO INTERIOR DE 35W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 MTS DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABLE EN AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL	148.00 12.00 435.00 173.00 207.32
EMPRÉSTITO 2014										TOTALES	\$ 7,538,164.53	\$ 2,174,585.10				

*La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento Directo 2020D

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PUBLICA DE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	O	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO						
											Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
601260	OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	VH INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	92%	12/07/2019	31/10/2019	88%	12/07/2019		\$ 3,474,485.06	3,047,195.83	\$ 1,042,345.52	\$ 1,042,345.52	* M2 DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE APLANADO SOBRE MUROS * M2 DE COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE * M2 DE PROTECCIONES METÁLICAS SOBRE PUERTAS Y VENTANAS	6,704.94 3,594.78 1,937.83 151.26				
GASTO DIRECTO 2019											TOTALES	\$ 3,474,485.06	\$ 3,047,195.83							

ESTATUS	PROYECTOS EN OBRA PUBLICA					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO																	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción		Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL		SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 133,529.26	\$ -	\$ -	\$ -	* DICTAMENTES TECNICOS		
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA		SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 265,388.11	\$ -	\$ -	\$ -	* DICTAMEN TÉCNICO		
GASTO DIRECTO 2019												TOTALES	\$ 398,917.37	\$ -				

*La Obra Sin Contrato NUP 601262 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 12/11/2019
 *La Obra Sin Contrato NUP 601283 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 12/11/2019

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD	QUERÉTARO															
MUNICIPIO	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
											Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
6012004	OBRAS CONEXIÓN DE LAS COL. VALLE PINOS Y SANTIAGO	GUINO CONSTRUCCIONES DE QUERÉTARO SA DE CV	VALLE PINOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	24/04/2020	02/07/2020	94%	22/04/2020		\$ 1,817,324.55	1,712,597.01	\$ 545,137.37	\$ 545,137.37	* PO DE GUARNICIÓN EN TRÁNSITO DE TRAYECTORIA DE SECCIÓN DE CONCRETO * PO DE BANGUETA DE BOCHE ESPESOR DE CONCRETO * PO DE EMPEDRADO DE PIEDRA DUA DE 10 CM DE ESPESOR	337.40 500.00 1,955.70
6012005	REHA. VIALIDAD HACIENDA LA VENTA HACIENDA TEJEDA	FRANCO FRANCO ARTURO	TEJEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	45%	24/04/2020	02/07/2020	13%	22/04/2020		\$ 1,500,005.48	202,362.55	\$ 450,001.64	\$ 60,708.77	* PO DE GUARNICIÓN EN TRÁNSITO DE TRAYECTORIA DE SECCIÓN DE CONCRETO * PO DE BANGUETA DE BOCHE ESPESOR DE CONCRETO * PO DE EMPEDRADO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 10 CM DE ESPESOR * PO DE PISO A BASE DE PIEDRA BRAZA	329.00 300.00 356.47 472.5
6012006	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CDH SAN JOSÉ DE LOS OLIVERA	DIANA ESTEPHANE FLORES FERNANDEZ	SAN JOSÉ DE LOS OLIVERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	85%	16/06/2020	10/08/2020	0%	15/06/2020		\$ 798,354.10		239,506.21		* PO DE REJA DE SEGURIDAD * PO DE MARMOLADO LINEA STANDARD SUPERIOR * PO DE BANGUETA DE BOCHE ESPESOR DE CONCRETO * PO DE EMPEDRADO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 10 CM DE ESPESOR * PO DE EMPEDRADO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 10 CM DE ESPESOR * PO DE EMPEDRADO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 10 CM DE ESPESOR * PO DE EMPEDRADO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 10 CM DE ESPESOR	46.08 30.54 1,129.52 333.43 28.40 76.00
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	03/08/2020	08/11/2020	0%	03/08/2020		\$ 1,133,349.00				* PO DE EMPEDRADO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 10 CM DE ESPESOR * PO DE EMPEDRADO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 10 CM DE ESPESOR * PO DE EMPEDRADO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 10 CM DE ESPESOR * PO DE EMPEDRADO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 10 CM DE ESPESOR * PO DE EMPEDRADO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 10 CM DE ESPESOR	1401.00 1200.00 450.00 133.00 207.52
601299	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CAM CORREGIDORA	JOSE CARLOS AGUILAR VEGA	EL PUEBLITO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	03/08/2020	08/11/2020	0%	03/08/2020		\$ 4,600,000.00				* PO DE EMPEDRADO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 10 CM DE ESPESOR * PO DE EMPEDRADO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 10 CM DE ESPESOR * PO DE EMPEDRADO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 10 CM DE ESPESOR * PO DE EMPEDRADO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 10 CM DE ESPESOR * PO DE EMPEDRADO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 10 CM DE ESPESOR	1333.50 22,055.44 8029.85 30.20
PARTICIPACIONES 2019 D.											TOTALES	\$ 9,848,831.13	\$ 1,014,959.56			

ESTATUS	SIN CONTRATO			AVANCE FISICO-FINANCIERO										INVERSION				METAS	
ENTIDAD	QUERETARO																		
MUNICIPIO	CORREGIDORA																		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA Total	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA Total	ANTICIPO OTORGADO Total	ANTICIPO AMORTIZADO Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
6012017	OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD EL JARAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 169 096.00	-	\$ -	\$ -					
6012011	MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 349 670.00	-	\$ -	\$ -					
PARTICIPACIONES 2019 D.											TOTALES	\$ 14 967 599.13	\$ 1 014 959.56						

* La Obra 6012011/ es BIPARTITA con la fuente de financiamiento FEFIF 2019, la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
 * La Obra Sin Contrato NUP 6012011/ la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE ASESORIA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	SIN CONTRATO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas	
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total			
6012011	MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 400,330.00	-	\$ -	\$ -			
6012012	CONSTRUCCION DE CRUCES Y RETORNOS EN ZONA DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 1180,000.00	-	\$ -	\$ -			
6012013	CONSTRUCCION DE CARRIL DE VUELTA DERECHA EN EL ENTRONQUE DE LAS CALLES FRAY SEBASTIAN GALLEGOS Y CAMINO A VANEGAS	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 750,000.00	-	\$ -	\$ -			
6012014	MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. SANTA BARBARA	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 2,700,000.00	-	\$ -	\$ -			
6012015	REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 3,180,800.00	-	\$ -	\$ -			
6012016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL PARQUE DE TEJEDA	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 2,850,000.00	-	\$ -	\$ -			
6012017	OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD EL JARAL	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 280,904.00	-	\$ -	\$ -			
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)											TOTALES	\$ 11,342,034.00	\$ -				

*La Obra 6012011/ es BIPARTITA con la fuente de financiamiento PARTICIPACIONES 2019 D.
 *La Obra Sin Contrato NUP 60120111 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020.
 *La Obra Sin Contrato NUP 60120112 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020.
 *La Obra Sin Contrato NUP 60120113 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020.
 *La Obra Sin Contrato NUP 60120114 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020.
 *La Obra Sin Contrato NUP 60120115 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020.
 *La Obra Sin Contrato NUP 60120116 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020.
 *La Obra Sin Contrato NUP 60120117 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020.

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
62316	CONS. AUDITORIO MULTI DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1	ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	31/07/2020	03/12/2020	0%	31/07/2020		\$ 15,140,076.55	-	\$ -	\$ -	*PROYECTO ARQUITECTONICO *PROYECTO ESTRUCTURAL *M2 DE CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL	1.00 1.00 5,227.95	
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	03/08/2020	08/11/2020	0%	03/08/2020		\$ 787,538.75	-	\$ -	\$ -	*M DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADA DE 18 DE DIAMETRO *PZA DE LUMINARIO DE INTERIOR DE 36W *M DE MURO DE BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 20X20X40 CM *M DE REJA DE ACERO DE 2.5 M DE ALTURA *M2 DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F	148.00 12.00 435.00 173.00 207.32	
60120109	CIMENTACIÓN PARA GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA	JOSE PEREZ UGALDE	EL PUEBLITO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	20%	31/07/2020	27/08/2020	0%	31/07/2020		\$ 4,300,000.00	-	\$ -	\$ -	*M3 DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS *M3 DE RELLENO DE TEPETATE DE BANCO PARA ALCANZAR NIVEL DE PROYECTO *KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION *M3 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACION *PZA DE ANCLAS DE ACERO DE 0.60 M DE DESARROLLO CON REDONDO DE DIFERENTES DIAMETROS *PZA POSTE DE ACERO CONICO DE 18M DE ALTURA CON CANASTILLA	2,205.00 1,753.44 14,597.03 224.79 1,680.00 2.00	
GASTO DIRECTO 2020 D.											TOTALES	\$ 20,227,615.30	\$ -				

ESTATUS		PROYECTOS EN OBRA PUBLICA				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			0%			\$ 614,906.46	-	\$ -	\$ -	* DICTAMEN TECNICO		
GASTO DIRECTO 2020											TOTALES	\$ 614,906.46	\$ -				

*La Obra Sin Contrato NUP 601283 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 02/01/2020

*La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento EMPRESTITO

LC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARS. JUAN ANTONIO SOTO DUELAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																
No. De Obra (RUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA Total	ANTICIPO OTORGADO Total	ANTICIPO AMORTIZADO Total	Unidad de Medida	Aprobadas
65601	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA	CAMOMOSA DE CV	ZAPATA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	80%	04/05/2020	09/08/2020	53%	04/05/2020			\$ 16,849,819.05	\$ 8,867,642.32	\$ 5,054,945.71	\$ 2,660,292.69	*M2 DE ACCESO Y ORILLAS *FZ DE ARCOTECNO *M2 DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES *M2 DE CANCHA DE FÚTBOL SOCIO *M2 DE BANDA PERIMETRAL *MÓDULO DE BAÑOS	16,450 100 167.82 \$ 400.00 82.00 100
ISN EJERCICIO 2020											TOTALES	\$ 16,849,819.05	\$ 8,867,642.32				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO						
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
538008	ANDADOR DE PUERTA DE PIEDRA A FRACC. PIRAMIDES	CAMOMO SA DE CV	PIRAMIDES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	95%	11/05/2020	16/07/2020	86%	11/05/2020		\$ 4,948,716.12	\$ 4,247,978.98	\$ 1,484,614.83	\$ 1,484,614.83	* PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM DE ESPESOR * BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO	1150.00 1013.25				
538007	URBANIZACIÓN EN LA COLONIA LOMAS LA CRUZ	BICE CONSTRUCCION SA DE CV	LOMAS LA CRUZ	INVITACIÓN RESTRINGIDA	71%	11/05/2020	02/08/2020	51%	11/05/2020		\$ 6,959,820.19	\$ 3,565,423.70	\$ 2,087,946.05	\$ 1,069,627.11	* M3 DE SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO	3516.07 1253.26 1325.03 5904.34				
538006	MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS UNIDAD DEP. CANDILES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CANDILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	60%	11/05/2020	13/09/2020	32%	11/05/2020		\$ 12,109,862.15	\$ 3,884,926.63	\$ 3,632,958.64	\$ 1,503,089.56	* MODULO DE PISTA DE PATINAJE * MODULOS DE ARCO TECHO * M2 DE RED DE NYLON * M2 DE MALLA CICLONICA * M2 DE ANADADORES * PZAS DE ILUMINACION DE ESPACIOS * MODULO DE GRADAS * MODULO DE ADMINISTRACIÓN * MODULO DE ESTACIONAMIENTO	100 200 1376.00 241.30 100 300 100 100				
FAFEF 2020										TOTALES	\$ 24,018,398.46	\$ 11,698,329.31								

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULABIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
63310	AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES CORREGIDORA	SIN CONTRATO	LOS ANGELES		0%			0%			\$ 2,000,000.01	\$ -	\$ -	\$ -		
63306	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA SANTA CECILIA LA NEGRETA CORREGIDORA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA		0%			0%			\$ 1,231,489.59	\$ -	\$ -	\$ -		
63307	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA NIÑOS HÉROES LA NEGRETA CORREGIDORA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA		0%			0%			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
63308	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO CORREGIDORA	SIN CONTRATO	CHARCO BLANCO		0%			0%			\$ 1,999,992.31	\$ -	\$ -	\$ -		
63309	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD EL JARAL CORREGIDORA	SIN CONTRATO	EL JARAL		0%			0%			\$ 1,999,999.98	\$ -	\$ -	\$ -		
FISE 2020											TOTALES	\$ 9,231,481.89	\$ -	\$ -		

*La Obra Sin Contrato NUP 63310 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 63306 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 63307 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 63308 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 63309 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	SIN CONTRATO					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60252	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL LOS ÁNGELES PUEBLITO COLONIAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 832,196.00	\$ -	\$ -	\$ -			
60253	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE JARDINES DE CORREGIDORA, PUEBLITO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 4,363,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
60254	CONSTRUCCION CALLES EMPEDRADO JOSE MARÍA TRUCHUELO, VENCEREMOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 7,403,154.30	\$ -	\$ -	\$ -			
FISM 2020										TOTALES	\$ 12,598,350.30	\$ -					

*La Obra Sin Contrato NUP 60252 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 17/07/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 60253 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 17/07/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 60254 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 17/07/2020

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARP. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA Total	ANTICIPO OTORGADO Total	ANTICIPO AMORTIZADO Total	Unidad de Medida	Aprobadas
65801	URBANIZACION CALLE PIEDRA BOLA EMP. MORTERO, AMP. TRUCHUELO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 999,999.51	\$ -	\$ -	\$ -		
65802	URBANIZACION CALLE SAN LUIS POTOSI COL. AMPL. LOS ANGELES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 3,999,999.59	\$ -	\$ -	\$ -		
65803	URBANIZACION DE AVE. LAS TORRES SUR EN COL. 20 DE ENERO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,265,487.82	\$ -	\$ -	\$ -		
65804	URBANIZACION CALLES VALLE SUR PAVO REAL Y GAVIO COLONIA 20 ENE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,726,389.02	\$ -	\$ -	\$ -		
65805	URBANIZACION CALLES SANTA ROSA Y MA. GUADA. COLONIA MILAGRITO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 4,601,448.61	\$ -	\$ -	\$ -		
65806	URBANIZACION DE CALLE SANTA BARBARA EN COLONIA EL MILAGRITO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 4,705,212.03	\$ -	\$ -	\$ -		
65807	URBANIZACION CALLES VALLE NAC. Y PELICANO EN COLONIA 20 ENERO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,909,231.92	\$ -	\$ -	\$ -		
RECURSO ESTATAL GEQ OYA (OBRAS Y ACCIONES) 2018 (E02)											TOTALES	\$ 21,207,768.50	\$ -	\$ -		

*La Obra Sin Contrato NUP 65801 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 65802 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 65803 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 65804 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 65805 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 65806 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 65807 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		FINALIZADAS				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA															
No. De Obra (MUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término					Unidad de Medida	Aprobadas
60120100	PARTICIPACIONES 2019 D.	CONSTRUCCION DE ARCOTEGHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD EL JARAL CORREGIDORA	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	EL JARAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	04/05/2020	12/07/2020	100%	24/04/2020	17/07/2020	2,379,613.55	2,379,613.55	\$ 713,900.09	\$ 713,900.09	* M2 DE CUBIERTA DE AUTOPORTANTE (ARCOTEGHO) * M2 DE AREA COMUNAL	585.60 194.89
60120107	PARTICIPACIONES 2019 D.	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CEDROS, LOS OLVERA	DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERETARO SA DE CV	LOS OLVERA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	14/05/2020	22/07/2020	100%	14/05/2020	24/07/2020	3,415,611.15	3,415,611.15	\$	\$	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO * M DE PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE COLOR AMARILLO CON APLICACIÓN DE REFLEJANTE * M DE GUARNICIONES DE 15x15 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO	5,851.40 1,680.20 210.03
60120108	PARTICIPACIONES 2019 D.	ADECUACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LA EXPLANADA DE LA CAFETERIA EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DE EL PUEBLITO	JV CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	EL PUEBLITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	22/06/2020	19/07/2020	100%	13/07/2020	16/07/2020	597,109.31	597,109.31	\$ 179,323.91	\$ 179,323.91	* M2 DE CUBIERTA DE POLICARBOATO CELULAR DE 6MM DE ESPESOR EN COLOR HUMO * PZA DE PERFIL DE ALUMINIO NEGRO DE 9.72 M DE LONGITUD * PZA DE PERFIL DE ALUMINIO NEGRO ADONIZADO DE 2.78 M DE LONGITUD * PZA ANGULO DE ALUMINIO NATURAL Y HASTA 10 CM DE LONGITUD * M DE SOLERA DE 3 x1/8 DE ALUMINIO NEGRO ADONIZADO	
60120118	FORTAMUN 2020	TRABAJOS DE OBRA EMERGENTE PARA REHABILITACION DE VIALIDAD HACIENDA LA VENTA EN HACIENDA REAL TEJEDA	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCION	100%	14/05/2020	22/07/2020	100%	14/05/2020	24/07/2020	1,495,282.35	1,495,282.35	\$	\$	* M DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * M2 DE DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO ASFALTICO * PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 x 1.20 MTS DE DIAMETRO * PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 x 1.20 DE DIAMETRO INTERIOR DE 3.01 A 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD	205.80 421.89 1.00 1.00
601298	DIRECTO 2019	CONSTRUCCION ANDADOR PERIMETRAL ZONA ARQUEOLOGICA EL PUEBLITO	CONSTRUCTORA TRAIL WEST SA DE CV.	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	12%	31/01/2020	14/01/2021	12%	20/02/2020	14/07/2020	\$ 4,350,453.94	511,482.33	\$ 1,305,136.18	\$ 1,305,136.18	* ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SITIO * DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO * EJECUCION DE CONCRETOS DE OBRA	1 1 1
60120110	PARTICIPACIONES 2019	CIMENTACIÓN PARA CONTENEDORES EN UNIDAD DEPORTIVA	JOSE PEREZ USALDE	EL PUEBLITO	ADJUDICACION DIRECTA	100%	09/07/2020	02/09/2020	100%	15/07/2020	15/07/2020	248,593.26	248,593.26	\$	\$	* M2-EXCAVACIONES PARA PODER HACER MEJORAMIENTO DEL SUELO * M2-RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO * KG-ARMADO DE ZAPATAS AISLADAS CON UNA PLACA BASE AHOGADA * KG- ARMADO DE ZAPATAS AISLADAS CON UNA PLACA BASE AHOGADA	81.00 31.42 1,228.50 46.06
TOTALES												\$ 10,107,050.01	\$ 6,268,078.40				

*1 a Obra con MUP 601298 fue de terminación de contrato anticipada la cual ya se realizó el reintegro del saldo pendiente por amortizar del anticipo por un monto de \$1,022,678.10

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO						
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas					
62316	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA	ERSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV	CANDILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	9%	31/07/2010	03/12/2020	0%	11/08/2020		\$ 3,859,923.45	-	1,859,923.45	-	* PROYECTO ARQUITECTONICO * PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL	1.00 1.00 5,227.95					
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	35%	03/08/2020	08/11/2020	0%	21/08/2020		\$ 1,079,112.25	-	323,733.68	-	* M DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO DE 18" DE DIAMETRO * PZA DE ILUMINARIO INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 200X240 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 MTS DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABLE EN AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL	148.00 12.00 435.00 173.00 207.32					
EMPRÉSTITO 2014											TOTALES	\$ 4,939,035.70	\$ -								

*La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento Directo 2020D

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFA DE CONTABILIDAD DE OBRA
DE LA SECRETARIA DE
TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601260	OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	VH INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	92%	12/07/2019	31/10/2019	88%	12/07/2019		\$ 3,474,485.06	3,047,195.83	\$ 1,042,345.52	\$ 1,042,345.52	* M2 DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE APLANADO SOBRE MUROS * M2 DE COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE * M2 DE PROTECCIONES METÁLICAS SOBRE PUERTAS Y VENTANAS	6,704.94 3,594.78 1,937.83 151.26	
GASTO DIRECTO 2019											TOTALES	\$ 3,474,485.06	\$ 3,047,195.83				

ESTATUS		PROYECTOS EN OBRA PUBLICA				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO												INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																					
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción		Contratista		Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas					
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL		SIN CONTRATO		CORREGIDORA		0%			0%			\$ 158,377.43	\$ -	\$ -	\$ -	* DICTAMENES TECNICOS						
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TEC. DE OBRA		SIN CONTRATO		CORREGIDORA		0%			0%			\$ 265,388.11	\$ -	\$ -	\$ -	* DICTAMEN TECNICO						
GASTO DIRECTO 2019													TOTALES	\$ 423,765.54	\$ -								

*La Obra Sin Contrato NUP 601262 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 12/11/2019
*La Obra Sin Contrato NUP 601283 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 12/11/2019

CP. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFA DE CONTABILIDAD DE OBRA
DE LA SECRETARÍA DE
TESORERÍA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ABR. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida	Aprobadas
60120105	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD HACIENDA LA VENTA, HACIENDA REAL TEJEDA	FRANCO FRANCO ARTURO	TEJEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	90%	24/04/2020	02/07/2020	43%	24/04/2020		\$ 1,500,005.48		\$ 638,479.62		\$ 450,001.64		\$ 191,543.89		* M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCION DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR * M2 DE MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA	120.00 180.00 358.47 412.63
60120106	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CDH SAN JOSÉ DE LOS OLIVERA	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ	SAN JOSÉ DE LOS OLIVERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	85%	16/06/2020	10/08/2020	0%	16/06/2020		\$ 798,354.10				\$ 239,506.23		\$ -		* M DE REJA DE SEGURIDAD * M2 DE MAMPARRA LINEA STANDARD SUPERIOR * M2 DE PINTURA VINILICA VINNEX LAVABLE * M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR * M2 DE RAMPADE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FCH180 KG/CM2 * PZA LUMINARIA MON PAN LED/40/40/5 DOMUS, TECHNO LITE	46.01 38.34 1,329.02 139.79 24.68 56.00
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	35%	03/08/2020	08/11/2020	0%	21/08/2020		\$ 1,133,349.00				\$ 340,004.70		\$ -		* M DE CONCERNINA DE ACERO GALVANIZADA DE 18" DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO DE INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 M DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN DE ADOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F	148.00 12.00 435.00 173.00 207.32
601299	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	JOSE CARLOS AGUILAR VEGA	EL PUEBLITO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	22%	03/08/2020	08/11/2020	0%	12/08/2020		\$ 4,199,316.68				\$ 1,259,795.00		\$ -		* M2 DE FIRME DE CONCRETO 180 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO * KG DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A-36 Y A-552 * M2 DE CUBIERTA EN SISTEMA AUTOPORTANTE EN LAMINA PINTRO CAL 22 * M2 DE MURO GAVICON FABRICADO A BASE DE PIEDRA BRAZA Y MALLA METALICA DE TRIPLE TORSION DE ALAMBRE DE ACERO	1,139.50 22,015.66 809.43 115.20
PARTICIPACIONES 2019 D.											TOTALES		\$ 7,631,025.26		\$ 638,479.62					

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida	Aprobadas
60120111	MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 349,670.00				\$ -		\$ -			
PARTICIPACIONES 2019 D.											TOTALES		\$ 12,180,011.94		\$ 638,479.62					

*La Obra Sin Contrato NUP 60120111 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020


C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DE CONTABILIDAD DE OBRA
DE LA SECRETARIA DE
TESORERIA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD	QUERÉTARO				FÍSICO						FINANCIERO				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO			
MUNICIPIO	CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
60120112	CONSTRUCCION DE CRUCES Y RETORNOS EN ZONA DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	PUERTA REAL	ADJUDICACION DIRECTA	0%	10/09/2020	21/10/2020	0%	10/09/2020		\$ 1,180,000.00	-	\$ -	\$ -	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR * M3 GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 2X20X30 CM DE SECCION, CONCRETO F' C-150 K5/CM2 * M3 PASEO ALFOMBA TIPO FESTIVA (ARRINDINACEA) * M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO 1' C-150 K5/CM2 * M3 CONSTRUCCION DE TOPE VEHICULAR CON MEZCLA ASFALTICA DE SECCION 2.40 X 0.30 M * M-CABLE DE ALUMINO PARA DISTRIBUCION TRIPLEX XLPE 2-1 AWG CAL 4	532.00 369.90 122.00 202.50 162.00 120.00				
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)											TOTALES	\$ 1,180,000.00	\$ -							

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				FÍSICO						FINANCIERO					INVERSIÓN EJERCIDA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															Inversión Aprobada y/o Regularizada	Inversión Ejercida Acumulada	Anticipo Otorgado	Anticipo Amortizado		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas					
60120111	MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 400,330.00	-	\$ -	\$ -							
60120113	CONSTRUCCION DE CARRIL DE VUELTA DERECHA EN EL ENTRONQUE DE LAS CALLES PRAY SEBASTIAN GALLEGOS Y CAMINO A VANEGAS	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 750,000.00	-	\$ -	\$ -							
60120114	MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. SANTA BARBARA	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 2,700,000.00	-	\$ -	\$ -							
60120115	REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 3,180,800.00	-	\$ -	\$ -							
60120116	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL PARQUE DE TEJEDA	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 2,850,000.00	-	\$ -	\$ -							
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)											TOTALES	\$ 9,881,130.00	\$ -								

*La Obra Sin Contrato NUP 60120111 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 60120113 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 60120114 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 60120115 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 60120116 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020


 C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
 JEFA DE CONTABILIDAD DE OBRA
 DE LA SECRETARIA DE
 TESORERIA Y FINANZAS


 ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 DE OBRA PÚBLICA DE LA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN														
ENTIDAD:		QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											
MUNICIPIO:		CORREGIDORA														
					FÍSICO					FINANCIERO					METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
62316	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA	ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	9%	31/07/2020	03/12/2020	0%	11/08/2020		\$ 15,071,706.54	-	\$ 3,819,565.55	\$ -	* PROYECTO ARQUITECTONICO * PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL	100 100 5,227.95
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	35%	03/08/2020	08/11/2020	0%	21/08/2020		\$ 712,885.14	-	\$ 213,865.54	\$ -	* M DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADA DE 18" DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO DE INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 M DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2P	148.00 12.00 435.00 173.00 207.32
GASTO DIRECTO 2020 D.											TOTALES	\$ 15,784,591.68	\$ -			

ESTATUS		PROYECTOS EN OBRA PUBLICA														
ENTIDAD:		QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											
MUNICIPIO:		CORREGIDORA														
					FÍSICO					FINANCIERO					METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			0%			\$ 749,050.03	-	\$ -	\$ -	* DICTAMEN TECNICO	
GASTO DIRECTO 2020											TOTALES	\$ 749,050.03	\$ -			

*La Obra Sin Contrato NUP 601283 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 02/01/2020

*La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento EMPRESTITO

C.D. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFA DE CONTABILIDAD DE OBRA
DE LA SECRETARIA DE
TESORERIA Y FINANZAS

ARS. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PUBLICA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO						
											Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas			
65601	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DPORTIVA EMILIANO ZAPATA	CAMOMO SA DE CV	ZAPATA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	04/05/2020	09/08/2020	69%	07/05/2020		\$ 16,849,819.05	\$ 11,708,217.18	\$ 5,054,945.71	\$ 3,512,465.15						
ISN EJERCICIO 2020											TOTALES	\$ 16,849,819.05	\$ 11,708,217.18							

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFA DE CONTABILIDAD DE OBRA
DE LA SECRETARIA DE
TESORERIA Y FINANZAS


ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS


ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE AGOSTO 2020
FONDO: RECURSO ESTATAL GEQ OYA (OBRAS Y ACCIONES) 2018 (E02)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
											Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
65801	URBANIZACION CALLE PIEDRA BOLA EMPACADA EN MORTERO, AMPLIACION TRUCHUELO	OLGA MARIA MARQUES DIAZ	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	04/09/2020	29/10/2020	0%	04/09/2020		\$ 999,999.51	\$ -	\$ -	\$ -	M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCIÓN, CONCRETO F' C= 150 KG/CM2	234.58
															M2 - BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F' C=150 KG/CM2	304.69
															M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR	872.37
															M2 - PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F' C= 250 KG/CM2	18.96
															M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA EN GUARNICIONES	121.83
65802	URBANIZACIÓN CALLE SAN LUIS POTOSÍ COL. AMPLIACIÓN LOS ANGELES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	07/09/2020	15/11/2020	0%	07/09/2020		\$ 3,999,999.59	\$ -	\$ -	\$ -	M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCIÓN, CONCRETO F' C= 150 KG/CM2	825.19
															M2 - BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F' C=150 KG/CM2	1737.22
															M - DENTELLÓN DE 15X30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F' C = 150 KG/CM2	225.82
															M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR	3408.41
															M2 - PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F' C= 250 KG/CM2	179.44
															M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA EN GUARNICIONES	959.24
RECURSO ESTATAL GEQ OYA (OBRAS Y ACCIONES) 2018 (E02)											TOTALES	\$ 4,999,999.10	\$ -			

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
											Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
65803	URBANIZACION DE AVE. LAS TORRES SUR EN COL. 20 DE ENERO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,265,487.82	\$ -	\$ -	\$ -		
65804	URBANIZACION CALLES VALLE SUR PAVO REAL Y GAVIO COLONIA 20 ENE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,726,399.02	\$ -	\$ -	\$ -		
65805	URBANIZACION CALLES SANTA ROSA Y MA. GUADA. COLONIA MILAGRITO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 4,601,448.61	\$ -	\$ -	\$ -		
65806	URBANIZACION DE CALLE SANTA BARBARA EN COLONIA EL MILAGRITO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 4,705,212.03	\$ -	\$ -	\$ -		
65807	URBANIZACION CALLES VALLE NAC. Y PELICANO EN COLONIA 20 ENERO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,909,231.92	\$ -	\$ -	\$ -		
RECURSO ESTATAL GEQ OYA (OBRAS Y ACCIONES) 2018 (E02)											TOTALES	\$ 16,207,769.40	\$ -			

*La Obra Sin Contrato NUP 65803 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 65804 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 65805 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 65806 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 65807 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020


 C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
 JEFA DE CONTABILIDAD DE OBRA
 DE LA SECRETARIA DE
 TESORERIA Y FINANZAS


 ARQ. JUAN ANTONIO SOTO BRIEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 DE OBRA PÚBLICA
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		SIN CONTRATO																	
ENTIDAD:		QUERÉTARO							AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)		Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
60120118		TRABAJOS DE OBRA EMERGENTE PARA REHABILITACION DE VIALIDAD HACIENDA LA VENTA EN HACIENDA REAL TEJEDA	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCION	100%	14/05/2020	22/07/2020	100%	14/05/2020		\$ 1,500,000.00	1,495,282.35	\$ -	\$ -	* M DE TUBO DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD * M DE DEMICION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO ASFALTICO * PEA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 x 1.20 MTS DE DIAMETRO * PEA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 x 1.20 DE DIAMETRO INTERIOR DE 3.01 A 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD	205.80 421.69 3.00 1.00		
FORTAMUN 2020											TOTALES		\$ 1,500,000.00	\$ 1,495,282.35					

ESTATUS		SIN CONTRATO					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60252	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL LOS ÁNGELES PUEBLITO COLONIAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 832,196.00	\$ -	\$ -	\$ -			
60253	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE JARDINES DE CORREGIDORA, PUEBLITO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 4,363,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
60254	CONSTRUCCION CALLES EMPEDRADO JOSE MARIA TRUCHUELO, VENCEREMOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 7,403,154.30	\$ -	\$ -	\$ -			
	GASTOS INDIRECTOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 389,639.70	\$ -	\$ -	\$ -			
FISM 2020											TOTALES	\$ 12,987,990.00	\$ -				

*La Obra Sin Contrato NUP 60252 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 17/07/2020

*La Obra Sin Contrato NUP 60253 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 17/07/2020

*La Obra Sin Contrato NUP 60254 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 17/07/2020

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFA DE CONTABILIDAD DE OBRA
DE LA SECRETARÍA DE
TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
63310	AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES CORREGIDORA	DACABA SA DE CV	LOS ANGELES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	28/09/2020	06/12/2020	0%	28/09/2020		\$ 2,000,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	* M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12") DE DIAMETRO. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 2.51 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD. * PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 6" (160 MM.) DE DIAMETRO SERIE 16.5 REFORZADO	15.00	
63306	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA SANTA CECILIA LA NEGRETA CORREGIDORA	SERGIO PUEBLA MEJIA	LA NEGRETA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	31/08/2020	25/10/2020	0%	31/08/2020		\$ 1,231,489.59	\$ -	\$ -	\$ -	* M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12") DE DIAMETRO. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 16" (160 MM.) DE DIAMETRO SERIE 16.5 REFORZADO	15.00	
63307	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA NIÑOS HÉROES LA NEGRETA CORREGIDORA	CAMOMO SA DE CV	LA NEGRETA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	11/09/2020	11/10/2020	0%	11/09/2020		\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	* M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12") DE DIAMETRO. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. * PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 6" (160 MM.) DE DIAMETRO SERIE 16.5 REFORZADO	11.00	
63308	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO CORREGIDORA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARCINIEGA SA DE CV	CHARCO BLANCO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	28/09/2020	06/12/2020	0%	28/09/2020		\$ 1,999,992.31	\$ -	\$ -	\$ -	* M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12") DE DIAMETRO. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 2.01 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD.	10.00	
63309	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD EL JARAL CORREGIDORA	EXBUILD MEXICO SA DE CV	EL JARAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	10/09/2020	18/11/2020	0%	10/09/2020		\$ 1,999,999.98	\$ -	\$ -	\$ -	* M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12") DE DIAMETRO. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. * PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 6" (160 MM.) DE DIAMETRO SERIE 16.5 REFORZADO	12.00	
63311	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOMAS DE BALVANERA 1A ETAPA	ARTURO FRANCO FRANCO	LOMAS DE BALVANERA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	22/09/2020	14/12/2020	0%	22/09/2020		\$ 2,777,170.92	\$ -	\$ -	\$ -	* M. TUBO DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 1050 MM (42") DE DIAMETRO, JUNTA HERMETICA. * M2 TUBO DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18") DE DIAMETRO, JUNTA HERMETICA. * M2 REJILLA TIPO IRVING MODELO (12) 15-05 DE 3/8" X 4" ACABADO LISO, NEGRO Y CON REMATE PARA TRAFICO PESADO. * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO A MANO	84.40	
63312	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CORREGIDORA LOCALIDAD EL PUEBLITO ASENTAMIENTO PIRÁMIDES DE PRIVADA COPAN A VASO REGULADOR	ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACIÓN SA DE CV	FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	22/09/2020	14/12/2020	0%	22/09/2020		\$ 3,991,314.09	\$ -	\$ -	\$ -	* M. TUBERIA PEAD DE 42" * M. TUBERIA PEAD DE 48" * M. TUBERIA PEAD DE 18" * M2 REJILLA PLUVIAL	102.00 210.00 72.00 40.92	
FISE 2020											TOTALES	\$ 15,999,966.90	\$ -				

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFA DE CONTABILIDAD DE OBRA
DE LA SECRETARIA DE
TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DEL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN																							
ENTIDAD:		QUERÉTARO														AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO								
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas								
538007	URBANIZACIÓN EN LA COLONIA LOMAS LA CRUZ	BICE CONSTRUCCION SA DE CV	LOMAS LA CRUZ	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	11/05/2020	02/08/2020	81%	25/05/2020		\$ 6,959,820.19	\$ 5,642,102.85	\$ 2,087,946.05	\$ 1,069,627.11	* M3 DE SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCION DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICA * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO		3,516.07 1,253.26 1,325.03 5,904.34								
538006	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS UNIDAD DEP. CANDILES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CANDILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	71%	11/05/2020	13/09/2020	44%	25/05/2020		\$ 12,109,862.15	\$ 5,328,999.84	\$ 3,632,958.64	\$ 1,598,699.95	* MODULO DE PISTA DE PATINAJE * MODULOS DE ARCOTECHE * M2 DE RED DE NYLON * M2 DE MALLA CICLONICA * M2 DE ANDADORES * PZAS DE ILUMINACION DE ESPACIOS * MODULO DE GRADAS * MODULO DE ADMINISTRACIÓN * MODULO DE ESTACIONAMIENTO		1.00 2.00 1,376.00 243.30 1.00 3.00 1.00 1.00								
FAFEF 2020											TOTALES	\$ 19,069,682.34	\$ 10,971,102.69												

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFA DE CONTABILIDAD DE OBRA
DE LA SECRETARIA DE
TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO				FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
65901	URBANIZACIÓN EN LA COLONIA VILLA DORADA, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 3,000,000.01	\$ -	\$ -	\$ -			
65902	ALUMBRADO EN COLONIA EL MILAGRITO, EL MILAGRITO, CORREGIDORA, QRO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 898,167.60	\$ -	\$ -	\$ -			
65903	URBANIZACIÓN DE CALLES SAN JUAN Y SAN JOSE EN LA COLONIA EL MILAGRITO, EL MILAGRITO, CORREGIDORA, QRO.	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,803,771.75	\$ -	\$ -	\$ -			
65904	URBANIZACION DE CALLES TUCAN Y LORO EN LA COLONIA 20 DE ENERO, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,071,935.86	\$ -	\$ -	\$ -			
65905	URBANIZACION DE AVENIDA DE LAS TORRES NORTE EN LA COLONIA 20 DE ENERO, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO.	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,795,140.92	\$ -	\$ -	\$ -			
65906	URBANIZACION DE CALLE PETIRROJO EN LA COLONIA 20 DE ENERO, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO.	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,381,485.10	\$ -	\$ -	\$ -			
GEQ IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020)										TOTALES	\$ 10,950,501.24	\$ -					


*La Obra Sin Contrato NUP 65901 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/08/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 65902 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/08/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 65903 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/08/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 65904 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/08/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 65905 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/08/2020
 *La Obra Sin Contrato NUP 65906 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/08/2020

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFA DE CONTABILIDAD DE OBRA
DE LA SECRETARIA DE
TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		FINALIZADAS				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62315	EMPRESTITO	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO	GRUPO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION YA, S.A. DE C.V.	PRESA DE BRAVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	100%	25/04/2019	31/07/2019	100%	25/04/2019	17/08/2020	2,599,128.67	2,599,128.67	\$ -	\$ -	* M2 DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR * M2 DE LOSA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA * PZA MUEBLE DE BAÑO * PIEZA DE LUMINARIA LED DE 40W * PZA DE CANCELERIA	180.06 144.02 12.00 26.00 16.00
60120109	DIRECTO 2020 D.	CIMENTACIÓN PARA GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA	JOSE PEREZ UGALDE	EL PUEBLITO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	31/07/2020	27/08/2020	100%	31/07/2020	24/08/2020	4,282,721.32	4,282,721.32	\$ -	\$ -	* M3 DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS * M3 DE RELLENO DE TEPETATE DE BANCO PARA ALCANZAR NIVEL DE PROYECTO * KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN * M3 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACIÓN * PZA DE ANCLAS DE ACERO DE 0.60 M DE DESARROLLO CON REDONDO DE DIFERENTES DIAMETROS * PZA POSTE DE ACERO CONICO DE 18M DE ALTURA CON CANASTILLA	2,205.00 1,753.44 14,597.03 224.79 1,680.00 2.00
538008	FAFEF 2020	ANDADOR DE PUERTA DE PIEDRA A FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES	CAMOMO SA DE CV	PIRAMIDES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	11/05/2020	16/07/2020	100%	25/05/2020	18/08/2020	4,948,714.83	4,948,714.83	\$ 1,484,614.83	\$ 1,484,614.83	* PAVIMENTO DE CONCRETOASFALTICO NO MENOR DE 5 CM DE ESPESOR * BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO	1,150.00 1,013.25
60120104	PARTICIPACIONES 2019 D.	OBRAS CONEXIÓN DE LAS COL. VALLE PINOS Y SANTIAGO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	VALLE PINOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	24/04/2020	02/07/2020	100%	24/04/2020	12/08/2020	1,810,295.86	1,810,295.86	\$ 545,137.37	\$ 545,137.37	* M2 DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO * M2 DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR	397.40 588.89 1,955.10
TOTALES												\$ 13,640,860.68	\$ 13,640,860.68				


C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFA DE CONTABILIDAD DE OBRA
DE LA SECRETARIA DE
TESORERIA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS