

EMPRÉSTITO 2014

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR/DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ESTATUS		EN EJECUCION		AVANCE FISICO-FINANCIERO										INVERSION				METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ENTIDAD:		QUERETARO		CORREGIDORA		FISICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSION EJECUTA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
No. De Obra (NUP)	Descripción	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
60293	TRABAJO EN C GUADALUPE VICTORIA ST BARBARA	ST BARBARA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	3/10/2019	25/12/2019	87%	12/7/2019		\$ 2,189,629.10	\$ 1,908,358.63	\$ 656,888.73	\$ 656,888.73			* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 7 CM DE ESPESOR RESEALADO CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO	6,425.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

LUC MARIA EUGENIA RIVAS ARADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


APO. ELIAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


ESTATUS	EN EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS				
	ENTIDAD	GUERETARIO	MUNICIPIO	CORREGIDORA	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROPIADA V/O REGULARIZADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida	Aprobadas	
							%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total			

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
	ENTIDAD:	QUERÉTARO			Localidad	Contratista	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas		
		MUNICIPIO:	No. De Obra (NUP)	Descripción			Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio							Fecha Término	
																				CORREGIDORA
601298			CONSTRUCCION ANDADOR PERIMETRAL ZONA ARQUEOLOGICA EL PUEBLITO	EL PUEBLITO	SIN CONTRATO	0%			0%				\$ 4,500,000.00	-	\$ -	-				
601203			AGUA POTABLE EN COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA	JARDINES DE LA CORREGIDORA	SIN CONTRATO	0%			0%				\$ 6,000,000.00	-	\$ -	-				
601202			MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLE BENITO JUAREZ, SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SIN CONTRATO	0%			0%				\$ 12,000,000.00	-	\$ -	-				

601209	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CAM CORREGIDORA	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%		0%		\$ 4,600,000.00	\$ -	\$ -	
601200	CONSTRUCCION DE ARCOTECNO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD EL JARAL CORREGIDORA	SIN CONTRATO	EL JARAL	0%		0%		\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ -	
601201	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD BRAVO DEL TRAMO DE LA CARRETERA 413 A LA ESCUELA SECUNDARIA	SIN CONTRATO	BRAVO	0%		0%		\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	
TOTALES									\$ 32,500,000.00	\$ -	\$ -


PROYECTOS EN OBRA PUBLICA											
ESTATUS	ENTIDAD	SECRETARÍA				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN	
MUNICIPIO		CORREGIDORA				FINANCIERO				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra (MUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipos de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Anticipo Otorogado
601262	DICTAMENES TÉCNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			Total
601262	DICTAMENES TÉCNICOS Y/O SERVICIOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA DICTAMEN ESTRUCTURAL DE ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VALLE DIAMANTE MC-EST-GD-2-7-1-2019		CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	21/01/2019	17/02/2019	100%	21/01/2019	24/04/2019	\$ 199,999.08
601262	DICTAMENES TÉCNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL SAY/DJ/05/2019	BARCENAS OTERO VICTOR MANUEL	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	10/01/2019	21/03/2019	100%	10/01/2019	27/03/2019	\$ 110,200.00
601262	DICTAMENES TÉCNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL SAY/DJ/27/2019	VICTOR MANUEL BARCENAS OTERO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	03/09/2019	19/12/2019	100%	03/09/2019	19/12/2019	\$ 107,880.00
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TEC. DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			Total
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TEC. DE OBRA SAY/DJ/14/2019	ESQUIVEL CRUZ ULISES	CORREGIDORA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	100%	01/05/2019	30/09/2019	100%	01/05/2019	30/09/2019	\$ 111,360.00
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TEC. DE OBRA SAY/DJ/30/2019	ESQUIVEL CRUZ ULISES	CORREGIDORA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	100%	01/11/2019	12/12/2019	100%	01/11/2019	12/12/2019	\$ 74,240.00
601283	ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES MC-EST-GD-2-7-5-2019	GEOTECNIA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	27/12/2019	23/01/2020	81%	27/12/2019		\$ 106,035.60
601283	ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES MC-EST-GD-2-7-5-2019	ANTONIO CENTENO SILVA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	19/12/2019		60%	19/12/2019		\$ 92,220.00
601283	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CORREDOR TURÍSTICO "LA PLAZUELA" MC-EST-GD-2-7-3-2019	CREARO CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES & ARQUITECTURA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	11/10/2019	04/12/2019	100%	11/10/2019	04/12/2019	\$ 817,674.29
TOTALES									\$ 2,755,244.48	\$ 1,894,676.37	



LIC. MARIA EUGENIA DIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTOS EN OBRA PÚBLICA																	
ESTATUS	GUERETARO																
ENTIDAD:																	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS		
											Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,778,721.12	-	\$ -	\$ -		* DICTAMEN TECNICO	
											TOTALES	\$ 1,778,721.12	\$ -				
														GASTO DIRECTO 2020			

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
	ENTIDAD:		QUERETARO		Tipo de Adjudicación	FÍSICO		FINANCIERO		Fecha Término	INVERSIÓN ANTECEDENTE O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
	MUNICIPIO:	No. De Obra (NUP)	Contratista	Localidad		%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio					Unidad de Medida	Aprobadas
538005		CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN LA COL. SAN JOSE DE LOS OLIVERA	ORDAZ MORALES JORGE LUIS	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	19%	24/12/2019	06/04/2020	0%		\$ 4,896,371.41	\$ -	\$ -	\$ -	780.00 M2	* DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO
538004		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ENTRE LAS COL. VALLE DE LOS PINOS Y VALLE DE SANTIAGO	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	51%	20/12/2019	12/03/2020	0%		\$ 1,498,718.70	\$ -	\$ -	\$ -	456.83 M3 39,000 M2 10,000 PZA 8,000 PZA	* TERRAPLEN DE TERRETE DE BANCO * EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR * BANCALCILLAS DE CONCRETO ARMADO FC-150 KG/CM2 * POSTE METALICO RECTO CIRCULAR DE 400 M DE ALTURA Y LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO LED DE 100 W
538003		OBRAS DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. ARBOLEDAS DEL SUR	CAMOMO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	35%	24/12/2019	16/03/2020	0%		\$ 4,850,070.53	\$ -	\$ -	\$ -	2,641.28 M 4,929.66 M2 1,138.76	* SUBBASE DE TERRETE DE BANCO * EMPEDRADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM * DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM * BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC-150 KG/CM2 * GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO FC-150 KG/CM2 * EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM
538002		OBRAS DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. ARBOLEDAS DEL SUR	FONSECA ZAMORANO ISABEL	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	9%	24/12/2019	17/02/2020	0%		\$ 1,998,967.95	\$ -	\$ -	\$ -	1,464.40	* EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM * SUBBASE DE TERRETE DE BANCO * GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO FC-150 KG/CM2 * BANQUETAS DE CONCRETO
538001		CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN COL. PIRAMIDES	ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACION SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13%	20/12/2019	12/03/2020	0%		\$ 1,497,789.31	\$ -	\$ -	\$ -	210.95 M3 592.32 M2 232.29 M2 5,000 PZA	* TERRAPLEN DE TERRETE DE BANCO * EMPEDRADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM * PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR * PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150 KG/CM2 * PISO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC-150 KG/CM2 * POSTE METALICO DE 9 CM CON PERCHA DE 100 W
FAFEF 2020											TOTALES	\$ 14,731,917.90	\$ -	\$ -		


LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


ARC. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida	Aprobadas			
65406	ESTACIONES MOVILES PARA TRANVIA CORREGIDORA	RANGEL RAMIREZ CARLOS GABRIEL	CORREGIDORA	ADQUISICIÓN DE BIENES		%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	3,00 PZA	* ESTACIONES TRANVIA MOVILES			
			ISN 2019			0%	09/12/2019	31/03/2020	0%			\$ 1,392,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	3,00 PZA				
												\$ 1,392,000.00	\$ -							
												\$ 1,392,000.00	\$ -							

EMPRÉSTITO 2014

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTATUS		EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD	QUERÉTARO	CORREGIDORA		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA V/O REGULARIZADA		ANTICORO OTORGADO		ANTICORO AMORTIZADO		METAS		
NO. DE OBRA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	LOCALIDAD	TIPO DE ADJUDICACIÓN	%	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	%	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	Total	Total	Total	Unidades de Medida	
602001	San Juan	OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	INFRASSTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	12/07/2019	31/07/2019	75%	12/07/2019		\$ 1,043,345.52	\$ 1,043,345.52	\$ 1,043,345.52	1.043,345.52	
602002	Zapata	LIMONCE DE ORNATO EN ANDADOR CALLE SALVADOR SALVADOR SANCHEZ BARCENA EMILIANO ZAPATA	STERNING BOLINS LUCIANO RICARDO	ZAPATA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	03/01/2020	30/01/2020	0%	03/01/2020		\$ 920,467.47	\$ 920,467.47	\$ 920,467.47	1.043,345.52	
602003		PUENTE PEATONAL DE PLAZA CITADINA	FLORES FERNANDEZ DIANA ESTEFANIE	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	100%	27/09/2019	05/12/2019	65%	25/10/2019		\$ 796,018.55	\$ 796,018.55	\$ 796,018.55	1.043,345.52	
602004		CONSTRUCCION ANDADOR PERIMETRAL ZONA ARQUEOLOGICA EL PUEBLITO	CONSTRUCION ALVARO PERIMETRAL ZONA SA	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	0%	31/01/2020	14/01/2021	0%	20/02/2020		\$ 1,305,136.18	\$ 1,305,136.18	\$ 1,305,136.18	1.043,345.52	
GASTO DIRECTO 2019										TOTALES		\$ 7,048,347.68		\$ 4,398,405.14		

ESTATUS	SIN CONTRATO		ENTIDAD	MUNICIPIO	No. de Obra o Proyecto	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS			
	CUBIERTO	CORREGIDORA							Tipo de Adjudicación	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		
										%	Fecha Inicio	Fecha Término	%						Fecha Inicio	Fecha Término
6020003						AGUA POTABLE EN COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA	JARDINES DE LA CORREGIDORA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$				
6020002						MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLE BENITO JUAREZ SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$				
6020009						MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SAN CORREGIDORA	EL PUEBLITO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$				
6020000						CONSTRUCCION DE ARCOTECNO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD EL JARAL CORREGIDORA	EL JARAL	SIN CONTRATO		0%			0%			\$				
6020001						CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD BRAVO DEL TRAMO DE LA CARRETERA 413 A LA ESCUELA SECUNDARIA	BRAVO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$				
GASTO DIRECTO 2019																				
TOTALES																				

PROYECTOS EN OBRA PÚBLICA																
ESTATUS	GOBIERNO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
ENTIDAD	CORREGIDORA				FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O RECONSTRUIDA		INVERSIÓN EJERCIDA APLICADA		ANTICIPO ANCIPIZADO		METAS	
MUNICIPIO	No. de Obra			Localidad	Contratista	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total		Aplicables
60202	DICTAMENES TÉCNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL				CORREGIDORA	SIN CONTRATO	0%			0%		\$ 347 927.00	\$ -	\$ -	0	DICTAMENES TÉCNICOS
60203	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TEC DE OBRA				CORREGIDORA	SIN CONTRATO	0%			0%		\$ 265 998.11	\$ -	\$ -	0	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TÉCNICOS
GASTO DIRECTO 2019																
TOTALES																

LIC. MARIA EUGENIA SUAREZ ROSADILLA
DIRECTORA DE GASTOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZASABD. JUAN ANTONIO GONZALEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		PROYECTOS EN OBRA PÚBLICA										INVERSIÓN					METAS						
ENTIDAD:		QUERÉTARO										AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											
MUNICIPIO		CORREGIDORA										FÍSICO					FINANCIERO						
No. De Obra (NUP)		Contratista		Localidad		Tipo de Adjudicación		%		Fecha Inicio		Fecha Término		%		Fecha Inicio		Fecha Término					
								0%						0%									
601283		ESTUDIOS PRELIMINARES Y TÉCNICOS		CORREGIDORA				0%						0%				\$ 1,778,721.12		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			
																		\$		\$			

[Firma]
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BORDILLA
DIRECTORA DE SERVICIOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

[Firma]
ABD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DEL IAT
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS					
ENTIDAD:		QUERÉTARO																					
MUNICIPIO:	No. De Opra (NUP)	CORREGIDORA		Contratista		Localidad		Tipo de Adjudicación		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O DESPESAS		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO			
		Descripción					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida		
65406		ESTACIONES MOVILES PARA TRANVIA CORREGIDORA	RANGEL RAMIREZ CARLOS GABRIEL	CORREGIDORA	ADQUISICIÓN DE BIENES	35%	09/12/2019	31/03/2020	30%	24/02/2020		\$ 1,392,000.00	\$	412,926.33	\$		\$				ESTACIONES TRANVIA MOVILES		
										ISN EMPRESA 2017		TOTALES		\$ 1,392,000.00	\$	412,926.33	\$					3 00 PZA	Aprobadas

ARD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		GUERETARO																	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																	
No. de Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada y/o Debitada	Inversión Ejercida Acumulada	Anticipo Otorgado	Anticipo Amortizado	Unidad de Medida	Aprobadas			
536005	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN LA COL SAN JOSE DE LOS OLIVERA	ORDAZ MORALES JORGE LUIS	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	45%	24/12/2019	06/04/2020	0%	05/02/2020		\$ 4,886,371.41		\$ 1,465,911.42	\$ -	780.00 M2	* DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO			
536004	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ENTRE LAS COL VALLE DE LOS PINOS Y VALLE DE SANTIAGO	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	80%	20/12/2019	12/03/2020	0%	05/02/2020		\$ 1,498,718.70		\$ 449,615.61	\$ -	436.81 M3 310.00 M2 10.00 PZA 6.00 PZA	* TERMINAR EN TERMINATE DE BANCO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO FC-150 KG/CM2 POSTE METALICO RECTO CIRCULAR DE 4.00 M DE ALTURA Y LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO LED DE 100W			
536003	OBRA DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL ARBOLEDAS DEL SUR	CAMOMO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	75%	24/12/2019	16/03/2020	51%	05/02/2020		\$ 4,850,070.53	\$ 2,497,237.56	\$ 1,455,021.15	\$ 749,171.26	432.94 M3 1138.76 1038.32 M	* EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE EMPEDRADO GUARNICIONES DE 10 CM DE ESPESOR DE EMPEDRADO GUARNICIONES DE 10 CM DE ESPESOR DE EMPEDRADO			
536002	OBRA DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL JARDINES DE LA CORREGIDORA	FONSECA ZAMORANO ISABEL	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	62%	24/12/2019	17/02/2020	9%	25/02/2020		\$ 1,998,967.95	\$ 181,254.42	\$ -	\$ -	1454.40 702.64 262.78 447.66	* EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PIEDRA GUARNICIONES DE 10 CM DE ESPESOR BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR			
536001	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN COL PIRAMIDES	ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACIÓN SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	60%	20/12/2019	12/03/2020	23%	05/02/2020		\$ 1,497,789.31	\$ 345,563.81	\$ 449,335.79	\$ 103,669.14	20 CM 59452 M2 23228 M2 5.00 PZA	* TERMINAR EN TERMINATE DE BANCO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO FC-150 KG/CM2 POSTE METALICO RECTO CIRCULAR DE 4.00 M DE ALTURA Y LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO LED DE 100 W			
FAPEF 2020											TOTALES	\$ 14,731,917.90	\$ 3,074,055.79						

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO JUAN ANTONIO SOTO BARTERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS FINALIZADAS

ESTADOS		FINALIZADA		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN			APROBADO				
ENTIDAD		QUERÉTARO						FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJECUTA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO ACORTIZADO		APROBADO	
No. De Obra (NºP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipos de Adjudicación	% Físico	Fecha Físico	% Financiero	Fecha Financiero	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad del Resultado
601293	PARTICIPACIONES 2018	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	ST BARBARA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	31/07/2019	100%	12/12/2019	18/02/2020	\$ 2 389 526.82	\$ 2 389 526.82	\$ 2 389 526.82	\$ 655 888.73	\$ 655 888.73	\$ 655 888.73	\$ 655 888.73	\$ 655 888.73	\$ 655 888.73	\$ 655 888.73	\$ 655 888.73	100% del total de la obra del cual se han pagado 655 888.73 pesos a la fecha de la auditoría, quedando por pagar 0 pesos. El pago de 655 888.73 pesos se realizó con la línea de crédito del Banco de México S.A. de C.V.
601294	DIRECTO 2019	CONSTRUCTORA ZANAH SA DE CV	TEJEDA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	10/04/2019	100%	13/10/2019	18/02/2020	13,978,094.92	13,978,094.92	13,978,094.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100% del total de la obra del cual se han pagado 13,978,094.92 pesos a la fecha de la auditoría, quedando por pagar 0 pesos. El pago de 13,978,094.92 pesos se realizó con la línea de crédito del Banco de México S.A. de C.V.
601295	DIRECTO 2019	JOSE PEREZ MALLOE	CANONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	20/07/2020	100%	16/01/2020	24/02/2020	\$ 220 487.87	\$ 220 487.87	\$ 220 487.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100% del total de la obra del cual se han pagado 220 487.87 pesos a la fecha de la auditoría, quedando por pagar 0 pesos. El pago de 220 487.87 pesos se realizó con la línea de crédito del Banco de México S.A. de C.V.
601293	DIRECTO 2019	SEOTENIA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	27/12/2019	100%	23/07/2020	13/02/2020	\$ 353 452.00	\$ 353 452.00	\$ 353 452.00	\$ 106 035.60	\$ 106 035.60	\$ 106 035.60	\$ 106 035.60	\$ 106 035.60	\$ 106 035.60	\$ 106 035.60	\$ 106 035.60	100% del total de la obra del cual se han pagado 106 035.60 pesos a la fecha de la auditoría, quedando por pagar 0 pesos. El pago de 106 035.60 pesos se realizó con la línea de crédito del Banco de México S.A. de C.V.
601293	DIRECTO 2019	ANTONIO CENTENO SALVA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	18/12/2019	100%	23/07/2020	14/02/2020	\$ 307 400.00	\$ 307 400.00	\$ 307 400.00	\$ 92 220.00	\$ 92 220.00	\$ 92 220.00	\$ 92 220.00	\$ 92 220.00	\$ 92 220.00	\$ 92 220.00	\$ 92 220.00	100% del total de la obra del cual se han pagado 92 220.00 pesos a la fecha de la auditoría, quedando por pagar 0 pesos. El pago de 92 220.00 pesos se realizó con la línea de crédito del Banco de México S.A. de C.V.
TOTAL									\$ 17 048 541.81	\$ 17 048 541.81	\$ 17 048 541.81	\$ 92 220.00	\$ 92 220.00	\$ 92 220.00	\$ 92 220.00	\$ 92 220.00	\$ 92 220.00	\$ 92 220.00	\$ 92 220.00	\$ 92 220.00	\$ 92 220.00

LIC. MARIA GUERDIA RIVAS BORDA
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ABD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO						
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas					
62315	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO	GRUPO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN YA, S.A. DE C.V.	PRESA DE BRAVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	82%	25/04/2019	31/07/2019	66%	25/04/2019		\$ 2,599,128.83	1,711,518.07	-	-	* M2 DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE EPESOR * M2 DE LOSA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA * PZA MUEBLE DE BAÑO * PIEZA DE LUMINARIA LED DE 40W * PZA DE CANCELERIA	180.06 144.02 12.00 26.00 16.00					
EMPRÉSTITO 2014										TOTALES	\$ 2,599,128.83	\$ 1,711,518.07									

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
62316	CONS. AUDITORIO MULTI DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1	SIN CONTRATO	CANDILES								\$ 3,797,834.45	-	-	-			
EMPRÉSTITO 2014											TOTALES	\$ 3,797,834.45	\$ -				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																
No. De Obra (NUP)		Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601260		OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	VH INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	80%	12/07/2019	31/10/2019	76%	12/07/2019		\$ 3,474,485.06	2,650,291.96	\$ 1,042,345.52	\$ 1,042,345.52	* M2 DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE APLANADO SOBRE MUROS * M2 DE COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE * M2 DE PROTECCIONES METÁLICAS SOBRE PUERTAS Y VENTANAS	6,704.94 3,594.78 1,917.83 151.26	
601288		PUENTE PEATONAL DE PLAZA CIUDADINA	FLORES FERNANDEZ DIANA ESTEPHANIE	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	100%	27/09/2019	05/12/2019	90%	25/10/2019		\$ 2,653,395.15	\$ 2,382,718.37	\$ 796,018.55	\$ 796,018.55	* ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION VARIOS DIAMETROS * ESTRUCTURA METALICA A-36 Y A-552 A BASE DE PERFILES DE ACERO #RL H55, PLAA DE PTR Y TUBERIA CED ESTANDAR	2,338.42 23,742.06	
601298		CONSTRUCCION ANDADOR PERIMETRAL ZONA ARQUEOLOGICA EL PUEBLITO	CONSTRUCTORA TRAL WEST S.A DE C.V.	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	7%	31/01/2020	14/01/2021	0%	20/02/2020		\$ 4,350,453.94	-	\$ 1,305,136.18	\$ -	* ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SITIO * DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO * EJECUCIÓN DE CONCRETOS DE OBRA	1 1 1	
GASTO DIRECTO 2019											TOTALES	\$ 10,478,334.15	\$ 5,033,010.33					

ESTATUS		PROYECTOS EN OBRA PUBLICA													AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS			
ENTIDAD:		QUERÉTARO																								
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																								
No. De Obra (NUP)	Descripción		Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas					
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL		SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 367,921.00	\$ -	\$ -	\$ -					* DICTAMENES TECNICOS						
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TEC. DE OBRA		SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 265,388.11	\$ -	\$ -	\$ -					* DICTAMEN TECNICO						
GASTO DIRECTO 2019											TOTALES		\$ 633,309.11	\$ -												

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	PROYECTOS EN OBRA PÚBLICA				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y TÉCNICOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,778,721.12	-	\$ -	\$ -	* DICTAMEN TÉCNICO	
GASTO DIRECTO 2020											TOTALES	\$ 1,778,721.12	\$ -			

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
65604	ANDADOR DE PUERTA DE PIEDRA A FRACC. PIRAMIDES	SIN CONTRATO	PIRAMIDES								\$ 4,999,999.99	\$ -	\$ -	\$ -			
65603	URBANIZACIÓN EN LA COLONIA LOMAS LA CRUZ	SIN CONTRATO	LOMAS LA CRUZ								\$ 6,999,999.97	\$ -	\$ -	\$ -			
65602	MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS UNIDAD DEP. CANDILES	SIN CONTRATO	CANDILES								\$ 12,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
65601	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DPORTIVA EMILIANO ZAPATA	SIN CONTRATO	ZAPATA								\$ 17,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
ISN EJERCICIO 2020											TOTALES	\$ 41,199,999.96	\$ -				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DELA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS FINALIZADAS

ESTATUS			FINALIZADA					AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD			QUERÉTARO																
MUNICIPIO			CORREGIDORA																
No. de Obra (NOP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada y/o Regularizada	Inversión Ejercida Acumulada	Anticipo Otorgado	Anticipo Amortizado	Unidad de Medida	Aprobadas		
6233	EMPRESITTO	REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADECUACIÓN DE ACCESO A VIALIDAD LATERAL HACIA HACIENDA REAL TEJEDA	FLORES FERNANDEZ DIANA ESTERHANIE	TEJEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	100%	05/06/2019	27/08/2019	100%	05/06/2019	05/03/2020	7,674,221.24	7,674,221.24	\$ -	\$ -	“MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE TEJEDA” “MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA” “MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA”	554.54 1,554.50 24.00		
601294	DIRECTO 2019	ILUMINACION DE ORNATO EN ANDADOR CALLE SALVADOR SALVADOR SANCHEZ BARCENA, EMILIANO ZAPATA	STERLING BOURS EUGENIO RICARDO	ZAPATA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	03/01/2020	30/01/2020	100%	03/01/2020	13/03/2020	914,961.99	914,961.99	\$ -	\$ -	“EFANDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA” “EFANDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA” “EFANDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA”	5.8405 57.0405 1.00		
601294	DIRECTO 2019	SOLUCION PUVIAL TEJEDA 1ª ETAPA	CONSTRUCTORA ZHANIA SA DE CV	TEJEDA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	10/06/2019	13/10/2019	100%	10/06/2019	18/02/2020	13,978,094.92	13,978,094.92	\$ -	\$ -	“MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA” “MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA” “MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA”	2,262.00 6,960.94 3.840		
601295	DIRECTO 2019	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN SAN JOSE DE LOS OLIVERA	JOSE PEREZ UGALDE	CANCILES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	20/01/2020	16/02/2020	100%	24/02/2020	24/02/2020	\$ 220,667.87	\$ 220,667.87	\$ -	\$ -	“MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA” “MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA” “MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA”	67.74 64.00 525.62		
538005	FAFEF 2020	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN LA COL SAN JOSE DE LOS OLIVERA	ORDAZ MORALES JORGE LUIS	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	24/12/2019	06/04/2020	100%	05/02/2020	05/03/2020	4,886,370.85	4,886,370.85	\$ 1,465,911.42	\$ 1,465,911.42	“MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA”	20,000.00		
538004	FAFEF 2020	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ENTRE LAS COL VALLE DE LOS PINOS Y VALLE DE SANTIAGO	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	20/12/2019	12/03/2020	100%	05/02/2020	05/03/2020	1,498,696.25	1,498,696.25	\$ 449,615.61	\$ 449,615.61	“MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA” “MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA” “MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA”	45,000.00 10,000.00 10,000.00		
538003	FAFEF 2020	OBRAS DE EMPEDRAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL ARBOLEDAS DEL SUR	CAMOMO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	24/12/2019	16/03/2020	100%	05/02/2020	10/03/2020	4,849,998.56	4,849,998.56	\$ 1,455,021.15	\$ 1,455,021.15	“MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA” “MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA” “MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA”	24,400.00 4,000.00 10,000.00		
538002	FAFEF 2020	OBRAS DE EMPEDRAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL JARDINES DE LA CORREGIDORA	FONSECA ZAMORANO ISABEL	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	24/12/2019	17/02/2020	100%	25/02/2020	10/03/2020	1,998,723.97	1,998,723.97	\$ -	\$ -	“MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA” “MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA” “MDE BANCARÍA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CARACHTA”	1,454.40 2,000.00 262.00		

OBRAS FINALIZADAS

ESTATUS		FINALIZADA				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD		QUERÉTARO															
MUNICIPIO		CORREGIDORA				FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
538001	FAFEF 2020	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN COL PIRAMIDES	ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACIÓN SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	20/12/2019	12/03/2020	100%	05/02/2020	10/03/2020	1,497,694.50	1,497,694.50	\$ 449,336.79	\$ 449,336.79	20195 M2 50252 M2 25229 M2 500192A	* TENDIENTE DE TERTIATE DE BANCO CONCRETO PRECAMBIAHENTE EN CASOS DE 20 CM TENDI DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO PRECAMBIAH 10-250 M2CM2 FANGETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO
65406	ISN 2017	ESTACIONES MÓVILES PARA TRANVIA CORREGIDORA	RANGEL RAMIREZ CARLOS GABRIEL	CORREGIDORA	ADQUISICIÓN DE BIENES	100%	09/12/2019	31/03/2020	100%	24/02/2020	12/03/2020	1,376,421.08	1,376,421.08	\$ -	\$ -	500192A	* ESTACIONES MÓVILES
TOTALES												\$ 14,198,762.79	\$ 14,198,762.79				

LIC MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DPTA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	SIN CONTRATO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD	QUERÉTARO															
MUNICIPIO	CORREGIDORA										INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120102	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLE BENITO JUAREZ, SANTA BÁRBARA	SIN CONTRATO	SANTA BÁRBARA		0%			0%			\$ 12,000,000.00	-	\$ -	\$ -		
601299	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CAM CORREGIDORA	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO		0%			0%			\$ 4,600,000.00	-	\$ -	\$ -		
60120100	CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD EL JARAL CORREGIDORA	SIN CONTRATO	EL JARAL		0%			0%			\$ 2,400,000.00	-	\$ -	\$ -		
60120101	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD BRAVO DEL TRAMO DE LA CARRETERA 413 A LA ESCUELA SECUNDARIA	SIN CONTRATO	BRAVO		0%			0%			\$ 3,000,000.00	-	\$ -	\$ -		
60120104	OBRAS CONEXIÓN DE LAS COL. VALLE PINOS Y SANTIAGO	SIN CONTRATO	VALLE PINOS		0%			0%			\$ 1,850,000.00	-	\$ -	\$ -		
60120105	REHA. VIALIDAD HACIENDA LA VENTA, HACIENDA TEJEDA	SIN CONTRATO	TEJEDA		0%			0%			\$ 1,550,000.00	-	\$ -	\$ -		
60120106	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CDH SAN JOSÉ DE LOS OLIVER	SIN CONTRATO	SAN JOSE DE LOS OLVERA		0%			0%			\$ 800,000.00	-	\$ -	\$ -		
60120107	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CEDROS, LOS OLVERA CORERG	SIN CONTRATO	LOS OLVERA		0%			0%			\$ 3,500,000.00	-	\$ -	\$ -		
60120108	ADEC. DE CUBIERTA DE CAFETERÍA DE ZONA ARQUEOLÓGIC	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO		0%			0%			\$ 600,000.00	-	\$ -	\$ -		
PARTICIPACIONES 2019 D.											TOTALES	\$ 30,300,000.00	\$ -			


LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	PROYECTOS EN OBRA PÚBLICA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
62316	CONS. AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%				\$ 15,202,165.55	-	\$ -	\$ -		
GASTO DIRECTO 2020 D.										TOTALES		\$ 15,202,165.55	\$ -				

LIC. MARIA EUSENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62315	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO	GRUPO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN YA, S.A. DE C.V.	PRESA DE BRAVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	92%	25/04/2019	31/07/2019	69%	25/04/2019		\$ 2,599,128.83	1,801,234.60	-	-	* M2 DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE EPESOR * M2 DE LOSA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA * PZA MUEBLE DE BAÑO * PIEZA DE LUMINARIA LED DE 40W * PZA DE CANCELERIA	180.06 144.02 12.00 26.00 16.00
EMPRÉSTITO 2014										TOTALES	\$ 2,599,128.83	\$ 1,801,234.60				

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62316	CONS. AUDITORIO MULTI DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1	SIN CONTRATO	CANDILES		0%			0%			\$ 3,797,834.45	-	-	-		
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,079,112.25	-	-	-		
EMPRÉSTITO 2014										TOTALES	\$ 4,876,946.70	\$ -				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601260	OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	VH INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	92%	12/07/2019	31/10/2019	88%	12/07/2019		\$ 3,474,485.06	3,047,195.83	\$ 1,042,345.52	\$ 1,042,345.52	* M2 DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE APLANADO SOBRE MUROS * M2 DE COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE * M2 DE PROTECCIONES METÁLICAS SOBRE PUERTAS Y VENTANAS	6,704.94 3,594.78 1,937.83 151.26	
601298	CONSTRUCCION ANDADOR PERIMETRAL ZONA ARQUEOLOGICA EL PUEBLITO	CONSTRUCTORA TRAIL WEST S.A DE C.V.	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	10%	31/01/2020	14/01/2021	7%	20/02/2020		\$ 4,350,453.94	320,351.40	\$ 1,305,136.18	\$ -	* ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SITIO * DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO * EJECUCION DE CONCRETOS DE OBRA	1 1 1	
GASTO DIRECTO 2019											TOTALES	\$ 7,824,939.00	\$ 3,367,547.23				

ESTATUS	PROYECTOS EN OBRA PUBLICA										INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA										INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 367,921.00	\$ -	\$ -	\$ -	* DICTAMENES TECNICOS		
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 265,388.11	\$ -	\$ -	\$ -	* DICTAMEN TECNICO		
GASTO DIRECTO 2019											TOTALES	\$ 633,309.11	\$ -				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA Total	ANTICIPO OTORGADO Total	ANTICIPO AMORTIZADO Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120100	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD EL JARAL CORREGIDORA	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	EL JARAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30%	04/05/2020	12/07/2020	30%	24/04/2020		\$ 2,400,000.00	715,900.00	\$ -	\$ -	* M2 DE CUBIERTA DE AUTOPORTANTE (ARCOTECHO) * M2 DE AREA COMUNAL	585.60 194.89
60120101	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD BRAVO DEL TRAMO DE LA CARRETERA 413 A LA ESCUELA SECUNDARIA	CONSTRUCCION INDIVIVI SA DE CV	BRAVO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	45%	20/04/2020	28/06/2020	0%	20/04/2020		\$ 3,000,000.00	-	\$ -	\$ -	* M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCION DE CONCRETO * M3 DE RELLENO DE TERPETATE DE BANCO COMO ALCANZAR NIVELLES * BANQUETA DE 30 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO	2,251.00 913.58 3,654.35
60120104	OBRAS CONEXIÓN DE LAS COL. VALLE PINOS Y SANTIAGO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	VALLE PINOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	90%	24/04/2020	02/07/2020	30%	22/04/2020		\$ 1,817,124.55	545,137.37	\$ -	\$ -	* M2 DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCION DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO * M2 DE EMPESADO DE PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR	397.40 588.89 1,955.10
60120105	REHA. VIALIDAD HACIENDA LA VENTA, HACIENDA TEJEDA	FRANCO FRANCO ARTURO	TEJEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	16%	24/04/2020	02/07/2020	30%	22/04/2020		\$ 1,500,005.48	450,001.64	\$ -	\$ -	* M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCION DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR * M2 DE MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA	120.00 180.00 358.47 412.63
60120107	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CEDROS, LOS OLIVERA CORERIS	DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERETARO SA DE CV	LOS OLIVERA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	22%	14/05/2020	22/07/2020	0%	14/05/2020		\$ 3,500,000.00	-	\$ -	\$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO * M DE PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE COLOR AMARILLO CON APLICACIÓN DE REPLEANTE * M DE GUARNICIONES DE 10x15 CM DE SECCION DE CONCRETO	5,851.40 1,680.20 210.03
PARTICIPACIONES 2019 D.											TOTALES	\$ 8,717,130.03	\$ 1,709,039.01			

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA Total	ANTICIPO OTORGADO Total	ANTICIPO AMORTIZADO Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120102	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLE BENTO JUAREZ, SANTA BÁRBARA	SIN CONTRATO	SANTA BÁRBARA		0%			0%			\$ 12,000,000.00	-	\$ -	\$ -		
601299	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CAM CORREGIDORA	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO		0%			0%			\$ 4,600,000.00	-	\$ -	\$ -		
60120106	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CDH SAN JOSÉ DE LOS OLIVERA	SIN CONTRATO	SAN JOSE DE LOS OLIVERA		0%			0%			\$ 800,000.00	-	\$ -	\$ -		
60120108	ADEC. DE CUBIERTA DE CAFETERIA DE ZONA ARQUEOLOGIC	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO		0%			0%			\$ 600,000.00	-	\$ -	\$ -		
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,133,349.00	-	\$ -	\$ -		
PARTICIPACIONES 2019 D.											TOTALES	\$ 19,133,349.00	\$ -			

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS	SIN CONTRATO					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
62316	CONS. AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 15,202,165.55	-	\$ -	\$ -			
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 787,538.75	-	\$ -	\$ -			
GASTO DIRECTO 2020 D.											TOTALES	\$ 15,989,704.30	\$ -				

ESTATUS	PROYECTOS EN OBRA PUBLICA					AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSION				METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FISICO			FINANCIERO			INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		100%			65%			\$ 1,778,721.12	1,163,814.66	\$ -	\$ -	* DICTAMEN TECNICO		
GASTO DIRECTO 2020											TOTALES	\$ 1,778,721.12	\$ 1,163,814.66				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN											INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
65604	ANDADOR DE PUERTA DE PIEDRA A FRACC. PIRÁMIDES	CAMOMO SA DE CV	PIRAMIDES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	11/05/2020	16/07/2020	0%	11/05/2020		\$ 4,999,999.99	\$ -	\$ -	\$ -			
65603	URBANIZACIÓN EN LA COLONIA LOMAS LA CRUZ	BICE CONSTRUCCION SA DE CV	LOMAS LA CRUZ	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	11/05/2020	02/08/2020	0%	11/05/2020		\$ 6,999,999.97	\$ -	\$ -	\$ -	* M3 DE SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M.	3,516.07	
															* M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO	1,253.26	
															* M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICA	1,325.03	
															* M2 DE EMPEDRAO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO	5,904.34	
65602	MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS UNIDAD DEP. CANDILES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CANDILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	11/05/2020	13/09/2020	0%	11/05/2020		\$ 12,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	* MODULO DE PISTA DE PATINAJE	1.00	
															* MODULOS DE ARCOTECNO	2.00	
															* M2 DE RED DE NYLON	1,376.00	
															* M2 DE MALLA CICLONICA	243.30	
65601	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DPORTIVA EMILIANO ZAPATA	CAMOMO SA DE CV	ZAPATA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	04/05/2020	09/08/2020	0%	04/05/2020		\$ 17,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	* M2 DE ANDADORES	1.00	
															* PZAS DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS	3.00	
															* MODULO DE GRADAS	1.00	
															* MODULO DE ADMINISTRACIÓN	1.00	
															* MODULO DE ESTACIONAMIENTO	1.00	
															* M2 DE ACCESO Y OFICINAS	964.50	
															* PZA DE ARCOTECNO	1.00	
															* M2 DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	687.82	
															* M2 DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER	5,400.00	
															* M DE BARRA PERIMETRAL	182.00	
															* MODULO DE BAÑOS	1.00	
ISN EJERCICIO 2020											TOTALES	\$ 41,199,999.96	\$ -				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE ABRIL 2020
OBRAS FINALIZADAS

ESTATUS		FINALIZADA					AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERETARO																
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601288	GASTO DIRECTO	PUENTE PEATONAL DE PLAZA CITADINA	FLORES FERNANDEZ DIANA ESTEPHANIE	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	100%	27/09/2019	05/12/2019	100%	25/10/2019	02/04/2020	2,653,395.15	2,653,359.45	\$ 796,018.55	\$ 796,018.55	* ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION VARIOS DIAMETROS * ESTRUCTURA METALICA A-36 Y A-552 A BASE DE PERFILES DE ACERO. *RVS, PLAA DE PTR Y TUBERIA CED. ESTANDAR	2,338.42 23,742.06	
TOTALES												\$ 2,653,395.15	\$ 2,653,359.45					

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS