

ESTATUS		EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO FINANCIERO														INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO			FÍSICO						FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO				
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																						
No. De Obra (HEL)		Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total									
6236		CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA	ERSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV	CANDILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	92%	31/07/2010	03/12/2020	48%	11/08/2020		\$ 3,859,923.45	1,859,923.45	1,859,923.45	1,859,923.45	* PROYECTO ARGITECTONICO * PROYECTO ESTRUCTURAL * H2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIA MULTIFUNCIONAL	100 100 5,227.95							
6237		MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	03/08/2020	08/11/2020	81%	21/08/2020		\$ 26,668.06	21,726.26	8,000.42	8,000.42	* H DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO DE 10" DE DIAMETRO * P2A DE LUMINARIO INTERIOR DE 36W * H DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * H DE REJA DE ACERO DE 25 MTS DE ALTURA * H2 DE IMPERMEABLE EN AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL	148.00 12.00 435.00 175.00 207.32							
EMPRÉSTITO 2014												TOTALES	\$ 3,886,591.51	\$ 1,881,649.71										

*La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento Directo 2020D

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120127	PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 1	ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	09/02/2021	31/05/2021	0%			\$ 8,000,000.00				PROYECTO - PROYECTO EJECUTIVO M2- INTERVENCIÓN HERIAPADE CONSTRUCCIÓN	1 1,104.00
PARTICIPACIONES 2020											TOTALES	\$ 8,000,000.00	\$ -			


ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120131	PROLONGACIÓN AZUCENAS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%			0%			\$ 8,000,000.00						
60120128	ARCOS TEJEDA, SANTA SOFÍA Y LOMAS DE BALVANERA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%			0%			\$ 1,000,000.00						
60120129	REENCARPETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES 1	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%			0%			\$ 3,000,000.00						
60120130	REENCARPETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES 2	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%			0%			\$ 7,000,000.00						
PARTICIPACIONES 2020											TOTALES	\$ 19,000,000.00	\$ -				


C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA

ESTATUS	SIN CONTRATO								INVERSIÓN	
ENTIDAD:	QUERÉTARO									
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283	DIRECTO 2021	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			\$ 1,500,000.00	
601283	DIRECTO 2019 DISPONIBILIDADES	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			\$ 870,000.00	
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			\$ 213,499.16	
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA								TOTALES	\$ 2,583,499.16	\$ -


C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO			FÍSICO						FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																			
No. de Obra (HUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	03/08/2020	08/11/2020	81%	21/08/2020		\$ 1,133,349.00	923,330.84	\$ 340,004.70	\$ 340,004.70	*H1 DE CONCERTEA DE ACERO GALCANIZADA DE 18" DE DIAMETRO *PZA DE LUMINARIO DE INTERIOR DE 36W *H1 DE MURO DE BLOCH HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM *H1 DE REJA DE ACERO DE 25 H DE ALTURA *H2 DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F	148.00 12.00 435.00 173.00 207.32				
601299	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	JOSE CARLOS AGUILAR VEGA	EL PUEBLITO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	03/08/2020	08/11/2020	99%	12/08/2020		\$ 4,199,316.68	4,175,460.26	\$ 1,259,795.00	\$ 728,947.64	*H2 DE FIRME DE CONCRETO 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO *KG DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A-36 Y A-552 *H2 DE CUBIERTA EN SISTEMA AUTOPORTANTE EN LAMINA PINTO CAL 22 *H3 DE MURO GAVICON FABRICADO A BASE DE PIEDRA BRAZA Y MALLA METALICA DE TRIPLE TORSION DE ALAMBRE DE ACERO	1139.50 22015.66 809.43 115.20				
6012011	MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA	ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	SANTA BARBARA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	13/10/2020	21/12/2020	16%	13/10/2020		\$ 92,864.04	92,864.04	\$ 103,992.88	\$ 27,859.21	* H2- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR TENDIDO A MAGUINA FINISHER *H2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO *PZA- LUMINARIA LED MOD. WPL-F-60W, CON PROTECCION IP65 *PZA- LUMINARIA PARA VIALIDAD DE 100W DE LED MODELO ALD-SL-VERA-100W	*95.25 *145.00 *3.00 *3.00				
PARTICIPACIONES 2019 D.											TOTALES	\$ 5,425,529.72	\$ 5,191,655.14							

*La Obra 6012011 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)


C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


ARD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTIPO OTOBGADO	ANTIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
6012011	MEJORAMIENTO DE INCORPORACIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA	ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	SANTA BARBARA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	13/10/2020	21/12/2020	16%	13/10/2020		\$ 650,643.27	106,318.14	\$ 119,059.31	\$ 31,895.44	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR TENDIDO A MAGUINA FINISHER * M2 BANGUITA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * PZA LUMINARIA LED MOD. XPL-F-60W CON PROTECTOR IP65 * PZA LUMINARIA PARA VIALIDAD DE 100W DE LED MODEL JLED-SL-VERA-100W	95.25 145.00 1.00 1.00
6012014	MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. SANTA BARBARA	PROFESIONISTAS ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE CV	SANTA BARBARA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	80%	20/11/2020	31/12/2020	45%	25/11/2020		\$ 2,680,328.49	1,209,917.97	\$ 804,098.55	\$ 362,975.39	* M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x10CM DE SECCION DE CONCRETO * M2 DE BANGUITA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE BANCA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO * M2 DE FIRME DE 10 CM DE DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO CON PIEDRA GRAZON * PIEZA SERIAL RESTRICTIVA SR-7 "CEDA EL PASO" * PIEZA BOLARDO DE 0.70 M DE ALTO DE TUBO DE ACERO	1,049.20 765.00 297.15 1,005.55 10.00 260.00
6012015	REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA	MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA	LA NEGRETA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	55%	20/11/2020	28/01/2021	0%	25/11/2020		\$ 3,108,881.14	-	\$ 932,664.34	\$ -	* M2 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR * M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 125 * M2 DE FIRME DE 10CM DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO PIEDRA GRAZON * M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * PZA LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO ARGOTANTE DE 81W * PZA PROYECTOR LED MOD SLED-820 DE 40W CON PROTECTOR IP65	647.15 817.50 200.00 487.21 22.00 22.00
6012016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL PARQUE DE TEJEDA	CONSTRUCTORA TRAIL WEST SA DE CV	TEJEDA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	70%	08/12/2020	09/03/2021	18%	09/12/2020		\$ 2,761,012.47	489,164.91	\$ 1,380,506.24	\$ 244,582.46	* M DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50MM DE ALTURA * M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 125 CON POSTES DE LINEA CAL. 30 DE 30 MM * M DE RED DE NYLON PERIMETRAL DE 1" CAL. 18 CON UN PESO DE 1525 * PIEZA PROYECTOR LED MOD SLED 820 DE 800W * PIEZA PORTERIA DE FUTBOL 7 DE 310 x 600 x 115 MTS MEDIDAS PROFESIONALES A BASE DE ACERO AL CARBON DE 3" * PZA PORTERIA A BASE DE TUBO DE 4" (100 PRG) CDO 30 A AJN ALTURA MAXIMA DE 10MHS	1,440.00 399.00 946.80 8.00 2.00 32.00
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)											TOTALES	\$ 9,200,865.37	\$ 1,805,401.02			


*La Obra 6012011 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento PARTICIPACIONES 2019 D

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																		
No. De Obra (NUP)		Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada y/o Regularizada	Inversión Ejercida Acumulada	Anticipo Otorgado	Anticipo Amortizado	Unidad de Medida	Aprobadas			
60120123		MANTENIMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO SEGUNDA ETAPA	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1%	27/01/2021	17/03/2021	0%			\$ 1,300,000.00	-	\$ -	\$ -	* M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ZONA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO * M2 DE PINTURA VERDE EN PUERTOS, PIEDRES Y TETEDORES * M2 DE REJA DE ACERO DE 25 MTS DE ALFONSO A BASE DE PANEL PREFABRICADO * PINTA DE VENTANA FUA. INO. NO. DE 200 x 30 MTS CON CRISTAL CLARO * PINTA LUMINARIA DE INTERIOR MOD. LED * M2 DE PISO DE ENLA ENCO NACIONAL DE 10MM DE ESPESOR Y 8 CM DE ANCHO	70150 100742 5500 8100 5400 7950			
FEIEF 2020											TOTALES		\$ 1,300,000.00	\$ -						

ESTATUS	SIN CONTRATO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas				
60120124	PARQUE LOMAS DE BALVANERA	SIN CONTRATO	LOMAS DE BALVANERA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%			0%			\$ 1,000,000.00	-	\$ -	\$ -						
60120125	PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN CBTIS 118	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%			0%			\$ 1,500,000.00	-	\$ -	\$ -						
60120126	PARQUE EMILIANO ZAPATA (B. JUÁREZ 16 DE SEPT.)	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			0%			\$ 300,000.00	-	\$ -	\$ -						
FEIEF 2020										TOTALES	\$ 2,800,000.00	\$ -								




CRISTINA RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS




JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada y/o Regularizada	Inversión Ejercida Acumulada	Anticipo Otorgado	Anticipo Amortizado	Unidad de Medida	Aprobadas			
62316	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA	ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	92%	31/07/2020	03/12/2020	59%	11/08/2020		\$ 15,071,706.54	8,833,870.62	\$ 3,819,565.55	\$ 1,348,214.77	* PROYECTO ARQUITECTÓNICO * PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL	100 100 5,227.95			
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	03/08/2020	08/11/2020	81%	21/08/2020		\$ 1,765,329.33	1,438,200.42	\$ 529,598.80	\$ 529,598.80	* M DE CONCERTINA DE ACERO GALCANIZADA DE 18" DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO DE INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 25 M DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F	148.00 12.00 435.00 123.00 207.32			
601021	CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL 7, ALUMBRADO PERIMETRAL, ZAPATA	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	EMILIANO ZAPATA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	08/12/2020	15/02/2021	98%	07/12/2020		\$ 4,401,635.82	4,303,267.31	\$ 2,200,817.91	\$ 2,200,817.91	* M DREN PLUVIALDE 50x60 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO CON REJILLA TIPO IRVING * M2 DE MALLA CILONCA GALVANIZADA CAL 12.5 * M2 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50 MM DE ALTURA * PZA LUMINARIO TIPO LED 400w CON PROTECCION IP65 * PZA POSTE DE ACERO CONICO CIRCULAR DE 15.00 MTS DE ALTURA * PZA LUMINARIO EMPOTABLE EN PISO LED DE 20W	100.00 445.00 1395.00 30.00 3.00 25.00			
GASTO DIRECTO 2020 D.										TOTALES	\$ 21,238,671.69	\$ 14,575,338.35							

*La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento EMPRESTITO



C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
65901	URBANIZACIÓN EN LA COLONIA VILLA DORADA, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO	FEYSA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTOS S DE RL DE CV	LA NEGRETA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	26/10/2020	03/01/2021	94%	06/11/2020		\$ 2,995,006.08	\$ 2,800,763.01	\$ 898,501.81	\$ 898,501.81	* M2 DE SUB-BASE DE TERPETATE DE BANCO COMPACTADO * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR	1,364.77 714.39 1,066.45 1,813.62	
65902	ALUMBRADO EN COLONIA EL MILAGRITO, EL MILAGRITO, CORREGIDORA, QRO	SERGIO PUEBLA MEJIA	EL MILAGRITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	97%	06/11/2020	14/01/2021	80%	10/11/2020		\$ 886,768.66	\$ 707,213.15	\$ 266,030.59	\$ 266,030.59	* PZA POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 12 M DE ALTURA * PZA TRANSFORMADOR MONOFASICA TIPO PEDESTAL OPERACIÓN RADIAL 13,200 V. * PZA LUMINARIA PARA VIALIDAD DE 100W TIPO LED	17.00 2.00 31.00	
65904	URBANIZACION DE CALLES TUCAN Y LORO EN LA COLONIA 20 DE ENERO, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO	ISABEL FONSECA ZAMORANO	LA NEGRETA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	26/10/2020	03/01/2021	45%	06/11/2020		\$ 2,068,829.75	\$ 938,281.27	\$ 620,648.93	\$ 281,484.38	* M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA PEPEAL DE 15 CM * M2 DE PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO * M DE TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR * M DE PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERAS REFLEJANTES EN GUARNICIONES	404.00 747.40 1,606.00 36.00 16.00 398.68	
GEQ IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020)										TOTALES	\$ 5,950,604.49	\$ 4,446,257.43					

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO FINANCIERO											
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA															
No. De Obra (MUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		METAS
											Total	Total	Total	Total	Total	Total	
62316	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA	ERSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV	CANDILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	96%	31/07/2010	03/12/2020	48%	11/08/2020		\$ 3,859,923.45		1,859,923.45		1,859,923.45	1,859,923.45	PROYECTO ARQUITECTÓNICO PROYECTO ESTRUCTURAL M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL
EMPRÉSTITO 2014											TOTALES	\$ 3,859,923.45	\$ 1,859,923.45				100 100 5,227.95

*La Obra 62316 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento Directo 2020D

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	SIN CONTRATO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
66101	CONSTRUCCIÓN PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 1A ETAPA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 9,999,999.00					
GEQ PA 2021											TOTALES	\$ 9,999,999.00	\$ -			

C.D. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO				FÍSICO						FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas					
60120132	CONSTRUCCIÓN PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 2A ETAPA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 5,000,000.00	-									
GASTO DIRECTO 2020										TOTALES	\$ 5,000,000.00	\$ -									


C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN																	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FÍSICO						FINANCIERO			INVERSIÓN				METAS	
											INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas		
60120111	MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA	ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	SANTA BARBARA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	13/10/2020	21/12/2020	27%	13/10/2020		\$ 92,864.04	92,864.04	\$ 27,859.21	\$ 27,859.21	* M2- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR TENDIDO A MAQUINA FINISHER *M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO *PZA- LUMINARIA LED MOD. WPL-F-60W. CON PROTECCION IP65 *PZA- LUMINARIA PARA VALDUD DE 100W DE LED MODEL SJED-SL-VERA-100W		*95.25 *145.00 *2.00 *1.00		
PARTICIPACIONES 2019 D.											TOTALES	\$ 92,864.04	\$ 92,864.04						


*La Obra 60120111 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)


C.D. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
60120111	MEJORAMIENTO DE INCORPORACIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA	ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	SANTA BARBARA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	13/10/2020	21/12/2020	27%	13/10/2020		\$ 650,643.27	178,058.53	\$ 195,192.98	\$ 53,417.56	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR TENDIDO A MAGUINA FINISHER * M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * PZA LUMINARIA LED MOD WPL-F-60W CON PROTECCION IP65 * PZA LUMINARIA PARA VIALIDAD DE 100W DE LED MODEL ALLED-SL-VERA-100W	96.25 143.00 1.00 1.00
60120114	MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. SANTA BARBARA	PROFESIONISTAS ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE CV	SANTA BARBARA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	95%	20/11/2020	31/12/2020	45%	25/11/2020		\$ 2,680,328.49	1,209,917.97	\$ 804,098.55	\$ 362,975.39	* M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE RAMPA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO * M2 DE PIRME DE 10 CM DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO CON PIEDRA GRANITON * PIEZA SEÑAL RESTRINGIVA SR-7 "CEDA EL PASO" * PIEZA BOLLARDO DE 0.70 M DE ALTO DE TUBO DE ACERO	1,049.20 765.00 297.15 1,005.55 10.00 260.00
60120115	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA	MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA	LA NEGRETA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	98%	20/11/2020	28/01/2021	28%	25/11/2020		\$ 3,108,881.14	877,118.28	\$ 932,664.34	\$ 263,135.48	* M2 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR * M2 DE MALLA CILONICA GALVANIZADA CAL 125 * M2 DE PIRME DE 10CM DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO PIEDRA GRANITON * M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * PZA LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO ARBOTANTE DE 80W * PZA PROYECTOR LED MOD SLED-800 DE 80W CON PROTECTOR IP65	647.15 817.50 200.00 487.21 22.00 22.00
60120116	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL PARQUE DE TEJEDA	CONSTRUCTORA TRAIL WEST SA DE CV	TEJEDA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	08/12/2020	09/03/2021	87%	09/12/2020		\$ 2,761,012.47	2,409,135.86	\$ 1,380,506.24	\$ 1,380,506.24	* M DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50MM DE ALTURA * M2 DE MALLA CILONICA GALVANIZADA CAL 125 CON POSTES DE LINEA CAL 20 DE 38 MM * M DE RED DE NYLON PERIMETRAL DE 1" CAL 18 CON UN PESO DE 152G * PIEZA PROYECTOR LED MOD SLED-800 DE 80W * PIEZA PORTERIA DE FUTBOL 7 DE 2 10 x 6 00 415 MTS MEDIDAS PROFESIONALES A BASE DE ACERO AL CARBON DE 3" * PZA PORTERIA A BASE DE TUBO DE 4" (100 MM) CED 30 A AUN ALTURA MAXIMA DE 3.00MTS	1,440.00 396.00 946.80 8.00 2.00 12.00
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)											TOTALES	\$ 9,200,865.37	\$ 4,674,230.64			

*La Obra 60120111 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento PARTICIPACIONES 2019 D


C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DPLA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERETARO																
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																
No. De Obra (RUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
											Total	Total	Total	Total			Unidad de Medida	Aprobadas
60120127	PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 1	ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	4%	09/02/2021	31/05/2021	0%			\$ 8,000,000.00		\$ -	\$ -	\$ 2,385,208.64	\$ -	PROYECTO - PROYECTO EJECUTIVO M2 - INTERVENCIÓN 1ER ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	1 1,104.00
60120131	PROLONGACIÓN AZUCENAS	BUILDTEC SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	15/03/2021	20/06/2021	0%			\$ 8,000,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 10x20x30CM DE SECCION DE CONCRETO FCH150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FCH150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA M2 - PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMECLADO HRH42 KG/CM2 RESISTENCIA A LA FLEXION 1 M.A. 40 MM M2 EMPEDRAO CON PIEDRA BOLA DE PEPIÑA DE 15 CM ASIENTADO Y JUNTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 M2 ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO DE PETATILLO COLOR ROJO OSCURO M2 REJILLA TIPO IRVING MOD (1/2) 15-05 DE 3/8" X 4" ACABADO LISO PARA TRAFICO PESADO DE 0.88X100 M	1056.36 1239.39 3426.00 350.00 334.50 6.00
60120128	ARCOS TEJEDA, SANTA SOFÍA Y LOMAS DE BALVANERA	CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	5%	22/02/2021	02/05/2021	0%			\$ 997,928.02		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - PANEL DE ALUMINIO COMPLETO DE 4MM DE ESPESOR EN COLORES DE LINEA PARA ELEMENTOS DE FACHADAS A UNA ALTURA MAXIMA DE 10.00M M2 - PASTO ALFOMBRA TIPO FESTIVA (ARCONACEA) PZA - LETREROS EN 3D A BASE LETRAS DE 40 CM DE ALTURA Y CANTO DE 5 CM FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO ANODIZADO (23 LUMINARIAS) PZA - LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO TIPO LED DE 18W MOD FLED-18 CON PROTECCIÓN IP65 PZA - REFLECTOR LED PARA EXTINTORES MOD SMD DE 50 W	214.57 121.00 3.00 11.00 2.00
60120129	REENCARPETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES 1	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	26/02/2021	06/05/2021	0%			\$ 3,000,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M3 - FRESAO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LINEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO A BASE DE PINTURA TRAFICO REFLEJANTE	269.33 6733.10 1686.18 2440.48
60120130	REENCARPETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES 2	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	5%	10/03/2021	15/06/2021	0%			\$ 7,000,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M3 - FRESAO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LINEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO A BASE DE PINTURA TRAFICO REFLEJANTE	675.09 16604.25 5202.50
PARTICIPACIONES 2020											TOTALES	\$ 26,997,928.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS									
ENTIDAD:		QUERÉTARO			FÍSICO						FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO					
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			Tipo de Adjudicación			%			Fecha Inicio			Fecha Término			Total		Total		Total		Total		Unidad de Medida		Aprobadas	
No. De Obra (NUP)	Descripción			Contratista	Localidad																							
60120123	MANTENIMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO SEGUNDA ETAPA			INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	45%	27/01/2021	17/03/2021	0%					\$	1,227,772.22		\$	368,331.67	\$	-			* M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO * M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE REJA DE ACERO DE 25 MTS DE ALTURA + BASE DE PANEL PREFABRICADO * PIEZA DE VENTANA FIJA TIPO SFON DE 2.00 x 80 MTS CON CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6MM * PIEZA LUMINARIO DE INTERIOR MOD. LED * M2 DE PISO DE DUELA ENCHO NACIONAL DE 18MM DE ESPESOR Y 8 CM DE ANCHO	708.50 1007.42 95.00 8.00 54.00 79.00			
60120124	PARQUE LOMAS DE BALVANERA			OCTAVIO TOVAR RODARTE	LOMAS DE BALVANERA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	12%	15/02/2021	25/04/2021	0%					\$	996,156.21		\$	298,846.86	\$	-			* M2 - MURO DE BLOCK HUECO CARA DE PIEDRA RAYADO COLOR NEGRO DE 15X20X40 CM * M2 - HAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA EN CIMENTACIÓN * M2 - PISO TIPO PIEDRA HEXAGONAL DE 100 M POR LADO Y 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 * PZA - BANCA DE 180 X 0.45 X 0.45 M FABRICADA DE ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO CAL 10 * PZA - BOTE DE Desecho de 100 M DE ALTURA Y 0.40 M DE DIAMETRO FABRICADO EN ESTRUCTURA METALICA * PZA - LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO LED DE 56 W.	94.68 22.47 460.20 5.00 4.00 5.00			
60120125	PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN CBTIS 118			RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	75%	22/02/2021	18/04/2021	0%					\$	1,474,126.23		\$	442,237.87	\$	-			* M2 - CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACION FC=200 KG/CM2 TMA 3/4" (20 MM) * M - TUBO DE P.V.C PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE W3 DE 250 MM (10") * PZA - REGISTRO PREFABRICADO PARA BAJA TENSIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 50X50X8 CM PARA BANQUETA * PZA - POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD * M2 - CONCRETO HIDRAULICO EN ESTRUCTURAS FC=200 KG/CM2 TMA 3/4" (20 MM)	88.40 91.00 6.00 2.00 6.25			
FEIEF 2020															TOTALES	\$	3,698,054.66	\$	-									

ESTATUS		SIN CONTRATO															
ENTIDAD:		QUERÉTARO					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120126	PARQUE EMILIANO ZAPATA (B. JUÁREZ 16 DE SEPT.)	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			0%			\$ 300,000.00	-	\$ -	\$ -			
FEIEF 2020										TOTALES	\$ 300,000.00	\$ -					

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		FINALIZADAS				AVANCE FISICO-FINANCIERO										INVERSIÓN					
ENTIDAD		QUERETARO																			
MUNICIPIO		CORREGIDORA																			
No. De Obra (No. 81)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Articulación	%	FÍSICO		FINANCIERO		Inversión Aprobada Y/O REGULARIZADA	Inversión EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS						
							Fecha Inicio	Fecha Termino	Fecha Inicio	Fecha Termino					Total	Total					
62337	EMPRESTITO 2014	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	03/08/2020	08/11/2020	100%	29/08/2020	19/02/2021	\$ 26,632.49	\$ 26,632.49	\$ 8,000.42	\$ 8,000.42	* M DE CONCERNIA DE ACERO GALVANIZADO DE 10' DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO INTERIOR DE 20W * M DE MURO DE BLOQUE MACEDON DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 MTS DE ALTURA * M DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F	1481.00 12.00 435.00 12.00 207.32				
62337	Participaciones 2019 D.	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	03/08/2020	08/11/2020	100%	29/08/2020	19/02/2021	\$ 1,131,837.41	\$ 1,131,837.41	\$ 340,004.70	\$ 340,004.70	* M DE CONCERNIA DE ACERO GALVANIZADO DE 10' DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO INTERIOR DE 20W * M DE MURO DE BLOQUE MACEDON DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 M DE ALTURA * M DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F	1481.00 12.00 435.00 12.00 207.32				
62337	Directo 2020 D.	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	03/08/2020	08/11/2020	100%	29/08/2020	19/02/2021	\$ 1,762,974.84	\$ 1,762,974.84	\$ 529,586.80	\$ 529,586.80	* M DE CONCERNIA DE ACERO GALVANIZADO DE 10' DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO INTERIOR DE 20W * M DE MURO DE BLOQUE MACEDON DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 M DE ALTURA * M DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F	1481.00 12.00 435.00 12.00 207.32				
601299	Participaciones 2019 D.	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	JOSE CARLOS AGUILAR VEGA	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	100%	03/08/2020	08/11/2020	100%	19/08/2020	23/02/2021	\$ 4,399,309.76	\$ 4,399,309.76	\$ 1,259,795.00	\$ 1,259,795.00	* M DE FIRME DE CONCRETO R30 REGION DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO * M DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A 30' X 4' X 1/2" * M DE CUBIERTA EN SISTEMA AUTOPORTANTE EN LAMINA PINTADA CAL 22 * M DE MURO LANCEADO FABRICADO A BASE DE MORTERO GRUPO 1 Y MALLA METALICA DE TRIPLE TORSION DE ALAMBRE DE ACERO	1139.50 22,035.66 90.41 90.20				
601001	Directo 2020 D.	CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL 7. ALUMBRADO PERIMETRAL, ZAPATA	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	EMILIANO ZAPATA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	08/12/2020	15/02/2021	100%	07/12/2020	26/02/2021	\$ 4,401,635.82	\$ 4,401,635.82	\$ 2,200,817.91	\$ 2,200,817.91	* M DREN PLUVIAL DE 30X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BILBA FIBROUS * M DE MALLA CROMICA GALVANIZADA CAL 12.5 * M DE PASEO INTERIOR MONOLITICO BLOQUE CORTE DIAMANTE DE 50 MM DE ALTURA * PZA LUMINARIAS TIPO LED 40W CON PROTECCION IP65 * PZA POSTE DE ACERO CONICO CIRCULAR DE 10.00 MTS DE ALTURA * PZA LUMINARIO EMPOTABLE EN PISO LED DE 20W	1601.00 445.00 1,905.00 30.00 25.00				
65901	GEO IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020)	URBANIZACION EN LA COLONIA VILLA DORADA, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO	FEPSA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS S DE RL DE CV	LA NEGRETA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	26/10/2020	03/01/2021	100%	06/11/2020	03/02/2021	\$ 2,986,347.77	\$ 2,986,347.77	\$ 891,501.01	\$ 891,501.01	* M DE SUB-BASE DE TERRETE DE BANCO COMPACTADO * M DE GUARNICION TEMPORAL DE PISO 10 CM DE SECCION DE CONCRETO * M DE BARRERA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HERRAMALCO * M DE EMPEDIDO CON PEDRA BOLA DE 10 CM DE DIAMETRO	1,064.77 74.39 1,064.45 1,083.62				
65902	GEO IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020)	ALUMBRADO EN COLONIA EL MILAGRO, EL MILAGRO, CORREGIDORA, QRO	SERGIO PUEBLA MEJA	EL MILAGRO	ADJUDICACION DIRECTA	100%	06/11/2020	14/01/2021	100%	10/11/2020	12/02/2021	\$ 883,934.14	\$ 883,934.14	\$ 266,030.50	\$ 266,030.50	* PZA POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 10 CM DE ALTURA * PZA TRANSFORMADOR MONOFASICA TIPO PIEDRA, OPERACION RADIAL 100W Y * PZA LUMINARIA BOLA SUSPENDIDA DE 200W FROLED	17.00 2.00 81.00				
65904	GEO IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020)	URBANIZACION DE CALLES TUCAN Y LORO EN LA COLONIA JO DE ENERO, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO	ISABEL FONSECA ZAMORANO	LA NEGRETA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	26/10/2020	03/01/2021	100%	06/11/2020	03/02/2021	\$ 2,068,029.75	\$ 2,068,029.75	\$ 620,648.93	\$ 620,648.93	* M DE GUARNICION TEMPORAL DE PISO 10 CM DE SECCION DE CONCRETO * M DE BARRERA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HERRAMALCO * M DE EMPEDIDO CON PEDRA BOLA PERIFERIA DE 10 CM * M DE PASEO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO * M DE TORO VEHICULAR EN FORMA TEMPORAL DE 9 CM DE ESPESOR * M DE PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MOPESOPAS REFLEJANTES EN GUARNICIONES	404.00 747.40 1,061.00 36.00 61.00 296.00				
TOTALES												\$ 17,461,501.98	\$ 17,461,501.98								

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZASARG. JUAN ANTONIO MORENO GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN																
ENTIDAD:		QUERÉTARO																
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																
					AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS			
					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO				
No. de Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
62316	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA	ERSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV	CANDILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	97%	31/07/2010	03/12/2020	60%	11/08/2020		\$ 3,859,923.45	2,296,723.21	1,859,923.45	1,859,923.45	* PROYECTO ARQUITECTONICO * PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIA MULTIFUNCIONAL	1.00 1.00 5,227.95		
EMPRÉSTITO 2014											TOTALES	\$ 3,859,923.45	\$ 2,296,723.21	1,859,923.45	1,859,923.45			

*La Obra 62316 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento Directo 2020D

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
	QUERÉTARO				FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN	
MUNICIPIO	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada y/o Regularizada	Inversión Ejercida Acumulada	Anticipo Otorgado	Anticipo Amortizado	Unidad de Medida	Aprobadas
60120127	PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 1	ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	4%	09/02/2021	31/05/2021	0%	09/02/2021		\$ 7,950,695.45		\$ 2,385,208.64		PROYECTO - PROYECTO 1 A 2 UTM M2 - INTERVENCIÓN TER. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	1 1,104.00
60120131	PROLONGACIÓN AZUCENAS	BUILDTEC MEXICO S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	6%	15/03/2021	20/06/2021	0%	19/03/2021		\$ 7,969,120.68		\$ 2,390,736.20		* M DE GUARNICIÓN TRANSVERSAL DE 300X300X100 SECCION DE CONCRETO F.C. 150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA * M DE BARRATA DE 30 CM DE ESPESOR DE CONCRETO MEDIANTE F.C. 150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA * M DE PRO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HEMIZCLADO M-40 M2/M2 RESISTENCIA A LA FLEXION 1 N.M. 40 MM * M EMPERADO CON PIEDRA BOLA DE PERENA DE 15 CM AJUNTADO Y JUNTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 * M ESTAMPADO DE PRO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO DE 15X15X5 CM DE 15 CM DE 15 CM * M REALLA TRU BRUNO M-50 (172 IN US LIT. 500 Y 4" ALABADO LUG PARA TRAFICO PENADO DE 500X100 M	1056.36 1219.38 5428.00 350.00 354.50 6.00
60120128	ARCOS TEJEDA, SANTA SOFIA Y LOMAS DE BALVANERA	CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27%	22/02/2021	02/05/2021	0%	05/03/2021		\$ 997,928.02		\$ 299,378.41		* M2 PANELES DE ALUMINIO COMPUESTO DE 4MM DE ESPESOR EN COLORES DE LINEA PARA ELEMENTOS DE FACHADAS A UNA ALTIMA MEDIDA DE 3000 * M2 PASTO ALCEMBRA TIPO FESTIVA (ARUNDAEAS) * PZA - LETRERO EN 30 A BASE LETRERO DE 40 CM DE ALTURA Y CANTO DE 5 CM FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO ANODIZADO 1023 LUMINARIAS * PZA - LUMINARIA EMPOTRABLE EN PRO TIPO LED DE 80W MOD FLED IN CON PROTECCIÓN ANTI * PZA - REFLECTOR LED PARA EXTERIORES MOD 50W DE 50 W	314.57 121.00 3.00 8.00 2.00
60120129	REENCARPETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES 1	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	91%	26/02/2021	06/05/2021	0%	10/03/2021		\$ 2,881,715.35		\$ 864,514.61		* M2 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS * M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO * M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES * M2 - SERALAMEN TO HORIZONTAL DE LINEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO A BASE DE PINTURA TRAFICO REFLEJANTE	268.33 6733.90 1605.91 2440.48
60120130	REENCARPETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES 2	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	95%	10/03/2021	15/06/2021	83%	26/03/2021		\$ 7,000,000.00	\$ 8,28,470.31	\$ 2,018,918.87		* M2 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS * M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO * M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES * M2 - SERALAMEN TO HORIZONTAL DE LINEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO A BASE DE PINTURA TRAFICO REFLEJANTE	6,25.04 16,004.25 5,202.50
PARTICIPACIONES 2020											TOTALES	\$ 26,799,459.50	\$ 5,828,470.31	\$ 7,958,756.73		

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
	QUERÉTARO				FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN	
MUNICIPIO	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada y/o Regularizada	Inversión Ejercida Acumulada	Anticipo Otorgado	Anticipo Amortizado	Unidad de Medida	Aprobadas
60120136	REMEDIACIÓN PLAZA CÍVICA AVENIDA CAMINO REAL Y LSP	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 200,000.00					
PARTICIPACIONES 2019 D.											TOTALES	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -		

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN																
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO			ANTICIPO AMORTIZADO	
															Unidad de Medida		Aprobadas
60120114	MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COL. SANTA BARBARA	PROFESIONISTAS ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE CV	SANTA BARBARA	INVITACION RESTRINGIDA	98%	20/11/2020	31/12/2020	79%	25/11/2020		\$ 2,680,328.49	2,109,526.71	\$ 804,098.55	\$ 804,098.55	* M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30CM DE SECCION DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE RAMPA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO * M2 DE FIRME DE 10 CM DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO CON PIEDRA GRAZON * PIEZA SENAL RESTRINGIDA 58-7 "CEDA EL PASO" * PIEZA BOLLARDO DE 0.70 M DE ALTO DE TUBO DE ACERO		1048.00 765.00 297.15 1005.55 10.00 260.00
60120115	REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA	MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA	LA NEGRETA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	20/11/2020	28/01/2021	75%	25/11/2020		\$ 3,108,881.14	2,338,818.24	\$ 932,664.34	\$ 932,664.34	* M2 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR * M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL 12.5 * M2 DE FIRME DE 10CM DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO PIEDRA GRAZON * M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN HUNDOS INTERIORES Y EXTERIORES * PZA LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO ARBOTANTE DE 83W * PZA PROYECTOR LED MOD SLED-820 DE 40W CON PROTECTOR IP65		647.15 817.50 200.00 487.21 22.00 22.00
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)										TOTALES	\$ 5,789,209.63	\$ 4,448,344.95	\$ 1,736,762.89	\$ 1,736,762.89			

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BORADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS		EN EJECUCIÓN																
ENTIDAD:		QUERÉTARO					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO				
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
60120123	MANTENIMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO SEGUNDA ETAPA	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	91%	27/01/2021	17/03/2021	33%	16/02/2021		\$ 1,227,772.22	407,137.26	\$ 368,331.67	\$ 122,141.18	* M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO * M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE REJA DE ACERO DE 25 MTS DE ALTURA A BASE DE PANEL PREFABRICADO * PIEZA DE VENTANA PUA TIPO SIFON DE 200 X 80 MTS CON CRISTAL CLARO * TEMPLADO DE 6MM * PIEZA LUMINARIA DE INTERIOR MOD. LED * M2 DE PISO DE DUELA ENCO NACIONAL DE 19MM DE ESPESOR Y 8 CM DE ANCHO	708.50 1007.42 55.00 8.00 54.00 79.00		
60120124	PARQUE LOMAS DE BALVANERA	OCTAVIO TOVAR RODARTE	LOMAS DE BALVANERA	INVITACION RESTRINGIDA	50%	15/02/2021	25/04/2021	23%	23/02/2021		\$ 996,156.21	232,817.77	\$ 298,846.86	\$ 69,845.34	* M2 - MURO DE BLOCK HUECO CARA DE PIEDRA RAYADO COLOR NEGRO DE 150X40 CM * M3 - MAMPONERIA DE PIEDRA BRAZA EN CIMENTACIÓN * M2 PISO TIPO PIEDRA HEXAGONAL DE 100 M POR LADO Y 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 * RZA - BANCA DE 1.80 X 0.45 CM FABRICADA DE ESTRUCTURA DE LAMINA DE ACERO CAL 10 * RZA - BOTE DE DESECHO DE 100 M DE ALTURA Y 0.40 M DE DIAMETRO * RZA - LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO LED DE 56 W	54.68 22.47 460.20 5.00 4.00 5.00		
60120125	PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN CBTIS 118	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	90%	22/02/2021	18/04/2021	44%	26/02/2021		\$ 1,474,126.23	643,019.06	\$ 442,237.87	\$ 192,905.72	* M3 - CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACIÓN FC=200 KG/CM2, TMA 3/4" (20 MM) * M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE N5 DE 250 MM (10") * RZA - REGISTRO PREFABRICADO PARA BAJA TENSION DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 50X80X5 CM PARA BANQUETA * RZA - POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD * M3 - CONCRETO HIDRAULICO EN ESTRUCTURAS FC=200 KG/CM2, TMA 3/4" (20 MM)	88.40 91.00 6.00 2.00 6.25		
60120126	PARQUE EMILIANO ZAPATA (B. JUÁREZ 16 DE SEPT.)	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%	23/03/2021	21/05/2021	0%			\$ 295,861.02		\$	\$	ARBOL MEZQUITE (PROSOPIS LAEVIGATA) DE 2.00 M DE ALTURA PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 ACERO EN OBRA BOTE DE DESECHOS DE ACERO AL CARBON CON CAPACIDAD DE 41 L. MOD. BURNARD DOBLE MCA MURA BANCA DE ESTRUCTURA METALICA Y MADERA TRATADA MOD. ZBARNI MCA PLAY CLUB PUNTE PARA ACUMEN TOA ELECTRICA DE 0.3X0.1X0.2X0.1 M DE ALTURA PIEDRAS INTERIORES LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO ARBOLANTE DE 85 W 120-277 V SERIE COMPLE LRI MCA SUPRA	14 30.8 2 5 1 3		
FEIEF 2020											TOTALES	\$ 3,993,915.68	\$ 1,282,974.09	\$ 1,109,416.40	\$ 384,892.24			

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOJARDILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD	QUERÉTARO				FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				ANTICIPO OTORGADO
MUNICIPIO	CORREGIDORA																		
No. de Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobación			
6236	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA	ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	31/07/2020	03/12/2020	100%	11/06/2020		\$ 15,071,706.54	\$ 15,071,706.54	\$ 3,819,565.55	\$ 2,468,035.24	PROYECTO ARQUITECTÓNICO PROYECTO ESTRUCTURAL FOTOGRAFÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL	150 150 1,000,000			
GASTO DIRECTO 2020											TOTALES	\$ 15,071,706.54	\$ 15,071,706.54	\$ 3,819,565.55	\$ 2,468,035.24				

ESTATUS	SIN CONTRATO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD	QUERÉTARO			FÍSICO				FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO						
MUNICIPIO	CORREGIDORA																		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobación			
60120132	CONSTRUCCIÓN PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 2A ETAPA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 5,000,000.00	-							
60120139	PÁRQUE SAN CARLOS ARREGLO CANCHA Y MANTENIMIENTO DE GRADAS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,692,192.00	-							
60120140	PAVIMENTACIÓN (C/R HUMIL CONSTITUTE 411 JACAL)	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 3,000,000.00	-							
60120141	PAVIMENTACIÓN LAT. ACCESO ZONA NTE P/ BALVANERA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 350,000.00	-							
60120137	ADAPTACION SISTEMA DE VENTILACIÓN EN CAM EL PUEBLITO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 340,000.00	-							
60120134	MODERNIZACION ANTIGUO MODULO SEGURIDAD DE PRESA BRAVO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 250,000.00	-							
60120133	MODERNIZACION ACCESO PEATONAL Y BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA LOS OLIVERA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 415,000.00	-							
60120138	CONSTRUCCION ACCESO NORTE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,800,000.00	-							
GASTO DIRECTO 2020											TOTALES	\$ 12,447,192.00	\$ -	\$ -	\$ -				

*La Obra 6236 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento EMPRESTITO

LIC. MARIA EUGENIA RIVERO BOBADILLA
DIRECTORA DE REGISTROS DE LA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ABD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	SIN CONTRATO																
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO				
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
66101	CONST. PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 2A ETAPA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 9,999,999.00	-					
GEQ PA 2021											TOTALES	\$ 9,999,999.00	\$ -	\$ -	\$ -		

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE MARZO 2021
OBRAS FINALIZADAS

ESTATUS		FINALIZADAS					AVANCE FISICO-FINANCIERO										INVERSION				METAS	
ENTIDAD		QUERETARO																				
MUNICIPIO		CORREGIDORA																				
No. De Obra (NUE)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	FISICO		FINANCIERO			INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS						
							Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término					Unidad de Medida	Aprobadas					
602001	FEFEE 2019	MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUBPONENTE A COLUMNA A SANTA BARBARA.	ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	SANTA BARBARA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	11/10/2020	21/02/2020	100%	11/10/2020	21/02/2021	\$ 650,640.94	\$ 650,640.94	\$ 395,392.98	\$ 395,392.98	* MO PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR TENIDO A MAQUINA FINQUEL * MO BARRERA DE SEGURIDAD DE CONCRETO MORTALADO * PZA LUMINARIA LED MOD. WPL 4'x4W. CON PROTECCION IP65 * PZA LUMINARIA PARA VIALIDAD DE BOM DE LED MODELO ALTO SL VERA 100W	95.25 145.00 3.00 5.00					
602006	FEFEE 2019	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL PARQUE DE TEJEDA.	CONSTRUCTORA TRIAL WEST SA DE CV	TEJEDA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	08/10/2020	09/03/2021	100%	09/10/2020	12/03/2021	\$ 2,761,012.32	\$ 2,761,012.32	\$ 1,390,506.24	\$ 1,390,506.24	* MO DE PUESTO SINTETICO MONOFILAMENTO INCLUIR CORTE DIAMANTE DE 50MM DE ALTURA * MO DE PZA LUMINARIA PARA VIALIDAD C/AL 1.25 CON POSTES DE LINEA C/AL 2U DE 36 MM * MO DE REEL DE PELOTEO PELOTEO DE 7 CM DE DIAM. CON UN PESO DE 150G * PZA PROTECTOR LED MOD. WPL 4'x4W. CON PROTECCION IP65 * PZA PORTERAS DE FIBRA DE CARBONO 2.00 X 2.00 X 4.00 A 1.50 MTS MEDIDAS * PZA PORTERAS A BASE DE ACERO AL CARBON DE 2" * PZA PORTERAS A BASE DE FIBRA DE CARBONO 2.00 X 2.00 X 4.00 A 1.50 MTS MEDIDAS MAXIMA DE 5.00MTS	1,440.00 399.00 946.80 8.00 2.00 32.00					
602001	PARTICIPACIONES 2019 U	MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUBPONENTE A COLUMNA A SANTA BARBARA	ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	SANTA BARBARA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	11/10/2020	21/02/2020	100%	11/10/2020	21/02/2021	\$ 92,864.04	\$ 92,864.04	\$ 27,859.21	\$ 27,859.21	* MO PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR TENIDO A MAQUINA FINQUEL * MO BARRERA DE SEGURIDAD DE CONCRETO MORTALADO * PZA LUMINARIA LED MOD. WPL 4'x4W. CON PROTECCION IP65 * PZA LUMINARIA PARA VIALIDAD DE BOM DE LED MODELO ALTO SL VERA 100W	95.25 145.00 3.00 5.00					
TOTALES												\$ 3,504,517.30	\$ 3,504,517.30	\$ 1,602,558.43	\$ 1,602,558.43							

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBARELLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZASABD. JAVIER ANTONIO SOTO ORENTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA

ESTATUS		EN EJECUCIÓN								
ENTIDAD:		QUERÉTARO							INVERSIÓN	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283	DIRECTO 2019 DISPONIBILIDADES	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	CENTENO SILVA JESUS EMANUEL	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	05/03/2021	12/03/2021	\$ 870,000.00	\$ 867,884.15
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	97%	17/03/2021		\$ 213,499.16	\$ 206,190.00
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA								TOTALES	\$ 1,083,499.16	\$ 1,074,074.15

ESTATUS	SIN CONTRATO									
ENTIDAD:	QUERÉTARO								INVERSIÓN	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA									
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
									Total	Total
601283	DIRECTO 2021	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			\$ 1,500,000.00	
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA								TOTALES	\$ 1,500,000.00	\$

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 ABRIL 2021

FONDO: EMPRÉSTITO 2014

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO	
											Total		Total		Total		Unidad de Medida	Aprobadas
62316	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA	ERSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV	CANDILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	31/07/2010	03/12/2020	60%	11/08/2020		\$ 3,859,923.45		\$ 2,296,723.21		\$ 1,859,923.45		\$ 1,859,923.45	
EMPRÉSTITO 2014											TOTALES	\$ 3,859,923.45	\$ 2,296,723.21		1,859,923.45	1,859,923.45		

*La Obra 62316 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento Directo 2020D
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General
Acuerdo Delegatorio S/F/DF/11548/2021
de fecha 13 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 ABRIL 2021

FONDO: PARTICIPACIONES 2020

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN																					
ENTIDAD:		QUERÉTARO										AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN							
MUNICIPIO:		CORREGIDORA										FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)		Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas					
60120127		PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 1	ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	55%	09/02/2021	31/05/2021	30%	09/02/2021		\$ 7,950,695.45	\$ 2,412,878.57	\$ 2,385,208.64	\$ 723,863.57	PROYECTO - PROYECTO EJECUTIVO M2 - INTERVENCIÓN III ETAPA DE CONSTRUCCIÓN		1 1,104.00					
60120131		PROLONGACIÓN AZUCENAS	BUILDTEC MEXICO S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	36%	15/03/2021	20/06/2021	30%	19/03/2021		\$ 7,969,120.68	\$	\$ 2,390,736.20	\$	* M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 10x20x50CM DE SECCIÓN DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HORMIGAL FC-150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA * M2 PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO M142 KG/CM2 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 116.40 MPa * M2 EMPERADO CON PIEDRA BOLA DE PERENA DE 15 CM ASENTADO Y JUNTADO CON HORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 * M2 ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO DE PETATILLO, COLOR ROJO OSCURO * M2 REJILLA TIPO IRVING MOD (1/2) 15-05 DE 5/8" X 4" ACABADO USO PARA TRAFICO PESADO DE 0.98X100 M		376.36 1271.09 5420.00 261.00 334.50 6100					
60120128		ARCOS TEJEDA, SANTA SOFÍA Y LOMAS DE BALVANERA	CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	62%	22/02/2021	02/05/2021	28%	05/03/2021		\$ 997,928.02	\$ 275,393.79	\$ 299,378.41	\$ 82,618.14	* M2 PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO DE 4MM DE ESPESOR EN COLORES DE LINEA PARA ELEMENTOS DE FACHADAS A UNA ALTURA MAXIMA DE 10.00M * M2 BASTO ALFOMBRAS TIPO FESTUCA (ARUNDINACEAE) * PZA - LETREROS EN 10 A BASE LETRAS DE 40 CM DE ALTURA Y CANTO DE 5 CM FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO ANODIZADO C23 ILUMINADAS * PZA - LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO TIPO LED DE 8W MOD FLED-18 CON PROTECCIÓN IP65 * PZA - REFLECTOR LED PARA EXTINTORES MOD: 1MD DE 50 W		314.57 121.00 7.00 11.00 27.00					
60120129		REENCARPETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES 1	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	26/02/2021	06/05/2021	91%	10/03/2021		\$ 2,881,715.35	\$ 2,635,949.25	\$ 864,514.61	\$ 864,514.61	* M2 - PASEADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS * M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO * M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES * M2 - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LINEA CONTRARIA DE 15 CM DE ANCHO A BASE DE PINTURA TRAFICO REFLEJANTE		249.72 6777.50 5035.18 2440.48					
PARTICIPACIONES 2020												TOTALES	\$ 19,799,459.50	\$ 5,324,221.61	\$ 5,939,837.86	\$ 1,670,996.32							

ESTATUS		SIN CONTRATO																
ENTIDAD:		QUERÉTARO							AVANCE FÍSICO-FINANCIERO		INVERSIÓN							
MUNICIPIO:		CORREGIDORA					FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
60120136	REMEDIACIÓN PLAZA CIVICA AVENIDA CAMINO REAL Y LSP	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 200,000.00							
PARTICIPACIONES 2019 D.										TOTALES	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -				

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General
Acuerdo Delegado STF/DF/11548/2021
de fecha 13 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 ABRIL 2021

FONDO: FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN													
ENTIDAD:		QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											
MUNICIPIO:		CORREGIDORA													
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	FÍSICO		FINANCIERO		Inversión Aprobada y/o Regularizada	Inversión Ejercida Acumulada	Anticipo Otorgado	Anticipo Amortizado	METAS	
						Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Inicio	Fecha Término					Unidad de Medida	Aprobadas
60120115	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA	MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA	LA NEGRETA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	20/11/2020	28/01/2021	75%	25/11/2020	\$ 3,108,881.14	\$ 2,338,818.24	\$ 932,664.34	\$ 932,664.34	* M2 DE PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO BICOLOR * M2 DE MALLA OCLONICA GALVANIZADA CAL 125 * M2 DE FIBRE DE 10CM DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO PIEDRA LAJAZON * M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * PZA LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO ASISTANTE DE 80W * PZA PROTECTOR LED M20 SLED-820 DE 40W CON PROTECTOR INCL	647.95 817.50 2000.00 487.21 22.00 22.00
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)										TOTALES	\$ 3,108,881.14	\$ 2,338,818.24	\$ 932,664.34	\$ 932,664.34	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General

Acuerdo Delegatario STF/DF/11548/2021

de fecha 12 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 ABRIL 2021

FONDO: FEIEF 2020

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN																		
ENTIDAD:		QUERÉTARO																		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																		
No. De Obra (NUP)		Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS					
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
60120123		MANTENIMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO SEGUNDA ETAPA	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	27/01/2021	17/03/2021	86%	16/02/2021		\$ 1,227,772.22	\$ 1,057,962.92	\$ 368,331.67	\$ 368,331.67	* M2 DE IMPERMEABILIZACION EN ZONA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO * M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE REJA DE ACERO DE 25 MTS DE ALTURA A BASE DE PANEL PERMEABILIZADO * PIEZA DE VENTANA FLAT TIPO SFON DE 200 X 80 MTS CON CRISTAL LARGO * TEPLADO DE 6MM * PIEZA LUMINARIA DE INTERIOR MDO LED * M2 DE PISO DE DUELA ENCO NACIONAL DE 19MM DE ESPESOR Y 8 CM DE ANCHO	708.50 1,007.42 55.00 8.00 54.00 79.00			
60120124		PARQUE LOMAS DE BALVANERA	OCTAVIO TOVAR RODARTE	LOMAS DE BALVANERA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	15/02/2021	25/04/2021	60%	23/02/2021		\$ 996,156.21	\$ 596,456.47	\$ 298,846.86	\$ 178,936.95	* M2 - MURO DE BLOCK HUECO CARA DE PIEDRA BAYADO COLOR NEGRO DE 15X20X40 CM * M3 - MAMPUESTA DE PIEDRA BRAZA EN CIMENTACION * M2 - PISO TIPO PIEDRA HEXAGONAL DE 100 M POR LADO Y 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 * PZA - BANCA DE 180 X 0.45 X 0.45 M FABRICADA DE ESTRUCTURA DE LAMINA DE ACERO CAL 50 * PZA - BOTE DE DESECHO DE 100 M DE ALTURA Y 0.40 M DE DIAMETRO FABRICADO EN ESTRUCTURA METALICA * PZA - LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO LED DE 36 W	54.68 22.47 460.20 5.00 4.00 5.00			
60120125		PLATAFORMA DE CIMENTACION CBTIS 118	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	22/02/2021	18/04/2021	44%	26/02/2021		\$ 1,474,126.23	\$ 643,019.06	\$ 442,237.87	\$ 192,905.72	* M3 - CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACION FC=200 KG/CM2 THA 1-4-120 MM * M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 8.5 DE 250 MM (10") * PZA - REGISTRO PREFABRICADO PARA BAJA TENSION DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE SOLUCIONES CM PARA BANQUETA * PZA - POZO DE VISTA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.30 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD * M3 - CONCRETO HIDRAULICO EN ESTRUCTURAS FC=200 KG/CM2 THA 1-4-120 MM	88.40 91.00 6.00 2.00 6.25			
60120126		PARQUE EMILIANO ZAPATA (B. JUÁREZ 16 DE SEPT.)	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	50%	23/03/2021	21/05/2021	0%			\$ 295,861.02	\$ -	\$ -	\$ -	ARROL MEZCLANTE (PROYECTO LA VENTANA) DE 2.00 M DE ALTURA PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 MURO EN OBRA ROUTE DE DISEÑO DE ACERO AL CARBON CON CAPACIDAD DE 40.1 M2 BARRIDO SOBRE REJA METALICA Y PIEDRA TRATADA MDO 20170101 REJA PLAY CLUB MURITE PARA ACCESORIO ELECTRONICO DE 10 MONITOREO DE ALTURA PIEDRAS INTERIORES LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO ARGUMENTAL DE 32 W 100.277 V 12.10 GRPE-LED REJA SURTA	14 30.6 2 5 1 3			
FEIEF 2020											TOTALES	\$ 3,993,915.68	\$ 2,297,438.45	\$ 1,109,416.40	\$ 740,174.34					

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General

Acuerdo Delegatorio STF/DF/11548/2021

de fecha 13 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA AL 30 ABRIL 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD	QUERÉTARO				FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO					
MUNICIPIO	CORREGIDORA				Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobado			
No. de Obra (IMP)	Descripción	Contratista	Localidad	%														Fecha Inicio	Fecha Término	%
6226	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA	ERISA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRICTADA	100%	25/03/2020	03/12/2020	100%	11/06/2020			\$ 15,071,706.54	\$ 15,071,706.54	\$ 2,899,565.55	\$ 2,899,565.55	PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL	100%			
622032	CONSTRUCCIÓN PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CENTRO 2A ETAPA	CONSTRUCTORA INDIVIVA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRICTADA	5%	30/04/2021	22/07/2021	0%				\$ 5,000,000.00	\$			PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL	100%			
622037	ADAPTACIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN CAM EL PUEBLO	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	29/04/2021	26/05/2021	0%				\$ 340,000.00	\$			PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL	100%			
GASTO DIRECTO 2020												TOTALES	\$ 20,411,706.54	\$ 15,071,706.54	\$ 2,899,565.55	\$ 2,899,565.55				

ESTATUS		SIN CONTRATO															
ENTIDAD		QUERÉTARO															
MUNICIPIO		CORREGIDORA															

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

ART. 146 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Jefe del Departamento de Contabilidad General

Acuerdo Delegatario STF/DF/11548/2021

de fecha 10 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA PINO BORRILLERA
DIRECTORA DE SERVICIOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JOSÉ ANTONIO SOTO CORTÉS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 ABRIL 2021

FONDO: GEQ PA 2021

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN																				
ENTIDAD:		QUERETARO																				
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN		METAS					
															INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO	
No. De Obra (NUP)		Descripción		Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas			
66101		CONST. PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 1A ETAPA		CAMOMO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	12%	12/04/2021	01/08/2021	0%			\$ 9,919,608.26	\$ -	\$ 2,975,882.48	\$ -	PE: PISO DE ALICATOS DE EXPRESO DE CONCRETO PREMEZCLADO; PE: 150x150x10mm (5 CON PAVIMENTO); PEA: PLUM DE LUZ DE 300x300 DE DIÁMETRO (2.10 M. DE ALTIMETRO) (LIGHT PLUM); PEA: COLUMPIO CIRCULAR DE ACERO DE 1500x300 DE DIÁM. Y 2.55 M. DE ALTA. DE 17 PLAZAS Y 1 PLAZA PARA SILLAS DE RUEDAS; PE: BARRA METAL PRADO (4 METROS); PEA: VALLADO DE ESPECIE VEGETAL (ARBOLO)		1.70.00 16 149.88 15			
GEQ PA 2021													TOTALES	\$ 9,919,608.26	\$ -	\$ 2,975,882.48	\$ -					

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General
Acuerdo Delegatorio STF/DF/11548/2021
de fecha 13 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 ABRIL 2021

FONDO: GEQ ISN 2021

(PESOS)

ESTATUS		SIN CONTRATO																	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN				METAS		
					FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)		Descripción		Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
65605		URBANIZACIÓN CALLES COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES		SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 5,000,000.00	\$ -					
GEQ ISN 2021												TOTALES		\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General
Acuerdo Delegado R.F./DF/11548/2021
de fecha 11 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 ABRIL 2021

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

ESTATUS		FINALIZADAS					AVANCE FISICO-FINANCIERO										INVERSION				METAS	
ENTIDAD:		QUERETARO																				
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																				
No. De Obra (NBO)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FISICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO					
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término											
607030	PARTICIPACIONES 2020 D.	REENCABETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES 2	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	10/03/2021	15/06/2021	100%	26/03/2021	13/04/2021	\$	6,729,724.25	\$	6,729,724.25	\$	2,081,988.87	\$	2,081,988.87	Unidad de Medida	Aprobadas	
																				* M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS * M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO * M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LINEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO A BASE DE PINTURA TRAFICO REFLEJANTE	475.09 M404.25 1202.50	
607034	FEFET 2019	MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. SANTA BARBARA	PROFESIONISTAS ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE CV	SANTA BARBARA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	20/11/2020	31/12/2020	100%	25/11/2020	08/04/2021	\$	2,680,328.49	\$	2,680,328.49	\$	804,098.55	\$	804,098.55	* M DE GUARNICION TRANSVERSAL DE 150X100CM DE SECCION DE CONCRETO * MC DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HORIZONTAL * MC DE RAMPA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO * MC DE FIRME DE 10 CM DE CONCRETO TERMINADO DE LAYADO CON PIEDRA GRANIZON * PIEZA SEÑAL RECTANGULAR 58X77 CM DE ALTO DE ACERO * PIEZA BOLLARDO DE 0.70 M DE ALTO DE TUBO DE ACERO	1,049.20 183.00 291.15 1,095.50 10.00 260.00	
607083	DIRECTO 2019 DISPONIBILIDADES	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TÉCNICOS DE OBRA	CENTENO SILVA JESUS EMANUEL	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	05/03/2021	12/03/2021	100%	05/03/2021	12/03/2021	\$	18,7384.15	\$	18,7384.15	\$		\$		ESTUDIO: ESTUDIO DE MECANICAS TRAFICO PROYECTO: DISEÑO DE PAVIMENTO	1 2	
TOTALES													\$	10,277,936.89	\$	10,277,936.89	\$	2,823,017.42	\$	2,823,017.42		

ART. 66 FRACCIÓN XXXI LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General
Acuerdo Delegado STF/DF/11548/2021
de fecha 13 de enero del 2021

LIC MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 ABRIL 2021

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA

(PESOS)										
ESTATUS	EN EJECUCIÓN									
ENTIDAD:	QUERÉTARO									
MUNICIPIO:	CORREGIDORA									
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA Total
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	97%	17/03/2021		\$ 213,499.16	\$ 206,190.00
601283	DIRECTO 2021	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	2%	13/04/2021		\$ 1,500,000.00	\$ 27,140.00
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA									TOTALES	\$ 1,713,499.16 \$ 233,330.00

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General

Acuerdo Delegatorio STF/DF/11548/2021

de fecha 13 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS