

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
al 31 de diciembre 2020

Recurso Proveniente de Capital

| No. | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado | Saldo | Beneficio Social | Período de Ejecución | Grado de Avance |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES | 15,055,314.64 | 15,055,314.64 | 0.00 | 143,073 hab. | Junio 2017 - Octubre 2017 | 100% |
| 2 | PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL* | 2,190,380.22 | 2,190,380.22 | 0.00 | 11,800 hab. | Junio 2015-Agosto 2015 | 100% |
| 2 | PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL | 5,372,959.13 | 5,372,959.13 | 0.00 | 11,800 hab. | Diciembre 2018- Marzo 2019 | 100% |
| 3 | ADQUISICION DE TERRENOS, SANTA BARBARA Y LA NEGRETA, PARA CENTROS DE DESARROLLO HUMANO | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 22,281 hab. | Mayo 2015 - Agosto 2015 | 100% |
| 4 | REPAVIMENTACIÓN EN AV. CANDILES DE PROLONGACIÓN ZARAGOZA A BOULEVARD DE LAS AMERICAS | 7,485,797.50 | 7,485,797.50 | 0.00 | 120,000 hab | Julio 2016 - Diciembre 2016 | 100% |
| 5 | 2A ETAPA, REPAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD DE LAS AMERICAS DE AV. CANDILES A MISIONES | 2,971,106.50 | 2,971,106.50 | 0.00 | 120,000 hab | Julio 2016 - Diciembre 2016 | 100% |
| 6 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO. | 1,530,146.00 | 1,530,146.00 | 0.00 | 90,000 hab | Julio 2016 - Diciembre 2016 | 100% |
| 7 | AMPLIACION A CUATRO CARRILES EN TRONQUE A HUIMILPAN | 9,548,989.37 | 9,548,989.37 | 0.00 | 143,073 hab. | Mayo 2015 - Agosto 2015 | 100% |
| 8 | EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 16,563,555.37 | 16,563,555.37 | 0.00 | 143,073 hab. | Junio 2014 - Agosto 2015 | 100% |
| 9 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A CHARCO BLANCO | 6,994,303.48 | 6,994,303.48 | 0.00 | 143,073 hab. | Diciembre 2014 - Marzo 2015 | 100% |
| 10 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 5,856,044.93 | 5,856,044.93 | 0.00 | 180,043 hab | Marzo-2018 - Julio del 2018 | 100% |
| 11 | DREN PLUVIAL LA NEGRETA | 557,409.71 | 557,409.71 | 0.00 | 3,465 hab. | Julio 2018 -Agosto 2018 | 100% |
| 12 | REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADE. DE ACCESO TEJEDA | 7,674,221.24 | 7,674,221.24 | 0.00 | 3,175 hab | Junio 2019- Agosto 2019 | 100% |
| 13 | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA EN COMUNIDAD LOS ANGELES | 1,964,034.04 | 1,964,034.04 | 0.00 | 2,537 hab. | Abril 2019-Julio 2019 | 100% |
| 14 | CONSTRUCCION AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1 | 335,737.87 | 335,737.87 | 0.00 | 43,126 hab. | Julio 2020- Diciembre 2020 | 100% |
| Total | | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 | - | | | |

Recurso Proveniente de Productos Financieros

| No. | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado | Saldo | Beneficio Social | Período de Ejecución | Grado de Avance |
|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL | 1,375,984.81 | 1,375,984.81 | 0.00 | 11,800 hab. | Diciembre 2018- Marzo 2019 | 100% |
| 2 | DREN PLUVIAL LA NEGRETA | 424,010.24 | 424,010.24 | 0.00 | 3,465 hab. | Julio 2018 -Agosto 2018 | 100% |
| 3 | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA EN COMUNIDAD LOS ANGELES | 666,461.24 | 666,461.24 | 0.00 | 2,537 hab. | Abril 2019-Julio 2019 | 100% |
| 4 | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEG. EN PRESA DE BRAVO | 157,648.53 | 157,648.52 | 0.01 | 665 hab. | Abril 2019-Julio 2019 | 100% |
| 5 | CONSTRUCCION AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1 | 1,465,799.36 | 1,465,799.36 | 0.00 | 43,126 hab. | Julio 2020- Diciembre 2020 | 65% |
| 6 | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO | 26,668.06 | 21,726.26 | 4,941.80 | 6127 hab | Agosto 2020- Noviembre 2020 | 100% |
| 7 | SIN ASIGNACIÓN | 59,645.48 | - | 59,645.48 | | | |
| Total | | 4,176,217.72 | 4,111,630.43 | 64,587.29 | | | |

Recurso Proveniente de Recuperación Fianza Cumplimiento

| No. | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado | Saldo | Beneficio Social | Período de Ejecución | Grado de Avance |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEG. EN PRESA DE BRAVO | 2,441,480.15 | 2,441,480.15 | 0.00 | 665 hab. | Abril 2019-Julio 2019 | 100% |
| 2 | CONSTRUCCION AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1 | 2,058,386.22 | 58,386.22 | 2,000,000.00 | 43,126 hab. | Julio 2020- Diciembre 2020 | 65% |
| Total | | 4,499,866.37 | 2,499,866.37 | 2,000,000.00 | | | |

Nota: Información base presupuesto.

*En procedimiento jurídico