

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
 FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2018
 FONDO: EMPRÉSTITO 2014



| PERIODO: | DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------|-----|------------|------------|------------------|------------------|--------------------|-------|--|
| | QUERÉTARO | | | | | | | | | | | | | | |
| | CORREGIDORA QUERÉTARO | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: | Descripción | | Contratista | | Localidad | | FÍSICO | | FINANCIERO | | INVERSIÓN | | METAS | | |
| No. De Obra (NUP) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63302 | PUENTE EN RIBERA DEL RIO | HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV | 22/06/2015 | 15/08/2015 | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 65% | 22% | 22/06/2015 | 22/06/2015 | \$ 10,000,000.00 | \$ 2,180,380.22 | PZA PUENTE | 1 | |
| 62302 | PUENTE EN RIBERA DEL RIO | AM QUERETARO SA DE CV | 10/12/2018 | 03/03/2019 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10% | 0% | 10/12/2018 | 10/12/2018 | \$ 9,809,619.78 | \$ - | PZA PUENTE | 1 | |
| 62312 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO DE SEG PUBLICA | PONCE DOMINGUEZ LUIS ALBERTO | 16/03/2018 | 13/07/2018 | 16/03/2018 | 13/07/2018 | 100% | 98% | 13/07/2018 | 19/12/2018 | \$ 6,000,000.00 | \$ 5,856,044.93 | M2 DE CONSTRUCCION | 21432 | |
| EMPRÉSTITO 2014 | | | | | | | | | | | TOTALES | \$ 25,809,619.78 | \$ 8,046,425.15 | | |

* NOTA: Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

DR. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
 DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 DE OBRAS PUBLICAS DE LA
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2018
FONDO: RECURSO PROPIO 2015

| PERIODO: | | DICIEMBRE | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----|----------------|----------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| ENTIDAD: | | QUERÉTARO | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: | | CORREGIDORA QUERÉTARO | | | | | | | | | | |
| No. De Obra (NUO) | Descripción | Contratista | Localidad | FÍSICO | | FINANCIERO | | INVERSIÓN | | METAS | | |
| | | | | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | Unidad de Medida |
| 60/254 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE VIALIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL EN CALLES COLONIA VENCEREMOS | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | 0% | | | 0% | | \$ 240,000.00 | - | * M2 DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO * PZA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO | 130.35 |
| GASTO DIRECTO 2015 | | | | | | | | TOTALES | \$ 240,000.00 | \$ - | | 100 |

* NOTA.- Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

LIC. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

| PERIODO: | DICIEMBRE | | | | | | | | | | METAS | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|--|---|
| | ENTIDAD: | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | | | | | INVERSIÓN | | | | |
| | | MUNICIPIO: | FÍSICO | | | | | FINANCIERO | | | | | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | Unidad de Medida | Aprobadas |
| No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | | |
| 601159 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST | DESARROLLOS Y SUMINISTROS SA DE CV | MISION SAN JUAN | 100% | 03/09/2018 | 11/11/2018 | 99% | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 99% | 03/09/2018 | 31/12/2018 | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,188,839.88 | * M2 DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO * PZA TRANSFORMADOR TRIFASICO | 130.35 |
| 601164 | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | 0% | | | 0% | | | 0% | | | \$ 168,517.64 | \$ - | VARIOS ESTUDIOS | 1.00 |
| 601224 | ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIVOS | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | 0% | | | 0% | | | 0% | | | \$ 288,345.36 | \$ - | | |
| 601224 | ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LAS OBRAS: PROPUESTA PARA GESTION DE RECURSOS. BANCO DE PROYECTOS Y GASTO EN EL EJERCICIO 2018 | CENTENO SILVA ANTONIO | CORREGIDORA | 100% | 25/06/2018 | 05/08/2018 | 100% | 25/06/2018 | 29/08/2018 | 100% | 25/06/2018 | 29/08/2018 | \$ 698,865.98 | \$ 698,865.98 | ESTUDIOS DE OBRA | 3 |
| 601224 | ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIV | JAD Edificación y Restauración S. de R.L. de C.V. | CORREGIDORA | 100% | 14/05/2018 | 01/07/2017 | 100% | 14/05/2018 | 18/09/2018 | 100% | 14/05/2018 | 18/09/2018 | \$ 14,550,578.67 | \$ 14,550,578.67 | ESTUDIOS DE OBRA | 1 |
| 601224 | SEÑERO DE ACCESO A ZONA INDUSTRIALES Y HABITACIONALES EL PUEBLITO, CORREGIDORA | CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV | EL PUEBLITO | 55% | 27/08/2018 | 21/10/2018 | 89% | 27/08/2018 | | | 27/08/2018 | | \$ 800,000.00 | \$ 714,917.99 | ESTUDIOS DE OBRA | 1 |
| 601224 | GESTION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTES LA COMISION NACIONAL DEL AGUA | AVILA ESCOBEDO JUAN FRANCISCO | CORREGIDORA | 100% | 15/06/2018 | 15/07/2018 | 100% | 15/06/2018 | 13/08/2018 | 100% | 15/06/2018 | 13/08/2018 | \$ 44,660.00 | \$ 44,660.00 | SERVICIO PROFESIONALES | 1 |
| 601236 | CONSTRUCCION DEL CDH JOSE GUADALUPE VELZQUEZ ST BA | SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN, S.A | SANTA BARBARA | 100% | 27/09/2017 | 30/12/2018 | 100% | 27/09/2017 | 21/12/2018 | 100% | 27/09/2017 | 21/12/2018 | \$ 462,470.87 | \$ 462,380.95 | * M2 LOSA PARA TECHUMBRE BOMBREADO | 501 185 |
| 601239 | MANTENIMIENTO DE DRENAS EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA | RUBEN ALIANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | 100% | 20/09/2018 | 18/10/2018 | 100% | 20/09/2018 | 14/12/2018 | 100% | 20/09/2018 | 14/12/2018 | \$ 11,528,892.00 | \$ 11,512,514.40 | * M2 LOSA PARA TECHUMBRE BOMBREADO | 501 185 |
| 601244 | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN MUNICIPIO DE CORREGIDORA | HERBERT ALVAREZ EDUARDO | CORREGIDORA | 100% | 17/09/2018 | 14/10/2018 | 99% | 17/09/2018 | 29/10/2018 | 99% | 17/09/2018 | 29/10/2018 | \$ 930,000.00 | \$ 924,934.17 | * M2 DE BACHEO | 2188.72 |
| 601245 | CONSTRUCCION CARCAMO AMORIGUAMIENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | INMOBILIARIA DAFENA SA DE CV | EL PUEBLITO | 0% | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 0% | 15/01/2019 | | | 15/01/2019 | | \$ 1,500,000.00 | \$ - | * M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISITA * M TUBO PAV-5 EN DIAMETR DE 1500 * M TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL * PZA LUMINARIA LED 100W | 5149.90 2033.18 504.08 31.00 490.00 587.00 31.00 30.00 |
| RECURSO PROPIO 2017 | | | | | | | | | | | | | \$ 32,172,330.52 | \$ 30,097,692.04 | TOTALES | |

* NOTA.- Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

C.P. DANIEL BARBAJAT-BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOLÓRZAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


| PERIODO: | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | | | | | METAS | |
|-------------------|---|---------------------|------------------------------------|------|--------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---|------------------|--|
| | DICIEMBRE | | | | | | | | | | Unidad de Medida | |
| | ENTIDAD: | QUIERETARO | FINANCIERO | | FISICO | | INVERSION APROBADA V/O REGULARIZADA | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | ADEJUDADAS | |
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA GUERETARO | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Total | Total | DEL DE JUNIO | | |
| No. De Obra (NUP) | Descripción | Localidad | Contratista | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Total | Total | M2 DE REAJUSTO DE 2.50 MTS. DE ALTURAS DE 200 MTS. DE ANCHO | | |
| 60717 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL BERCA UNIDAD EDUCATIVA DEL PUEBLITO | EL PUEBLITO | FRANCO FRANCO ARTURO | 90% | 24/08/2018 | 07/12/2018 | 84% | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,258,417.48 | M2 DE REAJUSTO DE 2.50 MTS. DE ALTURAS DE 200 MTS. DE ANCHO | | |
| 60716 | CONSTRUCCION ARCHIVO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | CORREGIDORA | JOSE ALONSO GARCIA RIOS | 100% | 02/07/2018 | 29/09/2018 | 88% | \$ 3,000,000.00 | \$ 2,923,407.25 | M2 DE MURO DE MAMPUESTA M2 DE COLUMNA A BASE DE VIGAS IR M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR M2 DE CUBIERTA M2 DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR | | |
| 60732 | INF PLUVY SOLUCION PLUVIAL VILLAGAS CAMPESITRE | VILLAGAS CAMPESITRE | ZURIGA OLIVERA JOSE ANTONIO | 100% | 04/06/2018 | 31/12/2018 | 93% | \$ 1,989,456.71 | \$ 1,853,206.45 | M2 DE MURO DE MAMPUESTA M2 DE COLUMNA A BASE DE VIGAS IR M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR M2 DE CUBIERTA M2 DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR | | |
| 60731 | INF PLUVY CONSTRUCCION VASO REGULADOR SAN GABRIEL | SAN GABRIEL | VARGAS JIRENEZ CUAUTHEOC | 100% | 04/06/2018 | 09/09/2018 | 99% | \$ 2,987,983.23 | \$ 2,951,011.35 | M2 DE MURO DE MAMPUESTA M2 DE COLUMNA A BASE DE VIGAS IR M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR M2 DE CUBIERTA M2 DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR | | |
| 60728 | INF PLUVY TRABAJOS COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO | EL PUEBLITO | HERNANDEZ CUELLAR MIGUEL ANGEL | 100% | 17/06/2018 | 27/12/2018 | 99% | \$ 2,100,000.00 | \$ 2,086,771.03 | M2 DE MURO DE MAMPUESTA M2 DE COLUMNA A BASE DE VIGAS IR M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR M2 DE CUBIERTA M2 DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR | | |
| 60741 | REVESTIMIENTO TALUDES EXISTENTES EN DREN PIRAMIDES | PIRAMIDES | ARTURO FRANCO FRANCO | 66% | 02/10/2018 | 07/01/2019 | 50% | \$ 5,000,000.00 | \$ 2,507,647.32 | M2 DE MURO DE MAMPUESTA DE FEBRA M2 DE COLUMNA M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR | | |
| 60740 | CONSTRUCCION MODULOS DE SEGURIDAD PUERTA REAL | PUERTA REAL | GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | 25% | 03/10/2018 | 31/12/2018 | 22% | \$ 1,120,000.00 | \$ 241,200.40 | M2 DE MURO DE MAMPUESTA Y BOVEDILLA M2 DE BLOQUE MAZCO DE CONCRETO LUERO M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR M2 DE CUBIERTA M2 DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR | | |
| 60743 | MANTENIMIENTO OPERATIVO MUNICIPIO DE CORREGIDORA | CORREGIDORA | AURIO DISEÑO CONSTRUCCION SA DE CV | 74% | 02/10/2018 | 24/12/2018 | 70% | \$ 1,600,000.00 | \$ 1,124,983.75 | M2 DE PAVIMENTO ASPALTICO M2 DE EMPEDADO DE 15 CM DE ESPESOR M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR | | |
| 62311 | TRABAJOS DE URBANIZACION EN CALLE HIDALGO | EL PUEBLITO | GARCIA RIOS JOSE ALONSO | 100% | 15/08/2018 | 11/01/2019 | 100% | \$ 2,000,000.00 | \$ 1,999,246.12 | M2 DE PAVIMENTO ASPALTICO M2 DE EMPEDADO DE 15 CM DE ESPESOR M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR M2 DE CUBIERTA M2 DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR | | |
| 60746 | REHABILITACION BORDO EN COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO | CHARCO BLANCO | ALANIZ CARRANZA RUBEN | 0% | 28/12/2018 | 07/03/2019 | 0% | \$ 18,834,928.00 | \$ - | M2 DE PAVIMENTO ASPALTICO M2 DE EMPEDADO DE 15 CM DE ESPESOR M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR M2 DE CUBIERTA M2 DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR | | |
| 60747 | MEJORAMIENTO DE INFRA EDUCATIVA EN UTC BRAVO | BRAVO | JOSE ALONSO GARCIA RIOS | 100% | 10/12/2018 | 03/01/2019 | 0% | \$ 2,600,000.00 | \$ - | M2 DE PAVIMENTO ASPALTICO M2 DE EMPEDADO DE 15 CM DE ESPESOR M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR M2 DE CUBIERTA M2 DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR | | |
| 60752 | OBRAS DE MTO WAL COL EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | 15% | 17/12/2018 | 24/01/2019 | 0% | \$ 3,000,000.00 | \$ - | M2 DE PAVIMENTO ASPALTICO M2 DE EMPEDADO DE 15 CM DE ESPESOR M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR M2 DE CUBIERTA M2 DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR | | |
| 60750 | MEJORA INFRA EDUC MTO PRIMARIA LIC BENITO ZURIGA OLIVERA JOSE ANTONIO | LA POZA | ZURIGA OLIVERA JOSE ANTONIO | 0% | 14/01/2019 | 10/03/2019 | 0% | \$ 700,000.00 | \$ - | M2 DE PAVIMENTO ASPALTICO M2 DE EMPEDADO DE 15 CM DE ESPESOR M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR M2 DE CUBIERTA M2 DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR | | |
| 60749 | ASEC PASO INFERIOR PUENTE VILLAGAS CAMPESITRE | EL PUEBLITO | ALANIZ CARRANZA RUBEN | 70% | 19/10/2018 | 15/12/2018 | 65% | \$ 900,000.00 | \$ 583,796.09 | M2 DE PAVIMENTO ASPALTICO M2 DE EMPEDADO DE 15 CM DE ESPESOR M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR M2 DE CUBIERTA M2 DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR | | |
| 60748 | TRABAJO DE UBRCA CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA PUEBLITO | EL PUEBLITO | ESTEFAN ARRIAGA TORRILLOS | 100% | 10/12/2018 | 20/01/2019 | 65% | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,032,308.86 | M2 DE PAVIMENTO ASPALTICO M2 DE EMPEDADO DE 15 CM DE ESPESOR M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR M2 DE CUBIERTA M2 DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR | | |
| TOTALES | | | | | | | | \$ 45,532,348.00 | \$ 18,568,864.00 | | | |


ABOGADO GENERAL DE LA DEFENSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 DE LA FISCALIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 SECRETARIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. JAVIER CARRERA JALABARRAZA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

| PERIODO: | DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|------------------------|------|--------------|--------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|--|-------------------------------|--|
| | ENTIDAD: | QUERÉTARO | | | | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | INVERSIÓN | | METAS | | |
| | | MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO | | FÍSICO | | FINANCIERO | | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | Unidad de Medida | Aprobadas | | |
| No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | | | |
| 648001 | MEJORAMIENTO SUPERFICIE RODAMIENT VILLAS DEL ROBLE | ESTATICA, S.A. DE C.V. | EL ROBLE | 100% | 02/07/2018 | 23/09/2018 | 99% | 02/07/2018 | 11/12/2018 | \$ 6,999,999.52 | \$ 6,940,000.41 | * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO | 24400 | |
| 648002 | MEJORAMIENTO INFR VIAL Y PEATONAL CALLE MONTERREY | ESTATICA, S.A. DE C.V. | SAN JOSE DE LOS OLVERA | 100% | 15/03/2018 | 20/06/2018 | 100% | 15/03/2018 | 24/08/2018 | \$ 3,480,150.74 | \$ 3,480,150.74 | * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO | 7037.37 | |
| 648003 | URBANIZACION DE CALLES COLONIA PRADERAS DE GUADALPE | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | 100% | 15/03/2018 | 06/06/2018 | 100% | 15/03/2018 | 29/06/2018 | \$ 3,464,934.60 | \$ 3,464,934.60 | * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PERENA DE 15 CM * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL 15X20X30 * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR | 627.44 11747.93 218.63 | |
| 648004 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE SAN RAFAEL SAN MATEO | ALJI URBANIZACIONES, S.A. | CORREGIDORA | 100% | 15/03/2018 | 23/05/2018 | 100% | 15/03/2018 | 07/08/2018 | \$ 4,263,993.00 | \$ 4,263,993.00 | * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR | 378.2 970.20 1940.4 | |
| 648005 | MEJORAMIENTO SUPRE RODAMIENTO COLONIA LOS OLIVOS | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | CORREGIDORA | 100% | 20/03/2018 | 11/06/2018 | 100% | 20/03/2018 | 17/07/2018 | \$ 6,919,533.80 | \$ 6,919,533.80 | * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO | 24,400.00 | |
| 648006 | SOLUCION VIAL Y P ENTRONQUE CALLE CAMINO A VANEGAS | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. | CORREGIDORA | 100% | 20/03/2018 | 25/06/2018 | 100% | 20/03/2018 | 03/09/2018 | \$ 4,911,964.99 | \$ 4,911,964.99 | * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL 15X20X30 * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR | 5485.64 1377.73 1189.18 | |
| 648007 | CONEXION VEHICULAR ZONA INDUSTRIAL EL PUEBLITO | SOLUNITTEC, S.A. DE C.V. | EL PUEBLITO | 100% | 26/05/2018 | 09/11/2018 | 99% | 26/05/2018 | 24/12/2018 | \$ 24,796,916.87 | \$ 24,796,916.87 | * M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR | 1452.00 10,200.00 | |
| GEO PA-4TO. PAQUETE 2018 | | | | | | | | | | TOTALES | \$ 55,040,576.63 | \$ 54,777,494.41 | | |

* NOTA.- Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.



C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

| PERIODO: | DICIEMBRE | | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | | | | | | INVERSIÓN | | METAS | |
|----------|--|-------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---|---------|-----------|--|
| | QUERÉTARO | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | Unidad de Medida | | Aprobadas | |
| | No. De Obra (NUP) | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | | | |
| 60244 | DRENAJE SANITARIO EN CALLE TABACHINES Y PRIVADA SAUCE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO | CHARCO BLANCO | 100% | 16/07/2018 | 04/11/2018 | 100% | 16/07/2018 | 23/11/2018 | \$ | 800,000.00 | \$ | 797,759.02 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPIÑA | 1084.89 | | |
| 60243 | CASA DE SALUD EN BRAVO | BRAVO | 100% | 16/07/2018 | 07/10/2018 | 95% | 16/07/2018 | 17/12/2018 | \$ | 750,000.00 | \$ | 715,361.78 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPIÑA | 8852.4 | | |
| 60242 | CASA DE SALUD EN LOURDES | LOURDES | 100% | 25/06/2018 | 16/09/2018 | 100% | 25/06/2018 | 08/11/2018 | \$ | 750,000.00 | \$ | 748,117.79 | * M GUARNICIÓN RECHO DE PALOHA | 433.46 | | |
| 60241 | CASA DE SALUD EN EL CALICHAR | CALICHAR | 89% | 06/08/2018 | 25/11/2018 | 99% | 06/08/2018 | 17/12/2018 | \$ | 750,000.00 | \$ | 745,922.61 | * M2 DE BANQUETA DE 10 CM FOROS MARCA BUSY | 558.17 | | |
| 60240 | CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL CALLE MARISTAS, BERNI | BERNARDO QUINTANA | 100% | 09/07/2018 | 05/12/2018 | 99% | 09/07/2018 | 17/12/2018 | \$ | 3,246,652.80 | \$ | 3,222,427.73 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM | 2305.62 | | |
| 60239 | BIBLIOTECA EN LA NEGRETA | LA NEGRETA | 44% | 02/10/2018 | 10/12/2018 | | 02/10/2018 | 20/12/2018 | \$ | 2,621,566.08 | \$ | 2,618,396.55 | * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA | 2915.38 | | |
| 60245 | ACCIONES SOCIALES FISM 2018 | CORREGIDORA | 100% | 16/07/2018 | 26/07/2018 | 100% | 16/07/2018 | 23/07/2018 | \$ | 500,000.00 | \$ | 497,916.19 | CALENTADORES SOLARES | 89 | | |
| 60246 | INDIRECTOS FISM 2018 | CORREGIDORA | 100% | 08/08/2018 | 28/09/2018 | 100% | 08/08/2018 | 17/09/2018 | \$ | 291,285.12 | \$ | 291,285.12 | ESTUDIOS FISM | 1 | | |
| | | | | | | | | | TOTALES | \$ | 9,709,504.00 | \$ | 9,637,786.79 | | | |

* NOTA: Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.


DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


JUAN ANTONIO SOFIO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2018
FONDO: OBRAS VARIOS FONDOS



| PERIODO: | DICIEMBRE | | | | | | | | | | METAS | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|--|
| | QUERÉTARO | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: | CORREGIDORA QUERÉTARO | | | | | | | | | | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | Aprobadas | | |
| | MUNICIPIO: | Tipo de Recurso | | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | | | | | Fecha Término | FINANCIERO |
| No. De Obra (NUP) | Descripción | | | | | | | | | | | | Total | Total | Total | |
| 601237 | URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO | PARTICIPACIONES 2016 | TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA | BRAVO | 100% | 27/09/2018 | 04/11/2018 | 98% | 27/09/2018 | 14/12/2018 | | \$ 718,285.96 | \$ 705,320.10 | \$ 705,320.10 | * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA DE PESCON * M2 DE MADERA * M2 DE CONCRETO * M2 DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO DE 10x20x30 CH | 102750 14763 28990 |
| 601237 | URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO | DIRECTO 2017 | TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA | BRAVO | 100% | 27/09/2018 | 04/11/2018 | 98% | 27/09/2018 | 14/12/2018 | | \$ 156,650.99 | \$ 153,511.28 | \$ 153,511.28 | * M2 DE REJACERO DE 2M DE ALTURA * M2 DE ADOSADO ROSA * PZA DE BOTE DE DESECHOS * PZA EN BLANCA CON MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL | 75.31 440.00 687.87 8.00 4.00 |
| 607008 | PARQUE DON JUAN, LOMAS DE BALVANERA, CORREGIDORA, ORO. | PREP 2018 | OLVERA SANJUAN ALBERTO | LOMAS DE BALVANERA | 23% | 20/09/2018 | 12/12/2018 | 95% | 20/09/2018 | 31/12/2018 | | \$ 1,000,000.00 | \$ 951,801.16 | \$ 951,801.16 | * PZA DE BOTE DE DESECHOS * PZA EN BLANCA CON MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL | 8.00 8.00 1.00 |
| 607008 | PARQUE DON JUAN, LOMAS DE BALVANERA, CORREGIDORA, ORO. | DIRECTO 2017 | OLVERA SANJUAN ALBERTO | LOMAS DE BALVANERA | 23% | 20/09/2018 | 12/12/2018 | 95% | 20/09/2018 | 31/12/2018 | | \$ 1,380,200.67 | \$ 1,313,852.61 | \$ 1,313,852.61 | * PZA DE BOTE DE DESECHOS * PZA EN BLANCA CON MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL | 8.00 8.00 1.00 |
| 607007 | PARQUE SAN FRANCISCO, LOS ANGELES, CORREGIDORA, ORO. | PREP 2018 | OLVERA SANJUAN ALBERTO | LOS ANGELES | 28% | 18/09/2018 | 16/12/2018 | 95% | 18/09/2018 | 31/12/2018 | | \$ 1,000,000.00 | \$ 951,331.88 | \$ 951,331.88 | * PZA DE BOTE DE DESECHOS * PZA EN BLANCA CON MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL | 8.00 8.00 1.00 |
| 607007 | PARQUE SAN FRANCISCO, LOS ANGELES, CORREGIDORA, ORO. | DIRECTO 2017 | OLVERA SANJUAN ALBERTO | LOS ANGELES | 28% | 18/09/2018 | 16/12/2018 | 95% | 18/09/2018 | 31/12/2018 | | \$ 1,001,694.10 | \$ 951,981.33 | \$ 951,981.33 | * PZA DE BOTE DE DESECHOS * PZA EN BLANCA CON MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL | 8.00 8.00 1.00 |
| 607006 | PARQUE EXPANTEON, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, ORO. | PREP 2018 | HERNANDEZ TIERRABLANCA GERARDO | EL PUEBLITO | 55% | 20/09/2018 | 12/12/2018 | 100% | 20/09/2018 | 31/12/2018 | | \$ 2,728,074.77 | \$ 2,722,059.66 | \$ 2,722,059.66 | * M2 DE CUBIERTA DE ACERO EN ARCO * M2 DE PIEDRA LAJA * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE PASTO KIKUYO | 900.00 716.79 785.22 1376.10 |
| 607006 | PARQUE EXPANTEON, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, ORO. | DIRECTO 2017 | HERNANDEZ TIERRABLANCA GERARDO | EL PUEBLITO | 55% | 20/09/2018 | 12/12/2018 | 100% | 20/09/2018 | 31/12/2018 | | \$ 3,286,277.99 | \$ 3,257,857.82 | \$ 3,257,857.82 | * M2 DE CUBIERTA DE ACERO EN ARCO * M2 DE PIEDRA LAJA * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE PASTO KIKUYO | 900.00 716.79 785.22 1376.10 |
| 63103 | CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO | 3x1 AL MIGRANTE (FEDERAL) | SIN CONTRATO | LOURDES | 100% | | | 98% | | 31/12/2018 | | \$ 800,000.00 | \$ 780,011.51 | \$ 780,011.51 | * M3 DE MURO DE MAPOSTERIA DE ALTO * M3 DE PASTO SINTETICO DE 40MM DE ALTO * PZA DE PORTERIA DE ACERO CON MADERA * M2 DE ADOSADO ROSA PARA ANDADOR * M2 REJACERO DE 2M DE ALTURA * M2 DE CONCRETO ARMADO 10 CM DE ESPESOR | 363.85 756.00 2.00 303.78 104.00 576.61 |
| 63103 | CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO | 3x1 AL MIGRANTE (ESTATAL) | SIN CONTRATO | LOURDES | 100% | | | 98% | | 31/12/2018 | | \$ 800,000.00 | \$ 780,011.51 | \$ 780,011.51 | * M3 DE MURO DE MAPOSTERIA DE ALTO * M3 DE PASTO SINTETICO DE 40MM DE ALTO * PZA DE PORTERIA DE ACERO CON MADERA * M2 DE ADOSADO ROSA PARA ANDADOR * M2 REJACERO DE 2M DE ALTURA * M2 DE CONCRETO ARMADO 10 CM DE ESPESOR | 363.85 756.00 2.00 303.78 104.00 576.61 |
| 63103 | CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO | 3x1 AL MIGRANTE (MUNICIPAL) | SIN CONTRATO | LOURDES | 100% | | | 98% | | 31/12/2018 | | \$ 800,000.00 | \$ 780,011.51 | \$ 780,011.51 | * M3 DE MURO DE MAPOSTERIA DE ALTO * M3 DE PASTO SINTETICO DE 40MM DE ALTO * PZA DE PORTERIA DE ACERO CON MADERA * M2 DE ADOSADO ROSA PARA ANDADOR * M2 REJACERO DE 2M DE ALTURA * M2 DE CONCRETO ARMADO 10 CM DE ESPESOR | 363.85 756.00 2.00 303.78 104.00 576.61 |
| 63103 | CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO | 3x1 AL MIGRANTE (CLUB DE MIGRANTES) | SIN CONTRATO | LOURDES | 100% | | | 98% | | 31/12/2018 | | \$ 800,000.00 | \$ 780,011.51 | \$ 780,011.51 | * M3 DE MURO DE MAPOSTERIA DE ALTO * M3 DE PASTO SINTETICO DE 40MM DE ALTO * PZA DE PORTERIA DE ACERO CON MADERA * M2 DE ADOSADO ROSA PARA ANDADOR * M2 REJACERO DE 2M DE ALTURA * M2 DE CONCRETO ARMADO 10 CM DE ESPESOR | 363.85 756.00 2.00 303.78 104.00 576.61 |
| OBRA VARIOS FONDOS | | | | | | | | | | | | | TOTALES | \$ 14,452,084.48 | \$ 14,127,561.88 | |

*NOTA.- Con relación a los avances presentados en mesas salariales, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

C. DANIEL BARBAJARRAZA
DIRECTOR DE REGISTROS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRAS PÚBLICAS DE TR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.