

PERIODO:	ABRIL			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO									INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término				
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	AM QUERETARO SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	10/12/2018	03/03/2019	59%	10/12/2018		\$ 9,809,619.78	\$ 5,747,025.65	PZA PUENTE	1
62313	REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADECUACION DE ACCESO A VIALIDAD LATERAL HACIA HACIENDA REAL TEJEDA	SIN CONTRATO	TEJEDA	0%			0%			\$ 7,720,000.00	\$ -		
62314	CONSTRUCCION DE COMENDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 2,640,000.00	\$ -		
62315	CONSTRUCCION DE COMENDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO	SIN CONTRATO	PRESA DE BRAVO	0%			0%			\$ 2,640,000.00	\$ -		
EMPRÉSTITO 2014									TOTALES	\$ 22,809,619.78	\$ 5,747,025.65		


C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:	ABRIL			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO									Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total		
601254	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MANTENIMIENTO VIAL EN CALLES COLONIA VENCEREMOS	OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS SA DECV	CORREGIDORA	51%	18/02/2019	12/05/2019	0%	18/02/2019		\$ 240,000.00	\$ -	* M2 DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMANDO * PZA TRANSFORMADOR TRIFASICO	130.35 1.00
GASTO DIRECTO 2015									TOTALES	\$ 240,000.00	\$ -		



C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO:		ABRIL			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO									Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
601164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 141,159.04	\$ -	VARIOS ESTUDIOS		
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIVOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 288,345.36	\$ -			
601245	CONSTRUCCION CARCAMO AMORTIGUAMIENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	INMOBILIARIA DAFEMA SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	15/01/2019	25/03/2019	99%	15/01/2019		\$ 1,500,000.00	\$ 1,481,479.24	* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISITA * M TUBO PAD-S EN DIAMETR DE 18" * M TUBO PVC HIDRAULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL * PZA LUMINARIA LED 100W	5149.90 2023.18 504.08 31.00 490.00 587.00 31.00 30.00	
RECURSO PROPIO 2017										TOTALES	\$ 1,929,504.40	\$ 1,481,479.24		

C.P. DANIEL BARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	ABRIL			AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60127	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	100%	24/08/2018	01/11/2018	100%	24/08/2018	12/03/2019	\$ 1,438,220.83	\$ 1,438,220.83	* M3 DE ACERO DE 230 PMS. DE ALTURA DE 2.00 MTS. DE ANCHO	65.8	
601241	REVESTIMIENTO TALUDES EXISTENTES EN DREN PIRAMIDES	ARTURO FRANCO FRANCO	PIRAMIDES	100%	02/10/2018	07/01/2019	100%	02/10/2018	16/04/2019	\$ 4,706,986.53	\$ 4,706,986.53	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPA	178.6	
601240	CONSTRUCCION MODULOS DE SEGURIDAD PUERTA REAL	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	PUERTA REAL	54%	03/10/2018	31/12/2018	54%	03/10/2018		\$ 1,120,000.00	\$ 607,839.54	* M2 DE LOSA SEMIQUETA Y BOVEDILLA * M2 BLOCK HAZOZO DE CONCRETO LIGERO * M2 DE RIVERA VINILICA LAVABLE * M3 DE PICO DE CONCRETO PREHIZCLADO	158.50 280.06 566.88 30.00	
601243	MANTENIMIENTO OPERATIVO MUNICIPIO DE CORREGIDORA	AURIO DISEÑO CONSTRUCCION SA DE CV	CORREGIDORA	100%	02/10/2018	24/12/2018	100%	02/10/2018	10/04/2019	\$ 1,580,656.03	\$ 1,580,656.03	* M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO * M2 DE ESPESORADO DE 15 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR	820.00 1250.15 405.91	
601246	REHABILITACION BORDO EN COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	ALANIZ CARRANZA RUBEN	CHARCO BLANCO	100%	28/12/2018	07/03/2019	100%	28/12/2018	22/04/2019	\$ 15,783,309.11	\$ 15,783,309.11	* M3 DE TEPETATE * M3 DE GRAVA TRITURADA DE 1/2" * M2 DE PISO DE 15CM DE ESPESOR DE CONCRETO F' C=280 KG * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA * M3 DE SUB-BASE DE TEPETATE PARA CAMBIO DE ACCESO	18,976.33 184.41 900.00 81.00 960.00	
601247	MEJORAMIENTO DE INFRA EDUCATIVA EN UTC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	03/03/2019	100%	10/12/2018	27/03/2019	\$ 2,598,608.67	\$ 2,598,608.67	* M2 DE LAMINA PINTO-ALUM 8-100 CAL 24 * M2 DE LAMINA TRANSLUCIDA 100% ACRILICA * M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR * PZA DE PORTERIA MULTIFUNCIONAL DE ESTRUCTURA DE ACERO	829.26 50.81 619.24 2.00	
601252	OBRAS DE MTO VIAL COL EMILIANO ZAPATA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EMILIANO ZAPATA	100%	17/12/2018	24/02/2019	93%	17/12/2018		\$ 2,962,852.71	\$ 2,756,421.66	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOS DE 5CM * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR * PZA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVA Y RESTRICTIVA	7,334.15 558.00 22.00	
601250	MEJORA INFRA EDUC PRIMARIA LIC BENITO	ZUÑIGA OLVERA JOSE ANTONIO	LA POZA	100%	14/01/2019	10/03/2019	100%	14/01/2019	24/04/2019	\$ 686,965.36	\$ 686,965.36	* ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION PY=2500 KG/CM2 * ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION PY=4200 KG/CM2 * TRABE F' C=250 KG/CM2 * BANQUETA 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO LUMINARIAS LED 2x32 WHATS * VESTIARIAS DE ALUMINIO * TRINACO ROTOPLAS 1300 JTS. * FILTRO ESTANDAR ROTOPLAS	75.36 297.56 2 - 26.07 8 2 1	
601263	TRABAJOS DE REPARACIONES ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. 1a. ETAPA	ARTURO FRANCO FRANCO	EL PUEBLITO	0%	05/02/2019	24/06/2018	0%	05/02/2019		\$ 8,820,000.00	\$ -	* KG DE PINTURA DE ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA * M2 CUBIERTA DE BASE DE PANEL MULTITECHO 80/26 80/22 DE ESPESOR * M2 DE PISO DE LOSETA PORCELANICO ANTIDERRAPANTE * PZA DE LUMINARIA LED CON PROTECCION IP65 * M2 DE PLAFON CIEGO A BASE DE TLABARROCA * PZA DE MUEBLE DE BAÑO (FREGADERO, LAVADO Y W.CTORIO)	27005.68 1233.79 1229.96 20 204.68 31	
601264	ESPACIO DE DESCANSO EUCUMENICO EN EL C4	EUGENIO RICARDO STERLING BOURS	CORREGIDORA	98%	05/02/2019	04/03/2019	0%	05/02/2019		\$ 900,000.00	\$ -	* M2 DE LOSA DE VIQUETA Y BOVEDILLA * M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 15CM DE ESPESOR * KG DE ACERO EN PERIL PTR 343 - CAL 11 DE ESTRUCTURA * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA INTRO ACANALADA CALIBRE 24	8.35 1248.64 1143.26 147.50	
601265	CONSTRUCCION 2a. ETAPA MODULO DE SEGURIDAD EN CUMBRES DEL ROBLE	CREARO CONSTRUCCIONES SA DE CV	CUMBRES DEL ROBLE	0%	18/04/2019	22/08/2018	0%	19/04/2019		\$ 1,500,000.00	\$ -	* M2 DE CONSTRUCCION DEL MODULO DE SEGURIDAD	236.00	
601266	CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DEL EDIFICIO DE ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO	EX BUILT SA DE CV	CORREGIDORA	0%	01/04/2019	12/07/2019	0%	01/04/2019		\$ 2,300,000.00	\$ -	* LAMINA TRANSLUCIDA * INSTALACIONES ELECTRICAS * EQUIPAMIENTO DE BAÑOS * MOBILIARIO	35 1 3 62	
601267	OBRAS DE CONFORMACION PARA ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CANDILES	0%	17/05/2019	29/08/2019	0%	17/05/2019		\$ 1,800,000.00	\$ -			
601271	OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUR	SIN CONTRATO	ZAPATA	0%			0%			\$ 440,000.00	\$ -			
601270	PAVIMENTACION EN CALLE BERNARDO REYES	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	BERNARDO QUINTANA	0%	19/04/2019	05/06/2019	0%	19/04/2019		\$ 350,000.00	\$ -	* M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR * M2 DE EMPEDADO ASEADO Y PUNTEADO CON MORTERO	78.03 359.80	
601285	CANCHA DE FUTBOL Y REHABILITACION DE ZONA ALEDANA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 2,400,000.00	\$ -			
601286	CONSTRUCCION DE BASE PARA RECIBIR PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECITEO DE CANDILES	SIN CONTRATO	CANDILES	0%			0%			\$ 740,000.00	\$ -			
601287	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN SAN JOSE DE LOS OLVERA, CANDILES Y UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 560,000.00	\$ -			
4135	OBRAS DE ASFALTADO DE BACHEO EN DIFERENTES FRENTES EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA. PROPUESTAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD.	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 5,500,000.00	\$ -			
RECURSO PROPIO 2018										TOTALES	\$ 56,987,899.24	\$ 30,159,007.73		

C.P. DANIEL CARRAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


PERIODO:	ABRIL			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO									INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término				
601255	SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN DREN LOS OLVERA	JOSE PEREZ UGALDE	LOS OLVERA	100%	05/03/2019	10/06/2019	71%	05/03/2019		\$ 3,000,000.00	\$ 2,122,478.12	* MTS DE TUBO DE OVC DE 450 ML PARA ALCANTARILLADO * PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN * PZA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC * M3 DE PLANTILLA DE PIEDRA BRASA	309.41 8.00 10.00 428.67
601257	REHABILITACION AV. HIDALGO CALLE SALVADOR, CAMINO A PIRAMIDES	EUGENIO ALEJANDRO STERLING BOURS	PIRAMIDES	19%	26/03/2019	12/08/2019	0%	26/03/2019		\$ 6,000,000.00	\$ -	* M2 DE BANQUETA DE ADOQUIN DE PIEDRA * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR * M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA * PZA DE LUMINARIA DE 90 W * PZA DE TABLON DE MADERA DE PINO	671.26 5,048.16 153.20 6.00 130.00
601258	AMPLIACION RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD PUENTE SAN RAFAEL	RUBEN ALANIZ CARRANZA	SAN RAFAEL	54%	05/03/2019	10/06/2019	0%	05/03/2019		\$ 3,000,000.00	\$ -	* MT DE TUBO DE PVC DE 315MM DE DIAMETRO * PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN * PZA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC	1,209.80 34.00 48.00
601259	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO Y OBRA CIVIL EN PUERTA SAN RAFAEL	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	SAN RAFAEL	5%	26/03/2019	01/07/2019	0%	26/03/2019		\$ 2,200,000.00	\$ -	* KG DE ACERO EN COLUMNAS IPR DE 16x7" * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE 24 * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA TRANSLUCIDA 100% ACRILICA * PZA DE JUEGO INFANTIL (PSAMANOS, COLUMPIO, SUBE Y BAJA, REBALADILLA) * PZA DE OSTE DE ACERO Y LUMINARIA LED DE 60W * M2 DE FIRME DE CONCRETO	1,286.40 618.80 55.39 6.00 8.00 72
601260	OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 3,500,000.00	\$ -		
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 489,800.92	\$ -		
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	A+A INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	CORREGIDORA	100%	21/01/2019	17/02/2019	100%	21/01/2019		\$ 199,999.08	\$ 199,999.08	* DICTAMENES TECNICOS	2
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	VICTOR MANUEL	CORREGIDORA	100%	10/01/2019	21/03/2019	100%	10/01/2019		\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	* DICTAMEN TECNICO	1
601269	TRABAJOS DE REPARACIONES MAYORES EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO 2DA. ETAPA (reparación de zona de nado y egulios)	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 5,180,000.00	\$ -		
601268	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO DE NUCLEO ADMINISTRATIVO Y SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA POZA	J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA	LA POZA	0%	01/05/2019	11/06/2019	0%	01/05/2019		\$ 600,000.00	\$ -		
601272	TRABAJOS DE ILUMINACION Y COMPLEMENTARIOS EN EL PUENTE SOBRE LA RIBERA DEL RIO EL PUEBLITO, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	EL PUEBLITO	0%	07/05/2019	01/07/2019	0%	07/05/2019		\$ 650,000.00	\$ -		
601273	OBRA DE MITIGACIÓN HIDRAULICA / PLUVIAL EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES.	SERGIO PUEBLA MEJIA	LOS ANGELES	0%	20/05/2019	30/06/2019	0%	20/05/2019		\$ 250,000.00	\$ -		
601274	REPAVIMENTACION CALLE AV. CAMINO DORADO	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,040,000.00	\$ -		
601275	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO TEJEDA	FEYSA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S DE RL DE CV	TEJEDA	0%	19/04/2019	13/06/2019	0%	19/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM	2,485.00 8.00 3.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:		ABRIL																	
ENTIDAD:		QUERÉTARO										AVANCE FÍSICO-FINANCIERO		INVERSIÓN		METAS			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas						
601276	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO MÉXICO (ORIENTE)	CUAHEMOC VARGAS JIMENEZ	CORREGIDORA	0%	16/04/2019	10/06/2019	0%	16/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM	2,464.00 8.00 2.00						
601277	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. NARANJOS	JORGE LUIS ORDAZ MORALES	DIAMANTE	0%	19/04/2019	13/06/2019	0%	19/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM	2,400.00 8.00 4.00						
601278	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CHABACANO	DAFEMA INMOBILIARIA SA DE CV	CORREGIDORA	0%	16/04/2019	10/06/2019	0%	16/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM	2,464.00 8.00 2.00						
601279	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE YUKON	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	LA NEGRETA	0%	16/04/2019	10/06/2019	0%	16/04/2019		\$ 850,000.00	\$ -	* M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA CON TABLERO DE 61x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 61x61	314.48 869.44 3.00 1.00						
601280	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN SANTA BARBARA	SIN CONTRATO	SANTA BARBARA	0%			0%			\$ 2,830,000.00	\$ -								
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA COMO (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, HIDROLOGICOS, DISEÑOS DE PAVIMENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, PROYECTOS EJECUTIVOS MUNICIPALES), DICTAMENES TÉCNICOS Y VALIDACIÓN NORMATIVA DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA	SIN CONTRATO		0%			0%			\$ 1,500,000.00	\$ -								
RECURSO PROPIO 2019										TOTALES	\$ 34,800,000.00	\$ -							



C.P. DANIEL BARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS




ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	ABRIL			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO									INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			
60247	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 600,000.00	\$ -			
60248	URBANIZACION DE LA CALLE SAN MARTIN Y SANTA CECILIA EN LA COLONIA EL MILAGRITO, LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 1,650,000.00	\$ -			
60249	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			\$ 3,717,440.00	\$ -			
60250	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOSE MARIA TRUCHUELO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 3,700,000.00	\$ -			
60251	ACCIONES SOCIALES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 1,998,599.00	\$ -			
FISM 2019										TOTALES	\$ 11,666,039.00	\$ -		



C.P. DANIEL CARBAJAL BARBA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PERIODO:	ABRIL			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
638012	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SIN CONTRATO	CANDILES	0%			0%			\$ 3,050,000.00	\$ -		
638013	SOLUCION PLUVIAL PARA LA COLONIA TEJEDA 1a ETAPA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			\$ 14,449,999.99	\$ -		
638011	REHABILITACION DE VIALIDAD DE ACCESO A COLONIA VALLE DIAMANTE	SIN CONTRATO	VALLE DIAMANTE	0%			0%			\$ 2,500,000.02	\$ -		
FAFEF 2019									TOTALES	\$ 20,000,000.01	\$ -		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.