


ESTATUS		EN EJECUCION				AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION				METAS			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FISICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		ANTIGUO OTORGADO		ANTIGUO AMORTIZADO		Unidad de Medida	
No. De obra (ANUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total					Aprobadas		
62313	REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADECUACION DE ACCESO A VIALIDAD LATERAL HACIA HACIENDA REAL TEJEDA	FLORES FERNANDEZ DIANA ESTEPHANE	TEJEDA	ADJUDICACION DIRECTA POR EJECUCION	72%	05/06/2019	27/08/2019	67%	05/06/2019		\$ 7,720,000.00	\$ 5,183,044.11					386.54		
62314	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	CONSTRICCIONES ACERO S.A. DE C.V.	LOS ANGELES	ADJUDICACION DIRECTA POR EJECUCION	87%	25/04/2019	31/07/2019	43%	25/04/2019		\$ 2,640,000.00	\$ 1,123,968.49					1,534.50		
62315	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO	GRUPO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION YA, S.A. DE C.V.	PRESA DE BRAVO	ADJUDICACION DIRECTA POR EJECUCION	23%	25/04/2019	31/07/2019	10%	25/04/2019		\$ 2,640,000.00	\$ 268,195.38					26.00		
EMPRÉSTITO 2014											TOTALES	\$ 13,000,000.00	\$ 6,575,207.98						


 D.C. MARIA EUGENIA RIVAS ROBADILLA
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA FINANZAS


 ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 DE OBRAS PUBLICAS DE LA
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


ENTIDAD		MUNICIPIO		CONCRETA		LOCALIDAD		TIPO DE ACTIVIDAD		FISICO		FINANCIERO		INVERSION AEROGADA V/O REGULARIZADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		ARTICULO OTORGADO		ANTICIPA AMORTIZADO		HEFAL												
NO. DE OBRAS (MUNICIPIO)	DESCRIPCION	CONCRETA	LOCALIDAD	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	%	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	%	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	INICIAL	APROXIMADA												
607263	TRAZADOS DE SERVICIOS DE ALBERGIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. 871314	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLO	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION	05/02/2019	24/06/2019	100%	05/02/2019		99%	05/02/2019		\$ 3,527,082.02	\$ 3,527,082.02	\$ 8,448,238.05	\$ 4,263,514.01	\$ 4,263,514.01	\$ 4,263,514.01	\$ 4,263,514.01	\$ 4,263,514.01	\$ 4,263,514.01	27,000.00	1,000.00											
607264	CONSTRUCCION 2ª ETAPA MODULO DE SEGURIDAD EN CUMBRES DEL ROBLE	GERERO CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA S DE RL DE CV	CUMBRES DEL ROBLE	INVITACION RESTRICTADA	19/04/2019	22/08/2019	100%	19/04/2019		7%	19/04/2019		\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 4,081,355.11	\$ 444,912.20	\$ 444,912.20	\$ 444,912.20	\$ 444,912.20	\$ 444,912.20	\$ 444,912.20	2,000.00	200.00											
607266	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DEL EDIFICIO DE ANCIANOS DEL VILLAMINISTO	ERABU DHENCO S A DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRICTADA	01/04/2019	12/07/2019	100%	01/04/2019		85%	01/04/2019		\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ 1,488,980.11	\$ 635,815.46	\$ 635,815.46	\$ 635,815.46	\$ 635,815.46	\$ 635,815.46	\$ 635,815.46	17,000.00	1,000.00											
607267	OBRA DE CONSTRUCCION PARA EQUIPAMIENTO PLUVIALES EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	MARIBON JOSE ALONSO	CANDILES	INVITACION RESTRICTADA	17/05/2019	29/08/2019	100%	17/05/2019		74%	17/05/2019		\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,326,571.86	\$ 521,601.97	\$ 521,601.97	\$ 521,601.97	\$ 521,601.97	\$ 521,601.97	\$ 521,601.97	24,000.00	200.00											
607268	PUSTA EN MARCA DEL CAMPECANO CALLE JOSEFA GONZALEZ DE ESPINOSA	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE CUBERTANOS S A DE CV	EL PUEBLO	ADJUDICACION DIRECTA	28/06/2019	05/09/2019	100%	28/06/2019		61%	28/06/2019		\$ 717,528.25	\$ 717,528.25	\$ 437,721.31	\$ 437,721.31	\$ 437,721.31	\$ 437,721.31	\$ 437,721.31	\$ 437,721.31	\$ 437,721.31	1,000.00	100.00											
607269	PUENTE PEATONAL DE PLAZA CIUDADANA	FLORES FERNANDEZ DIANA ESTERMANE	EL PUEBLO	INVITACION RESTRICTADA	27/09/2019	09/12/2019	0%	27/09/2019		0%	27/09/2019		\$ 2,880,000.00	\$ 2,880,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27,942.00	27,942.00											
607269	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL CAMELON EN PARQUE AMSTERDAM	Y CONTRAACCIONES CIVILES	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	01/09/2019	09/10/2019	0%	01/09/2019		0%	01/09/2019		\$ 1,680,000.00	\$ 1,680,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	42,946.00	15,000.00											
607270	OBRA DE MANTENIMIENTO PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO LOS PALMARES	MARTINEZ VASQUEZ JOHANNAN	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	17/02/2019	07/11/2019	0%	17/02/2019		0%	17/02/2019		\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	124.36	100.00											
GASTO DIRECTO 2018													TOTALES	\$ 18,474,426.27	\$ 12,762,989.72																			

LIC. MARIA EUGENIA SILVA FLORES
DIRECTORA DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ABRAHAM ANTONIO ESTEBAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ESTATUS		EJECUCION		AVANCE FISICO-FINANCIERO		INVERSION				METAS						
MUNICIPIO	CONREGIDORA	FISICO	FINANCIERO	INVERSION APROBADA V/O DEPTA. APROBADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de medida	Acobros							
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipos de Adjudicacion	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Unidad de medida	Acobros
60357	REHABILITACION AL INDULO CALLE SALVADOR CAMINO A PIRAMIDES	STERLING BOURS EUGENIO RICARDO	PIRAMIDES	INVITACION RESTRINGIDA	100%	26/03/2019	12/09/2019	65%	26/03/2019							
60360	OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	VINIFRAESTRUCTURAL SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	45%	12/07/2019	31/01/2019	0%	12/07/2019							
60369	TRABAJOS DE REPARACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO 20M. ETAPA (rebasacion de zona de mano y equipos)	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	98%	01/07/2019	17/11/2019	52%	01/07/2019							
60373	OBRA DE MITIGACION HIDRAULICA PLUVIAL EN EL PUEBLITO 20M. COMUNIDAD DE LOS ANGELES	PIEBELA MEDIA SERVIDO	LOS ANGELES	ADJUDICACION DIRECTA	100%	20/05/2019	30/06/2019	77%	20/05/2019							
60394	SOLUCION PUVIAL TEJEDA LA ETAPA	CONSTRUCTORA ZAMIA SA DE CV	TEJEDA	INVITACION RESTRINGIDA	60%	10/06/2019	13/10/2019	26%	10/06/2019							
				TOTALES				\$ 29,010,000.00	\$ 10,797,400.29							
ESTATUS		QUERETANO		AVANCE FISICO-FINANCIERO				INVERSION				METAS				
MUNICIPIO	CONREGIDORA	FISICO	FINANCIERO	INVERSION APROBADA V/O DEPTA. APROBADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de medida	Acobros							
No. De Obra	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipos de Adjudicacion	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Unidad de medida	Acobros
60382	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%								
60382	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	S.A. MEXICANA Y S.A. MEXICANA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	27/01/2019	17/02/2019	100%	24/04/2019							
60362	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	BARCENAS OTERO VICTOR MANUEL	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	10/01/2019	27/03/2019	100%	10/01/2019							
60383	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TEC DE OBRA	ESQUIVEL CAJZ USSES	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	01/05/2019	30/09/2019	100%	01/05/2019							
60383	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TEC DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			0%								
				TOTALES				\$ 3,278,344.00	\$ 471,500.00							



 LIC. MARÍA ESTHER NUÑEZ RODRÍGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE GOBIERNO Y FINANZAS



 ARO. GUANAYUAN SOTO OSTOYA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTATUS	ENTIDAD	EN EJECUCION	AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSION				METAS				
			CORREGIDORA		FISCO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA V/O REGULARIZADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO	
MUNICIPIO	NO DE OBRAS (NÚM)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60248		URBANIZACION DE LA CALLE SAN MARTIN Y SANTA CECILIA EN LA COLONIA EL MILAGRITO LA NEGRETA	GRUPO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	LA NEGRETA	ADJUDICACION DIRECTA	75%	27/08/2019	26/11/2019	66%	27/08/2019		\$ 1,650,000.00	\$ 1,095,303.11	\$ 489,948.97	\$ 328,590.93		829.30
60249		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES	OLVERA SANJUAN ALBERTO	LOS ANGELES	INVITACION RESTRINGIDA	33%	27/08/2019	04/11/2019	0%	27/08/2019		\$ 3,717,440.00	\$ 1,092,703.37	\$ -	\$ -		1,064.58
60250		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOSE MARIA TRUCHIELO	DAZ URBINA HECTOR	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	18%	27/08/2019	26/11/2019	0%	27/08/2019		\$ 3,700,000.00	\$ 1,105,655.33	\$ -	\$ -		1,560.00
60247		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS ANGELES	GRUPO MR ARQUITECTOS & DE RL DE CV	LOS ANGELES	ADJUDICACION DIRECTA	0%	04/10/2019	05/12/2019	0%			\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		64.21
			FISM 2019			TOTALS			TOTALS			\$ 9,667,440.00		\$ 1,095,303.11		\$ 50.00	

ESTATUS	ENTIDAD	EN EJECUCION	AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSION				METAS				
			CORREGIDORA		FISCO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA V/O REGULARIZADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO	
MUNICIPIO	NO DE OBRAS (NÚM)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60251		ACCIONES SOCIALES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,100,000.02	\$ -	\$ -	\$ -		59.08
			FISM 2019			TOTALS			TOTALS			\$ 2,100,000.02		\$ -		\$ 59.08	

[Handwritten Signature]

DIC HABIA EUGENIA RIVAS BOBALLEA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

[Handwritten Signature]

ARIZULAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE PUBLICA STRACION
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ESTATUS	EN EJECUCION				AVANCE FISICO-FINANCIERO				INVERSION				METAS										
	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	No. De Odra (MILL)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipos de Adquisicion	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Fecha Inicio		Fecha Termin	INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas			
63304	QUEBETARO	CORREGIDORA		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO	CAMONHO, S A DE CV	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	62%	22/07/2019	27/10/2019	48%	22/07/2019		\$ 9,669,917.47	\$ 4,414,574.83	\$ 2,900,975.24	\$ 1,324,372.44	M DE TUBERIA DE 315MM DE PVC	2345.00				
63305				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO	MEDINA MORALES RAMON	AMPLIACION LOS ANGELES	INVITACION RESTRINGIDA	96%	22/07/2019	29/09/2019	28%	22/07/2019		\$ 1,238,223.82	\$ 389,485.91	\$ 371,497.14	\$ 95,536.77	M DE TUBERIA DE 315MM DE PVC	439.97				
													TOTALES:	\$ 10,908,241.29	\$ 4,733,020.74								1100

[Handwritten Signature]

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS ROSADO
DIRECTORA DE EJECUCION DE OBRAS
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

[Handwritten Signature]

AQO. RAFAEL ANTONIO GONZALEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

FINALIZADAS			AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSION				METAS						
ESTATUS	ENTIDAD	QUERETARO	FISICO		FINANCIERO		INVERSION		ANTIGRO		ANTIGRO		Unidad de medida	Aproches					
MUNICIPIO:	No DE OBRAS (MUN)	Descripción	Construccion	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSION ANTERIOR V/O REEQUILIBRIZADA	Totales	INVERSION ACUMULADA	Totales	ANTIGRO OTORGADO	ANTIGRO AMORTIZADO		
	602022	TRABAJOS DE LUMINACION Y CONDUCCION DE CABLE EN PUENTE SOBRE LA RIBERA DEL RIO EL PUEBLITO, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ	PAYMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	ADJUDICACION DIRECTA	100%	07/05/2019	01/07/2019	100%	07/05/2019	27/06/2019	\$ 650 000 00	\$ 649 931 62	\$ 194 998 55	\$ 194 998 55			4.00	
	602025	REPAVIMENTACION DE CALLE PASEO TEJEDA	ETESA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S DE RL DE CV	TEJEDA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	19/04/2019	13/06/2019	99%	19/04/2019	19/06/2019	\$ 850 000 00	\$ 845 405 30	\$ -	\$ -			2 485 00	
	602026	REPAVIMENTACION DE CALLE PASEO MEXICO (ORIENTE)	VARGAS JIMENEZ CUAUHTEHOC	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	16/04/2019	10/06/2019	98%	16/04/2019	23/07/2019	\$ 850 000 00	\$ 836 019 94	\$ -	\$ -			800	
	602027	REPAVIMENTACION DE CALLE AV NARANJOS	ORDAZ MORALES JORGE LUIS	DIAMANTE	ADJUDICACION DIRECTA	100%	19/04/2019	13/06/2019	100%	19/04/2019	31/07/2019	\$ 850 000 00	\$ 845 865 84	\$ 253 759 75	\$ 253 759 75			2 400 00	
	602039	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO Y OBRA CIVIL EN PUERTA SAN RAFAEL	HERNANDEZ TERRABLANCA GERARDO	SAN RAFAEL	INVITACION RESTRICTADA	100%	26/03/2019	01/07/2019	100%	26/03/2019	27/08/2019	\$ 2 200 000 00	\$ 2 194 008 20	\$ 658 203 46	\$ 658 203 46			7 200	
	602074	REPAVIMENTACION CALLE AV CAMINO DORADO	PAYMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO S.A. DE C.V.	CANDILES	INVITACION RESTRICTADA	100%	03/06/2019	28/07/2019	91%	03/06/2019	18/09/2019	\$ 1 040 000 00	\$ 945 915 70	\$ 309 000 10	\$ 309 000 10			2 916 00	
	602080	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN SANTA BARBARA	CANCELADA	SANTA BARBARA		0%			0%			\$ 2 830 000 00	\$ -	\$ -	\$ -			1 200	
GASTO DIRECTO 2019												TOTALES	\$ 15 270 000 00	\$ 12 267 417 50					

DIC. MARIA EUGENIA RIVAS ROSALUCA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO OSTALIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor